

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов жилого здания

г. Тюмень _____
местонахождение

« 21 » _____ 07 _____ 2021 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 970 от « 20 » _____ 07 _____ 2021 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического
заказчика

Директор МКУ «Служба технического контроля» Елизаров В.И.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти

Представитель департамента ЖКХ Тюменской области
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Директор ООО «ТюменьТехСтрой» Дроздецкий Я.Н.

представитель Регионального
оператора

специалист ОКРР НО «ФКР ТО» Назырова Е. М.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

нач. упр. ка _____ ООО «УК «Прспект»
должность Кириничков Игорь Николаевич
фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)*

_____ Заместитель директора МКУ «Служба технического контроля»
фамилия, имя, отчество Тропин А.С.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа местного
самоуправления

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения**
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 14

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся _____ ООО «ТюменьТехСтрой»
наименование организации

В соответствии с договором № 72/20 от 26.03.2020 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана _____ ООО «АММО-групп»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

26.03.2020 г.
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

25.12.2020 г.
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

08.07.2021 г.

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работ по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения**
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 14

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения**
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 14

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-3 *N 1 от 18.03.2021, N 2 от 19.07.2021*
2. КС-2 *N 1-3*
3. Акт об отсутствии члена рабочей (приемочной) комиссии от 21.07.2021
4. Копия уведомления о приемке выполненных работ № 55-08-4889/21 от 20.07.2021
5. Копия протокола *N 54/0-м от 08.07.2021*
6. Расчет суммы, подлежащей оплате на выполнение работ по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирного дома

Председатель
рабочей
комиссии

подпись

Елизаров В.И.
расшифровка подписи

Члены комиссии

подпись

расшифровка подписи

подпись

Дроздецкий Я.Н.

подпись

расшифровка подписи

подпись

Нагурова В.М.

расшифровка подписи

подпись

Куримский И.И.

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Тропин А.С.

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органа местного
самоуправления

Заместитель директора МКУ
«Служба технического контроля»
должность

подпись

Тропин А.С.
расшифровка подписи

* В соответствии с постановлением от 27.11.2017 № 787-пк «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени»

Региональный оператор	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"	Форма по ОКУД	Код
Технический заказчик	Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"		322001
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью "ТюменьТехСтрой"		по ОКПО
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: обл.Тюменская, г.Тюмень, ул. Буденного, д.14		по ОКПО
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: обл.Тюменская, г.Тюмень, ул. Буденного, д.14		по ОКПО
			по ОКПО
		по ОКПО	
		по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)		номер	72/20
		дата	26 03 2020
		Вид операции	

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	18.03.2021	с	по
			26.03.2020	10.03.2021

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе		112 089,01	112 089,01	112 089,01
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		112 089,01	112 089,01	112 089,01
Итого					112 089,01
Сумма НДС 20%					22 417,80
Всего с учетом НДС					134 506,81
Сумма снижения по условиям МК(договора), в том числе НДС					4035,20
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					130 471,61


Сумма начисленной неустойки, руб. **26 92,99**

Основание п. 10.5, п. 15.3 договора № 72/20 от 26.03.2020

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. **127 778,62**



Подписчик
м.п.
Технический заказчик
м.п.



Директор
(должность)
Директор
(должность)

(подпись)
(подпись)

Я.Н.Дроздецкий
(расшифровка подписи)
В.И.Елизаров
(расшифровка подписи)

Региональный оператор	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"	Форма по ОКУД	Код
Технический заказчик	Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"		
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью "ТюменьТехСтрой"		322001
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: обл.Тюменская, г.Тюмень, ул. Буденного, д.14		по ОКПО
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: обл.Тюменская, г.Тюмень, ул. Буденного, д.14		по ОКПО
		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)		номер	72/20
		дата	26 03 2020
		Вид операции	

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	2	19.07.2021	с	по
			26.03.2020	08.07.2021

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе		233 806,00	233 806,00	121 716,99
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		233 806,00	233 806,00	121 716,99
Итого					121 716,99
Сумма НДС 20%					24 343,40
Всего с учетом НДС					146 060,39
Сумма снижения по условиям МК(договора), в том числе НДС					4381,81
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					141 678,58

Сумма начисленной неустойки, руб. **13772,10**

Основание п.10.5, п.15.3 договора № 72/20 от 26.03.2020
Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. **127 906,48**



Технический заказчик
м.п.



Директор
(должность)

(подпись)
(подпись)

Я.Н.Дроздецкий
(расшифровка подписи)

В.И.Елизаров
(расшифровка подписи)