

на финансирование капитального ремонта, включенного в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области

МКУ «Служба технического контроля»

Договор № 82/20 от 08.04.2020

Адрес МКД	Наименование конструктивного элемента, в отношении которого оказана услуга и (или) выполнена работа по капитальному ремонту (с указанием услуги/работы)	Стоимость услуг и (или) работ согласно Приложению к договору (по виду работ), (Руб, коп.)	Стоимость предъявленных к оплате услуг и (или) работ согласно акту сдачи-приемки оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ (унифицированная форма № КС-3) с нарастающим итогом, (руб.коп.)	Размер исчисленной и удержанной неустойки за просрочку исполнения обязательства (руб.коп.)	Размер ранее оплаченных денежных средств (промежуточная оплата), сумма по которым не превышает 50% от стоимости видов работ по проведению капитального ремонта, (руб.коп.)	Подлежит оплате за выполненные работы, оказанные услуги в рамках данной заявки (руб. коп.)	Плановая дата окончания работ согласно договору	Фактическая дата завершения работ (указанная в акте рабочей комиссии)	Дата оформления акта приёмки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонтом элементов жилого здания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 65	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 151 260,85	1 059 431,83	9 860,87	1 305 101,00	0,00	01.07.2021	23.07.2021	28.07.2021
Итого:	X	1 151 260,85	1 059 431,83	9 860,87	1 305 101,00	0,00	X	X	X

Наименование организации-подрядчика	ООО «СТК-Строй»
ИНН/КПП организации-подрядчика	5501154434/550101001
платежные реквизиты организации подрядчика (БИК, корсчет, р/с)	Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» р/с: 40702810670010053739 к/с: 30101810645250000092 БИК: 044525092

(подпись)

- 1 Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 27.07.2021
- 2 Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1-2 от 23.07.2021
- 3 Акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонтом элементов жилого здания от 28.07.2021
- 4 Акт об отсутствии члена рабочей (приемочной) комиссии от 28.07.2021
- 5 Копия уведомления о приемке выполненных работ
- 6 Расчет суммы, подлежащей оплате на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

Региональный оператор Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Технический Заказчик МКУ "Служба технического контроля" по ОКПО

Подрядчик ООО «СТК-Строй» по ОКПО

Стройка Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.Тюмень, ул. Ленина, д. 65 по ОКПО

Объект Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.Тюмень, ул. Ленина, д. 65

Код	0322001
Форма по ОКУД	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 82/20
	дата 08 04 2020
Вид операции	

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	27.07.2021	с 08.04.2020 по 23.07.2021

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1 299 916,36	1 299 916,36	1 299 916,36
	в том числе:				
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		1 299 916,36	1 299 916,36	1 299 916,36
Итого					1 299 916,36
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					1 299 916,36
Сумма снижения по условиям МК (договора), в том числе НДС					240 484,53
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					1 059 431,83



М.П. Технический заказчик

М.П.

Основание п. 10.5, п. 15.3 договора №82/20 от 08.04.2020

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. 1049370,96

Директор (должность)		Е.С.Бутова (расшифровка подписи)
И.о. директора (должность)		А.С. Тропин (расшифровка подписи)




Директору
ООО "СТК-Строй" Бутовой Е.С.

Расчет суммы, подлежащей оплате на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 65
договор от 08.04.2020 № 82/20

Срок выполнения работ		Фактическая дата окончания работ (дата КС-2)	Количество дней просрочки	Ставка рефинансирования, %	Стоимость просроченного неисполненного обязательства, руб.	Сумма неустойки, руб.	Объем выполненных работ на основании КС-2, КС-3, акта приемки, руб.	Окончательный размер суммы, подлежащий оплате подрядной организации за выполненные работы, руб.	Примечания
начало	окончание								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.04.20	01.07.21	23.07.21	22	5,50	1 059 431,83	9 860,87	1 059 431,83	1 049 570,96	задержка исполнения

И.о. директора МКУ "Служба технического контроля"

А.С. Тропин



АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов жилого здания

г. Тюмень

местонахождение

« 28 » июля 2021 г.

дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 1061 от « 27 » июля 20 21 г. в составе

дата

Председателя

представителя технического
заказчика

И.о. директора МКУ «Служба технического контроля»
Тропин А.С.

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти

Представитель департамента ЖКХ Тюменской области

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Директор ООО «СТК-Строй» Бутова Е.С.

представителя Регионального
оператора

*видеонаблюдения
специалист*

ОКРП НО «ФКР ТО»

Серенатов А.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

*нак.
ПТО*

ООО УК «ТЭСК»

Григорьев С.Ю.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)*

Торопов Э.С.

фамилия, имя, отчество

представителя органа местного
самоуправления

Заместитель директора

МКУ «Служба технического контроля» А.С. Тропин

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения**

1. многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 65

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «СТК-Строй»

наименование организации

в соответствии с договором №82/20 от 08.04.2020 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО "АСП Вертикаль"

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

08.04.2020 г.

дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

01.07.2021 г.

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ _____ 23.07.2021 г.
(дата подписания всеми _____
уполномоченными лицами _____
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС - 2)

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом работ по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 65

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом:

работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 65

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-3 *№ 1 от 27.07.2021*
2. КС-2 *№ 1-2 от 23.07.2021*
3. Акт об отсутствии члена рабочей (приемочной) комиссии от 28.07.2021
4. Копия уведомления о приемке выполненных работ № 55-08-5131/21 от 27.07.2021
5. *Расчет имущества*
6. _____

Председатель
рабочей
комиссии

Члены комиссии

подпись _____
подпись _____
подпись _____
подпись _____
подпись _____
подпись _____
подпись _____

А.С. Тропин
расшифровка подписи

Е.С. Бутова
расшифровка подписи

А.В. Черманов
расшифровка подписи

Тропин, С. Ю.
расшифровка подписи

Э.С. Торопов
расшифровка подписи

А.С. Тропин
расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органа местного
самоуправления

Заместитель директора
МКУ «Служба технического
контроля»
должность

подпись _____

А.С. Тропин
расшифровка подписи

* В соответствии с постановлением от 27.11.2017 № 787-пк «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени»

Акт

об отказе от подписи в акте приемке выполненных работ/отсутствии членов
рабочей (приемочной) комиссии при приемке выполненных работ по
капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 65

г. Тюмень

«28» июля 2021г.

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»
приказом № 1061 от «27» июля 2021 г. составила настоящий акт о том, что член(ы)
уполномоченной рабочей комиссии

представитель Департамента
АС и К Тюменской области

извещен(ы) надлежащим образом о времени и месте
проведения комиссионной приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору
№ 82/20 от «08» апреля 2020 г. по указанному в уведомлении о приемке
выполненных работ № 55-08-5131/21 от «27» июля 2021 г. адресу не явились.

¹Член(ы) рабочей приемочной комиссии

[подпись]

отказался(лись) от подписи в акте
приемочной (рабочей) комиссии, отказ мотивировали следующим:

[подпись]

Председатель
рабочей комиссии: И. о. директора
МКУ «Служба технического контроля»

должность

подпись

Тропин А.С.
расшифровка подписи

Члены комиссии:

должность

подпись

расшифровка подписи

Директор ООО «СТК-Строй»

подпись

Бутова Е.С.

ведущий специалист
ОСКР № «ФКРТО»

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

нач. ЯМО ООО УК «ЯСК»

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

Заместитель директора
МКУ «Служба технического контроля»

должность

подпись

Тропин А.С.
расшифровка подписи

¹ Графа заполняется в случае отказа члена рабочей (приемочной) комиссии от подписи в акте приема
выполненных работ


Региональный оператор - НО «ФКР ТО»
 Технический Заказчик - МКУ «Служба технического контроля»
 Подрядчик - ООО «СТК-Строй»
 Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного
 по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 65
 Объект - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного
 по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 65 (Ремонт внутридомовых
 инженерных систем электроснабжения)

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код	
0322005	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	82/20
дата	08.04.2020
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	23.07.2021	08.04.2020	23.07.2021



26.07.2021.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01, Пусконаладочные работы

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 13241,78 руб.

Средства на оплату труда 267,73 руб.

Сметная трудоемкость 20,9 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	ФЕРп01-11-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	измерение	2	20,75	41,50
2	2	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	ФЕРп01-11-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	100 измерений	0,34	165,95	56,42
3	3	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	ФЕРп01-11-013-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	шт	14	12,81	179,34
4	4	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	ФЕРп01-11-028-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	шт	14	4,10	57,40
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							334,66
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							267,73
В том числе, справочно:							
Методические рекомендации по применению ФЕР п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 (Поз. 1-4)							-66,93
Накладные расходы							121,82
В том числе, справочно:							
65%*0,7 ФОТ (от 267,73) (Поз. 1-4)							121,82
Сметная прибыль							96,38
В том числе, справочно:							
40%*0,9 ФОТ (от 267,73) (Поз. 1-4)							96,38
Итоги по акту:							
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%							485,93
Итого							485,93
В том числе:							
ФОТ							267,73

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы						121,82
	Сметная прибыль						96,38
	Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020 г. (прил. 1 "Пусконаладочные работы") 485,93 * 26,86						13052,08
	Возмещение затрат по НДС $(0+(0-0)*0,5+121,82*0,1712+96,38*0,15)*0,20*26,86$						189,70
	ВСЕГО по акту						13241,78

Сумма начисленной неустойки:

Основание

СДАЛ:

Подрядчик: ООО «СТК-Строй» Директор

Е.С. Бутова



ПРИНЯЛ:

Технический Заказчик - Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"

Перечень работ и объемы подтверждаю:

 Ведущий инженер отдела по строительному контролю и надзору
 внутридомовых инженерных сетей

Р.А. Волков

Виды работ соответствуют региональной программе:


 Начальник отдела по строительному контролю и надзору
 внутридомовых инженерных сетей

Н.Г. Гурьянова

Расценки проверил:

Ведущий инженер сметного отдела

М.В. Уфимцева



СОГЛАСОВАНО:

Представитель органов местного самоуправления:

Заместитель директора муниципального казенного учреждения "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"

(подпись)

А.С. Тропин

(расшифровка подписи)

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

	от 11 ноября 1999 года №100
	Код
Д	0322005
О	
О	
О	
П	
	82/20
	08.04.2020
ии	

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) _____ номер _____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	23.07.2021	08.04.2020	23.07.2021



AKT

Смета № 02-01, Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1286674,58 руб.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	33495,46 руб.
строительных работ	922038,03 руб.
монтажных работ	152791,45 руб.
оборудования	10024,41 руб.
Средства на оплату труда	1050,16 чел.час
Сметная трудоемкость	

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Демонтажные работы							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	34,55	103,65
2	2	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,49 (42+7) / 100	50,24	24,62
3	3	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,07 7 / 100	45,55	3,19
4	4	Демонтаж: скрытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРр67-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,01 1 / 100	19,81	0,20
5	5	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРр67-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м труб	1 100 / 100	18,38	18,38
6	6	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРр67-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м труб	1,2 120 / 100	32,83	39,40
7	7	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРр67-2-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м труб	1,2 120 / 100	249,30	299,16

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРр67-2-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м труб	1 100 / 100	144,89	144,89
9	9	Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-03-599-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	28	12,92	361,76

Раздел 2. Монтажные работы

Щитовая продукция

10	10	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3 1+1+1	466,13	1398,39
11	11	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-03-599-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	21	80,86	1698,06
12	12	Щиты распределительные навесные ЩРН-18, размер 350х300х125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-20.4.04.02-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	21	220,92	4639,32
13	13	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	56,85	113,70

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком, размер 265х310х120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-20.4.04.02-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	94,91	189,82
15	15	Прибор или аппарат (автоматические выключатели) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	81	10,60	858,60
16	16	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 (УЗО) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-01-080-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	23,15	46,30
17	17	Прибор или аппарат (розетка на DIN-рейк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	10,60	21,20
18	18	Розетка щитовая для монтажа на DIN-рейку на 3 модуля 16А 250В с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-20.4.03.07-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,02 2 / 100	4916,94	98,34
19	19	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8 (YNN10-69-8D-K07) МАТ=60,95/1,20/10,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	Чек на оплату №14 от 02.02.21г заказ №524/1035603/524 от 02.02.2021г.УПД №524/1035603-1-2/524 от 03.02.2021г.ООО "ТД"Электротехмонта ж".Договор субподряда от 26.11.2020г.ООО "АИКИП МОНТАЖ"	шт	23	4,96 60,95/1,20/10,25	114,08

1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	Шина нулевая с заземлением 6х9мм 8/1 крепление по центру (YNN10-08-100) МАТ=51,86/1,20/10,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	Чек на оплату №14 от 02.02.21г заказ №524/1035603/524 от 02.02.2021г.УПД №524/1035603-1-2/524 от 03.02.2021г.ООО "ТД"Электротехмонтаж".Договор субподряда от 26.11.2020г.ООО "АИКИП МОНТАЖ"	шт	23	4,22 51,86/1,20/10,25	97,06
Светотехнические изделия							
21	21	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	1,04 (42+7+55) / 100	1373,83	1428,78
22	22	Светодиодный светильник СА-7008У "Персей" 8Вт, 800Лм, 220В с оптико-акустическим датчиком, многор. "Актей" МАТ=1160,15/1,20/10,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	УПД №608/2155320/608 от 27.12.2020г.ООО ТД ""Электротехмонтаж". Договор субподряда от 26.11.2020г. ООО "АИКИП МОНТАЖ"	шт	42	94,32 1160,15/1,20/10,25	3961,44
23	23	Светодиодный светильник СА-7106Ф "Персей" 6Вт, 700Лм оптический датчик защита от краж антивандал МАТ=947,4/1,20/10,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	УПД №524/1034992-17/524 от 02.12.2020г.ООО ТД "Электротехмонтаж". Договор субподряда от 26.11.2020г. ООО "АИКИП МОНТАЖ"	шт	7	77,02 947,4/1,20/10,25	539,14
24	24	Светильник светодиодный ДБП-8w 4000К 530Лм IP54 IEK МАТ=237,88/1,20/10,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	УПД №524/1034992-17/524 от 02.12.2020г.ООО ТД "Электротехмонтаж". Договор субподряда от 26.11.2020г. ООО "АИКИП МОНТАЖ"	шт	23	19,34 237,88/1,20/10,25	444,82

1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	Светильник светодиодный ДБП-8w 4000K 530Лм IP54 IEK МАТ=364,00/1,2/10,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	УПД №524/1035338/524 от 04.01.2021г.ООО "ТД"Электротехмонтаж". Договор субподряда от 26.11.2020г. ООО "АИКИП МОНТАЖ"	шт	37	29,59 364,00/1,2/10,25	1094,83
26	26	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-03-593-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,24 24 / 100	549,36	131,85
27	27	Светильники с лампами накаливания промышленные подвесные НСП 02-100-003 с решеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-20.3.03.03-0105 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	24	47,73	1145,52
28	28	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-20.3.02.10-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	-2,4 -24 / 10	14,75	-35,40
29	30	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	7,40637 (680,637+60) / 100	231,67	1715,83
30	31	Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, легкие, номинальный внутренний диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-24.3.01.03-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	694,24974 680,637*1,02	2,82	1957,78
31	32	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-24.3.01.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	61,2 60*1,02	3,95	241,74

1	2	3	4	5	6	7	8
32	33	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Множквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,88241 188,241 / 100	348,91	656,79
33	34	Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, легкие, номинальный внутренний диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Множквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-24.3.01.03-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	192,00582 188,241*1,02	12,00	2304,07
34	35	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Множквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,9281 (44,36+11+37,45) / 100	156,33	145,09
35	36	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Множквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-24.3.01.02-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	45,2472 44,36*1,02	1,61	72,85
36	37	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Множквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-24.3.01.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м	1,122 (11*1,02) / 10	21,20	23,79
37	38	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Множквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-24.3.01.02-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	38,199 37,45*1,02	7,38	281,91
38	39	Муфта труба-труба 16 мм МАТ=5,08/1,20/10,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Множквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	УПД №524/1034992-17/524 от 02.12.2020г. ООО ТД "Электротехмонтаж". Договор субподряда от 26.11.2020г. ООО "АИКИП МОНТАЖ"	шт	160	0,41 5,08/1,20/10,25	65,60

1	2	3	4	5	6	7	8
39	40	Муфта труба-труба 16 мм МАТ=5,59/1,2/10,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Множквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ТЧ № 524/1036166-2/524 от 24.03.2021г.ООО ТД "Электротехмонтаж".	ШТ	83	0,45 5,59/1,2/10,25	37,35
40	41	Муфта труба-труба 20 мм МАТ=6,18/1,20/10,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Множквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	УПД №608/2155320/608 от 27.12.2020г.ООО ТД "Электротехмонтаж". Договор субподряда от 26.11.2020г. ООО "АИКИП МОНТАЖ"	ШТ	10	0,5 6,18/1,20/10,25	5,00
41	42	Муфта труба-труба 40 мм МАТ=32,44/1,20/10,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Множквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	УПД №608/2155320/608 от 27.12.2020г.ООО ТД "Электротехмонтаж". Договор субподряда от 26.11.2020г. ООО "АИКИП МОНТАЖ"	ШТ	70	2,64 32,44/1,20/10,25	184,80
42	43	Наконечники кабельные медные ТМ-25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Множквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-20.2.10.03-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,35 35 / 100	309,00	108,15
43	44	Наконечники кабельные медные ТМ-70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Множквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-20.2.10.03-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,2 20 / 100	762,00	152,40
44	45	Наконечники кабельные медные ТМ-6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Множквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-20.2.10.03-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	1 100 / 100	104,00	104,00
45	46	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Множквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,5 150 / 100	605,01	907,52

1	2	3	4	5	6	7	8
46	47	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-23.5.02.02-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	154,5 150*1,03	6,34	979,53
47	48	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-02-407-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,8918 89,18 / 100	769,38	686,13
48	49	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-23.5.02.02-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	91,8554 89,18*1,03	18,74	1721,37
49	50	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-02-407-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,02 2 / 100	834,41	16,69
50	51	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-23.5.02.02-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	2,06 2*1,03	27,17	55,97
51	52	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 16-17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-20.2.08.07-0044 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	14 1400 / 100	53,20	744,80
52	53	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 19-20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-20.2.08.07-0045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,5 50 / 100	59,20	29,60

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8
53	54	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 38-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-20.2.08.07-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	2 200 / 100	122,00	244,00
54	55	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,674 (43,2+24,2) / 100	1010,15	680,84
55	56	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-08.1.02.13-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	44,496 43,2*1,03	8,79	391,12
56	57	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-08.1.02.13-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	24,926 24,2*1,03	13,25	330,27
57	58	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	9,18197 (680,637+44,36+150+43,2) / 100	68,77	631,44
58	59	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	2,367 236,7 / 100	199,80	472,93
59	60	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	1,177995 ((918,197+236,7)*1,02) / 1000	4832,12	5692,21

1	2	3	4	5	6	7	8
60	61	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,71 71 / 100	87,25	61,95
61	62	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3x2,5-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,07242 (71*1,02) / 1000	6920,41	501,18
62	63	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-02-412-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	3,39071 339,071 / 100	262,69	890,71
63	64	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5x16-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-21.1.06.09-0180 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,345852 (339,071*1,02) / 1000	69309,47	23970,82
64	65	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-02-412-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,02 2 / 100	540,58	10,81
65	66	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5x70-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-21.1.06.09-0184 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,00204 (2*1,02) / 1000	271190,69	553,23
66	67	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-02-403-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,613 161,3 / 100	162,78	262,56

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8
67	68	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х6-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-21.1.06.09-0154 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,164526 (161,3*1,02) / 1000	15727,78	2587,63
68	69	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,62 62 / 100	206,76	128,19
69	70	Кабель-канал (короб) 25х25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-20.2.05.04-0026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	63,24 62*1,02	2,48	156,84
70	71	Провод в коробах, сечением: до 35 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,62 62 / 100	47,95	29,73
71	72	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х6-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-21.1.06.09-0154 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,06324 (62*1,02) / 1000	15727,78	994,62
72	73	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,44 (42+2) / 100	117,17	51,55
73	74	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 6-450 (Пувнг-LS 1х6 мм ²) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-21.2.03.05-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,04326 (42*1,03) / 1000	4645,43	200,96
74	75	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х70-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-21.1.06.09-0184 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,00204 (2*1,02) / 1000	271190,69	553,23
Электроустановочные изделия							

1	2	3	4	5	6	7	8
75	76	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,08 8 / 100	424,07	33,93
76	77	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,8 8 / 10	68,00	54,40
77	78	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80x80x40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-20.5.02.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	11 110 / 10	58,30	641,30
78	79	Коробки ответвительные У195 М УХЛ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-20.5.02.06-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	4 40 / 10	44,40	177,60
79	80	Коробка разветвительная У-995 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-20.5.02.06-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	2,5 25 / 10	499,40	1248,50
Заземление							
80	81	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,06 6 / 100	1201,20	72,07
81	82	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,06 6 / 100	663,75	39,83
82	83	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,3 30 / 100	1088,05	326,42

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8
83	84	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-08.3.07.01-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0378 30*1,26/1000	6100,00	230,58
84	85	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	2 200 / 100	718,30	1436,60
85	86	Сталь полосовая: 20х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-08.3.07.01-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,1256 200*0,628/1000	6855,03	860,99
86	87	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,6 6 / 10	615,73	369,44
87	88	Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-08.3.08.02-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,05655 6*2,5*3,77/1000	5763,00	325,90
88	89	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,69 (5+164) / 100	493,30	833,68
89	90	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450 (ПугВнг-LS 1х6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-21.2.03.05-0070 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,00515 (5*1,03) / 1000	4999,13	25,75
90	91	Провод силовой установочный с медными жилами ПугВ 1х4-450 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-21.2.03.05-0068 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,16892 (164*1,03) / 1000	3368,45	569,00

1	2	3	4	5	6	7	8
91	92	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 72-78 мм (хомут заземления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-23.1.02.06-0017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,7 7 / 10	50,83	35,58
Сопутствующие работы							
92	93	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕР46-03-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	2,367 236,7 / 100	59,97	141,95
93	94	Заделка гнезд, борозд и отверстий (Без ст-ти материалов МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕР46-03-017-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,4	247,75	99,10
94	95	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	420	2,07	869,40
95	96	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,4 40 / 100	460,35	184,14
96	97	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,012	15481,00	185,77
97	98	Грунтовка акриловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФССЦ-14.4.01.02-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,008	8239,75	65,92

1	2	3	4	5	6	7	8
98	99	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многokвартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	1,62 162 / 100	45,72	74,07
99	100	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (толщина 2,5 кирпича ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многokвартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРр69-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	1,62 162 / 100	180,16	291,86
100	101	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (диаметром 60 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многokвартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРр69-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	0,15 15 / 100	215,28	32,29
101	102	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многokвартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	0,64 64 / 100	45,72	29,26
102	103	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многokвартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРр69-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	0,64 64 / 100	45,04	28,83
103	104	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (диаметром 60 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многokвартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25	ФЕРр69-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	0,39 39 / 100	215,28	83,96

Раздел 3. Оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8
104	105 О	ВРУ1А-26-00 УХЛ4 с БАУО в полной комплектности со счетчиками ПЗ=67000,00/1,20/4,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России №6369-ИФ/09 от 25.02.2020г. прил. 3, п. 26) СМР=4,4	ТН №03/02 от 08.023.2021г. ПП №16/01 от 27.01.2021г. ООО "ЭЛЕКТРО-ГАРАНТ". Договор субподряда от 26.11.2020г. ООО "АИКИП МОНТАЖ"	ШТ	1	12689,39 67000,00/1,20/4,40	12689,39
105	106 О	ВРУ1А-11-10 УХЛ4 с БАУО в полной комплектности со счетчиками ПЗ=63000,00/1,20/4,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России №6369-ИФ/09 от 25.02.2020г. прил. 3, п. 26) СМР=4,4	ТН №03/02 от 08.023.2021г. ПП №16/01 от 27.01.2021г. ООО "ЭЛЕКТРО-ГАРАНТ". Договор субподряда от 26.11.2020г. ООО "АИКИП МОНТАЖ"	ШТ	1	11931,82 63000,00/1,20/4,40	11931,82
106	107 О	ВРУ1А-50 УХЛ4 с БАУО в полной комплектности со счетчиками ПЗ=42000,00/1,20/4,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России №6369-ИФ/09 от 25.02.2020г. прил. 3, п. 26) СМР=4,4	ТН №03/02 от 08.023.2021г. ПП №16/01 от 27.01.2021г. ООО "ЭЛЕКТРО-ГАРАНТ". Договор субподряда от 26.11.2020г. ООО "АИКИП МОНТАЖ"	ШТ	1	7954,55 42000,00/1,20/4,40	7954,55
107	108 О	Выключатель автоматический модульный 1п С 32А 4,5кА ПЗ=120/1,20/4,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России №6369-ИФ/09 от 25.02.2020г. прил. 3, п. 26) СМР=4,4	УПД №608/2155320-5-1/608 от 27.12.2020г. ООО ТД "Электротехмонтаж". Договор субподряда от 26.11.2020г. ООО "АИКИП МОНТАЖ"	ШТ	81	22,73 120/1,20/4,40	1841,13
108	109 О	Устройства защитного отключения: «IEK» УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России №6369-ИФ/09 от 25.02.2020г. прил. 3, п. 26) СМР=4,4	ФССЦ-62.1.05.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ШТ	2	154,22	308,44
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							115670,13
Накладные расходы							6549,37
В том числе, справочно:							
78%*0,7 ФОТ (от 540,27) (Поз. 99-104)							294,99
80%*0,7 ФОТ (от 45,23) (Поз. 73-74)							25,33
80%*0,9 * 0,7 ФОТ (от 111,9) (Поз. 81-82)							56,40
85%*0,7 ФОТ (от 514,11) (Поз. 2-8)							305,90

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8
95%*0,7 ФОТ (от 8441,74) (Поз. 1, 9-28, 30-72, 75-80, 83-92)							5613,76
105%*0.9 * 0,7 ФОТ (от 134,04) (Поз. 96-98)							88,67
110%*0.9 * 0,7 ФОТ (от 237,12) (Поз. 93-95)							164,32
Сметная прибыль							5728,61
В том числе, справочно:							
45%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 111,9) (Поз. 81-82)							38,52
50%*0,9 ФОТ (от 540,27) (Поз. 99-104)							243,12
55%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 134,04) (Поз. 96-98)							56,40
60%*0,9 ФОТ (от 45,23) (Поз. 73-74)							24,42
65%*0,9 ФОТ (от 8955,85) (Поз. 1, 9-28, 30-72, 75-80, 83-92, 2-8)							5239,17
70%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 237,12) (Поз. 93-95)							126,98
Итоги по акту:							
Итоги по Строительным работам							
Земляные работы, выполняемые ручным способом							206,82
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							1401,75
Отделочные работы							580,90
Прочие ремонтно-строительные работы							1078,38
Итого							3267,85
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25"							33495,46
Итоги по Монтажным работам							
Электромонтажные работы на других объектах							88516,18
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)							1136,49
Монтаж оборудования							302,26
Итого							89954,93
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г.(Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.прил. 1 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") СМР=10,25"							922038,03
Итоги по Оборудованию							
Оборудование							34725,33
Итого							34725,33
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России №6369-ИФ/09 от 25.02.2020г. прил. 3, п. 26) СМР=4,4"							152791,45
Итого							1108324,94
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							69305,21
Машины и механизмы							1805,18
ФОТ							10024,41
Оборудование							34725,33
Накладные расходы							6549,37
Сметная прибыль							5728,61

1	2	3	4	5	6	7	8
Возмещение затрат по НДС $(69305,21 + (1805,18 - 190) * 0,5 + 6549,37 * 0,1712 + 5728,61 * 0,15) * 0,20 * 10,25$							147791,35
Возмещение затрат по НДС 152791,45*0,20							30558,29
ВСЕГО по акту							1286674,58

Сумма начисленной неустойки:

Основание _____

СДАЛ:

Подрядчик: ООО «СТК-Строй» Директор _____



Е.С. Бутова

ПРИНЯЛ:

Технический Заказчик - Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий инженер отдела по строительному контролю и надзору
внутридомовых инженерных сетей _____

Р.А. Волков

Виды работ соответствуют региональной программе:

Начальник отдела по строительному контролю и надзору
внутридомовых инженерных сетей _____

Н.Г. Гурьянова

Расценки проверил:

Ведущий инженер сметного отдела _____

М.В. Уфимцева

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель органов местного самоуправления:

Заместитель директора муниципального казенного учреждения "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства" _____

(подпись)

А.С. Тропин

(расшифровка подписи)

Уполномоченный представитель от собственников помещений: _____

(подпись)

(расшифровка подписи)