

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов жилого здания

г. Тюмень
местонахождение

« 30 » декабря 20 20 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 1261 от « 28 » декабря 20 20 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического
заказчика

Директора МКУ «Служба технического контроля» Елизаров В.И.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти

Представитель департамента ЖКХ Тюменской области
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Начальник участка ООО «СтройТандем» Мутьев Н.П.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Старший специалист группы контроля капитального ремонта ОККР НО
«ФКР ТО» Тухватуллин С.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

ООО «УК «Вектор»

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)*

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем водоснабжения**
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 4

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «СтройТандем»

наименование организации

Договор №70/20 от 24.03.2020 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Проект Тепло Гидро Монтаж»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало работ

24.03.2020

(дата заключения договора)

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

01.10.2020

(дата окончания работ по договору)

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

24.12.2020

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом работ по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем водоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 4

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем водоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 4**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-3 № 2 от 28.10.2020, КС-3 № 4 от 29.12.2020.
2. КС-2 № 3 от 20.10.2020, КС-2 № 7, 8 от 24.12.2020.
3. Акт об отсутствии члена рабочей (приемочной) комиссии от 30.12.2020.
4. Копия уведомления о приемке выполненных работ № 55-08-9093 от 29.12.2020.
5. Копия протокола № 100/1-н от 24.12.2020.
6. Расчет неустойки

Председатель
рабочей
комиссии


подпись

Елизаров В.И.

расшифровка подписи

Члены комиссии

подпись

расшифровка подписи

подпись

Мутьев Н.П.

подпись

расшифровка подписи

подпись

Тухватуллин С.А.

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи


расшифровка подписи

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органа местного
самоуправления

Заместитель директора
МКУ «Служба технического
контроля»
должность


подпись

Тропин А.С.

расшифровка подписи

*В соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 27.11.2017 г №787-пк «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени»

Региональный оператор

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Технический заказчик

МКУ "Служба технического контроля"

Форма по ОКУД

Код
0322001

Подрядчик

ООО "СтройТандем"

по ОКПО

Стройка

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д.4

по ОКПО

Объект

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д.4

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер
70/20
дата
24 03 2020

Вид операции

Номер документа	Дата составления
4	29.12.2020

Отчетный период	
с	по
24.03.2020	24.12.2020

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1 006 877,51	1 006 877,51	716 433,59
	в том числе:				
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения		1 006 877,51	1 006 877,51	716 433,59
Итого					716 433,59
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					716 433,59
Сумма снижения по условиям МК (договора), в том числе НДС					25 075,18
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					691 358,41



Сумма снижения по условиям МК (договора), в том числе НДС
Всего с учетом снижения, в том числе НДС

Сумма начисленной неустойки, руб. 15363,32

Основание: п. 10.5, п. 15.3 договора № 70/20 от 23.03.2020 г.

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. 675 995,09

Подрядчик

Директор
(должность)

(подпись)

С.В.Чернухин
(расшифровка подписи)

МКУ "Служба технического контроля"

Директор
(должность)

(подпись)

В.И.Елизаров
(расшифровка подписи)



Субъект