

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов жилого здания

г. Тюмень
местонахождение

«04» марта 2022 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 273 от «03» 03 20 22 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического
заказчика

Директор МКУ «Служба технического контроля» Елизаров В.И.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Заместитель директора
МКУ «Служба технического контроля» Тропин А.С.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Директор ООО «ИПФ «Электросистемы» Васильева Е.С.

представитель Регионального
оператора

Старший специалист ОКРП НО «ФКР ТО» Шуров А.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Заместитель директора ООО «УК «Процветание»
должность
Ципоркина М.В.
фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых
зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения** много-
квартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 3**
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «ИПФ «Электросистемы»
наименование организации
в соответствии с договором № 54/21 от 06.07.2021г.
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО "Компания Промпроект"
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

06.07.2021г.
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

25.12.2021
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта приемки в
эксплуатацию рабочей комиссией
законченного капитальным ремонтом
элементов жилого здания)

04.03.2022

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения** много-квартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 3** наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения** много-квартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 3** Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-3 *л1-2*
2. КС-2 *л1-3*
3. *Копия протокола №23-н от 04.03.2022*
4. *Расчет неустойки*
- 5.

Председатель
рабочей
комиссии

подпись

Елизаров В.И.
расшифровка подписи

Члены
комиссии

подпись

Тропин А.С.
расшифровка подписи

подпись

Васильева Е.С.
расшифровка подписи

подпись

Щуров А.Г.
расшифровка подписи

подпись

Циниоркина И.В.
расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органа местного
самоуправления

Заместитель директора
МКУ «Служба технического
контроля»

должность

подпись

Тропин А.С.
расшифровка подписи

Региональный оператор - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Технический заказчик - МКУ "Служба технического контроля"

Подрядчик: ООО "ИПФ "Электросистемы"

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская д. 3.

Объект: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская д. 3.

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	78202450
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	54/21
	дата
	06 07 2021
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	22.09.2021

Отчетный период	
с	по
06.07.2021	16.09.2021

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		101 159,41	101 159,41	101 159,41
	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		101 159,41	101 159,41	101 159,41
Итого					101 159,41
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					101 159,41
Сумма снижения по условиям МК (договора)					505,80
Всего с учетом снижения					100 653,61

Сумма начисленной неустойки, руб. 0,00

Основание _____
Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. 100 653,61

Подрядчик:
Директор ООО «ИПФ «Электросистемы»

Технический Заказчик:
Директор МКУ «Служба технического контроля»



_____ Е.С. Васильева
_____ В.И. Елизаров

Региональный оператор - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Технический заказчик - МКУ "Служба технического контроля"

Подрядчик: ООО "ИПФ "Электросистемы"

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская д. 3.

Объект: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Жигулевская д. 3.

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	78202450
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	54/21
дата	06 07 2021
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
2	25.02.2022

Отчетный период	
с	по
06.07.2021	17.02.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		540 783,08	439 623,67	439 623,67
	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		540 783,08	439 623,67	439 623,67
Итого					439 623,67
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					439 623,67
Сумма снижения по условиям МК (договора)					2 198,12
Всего с учетом снижения					437 425,55

Сумма начисленной неустойки, руб. **39 031,82**

Основание n.10.5, n.15.3 договора №54/21 от 06.07.2021

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

398 393,73

Подрядчик:

Директор ООО «ИПФ «Электросистемы»

Технический Заказчик:

Директор МКУ «Служба технического контроля»



Е.С. Васильева

В.И. Елизаров