

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов жилого здания

г. Тюмень « 04 » 05 2022 г.
Место нахождения дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию
решением (приказом) № 542 от « 29 » 04 2022 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического
заказчика Директор МКУ «Служба технического контроля» Самосватов К. И.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или) Заместитель директора МКУ «Служба технического контроля»
органа местного самоуправления Тропин А.С.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика Генеральный директор ООО «СМУ-2» Девяткин А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального специалист ОК КР НО «ФКР ТО» Туминский И. И.
оператора
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление инженерный ООО УК «Монолит» Керешин Г. А.
многоквартирным домом директор
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников) _____
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения**
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 141

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «СМУ-2»
наименование организации
в соответствии с договором № 51/21 от 29.06.2021
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Тюменский архитектурно-реставрационный союз»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало работ 29.06.2021 года
(дата заключения договора) дата, месяц, год

Плановое окончание работ 25.12.2021
(дата окончания работ по договору) дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми уполномоченными
лицами завершающего акта приемки в
эксплуатацию рабочей комиссией
законченного капитальным ремонтом
элементов жилого здания)

04.05.2022

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленного к приемке законченных капитальным ремонтом
Работ по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения**
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 141

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой

Решение рабочей комиссии

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом:

работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения**
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 141


местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-3 № 1 от 28.04.2022
2. КС-2 № 1-2 от 21.04.2022
3. Копия претензии № 59-н от 04.05.2022
4. Расчет износа
5. _____

Председатель
рабочей
комиссии



подпись

К.И. Самосватов
расшифровка подписи

Члены
комиссии

подпись

А.С. Тропин
расшифровка подписи

подпись

А.В. Девяткин
расшифровка подписи

подпись

Нерсесян Т.Ф.
расшифровка подписи

подпись

И.И. Гунин
расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органа местного
самоуправления

Заместителя директора
МКУ «Служба технического
контроля»
должность



подпись

Тропин А.С.
расшифровка подписи

		Форма по ОКУД	Код
			0322001
Региональный оператор	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"		
Технический заказчик	МКУ "Служба технического контроля"	по ОКПО	
Подрядчик	ООО "СМУ-2"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 141		
		по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 141		
		по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	номер	51/21
		дата	29 06 2021
	Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	28.04.2022	с	по
		29.06.2021	21.04.2022

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		741 595,98	741 595,98	741 595,98
	в том числе:				
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		741 595,98	741 595,98	741 595,98
Итого					741 595,98
Сумма НДС					0
Всего с учетом НДС					741 595,98
Сумма снижения по условиям МК (договора), в том числе НДС					0
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					741 595,98

Сумма начисленной неустойки, руб. 54307,64
 Основание п. 10.5, п. 15.3 договора № 51/21 от 29.06.2021
 Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы
 начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. 687288,34



Подрядчик
 М.П.

Генеральный директор
 ООО "СМУ-2"
 (должность) _____ (подпись) _____
 Девяткин А.В.
 (расшифровка подписи)

И.о. директора
 _____ (подпись) _____
 А.С. Тропин
 (расшифровка подписи)