

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов жилого здания

г. Тюмень

местонахождение

« 27 » мая 2022 г.

дата

Рабочая комиссия, назначенная

МКУ «Служба технического контроля»

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 636 от

« 26 » 05 20 22 г. в составе

дата

Председателя

представителя технического
заказчика

Директор МКУ «Служба технического контроля»
Самосватов К.И.

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

И. о. заместителя директора

МКУ «Служба технического контроля» Туницкая О.Г.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Директор ООО «ИПФ «Электросистемы» Васильева Е.С.

представитель Регионального
оператора

старший
инженер

ОККР НО «ФКР ТО»

Чибриков В.П.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

зам. директора

ООО «УК НА ПРАЖСКОЙ»

должность

Бородин Евгений Юрьевич

фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых
зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения** много-
квартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ершова, д. 13**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «ИПФ «Электросистемы»

наименование организации

в соответствии с договором № 54/21 от « 06 » июля 2021

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО "АММО-групп"

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

06.07.2021г

дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

25.12.2021г

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта приемки в
эксплуатацию рабочей комиссией
законченного капитальным ремонтом
элементов жилого здания)

27.05.2022г.

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения** много-
квартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ершова, д. 13**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения** много-
квартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ершова, д. 13**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-3 *N 1 от 25.05.2022*

2. КС-2 *N 1-3 от 18.05.2022*

3. *Копия протокола N 78-Н от 27.05.2022*

4. *Расчет несущих*

5.

Председатель
рабочей
комиссии


подпись

Самосватов К.И.
расшифровка подписи

Члены
комиссии


подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

Туницкая О.Г.
расшифровка подписи
Васильева Е.С.

расшифровка подписи
Чиботаров В.П.
расшифровка подписи

Бородин Е.Ю.
расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органа местного
самоуправления

И. о. заместителя директора
МКУ «Служба технического
контроля»
должность


подпись

Туницкая О.Г.
расшифровка подписи

	Код		
Форма по ОКУД	0322001		
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО	78202450		
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер	54/21	
	дата	06	07 2021
Вид операции			

Региональный оператор - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Технический заказчик - МКУ "Служба технического контроля"

Подрядчик: ООО "ИПФ "Электросистемы"

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ершова, д.13.

Объект: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ершова, д.13.

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	25.05.2022

Отчетный период	
с	по
06.07.2021	18.05.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		799 637,53	799 637,53	799 637,53
	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		799 637,53	799 637,53	799 637,53
Итого				799 637,53	
Сумма НДС				0,00	
Всего с учетом НДС				799 637,53	
Сумма снижения по условиям МК (договора)				3 998,19	
Всего с учетом снижения				795 639,34	

Сумма начисленной неустойки, руб. **76 075,36**
Основание п.10.5, п.15.3 договора № 54/21 от 06.07.2021
Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. **719 563,98**

Подрядчик:
Директор ООО «ИПФ «Электросистемы»

Технический Заказчик:
Директор МКУ «Служба технического контроля»

Е.С. Васильева

К.И. Самосватов