

Региональный оператор

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Технический заказчик

Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства

Подрядчик

ООО "ТрансТехСтрой"

Стройка

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 12

Объект

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д. 12 (Ремонт фундамента)

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

113/22

дата

07

06

2022

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

1

19.08.2022

07.06.2022

12.08.2022

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		163 841,26	163 841,26	163 841,26
	в том числе:				
1	Ремонт фундамента		163 841,26	163 841,26	163 841,26

Итого 163 841,26

Сумма НДС 0,00

Всего 163 841,26

Сумма снижения по условиям МК (договора) — 2% 3 276,83

Всего с учетом снижения, в том числе НДС 160 564,43

Сумма начисленной неустойки, руб.

395,24

Основание 11.10.5,15.3 договора № 113/22 от 07.06.2022

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

160 169,19

Подрядчик

М.П.

Технический заказчик

М.П.



Генеральный директор
(должность)

(подпись)

А.С. Назаретян
(расшифровка подписи)

Директор
(должность)

(подпись)

К.И. Самосватов
(расшифровка подписи)

Генеральному директору
ООО «ТрансТехСтрой» Назаретяну А.С.

Расчет суммы, подлежащей оплате на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д.12

договор от 07.06.2022 № 113/22
Ремонт фундамента многоквартирного дома

Срок выполнения работ		Фактическая дата окончания работ (дата акта приемки)	Количество дней просрочки	Ставка рефинансирования, %	Стоимость просроченного неисполненного обязательства, руб.	Сумма неустойки, руб.	Объем выполненных работ на основании КС-2, КС-3, акта приемки, руб.	Окончательный размер суммы, подлежащий оплате подрядной организации за выполненные работы, руб.	Примечания
начало	окончание								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
07.06.22	21.08.22	26.08.22	4	8,00	160 564,43	395,24	160 564,43	160 169,19	задержка исполнения

Директор МКУ "Служба технического контроля"

 К.И.Самосватов



АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов жилого здания

г. Тюмень
местонахождение

« 26 » августа 2022 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

Решением (приказом) № 1097 от « 24 » августа 20 22 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического
заказчика

И.о. директора МКУ «Служба технического контроля» Тропин А.С.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Заместитель директора МКУ «Служба технического контроля»
Тропин А.С.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Генеральный директор ООО «ТрансТехСтрой» Назаретян А.С.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Ведущий инженер ОККР НО «ФКР ТО» Мартин Л.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Гл. инженер В.И. Бердич В.И.
должность
фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пражская, д.12

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «ТрансТехСтрой»
наименование организации
в соответствии с договором № 113/22 от 07.06.2022 г.
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Компания «Промпроект»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

07.06.2022
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

21.08.2022
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами завершающего
акта приемки в эксплуатацию рабочей
комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов жилого здания)

26.08.2022
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтom
Работ по капитальному **ремонту фундамента** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл.
Тюменская, г. Тюмень, ул. Пращская, д.12**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтom
Работы по капитальному **ремонту фундамента** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пращская, д.12

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах





принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-3 *к 1 от 19.08.2022*
2. КС-2 *к 1 от 12.08.2022*
3. *Расчет сметной*
4. _____

**Председатель
рабочей комиссии**

Члены комиссии


подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

Тропин А.С.
расшифровка подписи

Тропин А.С.
расшифровка подписи

Назаретян А.С.
расшифровка подписи

Марков А.В.
расшифровка подписи
Бердичев В.А.
расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Согласовано:

**Представитель
органа местного
самоуправления**

Заместитель директора
МКУ «Служба технического контроля»
должность


подпись

Тропин А.С.
расшифровка подписи