

Региональный оператор Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Технический заказчик Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства" по ОКПО

Подрядчик ООО "СГЭС" по ОКПО

Стройка Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул.Монтажников, д.11

Объект Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул.Монтажников, д.11 (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения) по ОКПО

Код	0322001
Форма по ОКУД	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 54/22
	дата 05 03 2022
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	22.11.2022	05.03.2022	16.11.2022

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		8 271 277,00	8 271 277,00	8 271 277,00
	в том числе:				
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		8 271 277,00	8 271 277,00	8 271 277,00

Итого	8 271 277,00
Сумма НДС	1 654 255,40
Всего с учетом НДС	9 925 532,40
Сумма снижения по условиям МК (договора), в том числе НДС	0,00
Всего с учетом снижения, в том числе НДС	9 925 532,40

Сумма начисленной неустойки, руб. 246 229,53

Основание п.10.5, 15.3 договора № 54/22 от 05.03.2022

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. 9 679 302,85



Подрядчик
М.П.

Технический заказчик
М.П.

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

А.А. Долин
(расшифровка подписи)

Директор
(должность)

(подпись)

К.И. Самосватов
(расшифровка подписи)



АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов жилого здания

г. Тюмень
местонахождение

« 22 » ноября 2022 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 1469 от « 18 » ноября 2022 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического
заказчика

Директор МКУ «Служба технического контроля»
Самосватов К.И.

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Заместитель директора МКУ, Служба
технического контроля "Тюмень С.С."

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Генеральный директор ООО «СГЭС» Долин А.А.

представитель Регионального
оператора

Предупреждение
всестороннее ОКРП НО «ФКР ТО» Марин С.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

М. Терещенко ООО "УК по СЖФ" Гудов А.П.

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Монтажник, д. 11

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «СГЭС»

наименование организации

В соответствии с договором № 54/22 от 05.03.2022 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Компания «Промпроект»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

05.03.2022

дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

03.07.2022

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта приемки в
эксплуатацию рабочей комиссией
законченного капитальным ремонтом
элементов жилого здания)

22.11.2022

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного
дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Монтажников, д. 11
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:


Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Монтажников, д. 11
Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-2 № 1-2 от 16.11.2022
2. КС-3 № 1 от 22.11.2022
3. Акты приема № 304-4 от 22.11.2022
4. Расчет конструкции

Председатель
рабочей
комиссии



подпись

Самосватов К.И.

расшифровка подписи

Члены комиссии

подпись

Тропин А.С.

расшифровка подписи

подпись

Долин А.А.

расшифровка подписи

подпись

Самосватов К.И.

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органа местного
самоуправления

Заместитель директора МКУ
«Служба технического контроля»
должность



подпись

Тропин А.С.

расшифровка подписи