

Форма по ОКУД

Код

0322005

Региональный оператор

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"

Технический заказчик

МКУ "Служба технического контроля"

по ОКПО

Подрядчик

ООО "СМУ-2"

по ОКПО

Стройка

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного
дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень,
ул. Таврическая, д. 6

по ОКПО

Объект

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного
дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень,
ул. Таврическая, д. 6 (Ремонт внутридомовых инженерных
систем электроснабжения)

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

137/22

дата

14

07

2022

Вид операции

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер документа	Дата составления
1	16.12.2022

Отчетный период	
с	по
14.07.2022	12.12.2022

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		3 805 889,92	3 805 889,92	3 805 889,92
	в том числе:				
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		3 805 889,92	3 805 889,92	3 805 889,92
Итого					3 805 889,92
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					3 805 889,92
Сумма снижения по условиям МК (договора), в том числе НДС					19 029,45
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					3 786 860,47

Сумма начисленной неустойки, руб.

50 248,73

Основание

п. 10.5.15.3 договора № 137/22 от 14.07.2022

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы

начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

3 736 611,24



Генеральный директор

ООО "СМУ-2"

(должность)

А.В. Девяткин
(подпись)

А.В. Девяткин

(расшифровка подписи)

Технический заказчик

М.П.

Директор
(должность)



(подпись)

К.И. Самосватов

(расшифровка подписи)

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов жилого здания

г. Тюмень «16» декабря 2022 г.
Место нахождения дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) №1610 от «15» декабря 2022 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического
заказчика Директор МКУ «Служба технического контроля»
Самосватов К.И.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления Заместитель директора
МКУ «Служба технического контроля» Тропин А.С.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика Генеральный директор ООО «СМУ-2» Девяткин А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Хританько В.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом Начальник ПТО ООО УК «ЗАПАД» Медведева Т.И.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников) Усольцев Д.В.
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения**
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Таврическая, д. 6
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «СМУ-2»
наименование организации
в соответствии с договором № 137/22 от 14.07.2022
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Компания «Промпроект»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало работ 14.07.2022
(дата заключения договора) дата, месяц, год

Плановое окончание работ 11.11.2022
(дата окончания работ по договору) дата, месяц, год

Фактическое окончание работ 12.12.2022
(дата подписания всеми уполномоченными
лицами завершающего акта приемке
выполненных работ по форме КС-2) дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленного к приемке законченных капитальным ремонтом
Работ по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения**
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Таврическая, д. 6

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой

Решение рабочей комиссии

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом:

работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения**

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Таврическая, д. 6

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-3 *1 от 16.12.2022*

2. КС-2 *1-2 от 12.12.2022*

3. *Акт приема-передачи № 353-4 от 12.12.2022*

4. *Расчет неисправки*

5.

Председатель
рабочей
комиссии

[Подпись]
подпись

К.И. Самосватов

расшифровка подписи

Члены
комиссии

[Подпись]
подпись

В.А. Урестяев
расшифровка подписи

[Подпись]
подпись

А.В. Девяткин

расшифровка подписи

[Подпись]
подпись

Тропин А.С.
расшифровка подписи

[Подпись]
подпись

Иванов Т.И.
расшифровка подписи

[Подпись]
подпись

Усольцев Д.В.
расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органа местного
самоуправления

Заместитель директора
МКУ «Служба технического
контроля»
должность

[Подпись]
подпись

Тропин А.С.
расшифровка подписи

1	2	3	4	5	6	7	8
Машины и механизмы							19367,52
ФОТ							534906,06
Оборудование							415574,96
Накладные расходы							513602,31
Сметная прибыль							269669,16
Налоги, сборы и другие обязательные платежи							598200,13
ВСЕГО по акту							3589200,78

Сумма начисленной неустойки:

Основание

СДАЛ:

Подрядчик: Генеральный директор ООО "СМУ-2"

А.В. Девяткин

ПРИНЯЛ:

Технический Заказчик:

Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий инженер по строительному контролю и надзору

отдела по строительному контролю и надзору внутридомовых инженерных сетей

А.А. Бытов

Виды работ соответствуют региональной программе:

Начальник отдела по строительному контролю

и надзору внутридомовых инженерных сетей

Н.Г. Гурьянова

Заместитель директора

А.С. Тропин

Расценки проверил:

Ведущий инженер-сметчик сметного отдела

Н.Н. Анисимова

СОГЛАСОВАНО:

Представитель органов местного самоуправления:

Заместитель директора муниципального казенного учреждения

"Служба заказчика и технического контроля за строительством

(реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"

А.С. Тропин

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

(подпись)

(расшифровка подписи)

