

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов жилого здания

г. Тюмень
местонахождение

« 02 » марта 2023 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

МКУ «Служба технического контроля»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

Решением (приказом) 223 от

« 01 » марта 2023 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического
заказчика

Директор МКУ «Служба технического контроля» Самосватов К.И.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Главный специалист отдела капитального ремонта МКД
Департамента ЖКХ ТО Креницин В.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Директор ООО «КРЕАТИВ-СТРОЙ» Гончаров А.И.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Специалист ОКРП НО "ФКР ТО" Туницкий Н.И.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Заместитель начальника ПТО ООО УК "ТЭСК" Коленчик В.В.
должность

фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 47
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «КРЕАТИВ-СТРОЙ»
наименование организации
в соответствии с договором № 168/22 от 18.08.2022 года
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО "Компания" Промпроект»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

18.08.2022
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

23.12.2022
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами завершающего
акта о приемке выполненных работ по
форме КС-2)

22.02.2023
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 47** наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 47** Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах






принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-3 № 1 от 28.02.23
2. КС-2 № 1-2 от 28.02.23
3. Работы не выполнены
4. _____

**Председатель
рабочей комиссии**

Члены комиссии

 подпись	Самосватов К.И. расшифровка подписи
 подпись	Креницин В.А. расшифровка подписи
 подпись	Гончаров А.И. расшифровка подписи
 подпись	Туницкий Н.И. расшифровка подписи
 подпись	Коленчик В.В. расшифровка подписи
_____ подпись	_____ расшифровка подписи
_____ подпись	_____ расшифровка подписи

**Представитель
органа местного
самоуправления**

Заместитель директора
МКУ «Служба технического контроля»
должность


подпись

Тропин А.С.
расшифровка подписи

Региональный оператор

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Технический заказчик

МКУ "Служба технического контроля"

Форма по ОКУД

Код
0322001

Подрядчик
Стройка

ООО "КРЕАТИВ-СТРОЙ"

по ОКПО

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 47

по ОКПО

Объект

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 47

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер 168/22
дата 18 08 2022

Вид операций

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер документа	Дата составления
1	28.02.2023

Отчетный период	
с	по
18.08.2022	22.02.2023

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1 193 468,54	1 193 468,54	1 193 468,54
	в том числе:				
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		1 193 468,54	1 193 468,54	1 193 468,54
Итого					1 193 468,54
Сумма НДС					238 693,71
Всего с учетом НДС					1 432 162,25
Сумма снижения по условиям МК (договора), в том числе НДС					78 768,92
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					1 353 393,33

Сумма начисленной неустойки, руб. 47629,03

Основание 11.10.6 п. 15.3 договора от 16.08.22

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы
начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. 1305764,30



Директор
(должность)

(подпись)

А.И. Гончаров
(расшифровка подписи)

Директор
(должность)

(подпись)

К.И. Самосватов
(расшифровка подписи)

