

		Форма по ОКУД	Код 0322001		
Региональный оператор	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»	по ОКПО			
Технический Заказчик	Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства»	по ОКПО			
Подрядчик	ООО «КАПРЕМОНТ 72»	по ОКПО			
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 117	по ОКПО			
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 117 (Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)	по ОКПО			
		Вид деятельности по ОКДП			
		Договор подряда (контракт)	номер	176/22	
			дата	26	08 2022
		Вид операции			

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	26.09.2023	с	по
		26.08.2022	13.09.2023

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		2 131 920,70	2 131 920,70	2 131 920,70
	в том числе:				
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения		2 131 920,70	2 131 920,70	2 131 920,70
Итого					2 131 920,70
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					2 131 920,70
Сумма снижения по условиям МК (договора), в том числе НДС					0,00
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					2 131 920,70

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание п. 10.5 15.3 договора и 176/22 от 26.08.2022

998 409,56

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

1133 241,14



Технический Заказчик

М.П.

Директор
(должность)

(подпись)

В.А. Осолов
(расшифровка подписи)



Директор
(должность)

(подпись)

Самосватов К.И.
(расшифровка подписи)

Региональный оператор - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
Технический Заказчик - Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства»
Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «КАПРЕМОНТ 72»
Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 117
Объект: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 117

Форма по ОКУД	Код	0322001
	по ОКПО	
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП	номер	176/22
	дата	26.08.2022
Вид операции		

Номер документа	Дата составления
2	28.09.2023

Отчетный период	
с	по
26.08.2022	26.09.2023

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		3 840 346,09	3 840 346,09	1 708 425,39
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения		3 840 346,09	3 840 346,09	1 708 425,39
Итого					1 708 425,39
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					1 708 425,39
Сумма снижения по условиям МК (договора), в том числе НДС					0,00
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					1 708 425,39

Сумма начисленной неустойки, руб. 65 066,31
Основание п. 10.5 15.5 раздела 1186/22 от 26.08.22
Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. 1 643 359,08

Технический Заказчик :
МКУ «Служба технического контроля»
Директор

М П
Подрядчик:
Директор ООО «КАПРЕМОНТ 72»



К.И. Самосватов

В. А. Осолов

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов жилого здания

г. Тюмень
местонахождение

«29» сентября 2023 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

МКУ «Служба технического контроля»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 1145 от «25» сентября 2023 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического
заказчика

Директор МКУ «Служба технического контроля» Самосватов К.И.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Главный специалист отдела капитального ремонта
многоквартирных домов управления энергоснабжения
Департамента ЖКХ Тюменской области Креницин В.А.

Заместитель директора
МКУ «Служба технического контроля» Тропин А.С.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Директор ООО «Капремонт 72» Осколов В.А.

представитель Регионального
оператора

Представитель НО «ФКР ТО»
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Инженер УК «Тюменская УК по ЭЖФ» Сыромятников Е.Е.

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников помещений
(в соответствии с решением общего собрания собственников,
при отсутствии принятого решения- представитель ОМС)

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85
(р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем теплоснабжения**
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 117

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «Капремонт 72»
наименование организации

в соответствии с договором 176/22 от 26.08.2022 г.
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО "Компания Промпроект"
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

26.08.2022
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

23.12.2022
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми уполномоченными
лицами завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

26.09.2023
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем теплоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 117

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем теплоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 117

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах



принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. К-3 ✓ 2 от 28.09.23, ✓ 1 от 26.09.23
2. К-2 ✓ 2 от 26.09.23, ✓ 1 от 13.09.23
3. Расчет неустойки

**Председатель
рабочей
комиссии**

**Члены
комиссии**

 подпись	Самосватов К.И. расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	Тропин А.С. расшифровка подписи
 подпись	Осколов В.А. расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи
Представитель НО "ФКР ТО" не явился. Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.	
подпись	расшифровка подписи
подпись	расшифровка подписи