

Форма по ОКУД

Код

0322001

Региональный оператор	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»	по ОКПО
Технический Заказчик	Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства»	по ОКПО
Подрядчик	ООО «КАПРЕМОНТ 72»	по ОКПО
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 81	по ОКПО
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 81 (Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения)	по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

176/22

дата

26

08

2022

Вид операции

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер документа	Дата составления
2	22.12.2023

Отчетный период	
с	по
26.08.2022	22.12.2023

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		507 323,85	507 323,85	507 323,85
	в том числе:				
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения		507 323,85	507 323,85	507 323,85

Итого 507 323,85

Сумма НДС 0,00

Всего с учетом НДС 507 323,85

Сумма снижения по условиям МК (договора), в том числе НДС 0,00

Всего с учетом снижения, в том числе НДС 507 323,85

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание 0.10.5, 18.3 договора № 186/22 от 26.08.22

57 825,08

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета
(удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

455 498,82



М.П.

Технический Заказчик

М.П.

Директор

(должность)

(подпись)

В.А. Осолов

(расшифровка подписи)


Директор

(должность)

(подпись)

Самосватов К.И.

(расшифровка подписи)



АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов жилого здания

г. Тюмень «25» декабря 2023 г.
местонахождение дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 1477 от «22» декабря 2023 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического
заказчика Директор МКУ «Служба технического контроля» Самосватов К.И.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления Заместителя директора
МКУ «Служба технического контроля» Тропин А.С.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика Директор ООО «Капремонт 72» Осолов В.А.

представитель Регионального
оператора Представитель НО «ФКР ТО»
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом Главный инженер ООО УК «Союз» Вещев А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствие с
решением общего собрания собственников,
при отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)* _____

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 81**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Капремонт 72»
наименование организации
в соответствии с договором 176/22 от 26.08.2022 г.
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО "Компания «Промпроект»"
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора) 26.08.2022
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору) 30.09.2023
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2) 22.12.2023
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем водоотведения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 81

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем водоотведения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 81


Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-3 № 2 от 22.12.21
2. КС-2 № 3 от 22.12.21
3. Расчет услуг

Председатель
рабочей комиссии


подпись

Самосватов К.И.
расшифровка подписи

Члены комиссии

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

расшифровка подписи

Тропин А.С.

расшифровка подписи

Осколов В.А.

расшифровка подписи

Васерев А.В.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Приложение по ФРП и актам, утвержденным о работе и
оказании услуг жилищно-коммунального хозяйства.