

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов многоквартирного дома

обл. Тюменская, г. Тобольск
местонахождение

« 26 » марта 20 24 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

Решением (приказом) № 0053 -ОД от « 18 » марта 20 24 г. в составе
дата

Председателя:

представитель Заказчика:

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Буй Оксана Михайловна
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:

представитель органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления:

Директор департамента городского хозяйства Администрации города
Тобольска Курач Евгений Леонидович
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Подрядчика:

Директор ООО «Капремонт72» Осколов Владимир Алексеевич
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Заказчика:

Ведущий специалист отдела приемки выполненных работ контрольно-
технического управления (область) «ФКР ТО» Словцов Андрей
Александрович
Руководитель контрольно-технического управления (область) Жуков
Алексей Владимирович
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом:

Директор ООО "Импульс" Уткин Олег Геннадьевич
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в
соответствие с решением общего собрания
собственников, при отсутствии принятого
решения- представитель ОМС):

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
внутридомовых инженерных систем водоотведения, расположенные по адресу:
обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 10, д. 13
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Капитальный ремонт осуществлялся:

ООО «Капремонт72»

наименование проектной организации,

№ 119-СМР/22 от 14.11.2022г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана:

ООО «Капремонт72»

наименование проектной организации,

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

14.11.2022 г. (п. 4.2 договора)
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

30.11.2023 г.
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(Фактической датой завершения работ по
каждому виду работ на Объекте является дата
подписания всеми уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке выполненных
работ по форме КС-2)

22.03.2024 г.
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах








Решение рабочей комиссии:

Предъявленные (ый,ую,ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом внутридомовые инженерные системы водоотведения, расположенные по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 10, д. 13
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию.

Председатель
рабочей комиссии:

Члены комиссии:

 подпись	Буй О.М. расшифровка подписи
 подпись	Курач Е.Л. расшифровка подписи
 подпись	Жуков А.В. расшифровка подписи
 подпись	Осколов В.А. расшифровка подписи
 подпись	Словцов А.А. расшифровка подписи
 подпись	Уткин О.Г. расшифровка подписи
 подпись	расшифровка подписи

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «КАПРЕМОНТ 72»
625023, Тюменская область, город Тюмень, ул. Одесская 3, стр. 1, оф. 10

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 10, д. 13

Код	
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 119-СМР/22
	дата 14.11.2022
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
2	23.01.2024

Отчетный период	
с	по
14.11.2022	23.01.2024

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 236 513,92	708 114,92	708 114,92
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения		1 236 513,92	708 114,92	708 114,92
Итого			1 236 513,92	708 114,92	708 114,92
Сумма НДС					
Снижение по договору 0%			-	-	-
Всего с учетом снижения			1 236 513,92	708 114,92	708 114,92

Сумма начисленной неустойки, руб. 243 946,47

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. 464 668,45

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
на основании приказа №0330-ОД от 05.09.2023г.

Подрядчик:
Директор ООО «КАПРЕМОНТ 72»

С. В. Кудрявцев

В. А. Осолов

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «КАПРЕМОНТ 72»
625023, Тюменская область, город Тюмень, ул. Одесская 3, стр. 1, оф. 10

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 10, д. 13

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 119-СМР/22
	дата 14.11.2022
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
3	22.03.2024

Отчетный период	
с	по
14.11.2022	22.03.2024

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 576 076,54	1 047 677,54	339 562,62
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения		1 576 076,54	1 047 677,54	339 562,62
Итого			1 576 076,54	1 047 677,54	339 562,62
Сумма НДС					
Снижение по договору 0%			-	-	-
Всего с учетом снижения			1 576 076,54	1 047 677,54	339 562,62

Сумма начисленной неустойки, руб. 265 987,81

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. 73 574,81

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
на основании приказа №0330-ОД от 05.09.2023г.

М.П.

Подрядчик:
Директор ООО «КАПРЕМОНТ 72»

М.П.

С. В. Кудрявцев

В. А. Осолов