

АКТИ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов жилого здания

г. Тюмень
местонахождение

« 24 » апреля 20 24 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0081-ОД от « 16 » апреля 20 24 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического
заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Буй О.М.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Главный специалист Департамента ЖКХ ТО Креницин В.А.
Заместитель директора МКУ «СТК» Тропин А.С.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Ответственное лицо ООО «Проксимо» Аманов Н.С.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Заместитель начальника отдела приемки выполненных работ
НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.
Руководитель контрольно-технического управления (город)
НО «ФКР ТО» Елембаев А.Д.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Главный инженер ООО «Вектор» Мазур А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников,
при отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)*

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения**
многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Самарцева, д.19В
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Проксимо»
наименование организации
в соответствии с договором 204/22 от 22.09.2022 г.
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО "Компания Промпроект"
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора) 22.09.2022
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору) 30.10.2023
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2) 01.04.2024
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Самарцева, д. 19В

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Самарцева, д. 19В

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах















принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-3 № 1 от 30.11.2023, КС-3 № 2 от 01.04.2024
2. КС-2 № 1 от 21.11.2023, КС-2 № 2,3 от 01.04.2024
- 3.

**Председатель
рабочей комиссии**

Члены комиссии

 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи

Региональный оператор	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"	Код	
Технический заказчик	Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"	322001	
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Проксимо»	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Самарцева, д. 19В	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Самарцева, д. 19В (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)		
		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)		номер	204/22
		дата	22 09 2022
		Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	30.11.2023

Отчетный период	
с	по
22.09.2022	21.11.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе		179 182,91	179 182,91	179 182,91
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		179 182,91	179 182,91	179 182,91

Итого 179 182,91

Сумма НДС 0,00

Всего с учетом НДС 179 182,91

Сумма снижения по условиям МК(договора), в том числе НДС 11 646,89

Всего с учетом снижения, в том числе НДС 167 536,02

Сумма начисленной неустойки, руб. 81 615,35

Основание п. 10.5, 15.3 договора № 204/22 от 09.12.22

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания)

суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. 85 920,68



Подрядчик

м.п.

Технический заказчик

м.п.



Директор

м.п.

Директор

м.п.

(подпись)

А.В. Левин

К. И. Самосватов

(подпись)

Технический заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская,
дом 10, тел. +7 (3452) 213841

Общество с ограниченной ответственностью «Проксимо»
625046, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Олимпийская
28А, тел. +7 (3452) 500885

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного
дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.
Тюмень, ул. Самарцева, д. 19В

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного
дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.
Тюмень, ул. Самарцева, д.19В (Ремонт внутридомовых
инженерных систем электроснабжения)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДИ

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322001

204/22

22

09

2022

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

2

01.04.2024

22.09.2022

01.04.2024

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		3 198 724,94	3 019 542,03	3 019 542,03
	в том числе:				
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		3 198 724,94	3 019 542,03	3 019 542,03
Итого					3 019 542,03
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					3 019 542,03
Сумма снижения по условиям МК (договора), в том числе НДС					196 270,23
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					2 823 271,80

Сумма начисленной неустойки, руб. 521 719,23

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания)

суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. 2 295 492,57

Подрядчик

М.П.

Директор
(должность)

(подпись)

А.В. Левин

(расшифровка подписи)

Технический Заказчик

М.П.

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

С.В. Кудрявцев

(расшифровка подписи)

на основании приказа
№ 0330-ОД от 05.09.2023 г.

HB Hampden 43

