

приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным  
ремонтom элементов многоквартирного домаг. Тюмень  
местонахождение« 16 » июля 2025 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Тюменской области"  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссиюрешением (приказом) №0239/1 -ОД от «08» июля 2025 г. в составе  
датаПредседателя  
представителя ЗаказчикаЗаместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправленияПредставитель Департамента ЖКХ ТО  
Начальник отдела по СК и Н МКУ «СТК» Никитенко А.В.  
должность, фамилия, имя, отчествопредставителя организации-  
подрядчикаГенеральный директор ООО СК «ВОТЭС» Усольцева М.Ю.  
должность, фамилия, имя, отчествопредставитель Регионального  
оператораНачальник отдела технического контроля Бытов А.В.  
Ведущий специалист  
отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Паздерин А.И.  
должность, фамилия, имя, отчествопредставителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домомПредставитель ООО "УК "УЮТСЕРВИСБЫТ"  
должность, фамилия, имя, отчествоуполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствии с  
решением общего собрания собственников,  
при отсутствии принятого решения-  
представитель ОМС)руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

## Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения  
многоквартирного дома, расположенного по адресу:обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 18местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО СК «ВОТЭС»

наименование организации

в соответствии с договором 66/24 от 10.09.2024 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ  
(дата заключения договора)10.09.2024

дата, месяц, год

Плановое окончание работ  
(дата окончания работ по договору)02.12.2024

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ  
(дата подписания всеми  
уполномоченными лицами  
завершающего акта о приемке  
выполненных работ по форме КС-2)15.07.2025

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом  
Работы по капитальному **ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения**  
многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 18**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом  
Работы по капитальному **ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения**  
многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 18**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель  
рабочей комиссии**

**Члены комиссии**

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Представитель Департамента ЖКХ ТО не явился. Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Представитель ООО "УК "УЮТСЕРВИСБЫТ" не явился. Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.





**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 39-31-07, e-mail: nofkrto@yandex.ru, сайт: fkr72.ru  
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

08.07.2025 № 01-17-25/05020/1  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителям организаций  
согласно списку рассылки

Уведомление о направлении  
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 11 л. в 1 экз.

Заместитель директора

О.А. Токарева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C92825B54DD6920BF9774199ED9A2640  
Владелец: Токарева Ольга Анатольевна  
Действителен: с 29.10.2024 по 22.01.2026

## Приложение 1 к приказу от

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 18 (Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения)
Дата, время приемки:	16.07.2025 09:30
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	от 10.09.2024 № 66/24
Место проведения приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 18

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Паздерин А.И., Ведущий специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	Представитель МКУ «Служба технического контроля» (по согласованию)
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО «УК УЮТСЕРВИСБЫТ» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 21-36-39  
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВОТЭС», 625026, Тюменская область, г.о., г. Тюмень, ул. Таймырская, д. 72, офис 318, Телефон +7 (3452) 63-80-99  
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 18 (Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения)  
наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	66/24
	дата
	10.09.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	15.07.2025	10.09.2024	15.07.2025

СПРАВКА  
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		358 483,69	358 483,69	358 483,69
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения		358 483,69	358 483,69	358 483,69
Итого					358 483,69
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0%					-
Всего с учетом снижения НДС					358 483,69
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					358 483,69

Сумма начисленной неустойки, руб. 124 090,51

Основание  
Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб. 234 393,18

Заказчик:  
Заместитель директора НО "ФКР ТО"  
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:  
Генеральный директор ООО Строительная компания "ВОТЭС"  
М П



О.М. Буй

М.Ю. Усольцева



Форма по ОКУД	Код
	0322005

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКТО	
Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 21-36-39 (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКТО	
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «БОТЭС», 625026, Тюменская область, г.о. г. Тюмень, ул. Таймырская, д. 72, офис 318, Телефон +7 (3452) 63-80-99 (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКТО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 18 (Ремонт внутренних инженерных систем водоснабжения) (наименование, адрес)			
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 18 (наименование)		Вид деятельности по ОКДП	
			номер	66/24
			Дата	10.09.2024
			Вид операции	
	Договор подряда (контракт)			

Номер документа	Дата составления	с	по	Отчетный период
1	15.07.2025	10.09.2024	15.07.2025	

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01, Ремонт внутренних инженерных систем водоснабжения  
Основание: Проект ООО "Успех", шифр 1-01-23-ВО, Дефектная ведомость, исх. № 60 от 25.04.2025 г. ООО БОТЭС  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 358 483,69 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	1	ФЕР65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм Объем=87,2 / 100	100 м	0,872	1	0,872						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					587,05				2 147,71
			ФОТ							44,03		43,81
			Пр/812-089, 1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы:	%	87		87			38,11		2 150,19
			демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									1 870,67
			Пр/774-089, 1 СП Внутренние санитарно-технические работы:	%	44		44			19,28		946,08
			демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									
			Всего по позиции							101,42		4 964,46
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы :									
			Всего прямые затраты (справочно)							1 001,02		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							987,56		
			Эксплуатация машин							13,46		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							5,81		
			Строительные работы							2 302,34		
			в том числе:									
			оплата труда							987,56		
			эксплуатация машин и механизмов							13,46		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							5,81		
			накладные расходы							864,23		
			сметная прибыль							437,09		
			Всего ФОТ (справочно)							993,37		
			Всего накладные расходы (справочно)							864,23		
			Всего сметная прибыль (справочно)							437,09		
			Всего по разделу 1 Демонтажные работы							2 302,34		
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				116,7324					
			Затраты труда машинистов				0,43056					

3	3	ФЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,872	1	0,872					
			Объем=87,2 / 100									
			Методика Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим									
			определения процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Сметной стоимости									
			строительства с применением									
			ФЕР, утв. приказом									
			Минстроя России от									
			08.08.2022 №									
			648/пр п.124									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Методика Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; 3М=1,5 к расх.; 3ТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 определения сметной стоимости строительства с применением ФЕР, утв. приказом от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9										
П.Н		1 ОТ										
П.Н		2 3М						524,80	1,725	789,40	49,08	38 743,75
Н		3 в т.ч. ОТМ						41,24	1,875	67,43	14,13	952,79
П.Н		4 М						5,87	1,875	9,60	49,08	471,17
П.Н		18.1.02.01 Заделки						58,29		50,83	9,12	463,57
П.Н		23.1.02.07 Крепления										
Н		24.3.02.02 Трубы безнапорные канализационные из полипропилена								87,0256		
П.Н		24.3.05.19 фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам										
		3Т		шт		0						
		3ТМ		чел.-ч	55,83	1,725	83,979486					
		Итого по расценке		чел.-ч	0,46	1,875	0,7521					
		ФОТ					624,33			907,66		40 160,11
		Пр/812-016-0-1, НР Сантехнические работы - внутренне		%	121	0,9	108,9			799,00		39 214,92
		Приказ № (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, 812/пр от газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 21.12.2020 п.25 воздуха)								870,11		42 705,05
		Пр/774-016.0, СП Сантехнические работы - внутренне		%	72	0,85	61,2			488,99		23 999,53
		Приказ № (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, 774/пр от газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 11.12.2020 п.16 воздуха)										
4	4	ФССЦ-24.3.02.02-0004	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	М	87,0256	1	87,0256	43,52		3 787,35	9,12	106 864,89
		(Материалы для строительных работ)										
		Всего по позиции										
5	5	ФЕР16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм Объем=5 / 100	100 М	0,05	1	0,05			3 787,35		34 540,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Методика Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим определениям процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
сметной стоимости строительства с применением ФЕР, утв. приказом Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр п.124													
Методика Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5													
определения сметной стоимости строительства с применением ФЕР, утв. приказом от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9													
		1 ОТ											
		2 ЗМ											
		3 в т.ч. ОТМ											
		4 М											
П,Н		18.1.02.01 Задвижки	шт	0					563,25	1,725	48,58	49,08	2 384,31
П,Н		23.1.02.07 Крепления	кг	0					8,98	1,875	0,84	14,13	11,87
Н		24.3.02.02 Трубы безнапорные канализационные из полипропилена	м	99,8			4,99		1,27	1,875	0,12	49,08	5,89
П,Н		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт	0					27,16		1,36	9,12	12,40
		ЗТ	чел.-ч	59,92		1,725	5,1681						
		ЗТМ	чел.-ч	0,1		1,875	0,009375						
		Итого по расценке					599,39						
		ФОТ									50,78		2 408,58
		Пр/812-016-0-1, НР Сантехнические работы - внутреннее	%	121		0,9	108,9				48,70		2 390,20
		Приказ № (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, 812/пр от газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 21.12.2020 п.25 воздуха)									53,03		2 602,93
		Пр/774-016-0, СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72		0,85	61,2				29,80		1 462,80
		Приказ № (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, 774/пр от газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 11.12.2020 п.16 воздуха)											
		Всего по позиции									133,61		6 474,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	ФССЦ- 24.3.02.02-0003	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	М	4,99	1	4,99	10,38		51,80	9,12	472,42
(Материалы для строительных работ)												
Всего по позиции										51,80		472,42
7	7	ФССЦ- 24.3.05.15-0102	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт	21	1	21	20,80		436,80	9,12	3 983,62
(Материалы для строительных работ)												
Всего по позиции										436,80		3 983,62
8	10	ФССЦ- 24.3.05.02-0101	Заглушка полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт	17	1	17	2,89		49,13	9,12	448,07
(Материалы для строительных работ)												
Всего по позиции										49,13		448,07
9	11	ФССЦ- 24.3.05.16-0115	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 50 мм	шт	4	1	4	10,88		43,52	9,12	396,90
(Материалы для строительных работ)												
Всего по позиции										43,52		396,90
10	12	ФССЦ- 24.3.05.16-0138	Угольник полипропиленовый 90 град., диаметр 110 мм	шт	46	1	46	50,41		2 318,86	9,12	21 148,00
(Материалы для строительных работ)												
Всего по позиции										2 318,86		21 148,00
11	16	ФССЦ- 24.3.05.12-0001	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм	шт	13	1	13	15,18		197,34	9,12	1 799,74
(Материалы для строительных работ)												
Всего по позиции										197,34		1 799,74
12	17	ФССЦ- 23.1.02.06-0052	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	10 шт	5,3	1	5,3	113,20		599,96	9,12	5 471,64
(Материалы для строительных работ)												
Объем=53 / 10												
Всего по позиции										599,96		5 471,64
13	18	ФССЦ- 01.7.15.12-0037	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 700-1050 мм	т	9,68	0,001	0,00968	10 400,00		100,67	9,12	918,11
(Материалы для строительных работ)												
Всего по позиции										100,67		918,11
14	20	ФССЦ- 23.1.02.07-0002	Крепления для трубопроводов (фланцевые, планки, хомуты)	кг	32,32	1	32,32	11,99		387,52	9,12	3 534,18
(Материалы для строительных работ)												
Объем=1,6*20,2												
Всего по позиции										387,52		3 534,18



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	21	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огражденных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=2,82 / 100 2 раза ПЗ=2	100 м2	0,0282	1	0,0282					

ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Методика Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим определениям процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

стоимости  
строительства с  
применением  
ФЕР, утв.  
приказом  
Минстроя  
России от  
08.08.2022 №  
648/пр п.124

Методика Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

определения  
сметной  
стоимости  
строительства с  
применением  
ФЕР, утв.  
приказом от  
07.07.2022 №  
557/пр прил.8  
табл.3 п.9

1	ОТ											
2	ЗМ											
3	в т.ч. ОТМ											
4	М											
ЗТ		чел.-ч	2,13	1,8975	0,1139752							
ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,875	0,0010575							

Итого по расценке												
ФОТ												
Пр812-013.0-1, НР Защита строительных конструкций и			%	94	0,9	84,6						
Приказ № оборудования от коррозии												
812/пр от												
21.12.2020 п.25												
Пр774-013.0, СП Защита строительных конструкций и			%	51	0,85	43,35						
Приказ № оборудования от коррозии												
774/пр от												
11.12.2020 п.16												

Всего по позиции												155,95
6,58												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого по разделу 2 Бытовая канализация К1 :</b>												
Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Всего ФОТ (справочно)												
Всего накладные расходы (справочно)												
Всего сметная прибыль (справочно)												
<b>Всего по разделу 2 Бытовая канализация К1</b>												
справочно:												
Зарплаты труда рабочих												
Зарплаты труда машинистов												
<b>Итого по акту:</b>												
Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы									
			сметная прибыль									
			Всего ФОТ (справочно)							1 788,25		87 767,66
			Всего накладные расходы (справочно)							956,33		46 936,48
			Всего сметная прибыль (справочно)							1 842,11		90 410,75
			Всего с непредвиденными							1 788,25		87 767,66
			Всего с учетом доп. работ и затрат							956,33		46 936,48
			Налоги, сборы и прочие платежи							12 682,24		298 736,41
			ВСЕГО по акту							12 682,24		298 736,41
			справочно:							2 536,45		59 747,28
			Затраты труда рабочих							205,9939612		
			Затраты труда машинистов							1,1930925		

# СДАЛИ:

Подразчик:

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "ВОТЭС"

Генеральный директор

# ПРИНЯЛИ:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»

Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля


Перечень работ и объемы подтверждаю:  
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил:  
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Заместитель директора муниципального казенного учреждения "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



М.Ю. Усольцева

К.Ф. Евдокимов

А.В. Бытов

А.И. Паздерин

О.М. Никитина

А.С. Тропин

*[Handwritten signatures in blue ink over the stamp and signature lines]*