

приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного домаг. Тюмень
местонахождение« 15 » декабря 2025 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссиюрешением (приказом) № 0518-ОД от « 04 » декабря 2025 г. в составе
датаПредседателя
представителя ЗаказчикаЗаместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчествочленов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправленияПредставитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель МКУ «СТК» Серов В.А.
должность, фамилия, имя, отчествопредставитель Регионального
оператораНачальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
Главный специалист
отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.
должность, фамилия, имя, отчествопредставителя организации-
подрядчикаГенеральный директор ООО «Стройбыт» Курчатов В.Г.
должность, фамилия, имя, отчествопредставителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домомПредставитель ТСЖ «ЧАПЛИНА 119» Загидулина Л.Р.
должность, фамилия, имя, отчествоуполномоченного представителя
от собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Николая Чаплина, д. 119местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «Стройбыт»

наименование организации

в соответствии с договором 127П/24 от 28.10.2024

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Стройбыт»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)28.10.2024
дата, месяц, годПлановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)31.10.2025
дата, месяц, годФактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)15.12.2025
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Николая Чаплина, д. 119

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Николая Чаплина, д. 119

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Председатель
рабочей комиссии

Члены комиссии

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07 ✓
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Стройбыт» ✓
627180, Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, пер. Молодежный, 2, стр. 3, телефон – +7(34541) 31370
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул.
Николая Чаплина, д. 119 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения) ✓
наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 127П/24 ✓
	дата 28.10.2024 ✓
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	15.12.2025	01.07.2025	15.12.2025

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		5 183 564,96	5 183 564,96	5 183 564,96
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		5 183 564,96	5 183 564,96	5 183 564,96
Итого					5 183 564,96
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0%					-
Всего с учетом снижения НДС 5%					5 183 564,96
НДС 5%					259 178,25
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					5 442 743,21

Сумма начисленной неустойки, руб. 310 864,34

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета

(удержания) суммы начисленной неустойки, руб. 5131848,84

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:
Генеральный директор ООО "Стройбыт"
М П



О.М. Буй

В.Г. Курчатов

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

(организация, адрес, телефон, факс)

Общество с ограниченной ответственностью «Стройбыт», 627180, Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, пер. Молодежный 2, стр. 3, Тел.: 8 (34541) 31370

(организация, адрес, телефон, факс)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Николая Чаплина, д. 119 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

(наименование, адрес)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Николая Чаплина, д. 119

Вид деятельности по ОКДП

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Форма по ОК/УД

Код

0322005

12/11/24

28.10.2024

15.12.2025

1

15.12.2025

01.07.2026

15.12.2025

1

15.12.2025

01.07.2026

15.12.2025

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Основание: 028-10/24-ЗОИ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 5 329 445,55 руб.

Номер	по позиции порядку по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ГЭСНМ08-03-572-07 Демонтаж ВРУ	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемым: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	4	1	4					
421/пр_2020_пр.10.т.5. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не п.4.пр.3 обоснована, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОП=1,2; ЗМ=1,2 к раск; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОП=0,3; ЗМ=0,3 к раск; ЗТМ=0,3; МАТ=0 к раск; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 5/1/пр п.84 табл.3												
	2	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4,12	0,36	5,9328					507,91
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,37	0,36	0,5328					3 013,33
		4-100-060 ОТМ(Зтм)	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,37	0,36	0,5328					1 893,48
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	0,36	0,5328					896,96
		4-100-040 ОТМ(Зтм)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37	0,36	0,5328					352,97
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,9	0,36	1,296					621,30
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1346, З42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,3	0						331,03
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06	0						262,77
												493,19
												32,40
												155,63
												41,99
												174,93
												209,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		07.2.07.04-0007	Конструкция стальные индивидуальный изготовления из	т	0,03	0		105 278,81	1,26	132 651,30		
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушля суржик железный	кг	0,05	0		79,88	1,55	123,81		
		Итого прямые затраты										4 899,05
1.1	421/лр_2020_л.75_л.па	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы										0,3
		ФОТ										50,22
	лр/812-049-3-1	НР Энерготехнические установи на других объектах										3 629,07
	лр/774-049-3	СП Энерготехнические установи на других объектах										3 620,20
												1 850,83
2	ГЭСН808-03-575-01	Прибор или аппарат										
	421/лр_2020_л.10 т.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не										
	л.4_лр.3	обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	57/лр_2022_л.84_т.3	стр. Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установи, необходимой разборкой без хранения (перемещается на другое место установи и тому подобно) ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расх.;										
	2_стр.3	ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6										
	1-100-42	Средний разряд работ 4,2										
				чел.-ч	1,03	0,72		204,6816		507,91		103 959,83
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные										
				кг	0,02	(1,2*0,6)		174,93	1,2	209,92		
		Итого прямые затраты										103 959,83
2.1	421/лр_2020_л.75_л.па	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы										0,6
		ФОТ										1 732,66
	лр/812-049-3-1	НР Энерготехнические установи на других объектах										103 959,83
	лр/774-049-3	СП Энерготехнические установи на других объектах										100 841,04
												53 019,51
3	ГЭСН867-01-004-06	Демонтаж: электросчетчиков										
		Объем=238 / 100										
	421/лр_2020_л.10 т.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не										
	л.4_лр.3	обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0										
				чел.-ч	25,72	1,2		73,45632		437,98		32 172,40
	91.06.06-048	Подъемники одномагнотовые, грузоподъемность до 500 кг.										
				маш.-ч	0,07	1,2		0,19992		59,71		11,94
	4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3										
				чел.-ч	0,07	1,2		0,19992		437,98		87,56
		Итого прямые затраты										32 271,90
		ФОТ										32 259,96
	лр/812-101-0-1	НР Энергомонтажные работы (ремонтно-строительные)										29 356,56
	лр/774-101-0	СП Энергомонтажные работы (ремонтно-строительные)										15 484,78
4	ГЭСН867-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания										
		Объем=155 / 100										
	421/лр_2020_л.10 т.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не										
	л.4_лр.3	обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0										
				чел.-ч	6,32	1,2		11,7552		401,17		4 715,83
	91.06.06-048	Подъемники одномагнотовые, грузоподъемность до 500 кг.										
				маш.-ч	0,03	1,2		0,0558		59,71		3,33
	4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3										
				чел.-ч	0,03	1,2		0,0558		437,98		24,44
		Итого прямые затраты										4 743,60
		ФОТ										4 740,27
	лр/812-101-0-1	НР Энергомонтажные работы (ремонтно-строительные)										4 313,65
	лр/774-101-0	СП Энергомонтажные работы (ремонтно-строительные)										2 275,33
5	ГЭСН867-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток										
		Объем=18 / 100										
				100 шт	0,18	1		0,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
421Ипр_2020_прил.10_т.5. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не п.4, гр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 5,64 1,2 1,26144												
Итого прямые затраты ФОТ 401,17 506,05												
Пр812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) % 91 506,05												
Пр774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) % 48 460,51												
6	ГЭСНр67-01-017-01	Демонтаж магистралей: из каналов Объем=600 / 100	100 м	6	1	6	242,90					
421Ипр_2020_прил.10_т.5. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не п.4, гр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
1-100-25 Средний разряд работы 2,5 чел.-ч 13,09 1,2 94,248												
91.06-05-056 Пилоручки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т маш.-ч 0,01 1,2 0,072												
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,01 1,2 0,072												
Итого прямые затраты ФОТ 493,19 35,51												
Пр812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) % 91 39 580,09												
Пр774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) % 48 36 017,88												
7	ГЭСНр67-01-002-07	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах Диаметр: свыше 40 до 80 мм Объем=600 / 100	100 м труб	6	1	6	18 998,44					
421Ипр_2020_прил.10_т.5. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не п.4, гр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
1-100-25 Средний разряд работы 2,5 чел.-ч 36,77 1,2 264,744												
91.06-06-048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м маш.-ч 0,23 1,2 1,656												
4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч 0,23 1,2 1,656												
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 1,48 1,2 10,656												
01.3.02.03-0001 Ацетилен газоборозный технический МЗ 0,04 0,24 340,41												
01.3.02.08-0001 Кислород газоборозный технический МЗ 0,29 1,74 114,64												
Итого прямые затраты ФОТ 155,59												
Пр812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) % 91 112 269,55												
Пр774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) % 48 101 743,99												
Всего по разделу 1 Демонтажные работы 53 667,16												
Раздел 2. Электрооборудование ВРУ 721 884,14												
8	ГЭСНм08-03-572-07	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	4	1	4	10 044,43					
421Ипр_2020_прил.10_т.5. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не п.4, гр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
1-100-42 Средний разряд работы 4,2 чел.-ч 4,12 1,2 19,776												
91.06-06-016 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,37 1,2 1,776												
4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,37 1,2 1,776												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,37 1,2 1,776												
Итого прямые затраты ФОТ 621,30												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040 ОТМ(Зтп) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37	1,2	1,776						
		91.17.04.233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,9	1,2	4,32				493,19		875,97
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, Э442А, диаметр 4-5 мм	кг	0,3		1,2		155,63	1	155,63		139,97
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06		0,24		174,93	1,2	209,92		186,76
		07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,03		0,12		105 278,81	1,26	132 651,30		50,38
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурж железный	кг	0,05		0,2		79,88	1,55	123,81		15 918,16
		Итого прямые затраты										24,76
8.1	421нр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				32 510,24		167,41
		ФОТ										
		Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				12 096,92		11 734,01
		Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				6 169,43		
9	ФСБЦ.07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	-0,12	1	-0,12		105 278,81	1,26	132 651,30		-15 918,16
10	ТЦ.103.72.7842224734_0	Шкаф ВРУ-1-13-20	шт	2	1	2				74 333,33		148 666,66
	3.02.2025_02_11	Счет-фактура № 487 от 27.08.2025 (п. 1,2,4)										
	КА п.1.1											
11	ТЦ.103.72.7202164951_1	Шкаф ВРУ-1-48-03 Электроспектр _ ВРУ4803	шт	2	1	2				54 916,67		109 833,34
	0.12.2024_02_22	Счет-фактура № 487 от 27.08.2025 (п. 3,4)										
	КА п.2.2											
12	ГЭСНМ08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт	4	1	4						
	421нр_2020_прил.10_т.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не п.4.Гр.3 обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	чел.-ч	0,7	1,2	3,36				507,91		1 706,58
	1-100-42	Средний разряд работ 4,2	чел.-ч	0,01		0,048				1 683,48		80,81
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,048				662,49		31,80
	4-100-060 ОТМ(Зтп)	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,2	0,048				621,30		29,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,048				493,19		23,67
	4-100-040 ОТМ(Зтп)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,048				174 546,22		20,95
	01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,0003		0,00012		127 406,00	1,37			
		Итого прямые затраты										
12.1	421нр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				1 893,63		28,44
		ФОТ										
		Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				1 762,05		1 709,19
		Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						
13	ГЭСНМ08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	4	1	4				507,91		898,65
	421нр_2020_прил.10_т.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не п.4.Гр.3 обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	чел.-ч	1,03	1,2	4,944				209,92		16,79
	1-100-42	Средний разряд работ 4,2	чел.-ч	0,02		0,08				174,93		2 511,11
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,08				1,2		41,85
		Итого прямые затраты										
13.1	421нр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				2 527,90		2 511,11
		ФОТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах										
				%	97		97					2 435,78
14	14	ТЦ 101_72_7842224734_1 Реле контроля фаз РКОхтма	шт	2	1	2	51					1 280,67
0		3.03.2026 02 6.1 Счет-фактура № 523/5361425368 от 16.03.2026 (п. 3) КА п.6.1										4 977,34
15	15	ТЦ 101_72_7842224734_1 Устройство АВР МСВ 50А (С) 3 Р 400В	шт	2	1	2						15 424,94
0		3.03.2026 02 7.1 Счет-фактура № 523/5361425368 от 16.03.2026 (п. 2) КА п.7.1										
ШЗ												
16	16	ГЭСНм08-03-600-01	шт	234	1	234						
		421пр_2020_прил 10_т.5. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не										
		п.4. п.3 обесточена, если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	чел.-ч	0,28	1,2	78,624						
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	маш.-ч	0,01	1,2	2,808						
		91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	0,01	1,2	2,808						
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,2	2,808						
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	2,808						
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	2,808						
		01.7 15 04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00003		0,00702						
		Итого прямые затраты				127 406,00						
16.1	421пр_2020_п.75_гл а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2						50 876,20
		ФОТ	%	97		97						665,57
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						41 883,70
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	шт	276	1	276						22 021,33
17	17	ГЭСНм08-03-575-01	шт	276	1	276						
		421пр_2020_прил 10_т.5. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не										
		п.4. п.3 обесточена, если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	чел.-ч	1,03	1,2	341,136						
		01.7 15 03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		5,52						
		Итого прямые затраты				174,93						
17.1	421пр_2020_п.75_гл а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2						174 425,15
		ФОТ	%	97		97						2 887,77
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						173 266,39
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	шт	270	1	270						168 068,40
18	18	ФСБЦ.62.1.01.09-1124	шт	270	1	270						88 365,86
0		Выключатель автоматический 2Р, 40 А, 4,5 кА, характеристика С Объем=180+54+36										73 553,40
19	19	ФСБЦ.21.2.03.05-0078	шт	0,0306	1	0,0306						28 144,39
		Провод силовой установочный с медными жилами ПутВ 1х35-450 Объем=(30*1,02)/1000										
20	20	ФСБЦ.21.2.03.05-0072	шт	0,1648	1	0,1648						18 604,84
		Провод силовой установочный с медными жилами ПутВ 1х10-450 Объем=(160*1,03)/1000										

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	ГЭСНМ08-03-573-04	Шкаф (глубина) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 500х600х350 мм	шт	4	1	4					
421лр_2020_прил.10 т.5. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутреннего провода в которых не п.4_гр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2, ЗМ=1,2 к раск., ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2												
1-100-42 Средний разряд работы 4,2				чел.-ч	2,06	1,2	9,888					
91.04.01-041 Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок				маш.-ч	0,19	1,2	0,912	10,23	1,46			507,91
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,06	1,2	0,288					14,94
4-100-060 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,06	1,2	0,288					1 683,48
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,06	1,2	0,288	477,92	1,3			662,49
4-100-040 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,06	1,2	0,288					621,30
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				маш.-ч	0,61	1,2	2,928					493,19
91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин				маш.-ч	0,19	1,2	0,912					32,40
4-100-040 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,19	1,2	0,912					344,26
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, З42А, диаметр 4-5 мм				кг	0,1		0,4	155,63	1			493,19
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные				кг	0,1		0,4	174,93	1,2			155,63
14.4.02.04-0142 Краска масляная МЛ-0115, мушля, суржик железный				кг	0,02		0,08	79,88	1,55			209,92
Итого прямые затраты												123,81
27.1	421лр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					7 077,49
ФОТ												83,70
Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах				%	97		97					5 804,84
Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах				%	51		51					5 630,69
28	28	ФСБЦ-20.4.04.02-0042	Штат распределительный наружной установки ШРН-12, IP54, размеры 265х310х120 мм	шт	4	1	4	1 554,04	1,14			2 960,47
29	29	ГЭСНМ08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	4	1	4	1 554,04	1,14			7 086,44
421лр_2020_прил.10 т.5. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутреннего провода в которых не п.4_гр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2, ЗМ=1,2 к раск., ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2												
1-100-42 Средний разряд работы 4,2				чел.-ч	1,03	1,2	4,944					507,91
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные				кг	0,02		0,08	174,93	1,2			2 511,11
Итого прямые затраты												16,79
29.1	421лр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					2 527,90
ФОТ												41,85
Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах				%	97		97					2 511,11
Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах				%	51		51					2 435,78
30	30	ФСБЦ-22.1.05.03-1638	Устройство защитного отключения ЗР, 16 А, 30 МА	шт	4	1	4	863,54	1,19			1 280,67
31	31	ГЭСНМ08-03-591-08	Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытом проводке	шт	0,04	1	0,04					4 110,44
Объем=4 / 100												
421лр_2020_прил.10 т.5. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутреннего провода в которых не п.4_гр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2, ЗМ=1,2 к раск., ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2												
1-100-42 Средний разряд работы 4,2				чел.-ч	34,56	1,2	1,65888					507,91
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,03	1,2	0,00144					1 683,48
4-100-060 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,03	1,2	0,00144					842,56
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,02	1,2	0,00096	477,92	1,3			662,49
												621,30
												0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,2	0,00096					
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,132		0,08528				493,19	0,47
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электромотажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	9,17		0,3658	5,87	0,97		6,90	0,59
											5,69	2,09
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	1,02		0,0408	41,71	1,37		57,14	2,33
		01.7.15.14-0161 Шпурты самонарезающие стальные с полнугрутой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм		т	0,00016		0,0000064	214 135,65	1,37		293 365,84	1,88
		01.7.15.14-0165 Шпурты самонарезающие стальные с полнугрутой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм		т	0,0003		0,000012	99 190,96	1,37		135 891,62	1,63
		Итого прямые затраты										
31.1	421нр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					855,52
		ФОТ										14,04
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					843,98
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					818,66
32	ФСБУ-20.4.03.05-1022	Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20		шт	4	1	4	306,02	1,14			430,43
		Светильники										
33	ГЭСНМ08-03-609-04	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание Объем=(158+7+131) / 100		100 шт	2,96	1	2,96				348,86	1 395,44
		421нр_2020_прил.10_т.5_п.4, п.3										
		обоснована, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		2-100-01 Рабочий 1 разряда		чел.-ч	0,14	1,2	0,49728				368,05	183,02
		2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	23,38	1,2	83,04576				493,19	40 957,34
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,09	1,2	0,31968	477,92	1,3		621,30	198,62
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,09	1,2	0,31968				493,19	157,66
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,616		1,82336				6,90	12,58
		01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм		100 шт	3,03		8,9688	178,64	1,37		244,74	2 195,02
		01.7.17.09-1455 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм		шт	0,75		2,22	53,58	1,24			147,50
		Итого прямые затраты										
33.1	421нр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					43 851,74
		ФОТ										685,67
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					41 298,02
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					40 059,08
												21 061,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	ТЛ 20.3.03.07_72_771075 3570_27.02.2025_02_3.2 Счет-фактура № 5235360675350.1 от 21.01.2026 (п.2); Счет- фактура № 5235360675350.2 от 09.02.2026г.; Счет- фактура № 5235361536642 от 26.03.2026 (п.1); Счет- фактура № 085/4749 от 27.02.2025г.(п.1,2). КА п.16 КА п.32	Светильник светодиодный ДЛЕ-12W 4000K 960 Лм, IP 65	шт	158	1	158					28 880,82
35	35	ТЛ 20.3.03.07_72_771075 3570_27.02.2025_02_4.2 Счет-фактура № 5235361123048 от 16.02.2026г. КА п.19 КА п.19	Светильник светодиодный ЖКХ Гермес 6Вт IP65 с оптическим датчиком Актей СА-5006	шт	7	1	7					4 550,00
36	36	ТЛ 20.3.03.07_72_771075 3570_18.02.2025_02_5.2 Счет-фактура № 085/4749 от 27.02.2025 (п. 3); Счет-фактура № 1144738053 от 01.04.2026; Счет-фактура № 429863/4236 от 01.04.2026 КА п.22	Светильник светодиодный Opus 8Вт 4000K IP65 670лм ДЛЕ круг настенно- потолочный с датчиком GAUSS 142411208-S	шт	131	1	131					78 606,55
37	37	ГЭСНМ08-03-591-01 421лр_2020_лрп.10_т.5. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не п.4_лр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу; грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные Ленты электроизоляционные и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм 01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые 01.7.15.14-0161 Штурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм 01.7.15.14-0165 Штурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм Итого прямые затраты	Выполнитель: однолинейный неуглопенного типа при открытой проводке Объем=47 / 100	100 шт	0,47	1	0,47					
37.1	421лр_2020_л.75_л.ма	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					9 204,48
	ФОТ											150,87
												9 068,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					8 796,88
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					4 625,16
38	38	ФСБЦ.20.4.01.01-0031	Выполнители одиночные для открытой проводки	10 шт	4,7	1	4,7	432,51	1,53	661,74		3 110,18
		Объем=47 / 10										
Всего по разделу 2 Электрооборудование												

Раздел 3. Материалы, кабели и провода

Заселение

39	39	ГЭСН01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0,06	1	0,06					1 323 538,30
----	----	------------------	--	--------	------	---	------	--	--	--	--	--------------

Объем=(4+2)/100												
421пр_2020_прил 10 т.5. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не п.4 пр.3 обесточена, если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
421пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	118	1,38	9,7704					401,17
Итого прямые затраты												
ФОТ												
		Пр812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89		89					3 919,59
		Пр774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40		40					3 488,44
40	40	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,06	1	0,06					1 567,84

Объем=6 / 100

421пр_2020_прил 10 т.5. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не п.4 пр.3 обесточена, если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
421пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1-100-16 Средний разряд работы 1,5		чел.-ч	88,5	1,38	7,3278					384,61
Итого прямые затраты												
ФОТ												
		Пр812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89		89					2 818,35
		Пр774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40		40					2 508,33
41	41	ГЭСН08-02-471-01	Землеустройство вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт	0,6	1	0,6					1 127,34

Объем=6 / 10

421пр_2020_прил 10 т.5. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не п.4 пр.3 обесточена, если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
1-100-38 Средний разряд работы 3,8												
		91 05 05 015 Крыли на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч	9,27	1,2	6,6744					482,15
		4-100-060 ОШ(Зш) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,17	1,2	0,1224					206,06
		91 14 02 001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,17	1,2	0,1224					662,49
		4-100-040 ОШ(Зш) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,17	1,2	0,1224	477,82	1,3			81,09
		91 17 04 233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	1,51	1,2	1,0872					76,05
		01 7 11 07 0227 Электроды сварочные для сварки низкоуглеродистых и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм		кг	0,65	0,39						483,19
		14 4 01 09 0427 Грунтовая эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2		кг	2	1,2		155,63	1			60,37
								911,56	1,25			32,40
												35,23
												60,70
												1 139,45
												1 367,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									5 104,90
41.1	421лр_2020_п.75_лп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					53,63
		ФОТ										
	Пр812-049.3.1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					3 359,52
	Пр774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					3 258,73
42	ФСБЦ.08.3.08.02.0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3спс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	0,06786	1		0,06786					1 713,36
		Объем=3,77*18/1000										55 955,50
43	ГЭСНМО8-02.472-02	Землепильщик горизонтальный из стали, полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,3	1		0,3					3 797,14
		Объем=30 / 100										
	421лр_2020_прил.10_т.5	Прокладывание работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутреннего проводка в которых не п.4.лр.3 обоснована, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1-100-38	Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	14,4	1,2		5,184					2 499,47
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,2		0,072					1 683,48
	4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,2		0,072					662,49
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,2		0,072					621,30
	4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,2		0,072					44,73
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,7	1,2		0,972					493,19
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 134/5, 34/2А, диаметр 4-5 мм	кг	0,9			0,27					32,40
	14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	3,7			1,11					155,63
		Итого прямые затраты										1 139,45
43.1	421лр_2020_п.75_лп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					42,02
		ФОТ										
	Пр812-049.3.1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					41,66
	Пр774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					2 562,68
		Проводники, заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,1	1		0,1					2 505,20
44	ГЭСНМО8-02.472-07	Объем=10 / 100										1 317,17
	421лр_2020_прил.10_т.5	Прокладывание работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутреннего проводка в которых не п.4.лр.3 обоснована, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1-100-38	Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	18,5	1,2		2,22					482,15
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23	1,2		0,0276					1 070,37
	4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,23	1,2		0,0276					46,46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23	1,2		0,0276					662,49
	4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,23	1,2		0,0276					18,28
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,9	1,2		0,348					621,30
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 134/5, 34/2А, диаметр 4-5 мм	кг	1,3			0,13					17,15
	08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3спс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,004			0,0004					493,19
												32,40
												11,28
												13,61
												11,28
												20,23
												25,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.4.01.08.04/27	Грунтовая эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2,3		0,23					262,07
		Итого прямые затраты										
44.1	421пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2						1 484,49
		ФОТ										17,84
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97						1 102,26
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						1 069,19
45	45	ФСБЦ.08.3.07.01-0042	Прокат стальной горячекатаный полусовой, марки стали Ст3сп, Ст3спс, размеры 40х4 мм	т	0,0504	1	0,0504	67 961,14	0,91	61 844,64		3 116,97
		Объем=1,26*40/1000										
46	46	ГЭСНм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,3	1	0,3					
		Объем=30/100										
		421пр_2020_прп.10_т.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объекта, находящегося под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не п.4_пр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2, ЗМ=1,2 к раск., ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2									
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32,16	1,2	11,5776					5 582,14
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,0108			1 683,48		18,18
		4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,2	0,0108			662,49		7,15
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,0108	477,92	1,3	621,30		6,71
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,2	0,0108			493,19		5,33
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт.-ч	6,656		1,9968			6,90		13,78
		01.7.15.07-0014	Дробеметные распылители полипропиленовые	100 шт	2,04		0,612	41,71	1,37	57,14		34,97
		01.7.15.14-0043	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм	100 шт	2,04		0,612	18,54	1,37	25,40		15,54
		Итого прямые затраты										
46.1	421пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2						5 683,80
		ФОТ										93,04
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97						5 594,62
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						5 426,78
47	47	ФСБЦ.21.2.03.05-0072	Провод силовой установочный с медными жилами ПУГВ 1х10-450	1000 м	0,0309	1	0,0309	81 806,85	1,38	112 893,45		3 488,41
		Объем=(30*1,03)/1000										
		Кабельные линии										
48	48	ГЭСНм08-02-409-03	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм	100 м	4,05	1	4,05					
		Объем=405/100										
		421пр_2020_прп.10_т.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не п.4_пр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2, ЗМ=1,2 к раск., ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2									
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	31,28	1,2	152,0208			482,15		73 296,83
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,35	1,2	1,701			1 683,48		2 983,60
		4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,35	1,2	1,701			662,49		1 126,90
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	1,2	1,701	477,92	1,3	621,30		1 056,83
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,35	1,2	1,701			493,19		838,92
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,2	10,4976			32,40		340,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48.1	421пр_2020_п.75_пта	01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 34/2А, диаметр 4.5 мм 14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к Итого прямые затраты	кВт-ч кг кг	1,1488 0.96 0.55	4.65264 3.888 2.2275	6.90 155.63 160.07	32.10 605.09 784.41					
	ФОТ	При812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах При774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	2 97 51	2 97 51		80.944.80 1.221.61 75.262.65 73.004.77 38.383.95					
49	ФСБЦ.24.3.01.03-0017	Трубы гладкие жесткие, летние, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 63 мм Объем=405*1.02	м	413.1	413.1	149.85	0.99 148.35 61.283.39					
50	ФСБЦ.20.2.05.02-1080	Скобы, металлические двухлапковые для кабелей диаметром 60-63 мм Объем=420 / 100	100 шт	4.2	4.2	871.60	1.14 993.62 4.173.20					
51	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=1145 / 100	100 м	11.45	11.45							
51.1	421пр_2020_п.75_пта	01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 34/2А, диаметр 4.5 мм 14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к Итого прямые затраты	кВт-ч кг кг	1,1488 0.96 0.55	4.65264 3.888 2.2275	6.90 155.63 160.07	32.10 605.09 784.41					
	ФОТ	При812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах При774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	2 97 51	2 97 51		80.944.80 1.221.61 75.262.65 73.004.77 38.383.95					
52	ФСБЦ.24.3.01.03-0012	Трубы гладкие жесткие, летние, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм Объем=1145*1.02	м	1167.9	1167.9	22.43	0.99 22.21 25.939.06					
53	ФСБЦ.20.2.05.02-1088	Скобы, металлические двухлапковые для кабелей диаметром 19-20 мм Объем=1313 / 100	100 шт	13.13	13.13	184.69	1.14 210.55 2.764.52					
54	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=66 / 100	100 м	0.66	0.66							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421/пр_2020_прил 10_т.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не п.4_пр.3 обособлена, если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	Чел.-ч	15,2	1,2	12,034						5 671,29
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	5,3376		3,522816						24,31
		01.7.15.07-0152 Дюбели пластиковые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		1,155		52,34	1,5			90,68
		Итого прямые затраты										
54.1	421/пр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные материальные ресурсы	%	2		2						5 786,28
		ФОТ										94,52
		Пр8/12-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97						5 671,29
		Пр7/74-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						5 501,15
55	ФСБЦ-24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протектором, номинальный диаметр 20 мм	м	67,32	1	67,32		12,11	0,99			2 892,36
		Объем=66*1,02										807,17
56	ФСБЦ-20.5.02-06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм	10 шт	3	1	3		351,98	1,14			401,26
		Объем=30 / 10										1 203,78
57	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: До 16 мм2	100 м	16,46	1	16,46						
	421/пр_2020_прил 10_т.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не п.4_пр.3 обособлена, если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	6,29	1,2	124,24008						482,15
		91.05.05-015 Крылья на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,03	1,2	0,59256						59 902,35
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,03	1,2	0,59256						997,56
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,03	1,2	0,59256						662,49
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,03	1,2	0,59256						392,57
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электроконтактных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		438,9882		5,87	0,97			368,16
												292,24
												2 497,84
57.1	421/пр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные непроизводимые материальные ресурсы	%	2		2						818,82
		ФОТ										67 603,39
		Пр8/12-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97						986,37
		Пр7/74-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						60 587,16
												58 769,55
58	ГЭСНм08-02-412-08	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: До 240 мм2	100 м	4,05	1	4,05						30 899,45
	421/пр_2020_прил 10_т.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не п.4_пр.3 обособлена, если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		Объем=405 / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-38 Средний разряд работы 38		чел.-ч	31,44	1,2	152,7964					73 671,75
		91.05-05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,32	1,2	1,5552			482,15		2 618,15
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,32	1,2	1,5552			662,49		1 030,30
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,32	1,2	1,5552	477,92	1,3	621,30		966,25
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,32	1,2	1,5552			493,19		767,01
		01.7.06.05-0041 Ленты копировальные хлопчатобумажные прозрачные для электромотажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	33,33		134,9885	5,87	0,97	5,69		766,07
		01.7.07.20-0002 Тарлы молотый, сорт I		т	0,00157		0,0063585	43 821,53	1,33	58 282,63		370,59
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муфта, суржик железный		кг	0,02		0,081	79,88	1,55	123,81		10,03
		20.2.01.05-0014 Гильзы кабельные медные 240 мм		100 шт	0,05		0,2025	28 612,60	1,26	36 051,88		7 300,51
		20.2.02.01-0017 Втулки полипропиленовые, диаметр 82 мм		1000 шт	0,0122		0,04941	8 337,38	1,76	14 673,79		725,03
		Итого прямые затраты										88 227,69
58.1	421пр. 2020, л.75, л.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					1 227,86
		ФОТ		%								75 469,06
		Пр812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					73 204,99
		Пр774-049-3 СИ Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					38 489,22
59	ГЭСНМ08-02-03-02	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный, в готовых каналах стен и перекрытиях		100 м	8,09	1	8,09					
		Объем=809 / 100										
	421пр. 2020, прил 10, т.5.	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не п.4. Пр 3 обоснована, если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности СИП=1,2, ЭМ=1,2 к раск., ЗИП=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2										
		1-100-38 Средний разряд работы 38		чел.-ч	13,4	1,2	130,0872			482,15		62 721,54
		91.05-05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,02	1,2	0,19416			1 683,48		326,86
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02	1,2	0,19416			662,49		128,63
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,2	0,19416	477,92	1,3	621,30		120,63
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,2	0,19416			493,19		95,76
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муфта, суржик железный		кг	0,3		2,427	79,88	1,55	123,81		300,49
		21.2.03.02-1200 Трубы из поливинилхлоридного пластика ПЕ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм		кг	0,53		4,2877	374,60	0,99	370,85		1 590,09
		Итого прямые затраты										65 284,00
59.1	421пр. 2020, л.75, л.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					1 045,36
		ФОТ		%								62 945,93
		Пр812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					61 057,56
		Пр774-049-3 СИ Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					32 102,42
60	ФСБУ.21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS		1000 м	1,4229	1	1,4229	47 048,63	1,19	55 987,87		79 665,14
		3х1,50к(Н, РЕ)-660										
		Объем=(1395*1,02)/1000										
61	ФСБУ.21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS		1000 м	0,714	1	0,714	72 551,44	1,19	86 336,21		61 644,05
		3х2,50к(Н, РЕ)-660										
		Объем=(700*1,02)/1000										
62	ФСБУ.21.1.06.09-0153	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS		1000 м	0,1224	1	0,1224	112 461,76	1,19	133 829,49		16 380,73
		3х40к(Н, РЕ)-660										
		Объем=(120*1,02)/1000										
63	ФСБУ.21.1.06.09-0182	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS		1000 м	0,6885	1	0,6885	1 439 179,73	1,19	1 779 141,54		
		5х35мм-660										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	ФСБЦ.20.5.02.06-0035	Коробки разветвительные У-196	10 шт	3	1	3					237,18
			Объем=30 / 10									
			Всего по разделу 3 Материалы, кабели и провода									

Раздел 4. Строительные работы

65	65	ГЭСН46-03-015-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	1,8	1	1,8					2 646 922,71
			Объем=180 / 100									

421лр_2020_лрпм.10.Т.5. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не п.4.тр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск; ЗЛПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 7,03 1,2 15,1848

Итого прямые затраты ФОТ

66	66	ФСБЦ.14.5.01.05-0013	Пр812-040-1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					6 650,64
			Пр774-040-1 СЛ Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					6 850,16
			Термелит пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	2	1	2	478,28	1,17			559,59
			Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,2	1	0,2					1 119,18

Объем=20 / 100

421лр_2020_лрпм.10.Т.5. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не п.4.тр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск; ЗЛПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
1-100-33 Средний разряд работы 3,3 чел.-ч 226,6 1,2 54,384

91.06.05-060 Потруссии одноковшовые универсальные фронтальные пневматические, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т маш.-ч 1 1,2 0,24 454,54 24 719,70 166,36

4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 1 1,2 0,24 493,19 118,37 9,60
91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м маш.-ч 0,67 1,2 0,1608 37,32 1,6 59,71

4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч 0,67 1,2 0,1608 437,98 70,43
01.7.03.01-0001 Вода м3 0,35 0,07 0,07 35,71 1,45 3,62
04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100 м3 2,2 0,44 3 392,36 1,5 5 088,54 2 238,96

Итого прямые затраты ФОТ

68	68	ФСБЦ.04.3.01.07-0025	Пр812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) Пр774-095-0 СЛ Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					27 327,04
			Раствор штукатурный, известковый, М100	%	44		44					24 908,50
			Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	-0,44	1	-0,44	3 392,36	1,5	5 088,54		22 168,57
			Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшение: по штукатурке стен	100 м2	0,2	1	0,2	3 659,62	1,5	5 489,43		10 959,74
			421лр_2020_лрпм.10.Т.5. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не п.4.тр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск; ЗЛПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-32 Средний разряд работы 3,2 чел.-ч 43,56 1,38 12,02256									449,02
			5-100-32 Средний разряд работы 3,2 чел.-ч 43,56 1,38 12,02256									5 398,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.06.046 Подъемники одноконтровые, грузоподъемность до 500 кг.	маш.-ч	0,02	1,5	0,006	30,61	1,6	48,98		0,29	
		4-100-030 ОТ(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,5	0,006	437,98		2,63			
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,5	0,045	477,92	1,3	621,30			
		4-100-040 ОТ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,5	0,045	493,19		22,19			
		01.7.17.11.0011 Шкурка шифровальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,168	531,44	1,33	706,82	118,75		
		01.7.20.08.0061 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,062	56,11	1,48	83,04	5,15		
		14.5.11.02.0101 Шпателька водно-дисперсионная	т	0,051		0,0102	52.790,33	1,56	82.352,91	840,00		
		Итого прямые затраты							82.352,91			
		ФОТ								6.415,34		
		Пр812-015-0-1 НР Отделочные работы	%	100		100				5.423,19		
		Пр774-0150 СП Отделочные работы	%	49		49				5.423,19		
71	71	ФСБЦ-14.4.01.02.0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4	1	4	68,29	1,63	111,31	2.657,36		
		Объем=0,004*1000								445,24		
72	72	ФСБЦ-14.3.02.01-0111 Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,006	1	0,006				575,20		
		Всего по разделу 4 Строительные работы							95.867,45			
		Итого по акту:								94.691,93		
		Всего прямые затраты (справочно)								2.776.647,28		
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								1.044.168,60		
		Эксплуатация машин								27.988,86		
		Оплата труда машинистов (ОТМ)								14.386,74		
		Материалы								1.690.103,08		
		Строительные работы								664.014,07		
		в том числе:										
		оплата труда								231.526,80		
		эксплуатация машин и механизмов								459,85		
		оплата труда машинистов (ОТМ)								1.086,42		
		Материалы								107.704,95		
		накладные расходы								212.331,28		
		сметная прибыль								110.904,77		
		Монтажные работы								3.658.263,62		
		в том числе:										
		оплата труда								812.641,80		
		эксплуатация машин и механизмов								27.529,01		
		оплата труда машинистов (ОТМ)								13.300,32		
		Материалы								1.582.368,13		
		накладные расходы								801.163,86		
		сметная прибыль								421.230,50		
		Оборудование								363.759,39		
		Инженерное оборудование								258.500,00		
										105.259,39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего									4 686 037,08
			Всего ФОТ (справочно)									1 058 555,34
			Всего накладные расходы (справочно)									1 013 495,14
			Всего сметная прибыль (справочно)									532 135,27
			Компенсация НДС при УСН									389 625,35
			Всего									5 075 662,43
			НДС 5%									253 783,12
			ВСЕГО по акту									5 329 445,55
			справочно:									131 556,75
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									278 902,28
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									



08.04.14

В.Г. Курчатов

СДАЛ:
Подразчик
ПРИНЯЛ:
Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью «Стройбыт»
Генеральный директор

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

М.П.

К.Ф. Евдокимов

Начальник отдела технического контроля

А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждено:

Д.С. Мищенко

Расценки проведены на соответствие сметно-нормативной базе и исходной локальной смете:

О.М. Никитина

Представитель органов местного самоуправления:

[Signature]

В.А. Сергеев

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



Исполнитель	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07	Форма по ОК/Д	Код
Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Стройбыт», 627180, Тюменская область, Урозовский район, с. Урозово, пер. Молодежный, 2, стр.3, Тел.: 8 (34541) 31370	по ОКТО	0322005
Подрядчик	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКТО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Николая Чаплина, д. 119 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)	по ОКТО	
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Николая Чаплина, д. 119	Вид деятельности по ОКДП	
	(наименование, адрес)	номер	127П/24
	(наименование)	дата	28.10.2024
		Вид операции	
		номер документа	Дата составления
		2	15.12.2025
			01.07.2025
			15.12.2025

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-01, Пусконаладочные работы
Основание: 028-10/24-ЗОМ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 113 297,66 руб.

Номер по позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество					Сметная стоимость, руб.			
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Пусконаладочные работы

1 ГЭСНп01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"

шт

48

1

48

421лр_2020_прим 10_1_5 Прокладка работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не п.4, гр.3 обособлена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

571лр_2022_п.76 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ заземл. (бригадой), которое выполнено монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

2-100-06 Работы 6 разряда

чел.-ч

0,5

0,96

23,04

662,49

15 263,77

3-200-03 Инженер III категории

чел.-ч

0,5

0,96

23,04

647,77

14 924,62

Итого прямые затраты

ФОТ

Пр612-083-0-1 НР Пусконаладочные работы "входные" - 80%, "под нагрузкой" - 20%

%

74

74

30 188,39

Пр74-083-0 СП Пусконаладочные работы "входные" - 80%, "под нагрузкой" - 20%

%

36

36

22 339,41

2 ГЭСНп01-11-028-01

шт

48

1

48

Измерение сопротивления изоляции (на линии) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам

%

74

74

10 867,82

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			оплата труда									
			накладные расходы									
			сметная прибыль									
			Всего ФОТ (справочно)									
			Всего накладные расходы (справочно)									
			Всего сметная прибыль (справочно)									
			НДС 5%									
			ВСЕГО по акту									
			справочно:									
			Затраты труда рабочих									
			ПНР "выхлопную"									
			в том числе:									
			Доли работ не назначены									
			%									

78.430464

107 902.53

107 902.53

113 297.56

5 395.13

18 497.57

38 022.80

51 382.16

18 497.57

38 022.80

51 382.16

18 497.57

38 022.80

51 382.16

18 497.57

38 022.80

51 382.16

СДМЛ:
Подразчик

Общество с ограниченной ответственностью «Стройбыт»
Генеральный директор

ПРИНЯЛ:
Заказчик

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждено:

Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проведены на соответствие сметно-нормативной базе и исходной локальной смете.

Специалист сметного отдела:

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



В.Г. Курятов

К.Ф. Ефремов

А.В. Бытов

Д.С. Мищенко

О.М. Никитина

В.А. Суров





**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

04.12.2025 № 01-17-25/10579

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки

Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 9 л. в 1 экз.

Заместитель директора

О.А. Токарева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C92825B54DD6920BF9774199ED9A2640
Владелец: Токарева Ольга Анатольевна
Действителен: с 29.10.2024 по 22.01.2026

Приложение 6 к письму от

№

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Николая Чаплина, д. 119 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)
Дата, время приемки:	15.12.2025 12 часов 10 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 127П/24 от 28.10.2024
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Николая Чаплина, д. 119

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Гурьянова Н.Г., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ТСЖ «ЧАПЛИНА 119» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует