

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов многоквартирного дома

« 20 » ноября 2025 г.
дата

г. Тюмень
местонахождение

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0475/1-ОД от « 12 » ноября 2025 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Заместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО

Представитель МКУ «СТК»
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Генеральный директор ООО СК «ВОТЭС» Усольцева М.Ю.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Главный специалист
отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Представитель ООО УК ПО УЖФ "ЗАРЯ"
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 98

местонахождение жилого здания и наименования конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО СК «ВОТЭС»
наименование организации

в соответствии с договором 66/24 от 10.09.2024 г.
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО СК «ВОТЭС»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

10.09.2024

дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

02.12.2024

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

20.11.2025
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 98

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах


Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 98


Местонахождение жилого здания и наименования конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах


принять в эксплуатацию


Председатель
рабочей комиссии






подпись

Члены комиссии


подпись

подпись

подпись

подпись
подпись


расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи
расшифровка подписи

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 21-36-39

Подрядчик: Организация, адрес, телефон, факс
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВОТЭС», 625026, Тюменская обл, г.о. г. Тюмень, ул. Таймырская, д. 72, офис 318, Телефон – +7 (3452) 63-80-99

Стройка: Организация, адрес, телефон, факс
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 98 (Ремонт крыши)

наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	31439008
по ОКПО	33338984
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	66/24
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	10.09.2024

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	20.11.2025	10.09.2024	20.11.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		9643 522,37	9643 522,37	1878 270,53
1	Ремонт крыши		9643 522,37	9643 522,37	1878 270,53
Итого					1878 270,53

Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0%

Всего с учетом снижения НДС 1878 270,53

Всего с учетом НДС 1878 270,53

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Заместитель директора НО «ФКР ТО»
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:
Генеральный директор ООО СК «ВОТЭС» г. Тюмень

М П



О.М. Буй

М.Ю. Усольцева

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Раздел 2. Строительно-монтажные работы

Устройство плоской кровли из наплавленных материалов

1	27	ГЭСН08-01-009-01	Устройство горизонтального дренажа из профилированных полимерных полотен	100 м2	7,234	1	7,234					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 (в ред. пр. ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			114,387625					50 876,56
		2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	0,35	1,15	2,911685					384,60
		2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	6,7	1,15	55,73797					1 119,83
		2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	6,7	1,15	55,73797					23 403,26
		2 ЗМ										26 353,47
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0 90425					557,49
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1	1,25	0 90425					427,54
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1	1,25	0 90425	477,92	1,29			557,49
		4 М										427,54
		01.7.12.06-1088 Мембрана дренажная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД), прочность Г4, прочность на сжатие не менее 200 кН/м2, высота выступов 20 мм, толщина 1 мм		м2	120		868,08	784,60	1,49			1014 828,92
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										1066 690,51
		Пр/812-008 0-1, Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	110	0,9	98					51 304,10
		Пр/774-008 0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоке 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	69	0,85	58,65					50 791,06
		Всего по позиции										
2	28	ФСБЦ.01.7.12.06-1088	Мембрана дренажная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД), прочность Г4, прочность на сжатие не менее 200 кН/м2, высота выступов 20 мм, толщина 1 мм	м2	-868,08	1	-868,08	784,60	1,49			1147 571,42
		Всего по позиции										
3	29	ФСБЦ.12.1.02.10-0098	Мембрана профилированная гидроизоляционная, Г4, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %	м2	868,08	1	868,08	176,17	1,49			-1014 828,92
		Всего по позиции										
4	30	ГЭСН08-01-007-01	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухоприменительно: Укладка геотекстиля	100 м2	7,234	1	7,234					227 862,32
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 (в ред. пр. ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			26,537929					10 674,62
		1-100-25 Средний разряд работы 2.5		чел.-ч	3,19	1,15	26,537929					10 674,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЭМ												
ОТМ(ЗТМ)				чел.-ч			0,0090425					5,57
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,001	1,25	0,0090425					4,28
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,001	1,25	0,0090425	477,92	1,29			5,57
Итого прямые затраты												4,28
ФОТ												10 684,47
Пр812-008-0-1, Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков				%	110	0,9	99					10 678,90
№ 812/пр от 21.12.2020												10 572,11
Пр774-008-0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков				%	69	0,85	58,65					6 263,17
774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Всего по позиции												27 519,75
31	ФСБЦ-01.7.12.05-0175	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхность плотность 300 г/м2	М2	795,74	1	795,74	44,33	1,19				41 975,29
Всего по позиции												41 975,29
32	ГЭСН11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	М3	36,17	1	36,17						
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 (в ред. пр. ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
№ 55/пр от 30.01.2024)												
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			134,76942					58 727,12
1-100-33 Средний разряд работы 3.3				чел.-ч	3,24	1,15	134,76942					58 727,12
2 ЭМ												435,76
ОТМ(ЗТМ)				чел.-ч			24,866875					14 929,81
91.06.05-011 Перuzziки однокосовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т				маш.-ч	0,09	1,25	4,069125					12 044,42
4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5				чел.-ч	0,09	1,25	4,069125					6 947,18
91.08.09-023 Трамбовки пневматические при работе от передвигных компрессорных установок				маш.-ч	0,33	1,25	42,047625	2,41	1,37			2 211,04
91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвигные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин				маш.-ч	0,46	1,25	20,79775					138,76
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,46	1,25	20,79775					7 843,87
4 М												9 893,38
01.7.03.01-0001 Вода				М3	0,15			35,71	1,24			240,24
Итого прямые затраты												85 941,59
ФОТ												70 771,54
Пр812-011-0-1, Приказ НР Поли				%	112	0,9	100,8					71 337,71
№ 812/пр от 21.12.2020												
п.25												
Пр774-011-0, Приказ № СП Поли				%	65	0,85	55,25					39 101,28
774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Всего по позиции												196 380,58
33	ФСБЦ-02.2.05-04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	М3	36,17	1	36,17	2 184,44	1,46				115 356,26
Всего по позиции												115 356,26

Примыление к вентиляторам, лодки

8 45 ГЭСН12-01-004-09 Установка прижимной планки

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 (в ред. пр. ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

№ 55/пр от 30.01.2024)

1 ОТ(ЗТ)

чел.-ч

12,8797565

5 407 95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0		чел.-ч	8,29	1,15	12,87/97585					
		4 М								419,88		5 407,96
		01.7.15.07.0006 Дюбели монтажные стальные		10 шт	50		67,55	33,17	1,27			2 845,88
		Итого прямые затраты								42,13		2 845,88
		ФОТ										8 263,83
		Пр/812-012-0-1, Приказ НР Кровли		%	109	0,9	98,1					5 407,96
		№ 812/пр от 21.12.2020										5 305,20
		п.25										
		Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли		%	57	0,85	48,45					2 620,15
		774/пр от 11.12.2020										
		п.16										
9	46	ФСБЛ-08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	т	0,0328279	1	0,0328279			11 975,71		16 179,18
		Объем=135,1*0,05*4,18*1,1/1000								84 636,94		2 778,42
		Всего по позиции										
Всего по позиции												

Прикрытие к парапету												
10	60	ГЭСН12-01-004-05	Устройство прикрытий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м	1,6278	1	1,6278					2 778,42
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч, ЗПМ=1,25, 421/пр п.586 (в ред. пр. ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25										
		№ 55/пр от 30.01.2024)										

		1 ОТ(3Т)		чел.-ч	97,735537							44 141,29
		1-100-36 Средний разряд работы 3.6		чел.-ч	52,21	1,15	97,735537			451,64		44 141,29
		2 ЗМ										1 792,50
		ОТМ(3ТМ)										1 058,25
		91.05.01-017 Крыши бальневые, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,54	1,25	1,7702325			1 018,27		1 118,84
		4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,54	1,25	1,098765			636,11		697,84
		91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,13	1,25	0,2645175			1 598,26		422,77
		4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,13	1,25	0,2645175			635,11		168,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,25	0,40695			616,52		250,89
		4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,25	0,40695			472,81		192,41
		4 М										42 280,82
		01.3.02.09-0022 Пролан-бутан смесь техническая		кг	24,52		39,913656	41,38	1,5	62,07		2 477,44
		01.7.07.10-0001 Патроны для строительного-монтажного пистолета, цвет		1000 шт	0,187		0,3043986	3 671,86	1,55	5 691,37		1 732,45
		наконечника красочный, длина 10-18 мм										
		01.7.15.07.0052 Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета, диаметр		т	0,00159		0,0025882	959 875,04	1,27	1219 041,30		3 155,12
		3,05 мм, длина 60 мм										4 338,53
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,51		0,830178	5 226,02		80 610,35		26 243,61
		08.3.05.05-0063 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм		т	0,2		0,32566	70 310,45	0,86	60 466,99		1 279,57
		08.3.07.01-0062 Прокат стальной горячекатаный полусовой, марки стали Ст3сп, СтЗсп, размеры 50х5 мм		т	0,013		0,0211614	154,05	1,8	277,29		3 024,20
		14.5.04.07-0012 Мастика тиксолатовая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения		кг	6,7		10,90626					
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										89 242,86
		Пр/812-012-0-1, Приказ НР Кровли		%	109	0,9	98,1					45 199,54
		№ 812/пр от 21.12.2020										44 340,75
		п.25										
		Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли		%	57	0,85	48,45					21 899,18
		774/пр от 11.12.2020										
		п.16										
		Всего по позиции								95 517,13		155 482,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	61	ФСБЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	-0,32566	1	-0,32566					-28 243,51
Всего по позиции												80 610,36
12	62	08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3сп, размеры 50х5 мм	т	-0,0211614	1	-0,0211614	70 310,45	0,86			-26 243,51
Всего по позиции												-1 279,57
13	65	ФСБЦ-08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм /фаргук	т	0,421	1	0,421					-1 279,57
Всего по позиции												84 635,94
Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы :												
Всего прямые затраты (справочно)												35 631,73
в том числе:												642 065,28
Оплата труда рабочих												169 827,54
Эксплуатация машин												17 285,37
Оплата труда машинистов (Отм)												13 534,49
Материалы												441 417,88
Строительные работы												441 417,88
в том числе:												924 385,74
оплата труда												169 827,54
эксплуатация машин и механизмов												17 285,37
оплата труда машинистов (Отм)												13 534,49
Материалы												441 417,88
накладные расходы												182 346,83
сметная прибыль												99 973,63
Всего ФОТ (справочно)												183 362,03
Всего накладные расходы (справочно)												182 346,83
Всего сметная прибыль (справочно)												99 973,63
Всего по разделу 2 Строительно-монтажные работы												924 385,74
справочно:												
Затраты труда рабочих												
Затраты труда машинистов												
Затраты труда машинистов												386 3102862
Затраты труда машинистов												27 5504
Раздел 3. Перевозка грузов												
14	94	47-1	Полрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	173,7397	1	173,7397					189 831,47
Всего по позиции												1 092,62
15	95	02-15-1-01-0036	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 36 км	т	173,7397	1	173,7397					189 831,47
Всего по позиции												59 415,50
Всего по разделу 3 Перевозка грузов :												59 415,50
Всего прямые затраты (справочно)												249 246,97
в том числе:												249 246,97
Перевозка												249 246,97
Строительные работы												249 246,97
Перевозка												249 246,97
Всего по разделу 3 Перевозка грузов												249 246,97
Итого по акту:												891 312,25
Всего прямые затраты (справочно)												891 312,25
в том числе:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Оплата труда рабочих									169 827,54
			Эксплуатация машин									17 285,37
			Оплата труда машинистов (Отм)									13 534,49
			Материалы									441 417,88
			Перевозы									249 246,97
			Строительные работы									1173 632,71
			в том числе:									924 385,74
			оплата труда									169 827,54
			эксплуатация машин и механизмов									17 285,37
			оплата труда машинистов (Отм)									13 534,49
			материалы									441 417,88
			накладные расходы									182 346,83
			сметная прибыль									99 973,63
			Перевозка									249 246,97
			Всего ФОТ (справочно)									183 362,03
			Всего накладные расходы (справочно)									182 346,83
			Всего сметная прибыль (справочно)									99 973,63
			Налоги, сборы и прочие платежи									234 726,54
			ВСЕГО по акту									1408 359,25
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				386,3102862					
			Затраты труда машинистов				27,5504					

СДАЛ:
Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВОТЭС»
Генеральный директор

М.П.

М.Ю. Усольцева

ПРИНЯЛ:
Заказчик

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»
Заместитель директора

К.Ф. Евдокимов

Начальник отдела технического контроля

А.В. Былов

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля

А.И. Паздерин


Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

В.И. Пан

Представитель органов местного самоуправления:

В.А. Сирот

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр812-091.0-1 НР Поли (ремонтно-строительные)		%	89		89					5 285,00
		Пр774-091.0 СП Поли (ремонтно-строительные)		%	49		49					2 893,20
		Всего по позиции					49					14 069,01
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :												
		Всего прямые затраты (справочно)										16 470,70
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										16 137,34
		Эксплуатация машин										214,13
		Оплата труда машинистов (ОТМ)										119,23
		Строительные работы										39 422,37
		в том числе:										
		оплата труда										16 137,34
		эксплуатация машин и механизмов										214,13
		оплата труда машинистов (ОТМ)										119,23
		накладные расходы										14 675,39
		сметная прибыль										8 276,28
		Всего ФОТ (справочно)										16 256,57
		Всего накладные расходы (справочно)										8 276,28
		Всего сметная прибыль (справочно)										14 675,39
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы										39 422,37
		справочно:										
		Затраты труда рабочих					40 064,848					
		Затраты труда машинистов					0,283968					
Итого по акту:												
		Всего прямые затраты (справочно)										16 470,70
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										16 137,34
		Эксплуатация машин										214,13
		Оплата труда машинистов (ОТМ)										119,23
		Строительные работы										39 422,37
		в том числе:										
		оплата труда										16 137,34
		эксплуатация машин и механизмов										214,13
		оплата труда машинистов (ОТМ)										119,23
		накладные расходы										14 675,39
		сметная прибыль										8 276,28
		Всего ФОТ (справочно)										16 256,57
		Всего накладные расходы (справочно)										8 276,28
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы										39 422,37

71 343,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего сметной прибыли (справочно)									8 276,28
			Налоги, сборы и прочие платежи									7 884,47
			ВСЕГО по акту									47 306,84
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				40,694848					
			Затраты труда машинистов				0,283968					

Всего сметная прибыль (справочно)
Налоги, сборы и прочие платежи
ВСЕГО по акту
справочно:
Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов

40,694848
0,283968

8 276,28
7 884,47
47 306,84

СДАЙ:
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВОТЭС»

Генеральный директор

ПРИНЯЛ:
Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (именно так в документах)
Заместитель директора

К.Ф. Евдокимов

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверяет на соответствие сметно-нормативной базе
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления

Уполномоченный представитель от собственников помещений

М.П. «_____» _____ 20__ г.

№ 03459610
8732024596

М.Ю. Усольцева

А.В. Бытов

А.И. Паздерин

В.И. План

BA. Gupta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительные работы									362 170,37
			Перевозка									362 170,37
			Налоги, сборы и прочие платежи									70 434,07
			ВСЕГО по акту									422 604,44

СДЛП:
Подразчик: Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВОТЗО»

Генеральный директор

ПРИНЯЛ:
Заказчик

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томенской области»
Заместитель директора


Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтвержден:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



[Signature]
М.Ю. Кольцова

А.В. Бытов

А.И. Паздерин

В.И. Пан

[Signature]
В.А. Суров