

АКТ
приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

обл. Тюменская, г. Заводоуковск _____

« 09 » Августа 20 21 г.

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0617-ОД от « 06 » Августа 20 21 г. в составе:
дата

Председателя:
представителя Заказчика

Начальник ОККР НО «ФКР ТО» Кривеншев А.В
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представитель органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Главный специалист комитета по ЖКП администрации Заводоуковского городского
округа Хохлова Т.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Подрядчика

Генеральный директор ООО «Партнер» Хачикян А.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Заказчика

Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Никоненко Г.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

должность

фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)*

фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта – оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения
обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Щорса, д. 8
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана
в соответствии с договором оказания услуг № 66/21 от 22.04.2021
номер договора, дата его заключения

ООО «Партнер»
наименование проектной организации,

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало предоставления услуг
(дата заключения договора)

22.04.2021

число, месяц, год

Плановое окончание предоставления
услуг
(дата окончания работ по договору)

01.07.2021

число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления
услуг
(дата подписания акта приемки рабочей комиссией
оказанных услуг)

09.08.2021

число, месяц, год

р

4. Общая стоимость оказанных услуг:

18 930 (Восемнадцать тысяч девятьсот тридцать)

руб. 94 коп.

Неустойка (расчет прилагается)

369

руб. 15 коп.

Итого к оплате:

18 561 (восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят один)

руб. 79 коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Щорса, д. 8

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой


Решение рабочей комиссии

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Щорса, д. 8

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

Утвердить и принять в производство работ.

Председатель
рабочей комиссии:



подпись

Кривеншев А.В.
расшифровка подписи

Члены комиссии:


подпись

Хохлова Т.В.
расшифровка подписи



подпись

Хачикян А.А.
расшифровка подписи



подпись

Никоненко Г.В.
расшифровка подписи



подпись

расшифровка подписи



подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель органов местного самоуправления
Главный специалист комитета по ЖКП администрации Заводоуковского городского округа
должность



подпись

Хохлова Т.В.
расшифровка подписи

Генеральному директору ООО "Партнер"
Хачикяну А.А.

Расчёт суммы неустойки, подлежащей удержанию за оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Щорса, д. 8 договор № 66/21 от 22.04.2021 (ремонт водоснабжения)

Срок выполнения работ	Фактическая дата окончания работ (дата акта приемки рабочей комиссии оказанных услуг)	Количество дней просрочки	Ставка рефинансирования, %	Стоимость вида работ согласно договору, руб.	Сумма неустойки, руб.	Объем выполненных услуг на основании акта приемки, руб.	Сумма, подлежащая оплате подрядной организации за выполненные работы, руб.	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	10
22.04.2021	09.08.2021	39	6,5%	18 930,94	369,15	18 930,94	18 561,79	нарушения сроков выполнения работ

Исполнитель:
Специалист ООКП и ДР НО "ФКР ТО" - Саладь О.Н.