

АКТ
приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г. Тобольск
местонахождение

« 29 » октября 20 21 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

Решением (приказом) № 0912-ОД от « 28 » октября 20 21 г. в составе
дата

Председателя:
представитель Заказчика: Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации НО «ФКР ТО» Бытов Антон Васильевич
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:
представитель органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления: Заместитель Главы города Тобольска, директор ДГХ и БЖД Зверев Г.Н.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Подрядчика: Директор ООО "Технострой-95" Ботников Юрий Алексеевич
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Заказчика Старший специалист отдела контроля капитального ремонта НО «ФКР ТО» Печеркин С.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом: Представитель ООО «Жилград»
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений
(в соответствии с решением общего
собрания собственников): _____
фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:
фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, ул. Станционная д.1
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана: ООО "Технострой-95"
наименование проектной организации,
№ 82/21 от 14.05.2021 г.
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг
(дата заключения договора) _____
14.05.2021 г.
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления услуг
(дата окончания предоставления услуг по договору) _____
23.07.2021 г.
число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления услуг
(дата подписания акта приемки рабочей комиссией
оказанных услуг) _____
29.10.2021 г.
число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

27 147 (двадцать семь тысяч сто сорок семь) рублей 09 копеек

Неустойка (расчет прилагается) 1534 (одна тысяча пятьсот тридцать четыре) рублей 85 копеек

Итого к оплате: 25 612 (двадцать пять тысяч шестьсот двенадцать) рублей 24 копейки

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту: фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, Станционная д. 1

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта: фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, ул. Станционная д. 1

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ

Приложение к акту:

1. Акт передачи проектной документации от 29.10.2021
2. Расчет суммы, подлежащей оплате за выполнение работ по разработке проектной документации
3. Акт об отсутствии от 29.10.2021 года
4. _____

**Председатель
рабочей комиссии:**



подпись

Бытов А.В.
расшифровка подписи

Члены комиссии:


подпись

Зверев Г.Н.
расшифровка подписи


подпись

Ботников Ю.А.
расшифровка подписи


подпись

Печеркин С.А.
расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

**Согласовано:
Представитель
органов местного
самоуправления**

Заместитель Главы города Тобольска,
директор ДГХ и БЖД

должность


подпись

Зверев Г.Н.
расшифровка подписи

Директору ООО "Технострой-95"
Ботникову Ю.А.

Расчёт суммы неустойки, подлежащей удержанию на оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, ул. Станционная, д. 1
договор № 82/21 от 14.05.2021
ремонт фасада

Срок выполнения работ		Фактическая дата окончания работ (дата акта приема рабочей комиссии оказанных услуг)	Количество дней просрочки	Ставка рефинансирования, %	Стоимость вида работ просроченного исполнения по виду работ в соответствии с Приложением № 4 согласно договору, руб.	Сумма неустойки, руб.	Объем выполненных услуг на основании акта приема, руб.	Сумма, подлежащая оплате подрядной организацией за выполненные работы, руб.	Примечание
начало	окончание								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.05.2021	23.07.2021	29.10.2021	98	7,50%	27 147,09	1 534,85	27 147,09	25 612,24	нарушения сроков выполнения работ

Специалист: ОККР и ПД



Семениченко М.А.

Акт

об отказе от подписи в акте приемке выполненных работ/отсутствии членов рабочей (приемочной) комиссии при приемке выполненных работ по оказанию услуг и (или) выполнению работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества (ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, ул. Станционная, д. 1

г. Тобольск, Тюменская обл.

« 29 » октября 2021 г.

Рабочая комиссия, назначенная **НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»** приказом № 0912-ОД от 28.10.2021 г. составила настоящий акт о том, что члены уполномоченной рабочей комиссии:

1. Представитель эксплуатирующей организации ООО «Жилград» извещен надлежащим образом о времени и месте проведения комиссионной приемки выполненных работ по договору № 82/21 от 14.05.2021г., по указанному в уведомлении о приемке выполненных работ № 01-17-21/07611 от 28.10.2021 г. адресу не явился.

Председатель рабочей комиссии:	Начальник управления капитального ремонта и проектной документации НО "ФКР ТО"		Бытов А.В
	должность	подпись	расшифровка подписи
	Старший специалист отдела контроля капитального ремонта НО «ФКР ТО»		Печеркин С.А
	должность	подпись	расшифровка подписи
	Директор ООО «Технострой-95»		Ботников Ю.А.
должность	подпись	расшифровка подписи	
Заместитель Главы города Тобольска, директор ДГХ и БЖД		Зверев Г.Н.	
должность	подпись	расшифровка подписи	

А К Т

передачи проектной документации по объекту
«Оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта фасада, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, ул. Станционная, д. 1»

(наименование объекта)

в рамках договора № 82/21 от « 14 » мая 2021 г.

г. Тобольск

« 29 » октября 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся

Представитель

Заказчика:

Начальник ОККР НО «ФКР ТО» Кривеншев Алексей Васильевич,
Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Словцов Андрей Александрович
(наименование организации Ф. И. О., должность)

с одной стороны,

Представитель

Подрядчика:

Директор ООО «Технострой-95» Ботников Юрий Алексеевич
(наименование организации Ф. И. О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором № 82/21 от « 14 » мая 2021 г.

Подрядчик оказал услуги по разработке проектной документации по объекту:

обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, ул. Станционная, д. 1

(наименование объекта)

для производства на нем

капитального ремонта фасада

(наименование услуги)

и как результат оказанных услуг передал оформленную следующую документацию:

№ п/п	Наименование документа	Шифр, № документа	Количество экземпляров
1.	Рабочая документация	82/21-1-АС.1	1
2.	Проект организации строительства	82/21-1-АС.1-ПОКР	1
3.	Сметная документация	82/21-1-АС.1-СМ	1
4.	Документация в электронном виде		1

Услуги оказаны в соответствии с требованиями договора

№ 82/21 от « 14 » мая 2021 г.

Принял

Представитель Заказчика:

Начальник ОККР
НО «ФКР ТО»

должность

подпись

А.В. Кривеншев

расшифровка подписи

Ведущий специалист ОККР
НО «ФКР ТО»

должность

подпись

А.А. Словцов

расшифровка подписи

Сдал

Представитель Подрядчика:

Директор
ООО «Технострой-95»

должность

подпись

Ю.А. Ботников

расшифровка подписи

