

		Форма по ОКУД	Код 0322001		
Региональный оператор	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»	по ОКПО			
Технический Заказчик	Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства»	по ОКПО			
Подрядчик	ООО «ТАРС»	по ОКПО			
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Станционная, д. 26 б	по ОКПО			
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Станционная, д. 26 б (Ремонт крыши)	по ОКПО			
		Вид деятельности по ОКДП			
		Договор подряда (контракт)	номер	120/22	
			дата	08	06 2022 г.
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	27.07.2022	08.06.2022	22.07.2022

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но-мер по по-рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		780 594,70	780 594,70	780 594,70
	в том числе:				
1	Ремонт крыши		780 594,70	780 594,70	780 594,70
Итого					780 594,70
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					780 594,70
Сумма снижения по условиям договора, в том числе НДС					81 962,44
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					698 632,26

Сумма начисленной неустойки, руб. 0

Основание _____

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. 698632,26



Подрядчик
 М.П.

Технический Заказчик
 М.П.

Генеральный директор
 (должность)



Директор
 (должность)

(Handwritten signatures in blue ink)

(подпись)

(подпись)

Калинин Я. И.
 (расшифровка подписи)

Самосватов К.И.
 (расшифровка подписи)

		Форма по ОКУД	Код 0322001		
Региональный оператор	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»	по ОКПО			
Технический Заказчик	Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства»	по ОКПО			
Подрядчик	ООО «ТАРС»	по ОКПО			
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Станционная, д. 26 б	по ОКПО			
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Станционная, д. 26 б (Ремонт крыши)	по ОКПО			
		Вид деятельности по ОКДП			
		Договор подряда (контракт)	номер	120/22	
			дата	08	06 2022 г.
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	06.09.2022	08.06.2022	02.09.2022

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но-мер по по-рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		3 150 490,00	3 150 490,00	2 369 895,30
	в том числе:				
1	Ремонт крыши		3 150 490,00	3 150 490,00	2 369 895,30
Итого					2 369 895,30
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					2 369 895,30
Сумма снижения по условиям договора, в том числе НДС					248 839,01
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					2 121 056,29

Сумма начисленной неустойки, руб. 0,00

Основание _____

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. 2 121 056,29



Подрядчик

М.П.

Технический Заказчик

М.П.



Директор
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Калинин Я. И.
(расшифровка подписи)

Самосватов К.И.
(расшифровка подписи)

Региональный оператор: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Технический заказчик: Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"

Подрядчик: ООО "ТАРС"

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Станционная, д. 26б

Объект: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Станционная, д. 26б (Ремонт крыши)

Код			
Форма по ОКУД	322001		
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
номер	120/22		
дата	08	06	2022
Вид операции			

Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	120/22
		дата	08 06 2022
Вид операции			

Номер документа	Дата составления
3	18.09.2023

Отчетный период	
с	по
08.06.2022	08.09.2023

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе		12 592 162,85	9 441 672,85	9 441 672,85
1	Ремонт крыши		12 592 162,85	9 441 672,85	9 441 672,85

Итого: 9 441 672,85
 Сумма НДС: 0,00
 Всего с учетом НДС: 9 441 672,85
 Сумма снижения по условиям МК(договора), в том числе НДС: 991 375,65
 Всего с учетом снижения, в том числе НДС: 8 450 297,20

Сумма начисленной неустойки, руб. 1563404,98

Основание: п.10.5, п.15.3 договора № 120/22 от 08.06.22
 Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. 6886992,22



Подрядчик м.п.

Генеральный директор (должность)

Handwritten signature of Y.I. Kalinin

Я. И. Калинин (расшифровка подписи)

Технический заказчик м.п.

Директор (должность)

Handwritten signature of K.I. Samosvatov

К. И. Самосватов (расшифровка подписи)



АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома

г. Тюмень

местонахождение

« 22 » сентября 2023 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

МКУ «Служба технического контроля»

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением(приказом) № 1100 от « 19 » сентября 20 23 г. в составе

дата

Председателя

представителя Заказчика

Директор МКУ «Служба технического контроля» Самосватов К.И.

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа

исполнительной власти и (или)

органа местного самоуправления

Заместитель директора

МКУ «Служба технического контроля» Тропин А.С.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-

подрядчика

Главный инженер ООО «ТАРС» Урих В.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального

оператора

Представитель НО "ФКР ТО"

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,

осуществляющей управление

многоквартирным домом

заместитель
директора

ООО "УК ПО СЖФ" *Николаева Р.А.*

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от

собственников помещений (в соответствие

с решением общего собрания

собственников, при отсутствии принятого

решения- представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту **крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Станционная, д. 266

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «ТАРС»

наименование организации

в соответствии с договором на выполнение работ № 120/22 от 08.06.2022г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «ЭТ»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ

(дата заключения договора)

08.06.2022

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

(дата окончания работ по договору)

16.10.2022

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

(дата подписания всеми уполномоченными лицами акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонтом элементов жилого здания)

22.09.2023

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом:
 Работы по капитальному ремонту **крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Станционная, д. 266

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом:
 Работы по капитальному ремонту **крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Станционная, д. 266


Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту


1. №-3 и 1 от 27.07.22, №2 от 06.09.22, №3 от 15.09.23
2. №-2 и 1 от 22.07.22, №2 от 02.09.22, №3-6 от 08.09.23
3. Комп. протасова №187-И
4. Разрешение на выполнение работ

**Председатель
 рабочей
 комиссии:**



 подпись

Самосватов К.И.
 расшифровка подписи


Члены комиссии:


 подпись


расшифровка подписи


 подпись

Тропин А.С.


 подпись


расшифровка подписи


 подпись

Урих В.В.


 подпись

расшифровка подписи


 подпись

расшифровка подписи


 подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи *работ.*

представитель комп. РТО не явился. Рассмотрен о работе в решении комиссии исполнитель (или) представитель работ.