

приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

« 14 » июля 20 21 г.
_____ дата

решением (приказом) № 0508-ОД от « 13 » июля 2021 г. в составе

Глава Каскаринского муниципального образования Копылов И. В.
должность, фамилия, имя, отчество

фамилия, имя, отчество

Установила:

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана
в соответствии с договором оказания услуг № 67/21 от 23.04.2021

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало предоставления услуг
(дата заключения договора)

23.04.2021
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления услуг (дата окончания работ по договору)	02.07.2021 число, месяц, год
---	--

Фактическое окончание предоставления
услуг _____ **14.07.2021**
(дата подписания акта приемки рабочей комиссией
оказанных услуг) _____ число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг: **55 790 (пятьдесят пять тысяч семьсот девяносто)** руб. **43** коп.

Неустойка (расчет прилагается) 283 (двести восемьдесят три) руб. 24 коп.

Итого к оплате: 55 507 (пятьдесят пять тысяч пятьсот семь) руб.19 коп.


5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта крыши, многоквартирного дома расположенного по адресу:
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Юбилейная, д. 4
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта крыши, многоквартирного дома расположенного по адресу:
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Юбилейная, д. 4
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ.

Председатель
рабочей комиссии:



подпись

Бытов А.В.
расшифровка подписи

Члены комиссии:


подпись


Копылов И. В.
расшифровка подписи


подпись

Грошев В.А.
расшифровка подписи


подпись

Пинчук А.А.
расшифровка подписи


подпись

Фатхуллина Е.А.
расшифровка подписи


подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органов местного самоуправления Глава Каскаринского муниципального образования
должность


подпись

Копылов И. В.
расшифровка подписи

А К Т

передачи проектной документации по объекту
«Оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка
проектной документации на проведение капитального ремонта
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Юбилейная, д. 4

(наименование объекта)

в рамках договора № 67/21 от « 23 » 04 2021 г.

обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара

« 14 » июля 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся

представитель Заказчика

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»

(наименование организации)

Начальник УККР и ПД Бытов Антон Васильевич, Старший специалист ОККР Пинчук Андрей Алексеевич

Ф. И. О., должность)

с одной стороны, и
представитель Подрядчика

ОАО «Матмассыагропромстрой»

(наименование организации)

Генеральный директор Грошев Виталий Александрович

Ф. И. О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором

№ 67/21 от « 23 » 04 2021 г.

Подрядчик оказал услуги по разработке проектной документации по объекту

обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Юбилейная, д. 4

(наименование объекта)

для производства на нем

капитальный ремонт крыши

(наименование услуги)

и как результат оказанных услуг передал оформленную следующую документацию:

№ п/п	Наименование документа	Шифр, № документа	Количество экземпляров
1.	Рабочая документация «Ремонт крыши»	04-01.10-21-АС	4
2.	Акт технического состояния объекта (акт осмотра)	04-01.10-21-АО	4
3.	Сметная документация	04-01.10-21-СМ	4
4.	Проект организации капитального ремонта	04-01.10-21-ПОКР	4
5.	Документация в электронном виде		1

Услуги оказаны в соответствии с требованиями договора

№ 67/21 от « 23 » 04 2021 г.

Принял

Представитель Заказчика



Начальник УККР и ПД

должность

подпись

А.В. Бытов

расшифровка подписи

Старший специалист ОККР

должность

подпись

А.А. Пинчук

расшифровка подписи

Сдал

Представитель Подрядчика



Генеральный директор

должность

подпись

В.А. Грошев

расшифровка подписи

Генеральному директору ОАО "Магмасснагпроомстрой"
Грошеву В.А

Расчёт суммы неустойки, подлежащей удержанию за выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. Юбилейная, д.4
договор № 67/21 от 23.04.2021
(ремонт крыши)

Срок выполнения работ		Фактическая дата окончания работ (дата акта приемки рабочей комиссии оказанных услуг)	Количество дней просрочки	Ставка рефинансирования, %	Стоимость вида работ согласно договору, руб.	Сумма неустойки, руб.	Объем выполненных услуг на основании акта приемки, руб.	Сумма, подлежащая оплате подрядной организации за выполненные работы, руб.	Примечание
начало	окончание								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.04.2021	02.07.2021	14.07.2021	12	5,5%	55 790,43	283,24	55 790,43	55 507,19	нарушения сроков выполнения работ

Исполнитель:
Специалист ООКП и ДР НО "ФКР ТО" - Саладь О.Н