

АКТ
приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г. Тюмень
местонахождение

« 30 » июля 20 21 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0587-ОД от « 29 » июля 2021 г. в составе:
дата

Председателя: Начальник отдела контроля капитального ремонта НО «ФКР ТО» - Кривеншев Алексей Васильевич
Представитель Заказчика
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:
представитель органа исполнительной власти
и (или) органа местного самоуправления Директор МКУ «УЖКХ г. Ишима» Волоконцев Алексей Владимирович
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя Генеральный директор ООО «ПроектРемСтрой» Патокин Алексей Арнольдович
должность, фамилия, имя, отчество

представитель заказчика Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Зиндяев Константин Валерьевич
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации, осуществляющей Заместитель генерального директора ООО «РЭУ»
управление многоквартирным домом Каргаполов Вадим Игоревич
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников помещений (в соответствии с решением общего собрания собственников) Заместитель директора по жилищному фонду МКУ «УЖКХ г. Ишима» Кузьменко Денис Валерьевич
фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта крыши, по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 41
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «ПроектРемСтрой»
наименование проектной организации.
в соответствии с договором оказания услуг № 71/21 от 27.04.2021 г.
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начала оказания услуг 27.04.2021
(дата заключения договора) число, месяц, год

Плановое окончание предоставления услуг 06.07.2021
(дата окончания предоставления услуг по договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления услуг 30.07.2021
(дата подписания акта приемки рабочей комиссией оказанных услуг) число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг: 47 851 (Сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят один)

руб. 07 коп.

Неустойка (расчет прилагается) 574

руб. 21 коп.

Итого к оплате 47 851 (сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят один)

руб. 07 коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту - оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта крыши

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта - оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта крыши, по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 41

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ

**Председатель
рабочей комиссии:**

подпись

А.В. Кривеншев
расшифровка подписи

Члены комиссии:

подпись

А.В. Волоконцев
расшифровка подписи

подпись

А.А. Патокин
расшифровка подписи

подпись

К.В. Зиндяев

подпись

расшифровка подписи

подпись

В. И. Каргаполов

подпись

расшифровка подписи

Д.В. Кузьменко

расшифровка подписи

расшифровка подписи

**Согласовано:
Представитель
органов местного
самоуправления**

Директор МКУ «УЖКХг. Ишима»

должность

подпись

А.В. Волоконцев
расшифровка подписи

Генеральному директору ООО "ПроектРемСтрой"
Патокину А.А

Расчёт суммы неустойки, подлежащей удержанию за оказание услуги по оценке технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение

капитального ремонта

расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 41

71/21 от 27.04.2021

(ремонт крыши)

Срок выполнения работ		Фактическая дата окончания работ (дата акта приема работ и комиссии оказанных услуг)	Количество дней просрочки	Ставка рефинансирования, %	Стоймость вида работ согласно договору, руб.	Сумма неустойки, руб.	Объем выполненных услуг на основании акта приема, руб.	Сумма, подлежащая оплате подрядной организации за выполненные работы, руб.	Примечание
начало	окончание								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.04.2021	06.07.2021	30.07.2021	24	6,5%	47 851,07	574,21	47 851,07	47 276,86	нарушения сроков выполнения работ

Исполнитель:

Специалист ООКП и ДР НО "ФКР ТО" - Салада О.Н

А К Т

передачи проектной документации по объекту
«Оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной
документации на проведение капитального ремонт крыши по адресу:
обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 41»

(наименование объекта)

в рамках договора № 71/21 от « 27 » 04 2021 г.

г. Тюмень « 28 » 07 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся

представитель Заказчика

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области»

(наименование организации)

Начальник ОККР Кривеншев Алексей Васильевич, Старший специалист Зиндяев Константин Валерьевич
Ф. И. О., должность)

с одной стороны, и
представитель Исполнителя

Генеральный директор ООО «ПроектРемСтрой»

(наименование организации)

Патокин Алексей Арнольдович

Ф. И. О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором № 71/21 от « 27 » 04 2021 г.

Исполнитель оказал услуги по разработке проектной документации по объекту
«оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение
капитального ремонта крыши по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 41»

(наименование объекта)

для производства на нем

Ремонт крыши

(наименование услуги)

и как результат оказанных услуг передал оформленную следующую документацию:

№ п/п	Наименование документа	Шифр. № документа	Количество экземпляров
1.	Рабочая документация	И-03-04-21-АС	4
2.	Проект организации строительства	И-03-04-21-ПОКР.1	4
3.	Сметная документация	И-03-04-21-СМ	4
4.	Документация в электронном виде	И-03-04-21-АС	1

Услуги оказаны в соответствии с требованиями договора № 71/21 от « 27 » 04 2021 г.

Принял
Представитель Заказчика



Старший специалист ОККР

должность

Начальник ОККР

должность

подпись

К.В. Зиндяев

расшифровка подписи

А.В. Кривеншев

расшифровка подписи

Сдал
Представитель Исполнителя

Генеральный директор

должность

подпись

А.А. Патокин

расшифровка подписи

