

АКТ

приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г.Тобольск
местонахождение

« 29 » июля 20 21 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

Решением (приказом) № 0569-ОД от « 28 » июля 20 21 г. в составе
дата

Председателя: Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации НО «ФКР ТО» Бытов Антон Васильевич
представитель Заказчика: должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии: Начальник управления градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района
представитель органа исполнительной власти и (или) Гордиевский Сергей Александрович
органа местного самоуправления: должность, фамилия, имя, отчество

представитель Подрядчика: Генеральный директор ООО "АСП ГРУПП" Козлов Александр Владимирович
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Заказчика Ведущий специалист отдела контроля капитального ремонта НО «ФКР ТО» Словцов Андрей Александрович
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом: Директор МП «Демьянское КП» Кулинич А.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников помещений (в соответствии с решением общего собрания собственников):
фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта: внутридомовых инженерных систем водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, д. 13
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана: ООО "АСП ГРУПП"
наименование проектной организации,
№ 34ПСД/21 от 22.03.2021 г.
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг (дата заключения договора)	22.03.2021 г. число, месяц, год
Плановое окончание предоставления услуг (дата окончания предоставления услуг по договору)	31.05.2021 г. число, месяц, год
Фактическое окончание предоставления услуг (дата подписания акта приемки рабочей комиссией оказанных услуг)	29.07.2021 г. число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:
23 645 (тридцать две тысячи шестьсот сорок пять) рублей 61 копейка

Неустойка (расчет прилагается) 963 (девятьсот шестьдесят три) рубля 05 копеек

Итого к оплате: 31 682 (тридцать одна тысяча шестьсот восемьдесят два) рубля 56 копеек.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту: внутридомовых инженерных систем водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, д. 13

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта: внутридомовых инженерных систем водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, д. 13


местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ

Приложение к акту:

1. Акт передачи проектной документации от 29.07.2021
2. Расчет суммы, подлежащей оплате за выполнение работ по разработке проектной документации
- 3.
- 4.

Председатель
рабочей комиссии:


подпись

Бытов А.В.
расшифровка подписи

Члены комиссии:


подпись

Гордиевский С.А.
расшифровка подписи


подпись

Козлов А.В.
расшифровка подписи


подпись

Словцов А.А.
расшифровка подписи


подпись

Кравченко А.П.
расшифровка подписи


подпись

расшифровка подписи


подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органов местного
самоуправления

Начальник управления
градостроительной деятельности и
муниципального хозяйства
администрации Уватского
муниципального района
должность


подпись

Гордиевский С.А.
расшифровка подписи

Директору ООО "АСП ГРУПП"
Козлову А.В

Расчёт суммы неустойки, подлежащей удержанию за оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, д. 13
договор № 34ПСД/21 от 22.03.2021
(ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения)

Срок выполнения работ		Фактическая дата окончания работ (дата акта приема рабочей комиссии оказанных услуг)	Количество дней просрочки	Ставка рефинансирования, %	Стоимость вида работ согласно договору, руб.	Сумма неустойки, руб.	Объем выполненных услуг на основании акта приема, руб.	Сумма, подлежащая оплате подрядной организации за выполненные работы, руб.	Примечание
начало	окончание								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.03.2021	31.05.2021	29.07.2021	59	6,5%	32 645,61	963,05	32 645,61	31 682,56	нарушения сроков выполнения работ



Начальник отдела: ОККР и ПД _____ Мельничук Н.Г.

АКТ

передачи проектной документации по объекту

«Оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, д. 13»

(наименование объекта)

в рамках договора №34ПСД/21 от « 22 » марта 2021 г.

г. Тобольск

« 29 » июля 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся

Представитель
Заказчика:

Начальник ОККР НО «ФКР ТО» Кривеншев Алексей Васильевич,
Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Словцов Андрей Александрович
(наименование организации Ф. И. О., должность)

с одной стороны, и

Представитель
Подрядчика:

Генеральный директор ООО «АСП ГРУПП» Козлов Александр Владимирович
(наименование организации Ф. И. О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором № 34ПСД/21 от « 22 » марта 2021 г.

Подрядчик оказал услуги по разработке проектной документации по объекту:

обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, д. 13

(наименование объекта)

для производства на нем

капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения
(наименование услуги)

и как результат оказанных услуг передал оформленную следующую документацию:

№ п/п	Наименование документа	Шифр, № документа	Количество экземпляров
1.	Рабочая документация	61-34ПСД-21-В	4
2.	Проект организации строительства	61-34ПСД-21-ПОКР	4
3.	Сметная документация	61-34ПСД-21-СМ.В	4
4.	Документация в электронном виде	61-34ПСД-21-В	1

Услуги оказаны в соответствии с требованиями договора

№34ПСД/21 от « 22 » марта 2021 г.

Принял

Представитель Заказчика:

Начальник ОККР
НО «ФКР ТО»

должность

подпись

А.В. Кривеншев
расшифровка подписи



Ведущий специалист ОККР
НО «ФКР ТО»

должность

подпись

А.А. Словцов
расшифровка подписи

Сдал

Представитель Подрядчика:

Генеральный директор
ООО «АСП ГРУПП»

должность

подпись

А.В. Козлов
расшифровка подписи

