

приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов жилого зданияг. Тюмень
местонахождение« 09 » декабря 2024 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссиюрешением (приказом) № 0275-ОД от «28» ноября 2024 г. в составе
датаПредседателя
представителя технического
заказчикаЗаместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчествочленов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправленияПредставитель Департамента ЖКХ ТО
Заместитель директора МКУ «СТК» Тропин А.С.
должность, фамилия, имя, отчествопредставителя организации-
подрядчикаИсполнительный директор по доверенности от 02.05.2024
ООО «Фаворит» Богатов А.М.
должность, фамилия, имя, отчествопредставитель Регионального
оператораГлавный специалист отдела технического контроля
НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.
должность, фамилия, имя, отчествопредставителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домомГлавный энергетик ООО "УК "Юг" Радионюк А.С.
должность, фамилия, имя, отчествоуполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников,
при отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 176
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «Фаворит»

наименование организации

в соответствии с договором 171/22 от 22.08.2022 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО "Стройкомп"

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)22.08.2022

дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)23.12.2022

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)11.11.2024

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 176

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 176

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. _____
2. _____
3. _____

Председатель
рабочей комиссии

Члены комиссии

_____ подпись
_____ подпись
_____ подпись
_____ подпись
_____ подпись
_____ подпись
_____ подпись

_____ расшифровка подписи
_____ расшифровка подписи
_____ расшифровка подписи
_____ расшифровка подписи
_____ расшифровка подписи
_____ расшифровка подписи
_____ расшифровка подписи

Представитель Департамента ЖКХ не согласен.
Уведомлен о том, что в процессе проведения
назначенного срока и (или) выполнения работ



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГOKВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 39-31-07, e-mail: nofkrto@yandex.ru, сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

28.11.2024 № 01-17-24/06938

На № _____ от _____

Начальнику отдела
капитального ремонта
многоквартирных домов
ДЖКХ ТО
Тарабыкиной Е.К.

Директору Департамента
городского хозяйства
Администрации г. Тюмени
Данилову О.В.

Генеральному директору
ООО «Фаворит»
Дворникову А.В.
dvornikov.a2016@yandex.ru

Представителю
ООО «УК «Юг»
20-30-20@mail.ru

Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

Настоящим уведомляем о проведении комиссионной приемки выполненных работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома:

- 09.12.2024г. в 14 часов 30 минут: ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 176 (договор №171/22 от 22.08.2022г.).

Рабочая (приемочная) комиссия создана приказом НО «ФКР ТО».


На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации прошу Вас направить в указанное время представителя, для участия в комиссионной приемке по месту выполнения работ.

С исполнительной документацией Вы можете ознакомиться до начала приемки оказанных услуг в НО «ФКР ТО» по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10, офис 425 с 09.00 до 18.00 ч, либо для получения информации обратиться на электронную почту: nofkrto@yandex.ru.

И.о. директора

К.Ф. Евдокимов

Баймурзина Светлана Фанисовна
(3452) 39-31-07 вн.252



Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит»

620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Луначарского, дом № 194, офис 204/2

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 176

Объект: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 176 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

Форма по ОКУД	Код	0322001
	по ОКПО	
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП	номер	171/22
	дата	22.08.2022
Договор подряда (контракт)	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
3	02.06.2025

Отчетный период	
с	по
22.08.2022	31.12.2023

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения				
Итого					
Сумма НДС					
Всего с учетом НДС					
Сумма снижения по условиям МК (договора), в том числе НДС					
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					

Сумма начисленной неустойки, руб. **-1 095 773,31**

Основание
Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. **629 673,88**

Технический Заказчик :
Директор НО "ФКР ТО"



[Signature]
К.И. Самосватов



М.П.
Исполнительный директор ООО "Фаворит"
по доверенности от 20.05.2025

[Signature]
А.М. Богатов

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 687757

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит»
620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, дом № 194, офис 204/2, Телефон: 8-904-382-80-51

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 176
(Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
	31439008
по ОКПО	6433970
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 171/22
	дата 22.08.2022
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
2	11.11.2024

Отчетный период	
с	по
22.08.2022	11.11.2024

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 009 113,13	1 353 707,00	1 353 707,00
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		2 009 113,13	1 353 707,00	1 353 707,00
Итого					1 353 707,00
Сумма НДС					270 741,40
Всего с учетом НДС					1 624 448,40
Сумма снижения по условиям МК (договора), в том числе НДС					-
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					1 624 448,40

Сумма начисленной неустойки, руб. **1057515,91**

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. **566932,49**

Заказчик:
Директор НО "ФКР ТО"

М П

Подрядчик:
Исполнительный директор ООО «Фаворит»
по доверенности от 02.05.2024

М П

К.И. Самосватов

А.М. Богатов

Заказчик
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 687757

Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит», 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, дом № 194, офис 204/2, Телефон: 8-904-382-80-51

Стройка
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень,
ул. Республики, д. 176 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

Объект
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень,
ул. Республики, д. 176

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Вид деятельности по ОКДП	
номер	17/1/22
дата	22.08.2022
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	11.11.2024	22.08.2022	11.11.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01, Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Основание: Проект ООО "Стройкомт", шифр 01/18П-5-00-С
Сметная стоимость 1 181 704,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Магистральные сети (стояки)							
Монтажные работы							
1	4	Труба виниловпластовая по установленным конструкциям, по поголкам, диаметр: до 50 мм	ФЕРм08-02-409-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,631	294,46	186,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. Письмо Министров России от 20.09.2022 г. №48203-И/09/09 (прил. 2 Многоквартирные жилье дома кирпичные) ОЗП=39,87; ЭИ=12,54; ЗПМ=39,87; МАТ=8,22					

1	2	3	4	5	6	7	8
2	5	Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, легкие, номинальный внутренний диаметр 40 мм	ФСЦ.24.3.01.03-0015 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м	64,362	12,00	772,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. "Письмо Министра России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗПМ=39,87; МАТ=8,22					
3	6	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,002	156,33	0,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. "Письмо Министра России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗПМ=39,87; МАТ=8,22					
4	7	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 40 мм	ФСЦ.24.3.01.02-0025 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м	0,204	7,38	2,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. "Письмо Министра России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗПМ=39,87; МАТ=8,22					
5	8	Защитивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм ²	ФЕРм08-02-412-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,633	262,69	166,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. "Письмо Министра России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗПМ=39,87; МАТ=8,22					
6	10	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафов и панельных	ФЕРм11-06-002-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,12	117,17	14,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. "Письмо Министра России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗПМ=39,87; МАТ=8,22					
7	11	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х16-660	ФСЦ.21.1.06-09-0180 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,064566	69 309,47	4 475,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. "Письмо Министра России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗПМ=39,87; МАТ=8,22					
8	12	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 38-40	ФСЦ.20.2.08-07-0049 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,72	122,00	88,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. "Письмо Министра России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗПМ=39,87; МАТ=8,22					
ВРУ							
9	22	Демонтаж. Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	ФЕРм08-03-572-07 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	466,13	104,00
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3					

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗТ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22					
10	23	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1400 мм	ФЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	466,13	1 398,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗТ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22					
11	24	Демонтаж: электросчетчиков	ФЕРп67-4-6 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр	100 шт	0,04	221,58	9,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗТ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22					
12	25	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	9,26	37,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗТ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22					

Перебьчка между ВРУ

13	26	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	ФЕРм08-02-407-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,9	834,41	751,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗТ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22					
14	27	Трубы стальные электросварные промышленные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2лпс-БСт4лпс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	ФССт-23.5.02.02-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	92,7	35,70	3 309,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗТ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22					
15	28	Коробка разветвительная У-996	ФССт-20.5.02.06-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	1,7	676,10	1 149,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗТ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22					
16	29	Загитивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2	ФЕРм08-02-412-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,9	540,58	487,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗТ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22					
17	30	Электрические провода в щитах и пультах: шкафовых и панельных	ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,06	117,17	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТП=39,87; МАТ=8,22						
18	31	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х70-660	ФССЦ.21.1.06.09-0184 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,09792	271 190,69	28 555,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТП=39,87; МАТ=8,22					
19	32	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-70	ФССЦ.20.2.10.04-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,2	801,00	160,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТП=39,87; МАТ=8,22					

Шиты этажные

20	33	Демонтаж: Шитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг	ФЕРм08-03-599-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	32	55,88	185,00
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл. 3 п. 4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗТП=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТП=39,87; МАТ=8,22					
21	34	Шитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг	ФЕРм08-03-599-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	32	55,88	1 788,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТП=39,87; МАТ=8,22					
22	35	Прибор или аппарат (автоматические выключатели)	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	128	10,60	1 357,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТП=39,87; МАТ=8,22					
23	36	Электрические проводки в щитах и пульты: шкафов и панельных	ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,7	117,17	82,00
		Объем=70 / 100					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТП=39,87; МАТ=8,22					
24	37	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 6-450 (ПВнг-(А)-LS 1х6)	ФССЦ.21.2.03.05-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,0721	4 645,43	335,00
		Объем=(70*1,03) / 1000					

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗГПМ=39,87; МАТ=8,22					
25	38	Шина N "ноль" на DIN-изолиторе ШНИ-6х9	ТЦ_20.5.03.00_78_7804526950_08.09.2022_01 Счет фактура №30056 от 30.05.2023 г. ООО "Региональная Оптовая Сеть Электрооборудования"	шт	32	53,96	4 727,00
26	39	Шина РЕ "земля" в корпизол на DIN-рейку ШНИ-6х9	ТЦ_20.5.03.00_77_7710753570_15.04.2022_01 Счет фактура №30056 от 30.05.2023 г. ООО "Региональная Оптовая Сеть Электрооборудования"	шт	32	47,52	1 521,00
Этажное освещение							
27	42	Загитывание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	ФЕРм08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,633	27,32	17,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗГПМ=39,87; МАТ=8,22					
28	47	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	ФСЦ_21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	1000 м	0,064566	4 832,12	312,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗГПМ=39,87; МАТ=8,22					
Освещение входной группы							
29	71	Муфта соединительная труба-труба с огран. для жестких труб d16 IP40	ТЦ_20.2.09.00_72_7203341584_15.08.2022_01 Счет фактура №30056 от 30.05.2023 г. ООО "Региональная Оптовая Сеть Электрооборудования"	шт	5	2,12	11,00
Итого по разделу 1 Магистральные сети (стожки)							
Раздел 2. Питание квартир				654 606,00			
30	72	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2/ 20х20мм	ФЕР46-03-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,864	59,97	52,00
		Объем=86,4 / 100					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗГПМ=39,87; МАТ=8,22					
31	73	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	ФЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,864	199,80	173,00
		Объем=86,4 / 100					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗГПМ=39,87; МАТ=8,22					
32	74	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	2,56	206,76	529,00

1	2	3	4	5	6	7	8
33	75	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТП=39,87; МАТ=8,22	ФССЦ.20.05.04-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м	261,12	1,71	447,00
34	76	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТП=39,87; МАТ=8,22 Провод в коробах, сечением: до 35 мм ²	ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	2,56	47,95	123,00
35	77	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТП=39,87; МАТ=8,22 Электрические проводки в щитах и пультax: шкафовых и панельных	ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,77	117,17	90,00
36	78	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТП=39,87; МАТ=8,22 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х6-660	ФССЦ.21.1.06-09-0154 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	1000 м	0,448	15 727,78	7 046,00
37	79	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТП=39,87; МАТ=8,22 Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 отверстий	1,2	45,72	55,00
38	80	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТП=39,87; МАТ=8,22 Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	ФЕРр69-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 отверстий	1,2	45,04	108,00
39	81	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТП=39,87; МАТ=8,22 Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 / до 25 мм	ФЕРр69-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 отверстий	1,2	53,82	32,00
		Объем=120 / 100					
		толщ. кирпича до 400мм ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗТП=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТП=39,87; МАТ=8,22					
		Объем=120 / 100					
		до diam. 25мм ПЗ=0,5 (ОЗГ=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗТП=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)					

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. [Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22					
Заголовок							
40	83	Заделка борозд МАТ=0 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. [Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22	ФЕР46-03-017-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,11	367,03	27,00
41	84	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. [Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22	ФСЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр	кг	160	2,07	331,00
42	85	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. [Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22	ФСЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	110,11	440,00
43	86	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами улучшеная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Методика определения сметной стоимости. Приказ Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г. 58.6 (При работах по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. [Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22	ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,16	296,87	53,00
44	87	Краска вододисперсионная белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. [Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22	ФСЦ-14.3.02.01-0218 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,01008	5 019,70	51,00
45	88	Заделка борозд МАТ=0 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. [Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22	ФЕР46-03-017-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,02	367,03	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8
46	89	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	ФССП-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,02	519,80	10,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. "Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/О/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТП=39,87; МАТ=8,22					

Заделка кабельных проходок

47	90	Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными	ФЕР26-02-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,5	1 473,46	797,00
		Методика определения сметной стоимости. Приказ Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г. 58.6 При работах по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					

		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. "Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/О/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТП=39,87; МАТ=8,22					
--	--	--	--	--	--	--	--

48	91	Подушки противопожарные уплотнительные	ФССП-14.2.02.09-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	-0,5	675,00	-338,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. "Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/О/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТП=39,87; МАТ=8,22					

49	92	Плиты огнезащитные ТехноНИКОЛЬ (ТУ 5762-004-74182181-2008) для изоляции конструкций из Бетона, толщина 50-200 мм	ФССП-12.2.05.10-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,5	939,71	470,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. "Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/О/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТП=39,87; МАТ=8,22					

50	93	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом	ФЕР26-02-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,004	2 482,72	12,00
		Методика определения сметной стоимости. Приказ Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г. 58.6 При работах по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					

		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. "Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/О/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТП=39,87; МАТ=8,22					
--	--	--	--	--	--	--	--

51	94	Состав огнезащитный уплотнительный	ФССП-14.2.02.11-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	5	128,40	642,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. "Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/О/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТП=39,87; МАТ=8,22					

Итого по разделу 2 Питание квартир							222 599,00
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------

Раздел 3. Заземление

1	2	3	4	5	6	7	8
52	95	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,04	493,30	20,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. "Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗТ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22					
53	96	Провод силовой установочный с медными жилами ПБЗ 6-450	ФССЦ-21.2.03.05-0070 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	1000 м	0,00412	4 999,13	21,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. "Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗТ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22					
54	97	Наконечники кабельные медные пуженные ТМЛ-6	ФССЦ-20.2.10.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,08	118,00	9,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. "Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗТ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22					
55	98	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм	ФССЦ-23.1.02.06-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,3	97,59	29,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. "Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗТ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22					
56	99	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	ФЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,3	615,73	185,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. "Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗТ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22					
57	100	Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм	ФССЦ-08.3.08.02-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,03393	5 763,00	196,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. "Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗТ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22					
58	101	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,09	1 088,05	98,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. "Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗТ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22					
59	102	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	ФЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,05	827,81	41,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. "Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-И/Ф/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗТ=39,87; ЗМ=12,54; ЗТПМ=39,87; МАТ=8,22					
60	103	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм	ФССЦ-08.3.07.01-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,01764	6 100,00	108,00

2	3	4	5	6	7	8
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗГПМ=39,87; МАТ=8,22					
61	104 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗГПМ=39,87; МАТ=8,22	ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,7	718,30	503,00
62	105 Сталь полосовая: 20х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗГПМ=39,87; МАТ=8,22	ФССП-08.3.07.01-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0441	6 855,03	302,00
63	106 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗГПМ=39,87; МАТ=8,22	ФЕР01-02-067-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,026	1 201,20	31,00
64	107 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. (Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗГПМ=39,87; МАТ=8,22	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,026	663,75	17,00
Итого по разделу 3 Заземление						
32 319,00						

Раздел 4. Оборудование

65	110	Щит металлический индивидуальный изготовления размеры 600х300мм с дверками, замками, панелями и DIN рейками	ТЛ 62.1.02.00_72_7203341584_29.08.2022_01 Счет-фактура №529 от 03.10.2023 г. ООО "Домострой-96"	шт	32	8 505,63	272 180,00
----	-----	---	---	----	----	----------	------------

Итого по разделу 4 Оборудование						
272 180,00						

Итого по акту:

Итого прямые затраты (справочно)						
в том числе:						
623 674,00						
Оплата труда рабочих						
193 021,00						
Эксплуатация машин						
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)						
8 951,00						
Материалы						
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)						
3 378,00						
Строительные работы						
в том числе:						
421 702,00						
оплата труда						
95 244,00						
эксплуатация машин и механизмов						
33 480,00						
Материалы						
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)						
91,00						
накладные расходы						
26,00						
сметная прибыль						
16 091,00						
Монтажные работы						
30 049,00						
814 280,00						

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда							159 541,00
эксплуатация машин и механизмов							8 860,00
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							3 352,00
материалы							405 611,00
накладные расходы							157 534,00
сметная прибыль							82 734,00
Оборудование							272 180,00
Инженерное оборудование							272 180,00
Итого ФОТ (справочно)							196 399,00
Итого накладные расходы (справочно)							187 583,00
Итого сметная прибыль (справочно)							98 267,00
ВСЕГО по акту							1 181 704,00
в том числе:							
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							3 259,00
оборудование, отсутствующее в ФРСН							272 180,00

СДАЛ:

Подразчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит»
Исполнительный директор
по доверенности от 02.05.2024

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
Заместитель директора
Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил:

Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:
Заместитель директора муниципального казенного учреждения
"Служба заказчика и технического контроля за строительством
(реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



Е.С. Рыжигина

Д.А. Куликова

А.С. Тропин

Форма по ОКУД	Код
	0322005

по ОКТО	31439008
---------	----------

по ОКТО	6433970
---------	---------

Заказчик
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 687757

Порядчик
Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит», 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, дом № 194, офис 204/2, Телефон: 8-904-382-80-51

Стройка
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл.
Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 176 (Ремонт внутридомовых инженерных систем
электрооборудования)

Объект
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл.
Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 176

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер	17/1/22
дата	22.08.2022

Вид операции

номер документа	дата составления	отчетный период
3	11.11.2024	с 22.08.2022 по 11.11.2024

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01, Пусконаладочные работы
Основание: Проект ООО "Проектный институт "Спектр", шифр 1692.18-ЗС.СО
Сметная стоимость 132 616,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ПНР							
1	1	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	измерение	1	20,75	16,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п. 7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. Письмо Министра России от 20.09.2022 г. № 48203-ИФ/09 (прил. 2 "Пусконаладочные работы")					
2	2	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	ФЕР-01-11-011-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 измерений	0,35	165,95	46,47
		Объем=35 / 100					
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п. 7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. Письмо Министра России от 20.09.2022 г. № 48203-ИФ/09 (прил. 2 "Пусконаладочные работы")					
3	3	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	ФЕР-01-11-013-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	20	12,81	204,96
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п. 7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. Письмо Министра России от 20.09.2022 г. № 48203-ИФ/09 (прил. 2 "Пусконаладочные работы")					
4	4	Измерение сопротивления изоляции (на линии) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	ФЕР-01-11-028-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	20	4,10	65,60
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п. 7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. Письмо Министра России от 20.09.2022 г. № 48203-ИФ/09 (прил. 2 "Пусконаладочные работы")					
5	5	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	ФЕР-01-03-001-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	128	12,21	1 250,30
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п. 7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. Письмо Министра России от 20.09.2022 г. № 48203-ИФ/09 (прил. 2 "Пусконаладочные работы")					
		ОЗП=39,87; ЗПМ=39,87					
Итого по разделу 1 ПНР							132 616,00
Итого по акту:							
Итого прямые затраты (справочно)							63 151,00
в том числе:							
Оплата труда рабочих							63 151,00
Прочие затраты							132 616,00
Пусконаладочные работы							132 616,00

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда							63 151,00
накладные расходы							46 731,00
сметная прибыль							22 734,00
Итого ФОТ (справочно)							63 151,00
Итого накладные расходы (справочно)							46 731,00
Итого сметная прибыль (справочно)							22 734,00
ВСЕГО по акту							132 616,00

СДАЛ:

Подразчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит»
Исполнительный директор
по доверенности от 02.05.2024

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
Заместитель директора

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил:

Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Муниципальный казенного
технического контроля за
объектов жилищно-

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



М.П.

М.П.



А.М. Болотов
Заместитель директора
по доверенности от 02.05.2024
г. Тюмень

А.В. Бытов

Е.С. Рыкина

Д.А. Куликова

А.С. Тропин

0322005

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКЛГО

6433970

(наименование, адрес)

(наименование)

Вид десте.

Договор подряда (контракт)

Homەر
data

171/22

22.08.2022

AKT

39 387,00 руб.

Выполнено работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 г. Письмо Минстроя России от 20.09.2022 г. №48203-ИФ/09 (прил. 2 "Многоквартирные жилые дома кирпичные") ОЗГ=39,87; ЗМ=12,54; ЗПМ=39,87; МАТ=8,22									
2	2	Лоток неперфорированный 50х100х3000 ИЭК		ТЛ_20.5.03.00_78_7804526950_08.09.2022_01 Счет-фактура №32233 от 07.06.2023 г. ООО "Региональная Оптовая Сеть электрооборудования"	м	67,422	202,37	13 644,00	
		Объем=0,661*100*1,02							
3	3	Крышка на лоток осн. 100 мм. ИЭК		ТЛ_20.5.03.00_78_7804526950_08.09.2022_01 Счет-фактура №32233 от 07.06.2023 г. ООО "Региональная Оптовая Сеть электрооборудования"	м	67,422	116,36	7 847,00	
4	4	Кронштейн 400мм ИЭК		ТЛ_20.5.03.00_78_7804526950_08.09.2022_01 Счет-фактура №32233 от 07.06.2023 г. ООО "Региональная Оптовая Сеть электрооборудования"	шт	10	247,35	2 474,00	
Итого по разделу 1 Магистральные сети (стоки)									
Итого по акту:									
Итого прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
Оплата труда рабочих									
Эксплуатация машин									
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
Материалы									
Монтажные работы									
в том числе:									
оплата труда									
эксплуатация машин и механизмов									
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
Материалы									
накладные расходы									
сметная прибыль									
Итого ФОТ (справочно)									

Итого накладные расходы (справочно)	5 716,00
Итого сметная прибыль (справочно)	3 005,00
ВСЕГО по акту	39 387,00
в том числе:	
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	23 965,00

СДАЛ:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит»
Исполнительный директор
по доверенности от 02.05.2024

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
Заместитель директора

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил:

Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Муниципального казенного
контроля за строительством
объектов жилищно-коммунального

собственников помещений:



А.М. Болотов

К.Ф. Евдокимов

А.В. Бытов

Е.С. Рычина

Д.А. Куликова

А.С. Тропин