

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов жилого здания

г. Тобольск
местонахождение

« 22 » мая 2025 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

Решением (приказом) №0128 - ОД от « 15 » мая 20 25 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Заместитель директора Департамента городского хозяйства
Администрации г. Тобольска Кислицина Е.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Генеральный директор ООО «ПрофСервис» Скорик В.Н.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
Главный специалист отдела технического контроля
НО «ФКР ТО» Биро В.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Представитель ООО "Софит" *Мамонцев О.В.*
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников,
при отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту **электроснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тобольск, ул.Знаменского, д. 62а

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «ПрофСервис»
наименование организации
в соответствии с договором № 91П/24 от 08.10.2024 г..
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «ПрофСервис»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора) 08.10.2024
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору) 31.10.2025
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ 12.05.2025
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **электроснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тобольск, ул.Знаменского, д. 62а**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:


Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **электроснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тобольск, ул.Знаменского, д. 62а**


Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


принять в эксплуатацию


**Председатель
рабочей комиссии**


Члены комиссии



подпись



подпись



подпись



подпись



подпись



подпись



расшифровка подписи



расшифровка подписи


расшифровка подписи


расшифровка подписи


расшифровка подписи


расшифровка подписи


расшифровка подписи

Представитель Департамента ЖКХ ТО не явился. Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГOKBAPТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

15.05.2025 № 01-17-25/03375

На № _____ от _____

Директору департамента
городского хозяйства
Администрации города Тобольска
Сайфуллину Д.А.

Директору ООО «Софит»
Малыгиной О.В.
uksofit@inbox.ru

Директору департамента жилищно-
коммунального хозяйства
Тюменской области
Тегенцеву С.А.
gkh@72to.ru

Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Директор

К.И. Самосватов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2644afb9e19a140d59f80d17fbcc946e8e8a490a
Владелец: Самосватов Константин Иванович
Действителен: с 02.11.2024 по 26.01.2026

Приложение 1 к письму от

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 62а (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)
Дата, время приемки:	22.05.2025 09 часов 30 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 91П/24 от 08.10.2024
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 62а

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненнх работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Биро В.В., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	Департамент городского хозяйства Администрации города Тобольска
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО «Софит» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСервис», 626150, Тюменская область, город Тобольск, ул.
Знаменского 62, кв.82,
Тел.: 8-912-390-14-14

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: обл.Тюменская, г.
Тобольск, ул. Знаменского, д. 62а
(Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	91П/24
	дата
	08.10.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	12.05.2025	01.01.2025	12.05.2025

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2095 244,27	2095 244,27	2095 244,27
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		2095 244,27	2095 244,27	2095 244,27
Итого					2095 244,27
Сумма НДС					-
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0,499999993%					10 476,22
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					2084 768,05

Сумма начисленной неустойки, руб.


Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Директор НО "ФКР ТО"
М П

Подрядчик:
Директор ООО «ПрофСервис»
М П




К.И.Самосватов


В.Н.Скорик



Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

(организация, адрес, телефон, факс)

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСервис», 626150, Тюменская область, город Тобольск, ул. Знаменского 62, кв. 82,
Тел.: 8-912-390-14-14

(организация, адрес, телефон, факс)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 62а
(Ремонт внутренних инженерных систем электроснабжения)

(наименование, адрес)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 62а
(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	Отчетный период	
	с	по
дата	08.10.2024	12.05.2025
Вид операции		

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Ремонт внутренних инженерных сетей электроснабжения
Основание: Т81-09/24-ЗОМ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряд):

1 852 738,58 руб.

Номер	по позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.		
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы в подьезде										
1	1	ГЭСНм08-03-572-09	Демонтаж: Блок управления шафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 1300х850 мм	шт	20	1	20			
Приказ от 08.08.2022 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к расц.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расц.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3				Итого прямые затраты						
2	2	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	129	1	129			10 333,51
648лр_2022_п.145_т.3 с Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без необходимости хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗГ=0,6; ЗМ=0,6 к расц.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расц.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6				Итого прямые затраты						
3	3	ГЭСНм08-03-594-09	Демонтаж: Светильник на кронштейнах	100 шт	0,04	1	0,04			40 481,60
648лр_2022_п.145_т.3 с Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к расц.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расц.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3				Итого прямые затраты						
4	4	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светодиодных ламп	100 шт	0,2	1	0,2			871,34
Итого прямые затраты										
5	5	ГЭСНр67-01-004-03	Демонтаж: светодиодных с лампами накаливания	100 шт	0,5	1	0,5			1 482,89
Итого прямые затраты										
6	6	ГЭСНм10-08-019-01	Демонтаж: Коробка ответвленная на стене	шт	40	1	40			1 275,17

Форма по ОК/Д

Код

0322005

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		648/пр_2022_п.145_т.3 с тр.4_сгб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в пом), без разборки и разки ОСП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		Итого прямые затраты										
7	7	ГЭСНр67-01-004-06	Демонтаж: электросчетчиков	100 шт	0,56	1	0,56					3 003,30
		Итого прямые затраты										
8	8	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	16,74	1	16,74					6 327,82
		Итого прямые затраты										
9	9	ГЭСНм08-02-395-01	Демонтаж: Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм	т	0,11935	1	0,11935					64 821,57
		648/пр_2022_п.145_т.3 с тр.4_сгб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в пом), без разборки и разки ОСП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		Итого прямые затраты										1 099,26
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы в подразде										311 440,11
Раздел 2. Монтажные работы в подразде												
10	10	ГЭСНм08-03-574-08	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 185 мм2 (подключение ввода)	100 шт	0,08	1	0,08					
		Итого прямые затраты										3 614,70
11	11	ФСБЦ.20.2.10.04-0004	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 16-6-6-М УХЛ3	100 шт	0,22	1	0,22	1 557,42	1,26			431,72
		Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные		шт	2	1	2					
		Итого прямые затраты										790,75
13	13	ГЭСНм08-03-572-09	Блок управления шифрного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 1300x850 мм	шт	20	1	20					
		Итого прямые затраты										88 965,57
14	14	ГЭСНр67-01-016-01	Установка сжимов ответвительных: в щитах этажных для ответвления стоек	шт	20	1	20					
		Итого прямые затраты										3 153,46
15	15	ФСБЦ.20.5.04.09-0003	Сжим типа У73М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	0,2	1	0,2	1 991,74	1,76			701,09
16	16	ТЛ_62.1.02.14_78_78422 24734_18.11.2024_01_1 (Счет-фактура49 от 01.02.2025г., ООО "Ялугоревескапропром неро")	Щит этажный на 3 квартиры	шт	10	1	10			11 120,91		111 209,10
17	17	ТЛ_62.1.02.14_78_78422 24734_18.11.2024_01_1Т Л_62.1.02.14_78_784222 4734_18.11.2024_01_1 (Счет-фактура 56 от 01.02.2025 г., ООО "Ялугоревескапропром неро")	Щит этажный на 4 квартиры	шт	10	1	10			11 120,91		111 209,10
		Пробор или аппарат		шт	199	1	199					104 941,79
		Итого прямые затраты										489,14
19	19	ФСБЦ.42.1.01.09-1261	Выключатель автоматический ЗР, 40 А, 6 кА, характеристика С	шт	70	1	70	436,73	1,12			34 239,80
20	20	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт	54	1	54					9 831,00
		Итого прямые затраты										65 134,17
21	21	ГЭСНм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечением: до 16 мм2 (коммуляция этажных щитов)	100 м	4	1	4	47 895,50	1,38			28 438,32
22	22	ФСБЦ.21.2.03.05-0051	Провод силовой установочный с медными жилами ПВБ 1х6-450	1000 м	0,4	1	0,4			66 095,79		2 933,85
23	23	ГЭСНм08-03-594-09	Светильник на кронштейнах	100 шт	0,04	1	0,04					
		Итого прямые затраты										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	ТЛ 20.3.03.07 78_78422 Проектор светодиодный ДО 70 Вт 4000К 6295 лм 175-265В IP65 24734_18.11.2024_01_1(140х208х30мм Алюминий Elementary G2 Gauss		шт	4	1	4			1 195,83		4 783,32
		Счет-фактура № 526/216462380.2 от 01.02.2025г., АО "ТД "Электротехмонтаж")										
25	25	ГЭСНм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,28	1	0,28					
		Итого прямые затраты										11 693,21
26	26	ТЛ 20.3.03.07 78_78422 ДСП Эконом-ЖИХ LED, 6Вт, 670Лм, CRI80, с оптико-акустическим 24734_14.10.2024_01_1(датчиком, антинаправленный с защитой от краж, IP20, 5000К		шт	24	1	24			825,00		19 800,00
		Счет-фактура № 526/216462380.2 от 01.02.2025г., АО "ТД "Электротехмонтаж")										
27	27	ТЛ 20.3.03.07 78_78045 Светильник светодиодный ДСП-12w 4000К 900Лм IP65 круглый 26950_14.10.2024_01(С/ч пластиковый белый		шт	4	1	4			291,67		1 166,68
		с-фактура № 526/216462380.2 от 01.02.2025г., АО "ТД "Электротехмонтаж")										
28	28	ФСБЦ-20.5.02.05-0004	Коробка ответвительная для открытой проводки, IP55	шт	20	1	20	71,55	1,14	81,57		1 631,40
		Всего по разделу 2 Монтажные работы в подразде								928 848,24		
Раздел 3. Кабельные линии в подразде												
29	29	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,4	1	0,4					
		Итого прямые затраты								20,78	1,1	22,86
30	30	ФСБЦ-24.3.03.05-0032	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протекторной, номинальный внутренний диаметр 20 мм	м	40	1	40					2 933,98
31	31	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,4	1	0,4					914,40
		Итого прямые затраты										1 143,92
32	32	ФСБЦ-21.1.06.10-0375	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,50кВ(П, РЕ)-1000	1000 м	0,04	1	0,04	56 989,14	1,19	67 817,08		2 712,68
33	33	ГЭСНм08-02-403-02	Провода групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный, в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	3,8	1	3,8					
		Итого прямые затраты										25 702,10
34	34	ФСБЦ-21.2.03.05-1076	Провод силовой установочный с медными жилами ПУГВ 1х16-450	1000 м	0,3	1	0,3	126 143,09	1,38	174 077,46		52 223,24
35	35	ФСБЦ-21.1.06.10-0375	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,50кВ(П, РЕ)-1000	1000 м	0,08	1	0,08	56 989,14	1,19	67 817,08		5 425,37
		Всего по разделу 3 Кабельные линии в подразде										133 881,70
Раздел 4. Стойки в подвале												
Квадратные												
36	36	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	1	1	1					
		Итого прямые затраты								50,28	1,1	55,31
37	37	ФСБЦ-24.3.03.05-0035	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протекторной, номинальный внутренний диаметр 40 мм	м	100	1	100					7 334,94
												5 531,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ГЭСНм08-02-412-03	Запитывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2										
Итого прямые затраты				100 м	1	1	1					
39	ГЭСНм08-02-412-10	Запитывание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2										
Итого прямые затраты				100 м	4	1	4					3 479,83
Итого прямые затраты												
40	ФСБЦ-21.2.03.05-1076	Провод силовой установочный с медными жилами ПУГТВ 1х16-450										
Итого прямые затраты				1000 м	0,5	1	0,5	126 143,09	1,38		174 077,46	10 659,65
Итого прямые затраты												87 036,73
Стойки освещения												
41	ГЭСНм08-02-412-02	Запитывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2										
Итого прямые затраты				100 м	1	1	1					2 859,77
42	ФСБЦ-21.1.06-10-0375	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,50q(N, PE)-1000										
Итого прямые затраты				1000 м	0,1	1	0,1	56 989,14	1,19		67 817,08	6 781,71
Монтаж кабельного лотка												
43	ГЭСНм08-02-395-01	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм										
Итого прямые затраты				т	0,11935	1	0,11935					3 790,25
44	ФСБЦ-20.2.07-06-0010	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 200х100 мм										
Всего по разделу 4 Стойки в подвале				м	55	1	55	605,18	1,12		677,80	37 279,00
Всего по разделу 4 Стойки в подвале												202 344,67
Раздел 5. Освещение подвала												
45	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола										
Итого прямые затраты				100 м	2,5	1	2,5					18 337,35
46	ФСБЦ-24.3.03.05-0032	Трубы полипропиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протекторной, номинальный внутренний диаметр 20 мм										
Итого прямые затраты				м	250	1	250	20,78	1,1		22,86	5 715,00
47	ГЭСНм08-02-412-02	Запитывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2										
Итого прямые затраты				100 м	2	1	2					5 719,52
48	ГЭСНм08-02-412-03	Запитывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2										
Итого прямые затраты				100 м	0,5	1	0,5					1 739,92
49	ФСБЦ-21.1.06-10-0375	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,50q(N, PE)-1000										
Итого прямые затраты				1000 м	0,2	1	0,2	56 989,14	1,19		67 817,08	13 563,42
50	ФСБЦ-21.1.06-09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,50q(N, PE)-660										
Итого прямые затраты				1000 м	0,05	1	0,05	72 551,44	1,19		86 336,21	4 316,81
51	ГЭСНм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене										
Итого прямые затраты				шт	20	1	20					5 057,17
52	ФСБЦ-20.5.02.06-0004	Коробка разветвительная для открытой проводки, IP55										
Итого прямые затраты				шт	20	1	20	71,56	1,14		81,67	1 631,40
53	ГЭСНм08-03-593-06	Светильники потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый										
Итого прямые затраты				100 шт	0,38	1	0,38					15 869,36
54	ТЛ_20.3.03.07_79_78422	Светильники светодиодный ДБЛ-12w 4000К 900Лм IP65 круглый										
Счет-фактура № 24734_18.11.2024_01_1				шт	38	1	38				291,67	11 083,46
526/216462380,2 от 01.02.2025г., АО "ПА "Электротехмонтаж")												
55	ГЭСНм08-03-591-01	Выключатель: однополюсный неуправляемого типа при открытой проводке										
Итого прямые затраты				100 шт	0,01	1	0,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Итого прямые затраты										163,56
56	ФСБЦ-20.4.01.01-1049	Выключатель открытого монтажа однополюсный 10 А, цвет белый, IP44	шт	1	1	1	1	148,10	1,53	226,59			
57	ГЭСНм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полуперметическая и герметическая	100 шт	0,02	1	0,02							
			Итого прямые затраты										660,73
58	ФСБЦ-20.4.03.05-1023	Розетка открытого монтажа, стационарная, 16 А, 200-250 В, 2Р+РЕ, IP44	шт	2	1	2	2	390,01	1,14	444,61	889,22		
			Всего по разделу 5 Освещение подвала										151 090,48
Раздел 6. Заемление													
59	ГЭСН01-02-061-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0,0126	1	0,0126							
			421/пр_2020_л.58_лм.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
			Итого прямые затраты										665,93
60	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,0126	1	0,0126							
			421/пр_2020_л.58_лм.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
			Итого прямые затраты										493,21
61	ГЭСНм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт	0,3	1	0,3							
			Итого прямые затраты										1 919,23
62	ФСБЦ-08.3.04.02-0095	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14,50 мм	т	0,01431	1	0,01431		66 456,50	0,91	60 475,42	865,40		
63	ГЭСНм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по стальным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,09	1	0,09							
			Итого прямые затраты										1 159,48
64	ФСБЦ-08.3.07.01-0042	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм	т	0,01134	1	0,01134		67 961,14	0,91	61 844,64	701,32		
			Всего по разделу 6 Заемление										10 040,59
			Итого по акту:										
			Всего прямые затраты (справочно)										829 506,10
			в том числе:										
			Оплата труда рабочих										437 118,47
			Эксплуатация машин										18 353,92
			Оплата труда машинистов (Отм)										8 676,55
			Материалы										365 357,16
			Строительные работы										187 381,48
			в том числе:										
			оплата труда										78 121,78
			эксплуатация машин и механизмов										14,20
			оплата труда машинистов (Отм)										104,07
			материалы										701,09
			накладные расходы										71 057,01
			сметная прибыль										37 383,33
			Монтажные работы										1293 606,31
			в том числе:										
			оплата труда										358 996,69
			эксплуатация машин и механизмов										18 339,72
			оплата труда машинистов (Отм)										8 572,48
			материалы										364 656,07
			накладные расходы										355 981,49
			сметная прибыль										187 059,86
			Оборудование										256 658,00
			Инженерное оборудование										222 418,20
													34 239,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего									1737 645,79
			Всего ФОТ (справочно)									445 795,02
			Всего накладные расходы (справочно)									427 036,50
			Всего сметная прибыль (справочно)									224 443,19
			Возмещение НДС при УСН									124 403,03
			Всего									1862 048,82
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором - 0,499999993%									9 310,24
			ВСЕГО по акту									1 852 738,58
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				915,783155					
			Затраты труда машинистов				15,0719876					

СДАЛ:
Подписчик:
ПРИНЯЛ:
Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСервис»
Генеральный директор

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменского района"
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Главный специалист отдела технического контроля

Расчетчик проверит:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:
Заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города Тобольска

Уполномоченный представитель от собственника помещений:



В.И.Скорик

К.Ф. Ефимов

А.В. Бытов

В.В. Биро

Е.А. Мухарова

Е.В. Кислицина

Заячик
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новоросская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

Подразчик
Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСервис», 626150, Тюменская область, город Тобольск, ул. Знаменского 62, кв. 82,
Тел.: 8-912-390-14-14
(организация, адрес, телефон, факс)

Сройка
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 62а
(Ремонт внутренних инженерных систем электроснабжения)

Объект
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 62а
(наименование, адрес)
(инициалы)

Вид деятельности по ОКДП	
номер	91П/24
дата	08.10.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	12.05.2025	01.01.2025	12.05.2025

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-01, Пусконаладочные работы
Основание: ПР1-09/24-ЗОМ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (с/бподряда):

232 029,47 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
по позиции по смете	1				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ПНР												
1	1	ГЭСН01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение	1	1	1					
Итого прямые затраты												
2	2	ГЭСН01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,76	1	0,76					655,14
Итого прямые затраты												
3	3	ГЭСН01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	65	1	65					6 452,77
Итого прямые затраты												
4	4	ГЭСН01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	70	1	70					42 583,46
Итого прямые затраты												
5	5	ГЭСН01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	шт	22	1	22					43 875,20
Итого прямые затраты												
11 818,55												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	ГЭСН01-11-023-01	Измерение сопротивления изоляции (на линии) метрометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам	шт	27	1	27					
			Итого прямые затраты									
			Всего по разделу 1 ППР									
			Итого по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									111 045,45
			Прочие затраты									111 045,45
			Пусконаладочные работы									233 195,45
			в том числе:									233 195,45
			оплата труда									111 045,45
			накладные расходы									82 173,63
			сметная прибыль									39 976,37
			Всего ФОТ (справочно)									111 045,45
			Всего накладные расходы (справочно)									82 173,63
			Всего сметная прибыль (справочно)									39 976,37
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором - 0,499999993%									1 165,98
			ВСЕГО по акту									232 029,47
			справочно:									193,5296
			Затраты труда рабочих									233 195,45
			ПНР "экспоступе"									233 195,45
			в том числе:									233 195,45
			Доли работ не назначены									233 195,45

СДАЛ: _____
Подписчик: _____
Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСервис»
Генеральный директор

ПРИНЯЛ: _____
Заказчик: _____
Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
Заместитель директора


Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Главный специалист отдела технического контроля

Расценки проверил:
Специалист сметного отдела

Представитель органа местного самоуправления:
Заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города Тобольска

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



В.И.Орлов

К.Ф.Евдокимов

А.В.Бытов

В.В.Биро

Е.А.Мухартова

Е.В.Кислицина