

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома

г. Тюмень
местонахождение

« 28 » ноября 2025 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0475/1-ОД от « 12 » ноября 2025 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Заместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель МКУ «СТК» Волков Р.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Генеральный директор ООО СК «ВОТЭС» Усольцева М.Ю.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Главный специалист
отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Главный инженер ООО «Управляющая компания «Юг» Жук В.В.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 35

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО СК «ВОТЭС»
наименование организации

в соответствии с договором 166П/24 от 14.12.2024 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО СК «ВОТЭС»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

14.12.2024
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

15.09.2025
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

28.11.2025
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 35

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 35

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Председатель
рабочей комиссии

Члены комиссии

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВОТЭС», 625026, Тюменская обл, г.о. г. Тюмень, ул. Таймырская, д. 72, офис 318, Телефон +7 (3452) 63-80-99

организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 35 (Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения)

наименование, адрес

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	28.11.2025	01.03.2025	28.11.2025

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 677 109,07	2 677 109,07	268 369,22
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения		2 677 109,07	2 677 109,07	268 369,22
Итого					268 369,22
Сумма НДС					-
Итого с учетом НДС					268 369,22
Понижающий коэффициент в соответствии с договором 0%					-
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					268 369,22

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:

Заместитель директора НО «ФКР ТО»
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:

Генеральный директор ООО СК «ВОТЭС»

М П

О.М. Буй

М.Ю. Усольцева

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
5	5	ГЭСН16-04-006-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,0521	1	0,0521					
Всего по позиции												
421лр_2020_прил.10._т. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5												
5_п.8_гр.3												
1 ОТ(ЗТ)												
1-100-38 Средний разряд работы 3,8												
2 ЭМ												
ОТм(ЗТм)												
91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания ниже 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
4-100-Q40 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4												
4 М												
01.7.03.01-0001 Вода												
01.7.03.04-0001 Электроэнергия												
01.7.15.07-0025 Добыли полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм												
01.7.15.12-0031 Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм												
Итого прямые затраты												
ФОТ												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
6	6	ФСБЦ-24.02.05-0021	Трубы полипропиленовые ПП-R, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	М	5,34025	1	5,34025	39,09	1,45			
Всего по позиции												
7	7	ГЭСН16-04-006-01	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, расрубная сварка, наружный диаметр: 20 мм	100 соединений	0,76	1	0,76					
Всего по позиции												
421лр_2020_прил.10._т. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5												
5_п.8_гр.3												
1 ОТ(ЗТ)												
1-100-45 Средний разряд работы 4,5												
4 М												
01.7.03.04-0001 Электроэнергия												
Итого прямые затраты												
ФОТ												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Всего по позиции												
Пре12-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отоп												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	ФСБЦ-18.1.09.06-1022	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт	26	1	26	279,65	1,36	380,32		9 888,32
9	9	ФСБЦ-24.3.05.15-0145	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х32 мм	шт	26	1	26	14,08	1,45	20,42		530,92
10	10	ФСБЦ-24.3.05.07-0082	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	26	1	26	49,71	1,45	72,08		530,92
11	11	ФСБЦ-24.3.05.16-0131	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм	шт	12	1	12	4,01	1,45	5,81		1 874,08
12	13	ФСБЦ-23.1.02.06-0034	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шпуром сантехническим, диаметр резьбы шпуров М8, длина шпуров 60 мм, диаметр хомута от 32 до 36 мм	шт	10	1	4,2	211,94	1,41	298,84		69,72
13	15	ФСБЦ-23.5.02.02-0031	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	8,4	1	8,4	182,67	1,03	188,15		1 255,13
			Всего по позиции									1 580,46
Итого по разделу 1 Водоснабжение ХВС выше 0,000 :												
Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
			Оплата труда рабочих									47 876,27
			Эксплуатация машин									21 960,52
			Оплата труда машинистов (Отм)									78,11
			Материалы									51,14
			Строительные работы									25 765,50
			в том числе:									60 291,08
			оплата труда									21 980,52
			эксплуатация машин и механизмов									78,11
			оплата труда машинистов (Отм)									51,14
			материалы									25 765,50
			накладные расходы									21 157,78
			сметная прибыль									11 257,03
			Всего ФОТ (справочно)									22 031,66
			Всего накладные расходы (справочно)									21 157,78
			Всего сметная прибыль (справочно)									11 257,03
			Всего по разделу 1 Водоснабжение ХВС выше 0,000									80 291,08
			справочно:									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									
14	16	ГЭСНр65-01-001-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	1,0239	1	1,0239					
		421лр_2020_прил.10_г. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗТ=1,5; ЭМ=1,5 к расх. ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
		5_п.8_г.5										
		1 ОТ(3Т)										
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	28,03	1,5							19 895,93
			чел.-ч									19 895,93
												462,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ										
		ОТМ(3Тм)										
		91.06.06-048 Подъемники однодвигательные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,05	1,5	0,0767925						27,40
		4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч			0,0767925		37,32	1,63	60,83		36,73
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	чел.-ч	0,05	1,5	0,0767925						4,67
		4 М	маш.-ч	2,5	1,5	3,839625		4,35	1,36	478,24		36,73
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	МЗ	0,36						5,92		22,73
		01.3.02.06-0001 Кислород газообразный технический	МЗ	2,29		0,369604		340,41	1,96	633,16		367,79
		Итого прямые затраты				2,344731		114,64	0,5	57,32		233,39
		ФОТ										134,40
		Пр812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87						20 327,85
		Пр774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44						19 932,66
		Всего по позиции										17 341,41
15	17	ГЭСН16-04-005-03	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм	100 м	0,4788	1	0,4788			45 355,63		8 770,37
		421/пр_2020_прил.10_т. Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5, ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5										46 439,63
		5_п.8_пр.3										
		1 ОТ(3Т)										
		1-100-38 Средний разряд работ 3,8										
		2 ЭМ										
		ОТМ(3Тм)										
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	чел.-ч	12,8	1,5	9,19296				528,46		4 839,73
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,01	1,5	0,03591						4 839,73
		91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	чел.-ч	0,01	1,5	0,007182		622,62	1,53	952,61		20,67
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,27	1,5	0,007182		14,13	1,53	723,38		6,84
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,04	1,5	0,912114				21,62		5,20
		4 М	чел.-ч	0,04	1,5							19,72
		01.7.03.01-0001 Вода	МЗ	0,8691		0,028728		656,45				18,86
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	2,1852		0,028728		538,52				15,47
		01.7.15.07-0025 Дюбели полипропиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,125		0,4161251		35,71	1,45	51,78		259,50
		01.7.15.12-0031 Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	т	0,00238		1,0462738		584,14	1,36	6,76		21,55
		Итого прямые затраты				0,05985				794,43		7,07
		ФОТ				0,0011395		150 361,36	1,07	47,55		47,55
		Пр812-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812/пр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9						183,33
		Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774/пр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2						5 165,32
		Всего по позиции										4 860,40
16	18	ФСБЦ-24.3.02.05-0023	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м	49,077	1	49,077	105,74	1,45	28 055,26		13 432,86
		Всего по позиции								153,32		7 524,49
												7 524,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	19	ГЭСН16-04-005-03	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойной полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм	100 соединений	1,5	1	1,5					
		421/лр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	чел.-ч			6,435					3 672,26
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4		чел.-ч	2,86	1,5	6,435					3 672,26
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	4,305		6,4575			570,67		43,65
		Итого прямые затраты								6,76		43,65
		ФОТ										3 715,91
		Пр812-016-0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812/лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					3 672,26
		Пр774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774/лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					3 999,09
18	20	ГЭСН16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружный диаметр: 25 мм	100 м	0,4852	1	0,4852			6 641,61		9 962,42
		421/лр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	чел.-ч			9,592404					5 050,02
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	13,18	1,5	9,592404			526,46		5 050,02
		2 ЗМ										41,24
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,029112					17,02
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,01	1,5	0,007278	622,62	1,53	952,61		6,93
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,5	0,007278			723,38		5,26
		91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)		маш.-ч	1,27	1,5	0,924306	14,13	1,53	21,62		19,98
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,5	0,021834					14,33
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,5	0,021834			538,52		11,76
		4 М										286,54
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,4578		0,2221246	35,71	1,45	51,78		11,50
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,316		1,1237232	584,14	1,36	6,76		7,60
		01.7.15.07-0025 Дюбели полипропиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм		1000 шт	0,143		0,0663836			794,43		55,12
		01.7.15.12-0031 Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм		т	0,00272		0,0013197	150 361,36	1,07	160 886,66		212,32
		Итого прямые затраты										5 394,82
		ФОТ										5 067,04
		Пр812-016-0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812/лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					5 518,01
		Пр774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774/лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					3 101,03
19	21	ФСБЦ-24.3.02.05-0022	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	49,733	1	49,733	64,98	1,45	28 882,65		14 013,86
		Всего по позиции								94,22		4 685,84
		Итого по позиции										4 685,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	22	ГЭСН16-04-006-02	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, разрубая сварка, наружный диаметр: 25 мм Объем=90 / 100	100 соединений	0,9	1	0,9					
		421/пр_2020_прил.10_т. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 5_п8_гп3 1 ОТ(3Т)										
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4 4 М	чел.-ч				3,159					
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	чел.-ч		2,34	1,5	3,159					
		Итого прямые затраты	кВт-ч	3,5			3,15					
		ФОТ								6,76		
		Пр612-016-0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812/пр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха) Пр774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774/пр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		0,9	108,9					1 802,75
			%	72		0,85	61,2					1 802,75
										570,67		21,29
												21,29
		Всего по позиции										1 824,04
21	23	ГЭСН16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,0599	1	0,0599			5 433,90		4 890,51
		421/пр_2020_прил.10_т. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 5_п8_гп3 1 ОТ(3Т)										
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8 2 ЭМ	чел.-ч				1,2318435					648,52
		ОТм(3Тм)	чел.-ч	13,71		1,5	1,2318435			526,46		648,52
		91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания не более 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	чел.-ч				0,001797					3,65
			маш.-ч	1,27		1,5	0,1141095		14,13	21,62		0,97
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		1,5	0,001797					2,47
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4 4 М	чел.-ч	0,02		1,5	0,001797			656,45		1,18
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,293			0,0175507			538,52		0,97
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,4828			0,1487197		35,71	51,78		40,42
		01.7.15.07-0025 Дюбели полистирольные распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,167			0,0100033			6,76		0,91
		01.7.15.12-0031 Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	т	0,00317			0,0001899		584,14	794,43		1,01
		Итого прямые затраты							150 361,36	160 886,66		7,95
		ФОТ										30,55
		Пр612-016-0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812/пр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха) Пр774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774/пр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		0,9	108,9					683,56
			%	72		0,85	61,2					649,49
										707,29		397,49
		Всего по позиции										
22	24	ФСБЦ-24.3.02.05-0021	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	6,13975	1	6,13975		39,09	1,45		1 798,34
		Всего по позиции								56,68		348,00
												348,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	25	ГЭСН16-04-006-01	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	100 соединений	0,49	1	0,49					
		421лр_2020_прил.10_т.5_п.8_р.3	Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ(СТ)										
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5		чел.-ч			1,1466					663,55
		4 М		чел.-ч	1,56	1,5	1,1466			578,71		663,55
		01.7.03.04.0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,45		1,2005			6,76		8,12
		Итого прямые затраты										8,12
		ФОТ										671,67
		Пр/812.016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					663,55
		Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					722,61
		Всего по позиции								192,73		406,09
24	26	ФСБЦ-24.3.05.15-0145	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х32 мм	шт	13	1	13	14,08	1,45	3 674,22		1 800,37
		Всего по позиции								20,42		265,46
25	27	ФСБЦ-24.3.05.07-0087	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"	шт	22	1	22	132,92	1,45			265,46
		Всего по позиции										4 240,06
26	28	ФСБЦ-24.3.05.15-0148	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х25х32 мм	шт	24	1	24	19,14	1,45			4 240,06
		Всего по позиции								27,75		666,00
27	29	ФСБЦ-24.3.05.16-0141	Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 32 мм	шт	27	1	27	89,12	1,14	101,60		666,00
		Всего по позиции										2 743,20
28	30	ФСБЦ-18.1.09.06-1038	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 25 мм	шт	18	1	18	1 004,99	1,36	1 366,79		2 743,20
		Всего по позиции										24 602,22
29	31	ФСБЦ-24.3.05.15-0143	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм	шт	11	1	11	12,36	1,45			24 602,22
		Всего по позиции								17,92		197,12
30	35	ФСБЦ-24.3.05.07-0133	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм	шт	3	1	3	8,05	1,45	11,67		197,12
		Всего по позиции										35,01
31	36	ФСБЦ-24.3.05.16-0132	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм	шт	40	1	40	6,95	1,45			35,01
		Всего по позиции								10,08		403,20
32	37	ФСБЦ-24.3.05.07-0082	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	25	1	25	49,71	1,45	72,08		403,20
		Всего по позиции										1 802,00
33	40	ФСБЦ-23.1.02.06-0034	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шрупом сантехническим, диаметр резьбы шрупа М8, длина шрупа 60 мм, диаметр хомута от 32 до 36 мм	10 шт	2,4	1	2,4	211,94	1,41	298,84		1 802,00
		Всего по позиции										717,22
		Всего по позиции										717,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	41	ФСБЦ-23.1.02.06-0033	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шрупом сантехническим, диаметр резьбы шрупа М8, длина шрупа 60 мм, диаметр хомута от 26 до 30 мм	10 шт	4	1	4		189,71	1,41	267,49	13
Всего по позиции												
35	42	ФСБЦ-23.5.02.02-0031	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	9,1	1	9,1		182,67	1,03	188,15	1 069,96
Всего по позиции												
Итого по разделу 2 Водоснабжение Т3, Т4 выше 0,000 :												
Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												88 805,12
Эксплуатация машин												36 572,76
Оплата труда машинистов (Отм)												117,71
Материалы												75,39
Строительные работы												52 039,26
в том числе:												143 349,94
оплата труда												36 572,76
эксплуатация машин и механизмов												117,71
оплата труда машинистов (Отм)												75,39
материалы												52 039,26
накладные расходы												143 349,94
сметная прибыль												36 572,76
Всего ФОТ (справочно)												117,71
Всего накладные расходы (справочно)												75,39
Всего сметная прибыль (справочно)												52 039,26
Всего по разделу 2 Водоснабжение Т3, Т4 выше 0,000												35 544,58
справочно:												19 000,24
Затраты труда рабочих												36 648,15
Затраты труда машинистов												35 544,58
Итого по акту:												19 000,24
Всего прямые затраты (справочно)												143 349,94
в том числе:												73,807663
Оплата труда рабочих												0,1436115
Эксплуатация машин												136 681,39
Оплата труда машинистов (Отм)												58 553,28
Материалы												196,82
Строительные работы												126,53
в том числе:												77 804,76
оплата труда												223 641,02
эксплуатация машин и механизмов												58 553,28
оплата труда машинистов (Отм)												196,82
материалы												126,53
накладные расходы												77 804,76
сметная прибыль												56 702,36
Всего ФОТ (справочно)												30 257,27
Итого по акту:												58 679,81

**Общество с ограниченной ответственностью
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«ВОТЭС»**

ИНН/КПП 7203459610/720301001

Адрес юридический и почтовый:
РФ, 625026, Тюменская область
г. Тюмень, ул. Таймырская, д. 72 оф. 318

Тел.: (3452) 63-80-99
E-mail: 83452638099@mail.ru

от «26» июня 2025 г. № 87
на _____ от _____

Директору
НО «Фонд капитального ремонта
Тюменской области»
К.И. Самосватову

«Капитальный ремонт систем:
водоснабжения и теплоснабжения МКД
по адресу, г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, д. 35»

Уважаемый, Константин Иванович!

В рамках Договора № 166П/24 от 14.12.2024 года, наша организация обязалась выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества МКД по адресу: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, д. 35.

Проектной документацией к Договору предусмотрено выполнение работ по замене квартирных стояков инженерных стояков систем: водоснабжения и теплоснабжения.

Сообщаю следующее нами установлен факт воспрепятствования для производства работ по ремонту системы водоснабжения в жилых помещениях №№: 39, 43, 67.

Сообщаю следующее нами установлен факт воспрепятствования для производства работ по ремонту системы теплоснабжения в жилых помещениях №№: 17, 39, 43, 67, 73.

Просим вас организовать комиссионный выезд для подтверждения факта воспрепятствования для производства работ.

Приложение:
Акт об отказах.

8 листов

Исполнительный директор

Д.М. Усольцев

Исполнитель:
Усольцев Д.М. 89523415121

Вх. 26.06.2025
№ 01-16-25/05020



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

03.07.2025 № 01-17-25/04857

На № _____ от _____

Тюменская область, г. Тюмень,
пр. Геологоразведчиков, д. 35,
кв. _____

Об уведомлении о необходимости
проведения капитального ремонта и сроках
обеспечения допуска к общему имуществу

В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области 2015-2053 годы, краткосрочного плана реализации подпрограммы региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Тюменской области 2024-2026 годов, между НО «ФКР ТО» (далее - Заказчик) и ООО СК «ВОТЭС» (далее – Подрядчик) заключен договор № 166П/24 от 14.12.2024г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д. 35 (далее – МКД).

В связи с необходимостью проведения капитального ремонта, просим Вас не препятствовать выполнению работ по капитальному ремонту (внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения) в МКД, предоставить доступ к общему имуществу внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения (стоякам), расположенным в вашей квартире с момента получения уведомления до 15.09.2025г.

Обязанность по обеспечению собственником помещения доступа к инженерным коммуникациям общего пользования, проходящим через помещение, установлена Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, а также Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170.

В случае если внутридомовые инженерные сети располагаются в стенах или под полами в помещении собственника (или нанимателя), он должен обеспечить свободный доступ к общедомовому имуществу, находящемуся в его квартире, для проведения ремонтных работ специализированной подрядной организацией, осуществляющей капитальный ремонт.

В случае, если собственник помещения отказывается предоставлять специалистам подрядной организации доступ в помещение для проведения капитального ремонта общедомового имущества, представители НО «ФКР ТО»


вправе составить соответствующий акт. Ответственность за вред, причиненный при недопуске своему имуществу и имуществу собственников иных помещений в МКД, - несет собственник помещения, который воспрепятствовал оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту.

Нарушение срока, не законченный ремонт конструктивного элемента влечет причинение вреда жизни и здоровью собственников, а также ущерб их имуществу в результате затоплений и иных негативных воздействий, связанных с неудовлетворительным состоянием ремонтируемого конструктивного элемента.

Данные негативные последствия нарушают права собственников многоквартирных домов и противоречат целям Региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, которая направлена на обеспечение сохранности общего имущества в многоквартирных домах, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Заместитель директора

К.Ф. Евдокимов



Бодунова О.Е.
8 (3452) 393-107 доб. 247



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

29.07.2025 № 01-17-25/05753

На № _____ от _____

Директору департамента
городского хозяйства
Администрации города Тюмени
Данилову В.О.

Директору ООО «УК «Юг»
Тихонову А.А.
Uk20-30-20@yandex.ru

Уведомление о направлении
представителей для участия в работе
комиссии

В рамках поступившего обращения ООО СК «ВОТЭС» (исх. № 87 от 26.06.2025), руководствуясь порядком определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) и установления фактов воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 08 декабря 2017 года № 635-п, в целях установления факта воспрепятствования собственниками жилых помещений выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: обл. Тюменская, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д. 35, в жилых помещениях:

- кв. № 39, 43, 67 - выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (водоснабжения).

- кв. № 17, 39, 43, 67, 73 - выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (теплоснабжения).


прошу направить представителей Вашей организации для участия в работе комиссии 04 августа 2025 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 40 минут по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.35.

Представителей органа местного самоуправления, просим в обязательном порядке принять участие в работе комиссии.

Заместитель директора

К.Ф. Евдокимов

Бодунова Оксана Евгеньевна
8(3452)393-107 доб.247





**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

29.07.2025 № 01-17-25/05752

На № 87 от 26.06.2025

Директору
ООО «СК «ВОТЭС»
Усольцевой М.Ю.
83452638099@mail.ru

О направлении информации

Уважаемая Марина Юрьевна!

Настоящим информируем Вас о проведении 04 августа 2025 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 40 минут комиссии, по адресу: г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д. 35 в жилых помещениях:

- кв. № 39, 43, 67 - выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (водоснабжения).


- кв. № 17, 39, 43, 67, 73 - выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (теплоснабжения).

созданной в целях установления факта воспрепятствования собственниками жилых помещений выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества.

Заместитель директора

К.Ф. Евдокимов

Бодунова Оксана Евгеньевна
8 (3452) 393-107 (доб.247)





**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

П Р И К А З

29.07.2025

№ 0288-ОД

г. Тюмень

**О формировании
комиссии для
установления факта
воспрепятствования
оказанию услуг и (или)
выполнению работ по
капитальному ремонту
общего имущества в
многоквартирном доме:
обл. Тюменская, г. Тюмень,
пр. Геологоразведчиков, д.
35**

В соответствии с Порядком определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) и установления фактов воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 08.12.2017 № 635-п (далее – Порядок), на основании обращения ООО «СК «ВОТЭС» (исх. № 87 от 26.06.2025), руководствуясь Уставом НО «ФКР ТО», утвержденным приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области от 15.06.2023 № 0078-од,


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать комиссию для установления факта воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: обл. Тюменская, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д. 35 в жилых помещениях: кв. № 39, 43, 67 - выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (водоснабжения), - кв. № 17, 39, 43, 67, 73 - выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (теплоснабжения) (далее – Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению к настоящему приказу.
3. Назначить председателем Комиссии ведущего специалиста отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Паздерина А.И.
4. Председателю Комиссии, указанному в пункте 3 настоящего приказа, обеспечить:
- 4.1. Направление уведомлений о формировании и начале работы Комиссии, всем членам Комиссии любым доступным способом, подтверждающим факт получения такого уведомления.
- 4.2. Уведомление собственников помещений в многоквартирном доме путем размещения объявления о необходимости установления факта воспрепятствования в соответствии с Порядком.
- 4.3. Направление акта об установлении / отсутствии факта воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, составленному в соответствии с пунктом 5.2 настоящего приказа, органу местного самоуправления для принятия решения о необходимости (отсутствии необходимости) переноса установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний срок (при наличии факта воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме).
5. Комиссии:
- 5.1. Провести выездную проверку наличия либо отсутствия факта воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в срок не позднее 04.08.2025.
- 5.2. Принять решение о наличии либо отсутствия факта воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по итогам проведения выездной проверки путем составления акта об установлении / отсутствии факта воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по форме и в сроки, предусмотренные Порядком.
6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Порядком.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора НО «ФКР ТО» Евдокимова К.Ф.

Заместитель директора

К.Ф. Евдокимов



ЛИСТ РАССЫЛКИ:

Должность / структурное подразделение	Ф.И.О.
Заместитель директора	Евдокимов К.Ф.
Заместитель директора	Токарева О.А.
Начальник юридического отдела	Чупров В.Е.
Начальник отдела технического контроля	Бытов А.В.
Отдел реализации программ	Ефремова Е.М.
Отдел технического контроля	Паздерин А.И.

Бодунова О.Е.
8(3452)393-107 доб.247

Состав комиссии для установления факта воспрепятствования собственниками жилых помещений выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: обл. Тюменская, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.35 (кв. № 39, 43, 67 - выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (водоснабжения), - кв. № 17, 39, 43, 67, 73 - выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (теплоснабжения))

№ п/п	Состав	Наименование организации	Ф.И.О., должность
1	Технический заказчик	НО «ФКР ТО»	Паздерин А.И., ведущий специалист отдела технического контроля
2	Орган местного самоуправления	Департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени	По согласованию
3	Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, и (или) лицо, выполняющее работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме	ООО «УК «Юг»	По согласованию



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

29.07.2025 № 01-17-25/05753

На № _____ от _____

Директору департамента
городского хозяйства
Администрации города Тюмени
Данилову В.О.

Директору ООО «УК «Юг»
Тихонову А.А.
Uk20-30-20@yandex.ru

Уведомление о направлении
представителей для участия в работе
комиссии

В рамках поступившего обращения ООО СК «ВОТЭС» (исх. № 87 от 26.06.2025), руководствуясь порядком определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) и установления фактов воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 08 декабря 2017 года № 635-п, в целях установления факта воспрепятствования собственниками жилых помещений выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: обл. Тюменская, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д. 35, в жилых помещениях:

- кв. № 39, 43, 67 - выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (водоснабжения).

- кв. № 17, 39, 43, 67, 73 - выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (теплоснабжения).


прошу направить представителей Вашей организации для участия в работе комиссии 04 августа 2025 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 40 минут по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.35.

Представителей органа местного самоуправления, просим в обязательном порядке принять участие в работе комиссии.

Заместитель директора

К.Ф. Евдокимов

Бодунова Оксана Евгеньевна
8(3452)393-107 доб.247





**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

29.07.2025 № 01-17-25/05752

На № 87 от 26.06.2025

Директору
ООО «СК «ВОТЭС»
Усольцевой М.Ю.
83452638099@mail.ru

О направлении информации

Уважаемая Марина Юрьевна!

Настоящим информируем Вас о проведении 04 августа 2025 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 40 минут комиссии, по адресу: г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д. 35 в жилых помещениях:

- кв. № 39, 43, 67 - выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (водоснабжения).


- кв. № 17, 39, 43, 67, 73 - выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (теплоснабжения).

созданной в целях установления факта воспрепятствования собственниками жилых помещений выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества.

Заместитель директора

К.Ф. Евдокимов

Бодунова Оксана Евгеньевна
8 (3452) 393-107 (доб.247)



Общество с ограниченной ответственностью
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«ВОТЭС»

ИНН/КПП 7203459610/720301001

Адрес юридический и почтовый:
РФ, 625026, Тюменская область
г. Тюмень, ул. Таймырская, д.72 оф.318

Тел.: (3452) 63-80-99
E-mail: 83452638099@mail.ru

от «15» сентября 2025 г. № 118
на _____ от _____

Директору
НО «ФКР ТО»
К.И. Самосватову

«Капитальный ремонт: системы теплоснабжения,
водоснабжения МКД по адресу: г. Тюмень,
ул. Геологоразведчиков, д. 35»

Уважаемый, Константин Иванович!

В рамках договора № 166П/24 от 14.12.2024 года, наша организация обязалась
выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
по адресу г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, д. 35.

Проектной документацией к договору предусмотрено выполнение работ по замене
квартирных стояков инженерных систем теплоснабжения и водоснабжения.

В ходе поквартирного обхода выявлено наличие фактов воспрепятствования
выполнению работ по замене стояков системы водоснабжения в жилых помещениях № 31,
38, 67, 75.

В ходе поквартирного обхода выявлено наличие фактов воспрепятствования
выполнению работ по замене стояков системы теплоснабжения в жилых помещениях №
15, 31, 38, 67, 75.

Исполнительный директор

Д.М. Усольцев

Исполнитель:
Усольцев Д.М. 89523415121

01-16-25/08398
от 16.09.2025



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГOKBAPТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 39-31-07, e-mail: nofkrto@yandex.ru, сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

26.09.2025 № 01-17-25/07849

На № _____ от _____

Тюменская область, г. Тюмень,
пр. Геологоразведчиков, д. 35,
кв. _____

Об уведомлении о необходимости
проведения капитального ремонта и сроках
обеспечения допуска к общему имуществу

В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области 2015-2053 годы, краткосрочного плана реализации подпрограммы региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Тюменской области 2024-2026 годов, между НО «ФКР ТО» (далее - Заказчик) и ООО СК «ВОТЭС» (далее - Подрядчик) заключен договор № 166П/24 от 14.12.2024г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д. 35 (далее - МКД).

В связи с необходимостью проведения капитального ремонта, просим Вас не препятствовать выполнению работ по капитальному ремонту (внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения) в МКД, предоставить доступ к общему имуществу внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения (стоякам), расположенным в вашей квартире с момента получения уведомления до 30.11.2025г.

Обязанность по обеспечению собственником помещения доступа к инженерным коммуникациям общего пользования, проходящим через помещение, установлена Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, а также Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170.

В случае если внутридомовые инженерные сети располагаются в стенах или под полами в помещении собственника (или нанимателя), он должен обеспечить свободный доступ к общедомовому имуществу, находящемуся в его квартире, для проведения ремонтных работ специализированной подрядной организацией, осуществляющей капитальный ремонт.

В случае, если собственник помещения отказывается предоставлять специалистам подрядной организации доступ в помещение для проведения капитального ремонта общедомового имущества, представители НО «ФКР ТО» вправе составить соответствующий акт. Ответственность за вред, причиненный при



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГOKBAPТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107, e-mail: nofkrto@yandex.ru, сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

23.10.2025 № 01-17-25/08803

На № _____ от _____

Заместителю директора
департамента городского
хозяйства Администрации
города Тюмени
Курачу Е.Л.

Директору ООО «УК «Юг»
Ширшову С.В.
625026, г. Тюмень, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д. 73
20-30-20@mail.ru

Уведомление о направлении
представителей для участия в работе
комиссии

Руководствуясь порядком определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) и установления фактов воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 08 декабря 2017 года № 635-п, в целях установления факта воспрепятствования собственниками жилых помещений выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: обл. Тюменская, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д. 35, в жилых помещениях:

- кв. № кв. № 31, 38, 67, 75, 39, 42 - выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (водоснабжения),

- кв. № кв. № 15, 31, 38, 67, 75, 19, 13, 11, 39 - выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (теплоснабжения),

прошу направить представителей Вашей организации для участия в работе комиссии 28 октября 2025 года с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.35.

Представителей органа местного самоуправления, просим в обязательном порядке принять участие в работе комиссии.

Заместитель директора

К.Ф. Евдокимов

Мальцева Е.С.
8(3452)393-107 доб.243



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 18FF8160F166FC9EFFAD45699E88C14E
Владелец: Евдокимов Константин Фарисович
Действителен: с 08.11.2024 по 01.02.2026



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107, e-mail: nofkrto@yandex.ru, сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

23.10.2025 № 01-17-25/08814

На № _____

от _____

Директору
ООО «СК «ВОТЭС»
Усольцевой М.Ю.
83452638099@mail.ru

О направлении информации

Уважаемая Марина Юрьевна!

Настоящим информируем Вас о проведении 28 октября 2025 года с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут комиссии, по адресу: г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д. 35 в жилых помещениях:

- кв. № кв. № 31, 38, 67, 75, 39, 42 - выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем водоснабжения,

- кв. № кв. № 15, 31, 38, 67, 75, 19, 13, 11, 39 - выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.

созданной в целях установления факта воспрепятствования собственниками жилых помещений выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества.

Заместитель директора

К.Ф. Евдокимов

Мальцева Е.С.
8 (3452) 393-107 (доб.243)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 18FF8160F166FC9EFFAD45699E88C14E
Владелец: Евдокимов Константин Фарисович
Действителен: с 08.11.2024 по 01.02.2026



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107, e-mail: nofkrto@yandex.ru, сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

П Р И К А З

23.10.2025

№ 0448-ОД

г. Тюмень

**О формировании
комиссии для
установления факта
воспрепятствования
оказанию услуг и (или)
выполнению работ по
капитальному ремонту
общего имущества в
многоквартирном доме:
обл. Тюменская, г. Тюмень,
пр. Геологоразведчиков, д.
35**

В соответствии с Порядком определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) и установления фактов воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 08.12.2017 № 635-п (далее – Порядок), на основании обращения ООО «СК «ВОТЭС» (исх. № 118 от 15.09.2025), руководствуясь Уставом НО «ФКР ТО», утвержденным приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области от 15.06.2023 № 0078-од,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать комиссию для установления факта воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: обл. Тюменская, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д. 35 в жилых помещениях: кв. № кв. № 31, 38, 67, 75, 39, 42 - выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (водоснабжения), кв. № кв. № 15, 31, 38, 67, 75, 19, 13, 11, 39 - выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (теплоснабжения) (далее – Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению к настоящему приказу.

3. Назначить председателем Комиссии ведущего специалиста отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Паздерин А.И.

ФКР 68

4. Председателю Комиссии, указанному в пункте 3 настоящего приказа, обеспечить:

4.1. Направление уведомлений о формировании и начале работы Комиссии, всем членам Комиссии любым доступным способом, подтверждающим факт получения такого уведомления.

4.2. Уведомление собственников помещений в многоквартирном доме путем размещения объявления о необходимости установления факта воспрепятствования в соответствии с Порядком.

4.3. Направление акта об установлении / отсутствии факта воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, составленному в соответствии с пунктом 5.2 настоящего приказа, органу местного самоуправления для принятия решения о необходимости (отсутствии необходимости) переноса установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний срок (при наличии факта воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме).

5. Комиссии:

5.1. Провести выездную проверку наличия либо отсутствия факта воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в срок не позднее 28.10.2025.


5.2. Принять решение о наличии либо отсутствия факта воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по итогам проведения выездной проверки путем составления акта об установлении / отсутствии факта воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по форме и в сроки, предусмотренные Порядком.

6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Порядком.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора

К.Ф. Евдокимов



ЛИСТ РАССЫЛКИ:

Должность / структурное подразделение	Ф.И.О.
Заместитель директора	Евдокимов К.Ф.
Заместитель директора	Токарева О.А.
Начальник юридического отдела	Чупров В.Е.
Начальник отдела технического контроля	Бытов А.В.
Отдел реализации программ	Ефремова Е.М.
Отдел технического контроля	Паздерин А.И.

Мальцева Е.С.
8(3452)393-107 доб.243

Состав комиссии для установления факта воспрепятствования собственниками жилых помещений выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: обл. Тюменская, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.35 в жилых помещениях: кв. № кв. № 31, 38, 67, 75, 39, 42 - выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (водоснабжения), кв. № кв. № 15, 31, 38, 67, 75, 19, 13, 11, 39 - выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (теплоснабжения)

№ п/п	Состав	Наименование организации	Ф.И.О., должность
1	Технический заказчик	НО «ФКР ТО»	Паздерин А.И., ведущий специалист отдела технического контроля
2	Орган местного самоуправления	Департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени	По согласованию
3	Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, и (или) лицо, выполняющее работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме	ООО «УК «Юг»	По согласованию



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 39-31-07, e-mail: nofkrto@yandex.ru, сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

13.11.2025 № 01-17-25/09740

На № _____ от _____

Директору
ООО «СК «ВОТЭС»
Усольцевой М.Ю.
83452638099@mail.ru

О направлении информации

Уважаемая Марина Юрьевна!

Согласно договору № 166П/24 от 14.12.2024 Ваша организация обязалась выполнить работы по капитальному ремонту теплоснабжения, водоснабжения. По Вашему обращению об установлении факта воспрепятствования для выполнения работ, НО «ФКР ТО» 28.10.2025 организован комиссионный выезд по адресу: г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д. 35.

В жилых помещениях - квартирах № 31, 38, 39, 42 - факт воспрепятствования для выполнения работ по капитальному ремонту системы водоснабжения, установлен.

В жилых помещениях – квартирах № 67 - установлено отсутствие факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту системы водоснабжения.

В жилых помещениях - квартирах № 31, 38, 39, 75 - факт воспрепятствования для выполнения работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения, установлен.

В жилых помещениях – квартирах № 11, 13, 15, 19 - установлен факт воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения, установлен, отсутствует доступ в жилые помещения собственников квартир.

В жилых помещениях – квартирах № 67 - установлено отсутствие факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения.

Заместитель директора



К.Ф. Евдокимов

Мальцева Е.С.
8 (3452) 393-107 (доб.243)

Геологоразведчик

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ
РАБОТ № 1

C50



**КОПИЯ
ВЕРНА**

Усанов Р.И.




Утверждена
приказом Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 2 декабря 2022 г. № 1026/пр.

**ОБЩИЙ ЖУРНАЛ
в котором ведется учёт
выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строительства**

№ 1

по Капитальный ремонт общего имущества
(указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)
МКА по адресу: Тюменская область
(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)
г.г.р. Тюмень, проезд Геометраревольв, дом 35

**КОПИЯ
ВЕРНА**



Застройщик

ООО СК РЭТАС 625026 Тюменская обл.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
 с. Тюменское ул. Таймырская д. 72 оп. 518
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии)
 8(3452) 658-099 - факс 8(3452) 658-099 mail.ru
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
 ООО/КАП 7203459610/720501001
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии) - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Уполномоченный представитель застройщика

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа подтверждающего полномочие	Идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства не требуется)	Подпись
1	2	3	4	5	6
1	Челомов А.И.	Исследователь	№ 14.12.24		
2	Баринов А.А.	Зам. ИТО	№ 14.12.24		
3	Рыжов А.А.	Верхний	№ 14.12.24		
4	Савин А.В.	Прораб	№ 14.12.24		

Технический заказчик

НО, ФКР инженерная фирма Тюменская обл.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии)
 625048 Тюменская обл. с. Тюменское ул. Новореченская д. 10
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства не требуется);

Уполномоченный представитель технического заказчика

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа подтверждающего полномочие	Идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства не требуется)	Подпись
1	2	3	4	5	6
1	Родерик А.С.	Ведущий специалист			
		отдела приема			
		выполнен работ			
		НО, ФКР ТО			

КОПИЯ
ВЕРНА

Челомов А.И.



Лицо ответственное за эксплуатацию здания, сооружения
или региональный оператор (заполняется в случае, если договор
строительного подряда заключается с лицом, ответственным за эксплуатацию
здания, сооружения, или региональным оператором)

НО "ФКР ТО" 625006 г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

Т. 39-31-07 ОГРН 1147232010530 ИНН 7204201389

полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии) — для

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Уполномоченный представитель лица, ответственного за эксплуатацию здания,
сооружения, или регионального оператора (заполняется в случае, если договор
строительного подряда заключается с лицом, ответственным за эксплуатацию
здания, сооружения, или региональным оператором)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5

Сведения о выданном разрешении на строительство (заполняется в случае, если разрешение на
строительство требуется в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2022, № 29, ст.
5317).

(номер, дата выдачи разрешения на строительство, наименование органа исполнительной власти,

государственной корпорации или органа местного самоуправления, выдавших разрешение)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес места жительства, адрес электронной почты (при наличии), ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)

полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный

предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);



**Уполномоченный представитель лица, осуществляющего
подготовку проектной документации, по вопросам проверки
соответствия выполняемых работ проектной документации
(далее – авторский надзор)**

№ п/п	Полное и (или) сокращённое наименование или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, осуществляющего подготовку проектной документации, сведения о разделах проектной документации, подготовленных этим лицом	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа подтверждающего полномочие	Идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области архитектурно-строительного проектирования (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)	Подпись
1	2	3	4	5	6

Сведения о положительном заключении экспертизы проектной документации (заполняются в случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства в соответствии со статьёй 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2022, № 29, ст. 5317) проводится экспертиза проектной документации)

(номер и дата выдачи, орган или организация, его утвердившие)

Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

ООО СК ВОРТС "625013 г. Тюмень ул. Таймырская 42 оф. 318
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

тел. 8(3452) 638099 ИНН 7203458610 ОГРН № 7232024506
полное и (или) сокращённое наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии)

полное и (или) сокращённое наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)

**Уполномоченный представитель лица, осуществляющего
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа подтверждающего полномочие	Идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно- строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)	Подпись
1	2	3	4	5	6
1	Зайцев А.В	Прораб	пр. № 7014.12.29	С-72-227631	Зайцев

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Уполномоченный представитель застройщика или технического заказчика
по вопросам строительного контроля

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5
1	Газдерин А.И.	Ведущий специалист отдела приемки выполненных работ НО "ФКР ТО"		

Уполномоченный представитель лица, ответственного за эксплуатацию здания,
сооружения, и (или) регионального оператора по вопросам строительного контроля

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5
1	инженер Мостов А.Г.			
2	Зайцев А.В.	Производ. работ	14.12.24	Зайцев

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Зайцев А.В.

Другие лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, их уполномоченные представители

[illegible]

Сведения о государственном строительном надзоре

(наименование органа государственного строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии)).

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица,

номер, дата приказа (распоряжения) о назначении должностного лица ответственным за осуществление государственного строительного надзора на объекте капитального строительства)

Общие сведения об объекте капитального строительства

МКА по адресу с. Тюмень, д. Георгиевское
дом 15
наименование объекта капитального строительства,
краткие проектные характеристики объекта капитального строительства

Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

14.12.84
дата

Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

_____ дата _____

В настоящем журнале _____ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью (заполняется в случае, если общий журнал, в котором ведётся учёт выполненных работ, ведётся на бумажном носителе).

ван, сброшюрован и скреплен
я уже выполненных работ

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Генеральный директор

[Подпись]

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства

№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведённых испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись, уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5
1	16.12.24		Передача обьекта на АИТУ для проведени СНР от УК, ЮС,	Исеев ИТ (ИИ)
2	17.12.24		Передача обьекта совместно с обьектами высокого напряжения УК, АИТУ, ЮС	Исеев ИТ (ИИ)
2	18.12.24		Объезд МКД, осмотр механики ВС	Исеев ИТ (ИИ)
4	18.12.24		Объезд территории после окончания	(ИИ)
5	19.12.		Объезд территории после окончания с проведением размещения ВС	Исеев ИТ (ИИ)
6	21.12.		Вокзал	КОПИЯ ВЕРНА
7	22.12.		Вокзал	
8	13.12.		Осмотр территории после окончания ВС	Исеев ИТ (ИИ)
9	24.12.		Подготовка земель ВС	(ИИ)

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись, уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5
10	25.12		Проверка качества работ по монтажу тр-ов системы ВС	Иванов И.И.
11	26.12		Осмотр и составление акта ВСТС	Иванов И.И.
12	27.12		Проверка качества работ по монтажу ВСТС	Иванов И.И.
13	28.12 - 10.01.25		Выполнение работ по монтажу	Иванов И.И.
14	14.01.25		Осмотр и составление акта ВСТС	Иванов И.И.
15	15.01		Расчет потребности в материалах, составление сметы на работы	Иванов И.И.
16	16.01		Объем работ по монтажу ВСТС	Иванов И.И.

**КОПИЯ
ВЕРНА**

РАЗДЕЛ 3
Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства

№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись, уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5
12	12.01		Составление сметы	Косовин
18	18.01		документация	
19	19.01		Возведение	
			Крыша	
20	20.01		Осмотр кровли	Косовин
			метами вентиль	(И)
21	21.01		Расчет сметы	Косовин
			ВО в фундаменте и	(И)
			стен	
22	22.01		Прекращение	Косовин
			расчет сметы ВО	(И)
23	23.01		Расчет сметы	Косовин
			ЛО	(И)
24	24.01		Внесение изменений	Косовин
			в ПД. Неодходим	(И)
			комиссионный осмотр	
			по корректуре ПД	
25	25.1		Возведение	
26	26.1		Возведение	

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Составитель: [Подпись]



РАЗДЕЛ 3
Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства

№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись, уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5
07	17.01		Выселевание арматуры (расчет) швеллеров ТС согласно ВМД	Шошаков (подпись)
08	28.01		Подготовка заземления для работы машинистов по монтажу трубопроводов швеллеров ВС	Шошаков (подпись)
09	28.01		Корректировка спецификации ВС (пайп)	Шошаков (подпись)
10	30.01		Корректировка ВС	Шошаков
11	31.01		Корректировка ВС (пайп швеллеров)	Шошаков (подпись)
12	1.02		Восхождение	КОПИЯ ВЕРНА 
13	2.02		Восхождение	
14	3.02		Корректировка ПД (швеллеры ВС)	Шошаков (подпись)
15	4.02		Корректировка ПД (ВС, ВД, ТС)	Шошаков

РАЗДЕЛ 3
Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства


№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведённых испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись, уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5
36	5.02		Подготовка ямы материалом ВД, П	Шевелев (И)
37	6.02		Комплексный осмотр котла (на осмотр от. 0.00)	Шевелев (И)
38	7.02		Выполнение ямы по плану ВД котла	Шевелев (И)
39	8.02		Вокзальная	КОПИЯ ВЕРНА Шевелев (И)
40	8.02		Вокзальная	
41	10.02		Замерт трубы ВД (котла)	Шевелев (И)
42	11.02		Замер угля ВС	Шевелев (И)
43	12.02		Состояние дымового вертикала ВД котла	Шевелев (И)
44	13.02		Разработка угля угля ВС	Шевелев (И)
45	14.02		Подготовка обду напольного покрытия	Шевелев (И)

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства

№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведённых испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись, уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5
46	15.02		Вокзало	
47	16.02		Вокзало	
48	17.02		Диаметр труб: 100 мм с фланцевыми соединениями	И.И.И.И. (подпись)
49	18.02		Переходы между длинами и ширинами для арматурных работ	И.И.И.И. (подпись)
50	18.02		Зонд шириной на объекте	И.И.И.И. (подпись)
51	20.02		Вариант опор ВС	И.И.И.И. (подпись)
53	21.02		Вариант опор ВС	И.И.И.И. (подпись)
54	22.02		Вокзало	
55	25.02		Вокзало	
58	14.02		Вариант опор ВС	И.И.И.И. (подпись)
57	15.02		Вариант опор ВС	И.И.И.И. (подпись)
58	16.02		Арматура поперечной связи ВС с УК	И.И.И.И. (подпись)

**КОПИЯ
ВЕРНА**



РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства










№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведённых испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись, уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5
59	17.02		Согласование размещения нагребов (механизмов) тр-в ВС (УХТБС) совместно с КК	Исмаилов (И)
60	28.02		Разметка опор ВС	Исмаилов (И)
61	1.03		Земляные работы	Исмаилов (И)
62	2.03		Водоотвод	
63	3.03		Покраска элементов (руки) для опор	Исмаилов (И)
64	4.03		Закрепление материалов тр-ов ВС	Исмаилов (И)
65	5.03		Покраска элементов для опор ВС	Исмаилов (И)
66	6.03		Разметка опор ВС	Исмаилов (И)
67	7.03		Сверление отверстий для опор ВС	Исмаилов (И)
68	8.03		Водоотвод	
69	9.03		Водоотвод	

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Исмаилов (И)

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства


№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись, уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5
70	10.03		Вак. грун. / Досадки	
71	11.03		Досадки, вакуумно материалы ВС	
72	12.03		Резерв материалов	
73	13.03		Подготовка, пере- тр-ов.	
74	14.03		Подготовка к монтажу / сборка	
75	15.03		Вак. грун.	КОПИЯ ВЕРНА 
76	16.03		Вак. грун.	
77	17.03		Монтаж скрутки, монтаж опор	
78	18.03		Монтаж скрутки монтаж опор	
79	19.03		Монтаж мачты рей ВС	
80	20.03		Монтаж мачты	

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства

№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись, уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5
81	21.03		Монтаж мажирной Вс, монтаж сбор Асбоце труб Вс	Иванов (И)
82	22.03		Восхождение	
83	23.03		Восхождение	
84	24.03		Монтаж мажирной Вс	Иванов (И)
85	25.03		Монтаж мажирной Вс	Иванов (И)
86	26.03		Монтаж мажирной установка опор	Иванов (И)
87	27.03		Монтаж мажирной	Иванов (И)
88	28.03		Космическая одна часть космиче- ской	Иванов (И)
89	29.03		Восхождение	Иванов (И)
90	30.03		Восхождение 3 яруса Монтаж мажирной	Иванов (И)
91	31.03		Восхождение	(И)

**КОПИЯ
ВЕРНА**



РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведённых испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись, уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5
92	1.09		Монтаж мансарды на тр-в УХТБС	Иванов И.И. (И)
93	02.09		Монтаж опор для мансарды УХТБС	Иванов И.И. (И)
94	03.09		Монтаж опор мансарды мансарды УХТБС	Иванов И.И. (И)
95	04.09		Монтаж мансарды УХТБС	Иванов И.И. (И)
96	05.09		Вешалка сантехнические	Иванов И.И. (И)
97	06.09		Вешалка	Иванов И.И. (И)
98	07.09		Монтаж мансарды ХБС и ТУ	Иванов И.И. (И)
99	08.09		Монтаж мансарды УХТБС (бродяж)	Иванов И.И. (И)
100	09.09		Монтаж мансарды УХТБС (бродяж)	Иванов И.И. (И)
101	10.09		Монтаж мансарды тр-в УХТБС	Иванов И.И. (И)

**КОПИЯ
ВЕРНА**

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства

№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведённых испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись, уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5
102	11.04.25		Монтаж магистральных трубопроводов ХГВС	Гророб Зайцев АВ Зайцев
103	12.04.25		Выходной	Гророб Зайцев
104	13.04.25		Выходной	Гророб Зайцев
105	14.04.25		Монтаж магистральных трубопроводов ХГВС	Гророб Зайцев АВ Зайцев
106	15.04.25		Монтаж магистральных трубопроводов ХГВС	Гророб Зайцев АВ Зайцев
107	16.04.25		Изготовление заготовок с запорной арматурой на стояки	Гророб Зайцев
108	17.04.25		Изготовление заготовок с запорной арматурой на стояки	Гророб Зайцев АВ Зайцев
109	18.04.25		Изготовление заготовок с запорной арматурой на стояки	Гророб Зайцев АВ Зайцев
110	19.04.25		Выходной	Гророб Зайцев
111	20.04.25		Выходной	Гророб Зайцев
112	21.04.25		Изготовление заготовок с запорной арматурой на стояки	Гророб Зайцев АВ Зайцев
113	22.04.25		Изготовление заготовок с запорной арматурой на стояки	Гророб Зайцев АВ Зайцев
114	23.04.25		Монтаж магистральных трубопроводов ХГВС	Гророб Зайцев АВ Зайцев
115	24.04.25		Монтаж магистральных трубопроводов ХГВС	Гророб Зайцев АВ Зайцев
116	25.04.25		Подключение магистрального трубопровода ХВС	Гророб Зайцев Зайцев

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Зайцев АВ

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных конструкциях, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись, уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5
117	26.04.25		Выходной	Гирораб Зайцев
118	27.04.25		Выходной	Гирораб Зайцев
119	28.04.25		Монтаж заготовок с запорной арматурой для стояков на магистральных трубопроводах	Гирораб Зайцев АВ Зайцев
120	29.04.25		Монтаж заготовок с запорной арматурой для стояков на магистральных трубопроводах.	Гирораб Зайцев АВ Зайцев
121	30.04.25		Монтаж трубопроводов от магистралей до стояков	Гирораб Зайцев АВ Зайцев
122	01.05.25		Выходной	Гирораб Зайцев
123	02.05.25		Выходной	Гирораб Зайцев
124	03.05.25		Выходной	Гирораб Зайцев
125	04.05.25		Выходной	Гирораб Зайцев
126	05.05.25		Подключение магистрального трубопровода ГВС	Гирораб Зайцев АВ Зайцев
127	06.05.25		Утепление магистральных трубопроводов ХГВС	Гирораб Зайцев АВ Зайцев
128	07.05.25		Утепление магистральных трубопроводов ХГВС	Гирораб Зайцев АВ Зайцев
129	08.05.25		Окраска стальных креплений трубопровода	Гирораб Зайцев АВ Зайцев
130	09.05.25		Выходной	Гирораб Зайцев АВ
131	10.05.25		Выходной	Гирораб Зайцев
132	11.05.25		Окраска стальных креплений трубопровода	Гирораб Зайцев АВ Зайцев
133	12.05.25		Монтаж труб от магистралей	Гирораб Зайцев

**КОПИЯ
ВЕРНА**

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись, уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5
			до стояков	
134	13.05.25		Монтаж труб от магистралей	Гирораб Зайцев АВ
			до стояков	Зайцев
135	14.05.25		Переподключение стояков 1 пог	Гирораб Зайцев
136	15.05.25		Переподключение стояков 1,2 пог	Гирораб Зайцев
137	16.05.25		Переподключение стояков 2 пог	Гирораб Зайцев
138	17.05.25		Выходной	Гирораб Зайцев
139	18.05.25		Выходной	Гирораб Зайцев
140	19.05.25		Переподключение стояков 3 пог	Гирораб Зайцев
141	20.05.25		Переподключение стояков 3 пог	Гирораб Зайцев
142	21.05.25		Переподключение стояков 6 пог	Гирораб Зайцев
143	22.05.25		Переподключение стояков 6 пог	Гирораб Зайцев
144	23.05.25		Переподключение стояков 5 пог	Гирораб Зайцев
145	24.05.25		Выходной	Гирораб Зайцев
146	25.05.25		Выходной	Гирораб Зайцев
147	26.05.25		Переподключение стояков 5 пог	Гирораб Зайцев
148	27.05.25		Утепление труб	Гирораб Зайцев
149	28.05.25		Утепление труб	Гирораб Зайцев
150	29.05.25		Утепление труб	Гирораб Зайцев
151	30.05.25		Переподключение стояков	Гирораб Зайцев
			и подготовка	
152	31.05.25		Выходной	Гирораб Зайцев
153	1.06.25		Выходной	Гирораб Зайцев
154	2.06.25		Промывка и опрессовка	Гирораб Зайцев
			работы в подвале	
155	03.06.25		Демонтаж старых магистралей водоснабжения	Гирораб Зайцев

КОПИЯ
ВЕРНА


РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведённых испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (спробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись, уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5
156	04.06.25		Демонтаж старых магистралей водоснабжения	Гирораб Зайн
157	05.06.25		Демонтаж старых магистралей водоснабжения	Гирораб Зайн
158	06.06.25		Демонтаж старых магистралей водоснабжения	Гирораб Зайн
159	07.06.25		Выходной	Гирораб Зайн
160	08.06.25		Выходной	Гирораб Зайн
161	09.06.25		Демонтаж старых магистралей водоснабжения	Гирораб Зайн
162	10.06.25		Демонтаж старых магистралей водоснабжения	Гирораб Зайн
163	11.06.25		Демонтаж старых магистралей водоснабжения	Гирораб Зайн
164	12.06.25		Выходной	Гирораб Зайн
165	13.06.25		Выходной	Гирораб Зайн
166	14.06.25		Выходной	Гирораб Зайн
167	15.06.25		Выходной	Гирораб Зайн
168	16.06.25		Установка крепежей, утепление труб	Гирораб Зайн
169	17.06.25		Установка крепежей, утепление труб	Гирораб Зайн
170	18.06.25		Установка крепежей, утепление труб	Гирораб Зайн
171	19.06.25		Установка крепежей, утепление труб	Гирораб Зайн
172	20.06.25		Выходной	Гирораб Зайн

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Усманцев




РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства

№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись, уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5
173	21.06.25		Выходной	Гирораб Зайнц
174	22.06.25		Выходной	Гирораб Зайнц
175	23.06.25		Монтаж креплений, утепление труб	Гирораб Зайнц
176	24.06.25		Монтаж креплений, утепление труб	Гирораб Зайнц
177	25.06.25		Утепление труб	Гирораб Зайнц
178	26.06.25		Утепление труб	Гирораб Зайнц
179	27.06.25		Утепление труб	Гирораб Зайнц
180	28.06.25		Выходной	Гирораб Зайнц
181	29.06.25		Выходной	Гирораб Зайнц
182	30.06.25		Утепление труб	Гирораб Зайнц
183	01.07.25		Утепление труб	Гирораб Зайнц
184	02.07.25		Утепление труб	Гирораб Зайнц
185	03.07.25		Утепление труб	Гирораб Зайнц
186	04.07.25		Уборка строительного мусора	Гирораб Зайнц
187	05.07.25		Выходной	Гирораб Зайнц
188	06.07.25		Выходной	Гирораб Зайнц
189	07.07.25		Работы не производились	Гирораб Зайнц
190	08.07.25		Работы не производились	Гирораб Зайнц
191	09.07.25		Работы не производились	Гирораб Зайнц
192	10.07.25		Работы не производились	Гирораб Зайнц
193	11.07.25		Работы не производились	Гирораб Зайнц
194	12.07.25		Работы не производились	Гирораб Зайнц
195	13.07.25		Работы не производились	Гирораб Зайнц
196	14.07.25		Работы не производились	Гирораб Зайнц
197	15.07.25		Работы не производились	Гирораб Зайнц

**КОПИЯ
ВЕРНА**



РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись, уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5
198	16.07.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
199	17.07.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
200	18.07.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
201	19.07.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
202	20.07.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
203	21.07.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
204	22.07.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
205	23.07.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
206	24.07.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
207	25.07.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
208	26.07.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
209	27.07.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
210	28.07.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
211	29.07.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
212	30.07.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
213	31.07.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
214	01.08.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
215	02.08.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
216	03.08.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
217	04.08.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
218	05.08.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
219	06.08.25		Замена вводного трубопровода и запорной арматуры ХВС узла учета	Тирорав Зайнут
220	07.08.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
221	08.08.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут
223	09.08.25		Работы не производились	Тирорав Зайнут

**КОПИЯ
ВЕРНА**

С.С. Сагадеев (И.И.)

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства

№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведённых испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись, уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5
224	10.08.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
225	11.08.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
226	12.08.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
227	13.08.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
228	14.08.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
229	15.08.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
230	16.08.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
231	17.08.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
232	18.08.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
233	19.08.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
234	20.08.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
235	21.08.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
236	22.08.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
237	23.08.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
238	24.08.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
239	25.08.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
240	26.08.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
241	27.08.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
242	28.08.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
243	29.08.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
244	30.08.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
245	31.08.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
246	01.09.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
247	02.09.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
248	03.09.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
249	04.09.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц
250	05.09.25		Работы не проводились	Гирораб Зайнц


**КОПИЯ
ВЕРНА**

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись, уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5
251	06.09.25		Работы не проводились	Прораб Зайин
252	07.09.25		Работы не проводились	Прораб Зайин
253	08.09.25		Работы не проводились	Прораб Зайин
254	09.09.25		Работы не проводились	Прораб Зайин
255	10.09.25		Работы не проводились	Прораб Зайин
256	11.09.25		Замена стояков ХГЧВС	Прораб Зайин
			2 подъезд. Промывка стояков	
257	12.09.25		Работы не проводились	Прораб Зайин
258	13.09.25		Работы не проводились	Прораб Зайин
259	14.09.25		Работы не проводились	Прораб Зайин
260	15.09.25		Работы не проводились	Прораб Зайин
261	16.09.25		Работы не проводились	Прораб Зайин
262	17.09.25		Работы не проводились	Прораб Зайин
263	18.09.25		Работы не проводились	Прораб Зайин
264	19.09.25		Работы не проводились	Прораб Зайин
265	20.09.25		Работы не проводились	Прораб Зайин
266	21.09.25		Работы не проводились	Прораб Зайин
267	22.09.25		Работы не проводились	Прораб Зайин
268	23.09.25		Работы не проводились	Прораб Зайин
269	24.09.25		Запланированные работы по замене стояков ХГЧВС в 5 подъезде не проводились (недопуск в кв №59)	Прораб Зайин
270	25.09.25		Работы не проводились	Прораб Зайин
271	26.09.25		Замена стояков ХГЧВС 5 подъезд.	Прораб Зайин
272	27.09.25		Замена стояков ХГЧВС 5 подъезд.	Прораб Зайин

**КОПИЯ
ВЕРНА**




РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства

№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись, уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5
			еже. Промывка стояков	
273	28.09.25		Выходной	Прораб Зайцев
274	29.09.25		Работы не проводились	Прораб Зайцев
275	30.09.25		Работы не проводились	Прораб Зайцев
276	01.10.25		Заделка отверстий в перекры-	Прораб Зайцев
			тиях и нипи в МОП 5 пог	Прораб Зайцев
277	02.10.25		Заделка нипи в МОП пог	Прораб Зайцев
278	03.10.25		Работы не проводились	Прораб Зайцев
279	04.10.25		Выходной	Прораб Зайцев
280	05.10.25		Выходной	Прораб Зайцев
281	06.10.25		Работы не проводились	Прораб Зайцев
282	07.10.25		Работы не проводились	Прораб Зайцев
283	08.10.25		Работы не проводились	Прораб Зайцев
284	09.10.25		Работы не проводились	Прораб Зайцев
285	10.10.25		Запланированные работы по за-	Прораб Зайцев
			мене стояков ХГЧВС в 6 пог	Прораб Зайцев
			не проводились, ввиду отсутствия	Прораб Зайцев
			собственников кв 66 и 69.	Прораб Зайцев
286	11.10.25		Выходной	Прораб Зайцев
287	12.10.25		Выходной	Прораб Зайцев
288	13.10.25		Работы не проводились	Прораб Зайцев
289	14.10.25		Работы не проводились	Прораб Зайцев
290	15.10.25		Работы не проводились	Прораб Зайцев
291	16.10.25		Работы не проводились	Прораб Зайцев
292	17.10.25		Замена стояков ХГЧВС в 6 пог	Прораб Зайцев
293	18.10.25		Замена стояков ХГЧВС в 6 пог	Прораб Зайцев
			Промывка стояков	

КОПИЯ
ВЕРНА



РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства

№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведённых испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись, уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5
294	19.10.25		Выходной	Прораб Зайцев
295	20.10.25		Работы не проводились	Прораб Зайцев
296	21.10.25		Работы не проводились	Прораб Зайцев
297	22.10.25		Работы не проводились	Прораб Зайцев
298	23.10.25		Работы не проводились	Прораб Зайцев
299	24.10.25		Отделочные работы в МОП	Прораб Зайцев
300	25.10.25		Выходной	Прораб Зайцев
301	26.10.25		Выходной	Прораб Зайцев
302	27.10.25		Работы не проводились	Прораб Зайцев
303	28.10.25		Работы не проводились	Прораб Зайцев
304	29.10.25		Изготовление регистров в МОП	Прораб Зайцев
305	30.10.25		Изготовление регистров в МОП	Прораб Зайцев
306	31.10.25		Монтаж регистров в МОП 5,6 п/у	Прораб Зайцев
307	01.11.25		Монтаж регистров в МОП 5,6 п/у	Прораб Зайцев
308	02.11.25		Выходной	Прораб Зайцев
309	03.11.25		Выходной	Прораб Зайцев
310	04.11.25		Выходной	Прораб Зайцев
311	05.11.25		Демонтаж - монтаж регистров в МОП 3,4 подгрупп	Прораб Зайцев
312	06.11.25		Демонтаж - монтаж регистров в МОП 1,2 подгрупп	Прораб Зайцев
313	07.11.25		Отделочные работы в МОП	Прораб Зайцев
314	08.11.25		Выходной	Прораб Зайцев
315	09.11.25		Выходной	Прораб Зайцев
316	10.11.25		Отделочные работы в МОП	Прораб Зайцев

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Заместитель
Прораб Зайцев
Прораб Зайцев
Прораб Зайцев
Прораб Зайцев

В журнале пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

96 (девяносто шесть)

страниц




Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменск
области» (ООО)
ИНН КГ 7203459610

Должность исполнительный директор подпись



**КОПИЯ
ВЕРНА**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-089.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87							
		Пр/774-089.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44							
		Всего по позиции					87					11 261,17
2	2	ГЭСН16-04-005-03	100 м	0,6128	1		0,6128					45 355,65
		421лр_2020_прил.10.т. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										5 695,30
		5_п.8_гр.3										30 156,97
		1 ОТ(ЗТ)										
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч				11,76576					6 194,20
		2 ЭМ	чел.-ч	12,8	1,5		11,76576					6 194,20
		ОТм(ЗТм)										58,14
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	чел.-ч				0,04596					26,45
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,01	1,5		0,009192					8,76
		91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2)	чел.-ч	0,01	1,5		0,009192	622,62	1,53	952,61		6,65
		(100 кгс/см2)	маш.-ч	1,27	1,5		1,167384	14,13	1,53	723,38		25,24
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч									24,14
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,5		0,036768			656,45		19,80
		4 М	чел.-ч	0,04	1,5		0,036768			538,52		332,13
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,8891			0,5325845	35,71	1,45	51,78		27,58
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	2,1852			1,3380906			6,76		9,05
		01.7.15.07-0025 Добыли полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,125			0,0766	584,14	1,36	794,43		60,85
		01.7.15.12-0031 Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	т	0,00238			0,0014585	150 361,36	1,07	160 866,66		234,65
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		Пр/812-016-0-1. Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9		108,9					6 610,32
		Пр/774-016-0. Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85		61,2					6 220,65
		Всего по позиции										6 774,29
3	3	ФСБЦ-24.3.02.05-0023	м	62,812	1		62,812					3 807,04
		Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм										
		Всего по позиции										
4	4	ГЭСН16-04-006-03	100 м	0,52	1		0,52					17 192,25
		Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, растровая сварка, наружный диаметр: 32 мм	соединения									9 630,34
		421лр_2020_прил.10.т. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
		5_п.8_гр.3										
		1 ОТ(ЗТ)										
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч				2,2308					1 273,05
		4 М	чел.-ч	2,86	1,5		2,2308			570,67		1 273,05
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	4,305			2,2386			6,76		15,13
		Итого прямые затраты										15,13
		ФОТ										
		Пр/812-016-0-1. Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9		108,9					1 288,18
		Всего по позиции										1 273,05
		Всего по позиции										1 386,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
5	5	ГЭСН16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из зарезке собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,0521	1	0,0521					
421/пр_2020_прил.10_т. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5												
5_п.8_гр.3												
1 ОТ(ЗТ)												
1-100-38 Средний разряд работы 3,8												
2 ЭМ												
ОТм(ЗТм)												
91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4												
4 М												
01.7.03.01-0001 Вода												
01.7.03.04-0001 Электроэнергия												
01.7.15.07-0025 Дюбели полистирольные распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм												
01.7.15.12-0031 Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм												
Итого прямые затраты												
ФОТ												
Пр812-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
№ 812/пр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
774/пр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха												
Всего по позиции												
6	6	ФСБЦ-24.3.02.05-0021	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	5,34025	1	5,34025					
Всего по позиции												
7	7	ГЭСН16-04-006-01	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	100 соединений	0,76	1	0,76					
421/пр_2020_прил.10_т. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5												
5_п.8_гр.3												
1 ОТ(ЗТ)												
1-100-45 Средний разряд работы 4,5												
4 М												
01.7.03.04-0001 Электроэнергия												
Итого прямые затраты												
ФОТ												
Пр812-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
№ 812/пр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха												
Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)												
774/пр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха												
Всего по позиции												
3 453,64												
779,11												
3 453,64												
6 641,62												
526,46												
564,07												
564,07												
3,18												
0,84												
2,15												
656,45												
538,52												
1,03												
0,84												
35,15												
51,78												
6,76												
794,43												
150 361,36												
1,07												
160 886,66												
26,59												
603,24												
564,91												
615,19												
345,72												
30 022,07												
1,45												
56,88												
302,89												
302,89												
1 029,18												
1 029,18												
12,59												
12,59												
6,76												
1 041,77												
1 029,18												
1 120,78												
629,86												
3 674,22												
2 792,41												
Страница 3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	ФСБЦ-18.1.09.06-10/22	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт	26	1	26	279,65	1,36	380,32	12	9 888,32
9	9	ФСБЦ-24.3.05.15-11/45	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32x20x32 мм	шт	26	1	26	14,08	1,45	20,42	11	530,92
10	10	ФСБЦ-24.3.05.07-0082	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	26	1	26	49,71	1,45	72,08	12	530,92
11	11	ФСБЦ-24.3.05.16-0131	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм	шт	12	1	12	4,01	1,45	5,81	13	1 874,08
12	13	ФСБЦ-23.1.02.06-0034	Хомуты металлические оцинкованные двуплечатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шрупом сантехническим, диаметр резьбы шрупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 32 до 36 мм	шт	10	1	4,2	211,94	1,41	298,84	14	69,72
13	15	ФСБЦ-23.5.02.02-0031	Трубы стальные электросварные прямые из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	8,4	1	8,4	182,67	1,03	188,15	15	1 255,13
Итого по разделу 1 Водоснабжение ХВС выше 0,000 :												
Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Всего ФОТ (справочно)												
Всего накладные расходы (справочно)												
Всего сметная прибыль (справочно)												
Всего по разделу 1 Водоснабжение ХВС выше 0,000												
справочно:												
Затраты труда рабочих												
Затраты труда машинистов												
Раздел 2. Водоснабжение ТЗ, Т4 выше 0,000												
14	16	ГЗСНр65-01-001-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	1,0239	1	1,0239	44,802117				47 876,27
421/пр_2020_прил.10_г. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5												
5_п.8_г.5												
1 ОТ(ЗТ)												
1-100-26 Средний разряд работы 2.6												
Чел.-ч												
Чел.-ч												
28,03												
43,0498755												
43,0498755												
462,16												
19 895,93												
19 895,93												
80 291,08												
21 980,52												
79,11												
51,14												
25 765,50												
21 157,78												
11 257,03												
22 031,66												
21 157,78												
11 257,03												
80 291,08												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	17	ГЭСН16-04-005-03	2 ЭМ									
			ОТМ(ЗТМ)									
			91.06.06-048 Подъемники одностачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,05	1,5	0,0767925					27,40
			4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч			0,0767925	37,32	1,63	60,83		36,73
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	чел.-ч	0,05	1,5	0,0767925					4,67
			4 М	маш.-ч	2,5	1,5	3,839625	4,35	1,36	478,24		36,73
			01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,36					5,92		22,73
			01.3.02.06-0001 Кислород газообразный технический	м3	2,29		0,368604	340,41	1,86	633,16		367,79
			Итого прямые затраты				2,344731	114,64	0,5	57,32		233,39
			ФОТ									134,40
			Пр812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					20 327,85
			Пр774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					19 932,66
			Всего по позиции									17 341,41
16	17	ГЭСН16-04-005-03	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных углов, наружным диаметром: 32 мм	100 м	0,4788	1	0,4788			45 355,63		8 770,37
			421лр_2020, прил. 10, т. 5, п.8, гр.3									46 439,63
			1 ОТ(ЗТ)									
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8									
			2 ЭМ									
			ОТМ(ЗТМ)									
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	чел.-ч	12,8	1,5	9,19296			526,46		4 839,73
			4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,01	1,5	0,03591					4 839,73
			91.10.08-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	чел.-ч	0,01	1,5	0,007182	622,62	1,53	952,61		20,67
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,27	1,5	0,912114	14,13	1,53	723,38		6,84
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,04	1,5	0,028728			21,62		5,20
			4 М	чел.-ч	0,04	1,5	0,028728					19,72
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,8691					656,45		18,86
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	2,1852		0,4161251	35,71	1,45	538,52		15,47
			01.7.15.07-0025 Дюбели полипропиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,125		1,0462738			51,78		259,50
			01.7.15.12-0031 Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	т	0,00238		0,05985	584,14	1,36	6,76		21,55
			Итого прямые затраты				0,0011395	150 361,36	1,07	794,43		7,07
			ФОТ							160 866,66		47,55
			Пр812-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					183,33
			Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					5 165,32
			Всего по позиции									4 860,40
16	18	ФСБЦ-24.3.02.05-0023	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м	49,077	1	49,077	105,74	1,45	28 055,26		13 432,86
			Всего по позиции							153,32		7 524,49
												7 524,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	19	ГЭСН16-04-006-03	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, расрублина сварка, наружный диаметр: 32 мм	100 соединены	1,5	1	1,5					
		421пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	чел.-ч			6,435			570,67		3 672,26
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,435					3 672,26
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4		кВт-ч	4,305		6,4575			6,76		43,65
		4 М										43,65
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия										3 715,91
		Итого прямые затраты										3 672,26
		ФОТ										3 998,09
		Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812/пр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9		108,9					2 247,42
		Пр/774-016.0. Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774/пр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85		61,2					9 962,42
18	20	ГЭСН16-04-006-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружный диаметр: 25 мм	100 м	0,4852	1	0,4852			6 641,61		
		421пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	чел.-ч			9,592404			526,46		5 050,02
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,592404					5 050,02
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8										41,24
		2 ЭМ										17,02
		ОТм(ЗТм)										6,93
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	чел.-ч	13,18	1,5					21,62		5,26
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,01			0,029112					19,98
		91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2) (100 кгс/см2)	чел.-ч	0,01	1,5		0,007278	622,62	1,53	952,61		14,33
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,27	1,5		0,007278			723,38		11,76
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,03			0,924306	14,13	1,53			286,54
		01.7.03.01-0001 Вода	чел.-ч	0,03	1,5		0,021834			51,78		11,50
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	чел.-ч		1,5		0,021834			6,76		7,60
		01.7.15.07-0025 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	м3	0,4578			0,2221246	35,71	1,45	794,43		55,12
		01.7.15.12-0031 Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	кВт-ч	2,316			1,1237232	584,14	1,36	160 886,66		212,32
		Итого прямые затраты	1000 шт	0,143			0,06593836					5 394,82
		ФОТ	т	0,00272			0,0013197	150 361,36	1,07			5 067,04
		Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812/пр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9		108,9					5 518,01
		Пр/774-016.0. Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774/пр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85		61,2					3 101,03
19	21	ФСБЦ-24.3.02.05-0022	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	49,733	1	49,733	64,98	1,45	28 882,65		14 013,86
		Всего по позиции								94,22		4 685,84
		Всего по позиции										4 685,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	22	ГЭСН16-04-006-02	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, расрубная сварка, наружный диаметр: 25 мм	100 соединений	0,9	1	0,9					
		421/пр_2020_прил.10_г. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	Объем=90 / 100									
		5_п.8_гр.3	1 ОТ(ЗТ)									
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	4 М									
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	чел.-ч	3,159								
		Итого прямые затраты	чел.-ч	3,159								
		ФОТ	кВт-ч	3,15								
		Пр/812-016-0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812/пр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9						
		Пр/774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774/пр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2						
		Всего по позиции										
21	23	ГЭСН16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружный диаметр: 20 мм	100 м	0,0599	1	0,0599			5 433,90		4 890,51
		421/пр_2020_прил.10_г. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
		5_п.8_гр.3	1 ОТ(ЗТ)									
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	2 ЭМ									
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч	13,71	1,5	1,2318435						
		91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	чел.-ч	1,27	1,5	0,001797						
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,5	0,1141095		14,13	1,53			
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,5	0,001797				21,62		
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,293						656,45		
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,4828						538,52		
		01.7.15.07-0025 Дюбели полипропиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,167						51,78		
		01.7.15.12-0031 Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	т	0,00317						6,76		
		Итого прямые затраты								784,43		
		ФОТ								160 886,66		
		Пр/812-016-0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, № 812/пр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9						
		Пр/774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774/пр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2						
		Всего по позиции										
22	24	ФСБЦ-24.3.02.05-0021	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	6,13975	1	6,13975	39,09	1,45	30 022,37		1 798,34
		Всего по позиции								56,68		348,00
												348,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	25	ГЭСН16-04-006-01	Сборка ула трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, распушенная сварка, наружный диаметр: 20 мм	100 соединения	0,49	1	0,49					
		421/лр_2020_лрл.10_т. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 5_л.8_гр.3 1 ОТ(ЗТ)										
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5										
		4 М										
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия										
		Итого прямые затраты			2,45		1,2005			578,71		663,55
		ФОТ								6,76		663,55
		Пр/812-016.0-1, Приказ НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, № 812/лр от 21.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		0,9	108,9					8,12
		Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, 774/лр от 11.12.2020 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, п.16 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		0,85	61,2					722,61
		Всего по позиции										406,09
24	26	ФСБЦ-24.3.05.15-0145	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32x20x32 мм	шт	13	1	13	14,08	1,45	3 674,22		1 800,37
25	27	ФСБЦ-24.3.05.07-0087	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой 1"	шт	22	1	22	132,92	1,45	20,42		265,46
26	28	ФСБЦ-24.3.05.15-0148	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32x25x32 мм	шт	24	1	24	19,14	1,45	192,73		265,46
27	29	ФСБЦ-24.3.05.16-0141	Угольник 90° полипропиленовый удлинительный, SDR11, диаметр 32 мм	шт	27	1	27					4 240,06
28	30	ФСБЦ-18.1.09.06-1038	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 25 мм	шт	18	1	18	88,12	1,14	101,60		666,00
29	31	ФСБЦ-24.3.05.15-0143	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25x20x25 мм	шт	11	1	11	1 004,99	1,36	1 366,79		2 743,20
30	35	ФСБЦ-24.3.05.07-0133	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32x25 мм	шт	3	1	3	12,36	1,45	17,92		24 602,22
31	36	ФСБЦ-24.3.05.16-0132	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм	шт	40	1	40	8,05	1,45	11,67		197,12
32	37	ФСБЦ-24.3.05.07-0082	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой 1 1/2"	шт	25	1	25	6,95	1,45	10,08		35,01
33	40	ФСБЦ-23.1.02.06-0034	Хомуты металлические оцинкованные для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шпуром сантехническим, диаметр резьбы шпуров М8, длина шпуров 60 мм, диаметр хомута от 32 до 36 мм	шт	2,4	1	2,4	49,71	1,45	72,08		403,20
		Всего по позиции										1 802,00
		Всего по позиции										1 802,00
		Всего по позиции										717,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	41	ФСБЦ-23.1.02.06-0033	Хомуты металлические оцинкованные двуплечные с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шуртом сантехническим, диаметр резьбы шпурца М8, длина шпурца 60 мм, диаметр хомута от 28 до 30 мм	10 шт	4	1	4	189,71	1,41	11	267,49	13
35	42	ФСБЦ-23.5.02.02-0031	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	9,1	1	9,1	182,67	1,03	188,15	1 069,96	1 712,17
Всего по позиции												
Итого по разделу 2 Водоснабжение Т3, Т4 выше 0,000 :												
Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Всего ФОТ (справочно)												
Всего накладные расходы (справочно)												
Всего сметная прибыль (справочно)												
Всего по разделу 2 Водоснабжение Т3, Т4 выше 0,000												
справочно:												
Затраты труда рабочих												
Затраты труда машинистов												
Итого по акту:												
Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Всего ФОТ (справочно)												
73,807683												
0,1436115												
136 681,39												
58 553,28												
196,82												
126,53												
77 804,76												
223 641,02												
58 553,28												
196,82												
126,53												
77 804,76												
56 702,36												
30 257,27												
58 679,81												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего накладные расходы (справочно)									56 702,36
			Всего сметная прибыль (справочно)									30 257,27
			Налоги, сборы и прочие платежи									44 728,20
			ВСЕГО по акту									268 369,22
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				118,6098					
			Затраты труда машинистов				0,241002					

СДЛ:

Подрядчик:

ПРИНЯТ:

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВОТЭС»
Генеральный директор

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томенской области"
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверены на соответствие сметно-нормативной базе и исходной локальной смете:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

М.Ю. Усольцева

К.Ф. Евдокимов

А.В. Бытов

А.И. Паздерин

В.И. Пан