

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов многоквартирного дома

« 10 » декабря 2025 г.
дата

г. Тюмень
местонахождение

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

рабочая комиссия, назначенная

решением (приказом) № 0506-ОД от « 02 » декабря 2025 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Заместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и органа
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель МКУ «СТК» Туницкая О.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
Главный специалист
отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Главный инженер ООО «УК «ТЮМЕНЬДОРЦЕНТР» Башаров Р.А.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения -
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации

Директор ООО «ПроектРемСтрой» Патокин А.А.
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 33а

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «ПроектРемСтрой»
наименование организации

в соответствии с договором № 76П/25 от 20.05.2025 г.
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «ПроектРемСтрой»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

20.05.2025
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

28.11.2025
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

10.12.25
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 33а

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах


Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 33а

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей комиссии**




подпись


Члены комиссии




подпись




подпись




подпись




подпись




подпись




подпись




расшифровка подписи




расшифровка подписи




расшифровка подписи




расшифровка подписи



расшифровка подписи




расшифровка подписи




расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:



подпись



расшифровка подписи

Заказчик: НО «ФКР ТО» 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10 телефон/факс
- 8 (3452) 39-31-07

Подрядчик: организация, адрес, телефон, факс
Общество с ограниченной ответственностью "ПроектРемСтрой", 625501, Тюменская область, м.р-н
Тюменский, с.п. Московское, д. Падерина, ул. Приветная, д.12

Стройка: организация, адрес, телефон, факс
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл.
Тюменская, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 33А (Ремонт фасада)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	номер
Договор подряда (контракт)	76П/25
	дата
Вид операции	20.05.2025

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	10.12.2025	01.07.2025	10.12.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		6 480 414,90	6 480 414,90	6 480 414,90
			6 480 414,90	6 480 414,90	6 480 414,90
1	Ремонт фасада				Итого 6 480 414,90
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором - 0%			6 480 414,90		
Всего с учетом снижения НДС 5%			324 020,75		
Всего с учетом снижения, в том числе НДС			6 804 435,65		

Сумма начисленной неустойки, руб. 17282,80

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб. 6787162,80

Заказчик:
Заместитель директора НО «ФКР ТО» (на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

Подрядчик:
Директор ООО «ПроектРемСтрой»



О.М. Буй

А.А. Патокин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :												
Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов (Отм)												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
оплата труда машинистов (Отм)												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Всего ФОТ (справочно)												
Всего накладные расходы (справочно)												
Всего сметная прибыль (справочно)												
Всего по разделу 1 Демонтажные работы												
справочно:												
Затраты труда рабочих												
Затраты труда машинистов												
Раздел 2. Наружные отделочные работы												
2	2	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	18,85	1	18,85					
421/пр_2020_п.68_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;												
1 ОТ(ЗТ)												
1-100-31 Средний разряд работ 3,1												
2 ЭМ												
ОТМ(ЗТМ)												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4												
4 М												
01.7.16.02-0002 Леса стальные стойные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробами (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м												
11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III												
Н 11.2.13.04 Щиты настила												
Итого прямые затраты												
ФОТ												
Пр/812-008.0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков												
812/пр от 21.12.2020 п.25												
Пр/774-008.0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков												
774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												
3	3	ФСОЦ-11.2.13.06-0013	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	64,09	1	64,09			69 336,81		
Всего по позиции												
4	4	ФСОЦ-12.1.02.10-0302	Сетка полимерная для строительных лесов, цвет зеленый, плотность 35 г/м2	м2	1885	1	1885			988,81		
Межпальцевые швы												
Всего по позиции												
11,91												
22 450,35												
22 450,35												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	ГЭСНр53-01-020-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизизирующейся	100 м	24,27	1	24,27					
		1 ОТ(ЗТ)										
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5										
		2 ЗМ										
		ОТм(ЗТм)										
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг		чел.-ч	48,45		1175,8815			528,34		621 265,23
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч			1175,8815					621 265,23
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	30,21		9,2226					17 120,83
		4 М		маш.-ч	0,38		733,1967					5 161,52
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		чел.-ч	0,38		9,2226	12,16		15,32		11 232,57
		01.7.07.26-0026 Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, плотность 25-40 кг/м3, диаметр 30 мм		кВт-ч	0,56		9,2226			638,46		5 888,26
		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл		100 м	1,03		13,5912			559,66		5 161,52
		14.5.01.01 Герметик акриловый, 300мл		шт	0		24,9981					17 272,50
		Итого прямые затраты		шт	103			484,32	1,48	6,95		84,46
		ФОТ					2499,81			687,19		17 178,44
		При612-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)										
		При774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)		%	92							
		Всего по позиции		%	52							
6	6	ФЭСМ-91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-733,1967	1	-733,1967			64 395,34		325 741,91
		Всего по позиции						12,16	1,26	15,32		1 562 875,00
7	7	ФЭСМ-91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	580	1	580					-11 232,57
		ФЭСМ-91.06.06-015 Автогидроподъемники, высота подъема 37 м		маш.-ч	580		580			2 537,90		1 968 578,00
		4-100-080 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8		чел.-ч	1		580			2 537,90		1 471 982,00
		Итого прямые затраты								856,20		496 596,00
		ФОТ										1 968 578,00
		При612-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)		%	0		0					496 596,00
		При774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)		%	0		0					
8	8	ФЭСЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл	шт	196	1	196					
		Всего по позиции						236,15	1,25			1 968 578,00
9	9	ФЭСЦ-14.5.01.06-0020	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий высокотемпературный окисляемый, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполмера (компонент В), для герметизации широких деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг	1020	1	1020			295,19		57 857,24
		Всего по позиции						214,64	1,25	268,30		57 857,24
		Проемы										273 666,00
10	10	ГЭСНр56.01-025.03	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов	м2	16,8481	1	16,8481					273 666,00
		Объем=2,15*2,15+2,13*2,08+1,45*2,07+1,31*2,07+0,59*0,93*2+0,6*0,84+0,54*0,69										
		1 ОТ(ЗТ)										
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч								
		2 ЗМ		чел.-ч	2,15		36,391896					18 771,30
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,04		0,673924			515,81		18 771,30
		4 М										22,18
		01.7.13.07-0054 Электроды сварочные для сварки никелированных и углеродистых сталей АНО-6, 3х2, диаметр 5 мм								32,91		22,18
		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл		шт	0,00005		0,0005424					1 440,15
		Итого прямые затраты		шт	0,26		4,380506			140 788,12		118,60
		ФОТ								301,69		1 321,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	П.Н	11.7.04.03 Задачки		шт	0							
	П.Н	11.7.04.04 Замки врезные		компл	0							
	П.Н	11.7.04.09 Петли		шт	0							
	П.Н	01.7.107-0005 Дюбели стальные равные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм		10 шт	0							
Итого прямые затраты												
ФОТ												
Пр81-090-0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)				%	90							20 233,63
Пр74-080-0 СП Проемы (ремонтно-строительные)				%	47							18 771,30
Всего по позиции												16 894,17
11	11	ФСБЦ-07.1.01.03-001	Блок дверной стальной внутренний однополный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2 Объем=2,15*2,15*2,13*2,08+0,59*0,63*2+0,6*0,64*0,54*0,89	м2	11,1349	1	11,1349	5 494,74	1,37	2 727,33		8 822,51
Всего по позиции												45 950,31
12	12	ФСБЦ-07.1.01.01-007	Блок дверной металлический противопожарный двухполный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1400x2100 мм	шт	2	1	2	18 577,50	1,37	7 527,79		83 821,19
Всего по позиции												50 902,36
13	13	ГЭСН09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям 421/пр_2020_л.5_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;	шт	2	1	2					50 902,36
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			2,553					
1-30-42 Средний разряд работы 4,2				чел.-ч	1,11	1,15	2,553					
2 ЭМ				маш.-ч	0,26	1,25	0,65					
91.17-0-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А												
4 М				кВт-ч	0,2132		0,4264					1 471,47
01.7.03.04-001 Электроэнергия				кг	0,07		0,14	155,63	0,95	6,95		2,96
01.7.11.07-227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей				100 шт	0,08		0,16	120,96	1,27	147,85		20,70
УОНИ 13/45, 3/42А, диаметр 4-5 мм												24,58
01.7.15.14-046 Шпурлы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм				шт	1		2					
01.7.0-01 Доводчики дверные												
Итого прямые затраты												
ФОТ												
Пр812-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7					1 541,10
812/пр от 21.12.2020 г.25				%	62	0,85	52,7					1 471,47
Пр774-009-0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции												1 231,62
774/пр от 11.12.2020 п.16												775,46
Всего по позиции												
14	14	ФСБЦ-01.7.04.01-1006	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт	2	1	2	2 291,50	1,37	1 774,09		3 548,18
Всего по позиции												6 278,72
Отокры												
15	15	ГЭСНпр81-01-001-11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями, оконными и дверными откосов плоских	100 м2	0,108	1	0,108					6 278,72
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			9,396					4 630,72
1-100-20 Средний разряд работы 2,9				чел.-ч	87		9,396					4 630,72
ЗМ				чел.-ч								6,04
ОТ(ЗТ)				маш.-ч	0,02		0,14472					72,24
91.06.05-011 Погружаемые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2 м3, грузоподъемность 5 т							0,00216					3,61
4-100-050 ОТ(ЗТ)(ЗМ) Средний разряд машинистов 5				чел.-ч	0,02		0,00216					139
91.06.06-048 Подъемники однокантовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м				маш.-ч	0,3		0,0324					2,01
Итого												
Итого прямые затраты												
ФОТ												
Пр81-090-0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)				%	90							20 233,63
Пр74-080-0 СП Проемы (ремонтно-строительные)				%	47							18 771,30
Всего по позиции												16 894,17
Блок дверной стальной внутренний однополный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2				м2	11,1349	1	11,1349	5 494,74	1,37	2 727,33		8 822,51
Объем=2,15*2,15*2,13*2,08+0,59*0,63*2+0,6*0,64*0,54*0,89										7 527,79		45 950,31
Всего по позиции												83 821,19
Блок дверной металлический противопожарный двухполный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1400x2100 мм				шт	2	1	2	18 577,50	1,37	25 451,18		83 821,19
Всего по позиции												50 902,36
Установка дверного доводчика к металлическим дверям				шт	2	1	2					50 902,36
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;												
ТЗМ=1,25												
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч	1,11	1,15	2,553					1 471,47
1-30-42 Средний разряд работы 4,2				чел.-ч			2,553					1 471,47
2 ЭМ				маш.-ч	0,26	1,25	0,65					21,39
91.17-0-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А												21,39
4 М				кВт-ч	0,2132		0,4264					48,24
01.7.03.04-001 Электроэнергия				кг	0,07		0,14	155,63	0,95	6,95		2,96
01.7.11.07-227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей				100 шт	0,08		0,16	120,96	1,27	147,85		20,70
УОНИ 13/45, 3/42А, диаметр 4-5 мм												24,58
01.7.15.14-046 Шпурлы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм				шт	1		2					
01.7.0-01 Доводчики дверные												
Итого прямые затраты												
ФОТ												
Пр812-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7					1 541,10
812/пр от 21.12.2020 г.25				%	62	0,85	52,7					1 471,47
Пр774-009-0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции												1 231,62
774/пр от 11.12.2020 п.16												775,46
Всего по позиции												
14	14	ФСБЦ-01.7.04.01-1006	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт	2	1	2	2 291,50	1,37	1 774,09		3 548,18
Всего по позиции												6 278,72
Отокры												
15	15	ГЭСНпр81-01-001-11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями, оконными и дверными откосов плоских	100 м2	0,108	1	0,108					6 278,72
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			9,396					4 630,72
1-100-20 Средний разряд работы 2,9				чел.-ч	87		9,396					4 630,72
ЗМ				чел.-ч								6,04
ОТ(ЗТ)				маш.-ч	0,02		0,14472					72,24
91.06.05-011 Погружаемые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2 м3, грузоподъемность 5 т							0,00216					3,61
4-100-050 ОТ(ЗТ)(ЗМ) Средний разряд машинистов 5				чел.-ч	0,02		0,00216					139
91.06.06-048 Подъемники однокантовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м				маш.-ч	0,3		0,0324					2,01
Итого												
Итого прямые затраты												
ФОТ												
Пр81-090-0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)				%	90							20 233,63
Пр74-080-0 СП Проемы (ремонтно-строительные)				%	47							18 771,30
Всего по позиции												16 894,17
Блок дверной стальной внутренний однополный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2				м2	11,1349	1	11,1349	5 494,74	1,37	2 727,33		8 822,51
Объем=2,15*2,15*2,13*2,08+0,59*0,63*2+0,6*0,64*0,54*0,89										7 527,79		45 950,31
Всего по позиции												83 821,19
Блок дверной металлический противопожарный двухполный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1400x2100 мм				шт	2	1	2	18 577,50	1,37	25 451,18		83 821,19
Всего по позиции												50 902,36
Установка дверного доводчика к металлическим дверям				шт	2	1	2					50 902,36
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;												
ТЗМ=1,25												
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч	1,11	1,15	2,553					1 471,47
1-30-42 Средний разряд работы 4,2				чел.-ч			2,553					1 471,47
2 ЭМ				маш.-ч	0,26	1,25	0,65					21,39
91.17-0-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А												21,39
4 М				кВт-ч	0,2132		0,4264					48,24
01.7.03.04-001 Электроэнергия				кг	0,07		0,14	155,63	0,95	6,95		2,96
01.7.11.07-227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей				100 шт	0,08		0,16	120,96	1,27	147,85		20,70
УОНИ 13/45, 3/42А, диаметр 4-5 мм												24,58
01.7.15.14-046 Шпурлы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм				шт	1		2					
01.7.0-01 Доводчики дверные												
Итого прямые затраты												
ФОТ												
Пр812-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7					1 541,10
812/пр от 21.12.2020 г.25				%	62	0,85	52,7					1 471,47
Пр774-009-0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции												1 231,62
774/пр от 11.12.2020 п.16												775,46
Всего по позиции												
14	14	ФСБЦ-01.7.04.01-1006	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт	2	1	2	2 291,50	1,37	1 774,09		3 548,18
Всего по позиции												6 278,72
Отокры												
15	15	ГЭСНпр81-01-001-11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями, оконными и дверными откосов плоских	100 м2	0,108	1	0,108					6 278,72
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			9,396					4 630,72
1-100-20 Средний разряд работы 2,9				чел.-ч	87		9,396					4 630,72
ЗМ				чел.-ч								6,04
ОТ(ЗТ)				маш.-ч	0,02		0,14472					72,24
91.06.05-011 Погружаемые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2 м3, грузоподъемность 5 т							0,00216					3,61
4-100-050 ОТ(ЗТ)(ЗМ) Средний разряд машинистов 5				чел.-ч	0,02		0,00216					139
91.06.06-048 Подъемники однокантовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м				маш.-ч	0,3		0,0324					2,01
Итого												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3									
			91.07.08-024 Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л									
			4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3									
			4 М									
			01.7.03.01-0001 Вода									
			04.3.02.09 Смеси на цементной основе									
			14.4.01.02 Грунтовка									
			Итого прямые затраты									
			ФОТ									
			Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									
			Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									
16	16	ФСБЦ-14.4.01-02-0012	Всего по позиции	%	89							4 713,16
			Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, лапаронизающая	%	44							4 702,96
			Всего по позиции	кг	2,16	1	2,16					4 185,63
17	17	ФСБЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	133,38	1	133,38					2 089,30
			Всего по позиции	кг	133,38	1	133,38					10 968,09
18	18	ГЭСНр61-03-004.01	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,1016	1	0,1016					265,51
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч								265,51
			2 ЭМ	чел.-ч	323,4		32,85744					2 724,95
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			32,85744					
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.-ч			0,268224					17 771,60
			91.06.05-060 Попрутки одношовные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,36		0,138176					17 771,60
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	2,64		0,268224					190,08
			4 М	чел.-ч	2,64		0,268224					150,11
			01.7.03.01-0001 Вода	чел.-ч			0,268224					1,45
			04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,35		0,03556					188,63
			999-9900 Строительный мусор	м3	4,4		0,44704					150,11
			Итого прямые затраты	м	9,68		0,983468					1,84
			ФОТ									2 335,44
			Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89							20 449,07
			Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44							17 921,71
19	19	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,2096	1	0,2096					15 950,32
			421/лр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (БЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									7 885,55
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч								44 284,94
			2 ЭМ	чел.-ч	43,56	1,15	10,4997024					
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			10,4997024					
			91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	чел.-ч			0,04454					5 350,12
			4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч	0,02	1,25	0,00524					5 350,12
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,02	1,25	0,00524					25,36
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,15	1,25	0,0393					24,59
			4 М	чел.-ч	0,15	1,25	0,0393					0,27
			01.7.17.11-0011 Шпурка шпифовальная двухшпурная с зазубристостью 40-25	м2	0,84		0,178064					2,60
			01.7.20.08-0031 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,054976					25,09
												21,99
												1 083,94
												151,58
												5,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.5.11.02-0101 Шпатлевка водно-дисперсионная		T	0,051		0,0106896					
		14.3.02.01 Краска акриловая		m	0,03		0,006288		52 790,33	1,66		
		14.4.01.02 Грунтовка		m	0,02		0,004192				87 631,95	
		Итого прямые затраты										936,75
		ФОТ										
		Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					6 494,01
		812/пр от 21.12.2020 п.25		%								5 374,71
		Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					4 837,24
		774/пр от 11.12.2020 п.16										2 238,57
20	20	ФСБЦ-14.3.02.01-0371 Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111		T	0,0063	1	0,0063		47 961,85	1,84	64 741,51	13 569,82
21	21	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Грунтовка укреляющая, глубокого проникновения, биостроющая, лапаронидная		m	4,192	1	4,192				88 249,80	555,97
22	22	ГЭСНр58-01-020-01 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандариков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м		100 м	0,549	1	0,549		68,29	1,8	122,92	555,97
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч								
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	41,41		22,73409					
		2 ЗМ					22,73409					
		ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,06588				497,02	11 299,30
		91.06.06-048 Подъемники однокомовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,08		0,04392		37,32	1,65	61,95	16,74
		4-100-030 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,08		0,04392				497,02	34,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04		0,02196				638,46	2,72
		4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04		0,02196				559,66	21,63
		4 М					0,002196				14,02	12,29
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		T	0,004		0,002196		70 296,20	1,27	89 276,17	699,80
		06.3.03.05-0001 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм		T	0,006		0,003294		149 930,17	1,02	152 928,77	196,05
		06.3.05.05 Сталь листовая оцинкованная		m	0,184		0,101016					503,75
		999-9900 Строительный мусор		m	0,224		0,122976					
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90					12 049,96
		Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46					11 333,42
23	23	ФСБЦ-08.1.02.03-0021 Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм		m	54,9	1	54,9		419,80	1,22	50 024,43	10 200,08
		Итого по позиции									5 213,37	
Прочее											27 463,41	
24	24	ГЭСН20-02-002-01 Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2		шт	9	1	9				28 117,58	
		421/пр, 2020_п.58 п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			11,0745					
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	1,07	1,15	11,0745					
		2 ЗМ										
		ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,1125				5 781,77	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,1125				5 781,77	
		4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,1125				108,85	
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,1	1,25	1,125				62,96	
		4 М									71,63	
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	0,1404		1,2336				62,96	
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низкоуглеродистых и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм		кг	0,11		0,99				37,02	
											367,02	
											146,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0003							
		08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,00043							
		19.2.03.09	Решетки железобетонные	шт	1							
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Сантехнические работы	%	121	0,9						
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Сантехнические работы	%	72	0,85						
		Всего по позиции										
25	25	08.5.11-19.2.03.01-0188	Решетка железобетонная, площадь проема до 0,2 м2	шт	9	1						
		Всего по позиции										
26	26	ГЭСН13-03-002-04	Осуществление работ по устройству железобетонных конструкций	100 м2	0,0315	1						
		Прил.13.2 п.3.13 Окраска и грунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
		421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	чел.-ч	5,31	1,265						
		1 ОТ(3Т)										
		1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч								
		2 ЭМ		чел.-ч								
		ОТМ(3ТМ)										
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.-ч								
		91.06.05-011	Погрузочные однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,375						
		4-100-050	ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 5	маш.-ч	0,01	1,375						
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,01	1,375						
		4-100-040	ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,01	1,375						
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	чел.-ч	0,01	1,375						
		4 М		маш.-ч	1,12	1,375						
		14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009	1,1						
		14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015	1,1						
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9						
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85						
		Всего по позиции										
27	27	ГЭСН13-03-004-26	Осуществление работ по устройству железобетонных конструкций	100 м2	0,0315	1						
		к=2 за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	чел.-ч	2,13	2,53						
		1 ОТ(3Т)										
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч								
		2 ЭМ		чел.-ч								
		ОТМ(3ТМ)										
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.-ч	0,01	2,75						
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84,6							
		774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	43,35							
		Всего по позиции										
		ФОТ										
		Приблизительные работы: защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/пр от 21.12.20										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91.08.05-011 Погрузка однокосовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т												
4-100-050 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 5												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,01	2,75 (2*1,1*1,25)	0,0008663			1 870,01		1,45
4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4				маш.-ч	0,01	2,75	0,0008663			643,20		0,56
91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт				маш.-ч	0,01	2,75	0,0008663			638,46		0,55
4 М				маш.-ч	0,65	2,75	0,0563063	4,52	1,48	559,66		0,48
14.04.08-0001 Змалъ ПФ-115				т	0,009	2,2 (2*1,1*1,25)	0,0006237			6,69		0,38
14.5.09.11-0102 Уайт-спирит				кг	1,4	2,2 (2*1,1)	0,09702	60,60	1,82	132 793,52		93,52
Итого прямые затраты												
ФОТ												
Приказ № 013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии				%	94	0,9	84,5			110,29		10,70
812/пр от 21.12.2020 п.25				%	51	0,85	43,35					186,64
774/пр от 11.12.2020 п.16				%								90,73
Всего по позиции												76,76
28	28	ФСБЦ-14.04.08-0001	Змалъ ПФ-115	т	-0,0006237	1	-0,0006237			9 610,48		39,33
Всего по позиции				т	0,0006237	1	0,0006237	113 624,35	1,6	132 793,52		302,73
29	29	ФСБЦ-14.04.08-0006	Змалъ ПФ-133	т	0,0006237	1	0,0006237			181 798,96		-82,82
Всего по позиции				т	0,0006237	1	0,0006237			113,39		113,39
Знакры												
30	30	ГЭСН46-08-004-02	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м²	0,163	1	0,163					
1-100-34 Средний разряд работы 3,4				чел.-ч								
2 ЭМ				чел.-ч	44,26		7,21438			522,08		3 766,48
ОТМ(3Тм)				чел.-ч			7,21438					3 766,48
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				чел.-ч			0,24776					158,18
4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4				маш.-ч	1,52		0,24776			638,46		138,66
01.7.03.01-0001 Вода				чел.-ч	1,52		0,24776			559,66		138,66
04.3.02.04 Смеси бетонные				м³	0							
14.2.06.08-0103 Средство высококачественное запечатывающее для ухода за бетонным полом, натуральный цвет				кг	0							
Итого прямые затраты				л	0							
ФОТ												
Пр812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов				%	103		103					4 063,32
Пр774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов				%	59		59					3 905,14
Всего по позиции										2 304,03		4 022,29
31	31	ГЭСН46-08-004-08	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к нормам: 46-08-004-02, 46-08-004-05	100 м²	-0,163	1	-0,163			63 740,12		10 389,64
№3 Исключать до 5 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; ТЗМ=3)				чел.-ч								
1 ОТ(3Т)				чел.-ч								
1-100-34 Средний разряд работы 3,4				чел.-ч	4,02	3	-1,96578			522,08		-1 026,29
2 ЭМ				чел.-ч			-1,96578					-1 026,29
ОТМ(3Тм)				чел.-ч			-0,18582					-118,64
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,38	3	-0,18582			638,46		-104,00
4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,38	3	-0,18582			559,66		-118,64
01.7.03.01-0001 Вода				м³	0	3						
04.3.02.04 Смеси бетонные				кг	0	3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									
			ФОТ									
			Пр812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					-1 248,93
			Пр774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					-1 130,29
			Всего по позиции									-1 164,20
			Всего по позиции									-666,87
32	32	ФСБЦ-04.3.02.09-3268	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, B30 (M400), F300, W14, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	163	1	163	32,66	1,53	18 895,71		-3 080,00
33	33	ФСБЦ-01.7.03.01-0001	Всего по позиции							49,97		8 145,11
			Вода									
34	34	ГЭСН15-01-057-01	Облицовка стен хризотилцементными листами по готовому деревянному каркасу с креплением шурупами через алюминиевые раскладки	м3	0,02608	1	0,02608	35,71	1,45	51,78		8 145,11
		421пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,55	1	0,55					1,35
		1 ОТ(ЗТ)										1,35
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			60,878125					30 638,74
		2 ЗМ		чел.-ч		1,15	60,878125			503,28		30 638,74
		ОТм(ЗТм)										570,92
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч			0,6875					417,59
		4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,33	1,25	0,226875			1 656,89		375,91
		91.06.06-048	Подъемники однооперные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,33	1,25	0,226875			751,79		170,56
		4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч	0,25	1,25	0,171875	37,32	1,66	61,95		10,65
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,25	1,25	0,171875			487,02		85,43
		4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,42	1,25	0,28875			638,46		184,36
		4 М		чел.-ч	0,42	1,25	0,28875			559,66		161,60
		01.7.15.14-0310	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 16 мм	кг	0,49		0,2695	274,53	1,27	348,65		93,96
		09.2.03.01-0003	Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 3-4 мм, длина 3000 мм	шт	8		4,4	352,12	1,41	496,49		2 184,56
		09.2.03.01-0011	Профиль алюминиевый для крепления панелей L-образный, толщина закрепляемой панели 6-8 мм, длина 3000 мм	шт	17,5		9,625			301,14		2 898,47
		09.2.03.01-0021	Профиль алюминиевый для крепления панелей Omega-образный, толщина закрепляемой панели 10-12 мм, длина 3000 мм	шт	17,5		9,625			294,97		2 839,09
		09.2.03.01-0031	Профиль-заглушка алюминиевый П-образный, ширина 10 мм, глубина 5,5 мм, длина 3000 мм	шт	17,5		9,625	86,96	1,41	125,43		1 207,26
		01.1.01.05	Листы хризотилцементные плоские	м2	102		56,1					
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		Пр812-015.0-1, Приказ № 8/2пр от 21.12.2020 п.25	Отделочные работы	%	100	0,9	90					40 850,59
		Пр774-015.0, Приказ № 774пр от 11.12.2020 п.16	Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					31 056,33
		Всего по позиции										27 950,70
35	35	ФСБЦ-01.6.01.10-0001	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, толщина 10 мм	м2	56,1	1	56,1	432,15	1,17	148 611,36		12 934,96
36	36	ГЭСН162-02-008-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов, простях за 2 раза с легити и лесов	100 м2	3,366	1				505,82		81 736,25
		1 ОТ(ЗТ)										28 365,28
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			3,366					28 365,28
		2 ЗМ		чел.-ч		11,6	39,0456					19 650,87
				чел.-ч			39,0456			503,28		19 650,87
												698,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОТ(ЗТМ)									
			91.06.03.060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.-ч			0,26928					150,71
			91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,30294					3,17
			4-100-040 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,08		0,26928			10,46		
			91.18.01-011 Компрессоры поршневые передаточные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,33 м³/мин	чел.-ч	0,08		0,26928			638,46		
			91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	5,2		17,5032			559,66		
			01.7.20.08-0051 Бетоны хлопчатобумажная цветная	маш.-ч	10,4		35,0064			16,50		
			14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	0,41		1,38006			6,69		
			14.4.02.07 Краски перхлорвиниловые	кг	1,6		5,3856			86,41		
			Итого прямые затраты	шт	0,0538		0,1610908			110,29		
			ФОТ									593,98
			Пр/812-096,0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90							21 212,89
			Пр/774-096,0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46							19 801,58
			Всего по позиции									17 821,42
37	37	ФСБЦ-14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,1811	1	0,1811					9 108,73
			Всего по позиции									48 143,04
38	38	ФСБЦ-14.4.31.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, лапороницаемая	кг	67,32	1	67,32					15 982,04
			Всего по позиции									15 982,04
39	39	ФСБЦ-14.5.07.04-0101	Паста колерная	кг	18,11	1	18,11					8 274,97
			Всего по позиции									8 274,97
			Итого по разделу 2 Наружные отделочные работы :									8 274,97
			Всего прямые затраты (справочно)									7 467,66
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									3 883 448,85
			Эксплуатация машин									1 214 170,36
			Оплата труда машинистов (Отм)									1 480 626,21
			Материалы									503 629,15
			Строительные работы									785 023,13
			в том числе:									5 797 972,59
			оплата труда									1 214 170,36
			эксплуатация машин и механизмов									1 480 626,21
			оплата труда машинистов (Отм)									503 629,15
			материалы									785 023,13
			накладные расходы									1 155 541,28
			сметная прибыль									658 982,46
			Всего ФОТ (справочно)									1 717 799,51
			Всего накладные расходы (справочно)									1 155 541,28
			Всего сметная прибыль (справочно)									658 982,46
			Всего по разделу 2 Наружные отделочные работы									5 797 972,59
			справочно:									
			Затраты труда рабочих									2349,913044
			Затраты труда машинистов									592,5291578
			Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные	100 м²	0,06	1	0,06					1 226,05
			Итого (ЗТ)	чел.-ч								2 348,4
			Раздел 3. Крыльцо Кот 2 шт.									
40	40	ГЭСН45-08-004-01										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4 2 ЭМ		чел.-ч	39,14		2,3484					
		ОТМ(ЗТМ)										
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч			0,0912					1226,05
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	1,52		0,0912					58,23
		01.7.03.01-0001 Вода		чел.-ч	1,52		0,0912					51,04
		04.3.02.04 Смеси бетонные		м3	0					638,46		58,23
		14.2.06.08-0103 Средство высококачественное запечатывающее для ухода за бетонным полом, натуральный цвет		кг	0					559,66		51,04
		Итого прямые затраты		л	0							
		ФОТ										
		Пр/812-040 1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103							1335,32
		Пр/774-040 1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59							1277,06
		Всего по позиции										1315,40
41	41	ГЭСН46-08-004-07	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к нормам: 46-08-004-01, 46-08-004-04 кз3 Исключать до 5 мм ПЗ=3 (ОЗП=3, ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3, МАТ=3 к расх.; ТЗ=3, ТЗМ=3)	100 м2	-0,06	1	-0,05					753,48
		1 ОТ(ЗТ)										
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч								
		2 ЭМ		чел.-ч	3,38	3	-0,6084					
		ОТМ(ЗТМ)										
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч			-0,0684			522,08		-317,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,38	3	-0,0684					-317,63
		01.7.03.01-0001 Вода		чел.-ч	0,38	3	-0,0684			638,46		-43,67
		04.3.02.04 Смеси бетонные		м3	0	3	-0,0684			559,66		-38,28
		Итого прямые затраты		кг	0	3						-43,67
		ФОТ										-38,28
		Пр/812-040 1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103							-399,58
		Пр/774-040 1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59							-355,91
		Всего по позиции										-366,59
42	42	ФСБЦ-04.3.02.09-3268	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиссортного типа, класс В30 (М400), F300, W14, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	60	1	60	32,66	1,53	16 289,33		-976,16
		Всего по позиции								49,97		2 998,20
43	43	ФСБЦ-01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0096	1	0,0096					
44	44	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,18	1	0,18					0,50
		421/пр_2020_л_58_пм.6 При применении смесных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
		1 ОТ(ЗТ)										
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч								
		2 ЭМ		чел.-ч	35,6	1,15	7,3692					
		ОТМ(ЗТМ)										
		91.05.06-048 Подъемники одноконовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч			0,28575			463,60		3 416,36
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	1,27	1,25	0,28575					3 416,36
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		чел.-ч	1,27	1,25	0,28575	37,32	1,66	61,95		41,00
		4 М		маш.-ч	7,82	1,25	1,7595	8,54	1,55	497,02		142,02
										13,24		23,30
												32,62

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ГЭСНр2-01-017-02	Восстановление бетонной поверхности стен	1 ОТ(3Т)	10 м2	0,9	1	0,9					
	1-100-25 Средний разряд работ 2,5		чел.-ч	чел.-ч	24,37		21,933					
	2 ЗМ		чел.-ч				21,933					
	ОТм(3Тм)		чел.-ч									
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч				0,243			476,13		10 442,96
	4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,27			0,243					10 442,96
	4 М		чел.-ч	0,27			0,243					155,15
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,022			0,0198					136,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	11,61			10,449					155,15
	14.2.06.03-0510 Жидкая смесь акриловых полимеров и модифицирующих компонентов для цементных смесей		т	10,9			35,71	1,45				136,00
	04.3.02.13-0101 Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, натурального, искусственного камня и кирпича, эксплуатируемых в помещениях с повышенной влажностью, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,7-1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм		т	0,05			0,045					8 624,95
	01.7.17.06 Крути отрезные		шт	0,08			0,072					1,03
	04.3.02.09 Смеси на цементной основе с полимерными добавками для ремонта бетонных и железобетонных поверхностей		кг	215,22			193,698					72,62
	Итого прямые затраты											7 823,57
	ФОТ											727,73
49	49	При812-086 0-1 НР фундаменты (ремонтно-строительные)	%	93			93					19 359,06
	При774-086 0 СП фундаменты (ремонтно-строительные)		%	55			55					10 578,96
	Всего по позиции											9 838,43
	49	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс В3, В30 (М400), F300, W14, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	90	1	1	90			38 906,58		5 818,43
	Всего по позиции									49,97		35 015,92
	50	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,216	1	1	0,216					4 497,30
	421/нр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,25		чел.-ч	чел.-ч	2,8	1,15	0,69552					354,40
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч				0,69552					354,40
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч				0,0108			508,55		6,90
	2 ЗМ		маш.-ч	0,04	1,25		0,0108					6,04
	ОТм(3Тм)		чел.-ч	0,04	1,25		0,0108					6,90
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		т	0,045			0,00972					6,04
	4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		%	109	0,9		98,1					367,34
	01.2.03.07 Эмульсия битумная		%	57	0,85		48,45					360,44
	Итого прямые затраты											353,59
	ФОТ											174,63
	При812-012 0-1. Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25		кг	9,72	1	1	9,72			4 146,11		895,56
	При774-012 0. Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16									74,50		724,14
	Всего по позиции											
51	52	ФЭСЦ-01.2.03.05-0034	Пример битумно-эмульсионный для подготовки бетонных и металлических поверхностей перед укладкой антикоррозионных и гидроизоляционных материалов, наплавленных битумных и битумно-полимерных материалов, температура размягчения не ниже +80 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,5/0,5 МПа, расход 0,25-0,35 кг/м при толщине слоя 2 мм	100 м2	0,18	1	0,18					724,14
	ГЭСН-12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)										
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч			2,97252					
		2 ЗМ		чел.-ч	14,36	1,15	2,97252					
		ОТМ(ЗТМ)								547,13		1 626,35
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		чел.-ч								1 626,35
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,15	1,25	0,06525					68,08
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч	0,15	1,25	0,03375					45,16
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,05	1,25	0,01125			1 081,76		36,51
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,05	1,25	0,01125			751,79		25,37
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,09	1,25	0,02025			1 656,89		18,64
		4 М		чел.-ч	0,09	1,25	0,02025			751,79		8,46
		01.3.02.06-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	29,94					639,46		12,93
		12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя		м2	114		5,3892	41,36	1,64	559,66		11,33
		12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев		м2	116		20,52			57,86		365,71
		Итого прямые затраты					20,88					365,71
		ФОТ										
		Пр812-012-0-1, Приказ № НР Кровли		%	109	0,9	98,1					2 105,30
		812/пр от 21.12.2020 п.25		%	57	0,85	48,45					1 671,51
		Пр774-012-0, Приказ № СП Кровли										1 639,75
		774/пр от 11.12.2020 п.16										809,85
53	54	ФСБЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2	20,88	1	20,88		25 305,00	460,66		4 554,90
		Всего по позиции										9 618,58
54	55	ФСБЦ-12.1.02.03-0192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 600/400 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2	20,52	1	20,52		498,33			9 518,58
		Всего по позиции										10 225,73
55	56	ГЭСН-58-01-033-03	Устройство карнизных свесов из листового стали	100 м	0,17	1	0,17					10 225,73
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,6125					1 765,28
		1-100-28 Средний разряд работы 2,8		чел.-ч	21,25		3,6125					1 765,28
		2 ЗМ										6,80
		ОТМ(ЗТМ)										15,74
		91.06.05-043 Подъемники одноконовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч			0,0306					1,37
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	0,13		0,0221	37,32	1,66	61,95		10,98
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,13		0,0221			497,02		5,43
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,05		0,0085			638,45		4,76
		4 М		чел.-ч	0,05		0,0085			559,66		9 433,48
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,003					89 276,17		45,53
		07.2.07.04-0009 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345		т	0,16		0,0272			164 335,73		4 469,93
		08.1.02.25-0061 Клипмеры стальные оцинкованные КЛ1, толщина 0,5 мм, толщина 0,5 мм		1000 шт	0,2		0,034			13 077,39		444,33
		08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм		т	0,306		0,05202			85 993,59		4 473,39
		Итого прямые затраты										11 221,30
		ФОТ										1 781,02
		Пр812-092-0-1 НР Кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90					1 602,92
		Пр774-092-0 СП Кровли (ремонтно-строительные)		%	45		45					819,27
		Всего по позиции										13 643,49
		80 235,82										13 643,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	57	ФСБЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм									
		Всего по позиции										
57	58	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм									
		Всего по позиции										
58	59	ГЭСН12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м	0,09	1	0,09					
		421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
		ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(3Т)										
		1:100-36 Средний разряд работ 3,6										
		2 ЗМ										
		ОТМ(3ТМ)										
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 6 т	чел.-ч	52,21	1,15		5,403735					
		4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,54	1,25		0,097875					
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	0,54	1,25		0,06075					
		4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,13	1,25		0,06075					
		91.14.12-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,13	1,25		0,014625					
		4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,2	1,25		0,014625					
		4 М	чел.-ч	0,2	1,25		0,0225					
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	24,52			2,2068					
		01.7.07.10-0001 Патроны для строительного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм	1000 шт	0,187			0,01683					
		01.7.15.07-0052 Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм	т	0,00159			0,0001431					
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,51			0,0459					
		08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,2			0,018					
		08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полосоый, марки стали СтЗсп, СтЗспс, размеры 50х5 мм	т	0,013			0,00117					
		14.5.04.07-0012 Мастика тиколовая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения	кг	6,7			70 310,45					
		12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные наплавляемые	м2	189			154,05					
		Итого прямые затраты					17,01					
		ФОТ										
		При612-012.0-1, Приказ № НР Кровли	%	109	0,9		98,1					
		812/пр от 21.12.2020 п.25	%	57	0,85		48,45					
		Пр774-012.0, Приказ № СП Кровли										
		774/пр от 11.12.2020 п.16										
59	60	ФСБЦ-14.5.04.07-0012	Мастика тиколовая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения	кг	-0,603	1	-0,603					
		Всего по позиции										
60	61	ФСБЦ-12.1.02.03-0192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 600/400 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2	17,01	1	17,01					
		Всего по позиции										
61	62	ФСБЦ-14.5.01.06-0019	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполмера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг	2,5	1	2,5					
		Всего по позиции										
62	63	ГЭСН81-02-002-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2	100 м2	0,18	1	0,18					
		толщиной слоя до 20 мм	чел.-ч									
		1 ОТ(3Т)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Пр812-096 0-1 НР Малерные работы (ремонтно-строительные) Пр774-096 0 СП Малерные работы (ремонтно-строительные)	%	90							933,02
			Всего по позиции	%	46							467,10
65	66	ФСБЦ-14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВДАК-111	1	0,009684	1	0,009684	47 961,85	1,84	14 302,72		2 574,49
			Всего по позиции							88 249,80		854,61
			Всего по позиции									854,61
66	67	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,09	1	0,09					1 430,08
		42/лр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			2,8773					1 430,08
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	2 ЗМ	Чел.-ч	27,8	1,15	2,8773					29,17
			ОТм(ЗТм)	Чел.-ч						497,02		19,20
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	Чел.-ч				0,028125					13,39
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	Маш.-ч	0,11	1,25		0,012375			1 081,76		9,30
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Чел.-ч	0,11	1,25		0,012375			751,79		1656,89
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	Маш.-ч	0,05	1,25		0,005625			751,79		9,32
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	0,05	1,25		0,005625			638,46		6,46
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	Маш.-ч	0,09	1,25		0,010125			559,66		5,67
		4 М	Чел.-ч	0,09	1,25		0,010125			174 831,45		59,79
		01.7.15.06-0094 Гвозди стальные оцинкованные проволоочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	Т	0,0038			0,000342	137 662,56	1,27	72 108,65		1 096,77
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	Т	0,169			0,01521	55 898,18	1,29	85 872,95		2 550,43
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	Т	0,33			0,0297					5 185,44
		Итого прямые затраты										1 449,28
		ФОТ										1 421,74
		Пр812-012 0-1 Приказ № НР Кровли	%	109	0,9		98,1					702,18
		812/лр от 21.12.2020 п.25	%	57	0,85		48,45					7 309,36
		Пр774-012 0, Приказ № СП Кровли										-1 096,77
		774/лр от 11.12.2020 п.16										-1 096,77
67	68	ФСБЦ-08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	Т	-0,01521	1	-0,01521	55 898,18	1,29	81 215,11		2 550,43
			Всего по позиции							801,39		2 404,17
68	69	ФСБЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	Т	-0,0297	1	-0,0297					2 404,17
			Всего по позиции									2 592,48
69	70	ФСБЦ-12.1.01.05-0037	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, ширина желоба 120 мм, высота желоба 86 мм, длина желоба 3000 мм	шт	3	1	3	748,96	1,07			2 592,48
			Всего по позиции									438,96
70	71	ФСБЦ-12.1.01.05-0015	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, размеры желоба 120 мм, ширина кронштейна 86 мм	шт	16	1	16	151,43	1,07	162,03		2 404,17
			Всего по позиции									2 592,48
71	72	ФСБЦ-12.1.01.05-0040	Заглушка металлическая желоба правая для водосточных систем, окрашенная, ширина 120 мм, высота 86 мм	шт	4	1	4	102,56	1,07	109,74		438,96
			Всего по позиции									438,96
72	73	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	6	1	6					438,96
		42/лр_2020_п.58_п.9 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч								463,40
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	0,12	1,15		0,028			559,65		463,40
		4 М	Чел.-ч	0,12	1,15		0,028			90,74		90,74
		01.7.15.07-0010 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-60 мм	100 шт	0,02			0,12	595,38	1,27	756,13		90,74
		08.1.02.07 Труба водосточная	м	1								90,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	H		08.1.02.22 Изделия для водосточных труб									
			Итого прямые затраты	шт	2							
			ФОТ									
			Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Кровли									
			812/пр от 21.12.2020 п.25	%	109	0,9	98,1					554,14
			Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли	%	57	0,85	48,45					463,40
			774/пр от 11.12.2020 п.16									454,60
			Всего по позиции									224,52
73	74	ФСБЦ-12.1.01.05-0066	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр трубы 100 мм, длина трубы 3000 мм	шт	2	1	2	960,78	1,07	205,54		1 233,26
			Всего по позиции									2 098,86
74	75	ФСБЦ-12.1.01.05-0026	Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	6	1	6			1 049,43		
			Всего по позиции									2 823,66
75	76	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	2	1	2	439,82	1,07	470,51		2 098,86
			421/пр_2020_л.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									2 823,66
			1 ОТ(3Т)									
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0									
			08.1.02.22 Изделия для водосточных труб	цел.-ч	0,18	1,15	0,414					231,70
			Итого прямые затраты	шт	1		2			559,66		231,70
			ФОТ									231,70
			Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Кровли									
			812/пр от 21.12.2020 п.25	%	109	0,9	98,1					231,70
			Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли	%	57	0,85	48,45					227,30
			774/пр от 11.12.2020 п.16									112,26
			Всего по позиции									571,26
76	77	ФСБЦ-12.1.01.05-0005	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр воронки 125 мм, диаметр трубы 100 мм	шт	2	1	2	285,63		343,94		687,88
			Всего по позиции									
77	78	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	6	1	6					687,88
			421/пр_2020_л.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ(3Т)									
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	цел.-ч	0,12	1,15	0,828					463,40
			08.1.02.22 Изделия для водосточных труб	цел.-ч	1		6					463,40
			Итого прямые затраты	шт	1		6			559,66		
			ФОТ									
			Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Кровли	%	109	0,9	98,1					463,40
			812/пр от 21.12.2020 п.25	%	57	0,85	48,45					463,40
			Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли									454,60
			774/пр от 11.12.2020 п.16									224,52
			Всего по позиции									1 142,52
78	79	ФСБЦ-12.1.01.05-0046	Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр трубы 100 мм	шт	2	1	2	190,42	1,07	570,50		1 142,52
			Всего по позиции									1 141,00
79	80	ФСБЦ-12.1.01.05-0030	Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр трубы 100 мм	шт	4	1	4	423,29	1,07	452,92		1 141,00
			Всего по позиции									1 811,68
Ограждение												
80	81	ГЭСН07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0,04	1	0,04					1 811,68
			421/пр_2020_л.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ(3Т)									
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	цел.-ч			1,909					1 044,47
			2 ЭМ	цел.-ч	41,5	1,15	1,909					1 044,47
												81,27
												547,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОТМ(3Тм)									
			91.06.06-048 Подъемники одноконтные грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,38	1,25	0,1295					
			4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч			0,019					
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,38	1,25	0,019	37,32	1,66	61,95		71,28
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	2,21	1,25	0,1105			497,02		1,18
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	чел.-ч	2,21	1,25	0,1105			638,46		9,44
			4 м	маш.-ч	5,8	1,25	0,29			559,66		70,55
			01.7.03.01-0001 Вода							61,84		9,54
			01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	м3	0,1		0,004			32,91		
			03.2.01.01-0001 Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,02		0,0008	35,71	1,45	51,78		182,10
			07.2.05.01 Ограждения лестничных проемов	т	0,15		0,006	148 198,02	0,95	140 788,12		0,21
			Итого прямые затраты	м	0			4 800,85	1,71	8 209,45		112,63
			ФОТ									49,26
			При/812-007.1-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных 812/пр от 21.12.2020 п.25 и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					1 359,12
			При/774-007.1, Приказ № СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных 774/пр от 11.12.2020 п.16 и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					1 115,75
			Всего по позиции									1 164,84
81	82	ГЭСН09-03-039-07	Монтаж мелких конструкций (столбики, кроштейнов, насадок факелов, планок, уголков) из стали различного профиля массой: свыше 20 до 50 кг	т	0,03658	1	0,03658			82 066,75		758,71
			421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15;									3 282,67
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч								
			2 ЭМ	чел.-ч	96	1,15	4,038432			559,66		2 260,15
			ОТМ(3Тм)	чел.-ч			4,038432			2 260,15		
			91.06.03-578 Лебедки электрические канатные, тяговое усилие 14,71 кН (1,5 т)	чел.-ч			0,045725			88,55		
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	19,2	1,25	0,87792	9,09	1,58	14,36		25,59
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	1	1,25	0,045725			12,61		
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	чел.-ч	1	1,25	0,045725			638,46		29,19
			4 м	маш.-ч	31,07	1,25	1,4206758			559,66		25,59
			01.3.02.06-0001 Кислород газобезопасный технический	м3	2,6		0,095108			32,91		46,75
			01.3.02.06-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,78		0,0285324	114,64	0,51	58,47		63,89
			01.7.11.07-0036 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 346, диаметр 4 мм	кг	2		0,07316	41,38	1,64	67,86		5,56
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	5		0,1829	142,68	0,95	135,55		1,94
			08.2.02.11-0007 Канат двойной свавки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с. марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770	10 м	0,0187		0,000684	174,93	1,16	202,92		9,92
			НММ2, диаметр 5,5 мм					307,84	0,81	249,35		37,11
			08.3.11.01-1100 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗпс, № 5У-10У, № 5П-10П	т	0,0019		0,0000695			0,17		
			14.4.01.01-0003 Гринтовка ГФ-021	т	0,0003		0,000011			59 688,12		4,15
			14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0000219			100 868,19		1,11
			07.2.07.11 Конструкции стальные	м	1		0,03658	98 526,45	1,82	179 318,14		3,93
			Итого прямые затраты									
			ФОТ									
			При/812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	93	0,9	83,7			2 438,18		
			При/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7			2 285,74		
			Всего по позиции							1 913,15		
										1 204,58		
										5 555,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	83	ФСБЦ-07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с приобретением топкистой стали или профильного проката, с отверстиями и без	Т	0,05846	1	0,05846	105 278,81	1,29	135 809,66		7 939,43
83	84	ГЭСН46-08-012-02	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 10 мм	100 шт	0,24	1	0,24					
		1 ОТ(3Т)										
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0										
		2 ЭМ										
		91.18.01-012 Компрессоры винтовые передающие с электродвигателем, давления до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин										
		4 М										
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия										
		01.7.15.02 Болты анкерные										
		14.2.05.05 Составы на цементно-эпоксидной основе										
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		Пр/612-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
		Всего по позиции										
84	85	ФСБЦ-01.7.15.02-0002	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные распорные, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 100 мм	100 шт	0,24	1	0,24					
85	86	ГЭСН13-03.004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,032	1	0,032					
		к=2 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		Прил.13.2 п.3.13 Окраска и оштукатуривание решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
		421/лр_2020_л.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(3Т)										
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5										
		2 ЭМ										
		ОТМ(3ТМ)										
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)										
		91.06.05-011 Потрушники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		4-100-050 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 5										
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										
		4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4										
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт										
		4 М										
		14.4.04.06-0001 Эмаль ПФ-115										
		14.5.05.11-0102 Уайт-спирит										
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		Пр/612-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
		812/лр от 21.12.2020 л.25										
		Пр/774-013.0										
		774/лр от 11.12.2020 л.15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пр774-001.2. Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 774лр от 11.12.2020 п.16												
88	89	ГЭСН08-01-002-01	Устройство оснований под фундаментами: песчаного	м3	5,22	1	5,22					3 018,92
		421лр_2020_л.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (СЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									19 070,32
		ТЗМ=1,25	1 ОТ(ЗТ)									
		1-100-22	Средний разряд работы 2,2									
		2 ЗМ										
		ОТМ(ЗТм)										
		91.08.05-057	Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	чел.-ч	0,78	1,15	4,8234			463,60		2 170,73
				чел.-ч			4,8234					2 170,73
				чел.-ч			0,45675					649,96
				маш.-ч	0,07	1,25	0,45675					293,78
		4-100-350	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5							1 315,69		600,94
		91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	чел.-ч	0,07	1,25	0,45675					293,78
		4 М		маш.-ч	0,35	1,25	2,349			540,20		49,02
		01.7.03.01-0001	Вода							20,87		40,54
		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0,15		0,783			51,78		40,54
			Итого прямые затраты	м3	1,1		5,742					
			ФОТ									
		Пр812-008.0-1. Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99					3 155,01
		812лр от 21.12.2020 п.25		%	69	0,85	58,65					2 464,51
		Пр774-008.0. Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков										2 439,86
		774лр от 11.12.2020 п.16										1 445,44
89	90	ФСБЦ-02.3.01.02-1120	Песок природный для строительных работ II класс, крупный	м3	5,742	1	5,742			1 348,72		7 040,31
			Устройство оснований под фундаментами: щебеночного	м3	5,22	1	5,22			1 932,53		11 096,59
		421лр_2020_л.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (СЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25	1 ОТ(ЗТ)									
		1-100-22	Средний разряд работы 2,2									
		2 ЗМ										
		ОТМ(ЗТм)										
		91.08.05-057	Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	чел.-ч	0,85	1,15	5,10255			463,60		2 365,54
				чел.-ч			5,10255					2 365,54
				чел.-ч			0,45675					655,41
				маш.-ч	0,07	1,25	0,45675					293,78
		4-100-350	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5							1 315,69		600,94
		91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	чел.-ч	0,07	1,25	0,45675					293,78
		4 М		маш.-ч	0,4	1,25	2,61			643,20		54,47
		01.7.03.01-0001	Вода							20,87		40,54
		02.2.05.04	Щебень	м3	0,15		0,783			51,78		40,54
			Итого прямые затраты	м3	1,15		6,003					
			ФОТ									
		Пр812-008.0-1. Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99					3 355,27
		812лр от 21.12.2020 п.25		%	69	0,85	58,65					2 659,32
		Пр774-008.0. Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков										2 632,73
		774лр от 11.12.2020 п.16										1 559,69
91	92	ФСБЦ-02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3	6,003	1	6,003			1 445,92		7 547,69
			Устройство оснований под фундаментами: щебеночного	м3	5,22	1	5,22			2 883,00		17 306,65
		421лр_2020_л.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (СЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25	1 ОТ(ЗТ)									
		1-100-22	Средний разряд работы 2,2									
		2 ЗМ										
		ОТМ(ЗТм)										
		91.08.05-057	Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	чел.-ч	0,85	1,15	5,10255					2 365,54
				чел.-ч			5,10255					2 365,54
				чел.-ч			0,45675					655,41
				маш.-ч	0,07	1,25	0,45675					293,78
		4-100-350	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5							1 315,69		600,94
		91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	чел.-ч	0,07	1,25	0,45675					293,78
		4 М		маш.-ч	0,4	1,25	2,61			643,20		54,47
		01.7.03.01-0001	Вода							20,87		40,54
		02.2.05.04	Щебень	м3	0,15		0,783			51,78		40,54
			Итого прямые затраты	м3	1,15		6,003					
			ФОТ									
		Пр812-008.0-1. Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99					3 355,27
		812лр от 21.12.2020 п.25		%	69	0,85	58,65					2 659,32
		Пр774-008.0. Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков										2 632,73
		774лр от 11.12.2020 п.16										1 559,69
92	93	ГЭСН08-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетонок	м3	0,14533	1	0,14533			1 647,43	1,75	7 547,69
		421лр_2020_л.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (СЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									17 306,65
		ТЗМ=1,25	1 ОТ(ЗТ)									
		1-100-33	Средний разряд работ, 3,3									
				чел.-ч			1,9520422					1 006,86
				чел.-ч			1,9520422					1 006,86
				чел.-ч			1,9520422					1 006,86
				чел.-ч			1,9520422					1 006,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ										
		ОТМ(ЗТМ)										
		91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч				0,0640194					98,82
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,15		1,25	0,0274369					41,10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,15		1,25	0,0274369			1 656,89		45,46
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,2		1,25	0,0365825			751,79		20,63
		4 М	чел.-ч	0,2		1,25	0,0365825			638,46		23,36
		08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028			0,0040972	88 783,86	1,02	90 559,54		20,47
		08.4.03.03 Арматура	м	1			0,14633			371,04		371,04
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		При 812-006.0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 812/пр от 21.12.2020 п.25 строительстве	%	102		0,9	91,8					1 487,84
		При 774-006.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 774/пр от 11.12.2020 п.16 строительстве	%	58		0,85	49,3					1 047,98
		Всего по позиции										932,05
		Сетка сварная из холоднокатанной проволоки, диаметр 4,5 мм	т	0,14633	1		0,14633	87 300,07	0,72	20 272,94		516,65
		Всего по позиции										2 966,54
94	95	ГЭСН06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3	0,05228	1	0,05228	62 856,05		9 197,73		9 197,73
		421/пр_2020_п.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15;										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				5,829603					
		2 ЭМ	чел.-ч	97		1,15	5,829603					
		ОТМ(ЗТМ)										
		91.05.01-017 Крыны башенные, грузоподъемность 8 т	чел.-ч				1,3084599	497,02		2 897,43		2 897,43
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	18,68		1,25	1,220271			2 897,43		1 427,74
		91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	18,68		1,25	1,220271			1 081,76		973,75
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,45		1,25	0,0293963			751,79		1 320,04
		91.06.05-011 Потрушки одноосевые универсальные фронтальные пневмолесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	чел.-ч	0,45		1,25	0,0293963			1 656,89		97,39
		4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	маш.-ч	0,25		1,25	0,0163313			751,79		48,71
		91.07.04-001 Вибраторы глубинные	чел.-ч	0,25		1,25	0,0163313			1 670,01		22,10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,9		1,25	0,3200525			643,20		10,50
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,65		1,25	0,0424613	10,37	1,39	14,41		4,61
		4 М	чел.-ч	0,65		1,25	0,0424613			638,46		27,11
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,73			0,0381498			559,66		23,76
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	0,24			0,0125424	35,71	1,45	51,78		62,03
		01.7.15.06-0111 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	30			1,5678			6,95		1,88
		03.1.02.03-0011 Гвозди строительные	т	0,002			0,0001045	12,83	1,27	16,29		0,09
		11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	т	0,01			0,0005226	70 296,20	1,27	89 276,17		25,54
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,04			0,0020904	5 275,05	1,76	9 284,09		9,33
		11.1.03.06 Шиты из досок	м2	102			5,33052	5 764,42	1,68	9 684,23		4,85
		Итого прямые затраты										20,24
		ФОТ										
		При 812-006.0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 812/пр от 21.12.2020 п.25 строительстве	%	102		0,9	91,8					5 360,95
		При 774-006.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 774/пр от 11.12.2020 п.16 строительстве	%	58		0,85	49,3					3 871,18
		Всего по позиции										3 563,74
		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В45, F11200, W4	м3	5,331			5,331	4 719,96	1,23	207 102,56		1 908,49
		Всего по позиции										10 823,18
95	96	ФЭСЦ-04.1.02.05-0262	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В45, F11200, W4	м3	5,331		5,331	4 719,96	1,23	5 805,55		30 849,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	97	ГЭСН08-01-003-07	Всего по позиции									30 949,39
		Гидроизоляция боковая облицовочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугорной кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,15678	1		0,15678					
		421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (БЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению несущих конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	чел.-ч		1,15		3,8222964					
		1 ОП(ЗТ)	чел.-ч				3,8222964					
		2 ЭМ	чел.-ч									
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч									
		91.08.04.021 Котлы битумные передающие электрические с центробежной мешалкой, объем загрузки смеси 400 л	маш.-ч	1,85	1,25		0,039195	95,25	1,5	553,40		2 115,26
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25		0,039195			142,88		2 115,26
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25		0,039195					79,62
		4 М	чел.-ч				0,039195					21,94
		01.3.01.03-0002 Керосин для технических целей	т	0,024			0,0037627	62 186,75	1,13	638,46		25,02
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1			0,015678	56,11	1,54	559,66		21,94
		01.2.01.02 Битум	т	0,016			0,0025085			70 271,03		265,76
		01.2.03.03 Мастика	т	0,24			0,0376272			86,41		264,41
		Итого прямые затраты										1,35
		ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	110	0,9		99					2 482,56
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	69	0,85		58,65					2 137,20
		Всего по позиции										2 115,83
97	98	ФСБЦ-01.2.01.02-0054 Битум нефтяной строительный БН-90/10	т	0,0025085	1		0,0025085	22 965,21	1,26	37 325,42		1 253,47
		Всего по позиции										5 851,88
98	99	ФСБЦ-01.2.03.03-0014 Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100	т	0,0376272	1		0,0376272	24 767,25	1,75	28 936,16		72,59
		Всего по позиции										72,59
		Итого по разделу 4 Отметка :										
		Всего прямые затраты (справочно)										
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										119 921,31
		Эксплуатация машин										41 727,82
		Оплата труда машинистов (ОТм)										5 535,42
		Материалы										1 624,35
		Строительные работы										71 033,72
		в том числе:										180 319,11
		оплата труда										41 727,82
		эксплуатация машин и механизмов										5 535,42
		оплата труда машинистов (ОТм)										1 624,35
		материалы										71 033,72
		накладные расходы										39 102,88
		сметная прибыль										21 294,92
		Всего ФОТ (справочно)										43 352,17
		Всего накладные расходы (справочно)										39 102,88
		Всего сметная прибыль (справочно)										21 294,92
		Всего по разделу 4 Отметка										82 7783,116
		справочно										2 325,743
		Затраты труда рабочих										21 294,92
		Затраты труда машинистов										180 319,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по акту:												
Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												1 318 505,32
Эксплуатация машин												1 488 329,51
Оплата труда машинистов (Отм)												506 960,41
Материалы												937 515,89
Строительные работы												6 220 426,59
в том числе:												
оплата труда												1 318 505,32
эксплуатация машин и механизмов												1 488 329,51
оплата труда машинистов (Отм)												506 960,41
материалы												937 515,89
накладные расходы												1 254 577,49
сметная прибыль												714 537,97
Всего СМТ (справочно)												1 825 465,73
Всего накладные расходы (справочно)												1 254 577,49
Всего сметная прибыль (справочно)												714 537,97
Возмещение НДС при УСН ((937515,89+0)*0,2)												187 503,18
Всего												6 407 929,77
НДС 5%												320 396,49
ВСЕГО по акту												6 728 326,26
справочно:												
Затраты труда рабочих												
Затраты труда машинистов												

2552,7548554
597,884641

СДЛ:

Подрядчик:

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ПроектРемСтрой»
Генеральный директор

М.П.

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



Д.А. Гуляева

В.А. Сирот



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГOKBAPТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

02.12.2025 № 01-17-25/10447/1

Руководителям организаций
согласно списку рассылки

На № _____ от _____

Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии


В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора

О.А. Токарева



Приложение 1 к письму от 02.12.2025

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 33а (Ремонт фасада)
Дата, время приемки:	10.12.2025 15 часов 40 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 76П/25 от 20.05.2025
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 33а

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Гурьянова Н.Г., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО «УК «ТЮМЕНЬДОРЦЕНТР» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЬ-ПРТЫШСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
(ФГБУ «Обь-Пртышское УГМС»)

Тюменский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды – филиал
Федерального государственного бюджетного
учреждения «Обь-Пртышское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

(Тюменский ЦГМС – филиал

ФГБУ «Обь-Пртышское УГМС»)

Пермякова ул., д.401, г. Тюмень, 625035

Тел. 8-800-250-73-79, (3812) 399-816 доб. 1205

8 (3452) 21-32-58

e-mail: priemnaytumen@oimeteo.ru, priemnaytumen@oimeteo.pф

<http://www.omsk-meteo.ru>

ОКПО 09474171, ОГРН 1125543044318

ИНН/КПП 5504233490/550401001

Генеральному директору
ООО «ПроектРемСтрой»
А.А. Патокину

26.09.2025 № 310-01/14-34/133

Исх. №161 от 19.09.2025

СПРАВКА

о количестве выпавших осадков с 01 июля по 15 сентября 2025 года по г. Тюмени и
Тюменскому району

Дата	Количество осадков, мм	Дата	Количество осадков, мм
01.07.2025	0,0*	17.07.2025	Нет
02.07.2025	Нет	18.07.2025	0,0*
03.07.2025	0,7	19.07.2025	0,0*
04.07.2025	7,2**	20.07.2025	0,7
05.07.2025	Нет	21.07.2025	5,5
06.07.2025	2,9	22.07.2025	Нет
07.07.2025	Нет	23.07.2025	0,6
08.07.2025	Нет	24.07.2025	0,4
09.07.2025	Нет	25.07.2025	16,5
10.07.2025	1,3	26.07.2025	11,4
11.07.2025	0,0*	27.07.2025	1,1
12.07.2025	Нет	28.07.2025	7,4**
13.07.2025	0,0*	29.07.2025	16,3
14.07.2025	Нет	30.07.2025	11,4
15.07.2025	0,8	31.07.2025	0,0*
16.07.2025	0,0*		

*** На основании Заключения комиссии № 6 Тюменского ЦГМС - филиала ФГБУ «Обь - Пртышское УГМС» от 07.07.2025г, составленного по результатам обследования территории г. Тюмени подтверждается, что 04.07.2025 в г. Тюмени в период с 16:30 до 17:30 местного времени местами наблюдался сильный ливень (количество жидких осадков не менее 30 мм, за период не более 1 часа), гроза, град. Сильный ливень – опасное природное явление.

** На основании Заключения комиссии № 7 Тюменского ЦГМС - филиала ФГБУ «Обь - Пртышское УГМС» от 01.08.2025г, составленного по результатам обследования территории г. Тюмени подтверждается, что 28.07.2025 в г. Тюмени в период с 16:30 до 17:30 местного времени наблюдался ливневый дождь (количество жидких осадков не менее 20 мм, за период не более 1 часа), гроза.

КОПИЯ ВЕРНА



Дата	Количество осадков, мм	Дата	Количество осадков, мм
01.08.2025	Нет	17.08.2025	10,5
02.08.2025	Нет	18.08.2025	Нет
03.08.2025	Нет	19.08.2025	0,1
04.08.2025	Нет	20.08.2025	0,3
05.08.2025	Нет	21.08.2025	0,9
06.08.2025	0,4	22.08.2025	нет
07.08.2025	7,2	23.08.2025	Нет
08.08.2025	Нет	24.08.2025	0,0*
09.08.2025	Нет	25.08.2025	0,1
10.08.2025	Нет	26.08.2025	0,0*
11.08.2025	0,0*	27.08.2025	1,1
12.08.2025	Нет	28.08.2025	3,0
13.08.2025	2,1	29.08.2025	2,0
14.08.2025	2,0	30.08.2025	2,5
15.08.2025	0,1	31.08.2025	0,8
16.08.2025	Нет		

Дата	Количество осадков, мм	Дата	Количество осадков, мм
01.09.2025	0,6	09.09.2025	37,7
02.09.2025	Нет	10.09.2025	0,7
03.09.2025	5,9	11.09.2025	0,8
04.09.2025	3,9	12.09.2025	Нет
05.09.2025	0,1	13.09.2025	Нет
06.09.2025	2,7	14.09.2025	Нет
07.09.2025	Нет	15.09.2025	0,4
08.09.2025	0,7		

Примечание:


- * осадки наблюдались, но их количество составило менее 0.1мм
- По перечню неблагоприятных гидрометеорологических явлений погоды (НГЯ) на территории деятельности ФГБУ «Обь-Пртышское УГМС», утвержденного приказом № 81 от 06.06.2019г., в соответствии с РД 52.04.563-2013 неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями считается «Сильный дождь» при количестве осадков 15,0 мм и более, за период не более 12 часов считается неблагоприятным гидрометеорологическим явлением (НГЯ).
НГЯ – гидрометеорологические явления, которые значительно затрудняют или препятствуют деятельности отдельных отраслей экономики и могут нанести материальный ущерб (РД 52.04.563-2013 п.3.1.6 Термины и определения).
- В летний период года при активной фронтальной деятельности ливневые осадки разной интенсивности, шквалистое усиление ветра, выпадение града, носят локальный характер и могут распространяться на небольшую территорию. Поэтому данные зафиксированные метеорологической станцией, не всегда отображают выпавшее количество и интенсивность осадков, максимальные порывы ветра или выпадение града в разных частях города.
- Информация о погодных условиях по Тюменскому району предоставлена по оперативным данным наблюдений агрометеорологической станции Тюмень (А Тюмень), расположенной в пос. Московский Тюменского района Тюменской области.

Начальник Тюменского ЦГМС –
филиала ФГБУ «Обь-Пртышское УГМС»

Т.В. Морозова

Иванова Наталья Михайловна
8(3452) 764-446

КОПИЯ ВЕРНА



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЬ-ПРТЫШСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
(ФГБУ «Обь-Пртышское УГМС»)

Тюменский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды – филиал
Федерального государственного бюджетного
учреждения «Обь-Пртышское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

(Тюменский ЦГМС – филиал
ФГБУ «Обь-Пртышское УГМС»)

Пермякова ул., д.401, г. Тюмень, 625035
Тел. 8-800-250-73-79, (3812) 399-816 доб. 1205
8 (3452) 21-32-58

e-mail: priemnaytumen@oimeteo.ru, priemnaytumen@oimeteo.ru
<http://www.omsk-meteo.ru>

ОКПО 09474171, ОГРН 1125543044318
ИНН КПП 5504233490/550401001

Генеральному директору
ООО «ПроектРемСтрой»
А.А. Патокину

21.11.2025 № 310-01/14-34/165

Исх. №230 от 17.11.2025

СПРАВКА

о количестве выпавших осадков с 16 сентября по 17 ноября 2025 года по г. Тюмени и
Тюменскому району

Дата	Количество осадков, мм	Дата	Количество осадков, мм
16.09.2025	Нет	24.09.2025	Нет
17.09.2025	Нет	25.09.2025	2,6
18.09.2025	Нет	26.09.2025	11,7
19.09.2025	Нет	27.09.2025	0,1
20.09.2025	Нет	28.09.2025	0,0*
21.09.2025	Нет	29.09.2025	Нет
22.09.2025	5,1	30.09.2025	0,4
23.09.2025	Нет		

Дата	Количество осадков, мм	Дата	Количество осадков, мм
01.10.2025	Нет	17.10.2025	Нет
02.10.2025	0,7	18.10.2025	Нет
03.10.2025	0,8	19.10.2025	0,1
04.10.2025	0,1	20.10.2025	Нет
05.10.2025	0,1	21.10.2025	Нет
06.10.2025	Нет	22.10.2025	Нет
07.10.2025	Нет	23.10.2025	0,0*
08.10.2025	Нет	24.10.2025	8,3
09.10.2025	Нет	25.10.2025	Нет
10.10.2025	Нет	26.10.2025	Нет
11.10.2025	Нет	27.10.2025	Нет
12.10.2025	Нет	28.10.2025	Нет
13.10.2025	Нет	29.10.2025	Нет
14.10.2025	Нет	30.10.2025	0,0
15.10.2025	Нет	31.10.2025	8,8
16.10.2025	0,0*		

КОПИЯ ВЕРНА




Дата	Количество осадков, мм	Дата	Количество осадков, мм
01.11.2025	0,6	10.11.2025	0,8
02.11.2025	2,1	11.11.2025	1,3
03.11.2025	0,0*	12.11.2025	0,2
04.11.2025	0,0*	13.11.2025	0,0*
05.11.2025	3,9	14.11.2025	0,3
06.11.2025	4,9	15.11.2025	Нет
07.11.2025	2,4	16.11.2025	1,6
08.11.2025	1,3	17.11.2025	0,0*
09.11.2025	1,0		

Примечание:

- * осадки наблюдались, но их количество составило менее 0.1мм
- Информация о погодных условиях по Тюменскому району предоставлена по оперативным данным наблюдений агрометеорологической станции Тюмень (А Тюмень), расположенной в пос. Московский Тюменского района Тюменской области.

Начальник Тюменского ЦГМС –
филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»



Т.В. Морозова

КОПИЯ ВЕРНА



Иванова Наталья Михайловна
8(3452) 764-446

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ, В КОТОРОМ ВЕДЕТСЯ УЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 1

по адресу: Капитальный ремонт многоквартирного дома, (Ремонт)
г. Тюмень, ул. Воровского, д. 33а
Застройщик: ООО "ПроектРемСтрой" ИНН 7203179991 ОГРН 1027200081056
625501, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Рабочая, д. 111

полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии) - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями

Уполномоченный представитель застройщика

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)	Подпись
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Технический заказчик

НО СКР, МКД Тюменская обл., ИНН 7204201389
625048, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Новгородская, 10

Уполномоченный представитель технического заказчика

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)	Подпись
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

КОПИЯ ВЕРНА



Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

ООО "ПроектРемСтрой", ИНН 720 311 7991 ОГРН 102 720 0811 076

625501 Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Привокзальная, д. 4

Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
1.	Тайжанов Айдаров Назарбаевич	начальник участка		

Уполномоченный представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие
1			

Уполномоченный представитель лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, и (или) регионального оператора по вопросам строительного контроля

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие
1			

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие
1.	Потанов Вячеслав Сергеевич	гл. инженер	

КОПИЯ ВЕРНА



иные лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, их уполномоченные представители

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН - для индивидуальных предпринимателей, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) паспортные данные, адрес места жительства - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность (при наличии) уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие

Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства

Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

2

3

4

5

Сведения о государственном строительном надзоре

(наименование органа)

государственного строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии),

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица,

номер, дата приказа (распоряжения) о назначении должностного лица ответственным за осуществление государственного строительного надзора на объекте капитального строительства)

Сведения об объекте капитального строительства

Капитальный ремонт многоквартирного дома (общего имущества). Ремонт фасада, по адресу:

(наименование объекта)

г. Тюмень, ул. Воровского, д. 33а.

капитального строительства, краткие проектные характеристики объекта

капитального строительства)

Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

01.10.2025

(дата)

Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

(дата)

Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

подписывается должностным лицом органа государственного строительного надзора)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

КОПИЯ ВЕРНА




РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкции, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1 01.10.25		Монтаж строительных лесов	Нач. уч.-ка Тайттернов А.И.
2 02.10.25		Монтаж строительных лесов	Нач. уч.-ка Тайттернов А.И.
3 03.10.25		Герметизация стыков корпус. стеновых панелей. Ремонт бетонных экранов лоджий КТТрон-4. Работа 2-х автоподъемников 10 часов.	Нач. уч.-ка Тайттернов А.И.
4 04.10.25		Герметизация стыков корпус. стеновых панелей. Ремонт бетонных экранов лоджий КТТрон-4. Работа 2-х автоподъемников 10 часов.	Нач. уч.-ка Тайттернов А.И.
5 05.10.25		Герметизация стыков корпус. стеновых панелей. Работа 2-х автоподъемников 10 часов.	Нач. уч.-ка Тайттернов А.И.
6 06.10.25		Герметизация стыков корпус. стеновых панелей. Работа 2-х автоподъемников 10 часов.	Нач. уч.-ка Тайттернов А.И.
7 07.10.25		Герметизация стыков корпус. стеновых панелей. Работа 2-х автоподъемников 10 часов.	Нач. уч.-ка Тайттернов А.И.
8 08.10.25		Герметизация стыков корпус. стеновых панелей. Работа 2-х автоподъемников 10 часов.	Нач. уч.-ка Тайттернов А.И.

КОПИЯ ВЕРНА



РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
9	09.10.25		Термепизация стыков наруж. стен. панелей. Работы 2-х автоподъемников 10 часов. + +	Нач. уч. ка Таймасов А. И. Отм.
10	10.10.25		Термепизация стыков наруж. стен. панелей. Работы 2-х автоподъемников 10 часов. + +	Нач. уч. ка Таймасов А. И. Отм.
11	11.10.25		Термепизация стыков наруж. стен. панелей. Работы на 2-х автоподъем. 10 часов. + +	Нач. уч. ка Таймасов А. И. Отм.
12	12.10.25		Термепизация стыков наруж. стен. панелей. Работы 2-х автоподъемников 10 часов. + +	Нач. уч. ка Таймасов А. И. Отм.
13	13.10.25		Термепизация стыков наруж. стен. панелей. Работы на 2-х автоподъемниках 10 часов. + +	Нач. уч. ка Таймасов А. И. Отм.
14	14.10.25		Термепизация стыков наруж. стен. панелей. Работы на 2-х автоподъем. 10 часов. + +	Нач. уч. ка Таймасов А. И. Отм.
15	15.10.25		Термепизация стыков наруж. стеновых панелей. Работы 2-х автоподъемников 10 часов. + +	Нач. уч. ка Таймасов А. И. Отм.
16	16.10.25		Термепизация стыков наруж. стен. панелей. Работы 2-х автоподъемников 10 часов. + +	Нач. уч. ка Таймасов А. И. Отм.

КОПИЯ ВЕРНА



РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичности)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
17.10.25		Герметизация стыков наруж. стен. панелей. Работа 2-х автопорезчиков 10 часов + +	Нач. уч.-ка Тайтмухамедов А.И. [Подпись]
18.10.25		Герметизация стыков наруж. стен. панелей. Работа 2-х автопорезчиков 10 часов + +	Нач. уч.-ка Тайтмухамедов А.И. [Подпись]
19.10.25		Герметизация стыков наруж. стен. панелей. Очистка, ремонт козырьков входной группы КТрен-4. Работа 2-х автопорезчиков 10 часов. + +	Нач. уч.-ка Тайтмухамедов А.И. [Подпись]
20.10.25		Герметизация стыков наруж. стен. панелей. Облицовка торцевых уч.-ков лоджий. Работа 2-х автопорезчиков 10 часов + +	Нач. уч.-ка Тайтмухамедов А.И. [Подпись]
21.10.25		Герметизация стыков наруж. стен. панелей. Облицовка торцевых уч.-ков лоджий. Работа 2-х автопорезчиков 10 часов. + +	Нач. уч.-ка Тайтмухамедов А.И. [Подпись]
22.10.25		Герметизация стыков наруж. стеновых панелей. Облицовка торцевых уч.-ков лоджий. Работа 2-х автопорезчиков 10 часов + +	Нач. уч.-ка Тайтмухамедов А.И. [Подпись]
23.10.25		Герметизация стыков наруж. стен. панелей. Облицовка торц. уч.-ков лоджий.	Нач. уч.-ка Тайтмухамедов А.И. [Подпись]

КОПИЯ ВЕРНА



Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

КОПИЯ ВЕРНА



Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

КОПИЯ ВЕРНА



РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства

Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
45 14.11.25	осадки	Работы не велось	Нач. уч.-ка Таймасов А.И. [подпись]
46 15.11.25		Огрунтовка, окраска экранов лопней	Нач. уч.-ка Таймасов А.И. [подпись]
47 16.11.25	осадки	Работы не велось	Нач. уч.-ка Таймасов А.И. [подпись]
48 17.11.25		Огрунтовка, штукатур. ниж. поверхности козырька вх. групп	Нач. уч.-ка Таймасов А.И. [подпись]
49 18.11.25		Огрунтовка, окраска ниж. поверх. вх. групп	Нач. уч.-ка Таймасов А.И. [подпись]
50 19.11.25		Устройство водосточ. сист. козырьков вх. групп. Демонтаж стр. лесов.	Нач. уч.-ка Таймасов А.И. [подпись]
51 20.11.25		Демонтаж, монтаж дверных блоков	Нач. уч.-ка Таймасов А.И. [подпись]
52 21.11.25		Демонтаж, монтаж дверных блоков	Нач. уч.-ка Таймасов А.И. [подпись]
53 22.11.25		Огрунтовка внут. откосов дверей. Штукатурка карниз. и внут. откосов дверей	Нач. уч.-ка Таймасов А.И. [подпись]
54 23.11.25		Огрунтовка, окраска металлич. решеток.	Нач. уч.-ка Таймасов А.И. [подпись]

КОПИЯ ВЕРНА

