

**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома**

г.

Тюмень

местонахождение

« 31 » октября 2025 г.

дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0444-ОД от « 21 » октября 2025 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Начальник отдела по СК и Н МКУ «СТК» Никитенко А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Генеральный директор
ООО «Энергосберегающие технологии» Леонтьев А.В.
должность, фамилия, имя, отчество
Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.

представитель Регионального
оператора

Главный специалист
отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Главный инженер ООО УК «КОНДОМИНИУМ+» Назыров Т.С.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников,
при отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 143, корп. 5 ✓

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «Энергосберегающие технологии» ✓

наименование организации

в соответствии с договором 125П/24 от 29.10.2024 г. ✓

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Энергосберегающие технологии»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

29.10.2024 ✓
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

30.09.2025 ✓
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

31.10.25 ✓
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 143, корп. 5 ✓

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 143, корп. 5 ✓

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Председатель
рабочей комиссии

подпись

расшифровка подписи

Члены комиссии

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

Леонтьев А.В.

подпись

расшифровка подписи

подпись

Борисов А.В.

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – (3452) 393-107
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии», 625007, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 38, строение 10, помещение 201, Телефон +7(3452)56-82-02
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д.143, корп.5 (Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)
наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 125П/24
	дата 29.10.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.10.2025	24.10.2025	31.10.2025

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		10 771 167,50	10 771 167,50	10 771 167,50
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения		10 771 167,50	10 771 167,50	10 771 167,50

Итого	10 771 167,50
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0%	-
Всего с учетом снижения НДС 5%	10 771 167,50
538 558,38	
Всего с учетом снижения, в том числе НДС	11 309 725,88

Сумма начисленной неустойки, руб. 114 994,21



Основание
Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб. 10 864 731,29

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)
М П

Подрядчик:
Генеральный директор ООО "Энергосберегающие технологии"
М П



О.М. Буй
А.В. Леонтьев

[illegible]

3	3	ГЭСНр65-02-003-05	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм	100 м	0,06	1	0,06				
			Объем=6 / 100								
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,918				1 716,01
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	65,3		3,918				1 716,01
		2 ЗМ									4,83
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	13,6		0,816		4,35	1,36	5,92
		4 М									27,26
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		М3	0,35		0,021		340,41	1,78	606,93
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		М3	2,71		0,1626		114,64	0,78	89,42
		Итого прямые затраты									1 748,10
		ФОТ									1 716,01
		Пр812-099.1.1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87				1 492,93
		Пр774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44				755,04

Всего по разделу 1 Блочный узел ввода: Узел ввода "ОНУХ БТП/В.СО.80 (Ввод 1)					
Раздел 2. Блочный тепловой пункт: Узел отопления "ОНУХ БТП/СО.О.200.130/70 (Ввод 1)					
	4	ГЭСНпЗ-01-014-05	Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 1 т	шт	1
1 ОТ(ЗТ)			Чел.-ч	1	50,2
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			Чел.-ч	50,2	50,2
2 ЭМ					
ОТМ(ЗТм)			Чел.-ч	6,18	6,18
91.05.04-006 Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т			Маш.-ч	0,8	0,8
4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4			Чел.-ч	0,8	0,8
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			Маш.-ч	0,38	0,38
4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6			Чел.-ч	0,38	0,38
91.06.03-058 Лебедки электрические тяговые усилием 156,96 кН (16 т)			Маш.-ч	4,4	4,4
				55,78	1,52
				84,79	373,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		4-100-030 ОТ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	4,4		4,4					1 927,11
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,6		0,6					372,78
		4-100-040 ОТ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,6		0,6		1,3			295,91
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	0,32		0,32		1,36			1,89
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	4,6		4,6					149,04
		4 М										5 401,47
		01.3.02.08-0001 Кислород газосварный технический		м3	2,16		2,16		0,78			193,15
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	0,36		0,36		1,49			22,20
		01.7.11.07-0230 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм		кг	5,4		5,4		1			893,84
		08.1.02.11-0023 Покраски простые строительные (скобы, зацепы, хомуты), масса до 1,6 кг		кг	2		2		1,26			309,10
		25.1.01.04-0031 Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I		шт	2		2		1,12			4 073,18
		Итого прямые затраты										34 297,97
	4.1	421/лр_2020_л_75_мл.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					484,08
		ФОТ										27 073,25
		Пр/812-079.0-1 НР Оборудование общего назначения		%	92		92					24 907,39
		Пр/774-079.0 СП Оборудование общего назначения		%	49		49					13 285,89
5	5	Счет-фактура № 32 от 08.09.2025г	Узел отопления "ОУХ БТЛ/СО.0.200.130/70	шт	1	1	1				1 667 000,00	1 667 000,00
6	6	ГЭСНр65-02-016-01	Демонтаж элеваторов номер: 1-5	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,62					736,35
		1-100-33 Средний разряд работы 3.3		чел.-ч	81		1,62					736,35
		Итого прямые затраты										454,54
		ФОТ										736,35
		Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87					736,35
		Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					640,62
7	7	ГЭСНр65-02-003-05	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм	100 м	0,08	1	0,08					323,99
		Объем=8 / 100										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			5,224					2 288,01
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0		чел.-ч	65,3		5,224					2 288,01
		2 ЭМ		маш.-ч								6,44
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	13,6		1,088		1,36			6,44
		4 М										36,36
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газосварный технический		м3	0,35		0,028		1,78			16,97
		01.3.02.08-0001 Кислород газосварный технический		м3	2,71		0,2168		0,78			19,39
		Итого прямые затраты										2 330,81
		ФОТ										2 288,01
		Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87					1 990,57
		Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 006,72

Прочие материалы												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ГЭСН08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола		100 м	0,0585	1	0,0585					
Объем=5,85 / 100												
1 ОТ(3Т)				чел.-ч			0,8892					418,90
1-100-36 Средний разряд работы 3,6				чел.-ч	15,2		0,8892			471,10		418,90
4 М												10,19
01.7.03.04-0001 Электроэнергия				кВт-ч	5,3376		0,3122496			6,90		2,15
01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм				100 шт	1,75		0,102375	52,34	1,5	78,51		8,04
Итого прямые затраты												
8.1	421лр_2020_л.75_мл а	Вспомогательные ненормируемые материалыные ресурсы		%	2		2					429,09
ФОТ												
Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах				%	97		97					418,90
Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах				%	51		51					406,33
9	ФСБЦ-24.3.01.02-0022	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм		м	5,967	1	5,967	12,10	0,99	11,98		71,48
Объем=5,85*1,02												
10	ГЭСН08-02-412-02	Защипывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2		100 м	0,0585	1	0,0585					
Объем=5,85 / 100												
1 ОТ(3Т)				чел.-ч			0,315315					152,03
1-100-38 Средний разряд работы 3,8				чел.-ч	5,39		0,315315			482,15		152,03
2 3М												2,70
ОТМ(3Тм)				чел.-ч			0,00234			1,36		1,36
91.05-05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,02		0,00117			1,97		1,97
4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,02		0,00117			662,49		0,78
91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,02		0,00117	477,92	1,3	621,30		0,73
4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,02		0,00117			493,19		0,58
4 М												11,22
01.7.06-05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электроконтактных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм				м	13,33		0,779805	5,87	0,97	5,69		4,44
01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I				т	0,0006		0,0000351	43 821,53	1,33	58 282,63		2,05
14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный				кг	0,02		0,00117	79,88	1,55	123,81		0,14
20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм				100 шт	0,05		0,002925	696,63	1,26	877,75		2,57
20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм				1000 шт	0,0122		0,0007137	1 610,33	1,76	2 834,18		2,02
Итого прямые затраты												
10.1	421лр_2020_л.75_мл а	Вспомогательные ненормируемые материалыные ресурсы		%	2		2					167,31
ФОТ												
Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах				%	97		97					153,39
Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах				%	51		51					148,79
11	ФСБЦ-21.1.06.09-0055	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5ок-660		1000 м	0,005967	1	0,005967	70 440,26	1,19	83 823,91		78,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=5,85*1,02/1000												

Всего по разделу 2 Блочный тепловой пункт: Узел отопления "ОНУХ БТП/СО.О.200.130/70 (Ввод 1)" 1 749 010,86

Раздел 3. Блочный тепловой пункт: Узел отопления "ОНУХ БТП/СО.О.200.130/70 (Ввод 1)"

12	12	ГЭСНм37-01-014-05	Монтаж машин и механизмов в помещениях, масса машин и механизмов: 1 т	шт	1	1	1					
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	50,2							24 203,93
		2 ЭМ		чел.-ч	50,2							24 203,93
		ОТм(3Тм)		чел.-ч		6,18						1 823,25
		91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,8	0,8						2 869,32
		4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,8	0,8						286,74
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,38	0,38						394,55
		4-100-060	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,38	0,38						639,72
		91.06.03-058	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	4,4	4,4						251,75
		4-100-030	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	4,4	4,4						373,08
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,6	0,6						1 927,11
		4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,6	0,6						372,78
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,32	0,32						293,91
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,6	4,6						1,89
		4 М										149,04
		01.3.02.08-0001	Кислород газобразный технический	м3	2,16	2,16						5 401,47
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36	0,36						193,15
		01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1355, З50А, диаметр 4-5 мм	кг	5,4	5,4						22,20
		08.1.02.11-0023	Плюшки простые строительные (скобы, зацепы, комуты), масса до 1,6 кг	кг	2	2						803,84
		25.1.01.04-0031	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	2	2						309,10
		Итого прямые затраты										4 073,18
	12.1	421пр_2020_л_75_гла	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2						34 297,97
		ФОТ										484,08
		Пр8/12-07/9-0.-1	НР Оборудование общего назначения	%	92	92						27 073,25
		Пр7/74-07/9-0	СП Оборудование общего назначения	%	49	49						24 907,39
13	13	Счет-фактура № 32 от 08.09.2025г	Узел отопления "ОНУХ БТП/СО.О.200.130/70"	шт	1	1	1					13 265,89
O												1 667 000,00
14	14	ГЭСНпр5-02-016-01	Демонтаж элеваторов номер: 1-5	100 шт	0,02	1	0,02					736,35
		Объем=2 / 100		чел.-ч			1,62					736,35
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч	81		1,62					736,35
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч								454,54
		Итого прямые затраты										736,35
		ФОТ										736,35
		Пр8/12-09/9-1.-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87	87						640,62
		Пр7/74-09/9-1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44	44						323,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040 ОТМ(3м)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,001682				493,19	0,83
		4 М										
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	М	13,33		1,121053		5,87	0,97	5,69	16,13
		01.7.07.20-0002	Талык молотый, сорт I	Т	0,0006		0,0000505		43 821,53	1,33	58 282,63	2,94
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, муфта, сурж желтый	кг	0,02		0,001682		79,88	1,55	123,81	0,21
		20.2.01.05-0003	Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,004205		696,63	1,26	877,75	3,69
		20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,001026		1 610,33	1,76	2 834,18	2,91
		Итого прямые затраты										
18.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы										
	ФОТ			%	2		2					240,51
	Пр/612-0493-1	НР Электротехнические установки на других объектах										
	Пр/774-0493	СП Электротехнические установки на других объектах										
				%	97		97					220,50
				%	51		51					213,89
				%	51		51					112,46
19	ФСБЦ.21.1.06.09-0055	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5ок-650										
	Объем=(8,41*1,02)/1000			1000 м	0,0085782	1	0,0085782	70 440,26	1,19	83 823,91	719,06	

Раздел 4. Блочный тепловой пункт: Узел отопления "ОНУХ БТТСО.О.050.130/703-Э" (Ввод 1)

Раздел 4. Блочный тепловой пункт: Узел отопления "ОНУХ БТИТСО.О.050.130/703-Э" (Ввод 1)			1 143 037,94
20	ГЭСНп37-01-014-04	Монтаж машин и механизмов в помещении, масса	шт 1 1 1

машин и механизмов: 0,5 т

3/11Pr_2022_11.49_Т.1_стр. коэффициент изменения массы оборудования: 1,31-1,40 ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
2 стб 4

1 OT(3T)

1-100-38 Средний разряд работы 3,8

2 3M

OTM(3TM)

05.04-006 Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т

[illegible]

4-100-040 ОИМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4

05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6

06.03-058 Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4 03 004 Автоматизация Средний разряд машинистов 3

4.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

100-240 СІМ(зітм) середній разряд машинистов 4

7 04 333 Арматура из нержавеющей стали
1.04-042 Арматура для труб из нержавеющей стали

1.04-233 Алпараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

4 M

1.08-0001 Кислород газообразный технический

1.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая

07-0230 Электроды сварочные для сварки низколегированных и

углеродистых сталей УОНИ 13/55, 350А, диаметр 4-5 мм

11-0023 Поковки простые строительные (скобы, заклепки, хомуты)

Macca AO 1,6 KT

04-0031 Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широким колеи. Тип I

«*Культурная Аппаратура*», 1111

Итого прямые затраты

28 034,42

[illegible]

Раздел 5. Блочный узел ввода: Узел ввода "ONYX БТП/В.СО.80 (Ввод 2)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,28		0,28					138,09
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	0,17		0,17					1,01
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	3,1		3,1					100,44
		4 М										
		01.3.02.08-0001 Кислород газоборозный технический		м3	1,44		1,44		0,78			5 061,74
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	0,24		0,24		1,49			128,76
		01.7.11.07-0230 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1355, Э50А, диаметр 4-5 мм		кг	3,6		3,6		1			14,80
		08.1.02.11-0023 Поковки простые стальные (скобы, закретки, комуты), масса до 1,6 кг		кг	2		2		1,26			309,10
		25.1.01.04-0031 Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I		шт	2		2		1,12			4 073,18
		Итого прямые затраты										23 362,01
24.1	421лр_2020_л.75_лпа	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					308,58
		ФОТ		%	92		92					17 229,38
		лр/812-0/9-0-1 НР Оборудование общего назначения		%	49		49					15 861,03
		лр/774-0/9-0 СП Оборудование общего назначения		%	49		49					8 442,40
25	25	Узел ввода "ОНУХ БТЛП/В.СО.80		шт	1		1					543 500,00
О	08.08.2025г	Счет-фактура № 32 от 08.08.2025г										543 500,00

Сопутствующие работы

26	26	ГЭСНр65-02-003-05	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сваре диаметром, свыше 50 до 100 мм	100 м	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,918					1 716,01
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0		чел.-ч	65,3		3,918					1 716,01
		2 ЗМ										4,83
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	13,6		0,816		1,36			5,92
		4 М										4,83
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газоборозный технический		м3	0,35		0,021		1,78			27,26
		01.3.02.08-0001 Кислород газоборозный технический		м3	2,71		0,1626		0,78			12,72
		Итого прямые затраты										14,54
		ФОТ										1 748,10
		лр/812-099-1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87					1 716,01
		лр/774-099-1 СП Внутренние санитарно-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 492,93
		Всего по разделу 5 Блочный узел ввода: "ОНУХ БТЛП/В.СО.80 (Ввод 2)										756,04

Раздел 6. Блочный тепловой пункт: Узел отопления "ОНУХ БТЛП/СО.О.200.130/70 (Ввод 2)

27	27	ГЭСНм37-01-014-05	Монтаж машин и механизмов в помещениях, масса машин и механизмов: 1 т	шт	1	1	1					595 460,09
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			50,2					24 203,93
		1-100-38 Средний разряд работы 3.8		чел.-ч	50,2		50,2					24 203,93
		2 ЗМ										1 823,25
		ОТМ(Зтм)		чел.-ч			6,18					2 869,32
		91.05.04-006 Крапы мостовые электрические, грузоподъемность 10 т		маш.-ч	0,8		0,8					286,74
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,8		0,8					394,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,38		0,38				1 683,48	639,72
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,38		0,38				662,49	251,75
		91.06.03-058 Лебедки электрические тяговые усилием 156,96 кН (16 т)		Маш.-ч	4,4		4,4	55,78	1,52		84,79	373,08
		4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	4,4		4,4				437,98	1 927,11
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,6		0,6	477,92	1,3		621,30	372,78
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,6		0,6				493,19	295,91
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	0,32		0,32	4,35	1,36		5,92	1,89
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш.-ч	4,6		4,6				32,40	149,04
		4 М										
		01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический		МЗ	2,16		2,16	114,64	0,78		89,42	5 401,47
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	0,36		0,36	41,38	1,49		61,66	193,15
		01.7.11.07-0230 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13,65, З50А, диаметр 4-5 мм		кг	5,4		5,4	148,86	1		148,86	22,20
		08.1.02.11-0023 Поковки простые стальные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг		кг	2		2	122,66	1,26		154,55	309,10
		25.1.01.04-0031 Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I		шт	2		2	1 818,38	1,12		2 036,59	4 073,18
	27.1	421Ипр_2020_п.75_гл.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					34 297,97
		ФОТ										484,08
		Пр/812-079-0-1 НР Оборудование общего назначения		%	92		92					27 073,25
		Пр/774-079-0 СП Оборудование общего назначения		%	49		49					24 907,39
28	28	Узел отопления "ОНУХ БТЛ/СО.0.200.130/70		шт	1	1	1				1 667 000,00	1 667 000,00
0		Счет-фактура № 32 от 08.09.2025г										
29	29	ГЭСНр65-02-016-01 Демонтаж элеваторов номер: 1-5		100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,62					736,35
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	81		1,62				454,54	736,35
		Итого прямые затраты										736,35
		ФОТ										736,35
		Пр/812-099-1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87					736,35
		Пр/774-099-1 СП Внутренние санитарно-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					640,62
30	30	ГЭСНр65-02-003-05 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм		100 м	0,08	1	0,08					323,99
		Объем=8 / 100										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			5,224					2 288,01
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	65,3		5,224				437,98	2 288,01
		2 ЗМ										6,44
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	13,6		1,088	4,35	1,36		5,92	6,44
		4 М										36,36
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газобразный технический		МЗ	0,35		0,028	340,41	1,78		605,93	16,97
		01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический		МЗ	2,71		0,2168	114,64	0,78		89,42	19,39
		Итого прямые затраты										2 330,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пр8/12-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах				%	97		97					125,90
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах				%	51		51					66,19
34	ФСБЦ-21.1.06.09-0055	Кабель силовой с медными жилами ВВГ-Эк2,5ок-650	1000 м	0,005049	1	0,005049	70 440,26	1,19		83 823,91		423,23
Объем=(4,95*1,02) / 1000												

Всего по разделу 6 Блочный тепловой пункт: Узел отопления "ОНУХ БТП/СО.О.200.130/70 (Ввод 2)

1 748 699,10

Раздел 7. Блочный тепловой пункт: Узел отопления "ОНУХ БТП/СО.О.200.130/70 (Ввод 2)

35	ГЭСНр65-02-014-05	Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 1 т	шт	1	1	1						
1 ОТ(3Т)				чел.-ч		50,2						24 203,93
1-100-38 Средний разряд работы 3,8				чел.-ч	50,2	50,2						24 203,93
2 ЭМ												
ОТМ(3ТМ)				чел.-ч		6,18						1 823,25
91.05.04-006 Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т				маш.-ч	0,8	0,8						2 869,32
4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,8	0,8						286,74
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,38	0,38						394,55
4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,38	0,38						639,72
91.06.03-058 Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)				маш.-ч	4,4	4,4						251,75
4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3				чел.-ч	4,4	4,4						373,08
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,6	0,6						1 927,11
4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,6	0,6						372,78
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки				маш.-ч	0,32	0,32						295,91
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				маш.-ч	4,6	4,6						1,89
4 М												149,04
01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический				м3	2,16	2,16						5 401,47
01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая				кг	0,36	0,36						193,15
01.7.11.07-02230 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1355, 350А, диаметр 4,5 мм				кг	5,4	5,4						22,20
08.1.02.11-0023 Покраски простые строительные (скобы, закрепы, комуты), масса до 1,6 кг				кг	2	2						803,84
25.1.01.04-0031 Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I				шт	2	2						309,10
Итого прямые затраты							122,66	1,26		154,55		309,10
35.1 421пр_2020_л.75_ла Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы				%	2	2						484,08
ФОТ												27 073,25
Пр8/12-079-0-1 НР Оборудование общего назначения				%	92	92						24 907,39
Пр/774-079-0 СП Оборудование общего назначения				%	49	49						13 265,89
36	Счет-фактура № 32 от 08.09.2025г	Узел отопления "ОНУХ БТП/СО.О.200.130/70	шт	1	1	1						1 667 000,00
Итого прямые затраты												1 667 000,00
37	ГЭСНр65-02-016-01	Демонтаж элеаггатов номер: 1-5	100 шт	0,02	1	0,02						736,35
Объем=2 / 100												736,35
1 ОТ(3Т)				чел.-ч		1,62						454,54
1-100-33 Средний разряд работы 3,3				чел.-ч	81	1,62						736,35
Итого прямые затраты												736,35
ФОТ												736,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/612-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87					640,62
		Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					323,99
38	38	ГЭСНпр65-02-003-05 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм		100 м	0,08	1	0,08					
		Объем=8 / 100										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,224					2 288,01
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	65,3		5,224					2 288,01
		2 ЭМ										6,44
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	13,6		1,088		4,35		5,92	6,44
		4 М										36,36
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газоборозный технический		м3	0,35		0,028		340,41		1,78	16,97
		01.3.02.08-0001 Кислород газоборозный технический		м3	2,71		0,2168		114,64		0,78	19,39
		Итого прямые затраты										2 330,81
		ФОТ										2 288,01
		Пр/612-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87					1 990,57
		Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 006,72
Прочие материалы												
39	39	ГЭСНм08-02-409-09 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола		100 м	0,079	1	0,079					
		Объем=7,9 / 100										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,2008					565,70
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	15,2		1,2008				471,10	565,70
		4 М										13,76
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	5,3376		0,4216704				6,90	2,91
		01.7.15.07-0162 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм		100 шт	1,75		0,13825		52,34		1,5	10,85
		Итого прямые затраты										579,46
		39.1 421нр_2020_л.75_гл.а Вспомогательные неномируемые материалы ресурсы		%	2		2					11,31
		ФОТ										565,70
		Пр/612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					548,73
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					288,51
40	40	ФСБЦ-24.3.01.02-0022 Трубы гибкие гофрированные, летние, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм		м	8,058	1	8,058		12,10		0,99	96,53
		Объем=7,9*1,02										
41	41	ГЭСНм08-02-412-02 Затягивание проводов в пропущенные трубы и металлические рукава первого одиножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2		100 м	0,079	1	0,079					
		Объем=7,9 / 100										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,42581					205,30
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	5,39		0,42581				482,15	205,30
		2 ЭМ										3,64
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00316					1,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		25.1.01.04-0031	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	2		2	1 818,38	1,12	2 036,59		4 073,18
		Итого прямые затраты										
43.1	421Ипр_2020_п.75_гла	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					23 362,01
		ФОТ										308,58
		Пр812-079.0-1 НР Оборудование общего назначения	%	92			92					17 229,38
		Пр/774-079.0 СП Оборудование общего назначения	%	49			49					15 851,03
44.0	44	Узел отопления "ОНУХ БТП/СО.0.050.130/70-Э"	шт	1		1	1					8 442,40
		Счет-фактура № 31 от 08.09.2025г									476 000,00	476 000,00
45	45	ГЭСНр65-02-016-01	Демонтаж элеваторов номер: 1-5	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100										
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч				0,81					368,18
		1-100-33 Средний разряд работы 3.3	чел.-ч	81			0,81				454,54	368,18
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										368,18
		Пр812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87			87					320,32
		Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44			44					162,00
46	46	ГЭСНр65-02-003-05	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм	100 м	0,07	1	0,07					
		Объем=7 / 100										
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч				4,571					2 002,01
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0	чел.-ч	65,3			4,571				437,98	2 002,01
		2 ЗМ										5,64
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,6			0,952				5,92	5,64
		4 М										31,81
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газобразный технический	м3	0,35			0,0245				605,93	14,85
		01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический	м3	2,71			0,1897				114,64	16,96
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										2 039,46
		Пр812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87			87					2 002,01
		Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44			44					1 741,75
		Всего по разделу 8 Блочный тепловой пункт: Узел отопления "ОНУХ БТП/СО.0.050.130/70-Э" (Ввод 2)										
												529 476,61
Раздел 9. УУТЭ. Блочный узел учета "ОНУХ УУ.042.80/40.Л.Б. (Ввод 1)	47	ГЭСНм37-01-014-04	Монтаж машин и механизмов в помещениях, масса машин и механизмов: 0,5 т	шт	1	1	1					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч				32					15 428,80
		1-100-38 Средний разряд работы 3.8	чел.-ч	32			32				482,15	15 428,80
		2 ЗМ										1 070,89
		ОТМ(3Тм)	чел.-ч				3,9				1 800,58	1 79,22
		91.05.04-006 Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,5			0,5				358,43	179,22
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,5			0,5				493,19	246,60
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,22			0,22				1 683,48	370,37
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,22			0,22				662,49	145,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.03-058	Льбедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	2,9		2,9	55,78	1,52		84,79	245,89
		4-100-030 ОТМ(Этм)	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,9		2,9				437,98	1 270,14
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28		0,28	477,92	1,3		621,30	173,96
		4-100-040 ОТМ(Этм)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28		0,28				493,19	138,09
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,17		0,17	4,35	1,36		5,92	1,01
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	3,1		3,1				32,40	100,44
		4 М										5 061,74
		01.3.02.08-0001	Кислород газобразный технический	м3	1,44		1,44	114,64	0,78		89,42	128,76
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,24		0,24	41,38	1,49		61,66	14,80
		01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	3,6		3,6	148,86	1		148,86	535,90
		08.1.02.11-0023	Половки простые строгильные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг	2		2	122,66	1,26		154,55	309,10
		25.1.01.04-0031	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	2		2	1 818,38	1,12		2 036,59	4 073,18
		Итого прямые затраты										
		47.1	421npr_2020_n.75_m.a	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2					23 362,01
			ФОТ									308,58
			Пр812-079-0-1 НР Оборудование общего назначения	%	92		92					17 229,38
			Пр774-079-0 СП Оборудование общего назначения	%	49		49					15 851,03
			Узел учета "ОНУХ УУ.042.80/40.Л.Б	шт	1	1	1					8 442,40
												378 600,00
48	48	Счет-фактура № 32 от 08.09.2025г										378 600,00

Прочие материалы												
49	49	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,1478	1	0,1478					
			Объем=14,78 / 100									1 058,35
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			2,24656				471,10	1 058,35
			1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2		2,24656				26,75	5,44
			4 М	кВт-ч	5,3376		0,7888973				6,90	20,31
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	100 шт	1,75		0,25865	52,34	1,5		78,51	
			01.7.15.07-0152 Дробели пластмассовые с шурпами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурпа 3,5 мм, длина шурпа 50 мм									
			Итого прямые затраты									1 084,10
		49.1	421npr_2020_n.75_m.a	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2					21,17
			ФОТ									1 058,35
			Пр812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 026,60
			Пр774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					539,76
50	50	ФСБЦ-24.3.01.02-0022	Трубы гибкие гофрированные, летние, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	15,0756	1	15,0756	12,10	0,99		11,98	180,61
			Объем=14,78*1,02									
51	51	ГЭСНм08-02-412-02	Заплавание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,1478	1	0,1478					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Объем=14,78 / 100										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,796642					384,10
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	5,39		0,796642					384,10
		2 ЗМ										6,82
		ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0,005912					3,42
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,02		0,002956				1 583,48	4,98
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02		0,002956				662,49	1,96
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02		0,002956				621,30	1,84
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,002956		477,92	1,3	493,19	1,46
		4 М										28,35
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электромонтакжных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	13,33		1,970174		5,87	0,97	5,69	11,21
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I		т	0,0006		0,0000887		43 821,53	1,33	58 282,63	5,17
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МЛ-0115, мушья, суржк железный		кг	0,02		0,002956		79,88	1,55	123,81	0,37
		20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм		100 шт	0,05		0,00739		696,63	1,26	877,75	6,49
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм		1000 шт	0,0122		0,0018032		1 610,33	1,76	2 834,18	5,11
		Итого прямые затраты										
												422,69
51.1	421/пр_2020_п_75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					7,68
		ФОТ		%	97		97					387,52
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					375,89
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					197,64
52	ФСБЦ.21.1.06.09-0054	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок-560	1000 м	0,0150756	1		0,0150756	45 266,76	1,19		53 867,44	812,08
		Объем=(14,78*1,02)/1000										
53	ФСБЦ.23.8.03.02-0002	Книпса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм	10 шт	3	1	3		31,73	1,46		46,33	138,99
		Объем=30 / 10										
Всего по разделу 9 УУТЗ. Блочный узел учета "ОНУХ УУ.042.80/40.Л.Б. (Ввод 1)												
Раздел 10. УУТЗ. Блочный узел учета "ОНУХ УУ.042.80/40.Л.Б. (Ввод 2)												
54	ГЭСНМЗ7-01-014-04	Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 0,5 т	шт	1	1	1						
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч				32					15 428,80
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32			32					15 428,80
		2 ЗМ										1 070,89
		ОТМ(3ТМ)	чел.-ч				3,9					1 800,58
		91.05.04-006 Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,5			0,5				358,43	179,22
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,5			0,5				493,19	246,60
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,22			0,22				1 683,48	370,37
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,22			0,22				662,49	145,75
		91.06.03-058 Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	2,9			2,9	55,78	1,52		84,79	245,89
		4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,9			2,9				437,98	1 270,14
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28			0,28	477,92	1,3		621,30	173,96
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28			0,28				493,19	138,09
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,17			0,17	4,35	1,36		5,92	1,01
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	3,1			3,1				32,40	100,44
431 371,23												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4 М										
		01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический	МЗ	1,44	1,44		114,64	0,78				5 061,74
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,24	0,24		41,38	1,49				128,76
		01.7.11.07-0230 Электроды сварочные для сварки наклепированных и углеродистых сталей УОНИ 1355, 350А, диаметр 4-5 мм	кг	3,6	3,6		148,86	1				14,80
		08.1.02.11-0023 Локови простые строгильные (скобы, зацепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг	2	2		122,66	1,26				309,10
		26.1.01.04-0031 Шпала из древесины хвойных пород, неопилтанная, для железных дорог шириной колеи, тип I	шт	2	2		1 818,38	1,12				4 073,18
	54.1	421/пр_2020_п.75_гла Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2	2							23 362,01
		ФОТ										308,58
		Пр/812-079-0-1 НР Оборудование общего назначения	%	92	92							17 229,38
		Пр/774-079-0 СП Оборудование общего назначения	%	49	49							15 851,03
		Увел учета "ОУХ УУ.042.3040.Л.Б	шт	1	1	1						8 442,40
55	55	Счет-фактура № 32 от 08.09.2026г								378 600,00		378 600,00
Прочие материалы												
56	56	ГЭСНМ08-02-409-09 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,1142	1		0,1142					
		Объем=11,42 / 100										
		1 ОТ(37)	чел.-ч				1,73584					817,75
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч				15,2					817,75
		4 М								471,10		19,90
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч				5,3376			6,90		4,21
		01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт				1,75			0,19985		15,69
		Итого прямые затраты										837,65
56.1	421/пр_2020_п.75_гла Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	ФОТ	%	2	2							16,36
		Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97							817,75
		Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51							793,22
57	57	ФСБЦ-24.3.01.02-0022 Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	11,6484	1		11,6484		12,10	0,99		139,55
		Объем=11,42*1,02										
58	58	ГЭСНМ08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,1142	1		0,1142					
		Объем=11,42 / 100										
		1 ОТ(37)	чел.-ч				0,615538					296,78
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч				5,39					296,78
		2 ЗМ								482,15		5,27
		ОТМ(3Тм)	чел.-ч				0,004568					2,64
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,02			0,002284			1 683,48		3,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,02		0,002284					1,51
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,02		0,002284					1,42
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,02		0,002284					1,13
		4 М										21,89
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		М	13,33		1,522286		0,97		5,69	8,66
		01.7.07.20-0002 Талки молотый, сорт I		т	0,0006		0,0000695					3,99
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, суржк железный		кг	0,02		0,002284		43 821,53	1,33	58 282,63	123,81
		20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм		100 шт	0,05		0,00571		79,88	1,55	877,75	5,01
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм		1000 шт	0,0122		0,0013932		696,63	1,26	834,18	3,95
		Итого прямые затраты							1 610,33	1,76	2 834,18	326,58
58.1	421лр_2020_л_75_пт.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					5,94
		ФОТ										299,42
		Пр612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					290,44
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					152,70
59	ФСБЦ-21.1.06.09-0054	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5кв-660	1000 м	0,0116484	1	0,0116484	45 266,76	1,19			53 867,44	627,47
		Объем=(1,42*1,02)/1000										
60	ФСБЦ-23.8.03.02-0002	Клипка пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм	10 шт	2,9	1	2,9	31,73	1,46			46,33	134,36
		Объем=29/10										
Всего по разделу 10 УУТЗ. Блочный узел учета "ОНУХ УУ.042.80/40.ЛБ. (Ввод 2)												
Раздел 11. УУТЗ. Блочный узел учета "ОНУХ УУ.042.50/25.ЛБ. (Ввод 2 нежилых помещений))												
61	ГЭСНм37-01-014-04	Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 0,5 т	шт	1	1	1						430 305,34
		1 ОТ(3Т)	Чел.-ч				32					15 428,80
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	32			32					15 428,80
		2 3М										1 070,89
		ОТМ(3Тм)	Чел.-ч				3,9					1 800,58
		91.05.04-006 Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	Маш.-ч	0,5			0,5				358,43	179,22
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,5			0,5				493,19	246,60
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,22			0,22				1 683,48	370,37
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,22			0,22				662,49	145,75
		91.06.03-058 Лебедки электрические тяговые усилием 156,96 кН (16 т)	Маш.-ч	2,9			2,9				84,79	245,89
		4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	2,9			2,9				437,98	1 270,14
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,28			0,28				621,30	173,96
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,28			0,28				493,19	138,09
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	Маш.-ч	0,17			0,17				5,92	1,01
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	3,1			3,1				32,40	100,44
		4 М										5 061,74
		01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический	м3	1,44			1,44		0,78		89,42	128,76
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,24			0,24		1,49		61,66	14,80
		01.7.11.07-0230 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1355, З50А, диаметр 4-5 мм	кг	3,6			3,6		1		148,86	536,90
		08.1.02.11-0023 Покрови простые строительные (скобы, закрелы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг	2			2		122,66	1,26	154,55	308,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		25.1.01.04-0031	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	2		2		1 818,38		1,12	4 073,18
			Итого прямые затраты				2					23 362,01
61.1	421Ир_2020_г.75_гп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2							308,58
		ФОТ										17 229,38
		Пр812-079.0-1 НР Оборудование общего назначения		%	92		92					15 851,03
		Пр774-079.0 СП Оборудование общего назначения		%	49		49					8 442,40
62	62	Узел учета "ОНУХ УУ.042.50/25.Л.Б"		шт	1	1	1					379 600,00
О	Счет-фактура № 31 от 08.09.2025г											379 600,00
Прочие материалы												
63	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола		100 м	0,1014	1	0,1014					
		Объем=10,14 / 100										
		1 ОТ(37)		чел.-ч			1,54128					726,10
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	15,2		1,54128				471,10	726,10
		4 М										17,66
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	5,3376		0,5412326		52,34	1,5	6,90	3,73
		01.7.15.07-0152 Добыли пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм		100 шт	1,75		0,17745				78,51	13,93
		Итого прямые затраты		%	2		2					743,76
63.1	421Ир_2020_г.75_гп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2							14,52
		ФОТ										726,10
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					704,32
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					370,31
64	ФСБУ-24.3.01.02-0022	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм		м	10,3428	1	10,3428		12,10	0,99		123,91
65	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм²		100 м	0,1014	1	0,1014					263,52
		Объем=10,14 / 100										263,52
		1 ОТ(37)		чел.-ч			0,546546					263,52
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	5,39		0,546546				482,15	263,52
		2 ЗМ										4,67
		ОТМ(37м)		чел.-ч			0,004056				1 683,48	2,34
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,02		0,002028				662,49	1,34
		4-100-060 ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02		0,002028		477,92	1,3	621,30	1,26
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02		0,002028					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,02		0,002028					1,00
		4 М								483,19		19,44
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные, прорезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		М	13,33		1,351662	5,87	0,97	5,69		7,69
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I		Т	0,0006		0,0000608	43 821,53	1,33	58 282,63		3,54
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МЛ-0115, муфта, суржик железный		кг	0,02		0,002028	79,88	1,55	123,81		0,25
		20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм		100 шт	0,05		0,00507	696,63	1,26	877,75		4,45
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм		1000 шт	0,0122		0,0012371	1 610,33	1,76	2 834,18		3,51
		Итого прямые затраты										289,97
65.1	421Ипр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					5,27
		ФОТ										265,86
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					257,88
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					135,59
66	ФСБЦ.21.1.06.09-0054	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок-660		1000 м	0,0103428	1	0,0103428	45 266,76	1,19	53 867,44		557,14
		Объем=(10,14*1,02)/1000										
67	ФСБЦ.23.8.03.02-0002	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм		10 шт	2,5	1	2,5	31,73	1,46	46,33		115,83
		Объем=25/10										
		Всего по разделу 11 УТЗ. Блочный учет "ОПУХ УУ 042.50/25.Л.Б. (Ввод 2 нежилых помещений)										430 882,52
		Итого по акту:										
		Всего прямые затраты (справочно)										342 208,10
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										234 365,33
		Эксплуатация машин										15 079,38
		Оплата труда машинистов (ОТМ)										24 456,13
		Материалы										68 307,26
		Строительные работы										47 133,56
		в том числе:										
		оплата труда										20 269,84
		эксплуатация машин и механизмов										46,70
		материалы										263,58
		накладные расходы										17 634,76
		сметная прибыль										8 918,68
		Монтажные работы										658 420,29
		в том числе:										
		оплата труда										214 095,49
		эксплуатация машин и механизмов										15 032,68
		оплата труда машинистов (ОТМ)										24 456,13
		материалы										68 043,68
		накладные расходы										219 777,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль									117 014,45
			Оборудование									9 843 800,00
			Всего									10 549 353,85
			Всего ФОТ (справочно)									258 821,46
			Всего накладные расходы (справочно)									237 412,62
			Всего сметная прибыль (справочно)									125 933,13
			Компенсация НДС при УСН									13 661,45
			Всего									10 563 015,30
			НДС 5%									528 150,77
			ВСЕГО по акту									11 091 166,07
			справочно:									
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН				490 238355					9 843 800,00
			Затраты труда рабочих				52 82538					
			Затраты труда машинистов									



СДЛП:
Подрядчик
ПРИНЯЛ:
Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью «Фонд обслуживания многоквартирных домов Томской области»
Генеральный директор

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»
Заместитель директора


Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждает:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников



К.В. Леонтьев
К.Ф. Евдокимов
А.В. Бытов
Д.С. Мищенко
О.М. Никитина
В.А. Суров

		Код	
Форма по ОКЛА		0322005	
по ОКТО			
по ОКТО			
по ОКТО			
Активность по ОКЛП			
Номер	125П/24		
Дата	29.10.2024		
Вид операции			
Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
2	31.10.2025	с	по
		24.10.2025	31.10.2025

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (в счет непредвиденных затрат)
Основание: шифр 928-24-ОВ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 218 559,91 руб

Номер	по позиции порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтаж системы отопления (подавал)												
1	1	ГЭСН16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 м	0,0683	1	0,0683					
Объем=6,83 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 42П/р п.580 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
55П/р от 30.01.2024)												
1 ОТ(ЗТ)												
1-100-41 Средний разряд работы 4,1												
2 ЗМ												
ОТМ(ЗТМ)												
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т												
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6												
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т												
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4												
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М												
01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический				МЗ	0,61		0,041663		340,41	1,78		67,37
01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический				МЗ	0,67		0,045761		114,64	0,78		25,24
01.7.03.01-0001 Вода				МЗ	7,03		0,480149		35,71	1,45		4,09
01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм				Т	0,0005		0,0000342		97 282,88	1,07		24,86
03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А				кг	0,0251		0,0017143		59,41	1,45		3,56
04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200				МЗ	0,021		0,0014343					0,15
Итого прямые затраты												9,47
ФОТ												3 128,46
Пр/812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, 812/пр от 21.12.2020 п.25 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	121	0,9	108,9					2 930,27
Пр/774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, 774/пр от 11.12.2020 п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	72	0,85	61,2					3 191,06
2	ФСБЦ-23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямшовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	М	6,83	1	6,83		416,80	1,01			2 875,23
3	ГЭСН16-02-010-02	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм	10 м	0,583	1	0,583						
Объем=6,83 / 10												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)												
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			0,722614					367,02
1-100-42 Средний разряд работы 4,2				чел.-ч	0,92	1,15	0,722614				507,91	367,02
2 ЗМ				маш.-ч	0,07	1,25	0,0597625		4,35	1,36		10,86
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки				маш.-ч	0,38	1,25	0,324425					0,35
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				маш.-ч								10,51
4 М												
01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический				МЗ	0,0303		0,0206949		114,64	0,78		99,38
01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая				кг	2,0819		1,4219377		41,38	1,49		1,85
01.7.03.04-0001 Электроэнергия				кВт-ч	0,468		0,319644					87,68
01.7.11.07-0039 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей З50, диаметр 4 мм				кг	0,0598		0,0408434		187,01	1		2,21
Итого прямые затраты												7,64
ФОТ												477,26
Пр/812-108-0-1 НР Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок				%	73		73					367,02
Пр/774-108-0 СП Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок				%	34		34					267,92
4	ГЭСН16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,562	1	0,562						
Объем=66,2 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)												
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч								42,09989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1		чел.-ч	55,3	1,15	42,09989					21 073,10
		2 ЭМ										740,84
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,87715					459,22
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,12	1,25	0,0993				1 064,45	105,70
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,12	1,25	0,0993				662,49	65,79
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,07	1,25	0,057925				1 683,48	97,52
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,07	1,25	0,057925				662,49	38,37
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,87	1,25	0,719925				477,92	447,29
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,87	1,25	0,719925				493,19	356,06
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	18,44	1,25	15,2591				4,35	90,33
		4 М										292,64
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газосварочный технический		МЗ	0,32		0,21184				340,41	605,93
		01.3.02.08-0001 Кислород газосварочный технический		МЗ	0,35		0,2317				114,64	89,42
		01.7.03.01-0001 Вода		МЗ	2,75		1,8205				35,71	51,78
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм		т	0,0002		0,0001324				97 282,88	104 092,68
		03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А		кг	0,0099		0,006538				59,41	86,14
		04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200		МЗ	0,008		0,005296					6 599,17
		Итого прямые затраты										22 665,80
		ФОТ		%	121	0,9	108,9					21 532,32
		Пр/812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								23 448,70
		Пр/774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					13 177,78
5	5	ФСБЦ-23.5.02.02.0034	Трубы стальные электросварные промышленные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	М	66,2	1	66,2	264,87	1,01			17 709,82
6	6	ГЭСН16-02-010-01	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм Объем=66,2 / 10	10 М	6,62	1	6,62					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 551/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			5,25297					2 668,04
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	0,69	1,15	5,25297				507,91	2 668,04
		2 ЭМ										51,20
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	0,06	1,25	0,4965				4,35	5,92
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,18	1,25	1,4895					32,40
		4 М										395,52
		01.3.02.08-0001 Кислород газосварочный технический		МЗ	0,0117		0,077454				114,64	89,42
		01.3.02.08-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	0,8066		5,339692				41,38	61,66
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,288		1,90656					6,90
		01.7.11.07-0039 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм		кг	0,0373		0,246926				187,01	46,18
		Итого прямые затраты										3 114,76
		ФОТ										2 668,04

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			оплата труда									45 966,15
			эксплуатация машин и механизмов									1 222,16
			материалы									9 307,43
			накладные расходы									33 555,29
			сметная прибыль									15 628,49
			Монтажные работы									7 110,00
			в том числе:									7 110,00
			материалы									200 679,70
			Всего									70 428,74
			Всего ФОТ (справочно)									60 195,05
			Всего накладные расходы (справочно)									30 599,60
			Всего сметная прибыль (справочно)									7 472,50
			Компенсация НДС при УСН									208 152,20
			Всего									10 407,61
			НДС 5%									218 559,81
			ВСЕГО по акту									
			справочно:									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									

СДАЛ:
Подрядчик:
ПРИЯЛ:
Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовые технологии»
Генеральный директор

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора


Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников



[Signature]
А.В. Леонтьев
К.Ф. Евдокимов
А.В. Бытов
Д.С. Мищенко
О.М. Никитина
[Signature]
В.А. Сергеев



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

21.10.2025 № 01-17-25/08761

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки

Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 12 л. в 1 экз.

Заместитель директора

О.А. Токарева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C92825B54DD6920BF9774199ED9A2640
Владелец: Токарева Ольга Анатольевна
Действителен: с 29.10.2024 по 22.01.2026

Приложение 11 к письму от

№

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 143, корп. 5 (Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)
Дата, время приемки:	31.10.2025 10 часов 20 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 125П/24 от 29.10.2024
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д.143, корп. 5

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Гурьянова Н.Г., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО УК «КОНДОМИНИУМ+» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует