

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10,
телефон/факс – 393-107

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт Сервис», 625022, Тюменская
область, город Тюмень, проезд Солнечный, д.7, помещение 7, телефон (3452) 68-98-10

организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 25
(Ремонт или замена лифтового оборудования)

наименование, адрес

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

245П/25

дата

05.11.2025

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	02.04.2026	21.01.2026	02.04.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		8 018 301,59	8 018 301,59	8 018 301,59
1	Ремонт или замена лифтового оборудования		8 018 301,59	8 018 301,59	8 018 301,59

Итого 8 018 301,59

Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 51,500001135%

4 129 425,41

Всего с учетом снижения

3 888 876,18

в том числе НДС 7%

254 412,46

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета

(удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:

Заместитель директора НО «ФКР ТО»

(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

Подрядчик:

Генеральный директор ООО «Импорт – Лифт Сервис»



О.М. Буй

Н.В. Филимоненко

**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома**

г. Тюмень
местонахождение

« 02 » апреля 2026 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0097-ОД от «23» марта 2026 г. в составе
дата

Председателя

представителя Заказчика

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа

исполнительной власти и органа

местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО

Представитель МКУ «СТК» Чащина С.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Ведущий специалист отдела технического контроля
НО «ФКР ТО» Зиндяев К.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Главный инженер ООО «УК «Вектор» Черняев В.В.

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации

Генеральный директор ООО "Импорт-Лифт Сервис" Филимоненко Н.В.

должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному **ремонту (замена, модернизация) лифтов** многоквартирного дома,
расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 25**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО "Импорт-Лифт Сервис"

наименование организации

в соответствии с договором 245П/25 от 05.11.2025 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО "Импорт-Лифт Сервис"

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ

(дата заключения договора)

05.11.2025

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

(дата окончания работ по договору)

01.06.2026

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

(дата подписания всеми

уполномоченными лицами

завершающего акта о приемке

выполненных работ по форме КС-2)

02.04.2026

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту (замена, модернизация) лифтов** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 25**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту (замена, модернизация) лифтов** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 25**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


принять в эксплуатацию


Председатель
рабочей комиссии



подпись



расшифровка подписи

Члены комиссии



подпись



расшифровка подписи



подпись



расшифровка подписи



подпись


расшифровка подписи


подпись


расшифровка подписи


подпись


расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

подпись

расшифровка подписи

Представитель Департамента ЖКХ ТО уведомлен о дате и времени приемки выполненных работ. Не явился

Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107 (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт Сервис», 625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, д.7, помещение 7, телефон (3452) 68-98-10 (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 25 (Ремонт или замена лифтового оборудования) (наименование, адрес)
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 25 (наименование)

Форма по ОКУД	Код	0322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	номер	245П/25
	дата	05.11.2025
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	02.04.2026	21.01.2026	02.04.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Замена лифтового оборудования (2 лифта г/п 400кг на 9 остановок)

Основание: Шифр 11/2025.П-59Т

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1 123 456,80 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Замена лифтового оборудования (2 лифта г/п 400кг на 9 остановок)												
1	1	ГЭСНмр01-01-002-05	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	2	1	2					
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	52,47		104,94			519,56		54 522,63
		91.05.13-021	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 1,5 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	3,6		7,2	487,92	1,42	692,85		4 988,52
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,6		7,2			570,67		4 108,82
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,2		2,4			36,09		86,62
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,075		2,15			7,68		16,51
			Итого прямые затраты									63 723,10
	1.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 635,68
			ФОТ									58 631,45
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					52 181,99
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					25 797,84
			Всего по позиции							71 669,31		143 338,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	ГЭСНмр01-01-007-02	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, частотное регулирование	система	2	1	2					
		1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	148,5		297			551,50		163 795,50
		91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,65		3,3	346,73	1,6	554,77		1 830,74
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,65		3,3			570,67		1 883,21
		91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	3,76		7,52			414,01		3 113,36
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,76		7,52			570,67		4 291,44
		91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,76		7,52			3,41		25,64
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,695		7,39			7,68		56,76
			Итого прямые затраты									174 996,65
	2.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					4 913,87
			ФОТ									169 970,15
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					151 273,43
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					74 786,87
			Всего по позиции							202 985,41		405 970,82
3	3	ГЭСНмр01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	шт	2	1	2					
		1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	8,45		16,9			579,18		9 788,14
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,405		0,81			7,68		6,22
			Итого прямые затраты									9 794,36
	3.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					293,64
			ФОТ									9 788,14
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					8 711,44
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					4 306,78
			Всего по позиции							11 553,11		23 106,22
4	4	ГЭСНмр01-01-010-03	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	2	1	2					
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,04		10,08			557,89		5 623,53
			Итого прямые затраты									5 623,53
	4.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					168,71
			ФОТ									5 623,53
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					5 004,94
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					2 474,35
			Всего по позиции							6 635,77		13 271,53
5	5	ГЭСНмр01-02-011-01	Установка подлелебодочной рамы	шт	2	1	2					
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,8		7,6			570,67		4 337,09
			Итого прямые затраты									4 337,09
	5.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					130,11
			ФОТ									4 337,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					3 860,01
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					1 908,32
		Всего по позиции									5 117,77	10 235,53
Замена оборудования шахты лифта												
6	6	ГЭСНмр01-01-009-05	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт	2	1	2					
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7,79		15,58			538,73		8 393,41
		Итого прямые затраты										8 393,41
	6.1	421/нр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					251,80
			ФОТ									8 393,41
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					7 470,13
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					3 693,10
		Всего по позиции									9 904,22	19 808,44
7	7	ГЭСНмр01-01-015-01	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная	шт	18	1	18					
			Объем=9*2									
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	5,21		93,78			525,95		49 323,59
		Итого прямые затраты										49 323,59
	7.1	421/нр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 479,71
			ФОТ									49 323,59
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					43 898,00
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					21 702,38
		Всего по позиции									6 466,87	116 403,68
8	8	ГЭСНм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая Объем=(2) / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	60,88		1,2176			587,70		715,58
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,08		0,0016			1 752,75		2,80
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08		0,0016			766,57		1,23
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,0016			702,49		1,12
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,0016			570,67		0,91
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,97		0,0594			36,09		2,14
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,024		0,00048	155,63	0,94	146,29		0,07
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,73		0,0546	174,93	1,12	195,92		10,70
		08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 50х5 мм	т	0,014		0,00028	70 310,45	0,82	57 654,57		16,14
		14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,0027		0,000054	82 698,14	1,42	117 431,36		6,34
		Итого прямые затраты										757,03
	8.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					14,31
			ФОТ									717,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					696,19
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					366,04
		Всего по позиции									91 678,50	1 833,57
9	9	ГЭСНм10-04-066-05	Звонок	шт	2	1	2					
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1		2			538,73		1 077,46
		01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	0,42		0,84	2,27	1,96	4,45		3,74
		10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004		0,008	899,56	1,62	1 457,29		11,66
		Итого прямые затраты										1 092,86
	9.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					21,55
			ФОТ									1 077,46
		Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 023,59
		Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					571,05
		Всего по позиции									1 354,53	2 709,05
10	10	ГЭСНмр01-01-005-01	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг Объем=2*9	шт	18	1	18					
		1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	31,1		559,8			551,50		308 729,70
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,15		20,7			36,09		747,06
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,152		20,736			7,68		159,25
		Итого прямые затраты										309 636,01
	10.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					9 261,89
			ФОТ									308 729,70
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					274 769,43
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					135 841,07
		Всего по позиции									40 528,24	729 508,40
11	11	ГЭСНмр01-01-012-01	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная Объем=2*9	шт	18	1	18					
		1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	6,77		121,86			551,50		67 205,79
		Итого прямые затраты										67 205,79
	11.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					2 016,17
			ФОТ									67 205,79
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					59 813,15
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					29 570,55
		Всего по позиции									8 811,43	158 605,66
Замена оборудования (кабина лифта)												
12	12	ГЭСНмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	шт	2	1	2					
		1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	26,56		53,12			655,84		34 838,22
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,5		3			7,68		23,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									34 861,26
	12.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 045,15
			ФОТ									34 838,22
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					31 006,02
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					15 328,82
			Всего по позиции							41 120,63		82 241,25
13	13	ГЭСНмр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	2	1	2					
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	70,9		141,8			545,11		77 296,60
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,781		5,562			7,68		42,72
			Итого прямые затраты									77 339,32
	13.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					2 318,90
			ФОТ									77 296,60
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					68 793,97
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					34 010,50
			Всего по позиции							91 231,35		182 462,69
14	14	ГЭСНмр01-01-009-02	Замена устройство стяжки канатов	шт	2	1	2					
		1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	16		32			579,18		18 533,76
			Итого прямые затраты									18 533,76
	14.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					556,01
			ФОТ									18 533,76
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					16 495,05
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					8 154,85
			Всего по позиции							21 869,84		43 739,67
15	15	ГЭСНмр01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	шт	2	1	2					
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	12,5		25			545,11		13 627,75
			Итого прямые затраты									13 627,75
	15.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					408,83
			ФОТ									13 627,75
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					12 128,70
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					5 996,21
			Всего по позиции							16 080,75		32 161,49
16	16	ГЭСНмр01-02-002-01	Установка смазывающего устройства	шт	4	1	4					
			Объем=2*2									
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	6,95		27,8			538,73		14 976,69
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1248		0,4992			7,68		3,83
			Итого прямые затраты									14 980,52
	16.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					449,30
			ФОТ									14 976,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					13 329,25
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					6 589,74
		Всего по позиции									8 837,20	35 348,81
17	17	ГЭСНмр01-01-012-04	Замена поста "Ревизия"	пост	2	1	2					
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,48		14,96			557,89		8 346,03
		Итого прямые затраты										8 346,03
	17.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					250,38
			ФОТ									8 346,03
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					7 427,97
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					3 672,25
		Всего по позиции									9 848,32	19 696,63
18	18	ГЭСНм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая Объем=(2) / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	60,88		1,2176			587,70		715,58
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,08		0,0016			1 752,75		2,80
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08		0,0016			766,57		1,23
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,0016			702,49		1,12
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,0016			570,67		0,91
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,97		0,0594			36,09		2,14
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,024		0,00048	155,63	0,94	146,29		0,07
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,73		0,0546	174,93	1,12	195,92		10,70
		08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т	0,014		0,00028	70 310,45	0,82	57 654,57		16,14
		14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,0027		0,000054	82 698,14	1,42	117 431,36		6,34
		Итого прямые затраты										757,03
	18.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					14,31
			ФОТ									717,72
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					696,19
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					366,04
		Всего по позиции									91 678,50	1 833,57
Замена оборудования (противовес)												
19	19	ГЭСНмр01-01-030-01	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт	2	1	2					
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	23		46			538,73		24 781,58
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,52		1,04			7,68		7,99
		Итого прямые затраты										24 789,57
	19.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					743,45
			ФОТ									24 781,58
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					22 055,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					10 903,90
			Всего по позиции							29 246,27		58 492,53
20	20	ГЭСНмр01-02-002-01	Установка смазывающего устройства	шт	2	1	2					
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	6,95		13,9			538,73		7 488,35
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1248		0,2496			7,68		1,92
			Итого прямые затраты									7 490,27
	20.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					224,65
			ФОТ									7 488,35
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					6 664,63
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					3 294,87
			Всего по позиции							8 837,21		17 674,42
Разные работы												
21	21	ГЭСНмр01-01-036-01	Замена подвесного кабеля	кабель	6	1	6					
			Объем=2*3									
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11,34		68,04			570,67		38 828,39
			Итого прямые затраты									38 828,39
	21.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 164,85
			ФОТ									38 828,39
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					34 557,27
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					17 084,49
			Всего по позиции							15 272,50		91 635,00
22	22	ГЭСНмр01-02-012-01	Установка шунта: точной остановки кабины	шт	18	1	18					
			Объем=9*2									
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,2		21,6			506,79		10 946,66
			Итого прямые затраты									10 946,66
	22.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					328,40
			ФОТ									10 946,66
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					9 742,53
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					4 816,53
			Всего по позиции							1 435,23		25 834,12
23	23	ГЭСНмр01-01-023-01	Замена направляющих: кабины	м	54,4	1	54,4					
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,74		203,456			570,67		116 106,24
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,208		11,3152			7,68		86,90
			Итого прямые затраты									116 193,14
	23.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					3 483,19
			ФОТ									116 106,24
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					103 334,55
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					51 086,75
			Всего по позиции							5 038,56		274 097,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	ГЭСНмр01-01-023-02	Замена направляющих: противовеса	м	54,4	1	54,4					
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,74		94,656			570,67		54 017,34
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,104		5,6576			7,68		43,45
			Итого прямые затраты									54 060,79
	24.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 620,52
			ФОТ									54 017,34
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					48 075,43
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					23 767,63
			Всего по позиции							2 344,20		127 524,37
25	25	ГЭСНмр01-01-009-01	Замена тягового каната	шт	6	1	6					
			Объем=3*2									
		1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	25,11		150,66			596,22		89 826,51
			Итого прямые затраты									89 826,51
	25.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					2 694,80
			ФОТ									89 826,51
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					79 945,59
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					39 523,66
			Всего по позиции							35 331,76		211 990,56
26	26	ГЭСНмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	шт	2	1	2					
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	12,4		24,8			538,73		13 360,50
			Итого прямые затраты									13 360,50
	26.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					400,82
			ФОТ									13 360,50
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					11 890,85
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					5 878,62
			Всего по позиции							15 765,40		31 530,79
27	27	ГЭСНмр01-04-003-01	Балансировка системы "кабина-противовес"	система	2	1	2					
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,6		25,2			557,89		14 058,83
		3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	1,8		3,6			834,71		3 004,96
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,286		0,572			7,68		4,39
			Итого прямые затраты									17 068,18
	27.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					511,91
			ФОТ									17 063,79
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					15 186,77
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					7 508,07
			Всего по позиции							20 137,47		40 274,93
28	28	ГЭСНм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 Объем=25,36 / 100	100 м	0,2536	1	0,2536					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5		4,1844			557,89		2 334,43
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,17		0,043112			1 752,75		75,56
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,17		0,043112			766,57		33,05
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17		0,043112			702,49		30,29
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17		0,043112			570,67		24,60
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,9		0,73544			36,09		26,54
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,55		0,13948	155,63	0,94	146,29		20,40
			08.3.05.02-0021 Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,004		0,0010144	71 131,50	0,8	56 905,20		57,72
			14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2		0,5072	911,56	1,26	1 148,57		582,55
			Итого прямые затраты									3 185,14
	28.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					46,69
			ФОТ									2 392,08
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 320,32
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 219,96
			Всего по позиции							26 703,90		6 772,11
29	28.1	ФСБЦ-14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	-0,5072	1	-0,5072	911,56	1,26	1 148,57		-582,55
			Всего по позиции									-582,55
30	28.2	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Эмаль ПФ-115	т	0,0005072	1	0,0005072			138 132,37		70,06
			Объем=-0,5072/1000									
			Всего по позиции									70,06
			Всего по разделу 1 Замена лифтового оборудования (2 лифта г/п 400кг на 9 остановок)									2 907 589,59
			Итого по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									1 275 015,35
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									1 216 600,84
			Эксплуатация машин									10 936,45
			Оплата труда машинистов (Отм)									10 345,40
			Материалы									37 132,66
			Монтажные работы									2 907 589,59
			Монтажные работы									12 635,81
			в том числе:									
			оплата труда									4 843,05
			эксплуатация машин и механизмов									144,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда машинистов (Отм)									61,93
			материалы									326,94
			накладные расходы									4 736,29
			сметная прибыль									2 523,09
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ									2 894 953,78
			в том числе:									
			оплата труда									1 211 757,79
			эксплуатация машин и механизмов									10 791,94
			оплата труда машинистов (Отм)									10 283,47
			материалы									36 805,72
			накладные расходы									1 087 616,71
			сметная прибыль									537 698,15
			Всего ФОТ (справочно)									1 226 946,24
			Всего накладные расходы (справочно)									1 092 353,00
			Всего сметная прибыль (справочно)									540 221,24
			Компенсация НДС при УСН									7 426,53
			Всего									2 915 016,12
			Понижающий коэффициент к начальной цене Договора, согласно аукционной документации									598 610,30
			Всего									2 316 405,82
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором 51,500001135%									1 192 949,02
			ВСЕГО по акту									1 123 456,80
			в том числе НДС 7%									73 497,17
			справочно:									
			Затраты труда рабочих					2182,7516				
			Затраты труда машинистов					18,112624				

СДАЛ:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Импорт – Лифт Сервис»
Генеральный директор



Н.В. Филимоненко

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

М.П.

К.Ф. Евдокимов

Начальник отдела технического контроля

А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

К.В. Зиндяев

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе
Специалист сметного отдела

Н.И. Кузнецова

Представитель органов местного самоуправления:

В.А. Суров

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107 (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт Сервис», 625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, д.7, помещение 7, телефон (3452) 68-98-10 (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 25 (Ремонт или замена лифтового оборудования) (наименование, адрес)
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 25 (наименование)

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	245П/25
дата	05.11.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	02.04.2026	21.01.2026	02.04.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-02, Ремонтные работы (2 лифта г/п 400кг на 9 остановок)

Основание: Шифр 11/2025.П-59Т

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 335 508,70 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонтные работы												
Машинное помещение												
1	1	ГЭСН09-04-012-01 Демонтаж 57.1/пр_2022_п.83_т.2_стр. 4_стб.3	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	м2	3,7	1	3,7					
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	2,4	0,7	6,216			587,70		3 653,14
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,17	0,7	0,4403			702,49		309,31
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,17	0,7	0,4403			570,67		251,27
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,4	0,7	1,036			36,09		37,39
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,1384	0				7,68		
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,1	0		155,63	0,94	146,29		
		08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно		т	0,003	0		115 095,05	1,21	139 265,01		
		14.5.01.05-0011 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл		шт	0,1	0		377,99	1,25	472,49		
		Итого прямые затраты										4 251,11
		ФОТ										3 904,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					3 631,10
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					2 420,73
		Всего по позиции									2 784,58	10 302,94
2	2	ГЭСН09-04-013-01 С доводчиком	Установка противопожарных дверей: однополюсных глухих	м2	3,7	1	3,7					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2,07	1,15	8,80785			604,74		5 326,46
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,074			702,49	1,25	64,98
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0925			570,67		52,79
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,71		2,627			36,09	1,25	118,51
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4908		1,81596			7,68		13,95
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,259	155,63	0,94	146,29		37,89
		01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,003		0,0111	89 330,06	1,12	100 049,67		1 110,55
		14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,27		0,999	478,28	1,25	597,85		597,25
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					4 502,43
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					2 834,86
		Всего по позиции									3 962,07	14 659,67
3	2.1	ФСБЦ-07.1.01.01-0018 960х1930 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Блок дверной металлический противопожарный однополюсный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1900 мм	шт	2	1	2	11 380,28	1,41	16 046,19		32 092,38
		Всего по позиции										
4	2.2	ФСБЦ-01.7.04.01-1010	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг	шт	2	1	2	1 320,67	1,41	1 862,14		3 724,28
		Всего по позиции										
5	3	ГЭСН09-04-003-01 Демонтаж 571/пр_2022_п.83_т.2_стр. 4_сб.3	Монтаж люка противопожарного	м2	1,62	1	1,62					
		Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
		1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	1,95	0,7	2,2113			579,18		1 280,74
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,7	0,01134	37,32	1,69	63,07		0,72
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	0,7	0,01134			506,79		5,75
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,002	0,7	0,002268			702,49		1,59
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,002	0,7	0,002268			570,67		1,29
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0672	0				7,68		
		01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,00094	0		89 330,06	1,12	100 049,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,44	0		478,28	1,25	597,85		
			Итого прямые затраты									1 290,09
			ФОТ									1 287,78
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					1 197,64
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					798,42
			Всего по позиции							2 028,49		3 286,15
6	4	ГЭСН09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2	1,62	1	1,62					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	1,95	1,15	3,63285			579,18		2 104,07
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0162	37,32	1,69	63,07	1,25	1,28
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,02025			506,79		10,26
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,002		0,00324			702,49	1,25	2,85
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,002	1,25	0,00405			570,67		2,31
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0672		0,108864			7,68		0,84
		01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,00094		0,0015228	89 330,06	1,12	100 049,67		152,36
		14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,44		0,7128	478,28	1,25	597,85		426,15
			Итого прямые затраты									2 700,12
			ФОТ									2 116,64
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					1 771,63
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					1 115,47
			Всего по позиции							3 448,90		5 587,22
7	4.1	ФСБЦ-07.1.05.01-0017	Люк металлический противопожарный ЛПМ, Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	шт	2	1	2	12 941,64	0,98	12 682,81		25 365,62
			Всего по позиции									25 365,62
8	5	ГЭСН15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,0417	1	0,0417					
			Объем=4,17 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	179	1,15	8,583945			551,50		4 734,05
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,06		0,085902	37,32	1,69	63,07	1,25	6,77
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,06	1,25	0,1073775			506,79		54,42
		04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	4,4		0,18348	3 392,36	1,52	5 156,39		946,09
			Итого прямые затраты									5 741,33
			ФОТ									4 788,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 309,62
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 994,40
		Всего по позиции									288 857,31	12 045,35
9	6	ГЭСНр62-01-017-06	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% Объем=20,65 / 100	100 м2	0,2065	1	0,2065					
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	33,78		6,97557			513,17		3 579,65
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1		0,02065	37,32	1,69	63,07		1,30
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1		0,02065			506,79		10,47
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06		0,01239			702,49		8,70
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06		0,01239			570,67		7,07
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,24		0,04956	35,71	1,9	67,85		3,36
		01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %		шт	5,1		1,05315	18,59	1,62	30,12		31,72
		01.7.08.04-0003 Мел природный молотый		т	0,0255		0,0052658	3 616,92	1,62	5 859,41		30,85
		01.7.10.17-0141 Пемза		кг	2,64		0,54516	2 507,62	1,62	4 062,34		2 214,63
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	1,6		0,3304	531,44	1,62	860,93		284,45
		14.1.03.02-0201 Клей для стеклообоев		кг	4,02		0,83013	46,17	2,01	92,80		77,04
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая		т	0,0076		0,0015694	25 237,94	1,66	41 894,98		65,75
		Итого прямые затраты										6 314,99
		ФОТ										3 597,19
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					3 237,47
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					1 654,71
		Всего по позиции									54 272,01	11 207,17
10	6.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0146615	1	0,0146615	52 265,82	1,84	96 169,11		1 409,98
		Всего по позиции										1 409,98
11	7	ГЭСНр62-01-007-03	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35% Объем=50,48 / 100	100 м2	0,5048	1	0,5048					
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	66,4		33,51872			513,17		17 200,80
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1		0,05048	37,32	1,69	63,07		3,18
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1		0,05048			506,79		25,58
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06		0,030288			702,49		21,28
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06		0,030288			570,67		17,28
		01.7.10.17-0141 Пемза		кг	1,44		0,726912	2 507,62	1,62	4 062,34		2 952,96
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	1,1		0,55528	531,44	1,62	860,93		478,06
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,18		0,090864	56,11	1,57	88,09		8,00
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0063		0,0031802	60 697,21	1,22	74 050,60		235,50
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая		т	0,0196		0,0098941	25 237,94	1,66	41 894,98		414,51
		Итого прямые затраты										21 357,15
		ФОТ										17 243,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					15 519,29
		Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					7 932,08
		Всего по позиции									88 764,90	44 808,52
12	7.1	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Эмаль ПФ-115	т	0,0084302	1	0,0084302			138 132,37		1 164,48
		Всего по позиции										1 164,48
13	8	ГЭСНр57-01-021-02	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем Объем=19,03 / 100	100 м2	0,1903	1	0,1903					
		1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	14,23		2,707969			472,72		1 280,11
		91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	8		1,5224	115,43	1,61	185,84		282,92
		91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	8		1,5224			3,41		5,19
		Итого прямые затраты										1 568,22
		ФОТ										1 280,11
		Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 139,30
		Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					627,25
		Всего по позиции									17 523,75	3 334,77
14	9	ГЭСНр57-01-021-05	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01- 021-02	100 м2	0,1903	1	0,1903					
		проект До толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)										
		1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	3,56	6	4,064808			472,72		1 921,52
		91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2	6	2,2836	115,43	1,61	185,84		424,38
		91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2	6	2,2836			3,41		7,79
		Итого прямые затраты										2 353,69
		ФОТ										1 921,52
		Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 710,15
		Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					941,54
		Всего по позиции									26 302,57	5 005,38
15	10	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,1903	1	0,1903					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	7,790882			472,72		3 682,91
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27		0,241681	37,32	1,69	63,07	1,25	19,05
		4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	0,3021013			506,79		153,10
		91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82		1,488146	8,54	1,65	14,09	1,25	26,21
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,66605	35,71	1,9	67,85		45,19
		Итого прямые затраты										3 926,46
		ФОТ										3 836,01
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					3 866,70
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 119,40

1	2	3	4 *	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										52 089,12		9 912,56
16	11	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 проект До толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,1903	1	0,1903					
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	0,44	6,9 (6*1,15)	0,5777508			472,72		273,11
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,21	6	0,239778	37,32	1,69	63,07	1,25	18,90
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,21	7,5 (6*1,25)	0,2997225			506,79		151,90
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.-ч	2	6	2,2836	8,54	1,65	14,09	1,25	40,22
		Итого прямые затраты										484,13
		ФОТ										425,01
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы		%	112	0,9	100,8					428,41
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы		%	65	0,85	55,25					234,82
Всего по позиции										6 029,22		1 147,36
17	11.1	ФСБЦ-04.3.01.09-0016 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,97053	1	0,97053			6 852,01		6 650,08
			Объем=0,388212+0,582318									
Всего по позиции												6 650,08
18	12	ГЭСН13-03-003-21	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,1903	1	0,1903					
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	5,38	1,15	1,1773861			538,73		634,29
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,01		0,001903	6,62	1,62	10,72	1,25	0,03
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,01		0,001903			1 693,87	1,25	4,03
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01	1,25	0,0023788			655,84		1,56
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,001903			702,49	1,25	1,67
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0023788			570,67		1,36
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	0,65		0,123695	4,52	1,44	6,51	1,25	1,01
		14.4.04.08-0006 Эмаль ПФ-133		т	0,009		0,0017127	113 624,35	1,6	181 798,96		311,37
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А		т	0,0014		0,0002664	75 885,63	1,82	138 111,85		36,79
		Итого прямые затраты										992,11
		ФОТ										637,21
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	94	0,9	84,6					539,08
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51	0,85	43,35					276,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							9 497,74		1 807,42
19	12.1	ФСБЦ-14.4.04.08-0006	Эмаль ПФ-133	т	-0,0017127	1	-0,0017127	113 624,35	1,6	181 798,96		-311,37
			Всего по позиции									-311,37
20	12.2	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Эмаль ПФ-115	т	0,0017127	1	0,0017127			138 132,37		236,58
			Всего по позиции									236,58
21	13	ГЭСН06-03-004-11 Короба для пропуска тросов, размером 100х100х200х1,5 и 150х150х200х1,5	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,0094	1	0,0094					
			Объем=4,7*2/1000									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	198	1,15	2,14038			538,73		1 153,09
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14		0,001316			1 752,75	1,25	2,88
			4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14	1,25	0,001645			766,57		1,26
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,001786			702,49	1,25	1,57
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,0022325			570,67		1,27
			Итого прямые затраты									1 160,07
			ФОТ									1 155,62
			Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					1 060,86
			Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					569,72
			Всего по позиции							296 877,66		2 790,65
22	13.1	ФСБЦ-08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	0,0094	1	0,0094	115 095,05	1,21	139 265,01		1 309,09
			Всего по позиции									1 309,09
23	14	ГЭСН13-03-002-04 Демонтажная балка	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0466	1	0,0466					
			Объем=4,66 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31	1,15	0,2845629			630,29		179,36
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,000466	6,62	1,62	10,72	1,25	0,01
			91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,000466			1 693,87	1,25	0,99
			4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,0005825			655,84		0,38
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,000466			702,49	1,25	0,41
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0005825			570,67		0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12		0,052192	4,52	1,44	6,51	1,25	0,42
		14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,0004194			95 440,27		40,03
		14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,0000699	75 885,63	1,82	138 111,85		9,65
		Итого прямые затраты										231,58
		ФОТ										180,07
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					152,34
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					78,06
		Всего по позиции										461,98
24	15	ГЭСН13-03-004-26 Демонтажная балка	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,0466	1	0,0466			9 913,73		
		проект за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2,3 (2*1,15)	0,2282934			538,73		122,99
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2	0,000932	6,62	1,62	10,72	1,25	0,01
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,000932			1 693,87	1,25	1,97
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,001165			655,84		0,76
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,000932			702,49	1,25	0,82
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,001165			570,67		0,66
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2	0,06058	4,52	1,44	6,51	1,25	0,49
		14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,009	2	0,0008388			138 132,37		115,87
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,13048	60,60	1,82	110,29		14,39
		Итого прямые затраты										257,96
		ФОТ										124,41
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					105,25
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					53,93
		Всего по позиции										417,14
25	16	ГЭСНм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 Объем=25,8 / 100	100 м	0,258	1	0,258			8 951,50		
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5		4,257			557,89		2 374,94
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,17		0,04386			1 752,75		76,88
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,17		0,04386			766,57		33,62
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17		0,04386			702,49		30,81
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17		0,04386			570,67		25,03
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,9		0,7482			36,09		27,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,55		0,1419	155,63	0,94	146,29		20,76
		08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,004		0,001032	71 131,50	0,8	56 905,20		58,73
		14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2		0,516	911,56	1,26	1 148,57		592,66
			Итого прямые затраты									3 240,43
16.1		421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ	%	2		2					47,50
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 433,59
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 360,58
			Всего по позиции							26 704,03		6 889,64
26	16.1	ФСБЦ-14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	-0,516	1	-0,516	911,56	1,26	1 148,57		-592,66
			Всего по позиции									-592,66
27	16.2	ФСБЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,000516	1	0,000516			138 132,37		71,28
			Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx									
			Объем=0,516/1000									
			Всего по позиции									71,28
Усиление плиты перекрытия лифтовой шахты												
28	17	ГЭСН09-03-015-01	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м Объем=0,125388+0,008048+0,025184	т	0,15862	1	0,15862					
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	14,1	1,15	2,5720233			519,56		1 336,32
		91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,1		0,015862	1 803,79	1,51	2 723,72	1,25	54,00
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,25	0,0198275			766,57		15,20
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13		0,0206206			1 752,75	1,25	45,18
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,13	1,25	0,0257758			766,57		19,76
		91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	1,33		0,2109646			2 622,16	1,25	691,48
		4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	1,33	1,25	0,2637058			817,67		215,62
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,0301378			702,49	1,25	26,46
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,0376723			570,67		21,50
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67		0,1062754	4,35	1,35	5,87	1,25	0,78
		91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,58		0,0919996			80,86	1,25	9,30
		01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,5		0,07931	114,64	0,51	58,47		4,64
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,15		0,023793	41,38	1,64	67,86		1,61
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	2,6		0,412412	155,63	0,94	146,29		60,33
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	3		0,47586	174,93	1,12	195,92		93,23
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000016	70 296,20	1,22	85 761,36		0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000159	231 787,35	1,57	363 906,14		5,79
		07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0001		0,0000159	105 278,81	1,29	135 809,66		2,16
		08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0029662	307,84	0,75	230,88		0,68
		08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000048	60 258,20	1,02	61 463,36		0,30
		08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗсп, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0003077	136 760,00	0,87	118 981,20		36,61
		11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0001634	16 496,03	0,98	16 166,11		2,64
		14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000492			95 440,27		4,70
		14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0000952	98 526,45	1,82	179 318,14		17,07
			Итого прямые затраты ФОТ									2 665,50
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					1 608,40
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					1 346,23
			Всего по позиции							30 635,23		4 859,36
29	17.1	ФСБЦ-08.3.01.02-0024 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали СтЗсп, СтЗсп, № 10Б-18Б	т	0,125388	1	0,125388	74 285,00	1,32	98 056,20		12 295,07
			Всего по позиции									12 295,07
30	17.2	ФСБЦ-08.3.08.02-0045 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗсп, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т	0,008048	1	0,008048			50 632,24		407,49
			Всего по позиции									407,49
31	17.3	ФСБЦ-08.3.05.02-0001 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗсп, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т	0,025184	1	0,025184			50 383,31		1 268,85
			Всего по позиции									1 268,85
32	18	ГЭСН09-05-003-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами Объем=16 / 100 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 шт	0,16	1	0,16					
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	11,9	1,15	2,1896			538,73		1 179,60
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,028		0,00448			702,49	1,25	3,93
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,028	1,25	0,0056			570,67		3,20
			Итого прямые затраты									1 186,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									1 182,80
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					990,00
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					623,34
			Всего по позиции							17 500,44		2 800,07
33	18.1	ФСБЦ-01.7.15.01-1469 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 115 мм	10 шт	1,6	1	1,6	1 142,77	1,55	1 771,29		2 834,06
			Объем=16 / 10									
			Всего по позиции									2 834,06
34	19	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=6,32 / 100	100 м2	0,0632	1	0,0632					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	1,15	0,1548084				538,73		83,40
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,000632		6,62	1,62	10,72	1,25	0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколевые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,000632				1 693,87	1,25	1,34
		4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,00079				655,84		0,52
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,000632				702,49	1,25	0,55
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00079				570,67		0,45
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65		0,04108		4,52	1,44	6,51	1,25	0,33
		14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115	т	0,009		0,0005688				138 132,37		78,57
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4		0,08848		60,60	1,82	110,29		9,76
			Итого прямые затраты									174,93
			ФОТ									84,37
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					71,38
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					36,57
			Всего по позиции							4 475,95		282,88
35	20	ГЭСН09-07-030-05	Установка закладных деталей: свыше 4 кг	т	0,059261	1	0,059261					
			Объем=0,059001+0,00026									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	77,1	1,15	5,2543766				538,73		2 830,69
		91.05.01-019 Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,18		0,010667		933,82	1,6	1 494,11	1,25	19,92
		4-100-070 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,18	1,25	0,0133337				817,67		10,90
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26		0,0154079				702,49	1,25	13,53
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,26	1,25	0,0192598				570,67		10,99
			Итого прямые затраты									2 886,03
			ФОТ									2 852,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-009.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции атомных электрических станций	%	111	0,9	99,9					2 849,73
		Пр/774-009.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции атомных электрических станций	%	85	0,85	72,25					2 060,99
		Всего по позиции									131 566,29	7 796,75
36	20.1	ФСБЦ-08.3.05.02-0021 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,059001	1	0,059001	71 131,50	0,8		56 905,20	3 357,46
		Всего по позиции										3 357,46
37	20.2	ФСБЦ-01.7.15.07-0001 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Дюбели	т	0,00026	1	0,00026	163 881,20	1,22		199 935,06	51,98
		Всего по позиции										51,98
38	21	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,0538	1	0,0538					
		Объем=5,38 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31	1,15	0,3285297				630,29	207,07
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,000538	6,62	1,62		10,72	0,01
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,000538				1 693,87	1,14
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,0006725				655,84	0,44
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,000538				702,49	0,47
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0006725				570,67	0,38
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12		0,060256	4,52	1,44		6,51	0,49
		14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,0004842				95 440,27	46,21
		14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,0000807	75 885,63	1,82		138 111,85	11,15
		Итого прямые затраты										267,36
		ФОТ										207,89
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					175,87
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					90,12
		Всего по позиции									9 913,57	533,35
39	22	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,0538	1	0,0538					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	1,15	0,1317831				538,73	71,00
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,000538	6,62	1,62		10,72	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,000538			1 693,87	1,25	1,14	
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,0006725			655,84		0,44	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,000538			702,49	1,25	0,47	
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0006725			570,67		0,38	
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65		0,03497	4,52	1,44	6,51	1,25	0,28	
		14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,009		0,0004842			138 132,37		66,88	
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4		0,07532	60,60	1,82	110,29		8,31	
		Итого прямые затраты										148,91	
		ФОТ										71,82	
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					60,76	
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					31,13	
		Всего по позиции										4 475,84	240,80
Проемы и пороги ДШ													
40	23	ГЭСН46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Объем=52,33 / 100	100 м2	0,5233	1	0,5233						
		1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	91,15		47,698795			481,23		22 954,09	
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74		4,050342	37,32	1,69	63,07		255,46	
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	7,74		4,050342			506,79		2 052,67	
		Итого прямые затраты										25 262,22	
		ФОТ										25 006,76	
		Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					22 756,15	
		Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					13 003,52	
		Всего по позиции										116 609,76	61 021,89
41	24	ГЭСН09-04-017-01	Установка обрамлений проемов шахтных дверей, при ширине дверного проема: до 800 мм	шт	18	1	18						
		Объем=9*2											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	7,15	1,15	148,005			502,53		74 376,95	
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,02		0,36	6,62	1,62	10,72	1,25	4,82	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,36			702,49	1,25	316,12	
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,45			570,67		256,80	
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,08		1,44			7,68		11,06	
		Итого прямые затраты										74 965,75	
		ФОТ										74 633,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					62 468,45
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					39 331,99
		Всего по позиции									9 820,34	176 766,19
42	24.1	ФСБЦ-08.3.05.03-0050 Металлические откосы и обрамление проемов ДШ t=1,5 мм	Прокат листовой холоднокатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм	т	0,3996	1	0,3996	75 815,00	0,8		60 652,00	24 236,54
		Объем=(8,7*9*2+4,8*9)/1000*2										
		Всего по позиции										24 236,54
43	25	ГЭСН13-03-004-26 Порошковая окраска обрамлений проемов ДШ	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,4322	1	0,4322					
		Объем=43,22 / 100										
		проект за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/нр п.586 ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2,3 (2*1,15)	2,1173478				538,73		1 140,68
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2	0,008644	6,62	1,62		10,72	1,25	0,12
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная емкость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,008644				1 693,87	1,25	18,30
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,010805				655,84		7,09
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,008644				702,49	1,25	7,59
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,010805				570,67		6,17
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2	0,56186	4,52	1,44		6,51	1,25	4,57
		14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115	т	0,009	2	0,0077796				138 132,37		1 074,61
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4	2	1,21016	60,60	1,82		110,29		133,47
		Итого прямые затраты										2 392,60
		ФОТ										1 153,94
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					976,23
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					500,23
		Всего по позиции									8 952,01	3 869,06
44	25.1	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Эмаль ПФ-115	т	-0,0077796	1	-0,0077796			138 132,37		-1 074,61
		Всего по позиции										-1 074,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	25.2	ФСБЦ-14.5.03.01-0012	Краска поливинилбутиральная порошковая для защиты от коррозии и придания поверхностям декоративных свойств П-ВЛ-212, цветная	т	0,0077796	1	0,0077796	247 919,15	1,22	302 461,36		2 353,03
Всего по позиции												2 353,03
46	26	ГЭСН11-01-049-01 Демонтаж	Укладка металлического накладного профиля (порога) Объем=(0,72*9*2) / 100	100 м	0,1296	1	0,1296					
571/пр_2022_п.83_т.2_стр. Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7												
4_стб.3												
1-100-30 Средний разряд работы 3,0				чел.-ч	16,64	0,7	1,5095808			506,79		765,04
01.7.03.04-0001 Электроэнергия				кВт-ч	6,876	0				7,68		
01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм				100 шт	6,7	0		88,86	1,22	108,41		
Итого прямые затраты												765,04
ФОТ												765,04
Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25				%	112		112					856,84
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16				%	65		65					497,28
Всего по позиции										16 351,54		2 119,16
47	27	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,1296	1	0,1296					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1-100-30 Средний разряд работы 3,0				чел.-ч	16,64	1,15	2,4800256			506,79		1 256,85
01.7.03.04-0001 Электроэнергия				кВт-ч	6,876		0,8911296			7,68		6,84
01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм				100 шт	6,7		0,86832	88,86	1,22	108,41		94,13
Итого прямые затраты												1 357,82
ФОТ												1 256,85
Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25				%	112	0,9	100,8					1 266,90
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16				%	65	0,85	55,25					694,41
Всего по позиции										25 610,57		3 319,13
48	27.1	ФСБЦ-08.3.06.01-0024 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, толщина 2-6 мм	т	0,08136	1	0,08136	69 176,50	0,8	55 341,20		4 502,56
Объем=(4,52*2*9)/1000												
Всего по позиции												4 502,56
49	28	ГЭСН13-03-002-16 Пороги	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой на основе эпоксидной смолы Объем=5,18 / 100	100 м2	0,0518	1	0,0518					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1-100-49 Средний разряд работы 4,9				чел.-ч	4,64	1,15	0,2764048			647,32		178,92
91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)				маш.-ч	0,01		0,000518	6,62	1,62	10,72	1,25	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,000518			1 693,87	1,25	1,10
		4-100-050	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,0006475			655,84		0,42
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,000518			702,49	1,25	0,45
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0006475			570,67		0,37
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12		0,058016	4,52	1,44	6,51	1,25	0,47
		14.4.01.09-0405	Грунтовка эпоксидная, антикоррозионная, универсальная, для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды	т	0,017		0,0008806	194 950,55	1,26	245 637,69		216,31
		14.5.09.04-0111	Отвердитель № 1	т	0,0007		0,0000363	1 138 785,85	1,82	2 072 590,25		75,24
			Итого прямые затраты ФОТ									473,29
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					179,71
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					152,03
												77,90
			Всего по позиции							13 575,68		703,22
50	29	ГЭСН13-03-004-26 Пороги	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 проект за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,0518	1	0,0518					
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2,3 (2*1,15)	0,2537682			538,73		136,71
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2	0,001036	6,62	1,62	10,72	1,25	0,01
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,001036			1 693,87	1,25	2,19
		4-100-050	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,001295			655,84		0,85
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,001036			702,49	1,25	0,91
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,001295			570,67		0,74
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2	0,06734	4,52	1,44	6,51	1,25	0,55
		14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,009	2	0,0009324			138 132,37		128,79
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,14504	60,60	1,82	110,29		16,00
			Итого прямые затраты ФОТ									286,75
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					138,30
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					117,00
												59,95
			Всего по позиции							8 951,74		463,70
51	30	ГЭСН06-03-004-11 Пластины под кнопки вызова	Установка закладных деталей весом: до 4 кг Объем=(0,63*9*2)/1000	т	0,01134	1	0,01134					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/нр п.586 ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	198	1,15	2,582118				538,73		1 391,06
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14		0,0015876				1 752,75	1,25	3,48
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14	1,25	0,0019845				766,57		1,52
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,0021546				702,49	1,25	1,89
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,0026933				570,67		1,54
		Итого прямые затраты										1 399,49
		ФОТ										1 394,12
		Пр/812-006.0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/нр от 21.12.2020 п.25 конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8						1 279,80
		Пр/774-006.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/нр от 11.12.2020 п.16 конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3						687,30
		Всего по позиции								296 877,43		3 366,59
52	30.1	ФСБЦ-08.3.07.01-0224 Пластины под кнопки вызова 200х300 мм	т	0,01134	1	0,01134	82 234,06	0,82		67 431,93		764,68
		Всего по позиции										764,68
53	31	ГЭСН13-03-004-26 Окраска пластин под кнопки вызова	100 м2	0,0108	1	0,0108						
		Объем=1,08 / 100 проект за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/нр п.586 ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2,3 (2*1,15)	0,0529092				538,73		28,50
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2	0,000216	6,62	1,62		10,72	1,25	
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,000216				1 693,87	1,25	0,46
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,00027				655,84		0,18
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,000216				702,49	1,25	0,19
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,00027				570,67		0,15
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2	0,01404	4,52	1,44		6,51	1,25	0,11
		14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115	т	0,009	2	0,0001944				138 132,37		26,85
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,03024	60,60	1,82		110,29		3,34
		Итого прямые затраты										59,78
		ФОТ										28,83
		Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и 812/нр от 21.12.2020 п.25 оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6						24,39
		Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и 774/нр от 11.12.2020 п.16 оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35						12,50
		Всего по позиции								8 950,93		96,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	31.1	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Эмаль ПФ-115	т	-0,0001944	1	-0,0001944			138 132,37		-26,85
Всего по позиции												-26,85
55	31.2	ФСБЦ-14.5.03.01-0012	Краска поливинилбутиральная порошковая для защиты от коррозии и придания поверхностям декоративных свойств П-ВЛ- 212, цветная	т	0,0001944	1	0,0001944	247 919,15	1,22	302 461,36		58,80
Всего по позиции												58,80
56	32	ГЭСНр62-01-007-06 Отделка проемов ДШ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% Объем=19,44 / 100	100 м2	0,1944	1	0,1944					
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	75,69			14,714136			513,17		7 550,85
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1			0,01944	37,32	1,69	63,07		1,23
		4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1			0,01944			506,79		9,85
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06			0,011664			702,49		8,19
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06			0,011664			570,67		6,66
		01.7.10.17-0141 Пемза	кг	1,44			0,279936	2 507,62	1,62	4 062,34		1 137,20
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1			0,21384	531,44	1,62	860,93		184,10
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,18			0,034992	56,11	1,57	88,09		3,08
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0107			0,0020801	60 697,21	1,22	74 050,60		154,03
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,0496			0,0096422	25 237,94	1,66	41 894,98		403,96
Итого прямые затраты												9 459,15
ФОТ												7 567,36
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90			90					6 810,62
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46			46					3 480,99
Всего по позиции												101 598,56
												19 750,76
57	32.1	ФСБЦ-14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	т	0,0042574	1	0,0042574	55 628,75	1,79	99 575,46		423,93
Всего по позиции												423,93
Прямая												
58	33	ГЭСНр57-01-021-02	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем Объем=5 / 100	100 м2	0,05	1	0,05					
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	14,23			0,7115			472,72		336,34
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	8			0,4	115,43	1,61	185,84		74,34
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	8			0,4			3,41		1,36
Итого прямые затраты												412,04
ФОТ												336,34
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89			89					299,34
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49			49					164,81
Всего по позиции												17 523,80
												876,19
59	34	ГЭСНр57-01-021-05	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01- 021-02	100 м2	0,05	1	0,05					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			проект До t=100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	3,56	16	2,848			472,72		1 346,31
		91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2	16	1,6	115,43	1,61	185,84		297,34
		91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2	16	1,6			3,41		5,46
			Итого прямые затраты									1 649,11
			ФОТ									1 346,31
		Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 198,22
		Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					659,69
			Всего по позиции							70 140,40		3 507,02
60	35	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,05	1	0,05					
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/нр п.586 ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	2,047			472,72		967,66
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27		0,0635	37,32	1,69	63,07	1,25	5,01
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	0,079375			506,79		40,23
		91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82		0,391	8,54	1,65	14,09	1,25	6,89
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,175	35,71	1,9	67,85		11,87
			Итого прямые затраты									1 031,66
			ФОТ									1 007,89
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 015,95
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					556,86
			Всего по позиции							52 089,40		2 604,47
61	35.1	ФСБЦ-04.3.01.09-0016 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,102	1	0,102			6 852,01		698,91
			Всего по позиции									698,91
62	36	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,05	1	0,05					
			проект До t=100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/нр п.586 ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	0,4048			472,72		191,36
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	16	0,168	37,32	1,69	63,07	1,25	13,24
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	0,21			506,79		106,43
		91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	16	1,6	8,54	1,65	14,09	1,25	28,18
			Итого прямые затраты									339,21
			ФОТ									297,79
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					300,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25					164,53
			Всего по позиции							16 078,20		803,91
63	36.1	ФСБЦ-04.3.01.09-0016 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементный, M200	м3	0,408	1	0,408			6 852,01		2 795,62
			Всего по позиции									2 795,62
64	37	ГЭСН09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,03656	1	0,03656					
			Объем=(1,22*3+4,27*2+1,52*4)*2/1000 проект исключение материалов МАТ=0 к расх. Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	28,9	1,15	1,2150716			557,89		677,88
			91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,07		0,0025592	1 803,79	1,51	2 723,72	1,25	8,71
			4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	1,25	0,003199			766,57		2,45
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12		0,0043872			1 752,75	1,25	9,61
			4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,005484			766,57		4,20
			91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	5,45		0,199252	1 703,30	1,46	2 486,82	1,25	619,38
			4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	5,45	1,25	0,249065			766,57		190,93
			91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63- 100 т	маш.-ч	0,86		0,0314416			2,81	1,25	0,11
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,0069464			702,49	1,25	6,10
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,008683			570,67		4,96
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68		0,0614208	4,35	1,35	5,87	1,25	0,45
			91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	8,59		0,3140504			80,86	1,25	31,74
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,37	0		114,64	0,51	58,47		
			01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,41	0		41,38	1,64	67,86		
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,654	0				7,68		
			01.7.11.07-0036 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	4	0		142,68	0,94	134,12		
			01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001	0		70 296,20	1,22	85 761,36		
			01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001	0		231 787,35	1,57	363 906,14		
			07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,001	0		105 278,81	1,29	135 809,66		
			08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187	0		307,84	0,75	230,88		
			08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,00003	0		60 258,20	1,02	61 463,36		
			08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194	0		136 760,00	0,87	118 981,20		
			11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103	0		16 496,03	0,98	16 166,11		
			14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031	0				95 440,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006	0		98 526,45	1,82	179 318,14		
			Итого прямые затраты									1 556,52
			ФОТ									880,42
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					736,91
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					463,98
			Всего по позиции							75 421,50		2 757,41
65	37.1	ФСБЦ-07.5.01.02-0041	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03656	1	0,03656	109 486,65	1,29	141 237,78		5 163,65
			Всего по позиции									5 163,65
66	37.2	ФСБЦ-01.7.15.02-0040	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 100 мм Объем=(4*2) / 100	100 шт	0,08	1	0,08	940,25	1,12	1 053,08		84,25
			Всего по позиции									84,25
			Всего по разделу 1 Ремонтные работы									563 517,66
Раздел 2. Электромонтажные работы												
Диспетчерская связь												
67	38	ГЭСНм11-03-001-01 Демонтаж лифтового блока 571/пр_2022_п.84_т.3_стр. 4_стб.3	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3	шт	2	1	2					
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	0,52	0,3	0,312			587,70		183,36
		01.7.15.03-0031 Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм		кг	0,035	0		154,58	1,12	173,13		
			Итого прямые затраты									183,36
	38.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,3	3,67
			ФОТ									183,36
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					165,02
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					84,35
			Всего по позиции							218,20		436,40
68	39	ГЭСНм11-03-001-01 Монтаж лифтового блока	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	2	1	2					
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	0,52		1,04			587,70		611,21
		01.7.15.03-0031 Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм		кг	0,035		0,07	154,58	1,12	173,13		12,12
			Итого прямые затраты									623,33
	39.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					12,22
			ФОТ									611,21
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					550,09
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					281,16
			Всего по позиции							733,40		1 466,80
подвал и стойки												
69	40	ГЭСНр67-01-002-05	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм Объем=135 / 100	100 м труб	1,35	1	1,35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	16,84		22,734			485,49		11 037,13
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07		0,0945	37,32	1,69	63,07		5,96
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07		0,0945			506,79		47,89
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,48		1,998	4,35	1,35	5,87		11,73
			01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,04		0,054	340,41	1,85	629,76		34,01
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,29		0,3915	114,64	0,51	58,47		22,89
			Итого прямые затраты									11 159,61
			ФОТ									11 085,02
			Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					10 087,37
			Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					5 320,81
			Всего по позиции							19 679,84		26 567,79
70	41	ГЭСНр67-01-002-03	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: свыше 16 до 35 мм2	100 м труб	1,35	1	1,35					
			1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3,98		5,373			485,49		2 608,54
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0135	37,32	1,69	63,07		0,85
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0135			506,79		6,84
			Итого прямые затраты									2 616,23
			ФОТ									2 615,38
			Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					2 380,00
			Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					1 255,38
			Всего по позиции							4 630,82		6 251,61
71	42	ГЭСНм08-02-409-04	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм	100 м	0,96	1	0,96					
			Объем=96 / 100									
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	21,84		20,9664			557,89		11 696,94
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,26		0,2496			1 752,75		437,49
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,26		0,2496			766,57		191,34
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26		0,2496			702,49		175,34
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,26		0,2496			570,67		142,44
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		2,0736			36,09		74,84
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,6736		0,646656			7,68		4,97
			01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,9216	155,63	0,94	146,29		134,82
			14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,4		0,384	160,07	2,01	321,74		123,55
			Итого прямые затраты									12 981,73
	42.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					233,94
			ФОТ									12 030,72
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					11 669,80
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					6 135,67
			Всего по позиции							32 313,69		31 021,14
72	42.1	ФСБЦ-24.3.01.06-0044	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 32 мм	м	97,92	1	97,92	44,90	1	44,90		4 396,61
			Объем=0,96*100*1,02									
			Всего по позиции									4 396,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	43	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,39	1	0,39					
			Объем=39 / 100									
			2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,0078			464,20		3,62
			2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75		4,1925			506,79		2 124,72
			2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83		1,8837			570,67		1 074,97
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0039			702,49		2,74
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0039			570,67		2,23
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,42		1,7238			7,68		13,24
			01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09		0,8151	52,34	1,55	81,13		66,13
			Итого прямые затраты									3 287,65
43.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					64,07
		ФОТ										3 205,54
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					3 109,37
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 634,83
		Всего по позиции								20 758,77		8 095,92
74	43.1	ФСБЦ-24.3.01.02-0015	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 40 мм	м	39,78	1	39,78	41,74	1	41,74		1 660,42
			Объем=0,39*100*1,02									
			Всего по позиции									1 660,42
75	44	ГЭСНм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	1,35	1	1,35					
			Объем=0,96+0,39									
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,96		12,096			557,89		6 748,24
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,081			1 752,75		141,97
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,081			766,57		62,09
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,081			702,49		56,90
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,081			570,67		46,22
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		36,0045	5,87	0,97	5,69		204,87
			01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00116		0,001566	43 821,53	1,62	70 990,88		111,17
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,027	79,88	1,79	142,99		3,86
			20.2.01.05-0007 Гильзы кабельные медные 35 мм	100 шт	0,05		0,0675	3 141,34	1,24	3 895,26		262,93
			20.2.02.01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122		0,01647	3 287,80	1,63	5 359,11		88,26
			Итого прямые затраты									7 726,51
44.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					134,96
		ФОТ										6 856,55
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					6 650,85
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					3 496,84
		Всего по позиции								13 340,12		18 009,16
76	44.1	ФСБЦ-21.1.06.09-1116	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х60к(Н, РЕ)-660	1000 м	0,1377	1	0,1377	273 238,76	1,17	319 689,35		44 021,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=(1,35*100*1,02) / 1000									
			Всего по позиции									44 021,22
77	45	ГЭСНм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	1,35	1	1,35					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,49		6,0615			557,89		3 381,65
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,081			1 752,75		141,97
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,081			766,57		62,09
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,081			702,49		56,90
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,081			570,67		46,22
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		36,0045	5,87	0,97	5,69		204,87
			01.7.07.20-0002 Талк молотый, сорт I	т	0,00116		0,001566	43 821,53	1,62	70 990,88		111,17
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,027	79,88	1,79	142,99		3,86
			20.2.02.01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122		0,01647	3 287,80	1,63	5 359,11		88,26
			Итого прямые затраты									4 096,99
	45.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					67,63
			ФОТ									3 489,96
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 385,26
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 779,88
			Всего по позиции							6 910,93		9 329,76
78	45.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ж(Н, РЕ)-660 Объем=(1,35*100*1,02) / 1000	1000 м	0,1377	1	0,1377	72 551,44	1,17	84 885,18		11 688,69
			Всего по позиции									11 688,69
79	46	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	2	1	2					
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		2,06			587,70		1 210,66
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,04	174,93	1,12	195,92		7,84
			Итого прямые затраты									1 218,50
	46.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					24,21
			ФОТ									1 210,66
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 174,34
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					617,44
			Всего по позиции							1 517,25		3 034,49
80	46.1	ФСБЦ-62.1.01.09-1103	Выключатель автоматический 1Р, 25 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	2	1	2	103,63	1,16	120,21		240,42
			Всего по позиции									240,42
81	47	ФСБЦ-20.2.08.07-0048	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 31-32 мм Объем=(0,96*100*2) / 100	100 шт	1,92	1	1,92	248,71	1,4	348,19		668,52
			Всего по позиции									668,52
82	48	ФСБЦ-20.2.08.07-0049	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 38-40 мм Объем=(0,39*100*2) / 100	100 шт	0,78	1	0,78	362,67	1,4	507,74		396,04
			Всего по позиции									396,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Освещение лифтовых шахт												
83	49	ГЭСНр67-01-002-05	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м труб	0,54	1	0,54					
			Объем=54 / 100									
			1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	16,84		9,0936			485,49		4 414,85
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07		0,0378	37,32	1,69	63,07		2,38
			4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07		0,0378			506,79		19,16
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,48		0,7992	4,35	1,35	5,87		4,69
			01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,04		0,0216	340,41	1,85	629,76		13,60
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,29		0,1566	114,64	0,51	58,47		9,16
			Итого прямые затраты									4 463,84
			ФОТ									4 434,01
			Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					4 034,95
			Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					2 128,32
			Всего по позиции							19 679,83		10 627,11
84	50	ГЭСНр67-01-002-01	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м труб	0,54	1	0,54					
			1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2,25		1,215			485,49		589,87
			Итого прямые затраты									589,87
			ФОТ									589,87
			Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					536,78
			Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					283,14
			Всего по позиции							2 610,72		1 409,79
85	51	ГЭСНр67-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,2	1	0,2					
			Объем=(2*(9+1)) / 100									
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,32		1,264			464,20		586,75
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,006	37,32	1,69	63,07		0,38
			4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,006			506,79		3,04
			Итого прямые затраты									590,17
			ФОТ									589,79
			Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					536,71
			Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					283,10
			Всего по позиции							7 049,90		1 409,98
86	52	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,05	1	0,05					
			Объем=5 / 100									
			1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29		0,8145			564,28		459,61
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0005	37,32	1,69	63,07		0,03
			4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0005			506,79		0,25
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		0,32832			7,68		2,52
			01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,01	261,09	1,22	318,53		3,19
			01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00005	99 190,96	1,22	121 012,97		6,05
			Итого прямые затраты									471,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы ФОТ	%	2		2					9,19
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					459,86
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					446,06
			Всего по позиции							23 228,60		1 161,43
87	52.1	ФСБЦ-20.2.05.04-0055	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм Объем=(0,05*100*1,02) / 100	100 м	0,051	1	0,051	3 891,19	1,63		6 342,64	323,47
			Всего по позиции									323,47
88	53	ГЭСНм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,05	1	0,05					
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82		0,141			557,89		78,66
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0005			1 752,75		0,88
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0005			766,57		0,38
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0005			702,49		0,35
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0005			570,67		0,29
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		0,6665	5,87	0,97	5,69		3,79
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5		0,025	37,71	1,96	73,91		1,85
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,0025	79,88	1,79	142,99		0,36
			Итого прямые затраты									86,56
	53.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы ФОТ	%	2		2					1,57
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					79,33
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					76,95
			Всего по позиции							4 110,80		205,54
89	53.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 Объем=(0,05*100*1,02) / 1000	1000 м	0,0051	1	0,0051	47 048,63	1,17		55 046,90	280,74
			Всего по позиции									280,74
90	54	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=54 / 100	100 м	0,54	1	0,54					
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04		10,2816			557,89		5 736,00
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09		0,0486			1 752,75		85,18
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09		0,0486			766,57		37,26
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0486			702,49		34,14
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0486			570,67		27,73
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		1,1664			36,09		42,10
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		0,334368			7,68		2,57
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,5184	155,63	0,94	146,29		75,84
		14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,108	160,07	2,01	321,74		34,75
			Итого прямые затраты									6 075,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	54.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					114,72
			ФОТ									5 800,99
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 626,96
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 958,50
			Всего по позиции							27 362,50		14 775,75
91	54.1	ФСБЦ-24.3.01.06-0041	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 16 мм	м	55,08	1	55,08	16,77	1	16,77		923,69
			Объем=0,54*100*1,02									
			Всего по позиции									923,69
92	55	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,54	1	0,54					
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		2,9106			557,89		1 623,79
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,0108			1 752,75		18,93
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0108			766,57		8,28
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0108			702,49		7,59
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0108			570,67		6,16
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		7,1982	5,87	0,97	5,69		40,96
		01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,000324	43 821,53	1,62	70 990,88		23,00
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0108	79,88	1,79	142,99		1,54
		20.2.01.05-0003	Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,027	696,63	1,24	863,82		23,32
		20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,006588	1 610,33	1,63	2 624,84		17,29
			Итого прямые затраты									1 770,86
	55.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					32,48
			ФОТ									1 638,23
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 589,08
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					835,50
			Всего по позиции							7 829,48		4 227,92
93	55.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,05508	1	0,05508	47 048,63	1,17	55 046,90		3 031,98
			Объем=(0,54*100*1,02) / 1000									
			Всего по позиции									3 031,98
94	56	ГЭСНм08-03-609-04	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)	100 шт	0,2	1	0,2					
		2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,14		0,028			425,87		11,92
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,38		4,676			570,67		2 668,45
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,018			702,49		12,64
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,018			570,67		10,27
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,616		0,1232			7,68		0,95
		01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		0,606	178,64	1,22	217,94		132,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,75		0,15	53,58	1,24	66,44		9,97
	56.1	421Пр_2020_л.75_гл.а	Итого прямые затраты	%	2		2					2 846,27
			Вспомогательные ненормируемые материалыные ресурсы									53,61
			ФОТ									2 690,64
		Пр/812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 609,92
		Пр/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 372,23
95	56.1	ФСБЦ-20.3.03.07-0041	Всего по позиции					34 410,15				6 882,03
			Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, круглый, IP54, УХЛ4, рассеиватель поликарбонат, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 3000-1100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 10 Вт	шт	20	1	20	623,11	1,05			13 085,40
			Объем=0,2*100									
96	57	ФСБЦ-20.5.02.10-0012	Всего по позиции					13,95	1,23			343,20
			Коробка универсальная УК-П	шт	20	1	20					
			Объем=0,2*100									
97	58	ФСБЦ-20.2.08.07-0044	Всего по позиции					112,80	1,4			170,55
			Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 16-17 мм	100 шт	1,08	1	1,08					
			Объем=(0,54*100*2) / 100									
			Всего по позиции									170,55
Освещение МП												
98	59	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	0,38	1	0,38					
			Объем=38 / 100									
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	Чел.-ч	9,64		3,6632			464,20		1 700,46
		91.06.06-048	Подъемники одноометовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,01		0,0038	37,32	1,69	63,07		0,24
		4-100-030	ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,01		0,0038			506,79		1,93
			Итого прямые затраты									1 702,63
			ФОТ									1 702,39
		Пр/812-101.0-1 НР	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			1 549,17		817,15
		Пр/774-101.0 СП	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					
			Всего по позиции							10 707,76		4 068,95
99	60	ГЭСНр67-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,08	1	0,08					
			Объем=(4*2) / 100									
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	Чел.-ч	6,32		0,5056			464,20		234,70
		91.06.06-048	Подъемники одноометовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,03		0,0024	37,32	1,69	63,07		0,15
		4-100-030	ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,03		0,0024			506,79		1,22
			Итого прямые затраты									236,07
			ФОТ									235,92
		Пр/812-101.0-1 НР	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			214,69		113,24
		Пр/774-101.0 СП	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					
			Всего по позиции							7 050,00		564,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	61	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,38	1	0,38					
			Объем=38 / 100									
			1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29		6,1902			564,28		3 493,01
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0038	37,32	1,69	63,07		0,24
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0038			506,79		1,93
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		2,495232			7,68		19,16
			01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,076	261,09	1,22	318,53		24,21
			01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00038	99 190,96	1,22	121 012,97		45,98
			Итого прямые затраты									3 584,53
61.1	421/пр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					69,86
			ФОТ									3 494,94
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 390,09
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 782,42
			Всего по позиции							23 228,68		8 826,90
101	61.1	ФСБЦ-20.2.05.04-0055	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм	100 м	0,3876	1	0,3876	3 891,19	1,63	6 342,64		2 458,41
			Объем=(0,38*100*1,02) / 100									
			Всего по позиции									2 458,41
102	62	ГЭСНм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	0,32	1	0,32					
			Объем=32 / 100									
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82		0,9024			557,89		503,44
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0032			1 752,75		5,61
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0032			766,57		2,45
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0032			702,49		2,25
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0032			570,67		1,83
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		4,2656	5,87	0,97	5,69		24,27
			01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5		0,16	37,71	1,96	73,91		11,83
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,016	79,88	1,79	142,99		2,29
			Итого прямые затраты									553,97
62.1	421/пр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					10,07
			ФОТ									507,72
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					492,49
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					258,94
			Всего по позиции							4 110,84		1 315,47
103	62.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,03264	1	0,03264	47 048,63	1,17	55 046,90		1 796,73
			Объем=(0,32*100*1,02) / 1000									
			Всего по позиции									1 796,73
104	63	ГЭСНм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм ²	100 м	0,06	1	0,06					
			Объем=6 / 100									
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3,76		0,2256			557,89		125,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0006			1 752,75		1,05
		4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0006			766,57		0,46
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0006			702,49		0,42
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0006			570,67		0,34
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		0,7998	5,87	0,97	5,69		4,55
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		0,033	37,71	1,96	73,91		2,44
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,003	79,88	1,79	142,99		0,43
		Итого прямые затраты										135,55
63.1	421/пр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2,52
			ФОТ									126,66
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					122,86
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					64,60
		Всего по позиции										325,53
105	63.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 Объем=(0,06*100*1,02) / 1000	1000 м	0,00612	1	0,00612	72 551,44	1,17	84 885,18		519,50
		Всего по позиции										519,50
106	64	ГЭСНм08-03-609-04	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) Объем=(5*2) / 100	100 шт	0,1	1	0,1					
		2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,14		0,014			425,87		5,96
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,38		2,338			570,67		1 334,23
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,009			702,49		6,32
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,009			570,67		5,14
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,616		0,0616			7,68		0,47
		01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		0,303	178,64	1,22	217,94		66,04
		01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,75		0,075	53,58	1,24	66,44		4,98
		Итого прямые затраты										1 423,14
64.1	421/пр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					26,80
			ФОТ									1 345,33
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 304,97
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					686,12
		Всего по позиции										3 441,03
107	64.1	ФСБЦ-20.3.03.07-0041	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, круглый, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 900-1100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 10 Вт Объем=0,1*100	шт	10	1	10	623,11	1,05	654,27		6 542,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									6 542,70
108	65	ФСБЦ-20.5.02.10-0012	Коробка универсальная УК-П	шт	2	1	2	13,95	1,23	17,16		34,32
			Всего по позиции									34,32
109	66	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток	100 шт	0,02	1	0,02					
			Объем=(2) / 100									
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,482			538,73		259,67
			Итого прямые затраты									259,67
			ФОТ									259,67
		Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					236,30
		Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					124,64
			Всего по позиции							31 030,50		620,61
110	66.1	ФСБЦ-20.4.03.05-0003	Розетки открытой проводки двухгнездные с заземлением	100 шт	0,02	1	0,02	6 992,98	1,23	8 601,37		172,03
			Объем=(2) / 100									
			Всего по позиции									172,03
111	67	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей	100 шт	0,04	1	0,04					
			Объем=(2*2) / 100									
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,964			538,73		519,34
			Итого прямые затраты									519,34
			ФОТ									519,34
		Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					472,60
		Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					249,28
			Всего по позиции							31 030,50		1 241,22
112	67.1	ФСБЦ-20.4.01.01-0043	Выключатели одноклавишные для открытой проводки, марка А16-051	10 шт	0,2	1	0,2	532,04	1,57	835,30		167,06
			Объем=(0,04*100/2) / 10									
			Всего по позиции									167,06
113	67.2	ФСБЦ-20.4.01.01-0014	Выключатели двухклавишные для открытой проводки, марка А56-029, цвет белый	10 шт	0,2	1	0,2	639,49	1,57	1 004,00		200,80
			Объем=(0,04*100/2) / 10									
			Всего по позиции									200,80
			Всего по разделу 2 Электромонтажные работы									258 438,83
			Итого по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									486 241,57
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									233 536,12
			Эксплуатация машин									5 492,74
			Оплата труда машинистов (Отм)									4 539,19
			Материалы									242 673,52
			Строительные работы									609 389,08
			в том числе:									
			оплата труда									188 084,88
			эксплуатация машин и механизмов									4 052,17
			оплата труда машинистов (Отм)									3 825,14
			материалы									146 181,68
			накладные расходы									168 972,81
			сметная прибыль									98 272,40
			Монтажные работы									212 326,99
			в том числе:									
			оплата труда									45 451,24
			эксплуатация машин и механизмов									1 440,57
			оплата труда машинистов (Отм)									714,05
			материалы									96 491,84
			накладные расходы									44 724,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль									23 504,60
			Оборудование									240,42
			Инженерное оборудование									240,42
			Всего									821 956,49
			Всего ФОТ (справочно)									238 075,31
			Всего накладные расходы (справочно)									213 697,50
			Всего сметная прибыль (справочно)									121 777,00
			Компенсация НДС при УСН									48 582,79
			Всего									870 539,28
			Понижающий коэффициент к начальной цене Договора, согласно аукционной документации									178 768,75
			Всего									691 770,53
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором 51,500001135%									356 261,83
			ВСЕГО по акту									335 508,70
			в том числе НДС 7%									21 949,17
			справочно:									
			Затраты труда рабочих					454,5608442				
			Затраты труда машинистов					8,1508321				

СДАЛ:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Импорт – Лифт Сервис»

Генеральный директор

М.П.

Н.В. Филимоненко

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»

Заместитель директора

М.П.

К.Ф. Евдокимов

Начальник отдела технического контроля

А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля

К.В. Зиндяев

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе

Специалист сметного отдела

Н.И. Кузнецова

Представитель органов местного самоуправления:

В.А. Суров

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



Заказчик

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт Сервис»,
625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, д.7, помещение 7, телефон (3452) 68-98-10

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 25
(Ремонт или замена лифтового оборудования)

(наименование, адрес)

Объект

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 25

(наименование)

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

245П/25

дата

05.11.2025

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

3

02.04.2026

21.01.2026

02.04.2026

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-03, Стоимость оборудования (2 лифта г/п 400кг на 9 остановок)
Основание: Шифр 11/2025.П-59Т
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1 622 924,66 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Стоимость лифтового оборудования												
1	1	ТЦ 67.1.01.03_86_860	Лифт пассажирский ЛП-0401К1, г/п 400 кг, 1,0	ед.	2	1	2			1 741 766,67		3 483 533,34
О		2139406_17.11.2025_0	м/с, на 9 остановок									
		1_1.1										
		Счет на оплату № 162										
		от 30.12.2025г.;										
		Платежное										
		поручение № 551 от										
		31.03.2026г.										
		КА п.1.1										
		Всего по позиции										3 483 533,34
2	2	ТЦ 61.2.04.00_54_540	Лифтовой блок 6.0 СМЗ "УКЛ/УЛ", Монтажный комплект	комплект	2	1	2			12 807,38		25 614,76
О		1144062_18.11.2025_0	комплект для ЛБ 6.0, переговорный комплект									
		1_2.1	"ЭХО"									
		Счет на оплату № ЦБ-										
		9611 от 16.12.2025г.;										
		Платежное										
		поручение № 2046 от										
		18.12.2025г.										
		КА п.2.1										
		Всего по позиции										25 614,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по разделу 1 Стоимость лифтового оборудования												3 509 148,10
Итого по акту:												
Оборудование												3 509 148,10
Инженерное оборудование												3 509 148,10
Компенсация НДС при УСН												701 829,62
Всего												4 210 977,72
Понижающий коэффициент к начальной цене Договора, согласно аукционной документации												864 741,23
Всего												3 346 236,49
Понижающий коэффициент в соответствии с договором 51,500001135%												1 723 311,83
ВСЕГО по акту												1 622 924,66
в том числе НДС 7%												106 172,64
справочно:												
Оборудование, отсутствующее в ФРСН												3 509 148,10

СДАЛ:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Импорт – Лифт Сервис»

Генеральный директор

М.П.

Н.В. Филимошенко

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»

Заместитель директора

М.П.

К.Ф. Евдокимов

Начальник отдела технического контроля

А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля

К.В. Зиндяев

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе

Специалист сметного отдела

Н.И. Кузнецова

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107 (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт Сервис», 625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, д.7, помещение 7, телефон (3452) 68-98-10 (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 25 (Ремонт или замена лифтового оборудования) (наименование, адрес)
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 25 (наименование)

Форма по ОКУД	Код 0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 245П/25
	дата 05.11.2025
	Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	02.04.2026	21.01.2026	02.04.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-01, Пусконаладочные работы (2 лифта г/л 400кг на 9 остановок)

Основание: Шифр 11/2025.П-59Т

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 801 379,94 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Пусконаладочные работы												
1	1	ГЭСНп01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт	2	1	2					
Приказ от 14.07.2022 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 № 571/пр п.76												
		2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	158,54	0,8	253,664			655,84		166 363,00
		2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	211,39	0,8	338,224			766,57		259 272,37
		3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	158,54	0,8	253,664			915,62		232 259,83
		Итого прямые затраты										657 895,20
		ФОТ										657 895,20
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					486 842,45
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					236 842,27
		Всего по позиции										690 789,96
2	2	ГЭСНп01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к норме 01-14-025-01	остановка	-2	1	-2					1 381 579,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=(9-10)*2												
Приказ от 14.07.2022 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 № 571/пр п.76												
		2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	3,11	0,8	-4,976			655,84		-3 263,46
		2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	4,15	0,8	-6,64			766,57		-5 090,02
		3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	3,11	0,8	-4,976			915,62		-4 556,13
		Итого прямые затраты										-12 909,61
		ФОТ										-12 909,61
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					-9 553,11
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					-4 647,46
		Всего по позиции									13 555,09	-27 110,18
3	3	ГЭСНп01-14-041-01	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ	шт	2	1	2					
Приказ от 14.07.2022 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 № 571/пр п.76												
		3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	176,9	0,8	283,04			834,71		236 256,32
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	75,82	0,8	121,312			749,53		90 926,98
		Итого прямые затраты										327 183,30
		ФОТ										327 183,30
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					242 115,64
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					117 785,99
		Всего по позиции									343 542,47	687 084,93
4	4	ГЭСНп02-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	система	2	1	2					
Приказ от 14.07.2022 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 № 571/пр п.76												
		3-100-01	Техник I категории	чел.-ч	0,67	0,8	1,072			604,74		648,28
		3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	2,68	0,8	4,288			915,62		3 926,18
		3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	6,03	0,8	9,648			834,71		8 053,28
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	2,68	0,8	4,288			749,53		3 213,98
		3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч	1,34	0,8	2,144			1 000,79		2 145,69
		Итого прямые затраты										17 987,41
		ФОТ										17 987,41
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					13 310,68
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					6 475,47
		Всего по позиции									18 886,78	37 773,56
Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы												2 079 328,23
Итоги по акту:												
		Всего прямые затраты (справочно)										990 156,30
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										990 156,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Прочие затраты									2 079 328,23
			Пусконаладочные работы									2 079 328,23
			в том числе:									
			оплата труда									990 156,30
			накладные расходы									732 715,66
			сметная прибыль									356 456,27
			Всего ФОТ (справочно)									990 156,30
			Всего накладные расходы (справочно)									732 715,66
			Всего сметная прибыль (справочно)									356 456,27
			Всего									2 079 328,23
			Понижающий коэффициент к начальной цене Договора, согласно аукционной документации									426 998,42
			Всего									1 652 329,81
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором 51,500001135%									850 949,87
			ВСЕГО по акту									801 379,94
			в том числе НДС 7%									52 426,73
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				1254,752					
			ПНР "вхолостую"									2 079 328,23
			в том числе:									
			Доли работ не назначены	%			100					2 079 328,23

СДАЛ:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Импорт – Лифт Сервис»
Генеральный директор

М.П.

Н.В. Филимоненко

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

М.П.

К.Ф. Евдокимов

Начальник отдела технического контроля

А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

К.В. Зиндяев

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе
Специалист сметного отдела

Н.И. Кузнецова

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107 <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт Сервис», 625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, д.7, помещение 7, телефон (3452) 68-98-10 <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 25 (Ремонт или замена лифтового оборудования) <i>(наименование, адрес)</i>
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 25 <i>(наименование)</i>

Форма по ОКУД	Код 0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 245П/25
	дата 05.11.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	02.04.2026	21.01.2026	02.04.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-02, Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ (2 лифта г/п 400кг на 9 остановок)

Основание: Шифр 11/2025.П-59Т

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 5 606,08 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ												
1	1	47-1 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	2,3224	1	2,3224			1 263,36		2 934,03
			Объем=2,84161-0,33345-0,0486-0,13338-0,00378									
			Всего по позиции									2 934,03
2	2	Договор №268 от 01.01.2023г. (Дополнительное соглашение № 3 от 17.12.25г.) Счет на оплату № 126 от 28.02.2026г.; Платежное поручение № 437 от 05.03.2026г.; Счет на оплату № 26 от 31.01.2026г.; Платежное поручение № 233 от 10.02.2026г.	Транспортирование и дальнейшее размещение (захоронение) отходов	т	2,3224	1	2,3224			4 761,90		11 059,04
			Всего по позиции									11 059,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по разделу 1 Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ												13 993,07
Итоги по акту:												
Всего прямые затраты (справочно)												13 993,07
в том числе:												
Эксплуатация машин												11 059,04
Перевозка												2 934,03
Строительные работы												2 934,03
Перевозка												2 934,03
Прочие затраты												11 059,04
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ												11 059,04
в том числе:												
эксплуатация машин и механизмов												11 059,04
Компенсация НДС при УСН												552,95
Всего												14 546,02
Понижающий коэффициент к начальной цене Договора, согласно аукционной документации												2 987,08
Всего												11 558,94
Понижающий коэффициент в соответствии с договором 51,500001135%												5 952,86
ВСЕГО по акту												5 606,08
в том числе НДС 7%												366,75

сдал:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Импорт – Лифт Сервис»
Генеральный директор

М.П.

Н.В. Филимоненко

принял:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

М.П.

К.Ф. Евдокимов

Начальник отдела технического контроля

А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

К.В. Зиндяев

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе
Специалист сметного отдела

Н.И. Кузнецова

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

23.03.2026 № 01-17-26/02852

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки


Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 4 л. в 1 экз.

Заместитель директора



О.А. Токарева

Приложение 2 к письму от

№

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 25 (Ремонт (замена, модернизация) лифтов)
Дата, время приемки:	02.04.2026 16 часов 30 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 245П/25 от 05.11.2025
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 25

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Зиндяев К.В., Ведущий специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО «УК «Вектор» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует