

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10,
телефон/факс – 39-31-07

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии»,
625007, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 38, строение 10, помещение 201, Тел.: +7(3452)56-82-
02

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.
Тюмень, ул. Барнаульская, д. 42
(ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения)

	Код	
Форма по ОКУД	0322001	
по ОКПО	31439008	
по ОКПО	67800968	
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
номер	154П/25	
дата	17.10.2025	
Вид операции		
Дата	Отчетный период	
составления	с	по
24.04.2026	16.04.2026	24.04.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 414 331,57	1 414 331,57	1 414 331,57
1	ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения		1 414 331,57	1 414 331,57	1 414 331,57
Итого					1 414 331,57
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0%					0,00
Итого с учетом снижения					1 414 331,57
НДС 5%					70 716,58
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					1 485 048,15

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета
(удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие технологии"
Генеральный директор

М П



О.М. Буй

А.В. Леонтьев

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов многоквартирного дома

г. Тюмень
местонахождение

« 14 » мая 2026 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0167-ОД от «30» апреля 2026 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и органа
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО

Представитель МКУ «СТК» Волков Р.А.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.

Главный специалист отдела технического контроля

НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Представитель ООО «УК «Очаг» Васюков Е.А.

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации

Генеральный директор

ООО «Энергосберегающие технологии» Леонтьев А.В.

должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 42

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Энергосберегающие технологии»

наименование организации

в соответствии с договором 154П/25 от 17.10.2025 г

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Энергосберегающие технологии»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ

(дата заключения договора)

17.10.2025

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

(дата окончания работ по договору)

25.05.2026

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

(дата подписания всеми

уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке

выполненных работ по форме КС-2)

24.04.2026

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 42

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 42

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Председатель
рабочей комиссии

Члены комиссии

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

расшифровка подписи

Битов А.В.

расшифровка подписи

А.А. Воеков

расшифровка подписи

✓ Курякова И.И.

расшифровка подписи

Качин

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

подпись

Леонтьев А.В.
расшифровка подписи



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001
30.04.2026 № 01-17-26/04462

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки


Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 10 л. в 1 экз.

Заместитель директора



К.Ф. Евдокимов

Приложение 4 к письму от

№

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 42 (Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения)
Дата, время приемки:	14.05.2026 09 часов 30 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 154П/25 от 17.10.2025
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 42

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Гурьянова Н.Г., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО «УК «Очаг» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

Заказчик
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервисные технологии»
625007, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 38, строение 10, помещение 10, помещение 10, телефон/факс – 39-31-07

Стройка
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 42
(ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения)

Объект
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 42

Смета № РСР-02-01-01. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения
Основание: Проект 41-25-ОБС
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

АКТ
О ПРИЕМЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

1 485 048,15 руб

Форма по ОК/УД		код
по ОКТО		0322005
по ОКТО		31439008
по ОКТО		67800968
Вид деятельности по ОКДП		
номер	1541725	
дата	17.10.2025	
Вид операции		
номер документа	Дата составления	Отчетный период по
1	24.04.2026	с 16.04.2026 по 24.04.2026

Номер	Описание	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб					
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
по порядку	по смете			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
Раздел 1. Блочный тепловой пункт: Узел ГВС - ОУНХ БТГП/БС-0.400/2												
Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 1 т												
1	1	ГЭСН037-01-014-05	шт	1	1	1	1					
1-100-38 Средний разряд работы 3,8												
		91 05 04-006 Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	50,2			50,2			557,89		28 006,08
		4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машиниста 4	маш.-ч	0,8			0,8			291,20		364,00
		91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,8			0,8			570,67		456,54
		4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машиниста 6	маш.-ч	0,38			0,38			1 752,75		666,05
		91 06 03-058 Лифтеры электрические типовая установка 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,38			0,38			291,30		391,30
		4-100-030 ОТМ(3тн) Средний разряд машиниста 3	маш.-ч	4,4			4,4			90,36		397,98
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,4			4,4			506,79		2 229,88
		4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машиниста 4	маш.-ч	0,6			0,6			702,49		421,49
		91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6			0,6			570,67		342,40
		91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,6			0,6			1,88		166,01
		01 3 02 08-0001 Кислород газобразный технический	м3	4,6			4,6			36,09		126,30
		01 3 02 09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	2,16			2,16			58,47		24,43
		01 7 11 07-0230 Электроды сварочные для сварки никелированных и углеродистых сталей УО-НН 1355, 350А, диаметр 4-5 мм	кг	0,36			0,36			67,86		755,62
		08 1 02 11-0023 Половки простые строительные (сбои, заборы, холуфы), масса до 1,6 кг	кг	5,4			5,4			148,86		139,93
		25 1 01 04-0031 Шпала из древесины еловых пород, непропитанные, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	2			2			122,66		158,23
1 1	421нр_2020_г_75_м в	Волокна оплетения неформированные материалы ресурсы	%	2			2			1 818,38		1 527,44
		ФОТ								0,84		560,12
												31 326,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 14.07.2022 № 57/лпр от 6/16 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25		%	92		92					28 820,10
		Приказ от 14.07.2022 № 57/лпр от 6/16 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25		%	49		49					15 349,84
2	2	УПД, счет-фактура № 11 от 11.03.2026 г. ИП Мороз С.П.	Узел ТВС "ОНУХ БПН ВЭС 0,4002"	шт	1	1	1					1 383 900,00
0			Узел ТВС "ОНУХ БПН ВЭС 0,4002"	шт	1	1	1					1 383 900,00
			Всего по позиции									1 383 900,00
Прочие материалы												
3	3	ГЭСНб5-05-005-12	Демонтаж водоподогревателей сгоревших двухсекционных, площадью нагрева 1 секции, более 12 м2	10 шт	0,1	1	0,1					
		1-100-30 Средний разряд работ 3,0		чел.-ч	17,4		17,4					506,79
		ФОТ		%	87		87					8 818,15
		Приказ от 14.07.2022 № 57/лпр от 6/16 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25		%	44		44					8 818,15
		Приказ от 14.07.2022 № 57/лпр от 6/16 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25		%	44		44					7 671,79
		Приказ от 14.07.2022 № 57/лпр от 6/16 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25		%	44		44					3 879,99
			Всего по позиции									203 699,30
4	4	ГЭСН16-04-005-08	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружный диаметр: 90 мм	100 м	0,02	1	0,02					
		Приказ от 14.07.2022 № 57/лпр от 6/16 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25		чел.-ч	11,97	1,15	0,27531					153,59
		1-100-38 Средний разряд работ 3,8		маш.-ч	0,08	1,25	0,002					2,17
		91 05 01-017 Крыше башенные, грузоподъемность 8 т		чел.-ч	0,08	1,25	0,002					1,53
		4-100-060 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,08	1,25	0,002					0,72
		91 10 09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания ниже 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)		маш.-ч	1,27	1,25	0,03175					22,61
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,34	1,25	0,0085					702,49
		4-100-040 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,34	1,25	0,0085					5,07
		01 7 03 01-0001 Вода		МЗ	6 8842	1,25	0,137684					4,85
		01 7 03 04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	1,7724		0,035448					9,34
		01 7 15 01-0025 Дробели полигленовые распыльные, диаметр 10 мм, длина 40 мм		1000 шт	0,067		0,00134					0,27
		01 7 15 12-0031 Шлифовальные станки с пневматическим приводом, диаметр резца М10, длина 100 мм		т	0,00127		0,0000254					0,95
		ФОТ		%	121	0,9	108,9					174,21
		Приказ от 14.07.2022 № 57/лпр от 6/16 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25		%	72	0,85	61,2					159,97
		Приказ от 14.07.2022 № 57/лпр от 6/16 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25		%	72	0,85	61,2					97,90
			Всего по позиции									22 779,50
5	5	ФСОБ.24.3.02.05-0110	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 50х12,3 мм	м	2,05	1	2,05					455,59
			Всего по позиции									2 796,36
6	6	ГЭСН16-04-005-06	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружный диаметр: 63 мм	100 м	0,02	1	0,02					
		Приказ от 14.07.2022 № 57/лпр от 6/16 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25		чел.-ч	11,92	1,15	0,27416					152,95
		1-100-38 Средний разряд работ 3,8		маш.-ч	0,04	1,25	0,001					1,09
		91 05 01-017 Крыше башенные, грузоподъемность 8 т		чел.-ч	0,04	1,25	0,001					0,77
		4-100-060 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,04	1,25	0,001					0,72
		91 10 09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания ниже 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)		маш.-ч	1,27	1,25	0,03175					22,61
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,16	1,25	0,004					2,81
		4-100-040 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,16	1,25	0,004					2,26
		01 7 03 01-0001 Вода		МЗ	3,365		0,0673					4,57
		01 7 03 04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	1,844		0,03688					0,28
		01 7 15 01-0025 Дробели полигленовые распыльные, диаметр 10 мм, длина 40 мм		1000 шт	0,077		0,00154					1,10
		01 7 15 12-0031 Шлифовальные станки с пневматическим приводом, диаметр резца М10, длина 100 мм		т	0,00146		0,0000292					4,70
		ФОТ		%	121	0,9	108,9					156,00
		Приказ от 14.07.2022 № 57/лпр от 6/16 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25		%	72	0,85	61,2					169,88
		Приказ от 14.07.2022 № 57/лпр от 6/16 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25		%	72	0,85	61,2					95,47
			Всего по позиции									21 831,00
			Всего по позиции									436,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	ФСБЛ.24.3.02.05-0108	Трубы, напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR17,4, размеры 63х8,6 мм	м	2,05	1	2,05		460,26	1,42		1 339,82
		Всего по позиции										1 339,82
8	8	ГЭСНМ08-02-412-03	Запирание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	0,1	1	0,1					
		1-100-38 Средний разряд работ 3,8		чел.-ч	6,29		0,629		557,89			350,91
		91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03		0,003		1 752,75			5,26
		4-100-060 СЛМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03		0,003		766,57			2,30
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03		0,003		702,49			2,11
		4-100-040 СЛМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03		0,003		570,67			1,71
		01 7 06 05-004 Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезанные для электроизоляционных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	26,67		2,667		5,87	0,97		15,18
		01 7 07 20-002 Тапки хлопчат., сорт 1		т	0,00105		0,000105		43 821,53	1,62		7,45
		14 4 02 04-0142 Краска масляная МА-0115, муни, сукри, желтый		кг	0,02		0,002		79,88	1,79		0,29
		20 2 01 05-005 Глизы кабельные медные 16 мм		100 шт	0,05		0,005		1 239,94	1,24		7,69
		20 2 02 01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм		1000 шт	0,0122		0,00122		2 316,78	1,63		4,61
		ФОТ		%	2		2					354,92
		Пр812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					344,27
		Пр774-049 3 СЛ Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					181,01
9	9	ФСБЛ.21.106.09-0055	Кабель силовой с медными жилами ВВГ-Эк2,5х6,660	1000 м	0,0102	1	0,0102		70 440,26	1,17		929,81
		Всего по позиции										840,63
10	10	ГЭСНМ08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по сечению, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,1	1	0,1					
		2-100-02 Работы 2 разряда		чел.-ч	0,02		0,002		464,20			0,93
		2-100-03 Работы 3 разряда		чел.-ч	10,75		1,075		506,79			544,80
		2-100-04 Работы 4 разряда		чел.-ч	4,83		0,483		570,67			275,63
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,001		702,49			0,70
		4-100-040 СЛМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,001		570,67			0,57
		01 7 03 04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	4,42		0,442		7,68			3,39
		01 7 15 07-0152 Дюбели пластмассовые с шпильками, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шпильки 3,5 мм, длина шпильки 50 мм		100 шт	2,09		0,209		52,34	1,55		16,96
		ФОТ		%	2		2					16,43
		Пр812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					821,93
		Пр774-049 3 СЛ Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					797,27
		Всего по позиции										419,18
11	11	ФСБЛ.24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозапускающего ПВХ, с прожкой, номинальный диаметр 20 мм	м	10,2	1	10,2		12,11	1		20 758,60
		Всего по позиции										123,52
12	12	ФСБЛ.23.8.03.02-0002	Клипсы пластиковые для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм	10 шт	1	1	1		31,73	1,43		45,37
		Всего по позиции										45,37
		Всего по разделу 1 Блочный тепловой пункт: Угол ГВС "ОНУХ БТН/ГВС 0,4002										1 495 591,67
		Итого по акту:										
		Всего прямые затраты (справочно)										53 690,76
		в том числе										
		Оплата труда рабочих										38 303,04
		Эксплуатация машин										1 965,76
		Оплата труда машинистов (ОТМ)										3 324,13
		Материалы										10 087,83
		Строительные работы										25 398,32
		в том числе										
		оплата труда										9 124,69
		эксплуатация машин и механизмов										13,48
		оплата труда машинистов (ОТМ)										9,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		материалы										4 161,48
		накладные расходы										8 015,88
		сметная прибыль										4 073,36
		Монтажные работы										86 293,35
		в том числе:										
		оплата труда										29 178,35
		эксплуатация машин и механизмов										1 952,28
		оплата труда машинистов (ОТМ)										3 324,70
		материалы										5 926,35
		накладные расходы										29 961,64
		сметная прибыль										15 950,03
		Оборудование										1 383 900,00
		Всего										1 485 591,67
		Всего ФОТ (справочно)										41 637,17
		Всего накладные расходы (справочно)										37 977,52
		Всего сметная прибыль (справочно)										20 023,39
		Компенсация НДС при УСН										2 017,57
		Всего										1 487 609,24
		Понижающий коэффициент согласно актуальной документации 5.56070744938971%										83 277,67
		Всего с учетом доп. работ и затрат										1 414 331,57
		НДС 5%										70 776,58
		ВСЕГО по акту										1 485 048,15
		справочно										
		Оборудование отступающее в ФРСН										
		Затраты труда рабочих										
		Затраты труда машинистов										1 383 900,00

70.33847
6.2025



СДАЛ:
Подписчик

Общество с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие технологии"
Генеральный директор

ПРИНЯЛ:
Заказчик

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемов подтверждено
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расчеты проверил на соответствие сметно-нормативной базе
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления

Уполномоченный представитель от собственников помещений

МП

А.В. Кондратьев

МП

К.Ф. Евдокимов

А.В. Рылов

Н.А. Чинишев

Е.М. Парзин

В.А. Суров