

Инвестор: _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская
область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью
«РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ», 109052, Москва г, Рязанский пр-
кт. дом № 2, телефон / факс: +7(495) 252-77-76 / +7(495) 252-77-73

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский
тракт, д. 141, корп. 3 (Ремонт (замена, модернизация) лифтов)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	31439008
по ОКПО	34571300
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	242П/25
	дата
	05.11.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	22.05.2026	01.02.2026	22.05.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		9 827 745,01	9 827 745,01	9 827 745,01
1	Ремонт (замена, модернизация) лифтов.		9 827 745,01	9 827 745,01	9 827 745,01
Итого					9 827 745,01
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 48,500000507%					4 766 456,38
Всего с учетом снижения					5 061 288,63
НДС 22%					1 113 483,50
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					6 174 772,13
Сумма начисленной неустойки, руб.					

Основание _____
Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета
(удержания) суммы начисленной неустойки, руб. _____

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"

(на основании приказа № 0343-ОД от 12.12.2024 г.)

О.М. Буй

М П

Подрядчик:
Ответственный представитель Общество с
ограниченной ответственностью
«РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ»
(по доверенности № 69 от 02.02.2026 г.)



М П

В.И. Емельяненко

АКТ

приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонт элементов многоквартирного дома

г. Тюмень
местонахождение

« 02 » июня 2026 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0207/1-ОД от « 21 » мая 2026 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и органа
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель МКУ «СТК» Чашина С.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
Ведущий специалист отдела технического контроля
НО «ФКР ТО» Зиндяев К.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Главный инженер ООО «УК «Кондоминиум+» Назыров Т.С.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения -
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации

Генеральный директор
ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ» Сидельковский Д.А.
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту (замена, модернизация) лифтов многоквартирного дома,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 141, корп. 3

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ»

наименование организации

в соответствии с договором 242П/25 от 05.11.2025 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

05.11.2025
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

01.06.2026
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

22.05.2026
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту (замена, модернизация) лифтов** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 141, корп. 3**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту (замена, модернизация) лифтов** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 141, корп. 3**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей комиссии**

Члены комиссии

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

расшифровка подписи

Битов А.В.

расшифровка подписи

Наумова С.В.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Знарядов К.В.

расшифровка подписи

Назаров Б.И.

расшифровка подписи

Смеловиченко М.И.

расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

подпись

Смеловиченко М.И.

расшифровка подписи



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

21.05.2026 № 01-17-26/05170/1

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки


Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 10 л. в 1 экз.

Заместитель директора



О.А. Токарева

Приложение 6 к письму от

№

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 141, корп. 3 (Ремонт (замена, модернизация) лифтов)
Дата, время приемки:	02.06.2026 12 часов 30 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 242П/25 от 05.11.2025
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 141, корп. 3

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Зиндяев К.В., Ведущий специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО «УК «Кондоминиум+» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107

(организация, адрес, телефон, факс)

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ», 109052, Москва г, Рязанский пр-кт, дом № 2, телефон / факс: +7(495) 252-77-76 / +7(495) 252-77-73

(организация, адрес, телефон, факс)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 141, корп. 3. Ремонт (замена, модернизация) лифтов. (грузоподъемностью не менее 400 кг. 8 остановок).

(наименование, адрес)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 141, корп. 3.

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	31439008
по ОКПО	34571300
номер	242П/25
дата	05.11.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	22.05.2026	01.02.2026	22.05.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Ремонт (замена, модернизация) лифтов. (грузоподъемностью не менее 400 кг. 8 остановок)

Основание: 03/2025.П-25Т

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

2 759 331,04 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Замена лифтового оборудования г/п 400кг												
1	1	ГЭСНмр01-01-010-03	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 Объем=1*3	шт	3	1	3					
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			15,12					8 435,30
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,04		15,12			557,89		8 435,30
			Итого прямые затраты									8 435,30
1.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	3		3					253,06
		ФОТ										8 435,30
		Пр/812-104.1-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования		%	89		89					7 507,42
		Пр/774-104.1 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования		%	44		44					3 711,53
		Всего по позиции								6 635,77		19 907,31
2	2	ГЭСНмр01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	шт	3	1	3					
			Объем=1*3									
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			25,35					14 682,21
			1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	8,45		25,35			579,18		14 682,21
			4 М									9,33
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,405		1,215			7,68		9,33
		Итого прямые затраты										14 691,54
2.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	3		3					440,47
		ФОТ										14 682,21

			Пр/812-104.1-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89	89			13 067,17
			Пр/774-104.1 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44	44			6 460,17
			Всего по позиции					11 553,12	34 659,35
3	3	ГЭСНмр01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы	шт	3	1	3		
			Объем=1*3						
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,4		6 505,64
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,8		11,4	570,67	6 505,64
			Итого прямые затраты						6 505,64
3.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3	3			195,17
			ФОТ						6 505,64
			Пр/812-104.1-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89	89			5 790,02
			Пр/774-104.1 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44	44			2 862,48
			Всего по позиции					5 117,77	15 353,31
4	4	ГЭСНмр01-01-002-05	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	3	1	3		
			Объем=1*3						
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			157,41		81 783,94
			1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	52,47		157,41	519,56	81 783,94
			2 ЭМ						7 612,70
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			10,8		6 163,24
			91.05.13-021 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 1,5 т, с краном-	маш.-ч	3,6		10,8	487,92 1,42	692,85
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,6		10,8	570,67	6 163,24
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный	маш.-ч	1,2		3,6	36,09	129,92
			4 М						24,77
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,075		3,225	7,68	24,77
			Итого прямые затраты						95 584,65
4.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3	3			2 453,52
			ФОТ						87 947,18
			Пр/812-104.1-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89	89			78 272,99
			Пр/774-104.1 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44	44			38 696,76
			Всего по позиции					71 669,31	215 007,92
5	5	ГЭСНмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	шт	3	1	3		
			Объем=1*3						
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			79,68		52 257,33
			1-100-50 Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	26,56		79,68	655,84	52 257,33
			4 М						34,56
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,5		4,5	7,68	34,56
			Итого прямые затраты						52 291,89
5.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3	3			1 567,72
			ФОТ						52 257,33
			Пр/812-104.1-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89	89			46 509,02
			Пр/774-104.1 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44	44			22 993,23
			Всего по позиции					41 120,62	123 361,86
6	6	ГЭСНмр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	3	1	3		
			Объем=1*3						
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			212,7		115 944,90
			1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	70,9		212,7	545,11	115 944,90
			4 М						64,07
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,781		8,343	7,68	64,07
			Итого прямые затраты						116 008,97
6.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3	3			3 478,35
			ФОТ						115 944,90

			Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89		89		103 190,96
			Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44		44		51 015,76
			Всего по позиции						91 231,35	273 694,04
7	7	ГЭСНмр01-01-014-01	Замена балки дверей кабины		шт	3	1	3		
			Объем=1*3							
			1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			37,5		20 441,63
			1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	12,5		37,5	545,11	20 441,63
			Итого прямые затраты							20 441,63
7.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	3		3		613,25
			ФОТ							20 441,63
			Пр/812-104.1-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования		%	89		89		18 193,05
			Пр/774-104.1 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования		%	44		44		8 994,32
			Всего по позиции						16 080,75	48 242,25
8	8	ГЭСНмр01-01-030-01	Замена противовеса при подвеске: трехканатной		шт	3	1	3		
			Объем=1*3							
			1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			69		37 172,37
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	23		69	538,73	37 172,37
			4 М							11,98
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,52		1,56	7,68	11,98
			Итого прямые затраты							37 184,35
8.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	3		3		1 115,17
			ФОТ							37 172,37
			Пр/812-104.1-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования		%	89		89		33 083,41
			Пр/774-104.1 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования		%	44		44		16 355,84
			Всего по позиции						29 246,26	87 738,77
9	9	ГЭСНмр01-01-009-01	Замена тягового каната		шт	3	1	3		
			Объем=1*3							
			1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			75,33		44 913,25
			1-100-43 Средний разряд работы 4,3		чел.-ч	25,11		75,33	596,22	44 913,25
			Итого прямые затраты							44 913,25
9.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	3		3		1 347,40
			ФОТ							44 913,25
			Пр/812-104.1-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования		%	89		89		39 972,79
			Пр/774-104.1 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования		%	44		44		19 761,83
			Всего по позиции						35 331,76	105 995,27
10	10	ГЭСНмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости		шт	3	1	3		
			Объем=1*3							
			1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			37,2		20 040,76
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	12,4		37,2	538,73	20 040,76
			Итого прямые затраты							20 040,76
10.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	3		3		601,22
			ФОТ							20 040,76
			Пр/812-104.1-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования		%	89		89		17 836,28
			Пр/774-104.1 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования		%	44		44		8 817,93
			Всего по позиции						15 765,40	47 296,19
11	11	ГЭСНмр01-01-023-01	Замена направляющих: кабины		м	187,8	1	187,8		
			Объем=62,6*3							
			1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			702,372		400 822,63
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,74		702,372	570,67	400 822,63
			4 М							300,00

		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,208	39,0624	7,68	300,00
			Итого прямые затраты					401 122,63
11.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3	3		12 024,68
			ФОТ					400 822,63
	Пр/812-104.1-1	НР	Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89	89		356 732,14
	Пр/774-104.1	СП	Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44	44		176 361,96
			Всего по позиции				5 038,56	946 241,41
12	12	ГЭСНмр01-01-023-02	Замена направляющих: противовеса	м	187,8	1	187,8	
			Объем=62,6*3					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			326,772	186 478,98
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,74		326,772	186 478,98
		4	М					150,00
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,104	19,5312	7,68	150,00
			Итого прямые затраты					186 628,98
12.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3	3		5 594,37
			ФОТ					186 478,98
	Пр/812-104.1-1	НР	Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89	89		165 966,29
	Пр/774-104.1	СП	Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44	44		82 050,75
			Всего по позиции				2 344,20	440 240,39
13	13	ГЭСНмр01-01-036-01	Замена подвесного кабеля	кабель	3	1	3	
			Объем=1*3					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			34,02	19 414,19
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11,34		34,02	19 414,19
			Итого прямые затраты					19 414,19
13.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3	3		582,43
			ФОТ					19 414,19
	Пр/812-104.1-1	НР	Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89	89		17 278,63
	Пр/774-104.1	СП	Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44	44		8 542,24
			Всего по позиции				15 272,50	45 817,49
14	14	ГЭСНмр01-01-012-01	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	шт	24	1	24	
			Объем=8*3					
		ОП п.1.1.16	Замена одной кнопки вызывного аппарата ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			97,488	53 764,63
		1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	6,77	0,6	97,488	53 764,63
			Итого прямые затраты				551,50	53 764,63
14.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3	3	0,6	1 612,94
			ФОТ					53 764,63
	Пр/812-104.1-1	НР	Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89	89		47 850,52
	Пр/774-104.1	СП	Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44	44		23 656,44
			Всего по позиции				5 286,86	126 884,53
15	15	ГЭСНмр01-01-009-05	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт	3	1	3	
			Объем=1*3					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,37	12 590,12
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7,79		23,37	12 590,12
			Итого прямые затраты				538,73	12 590,12
15.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3	3		377,70
			ФОТ					12 590,12
	Пр/812-104.1-1	НР	Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89	89		11 205,21
	Пр/774-104.1	СП	Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44	44		5 539,65
			Всего по позиции				9 904,23	29 712,68

16	16	ГЭСНмр01-04-003-01	Балансировка системы "кабина-противовес"	система	3	1	3		
			Объем=1*3						
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			43,2		25 595,67
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,6		37,8	557,89	21 088,24
			3-200-02 Инженер II категории	чел.-ч	1,8		5,4	834,71	4 507,43
			4 М						6,59
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,286		0,858	7,68	6,59
			Итого прямые затраты						25 602,26
16.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3		767,87
			ФОТ						25 595,67
		Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89		89		22 780,15
		Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44		44		11 262,09
			Всего по позиции					20 137,46	60 412,37
17	17	ГЭСНмр01-02-012-02 // демонтаж	Установка шунта: замедления движения кабины	шт	24	1	24		
			Объем=8*3						
		571/нр_2022_п.84_т.3_стр. 4_стб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3						
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			43,2		24 652,94
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6	0,3	43,2	570,67	24 652,94
			Итого прямые затраты						24 652,94
17.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3	0,3	739,59
			ФОТ						24 652,94
		Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89		89		21 941,12
		Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44		44		10 847,29
			Всего по позиции					2 424,21	58 180,94
18	18	ГЭСНмр01-02-012-02	Установка шунта: замедления движения кабины	шт	24	1	24		
			Объем=8*3						
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			144		82 176,48
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6		144	570,67	82 176,48
			Итого прямые затраты						82 176,48
18.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3		2 465,29
			ФОТ						82 176,48
		Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89		89		73 137,07
		Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44		44		36 157,65
			Всего по позиции					8 080,69	193 936,49
19	19	ГЭСНмр01-02-012-01 //демонтаж	Установка шунта: точной остановки кабины	шт	24	1	24		
			Объем=8*3						
		571/нр_2022_п.84_т.3_стр. 4_стб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3						
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,64		4 378,67
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,2	0,3	8,64	506,79	4 378,67
			Итого прямые затраты						4 378,67
19.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3	0,3	131,36
			ФОТ						4 378,67
		Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89		89		3 897,02
		Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44		44		1 926,61
			Всего по позиции					430,57	10 333,66
20	20	ГЭСНмр01-02-012-01	Установка шунта: точной остановки кабины	шт	24	1	24		
			Объем=8*3						
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			28,8		14 595,55
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,2		28,8	506,79	14 595,55

Итого прямые затраты										14 595,55
20.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3				437,87
		ФОТ								14 595,55
	Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89		89				12 990,04
	Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44		44				6 422,04
Всего по позиции										1 435,23
21	21	ГЭСНмр01-01-006-01	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1	шт	3	1	3			
		Объем=1*3								
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч				194,4			115 905,17
		1-100-43 Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	64,8			194,4	596,22		115 905,17
		4 М								23,22
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,008			3,024	7,68		23,22
Итого прямые затраты										115 928,39
21.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3				3 477,16
		ФОТ								115 905,17
	Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89		89				103 155,60
	Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44		44				50 998,27
Всего по позиции										91 186,47
22	22	ГЭСНмр01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверху или менее 9-ти по нормам 01-01-006-01, -02, -03	этаж	-1	1	-1			
		Объем=8-9								
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч				-3,24			-1 931,75
		1-100-43 Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	3,24			-3,24	596,22		-1 931,75
Итого прямые затраты										-1 931,75
22.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3				-57,95
		ФОТ								-1 931,75
	Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89		89				-1 719,26
	Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44		44				-849,97
Всего по позиции										4 558,93
23	23	ГЭСНмр01-01-016-01	Замена фотодатчика реверса	шт	3	1	3			
		Объем=1*3								
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч				64,41			35 110,54
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	21,47			64,41	545,11		35 110,54
Итого прямые затраты										35 110,54
23.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3				1 053,32
		ФОТ								35 110,54
	Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89		89				31 248,38
	Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44		44				15 448,64
Всего по позиции										27 620,29
24	24	ГЭСНмр01-01-005-01	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	24	1	24			
		Объем=8*3								
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч				746,4			411 639,60
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	31,1			746,4	551,50		411 639,60
		2 ЭМ								996,08
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный	маш.-ч	1,15			27,6	36,09		996,08
		4 М								212,34
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,152			27,648	7,68		212,34
Итого прямые затраты										412 848,02
24.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3				12 349,19
		ФОТ								411 639,60
	Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89		89				366 359,24
	Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44		44				181 121,42

Всего по позиции				40 528,24				972 677,87	
25	25	ГЭСНпр01-01-012-03	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	шт	3	1	3		
			Объем=1*3						
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			59,4		33 138,67
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,8		59,4	557,89	33 138,67
			Итого прямые затраты						33 138,67
25.1	421/пр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3		994,16
			ФОТ						33 138,67
		Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89		89		29 493,42
		Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44		44		14 581,01
			Всего по позиции					26 069,09	78 207,26
26	26	ГЭСНпр01-01-012-04	Замена поста "Ревизия"	пост	3	1	3		
			Объем=1*3						
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			22,44		12 519,05
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,48		22,44	557,89	12 519,05
			Итого прямые затраты						12 519,05
26.1	421/пр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3		375,57
			ФОТ						12 519,05
		Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89		89		11 141,95
		Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44		44		5 508,38
			Всего по позиции					9 848,32	29 544,95
Всего по разделу 1 Замена лифтового оборудования г/п 400кг									4 349 753,18
Раздел 2. Промы									
27	27	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,18	1	0,18		
			Объем=(0,75*8*3) / 100						
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			2,9952		1 517,94
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64		2,9952	506,79	1 517,94
			4 М						140,25
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,876		1,23768	7,68	9,51
		01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой	100 шт	6,7		1,206	88,86 1,22	108,41
		09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов	м	105		18,9		130,74
			Итого прямые затраты						1 658,19
			ФОТ						1 517,94
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8		1 530,08
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25		838,66
			Всего по позиции					22 371,83	4 026,93
28	28	ФСБЦ-08.3.06.01-0024 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 2-6 мм	т	0,126	1	0,126	69 176,50 0,8	55 341,20
			(Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов)						
			Объем=42/1000*3						
			Всего по позиции						6 972,99
29	29	ГЭСН09-04-017-01	Установка обрамлений проемов шахтных дверей, при ширине дверного проема: до 800 мм	шт	24	1	24		
			Объем=8*3						
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			171,6		86 234,15
		1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	7,15		171,6	502,53	86 234,15

			2 ЭМ								342,35
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,48					273,92
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,02	0,48	6,62	1,62		10,72	5,15
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,48				702,49	337,20
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	0,48				570,67	273,92
			4 М								14,75
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,08	1,92				7,68	14,75
Н			07.2.07.13 Обрамления проемов шахтных дверей лифтов	компл	1	24					
			Итого прямые затраты								86 865,17
			ФОТ								86 508,07
			Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9				72 407,25
			Пр/774-009.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85				45 589,75
			Всего по позиции							8 535,92	204 862,17
30	30	ФСБЦ-08.3.05.05-1518 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 1,00 мм, ширина 1250 мм	м2	49,5	1	49,5	1 015,83	0,8	812,66	40 226,67
			(Строительные металлические конструкции)								
			Объем=15*1,1*3								
			Всего по позиции								40 226,67
31	31	ГЭСН09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однополых глухих	м2	5,13	1	5,13				
			Объем=1,71*3								
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,6191				6 421,79
			1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2,07		10,6191			604,74	6 421,79
			2 ЭМ								203,53
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1026				58,55
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,1026			702,49	72,08
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,1026			570,67	58,55
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный	маш.-ч	0,71		3,6423			36,09	131,45
			4 М								2 439,71
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,4908		2,517804			7,68	19,34
			01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и	кг	0,07		0,3591	155,63	0,94	146,29	52,53
			01.7.15.02-0051 Болты анкерные	т	0,003		0,01539	89 330,06	1,12	100 049,67	1 539,76
			14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)	шт	0,27		1,3851	478,28	1,25	597,85	828,08
П,Н			07.1.01.01 Дверь противопожарная металлическая	шт	0						
			Итого прямые затраты								9 123,58
			ФОТ								6 480,34
			Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9				5 424,04
			Пр/774-009.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85				3 415,14
			Всего по позиции							3 501,51	17 962,76
32	32	ФСБЦ-07.1.01.01-0018 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Блок дверной металлический противопожарный однополный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1900 мм	шт	3	1	3	11 380,28	1,41	16 046,19	48 138,57
			(Строительные металлические конструкции)								
			Объем=1*3								
			Всего по позиции								48 138,57

33	33	ГЭСН09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного/демонтаж	м2	1,92	1	1,92				
			Объем=0,64*3								
		571/нр_2022_п.83_т.2_стр. 4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7								
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,6208				1 517,91
			1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	1,95	0,7	2,6208		579,18		1 517,91
			2 ЭМ								2,74
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,016128				8,34
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	маш.-ч	0,01	0,7	0,01344	37,32	1,69	63,07	0,85
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	0,7	0,01344			506,79	6,81
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,002	0,7	0,002688			702,49	1,89
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,002	0,7	0,002688			570,67	1,53
			4 М								0,00
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0672	0				7,68	
			01.7.15.02-0051 Болты анкерные	т	0,00094	0		89 330,06	1,12	100 049,67	
			14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)	шт	0,44	0		478,28	1,25	597,85	
	Н	07.1.05.01	Люки металлические противопожарные (EI60)	м2	1	0					
			Итого прямые затраты								1 528,99
			ФОТ								1 526,25
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7				1 277,47
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				804,33
			Всего по позиции						1 880,62		3 610,79
34	34	ГЭСН09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2	1,92	1	1,92				
			Объем=0,64*3								
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,744				2 168,45
			1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	1,95		3,744		579,18		2 168,45
			2 ЭМ								3,91
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02304				11,92
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	маш.-ч	0,01		0,0192	37,32	1,69	63,07	1,21
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0192			506,79	9,73
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,002		0,00384			702,49	2,70
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,002		0,00384			570,67	2,19
			4 М								686,62
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0672		0,129024			7,68	0,99
			01.7.15.02-0051 Болты анкерные	т	0,00094		0,0018048	89 330,06	1,12	100 049,67	180,57
			14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)	шт	0,44		0,8448	478,28	1,25	597,85	505,06
	Н	07.1.05.01	Люки металлические противопожарные (EI60)	м2	1		1,92				
			Итого прямые затраты								2 870,90
			ФОТ								2 180,37
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7				1 824,97
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				1 149,05
			Всего по позиции						3 044,23		5 844,92
35	35	ФСБЦ-07.1.05.01-0014	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 800х800 мм	шт	3	1	3	10 588,28	0,98	10 376,51	31 129,53
		Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx									
			(Строительные металлические конструкции)								
			Объем=1*3								

Всего по позиции										31 129,53
Всего по разделу 2 Проймы										362 775,33
Раздел 3. Ремонт 2-х лифтовых шахт и машинного помещения										
36	36	ГЭСН09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т	0,1449	1	0,1449			
			Объем=48,3/1000*3							
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,26044			1 366,98
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4		чел.-ч	15,6		2,26044		604,74	1 366,98
		2 ЭМ								1 270,91
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,417312			327,47
		91.05.01-002 Краны башенные, грузоподъемность 80 т		маш.-ч	0,68		0,098532	3 268,83	1,6	5 230,13
		4-100-090 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 9		чел.-ч	0,68		0,098532			932,66
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т		маш.-ч	1,68		0,243432	1 803,79	1,51	2 723,72
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,68		0,243432			766,57
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,21		0,030429			1 752,75
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,21		0,030429			766,57
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,31		0,044919			702,49
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,31		0,044919			570,67
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	2,38		0,344862	4,35	1,35	5,87
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный		маш.-ч	0,48		0,069552			80,86
		4 М								5,62
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	1,95		0,282555	114,64	0,51	58,47
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	0,59		0,085491	41,38	1,64	67,86
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,144		0,0208656			7,68
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и		кг	3,1		0,44919	155,63	0,94	146,29
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	3,1		0,44919	174,93	1,12	195,92
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,00001		0,0000014	70 296,20	1,22	85 761,36
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр		т	0,0001		0,0000145	231 787,35	1,57	363 906,14
		07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с		т	0,0005		0,0000725	105 278,81	1,29	135 809,66
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с.,	10 м	0,0187			0,0027096	307,84	0,75	230,88
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		т	0,00003		0,0000043	60 258,20	1,02	61 463,36
		08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс,		т	0,00194		0,0002811	136 760,00	0,87	118 981,20
		11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной	м3	0,00103			0,0001492	16 496,03	0,98	16 166,11
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021		т	0,00031		0,0000449			95 440,27
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4		т	0,0006		0,0000869	98 526,45	1,82	179 318,14
		07.2.07.12 Конструкции стальные	т	1			0,1449			
		Итого прямые затраты								3 213,43
		ФОТ								1 694,45
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	93	0,9	83,7			1 418,25
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			892,98
		Всего по позиции							38 127,40	5 524,66
37	37	ФСБЦ-08.3.01.02-0024	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали	т	0,1449	1	0,1449	74 285,00	1,32	98 056,20
		Сплит-форма Тюменская	СтЗсп, СтЗпс, № 10Б-18Б							14 208,34
		область на 4 квартал								
		2025 года.xlsx								
		(Строительные металлические конструкции)								
		Всего по позиции								14 208,34
38	38	ГЭСН06-03-004-11	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,051	1	0,051			

			Объем=17/1000*3						
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		10,098			5 440,10
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	198	10,098		538,73	5 440,10
			2 ЭМ						19,32
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,01683			11,00
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14	0,00714		1 752,75	12,51
			4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14	0,00714		766,57	5,47
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00969		702,49	6,81
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	0,00969		570,67	5,53
H			08.4.01.02 Детали закладные и накладные	т	1	0,051			
			Итого прямые затраты						5 470,42
			ФОТ						5 451,10
			Пр/812-006.0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 812/нр от 21.12.2020 п.25 работы в строительстве	%	102	0,9	91,8		5 004,11
			Пр/774-006.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 774/нр от 11.12.2020 п.16 работы в строительстве	%	58	0,85	49,3		2 687,39
			Всего по позиции					258 076,86	13 161,92
39	39	ФСБЦ-08.4.01.02-0011 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,051	1	0,051	115 095,05	1,21
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)					139 265,01	7 102,52
			Всего по позиции						7 102,52
40	40	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,06	1	0,06		
			Объем=(2*3) / 100						
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,596		7 150,82
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6		13,596	525,95	7 150,82
			2 ЭМ						45,65
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1002		54,61
			91.06.05-060 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные	маш.-ч	1		0,06	718,42	43,11
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,06	570,67	34,24
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	маш.-ч	0,67		0,0402	37,32	1,69
			4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0402	63,07	2,54
			4 М					506,79	20,37
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,021	35,71	1,9
			04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,132	3 392,36	1,52
H			999-9900 Строительный мусор	т	3,38		0,2028	5 156,39	680,64
			Итого прямые затраты						7 933,14
			ФОТ						7 205,43
			Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89		6 412,83
			Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44		3 170,39
			Всего по позиции					291 939,33	17 516,36
41	41	ГЭСН15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,5481	1	0,5481		
			Объем=(18,27*3) / 100						
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			20,22489		10 637,28
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	36,9		20,22489	525,95	10 637,28
			2 ЭМ						11,90
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,021924		12,16

		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	маш.-ч	0,01		0,005481	37,32	1,69	63,07	0,35
		4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,005481			506,79	2,78
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,016443			702,49	11,55
		4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,016443			570,67	9,38
		4 М									255,17
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,3		0,16443	56,11	1,57	88,09	14,48
		14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	2,7		1,47987	133,31	1,22	162,64	240,69
H		14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к	т	0,0246		0,0134833				
		Итого прямые затраты									10 916,51
		ФОТ									10 649,44
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90				9 584,50
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65				4 435,49
		Всего по позиции									24 936,50
42	42	ФСБЦ-14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	т	0,0134833	1	0,0134833	55 628,75	1,79	99 575,46	1 342,61
		Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx									
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции									1 342,61
43	43	ГЭСНр62-01-002-03	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,486	1	0,486				
		Объем=(16,2*3) / 100									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,1912				7 282,50
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	29,2		14,1912			513,17	7 282,50
		2 ЭМ									26,97
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,08262				44,04
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	маш.-ч	0,1		0,0486	37,32	1,69	63,07	3,07
		4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,0486			506,79	24,63
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,03402			702,49	23,90
		4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,03402			570,67	19,41
		4 М									1 040,85
		01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,11664	2 507,62	1,62	4 062,34	473,83
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		0,3888	531,44	1,62	860,93	334,73
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,16		0,07776	56,11	1,57	88,09	6,85
		14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных	т	0,0027		0,0013122	60 697,21	1,22	74 050,60	97,17
		14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0063		0,0030618	25 237,94	1,66	41 894,98	128,27
H		14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к	т	0,0167		0,0081162				
		Итого прямые затраты									8 394,36
		ФОТ									7 326,54
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90				6 593,89
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46				3 370,21
		Всего по позиции									18 358,46
44	44	ФСБЦ-14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	т	0,0081162	1	0,0081162	55 628,75	1,79	99 575,46	808,17
		Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx									
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции									808,17

45	45	ГЭСНр62-01-016-05	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,2298	1	0,2298				
			Объем=(7,66*3) / 100								
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,04374				3 101,47
			1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	26,3		6,04374		513,17		3 101,47
			2 ЭМ								11,14
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,036768				19,52
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	маш.-ч	0,1		0,02298	37,32	1,69	63,07	1,45
			4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,02298			506,79	11,65
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,013788			702,49	9,69
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,013788			570,67	7,87
			4 М								2 778,26
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,24		0,055152	35,71	1,9	67,85	3,74
			01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	3,2		0,73536	18,59	1,62	30,12	22,15
			01.7.08.04-0003 Мел природный молотый	т	0,012		0,0027576	3 616,92	1,62	5 859,41	16,16
			01.7.10.17-0141 Пемза	кг	2,64		0,606672	2 507,62	1,62	4 062,34	2 464,51
			01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		0,18384	531,44	1,62	860,93	158,27
			14.1.03.02-0201 Клей для стеклообоев	кг	2,43		0,558414	46,17	2,01	92,80	51,82
			14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,0064		0,0014707	25 237,94	1,66	41 894,98	61,61
			14.3.02.01 Краска вододисперсионная	т	0,067		0,0153966				
			Итого прямые затраты								5 910,39
			ФОТ								3 120,99
			Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90				2 808,89
			Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46				1 435,66
			Всего по позиции							44 190,34	10 154,94
46	46	ФСБЦ-14.3.02.01-0371 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,0153966	1	0,0153966	47 961,85	1,84	88 249,80	1 358,75
			(Малярные работы (ремонтно-строительные))								
			Всего по позиции								1 358,75
47	47	ГЭСНр62-01-017-05	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,261	1	0,261				
			Объем=(8,7*3) / 100								
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,9001				4 567,26
			1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	34,1		8,9001		513,17		4 567,26
			2 ЭМ								12,65
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04176				22,17
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	маш.-ч	0,1		0,0261	37,32	1,69	63,07	1,65
			4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,0261			506,79	13,23
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,01566			702,49	11,00
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,01566			570,67	8,94
			4 М								3 339,61
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,24		0,06264	35,71	1,9	67,85	4,25
			01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	3,2		0,8352	18,59	1,62	30,12	25,16
			01.7.08.04-0003 Мел природный молотый	т	0,012		0,003132	3 616,92	1,62	5 859,41	18,35
			01.7.10.17-0141 Пемза	кг	2,64		0,68904	2 507,62	1,62	4 062,34	2 799,11
			01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6		0,4176	531,44	1,62	860,93	359,52
			14.1.03.02-0201 Клей для стеклообоев	кг	2,43		0,63423	46,17	2,01	92,80	68,86
			14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,0068		0,0017748	25 237,94	1,66	41 894,98	74,36
			14.3.02.01 Краска вододисперсионная	т	0,067		0,017487				

			Итого прямые затраты								7 941,69
			ФОТ								4 589,43
		Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90				4 130,49
		Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46				2 111,14
			Всего по позиции							54 342,22	14 183,32
48	48*	ФСБЦ-14.3.02.01-0371 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,017487	1	0,017487	47 961,85	1,84	88 249,80	1 543,22
			(Малярные работы (ремонтно-строительные))								
			Всего по позиции								1 543,22
49	49	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,09	1	0,09				
			Объем=(3*3) / 100								
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,204				1 514,59
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6		3,204		472,72		1 514,59
			2 ЭМ								17,13
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1143				57,93
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	маш.-ч	1,27		0,1143	37,32	1,69	63,07	7,21
			4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27		0,1143			506,79	57,93
			91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82		0,7038	8,54	1,65	14,09	9,92
			4 М								21,37
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,5		0,315	35,71	1,9	67,85	21,37
			04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,1836				
			Итого прямые затраты								1 611,02
			ФОТ								1 572,52
			Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8				1 585,10
			Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25				868,82
			Всего по позиции							45 166,00	4 064,94
50	50	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,09	1	0,09				
			Объем=(3*3) / 100								
			до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)								
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,2376				112,32
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	6	0,2376		472,72		112,32
			2 ЭМ								22,37
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1134				57,47
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	маш.-ч	0,21	6	0,1134	37,32	1,69	63,07	7,15
			4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	6	0,1134			506,79	57,47
			91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	6	1,08	8,54	1,65	14,09	15,22
			04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	6	0,2754				
			Итого прямые затраты								192,16
			ФОТ								169,79
			Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8				171,15
			Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25				93,81
			Всего по позиции							5 079,11	457,12

51	51	ФСБЦ-04.3.01.09-0015 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,459	1	0,459		6 958,20	3 193,81
			(Полы)							
			Объем=0,1836+0,2754							
			Всего по позиции							3 193,81
52	52	ГЭСН13-03-003-21	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,2322	1	0,2322			
			Объем=(7,74*3) / 100							
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,249236			673,00
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,38		1,249236	538,73		673,00
			2 ЭМ							6,56
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,004644			2,85
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,002322	6,62 1,62 10,72		0,02
			91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные	маш.-ч	0,01		0,002322		1 693,87	3,93
			4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,002322		655,84	1,52
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,002322		702,49	1,63
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,002322		570,67	1,33
			91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски	маш.-ч	0,65		0,15093	4,52 1,44 6,51		0,98
			4 М							424,82
			14.4.04.08-0006 Эмаль ПФ-133	т	0,009		0,0020898	113 624,35 1,6	181 798,96	379,92
			14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0014		0,0003251	75 885,63 1,82	138 111,85	44,90
			Итого прямые затраты							1 107,23
			ФОТ							675,85
			Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от 812/пр от 21.12.2020 п.25 коррозии	%	94	0,9	84,6			571,77
			Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от 774/пр от 11.12.2020 п.16 коррозии	%	51	0,85	43,35			292,98
			Всего по позиции						8 492,59	1 971,98
53	53	ФСБЦ-14.4.04.08-0006 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Эмаль ПФ-133	т	-0,0020898	1	-0,0020898	113 624,35 1,6	181 798,96	-379,92
			(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)							
			Всего по позиции							-379,92
54	54	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Эмаль ПФ-115	т	0,002089	1	0,002089		138 132,37	288,56
			(Отделочные работы)							
			Всего по позиции							288,56
			Всего по разделу 3 Ремонт 2-х лифтовых шахт и машинного помещения							139 796,26
Раздел 4. Приемок										
55	55	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,078	1	0,078			
			Объем=(2,6*3) / 100							
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,7768			1 312,65
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6		2,7768	472,72		1 312,65
			2 ЭМ							14,84

			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,09906					50,20
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	маш.-ч	1,27		0,09906	37,32	1,69	63,07		6,25
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27		0,09906			506,79		50,20
			91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82		0,60996	8,54	1,65	14,09		8,59
			4 М									18,52
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,5		0,273	35,71	1,9	67,85		18,52
H			04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,15912					
			Итого прямые затраты									1 396,21
			ФОТ									1 362,85
			Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/нр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8					1 373,75
			Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25					752,97
			Всего по позиции							45 165,77		3 522,93
56	56	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,078	1	0,078					
			Объем=(2,6*3) / 100 до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,20592					97,34
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	6	0,20592			472,72		97,34
			2 ЭМ									19,39
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,09828					49,81
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	маш.-ч	0,21	6	0,09828	37,32	1,69	63,07		6,20
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	6	0,09828			506,79		49,81
			91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	6	0,936	8,54	1,65	14,09		13,19
H			04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	6	0,23868					
			Итого прямые затраты									166,54
			ФОТ									147,15
			Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/нр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8					148,33
			Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25					81,30
			Всего по позиции							5 079,10		396,17
57	57	ФСБЦ-04.3.01.09-0015 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,132	1	0,132			6 958,20		918,48
			(Полы)									
			Объем=0,053+0,079									
			Всего по позиции									918,48
58	58	ГЭСН13-03-003-21	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных	100 м2	0,33	1	0,33					
			Объем=((2,6+8,4)*3) / 100									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7754					956,46
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,38		1,7754			538,73		956,46
			2 ЭМ									9,35
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0066					4,04
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,0033	6,62	1,62	10,72		0,04
			91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные	маш.-ч	0,01		0,0033			1 693,87		5,59
			4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,0033			655,84		2,16
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0033			702,49		2,32
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0033			570,67		1,88

		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски	маш.-ч	0,65		0,2145	4,52	1,44	6,51	1,40
		4 М								603,75
		14.4.04.08-0006 Эмаль ПФ-133	т	0,009		0,00297	113 624,35	1,6	181 798,96	539,94
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0014		0,000462	75 885,63	1,82	138 111,85	63,81
		Итого прямые затраты								1 573,60
		ФОТ								960,50
		Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%	94	0,9	84,6				812,58
		812/пр от 21.12.2020 п.25 коррозии								
		Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51	0,85	43,35				416,38
		774/пр от 11.12.2020 п.16 коррозии								
		Всего по позиции							8 492,61	2 802,56
59	59	ФСБЦ-14.4.04.08-0006 Эмаль ПФ-133	т	-0,00297	1	-0,00297	113 624,35	1,6	181 798,96	-539,94
		Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx								
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)								
		Всего по позиции								-539,94
60	60	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115	т	0,00297	1	0,00297			138 132,37	410,25
		Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx								
		(Отделочные работы)								
		Всего по позиции								410,25
		Всего по разделу 4 Прямоки								7 510,45
Раздел 5. Электроосвещение в шахте, машинном помещении, подводка эл. питания к вводному устройству и щитку в МП										
61	61	ГЭСНм08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1	1				
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,06				1 210,66
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		2,06			587,70	1 210,66
		2 ЭМ								251,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,31				188,66
		91.04.01-041 Молотки бурильные легкие при работе от передвижных	маш.-ч	0,19		0,19	10,23	1,55	15,86	3,01
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,06			1 752,75	105,17
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,06			766,57	45,99
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,06			702,49	42,15
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,06			570,67	34,24
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный	маш.-ч	0,61		0,61			36,09	22,01
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем	маш.-ч	0,19		0,19			414,01	78,66
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,19			570,67	108,43
		4 М								37,08
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и	кг	0,1		0,1	155,63	0,94	146,29	14,63
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		0,1	174,93	1,12	195,92	19,59
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,79	142,99	2,86
		Итого прямые затраты								1 687,40
61.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				24,21
		ФОТ								1 399,32
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				1 357,34
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				713,65
		Всего по позиции							3 782,60	3 782,60
62	62	ГЭСНр67-01-003-01 Демонтаж кабеля	100 м	5,61	1	5,61				

			Объем=((187*3) / 100							
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			54,0804			25 104,12
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		54,0804		464,20	25 104,12
			2 ЭМ							3,54
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0561			28,43
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	маш.-ч	0,01		0,0561	37,32	1,69	3,54
			4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0561			28,43
			Итого прямые затраты							25 136,09
			ФОТ							25 132,55
			Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			22 870,62
			Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			12 063,62
			Всего по позиции						10 707,72	60 070,33
63	63	ГЭСНр67-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,45	1	0,45			
			Объем=(15*3) / 100							
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,844			1 320,18
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,32		2,844		464,20	1 320,18
			2 ЭМ							0,85
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0135			6,84
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	маш.-ч	0,03		0,0135	37,32	1,69	0,85
			4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,0135			6,84
			Итого прямые затраты							1 327,87
			ФОТ							1 327,02
			Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			1 207,59
			Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			636,97
			Всего по позиции						7 049,84	3 172,43
64	64	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	1,164	1	1,164			
			Объем=116,4 / 100							
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,27396			3 500,18
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		6,27396		557,89	3 500,18
			2 ЭМ							57,15
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04656			31,14
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,02328		1 752,75	40,80
			4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,02328		766,57	17,85
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,02328		702,49	16,35
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,02328		570,67	13,29
			4 М							228,74
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные	м	13,33		15,51612	5,87	0,97	88,29
			01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,0006984	43 821,53	1,62	49,58
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,02328	79,88	1,79	3,33
			20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,0582	696,63	1,24	50,27
			20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,0142008	1 610,33	1,63	37,27
			Итого прямые затраты							3 817,21
64.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2			70,00
		ФОТ								3 531,32
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97			3 425,38
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51			1 800,97
		Всего по позиции							7 829,52	9 113,56

65	65	ФСБЦ-21.1.06.09-0099 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, РЕ)-660	1000 м	0,118728	1	0,118728	46 171,48	1,17	54 020,63	6 413,76
			(Электротехнические установки на других объектах)								
			Объем=(116,4*1,02) / 1000								
			Всего по позиции								6 413,76
66	66	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	1,164	1	1,164				
			Объем=116,4 / 100								
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,1584				9 560,65
			2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,02328		464,20		10,81
			2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75		12,513		506,79		6 341,46
			2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83		5,62212		570,67		3 208,38
			2 ЭМ								8,18
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01164				6,64
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,01164		702,49		8,18
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,01164		570,67		6,64
			4 М								236,88
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,42		5,14488		7,68		39,51
			01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина	100 шт	2,09		2,43276	52,34	1,55	81,13	197,37
			Итого прямые затраты								9 812,35
66.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					191,21
		ФОТ									9 567,29
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					9 280,27
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 879,32
		Всего по позиции								20 758,72	24 163,15
67	67	ФСБЦ-24.3.01.02-0021 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм	м	118,728	1	118,728	9,14	1	9,14	1 085,17
			(Электротехнические установки на других объектах)								
			Объем=116,4*1,02								
			Всего по позиции								1 085,17
68	68	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	1,764	1	1,764				
			Объем=176,4 / 100								
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,09556				6 190,10
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		11,09556		557,89		6 190,10
			2 ЭМ								129,94
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,10584				70,77
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,05292		1 752,75		92,76
			4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,05292		766,57		40,57
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,05292		702,49		37,18
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,05292		570,67		30,20
			4 М								621,10
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные	м	26,67		47,04588	5,87	0,97	5,69	267,69
			01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0018522	43 821,53	1,62	70 990,88	131,49
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,03528	79,88	1,79	142,99	5,04
			20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,0882	1 239,94	1,24	1 537,53	135,61
			20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,0215208	2 316,78	1,63	3 776,35	81,27

Итого прямые затраты										7 011,91
66.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				123,80
		ФОТ								6 260,87
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				6 073,04
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				3 193,04
Всего по позиции										9 298,07
69	69	ФСБЦ-21.1.06.09-0100 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,179928	1	0,179928	71 505,96	1,17		83 661,97
		Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx								15 053,13
		(Электротехнические установки на других объектах)								
		Объем=(176,4*1,02) / 1000								
Всего по позиции										15 053,13
70	70	ГЭСНм08-02-409-09 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	1,764	1	1,764				
		Объем=176,4 / 100								
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,5184				14 488,82
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,03528		464,20		16,38
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75		18,963		506,79		9 610,26
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83		8,52012		570,67		4 862,18
		2 ЭМ								12,39
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01764				10,07
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,01764		702,49		12,39
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,01764		570,67		10,07
		4 М								358,99
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,42		7,79688		7,68		59,88
		01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина	100 шт	2,09		3,68676	52,34	1,55		299,11
Итого прямые затраты										14 870,27
70.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				289,78
		ФОТ								14 498,89
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				14 063,92
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				7 394,43
Всего по позиции										20 758,73
71	71	ФСБЦ-24.3.01.02-0004 Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 32 мм	м	179,928	1	179,928	32,25	1		32,25
		Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx								5 802,68
		(Электротехнические установки на других объектах)								
		Объем=176,4*1,02								
Всего по позиции										5 802,68
72	72	ГЭСНм08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	1,864	1	1,864				
		Объем=186,4 / 100								
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,70144				9 317,57
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,96		16,70144		557,89		9 317,57
		2 ЭМ								274,60
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,22368				149,55
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,11184		1 752,75		196,03
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,11184		766,57		85,73
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,11184		702,49		78,57
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,11184		570,67		63,82

		4 М								926,61
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные	м	26,67	49,71288	5,87	0,97	5,69	282,87
		01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00116	0,0021622	43 821,53	1,62	70 990,88	153,50
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02	0,03728	79,88	1,79	142,99	5,33
		20.2.01.05-0007	Гильзы кабельные медные 35 мм	100 шт	0,05	0,0932	3 141,34	1,24	3 895,26	363,04
		20.2.02.01-0014	Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122	0,0227408	3 287,80	1,63	5 359,11	121,87
			Итого прямые затраты							10 668,33
72.1	421/нр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2				186,35
			ФОТ							9 467,12
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				9 183,11
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				4 828,23
			Всего по позиции						13 340,14	24 866,02
73	73	ФСБЦ-21.1.06.09-0120	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х4ок(N, РЕ)-660	1000 м	0,190128	1	0,190128	177 655,02	1,17	207 856,37
		Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx								
			(Электротехнические установки на других объектах)							
			Объем=(186,4*1,02) / 1000							
			Всего по позиции							39 519,32
74	74	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	1,864	1	1,864			
			Объем=186,4 / 100							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				29,0784			15 310,18
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02			0,03728		464,20	17,31
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75			20,038		506,79	10 155,06
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83			9,00312		570,67	5 137,81
		2 ЭМ								13,09
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,01864			10,64
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,01864		702,49	13,09
		4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,01864		570,67	10,64
		4 М								379,33
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт.-ч	4,42		8,23888		7,68	63,27
		01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина	100 шт	2,09		3,89576	52,34	1,55	81,13
			Итого прямые затраты							15 713,24
74.1	421/нр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2				306,20
			ФОТ							15 320,82
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				14 861,20
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				7 813,62
			Всего по позиции						20 758,72	38 694,26
75	75	ФСБЦ-24.3.01.02-0025	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 40 мм	м	190,128	1	190,128	42,20	1	42,20
		Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx								
			(Электротехнические установки на других объектах)							
			Объем=186,4*1,02							
			Всего по позиции							8 023,40
76	76	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм	10 шт	4,5	1	4,5	351,98	1,23	432,94
		Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx								
										1 948,23

[illegible]

			Итого прямые затраты								779,00
			ФОТ								779,00
		Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91	91					708,89
		Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48	48					373,92
			Всего по позиции						31 030,17		1 861,81
82	82	ФСБЦ-20.4.03.07-0021 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Розетки штепсельные с заземляющими контактами на один пост, номинальный ток 16 А, напряжение 220 В	100 шт	0,06	1	0,06	4 657,02	1,23	5 728,13	343,69
			(Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)								
			Объем=(2*3) / 100								
			Всего по позиции								343,69
83	83	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	9	1	9				
			Объем=3*3								
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,27				5 447,98
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		9,27		587,70		5 447,98
			4 М								35,27
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,18	174,93	1,12	195,92	35,27
			Итого прямые затраты								5 483,25
83.1	421/nr_2020_n.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2					108,96
			ФОТ								5 447,98
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97					5 284,54
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51					2 778,47
			Всего по позиции						1 517,25		13 655,22
84	84	ФСБЦ-62.1.01.09-1140 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Выключатель автоматический ЗР, 40 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	3	1	3	371,05	1,16	430,42	1 291,26
			(Инженерное оборудование)								
			Объем=1*3								
			Всего по позиции								1 291,26
85	85	ФСБЦ-62.1.01.09-1104 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Выключатель автоматический 1Р, 32 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	3	1	3	118,36	1,16	137,30	411,90
			(Инженерное оборудование)								
			Объем=1*3								
			Всего по позиции								411,90
86	86	ФСБЦ-62.1.01.09-1103 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Выключатель автоматический 1Р, 25 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	3	1	3	103,63	1,16	120,21	360,63
			(Инженерное оборудование)								
			Объем=1*3								
			Всего по позиции								360,63
87	87	ГЭСНм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным	100 м	1,29	1	1,29				
			Объем=(43*3) / 100								
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,285				11 874,69
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5		21,285		557,89		11 874,69
			2 ЭМ								673,45
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4386				293,26
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,17		0,2193		1 752,75		384,38
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,17		0,2193		766,57		168,11
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17		0,2193		702,49		154,06

		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17		0,2193		570,67	125,15
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный	маш.-ч	2,9		3,741		36,09	135,01
		4 М							3 360,73
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и	кг	0,55		0,7095	155,63	0,94	103,79
		08.3.05.02-0021 Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс,	т	0,004		0,00516	71 131,50	0,8	293,63
		14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием	кг	2		2,58	911,56	1,26	2 963,31
		Итого прямые затраты							16 202,13
87.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			237,49
		ФОТ							12 167,95
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			11 802,91
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6 205,65
		Всего по позиции						26 704,02	34 448,18
88	88	ФСБЦ-08.3.07.01-0035 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали	т	0,10449	1	0,10449	72 081,28	0,82	59 106,65
		Сплит-форма Тюменская							
		область на 4 квартал							
		2025 года.xlsx							
		(Электротехнические установки на других объектах)							
		Объем=0,81/1000*129							
		Всего по позиции							6 176,05
		Всего по разделу 5 Электроосвещение в шахте, машинном помещении, подводка эл. питания к вводному устройству и щитку в МП							480 023,47
Раздел 6. Диспетчеризация									
89	89	ГЭСНм11-04-008-01 // лифтовой блок	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ),	шт	3	1	3		
			масса: до 5 кг						
			Объем=1*3						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3,09		1 585,70
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1,03			3,09	513,17	1 585,70
		2 ЭМ							21,07
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,03		17,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01			0,03	702,49	21,07
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01			0,03	570,67	17,12
		Итого прямые затраты							1 623,89
89.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			31,71
		ФОТ							1 602,82
		Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной	%	90		90			1 442,54
		Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной	%	46		46			737,30
		Всего по позиции						1 278,48	3 835,44
90	90	ГЭСНм10-04-101-08 Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или	шт	3	1	3			
		переговорный комплект							
		Объем=1*3							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				12		6 464,76
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4			12	538,73	6 464,76
		4 М							847,58
		01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и	м	3,16		9,48	2,27	1,96	42,19
		21.2.03.09-0105 Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,008		0,024	23 242,13	1,42	792,09
		22.2.02.23-0011 Глухари	100 шт	0,011		0,033	260,03	1,55	13,30
		Итого прямые затраты							7 312,34
90.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			129,30
		ФОТ							6 464,76
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного	%	95		95			6 141,52
		Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного	%	53		53			3 426,32
		Всего по позиции						5 669,83	17 009,48
		Всего по разделу 6 Диспетчеризация							20 844,92
		Итого по акту:							
		Всего прямые затраты (справочно)							2 541 896,51

в том числе:	
Оплата труда рабочих	2 094 455,43
Эксплуатация машин	12 123,20
Оплата труда машинистов (Отм)	8 065,47
Материалы	427 252,41
Строительные работы	571 006,35
в том числе:	
оплата труда	170 444,82
эксплуатация машин и механизмов	2 045,10
оплата труда машинистов (Отм)	1 101,27
материалы	162 443,43
накладные расходы	148 929,89
сметная прибыль	86 041,84
Монтажные работы	4 787 633,47
Монтажные работы	430 907,30
в том числе:	
оплата труда	90 982,14
эксплуатация машин и механизмов	1 469,32
оплата труда машинистов (Отм)	800,96
материалы	202 008,25
накладные расходы	88 788,11
сметная прибыль	46 858,52
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ	4 356 726,17
в том числе:	
оплата труда	1 833 028,47
эксплуатация машин и механизмов	8 608,78
оплата труда машинистов (Отм)	6 163,24
материалы	62 800,73
накладные расходы	1 636 880,63
сметная прибыль	809 244,32
Оборудование	2 063,79
Инженерное оборудование	2 063,79
Всего	5 360 703,61
Всего ФОТ (справочно)	2 102 520,90
Всего накладные расходы (справочно)	1 874 598,63
Всего сметная прибыль (справочно)	942 144,68
справочно:	
Затраты труда рабочих	3760,358986

Затраты труда машинистов	13,888166	
Понижающий коэффициент к начальной цене Договора	0,180752820813837	968 962,30
Всего		4 391 741,31
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором	48,500000507%	2 129 994,56
Всего		2 261 746,75
НДС 22%	22%	497 584,29
ВСЕГО по акту		2 759 331,04

СДАЛ:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ»
 Ответственный представитель (по доверенности №59 от 02.02.2026 г.)

В.И. Емельяненко

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
 Заместитель директора

К.Ф. Евдокимов

М.П.

Начальник отдела технического контроля

А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:
 Ведущий специалист отдела технического контроля

К.В. Зиндяев

Расценки проверены на соответствие сметно-нормативной
 базе и исходной локальной смете:
 Специалист сметного отдела

В.И. Пан

Представитель органов местного самоуправления:

В.А. Суров

представитель от



Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107
Подрядчик (Субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ», 109052, Москва г, Рязанский пр-кт, дом № 2, телефон / факс: +7(495) 252-77-76 / +7(495) 252-77-73
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 141, корп. 3

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	31439008
по ОКПО	34571300
Вид деятельности по ОКДП	
номер	242П/25
дата	05.11.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	22.05.2026	01.02.2026	22.05.2026

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-02, Ремонт (замена, модернизация) лифтов. (грузоподъемностью не менее 400 кг. 8 остановок). Оборудование
Основание: 03/2025.П-25Т

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

2 390 587,43 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Оборудование для лифта 400 кг												
1	1	ТЦ_67.1.00.00_54_540321	Лифтовой блок 6.0 CM3	шт	3	1	3			12 044,20		36 132,60
О		4364_15.10.2025_02_2.3										
		УПД №ЦБ-1066 от 05.03.2026 г. ООО "Лифт-Комплекс ДС"										
		КА п.3.3										
		Всего по позиции										36 132,60
2	2	ТЦ_67.1.00.00_54_540321	Переговорный комплект "ЭХО"	шт	3	1	3			1 264,20		3 792,60
О		4364_15.10.2025_02_3.3										
		УПД №ЦБ-1066 от 05.03.2026 г. ООО "Лифт-Комплекс ДС"										
		КА п.3.3										
		Всего по позиции										3 792,60
3	3	ТЦ_67.1.01.03_77_772184	Лифт (400кг) 8 остановок 950X1100X2100 1520X1600	шт	3	1	3			1 534 800,00		4 604 400,00
О		0520_25.11.2025_02_9.1										
		22726.11.2025										
		КА п.9.1										
		Накладная № 227 от 26.11.2025 г. ООО "РУ КМЗ"										
		КА п.10.1										
		Всего по позиции										4 604 400,00

Итоги по разделу 1 Оборудование для лифта 400 кг :

Оборудование	4 644 325,20
Оборудование	39 925,20
Инженерное оборудование	4 604 400,00
Всего по разделу 1 Оборудование для лифта 400 кг	4 644 325,20
справочно:	
Оборудование, отсутствующее в ФРСН	4 644 325,20

Итого по акту:	
Оборудование	4 644 325,20
Оборудование	39 925,20
Инженерное оборудование	4 604 400,00
ВСЕГО по акту	4 644 325,20
справочно:	
Оборудование, отсутствующее в ФРСН	4 644 325,20

Итого по акту:	
Оборудование	4 644 325,20
Оборудование	39 925,20
Инженерное оборудование	4 604 400,00
Всего	4 644 325,20
Понижающий коэффициент к начальной цене Договора	0,180752820813837
Всего	48,500000507%
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором	
Всего	48,500000507%
НДС 22%	22%
ВСЕГО по акту	2 390 587,43

СДАЛ:
Подрачик:
Принял:
Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ»
Ответственный представитель (по Доверенности №59 от 02.02.2026 г.) Региональное управление КМЗ-МП
Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
Заместитель Директора



Начальник отдела технического контроля
Перечень работ и объемы подтверждю:
Ведущий специалист отдела технического контроля
Расчетами проверены на соответствие сметно-нормативной базе и исходной локальной смете:
Специалист сметного отдела
Представитель органов местного самоуправления:
представитель от

В.И. Емельяненко
К.Ф. Евдокимов
М.П.
А.В. Бытов
К.В. Зиндеев
В.И. Пан

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ», 109052, Москва г, Рязанский пр-кт, дом № 2, телефон / факс: +7(495) 252-77-76 / +7(495) 252-77-73
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 141, корп. 3. Ремонт (замена, модернизация) лифтов. (грузоподъемностью не менее 400 кг. 8 остановок). Пусконаладочные работы.
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 141, корп. 3

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	31439008
по ОКПО	34571300
Вид деятельности по ОКДП	
номер	242П/25
дата	05.11.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	22.05.2026	01.02.2026	22.05.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-01, Ремонт (замена, модернизация) лифтов. (грузоподъемностью не менее 400 кг. 8 остановок). Пусконаладочные работы.

Основание: 03/2025.П-25Т

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1 024 853,66 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Пусконаладочные работы												
1	1	ГЭСНп01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт	3	1	3					
571/пр_2022_п.76 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8												
	1	ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1268,328					986 842,81
	2-100-05	Рабочий 5 разряда		чел.-ч	158,54	0,8	380,496			655,84		249 544,50
	2-100-06	Рабочий 6 разряда		чел.-ч	211,39	0,8	507,336			766,57		388 908,56
	3-200-01	Инженер I категории		чел.-ч	158,54	0,8	380,496			915,62		348 389,75
		Итого прямые затраты										986 842,81
		ФОТ										986 842,81
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под		%	74		74					730 263,68
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под		%	36		36					355 263,41
		Всего по позиции								690 789,97		2 072 369,90
2	2	ГЭСНп01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01	остановка	-6	1	-6					
571/пр_2022_п.76 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8												
	1	ОТ(ЗТ)		чел.-ч			-49,776					-38 728,83
	2-100-05	Рабочий 5 разряда		чел.-ч	3,11	0,8	-14,928			655,84		-9 790,38
	2-100-06	Рабочий 6 разряда		чел.-ч	4,15	0,8	-19,92			766,57		-15 270,07

3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	3,11	0,8	-14,928	915,62	-13 668,38
Итого прямые затраты							-38 728,83
ФОТ							-38 728,83
Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под	%	74		74		-28 659,33
Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под	%	36		36		-13 942,38
Всего по позиции						13 555,09	-81 330,54
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы :							
Всего прямые затраты (справочно)							948 113,98
в том числе:							
Оплата труда рабочих							948 113,98
Прочие затраты							1 991 039,36
Пусконаладочные работы							1 991 039,36
в том числе:							
оплата труда							948 113,98
накладные расходы							701 604,35
сметная прибыль							341 321,03
Всего ФОТ (справочно)							948 113,98
Всего накладные расходы (справочно)							701 604,35
Всего сметная прибыль (справочно)							341 321,03
Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы							1 991 039,36
справочно:							
Затраты труда рабочих					1218,552		
ПНР "вхолостую"							1 592 831,49
в том числе:							
421/нр_2020_прил.8_п.1_г р.6	Электротехнические устройства	%			80		1 592 831,49
ПНР "под нагрузкой"							398 207,87
в том числе:							
421/нр_2020_прил.8_п.1_г р.7	Электротехнические устройства	%			20		398 207,87
Итого по акту:							
Всего прямые затраты (справочно)							948 113,98
Оплата труда рабочих							948 113,98
Пусконаладочные работы							1 991 039,36
в том числе:							
оплата труда							948 113,98
накладные расходы							701 604,35
сметная прибыль							341 321,03
Всего ФОТ (справочно)							948 113,98
Всего накладные расходы (справочно)							701 604,35
Всего сметная прибыль (справочно)							341 321,03
Всего							1 991 039,36
справочно:							
Затраты труда рабочих					1218,552		
ПНР "вхолостую"							1 592 831,49
в том числе:							
421/нр_2020_прил.8_п.1_г р.6	Электротехнические устройства	%			80		1 592 831,49
ПНР "под нагрузкой"							398 207,87
в том числе:							
421/нр_2020_прил.8_п.1_г р.7	Электротехнические устройства	%			20		398 207,87
Понижающий коэффициент к начальной цене Договора					0,180752820813837		359 885,98

Bcero

Понижающий коэффициент в соответствии с Договором - 48,500000507% -48,5%

48,500000507%

Bcero

HDC 22%

22%

BCERO no akty

1 631 153,38
791 109,40
840 043,98
184 809,68
1 024 853,66

СПДАН:

Подарячик:

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ»
 Ответственный представитель (по доверенности №59 от 02.02.2026 г.)

WNA3

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

Заказчик:

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области
Заместитель директора

К.Ф. Евдокимов

M. J.

Начальник отдела технического контроля

А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

К.В. Зиндеев

Расценки проверены на соответствие сметно-нормативной базе и исходной локальной смете:

Специалист сметного отдела

В.И. Пан

Представитель органов местного самоуправления

предоставитель от

B.A. Export