

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

Подрядчик:

организация, адрес, телефон, факс
Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания «Сибэнерго»,
625016, Тюменская область, город Тюмень, улица 30 лет Победы, дом 60а, офис 507, телефон/факс – (3452) 263-001, 263-002, 263-022, 263-033

Стройка:

организация, адрес, телефон, факс
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ермака, д. 26 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

наименование, адрес

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

номер

188П/25

дата

22.10.2025

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	10.04.2026	01.02.2025	10.04.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 874 844,14	2 874 844,14	2 874 844,14
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		2 874 844,14	2 874 844,14	2 874 844,14
Итого					2 874 844,14
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0,5000000006%					14 374,22
Всего с учетом снижения					2 860 469,92
НДС 22%					629 303,38
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					3 489 773,30

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

О.М. Буй



В.В. Забокрицкий

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов многоквартирного дома

г. Тюмень
местонахождение

« 17 » апреля 2026 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию
решением (приказом) № 0129-ОД от « 09 » апреля 2026 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и органа
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель МКУ «СТК» Волков Р.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
Главный специалист
отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Директор ООО «УК ВЫСОТА» Калашникова Е.В.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения -
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации

Директор ООО СК «Сибэнерго» Забокрицкий В.В.
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения**
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ермака, д. 26

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО СК «Сибэнерго»
наименование организации

в соответствии с договором 188П/25 от 22.10.2025г

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО СК «Сибэнерго»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора) 22.10.2025
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору) 27.04.2026
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ 10.04.2026
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ермака, д. 26

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ермака, д. 26

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей комиссии**

Члены комиссии

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

расшифровка подписи
Батов ДВ
расшифровка подписи
Р.А. Воевод
расшифровка подписи
Урьесов В.З.
расшифровка подписи
Я.А. Коваленко
расшифровка подписи
Забокрицкий В.В.
расшифровка подписи
расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

подпись

Забокрицкий В.В.
расшифровка подписи



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

09.04.2026 № 01-17-26/03638/1

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки

Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии


В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Заместитель директора

О.А. Токарева



Приложение 2 к письму от

№

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ермака, д. 26 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)
Дата, время приемки:	17.04.2026 09 часов 30 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 188П/25 от 22.10.2025
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ермака, д. 26

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Гурьянова Н.Г., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО «УК ВЫСОТА» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – (3452) 39-31-07

(организация, адрес, телефон, факс)

Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания «Сибэнерго», 625016, Тюменская область, город Тюмень, улица 30 лет Победы, дом 60а, офис 507, телефон/факс – (3452) 263-001, 263-002, 263-022, 263-033

(организация, адрес, телефон, факс)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ермака, д. 26
(наименование, адрес)

(Ремонт)

(наименование, адрес)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ермака, д. 26

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

номер

188П/25

дата

22.10.2025

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	10.04.2026	01.02.2025	10.04.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения

Основание: Шифр 2/188П-2025 ЭОМ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

3 410 022,71 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Сети освещения входа												
1	1	ГЭСНм08-03-609-04	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) Объем=(2+2) / 100	100 шт	0,04	1	0,04					
		2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,14		0,0056			431,20		2,41
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,38		0,9352			577,81		540,37
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0036			694,89		2,50
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0036			577,81		2,08
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,616		0,02464			7,96		0,20
		01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		0,1212	178,64	1,29	230,45		27,93
		01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,75		0,03	53,58	1,24	66,44		1,99
		Итого прямые затраты										577,48
1.1	421/нр_2020_н.75_нп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					10,86
		ФОТ										544,86
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					528,51
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					277,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	Счет-фактура № УТ-404 от 12.03.2026г. ООО "МАЯК-Системы безопасности" КА п.8.1	Светильник Актей СА5106Ф	шт.	2	1	2			1 329,51		2 659,02
3	3	Счет-фактура №УТ-65 от 22.01.2026г. ООО "МАЯК-Системы безопасности" КА п.6.1	Светодиодный светильник FERON SP3032, консольный, 50W, 230V 50Hz, IP65	шт.	2	1	2			1 904,10		3 808,20
4	4	ГЭСНм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	2	1	2					
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,52		1,04			595,06		618,86
		01.7.15.03-0031	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм	кг	0,035		0,07	154,58	1,11	171,58		12,01
			Итого прямые затраты									630,87
4.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					12,38
		ФОТ										618,86
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					556,97
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					284,68
5	5	Счет-фактура № УТ-65 от 22.01.2026г. ООО "МАЯК-Системы безопасности" КА п.7.1	Фотореле ФР 601 серый, макс. нагрузка 2200 ВА IP44 IEK LFR20-601-2200-003 IEK	шт.	2	1	2			532,79		1 065,58
6	6	ФСБЦ-20.5.02.06-0001 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм	10 шт	0,4	1	0,4	351,98	1,23	432,94		173,18
			Объем=4 / 10									
7	7	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=27 / 100	100 м	0,27	1	0,27					
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04		5,1408			564,87		2 903,88
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09		0,0243			1 770,81		43,03
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09		0,0243			776,16		18,86
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0243			694,89		16,89
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0243			577,81		14,04
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		0,5832			37,70		21,99
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		0,167184			7,96		1,33
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,2592	155,63	0,95	147,85		38,32
		14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,054	160,07	2,01	321,74		17,37
			Итого прямые затраты									3 075,71
7.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					58,08
		ФОТ										2 936,78
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 848,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 497,76
8	8	ФСБЦ-24.3.01.03-0011 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм	м	27,54	1	27,54	16,75	1	16,75		461,30
			Объем=27*1,02									
9	9	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,03	1	0,03					
			Объем=3 / 100									
			2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,0006			470,01		0,28
			2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75		0,3225			513,13		165,48
			2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83		0,1449			577,81		83,72
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0003			694,89		0,21
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0003			577,81		0,17
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,42		0,1326			7,96		1,06
			01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09		0,0627	52,34	1,46	76,42		4,79
			Итого прямые затраты									255,71
9.1		421/np_2020_n_75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					4,99
			ФОТ									249,65
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					242,16
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					127,32
10	10	ФСБЦ-24.3.01.02-0003 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм	м	3,06	1	3,06	8,68	1	8,68		26,56
			Объем=3*1,02									
11	11	Счет-фактура № УТ-65 от 22.01.2026г. ООО "МАЯК- Системы безопасности" КА п.11.1	Муфта УралПак для трубы 16мм	шт.	5	1	5			5,74		28,70
12	12	ФСБЦ-20.2.08.07-0044 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 16-17 мм	100 шт	0,4	1	0,4	112,80	1,4	157,92		63,17
			Объем=40 / 100									
13	13	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,3	1	0,3					
			Объем=30 / 100									
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		1,617			564,87		913,39
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,006			1 770,81		10,62
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,006			776,16		4,66
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,006			694,89		4,17
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,006			577,81		3,47
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		3,999	5,87	0,89	5,22		20,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,00018	43 821,53	1,64	71 867,31		12,94
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,006	79,88	1,79	142,99		0,86
		20.2.01.05-0003	Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,015	696,63	1,24	863,82		12,96
		20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,00366	1 610,33	1,63	2 624,84		9,61
		Итого прямые затраты										993,55
13.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					18,27
		ФОТ										921,52
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					893,87
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					469,98
14	14	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,0306	1	0,0306	47 048,63	1,2	56 458,36		1 727,63
		Объем=(30*1,02) / 1000										
Всего по разделу 1 Сети освещения входа												23 379,05
Раздел 2. Заземление												
15	15	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,019	1	0,019					
		Объем=1,9 / 100										
	421/нр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;										
		ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	154	1,15	3,3649			470,01		1 581,54
		Итого прямые затраты										1 581,54
		ФОТ										1 581,54
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89	0,9	80,1					1 266,81
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40	0,85	34					537,72
16	16	ГЭСНм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,21	1	0,21					
		Объем=21 / 100										
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	18,5		3,885			564,87		2 194,52
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,23		0,0483			1 770,81		85,53
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,23		0,0483			776,16		37,49
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,23		0,0483			694,89		33,56
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,23		0,0483			577,81		27,91
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	2,9		0,609			37,70		22,96
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	1,3		0,273	155,63	0,95	147,85		40,36
	08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм		т	0,004		0,00084	71 131,50	0,8	56 905,20		47,80
	14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2		кг	2,3		0,483	911,56	1,26	1 148,57		554,76
		Итого прямые затраты										3 044,89
16.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					43,89
		ФОТ										2 259,92
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					2 192,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 152,56
17	17	ФСБЦ-08.3.07.01-0042 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 40x4 мм	т	0,02646	1	0,02646	67 961,14	0,8	54 368,91		1 438,60
			Объем=21*1,26/1000									
18	18	ГЭСНм08-02-471-04 18мм	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм Объем=3 / 10	10 шт	0,3	1	0,3					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,21		2,163			564,87		1 221,81
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13		0,039			1 770,81		69,06
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,13		0,039			776,16		30,27
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,039			694,89		27,10
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,039			577,81		22,53
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,19		0,657			37,70		24,77
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,78		0,234	155,63	0,95	147,85		34,60
			14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2		0,6	911,56	1,26	1 148,57		689,14
			Итого прямые затраты									2 119,28
18.1		421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					24,44
			ФОТ									1 274,61
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 236,37
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					650,05
19	19	ФСБЦ-08.3.04.02-0095 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 14-50 мм	т	0,01881	1	0,01881	66 456,50	0,8	53 165,20		1 000,04
			Объем=9*2,09/1000									
20	20	ГЭСНм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям Объем=10 / 100	100 м	0,1	1	0,1					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32,16		3,216			564,87		1 816,62
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,003			1 770,81		5,31
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,003			776,16		2,33
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,003			694,89		2,08
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,003			577,81		1,73
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,656		0,6656			7,96		5,30
			01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	2,04		0,204	41,71	1,29	53,81		10,98
			01.7.15.14-0043 Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм	100 шт	2,04		0,204	18,54	1,29	23,92		4,88
			Итого прямые затраты									1 849,23
20.1		421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					36,33
			ФОТ									1 820,68
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 766,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					928,55
21	21	Счет-фактура № УТ -477 от 20.03.2026г. ООО "МАЯК-Системы безопасности" КА п.14.1	Провод ПугВнг(А)-LS 1x6 желто-зеленый	м.	10,2	1	10,2			119,67		1 220,63
			Объем=10*1,02									
22	22	ФСБЦ-20.2.10.04-0002 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Наконечники кабельные медные луженые 6-5-4	100 шт	0,08	1	0,08	660,81	1,24	819,40		65,55
			Объем=8 / 100									
23	23	ГЭСНм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,42	1	0,42					
			Объем=42 / 100									
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5		6,93			564,87		3 914,55
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,17		0,0714			1 770,81		126,44
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,17		0,0714			776,16		55,42
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17		0,0714			694,89		49,62
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17		0,0714			577,81		41,26
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,9		1,218			37,70		45,92
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,55		0,231	155,63	0,95	147,85		34,15
			08.3.05.02-0021 Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,004		0,00168	71 131,50	0,8	56 905,20		95,60
			14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2		0,84	911,56	1,26	1 148,57		964,80
			Итого прямые затраты									5 327,76
23.1	421/пр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					78,29
			ФОТ									4 011,23
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 890,89
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 045,73
24	24	ФСБЦ-08.3.07.01-0033 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20x4 мм	т	0,026376	1	0,026376	72 683,36	0,8	58 146,69		1 533,68
			Объем=42*0,628/1000									
25	25	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,019	1	0,019					
			Объем=1,9 / 100									
			421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1-100-15 Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88,5	1,15	1,933725			450,60		871,34
			Итого прямые затраты									871,34
			ФОТ									871,34
			Пр/812-001.2-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	89	0,9	80,1					697,94
			Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	40	0,85	34					296,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по разделу 2 Заземление												36 896,55
Раздел 3. Сети освещения подвала												
26	26	ГЭСНм08-03-609-04	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) Объем=33 / 100	100 шт	0,33	1	0,33					
		2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,14		0,0462			431,20		19,92
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,38		7,7154			577,81		4 458,04
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0297			694,89		20,64
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0297			577,81		17,16
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,616		0,20328			7,96		1,62
		01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		0,9999	178,64	1,29	230,45		230,43
		01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,75		0,2475	53,58	1,24	66,44		16,44
		Итого прямые затраты										4 764,25
26.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					89,56
		ФОТ										4 495,12
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					4 360,27
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					2 292,51
27	27	Счет-фактура № УТ-65 от 22.01.2026г. ООО "МАЯК- Системы безопасности" КА п.5.1	Светильник светодиодный герметичный СПП 1565-круг 15Вт 6500К 1350Лм IP65 IN HOME	шт.	33	1	33			181,97		6 005,01
28	28	ГЭСНм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31,6		0,316			595,06		188,04
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0003			1 770,81		0,53
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0003			776,16		0,23
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0002			694,89		0,14
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0002			577,81		0,12
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,02132			7,96		0,17
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,0917	5,87	0,89	5,22		0,48
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0102	41,71	1,29	53,81		0,55
		01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000016	214 135,65	1,29	276 234,99		0,44
		01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000003	99 190,96	1,29	127 956,34		0,38
		Итого прямые затраты										191,08
28.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					3,76
		ФОТ										188,39
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					182,74
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					96,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	ФСБЦ-20.4.01.01-1051 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	1	1	1	70,35	1,57	110,45		110,45
30	30	ФСБЦ-20.5.02.06-0001 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80x80x40 мм	10 шт	1,2	1	1,2	351,98	1,23	432,94		519,53
			Объем=12 / 10									
31	31	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=178 / 100	100 м	1,78	1	1,78					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04		33,8912			564,87		19 144,12
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09		0,1602			1 770,81		283,68
			4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09		0,1602			776,16		124,34
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,1602			694,89		111,32
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,1602			577,81		92,57
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		3,8448			37,70		144,95
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		1,102176			7,96		8,77
			01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		1,7088	155,63	0,95	147,85		252,65
			14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,356	160,07	2,01	321,74		114,54
			Итого прямые затраты									20 276,94
31.1	421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					382,88
		ФОТ										19 361,03
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					18 780,20
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					9 874,13
32	32	ФСБЦ-24.3.01.03-0011 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм	м	181,56	1	181,56	16,75	1	16,75		3 041,13
			Объем=178*1,02									
33	33	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,2	1	0,2					
			Объем=20 / 100									
			2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,004			470,01		1,88
			2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75		2,15			513,13		1 103,23
			2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83		0,966			577,81		558,16
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,002			694,89		1,39
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,002			577,81		1,16
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,42		0,884			7,96		7,04
			01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09		0,418	52,34	1,46	76,42		31,94
			Итого прямые затраты									1 704,80
33.1	421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					33,27
		ФОТ										1 664,43
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					1 614,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					848,86	
34	34	ФСБЦ-24.3.01.02-0003 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм	м	20,4	1	20,4	8,68	1	8,68		177,07	
			Объем=20*1,02										
35	35	Счет-фактура № УТ-65 от 22.01.2026г. ООО "МАЯК- Системы безопасности" КА п.11.1	Муфта УралПак для трубы 16мм	шт.	75	1	75			5,74		430,50	
36	36	ФСБЦ-20.2.08.07-0044 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 16-17 мм	100 шт	3,86	1	3,86	112,80	1,4	157,92		609,57	
			Объем=386 / 100										
37	37	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=(178+20) / 100	100 м	1,98	1	1,98						
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39			10,6722			564,87		6 028,41	
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02			0,0396			1 770,81		70,12	
		4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02			0,0396			776,16		30,74	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02			0,0396			694,89		27,52	
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02			0,0396			577,81		22,88	
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33			26,3934	5,87	0,89	5,22		137,77	
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,0006			0,001188	43 821,53	1,64	71 867,31		85,38	
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02			0,0396	79,88	1,79	142,99		5,66	
		20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05			0,099	696,63	1,24	863,82		85,52	
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122			0,024156	1 610,33	1,63	2 624,84		63,41	
		Итого прямые затраты										6 557,41	
37.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					120,57	
		ФОТ										6 082,03	
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					5 899,57	
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					3 101,84	
38	38	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,20196	1	0,20196	47 048,63	1,2	56 458,36		11 402,33	
			Объем=(198*1,02) / 1000										
Всего по разделу 3 Сети освещения подвала													103 470,81
Раздел 4. Сети освещения этажей													
39	39	ГЭСНм08-03-609-04	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) Объем=90 / 100	100 шт	0,9	1	0,9						
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,14			0,126			431,20		54,33	
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,38			21,042			577,81		12 158,28	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09			0,081			694,89		56,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,09		0,081			577,81		46,80
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,616		0,5544			7,96		4,41
		01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм		100 шт	3,03		2,727	178,64	1,29	230,45		628,44
		01.7.17.09-1455 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм		шт	0,75		0,675	53,58	1,24	66,44		44,85
		Итого прямые затраты										12 993,40
39.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					244,25
		ФОТ										12 259,41
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					11 891,63
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					6 252,30
40	40	Счет-фактура № УТ-444 от 17.03.2026г. ООО "МАЯК-Системы безопасности" КА п.9.1	Светильник светодиодный ЛУЧ-220-С 83 ФА ДРАЙВ	шт.	90	1	90			1 467,21		132 048,90
41	41	ФСБЦ-20.5.02.06-0030 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Коробки разветвительные У-994	10 шт	8,8	1	8,8	856,73	1,23	1 053,78		9 273,26
		Объем=88 / 10										
42	42	ГЭСНм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	5,3	1	5,3					
		Объем=530 / 100										
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	24,64		130,592			564,87		73 767,50
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,38		2,014			1 770,81		3 566,41
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,38		2,014			776,16		1 563,19
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,38		2,014			694,89		1 399,51
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,38		2,014			577,81		1 163,71
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	5,14		27,242			37,70		1 027,02
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,7904		4,18912			7,96		33,35
		01.7.06.11-0021 Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм		кг	0,03		0,159	911,59	1,89	1 722,91		273,94
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	1,05		5,565	155,63	0,95	147,85		822,79
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	0,82		4,346	41,71	1,29	53,81		233,86
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	1,9		10,07	79,88	1,79	142,99		1 439,91
		20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50		10 шт	0,8		4,24	944,69	1,4	1 322,57		5 607,70
		20.2.02.02-0011 Заглушки		10 шт	1,02		5,406	7,10	1,4	9,94		53,74
		22.2.02.11-0051 Гайки установочные заземляющие		100 шт	0,65		3,445	884,19	1,29	1 140,61		3 929,40
		Итого прямые затраты										94 882,03
42.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					1 475,35
		ФОТ										76 494,40
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					74 199,57
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					39 012,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	ФСБЦ-23.5.02.02-0001 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм Объем=530*1,02	м	540,6	1	540,6	67,19	0,98	65,85		35 598,51
44	44	ФСБЦ-20.2.08.07-0045 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 19-20 мм Объем=1000 / 100	100 шт	10	1	10	119,80	1,4	167,72		1 677,20
45	45	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=530 / 100	100 м	5,3	1	5,3					
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	5,39		28,567			564,87		16 136,64
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,02		0,106			1 770,81		187,71
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02		0,106			776,16		82,27
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02		0,106			694,89		73,66
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,106			577,81		61,25
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	13,33		70,649	5,87	0,89	5,22		368,79
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I		т	0,0006		0,00318	43 821,53	1,64	71 867,31		228,54
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,02		0,106	79,88	1,79	142,99		15,16
		20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм		100 шт	0,05		0,265	696,63	1,24	863,82		228,91
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм		1000 шт	0,0122		0,06466	1 610,33	1,63	2 624,84		169,72
		Итого прямые затраты										17 552,65
45.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					322,73
		ФОТ										16 280,16
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					15 791,76
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					8 302,88
46	46	ГЭСНм08-02-412-09 в существующей	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=15 / 100	100 м	0,15	1	0,15					
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	1,83		0,2745			564,87		155,06
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01		0,0015			1 770,81		2,66
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01		0,0015			776,16		1,16
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,0015			694,89		1,04
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0015			577,81		0,87
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	13,33		1,9995	5,87	0,89	5,22		10,44
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I		т	0,0006		0,00009	43 821,53	1,64	71 867,31		6,47
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,02		0,003	79,88	1,79	142,99		0,43
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм		1000 шт	0,0122		0,00183	1 610,33	1,63	2 624,84		4,80
		Итого прямые затраты										182,93
46.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					3,10
		ФОТ										157,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					152,38
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					80,12
47	47	ГЭСНм08-02-403-02	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий Объем=24 / 100	100 м	0,24	1	0,24					
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	13,4		3,216			564,87		1 816,62
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,0048			1 770,81		8,50
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0048			776,16		3,73
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0048			694,89		3,34
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0048			577,81		2,77
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,3		0,072	79,88	1,79	142,99		10,30
		21.2.03.02-1200	Трубки из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	0,53		0,1272	374,60	1	374,60		47,65
			Итого прямые затраты									1 892,91
47.1		421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					36,33
			ФОТ									1 823,12
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 768,43
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					929,79
48	48	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5к(Н, РЕ)-660	1000 м	0,58038	1	0,58038	47 048,63	1,2	56 458,36		32 767,30
			Объем=(569*1,02) / 1000									
			Всего по разделу 4 Сети освещения этажей									499 331,85
Раздел 5. Этажные щиты												
49	49	ГЭСНм08-03-599-03	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка свыше 15 до 25 кг Объем=16+8	шт	24	1	24					
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	3,86		92,64			595,06		55 126,36
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,72			1 770,81		1 274,98
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,72			776,16		558,84
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,48			694,89		333,55
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,48			577,81		277,35
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0656		1,5744			7,96		12,53
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	3,25		78	5,87	0,89	5,22		407,16
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,04		0,96	41,71	1,29	53,81		51,66
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,2		4,8	79,88	1,79	142,99		686,35
		20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		2,4	944,69	1,4	1 322,57		3 174,17
		20.5.04.09-0002	Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	0,04		0,96	1 991,74	1,63	3 246,54		3 116,68
		24.3.01.01-0005	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,196		4,704	196,41	1,43	280,87		1 321,21
			Итого прямые затраты									66 340,84
49.1		421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 102,53
			ФОТ									55 962,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					54 283,67
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					28 540,90
50 О	50	Счет-фактура №УТ-219 от 10.02.2026г. Счет фактура № УТ-490 от 23.03.2026г. ООО "МАЯК-СБ"; Счет-фактура № 27 от 27.02.2026г. ООО "Домострой-96" КА п.3.1	Щит этажный накладной IP31 на 4 кв. 1000х1000х150 ЩЗ-3402-СО	шт.	16	1	16			11 270,49		180 327,84
51 О	51	Счет-фактура № УТ- 359 от 3.03.2026г. Счет-фактура № УТ -444 от 17.03.2026г. Счет-фактура № УТ-502 от 24.03.2026г. ООО "Маяк-СБ" КА п.4.1	Щит этажный накладной IP31 на 5 кв. 1000х1000х150 ЩЗ-3502-СО	шт.	8	1	8			11 445,90		91 567,20
52	52	ГЭСНм08-03-575-01 /ранее демонтированные/	Прибор или аппарат	шт	141	1	141					
		Объем=47+94										
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03			145,23			595,06		86 420,56
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02			2,82	174,93	1,11	194,17		547,56
		Итого прямые затраты										86 968,12
52.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					1 728,41
		ФОТ										86 420,56
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					83 827,94
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					44 074,49
53	53	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	275	1	275					
		Объем=104+57+114										
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03			283,25			595,06		168 550,75
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02			5,5	174,93	1,11	194,17		1 067,94
		Итого прямые затраты										169 618,69
53.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					3 371,02
		ФОТ										168 550,75
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					163 494,23
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					85 960,88
54 О	54	ФСБЦ-62.1.01.09-1124 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Выключатель автоматический 2Р, 40 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	104	1	104	243,23	1,16	282,15		29 343,60
55 О	55	ФСБЦ-62.1.01.09-1103 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Выключатель автоматический 1Р, 25 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	57	1	57	103,63	1,16	120,21		6 851,97
56 О	56	ФСБЦ-62.1.01.09-1101 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	114	1	114	100,65	1,16	116,75		13 309,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	57	Счет-фактура № УТ-360 от 4.03.2026г. ООО "МАЯК-СБ" КА п.19.1	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-10-Д-С	шт.	104	1	104			169,67		17 645,68
58	58	Счет-фактура № УТ-514 от 26.03.2026г. ООО "МАЯК-СБ" КА п.20.1	Шина PEN 6х9мм 10/1 YNN10-10-100	шт.	104	1	104			159,84		16 623,36
59 О	59	ФСБЦ-20.5.03.03-0007 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Шины соединительные типа PIN (штыри), однорядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм	100 шт	0,08	1	0,08	28 042,62	1,53	42 905,21		3 432,42
			Объем=8 / 100									
60	60	ГЭСНм08-02-409-03	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм Объем=76 / 100	100 м	0,76	1	0,76					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	31,28		23,7728			564,87		13 428,54
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,35		0,266			1 770,81		471,04
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,35		0,266			776,16		206,46
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35		0,266			694,89		184,84
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,35		0,266			577,81		153,70
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		1,6416			37,70		61,89
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,1488		0,873088			7,96		6,95
			01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,7296	155,63	0,95	147,85		107,87
			14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,55		0,418	160,07	2,01	321,74		134,49
			Итого прямые затраты									14 755,78
60.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					268,57
		ФОТ										13 788,70
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					13 375,04
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					7 032,24
61	61	ФСБЦ-24.3.01.03-0017 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 63 мм	м	77,52	1	77,52	149,85	1	149,85		11 616,37
			Объем=76*1,02									
62	62	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,15	1	0,15					
			Объем=15 / 100									
			2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,003			470,01		1,41
			2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75		1,6125			513,13		827,42
			2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83		0,7245			577,81		418,62
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0015			694,89		1,04
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0015			577,81		0,87
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,42		0,663			7,96		5,28
			01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09		0,3135	52,34	1,46	76,42		23,96
			Итого прямые затраты									1 278,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					24,95
		ФОТ										1 248,32
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					1 210,87
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					636,64
63	63	Труба гофрированная ПВХ d=63мм с зондом	м.	15,3	1		15,3			223,77		3 423,68
		Счет-фактура № УТ-359 от 3.03.2026г. ООО "МАЯК-СБ" КА п.21.1										
		Объем=15*1,02										
64	64	Муфта УралПак труба-труба 63мм с ограничителем	шт.	28	1		28			180,33		5 049,24
		Счет-фактура № УТ-477 от 20.03.2026г. ООО "МАЯК-СБ" КА п.12.3										
65	65	Скобы оцинкованные двухлапковые, диаметр 60-63 мм	шт.	168	1		168			18,85		3 166,80
		Счет-фактура № УТ-444 от 17.03.2026г. ООО "МАЯК-СБ" КА п.13.1										
66	66	ГЭСНм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² Объем=91 / 100	100 м	0,91	1	0,91					
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,96			8,1536			564,87		4 605,72
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06			0,0546			1 770,81		96,69
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06			0,0546			776,16		42,38
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06			0,0546			694,89		37,94
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06			0,0546			577,81		31,55
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67			24,2697	5,87	0,89	5,22		126,69
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00116			0,0010556	43 821,53	1,64	71 867,31		75,86
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02			0,0182	79,88	1,79	142,99		2,60
		20.2.01.05-0007 Гильзы кабельные медные 35 мм	100 шт	0,05			0,0455	3 141,34	1,24	3 895,26		177,23
		20.2.02.01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122			0,011102	3 287,80	1,63	5 359,11		59,50
		Итого прямые затраты										5 256,16
66.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					92,11
		ФОТ										4 679,65
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					4 539,26
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					2 386,62
67	67	ГЭСНм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² Объем=(91*4) / 100	100 м	3,64	1	3,64					
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,49			16,3436			564,87		9 232,01
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06			0,2184			1 770,81		386,74
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06			0,2184			776,16		169,51
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06			0,2184			694,89		151,76
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06			0,2184			577,81		126,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		97,0788	5,87	0,89	5,22		506,75
		01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00116		0,0042224	43 821,53	1,64	71 867,31		303,45
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0728	79,88	1,79	142,99		10,41
		20.2.02.01-0014	Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122		0,044408	3 287,80	1,63	5 359,11		237,99
		Итого прямые затраты										11 124,81
67.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					184,64
		ФОТ										9 527,71
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					9 241,88
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					4 859,13
68	68	ГЭСНм08-02-403-02	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий Объем=345 / 100	100 м	3,45	1	3,45					
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	13,4		46,23			564,87		26 113,94
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,069			1 770,81		122,19
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,069			776,16		53,56
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,069			694,89		47,95
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,069			577,81		39,87
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,3		1,035	79,88	1,79	142,99		147,99
		21.2.03.02-1200	Трубки из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	0,53		1,8285	374,60	1	374,60		684,96
		Итого прямые затраты										27 210,46
68.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					522,28
		ФОТ										26 207,37
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					25 421,15
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					13 365,76
69	69	Счет-фактура № УТ-133 от 30.01.2026г. Счет-фактура № УТ-502 от 24.03.2026г. ООО "МАЯК-СБ" КА п.17.1	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х35 Белый Объем=800*1,02	м.	816	1	816			811,48		662 167,68
70	70	ФСБЦ-20.2.10.04-0006 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Наконечники кабельные медные луженые 35-8-9 Объем=15 / 100	100 шт	0,15	1	0,15	3 132,17	1,24	3 883,89		582,58
71	71	ГЭСНм11-06-002-01	Электрические проводки в щитах и пульты: шкафовых и панельных Объем=400 / 100	100 м	4	1	4					
		1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	9,27		37,08			664,05		24 622,97
		01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2		0,8	138,50	1,69	234,07		187,26
		25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,25		1	235,73	1,06	249,87		249,87
		Итого прямые затраты										25 060,10
71.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					492,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									24 622,97
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					22 160,67
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					11 326,57
72	72	Счет фактура № УТ-236 от 12.02.2026г. Счет-фактура № УТ-360 от 4.03.2026г. Счет-фактура № УТ-480 от 20.03.2026г. Счет-фактура № УТ-502 от 24.03.2026г. ООО "МАЯК-СБ" КА п.15.1	Провод ПуВнг(А)-LS 1х10, белый	м.	408	1	408			205,74		83 941,92
			Объем=400*1,02									
73	73	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт	104	1	104					
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,28		29,12			595,06		17 328,15
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		1,04			1 770,81		1 841,64
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		1,04			776,16		807,21
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		1,04			694,89		722,69
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		1,04			577,81		600,92
		01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00003		0,00312	127 406,00	1,29	164 353,74		512,78
			Итого прямые затраты									21 813,39
73.1	421/пр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					346,56
			ФОТ									18 736,28
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					18 174,19
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					9 555,50
			Всего по разделу 5 Этажные щиты									2 170 077,95
Раздел 6. Освещение электрощитовой												
74	74	ГЭСНм08-03-609-04	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) Объем=3 / 100	100 шт	0,03	1	0,03					
		2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,14		0,0042			431,20		1,81
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,38		0,7014			577,81		405,28
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0027			694,89		1,88
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0027			577,81		1,56
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,616		0,01848			7,96		0,15
		01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		0,0909	178,64	1,29	230,45		20,95
		01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,75		0,0225	53,58	1,24	66,44		1,49
			Итого прямые затраты									433,12
74.1	421/пр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					8,14
			ФОТ									408,65
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					396,39
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					208,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	75	Счет-фактура № УТ-65 от 22.01.2026г. ООО "МАЯК-СБ" КА п.5.1	Светильник светодиодный герметичный СПП 1565-круг 15Вт 6500К 1350Лм IP65 IN HOME	шт.	3	1	3			181,97		545,91
76	76	ГЭСНм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31,6		0,316			595,06		188,04
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0003			1 770,81		0,53
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0003			776,16		0,23
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0002			694,89		0,14
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0002			577,81		0,12
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,02132			7,96		0,17
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,0917	5,87	0,89	5,22		0,48
			01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0102	41,71	1,29	53,81		0,55
			01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000016	214 135,65	1,29	276 234,99		0,44
			01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000003	99 190,96	1,29	127 956,34		0,38
			Итого прямые затраты									191,08
76.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					3,76
		ФОТ										188,39
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					182,74
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					96,08
77	77	ФСБЦ-20.4.01.01-1051 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	1	1	1	70,35	1,57	110,45		110,45
78	78	ФСБЦ-20.5.02.06-0001 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм	10 шт	0,2	1	0,2	351,98	1,23	432,94		86,59
			Объем=2 / 10									
79	79	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=14 / 100	100 м	0,14	1	0,14					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04		2,6656			564,87		1 505,72
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09		0,0126			1 770,81		22,31
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09		0,0126			776,16		9,78
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0126			694,89		8,76
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0126			577,81		7,28
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		0,3024			37,70		11,40
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		0,086688			7,96		0,69
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,1344	155,63	0,95	147,85		19,87
			14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,028	160,07	2,01	321,74		9,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									1 594,82
79.1	421/пр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					30,11
		ФОТ										1 522,78
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					1 477,10
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					776,62
80	80	ФСБЦ-24.3.01.03-0011 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм	м	14,28	1	14,28	16,75	1	16,75		239,19
			Объем=14*1,02									
81	81	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,01	1	0,01					
			Объем=1 / 100									
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02			0,0002			470,01		0,09
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75			0,1075			513,13		55,16
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83			0,0483			577,81		27,91
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01			0,0001			694,89		0,07
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01			0,0001			577,81		0,06
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,42			0,0442			7,96		0,35
		01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09			0,0209	52,34	1,46	76,42		1,60
		Итого прямые затраты										85,24
81.1	421/пр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					1,66
		ФОТ										83,22
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					80,72
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					42,44
82	82	ФСБЦ-24.3.01.02-0003 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм	м	1,02	1	1,02	8,68	1	8,68		8,85
			Объем=1*1,02									
83	83	Счет-фактура № УТ-65 от 22.01.2026г., Счет- фактура № УТ-133 от 30.01.2026г. ООО "МАЯК- СБ" КА п.11.1	Муфта УралПак для трубы 16мм	шт.	5	1	5			5,74		28,70
84	84	ФСБЦ-20.2.08.07-0044 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 16-17 мм	100 шт	0,3	1	0,3	112,80	1,4	157,92		47,38
			Объем=30 / 100									
85	85	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,15	1	0,15					
			Объем=15 / 100									
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39			0,8085			564,87		456,70
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02			0,003			1 770,81		5,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,003			776,16		2,33
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,003			694,89		2,08
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,003			577,81		1,73
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		1,9995	5,87	0,89	5,22		10,44
		01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,00009	43 821,53	1,64	71 867,31		6,47
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,003	79,88	1,79	142,99		0,43
		20.2.01.05-0003	Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,0075	696,63	1,24	863,82		6,48
		20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,00183	1 610,33	1,63	2 624,84		4,80
		Итого прямые затраты										496,77
85.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					9,13
		ФОТ										460,76
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					446,94
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					234,99
86	86	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,0153	1	0,0153	47 048,63	1,2	56 458,36		863,81
		Объем=(15*1,02) / 1000										
		Всего по разделу 6 Освещение электрощитовой										8 727,14
Раздел 7. Сварочный пост												
87	87	ГЭСНм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1	1					
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		2,06			595,06		1 225,82
		91.04.01-041	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,19		0,19	10,23	1,56	15,96		3,03
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,06			1 770,81		106,25
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,06			776,16		46,57
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,06			694,89		41,69
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,06			577,81		34,67
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,61		0,61			37,70		23,00
		91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,19		0,19			424,43		80,64
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,19			577,81		109,78
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,1	155,63	0,95	147,85		14,79
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		0,1	174,93	1,11	194,17		19,42
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,79	142,99		2,86
		Итого прямые затраты										1 708,52
87.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					24,52
		ФОТ										1 416,84
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					1 374,33
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					722,59
88	88	ФСБЦ-20.4.04.02-0042 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Щит распределительный наружной установки ЩРН-12, IP54, размеры 265х310х120 мм	шт	1	1	1	1 554,04	1,4	2 175,66		2 175,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	89	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат Объем=1+1	шт	2	1	2					
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		2,06			595,06		1 225,82
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,04	174,93	1,11	194,17		7,77
			Итого прямые затраты									1 233,59
89.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					24,52
		ФОТ										1 225,82
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					1 189,05
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					625,17
90	90	ФСБЦ-62.1.05.03-1641	Устройство защитного отключения 2Р, 25 А, 30 мА	шт	1	1	1	807,27	1,14	920,29		920,29
О		Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										
91	91	ФСБЦ-20.4.03.07-0023	Розетки щитовые для монтажа на DIN-рейку на 3 модуля с заземлением, ток 16 А, напряжение 250 В	100 шт	0,01	1	0,01	20 851,33	1,23	25 647,14		256,47
		Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										
		Объем=1 / 100										
92	92	Счет-фактура № УТ-360 от 4.03.2026г. ООО "МАЯК-СБ" КА п.19.1	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-10-Д-С	шт.	1	1	1			169,67		169,67
93	93	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=25 / 100	100 м	0,25	1	0,25					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04		4,76			564,87		2 688,78
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09		0,0225			1 770,81		39,84
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09		0,0225			776,16		17,46
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0225			694,89		15,64
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0225			577,81		13,00
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		0,54			37,70		20,36
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		0,1548			7,96		1,23
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,24	155,63	0,95	147,85		35,48
			14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,05	160,07	2,01	321,74		16,09
			Итого прямые затраты									2 847,88
93.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					53,78
		ФОТ										2 719,24
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					2 637,66
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 386,81
94	94	ФСБЦ-24.3.01.03-0012	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	25,5	1	25,5	22,43	1	22,43		571,97
		Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										
		Объем=25*1,02										
95	95	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,05	1	0,05					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=5 / 100									
			2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,001			470,01		0,47
			2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75		0,5375			513,13		275,81
			2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83		0,2415			577,81		139,54
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0005			694,89		0,35
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0005			577,81		0,29
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,42		0,221			7,96		1,76
			01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09		0,1045	52,34	1,46	76,42		7,99
			Итого прямые затраты									426,21
95.1	421/нр_2020_н.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					8,32
			ФОТ									416,11
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					403,63
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					212,22
96	96	ФСБЦ-24.3.01.02-0012 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм	м	5,1	1	5,1	10,06	1	10,06		51,31
			Объем=5*1,02									
97	97	Счет-фактура № УТ-133 от 30.01.2026г. ООО "МАЯК-СБ" КА п.10.1	Муфта для трубы 20мм УралПак	шт.	10	1	10			5,74		57,40
98	98	ФСБЦ-20.2.08.07-0045 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 19-20 мм	100 шт	0,6	1	0,6	119,80	1,4	167,72		100,63
			Объем=60 / 100									
99	99	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=30 / 100	100 м	0,3	1	0,3					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		1,887			564,87		1 065,91
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,009			1 770,81		15,94
			4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,009			776,16		6,99
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,009			694,89		6,25
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,009			577,81		5,20
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		8,001	5,87	0,89	5,22		41,77
			01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,000315	43 821,53	1,64	71 867,31		22,64
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,006	79,88	1,79	142,99		0,86
			20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,015	1 239,94	1,24	1 537,53		23,06
			20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,00366	2 316,78	1,63	3 776,35		13,82
			Итого прямые затраты									1 202,44
99.1	421/нр_2020_н.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					21,32
			ФОТ									1 078,10
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 045,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					549,83
100	100	ФСБЦ-21.1.06.09-0152 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,0306	1	0,0306	72 551,44	1,2	87 061,73		2 664,09
Объем=(30*1,02) / 1000												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по разделу 7 Сварочный пост												24 665,64
Раздел 8. ВРУ												
101	101	ГЭСНм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	2	1	2					
			Объем=1+1									
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4,12		8,24			595,06		4 903,29
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,37		0,74			1 770,81		1 310,40
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,37		0,74			776,16		574,36
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37		0,74			694,89		514,22
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37		0,74			577,81		427,58
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,9		1,8			37,70		67,86
			01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,3		0,6	155,63	0,95	147,85		88,71
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06		0,12	174,93	1,11	194,17		23,30
			07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,03		0,06	105 278,81	1,29	135 809,66		8 148,58
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,1	79,88	1,79	142,99		14,30
			Итого прямые затраты									16 072,60
101.1	421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					98,07
		ФОТ										5 905,23
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					5 728,07
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					3 011,67
102	102	ВРУЭ1м-11-10 УХЛ4		шт.	1	1	1			153 633,61		153 633,61
		Счет-фактура № УТ-404 от 12.03.2026г. ООО "МАЯК-СБ" КА п.1.1										
103	103	ВРУЭ1м-48-03-АВР		шт.	1	1	1			135 321,31		135 321,31
		Счет-фактура № УТ-359 от 03.03.2026г. ООО "МАЯК-СБ" КА п.2.1										
104	104	ГЭСНм11-06-002-01	Электрические проводки в щитах и пультax: шкафных и панельных	100 м	0,46	1	0,46					
			Объем=(16+30) / 100									
			1-100-50 Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	9,27		4,2642			664,05		2 831,64
			01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2		0,092	138,50	1,69	234,07		21,53
			25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,25		0,115	235,73	1,06	249,87		28,74
			Итого прямые затраты									2 881,91
104.1	421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					56,63
		ФОТ										2 831,64
		Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники		%	90		90					2 548,48
		Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники		%	46		46					1 302,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	105	Счет-фактура № УТ-219 от 10.02.2026г. ООО "МАЯК-СБ" КА п.18.1	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х95 белый	м.	16,32	1	16,32			1 650,00		26 928,00
			Объем=16*1,02									
106	106	ФСБЦ-20.2.10.04-0009 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Наконечники кабельные медные луженые 95-10-15	100 шт	0,16	1	0,16	8 174,47	1,24	10 136,34		1 621,81
			Объем=16 / 100									
107	107	Счет-фактура № УТ-210 от 10.02.2026г. ООО "МАЯК-СБ" КА п.16.3	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 белый	м.	30,6	1	30,6			304,92		9 330,55
			Объем=30*1,02									
108	108	ФСБЦ-20.2.10.04-0004 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 16-6-6-М УХЛ3	100 шт	0,16	1	0,16	1 557,42	1,24	1 931,20		308,99
			Объем=16 / 100									
Всего по разделу 8 ВРУ												358 844,25
Раздел 9. Общестроительные работы												
109	109	ГЭСН46-03-014-45	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий	0,25	1	0,25					
			Объем=25 / 100									
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	7,57		1,8925			513,13		971,10
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	8,865		2,21625			7,96		17,64
		Итого прямые затраты										988,74
		ФОТ										971,10
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103					1 000,23
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					572,95
110	110	ГЭСН46-03-017-02	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью свыше 0,1 до 0,2 м2	м3	0,2	1	0,2					
		1-100-24 Средний разряд работы 2,4		чел.-ч	44,66		8,932			487,26		4 352,21
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,49		0,098	6,62	1,65	10,92		1,07
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,24		0,048			694,89		33,35
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,24		0,048			577,81		27,73
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,0032		0,00064	35,71	1,9	67,85		0,04
		03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I		т	0,0011		0,00022	5 275,05	1,77	9 336,84		2,05
		08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм		т	0,0005		0,0001	88 783,86	0,89	79 017,64		7,90
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		т	0,0095		0,0019	60 258,20	0,89	53 629,80		101,90
		08.4.03.03-0032 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм		т	0,05		0,01	64 493,00	0,71	45 790,03		457,90
		11.1.03.06-0075 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III		м3	0,09		0,018	5 764,42	1,69	9 741,87		175,35
		Итого прямые затраты										5 159,50
		ФОТ										4 379,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					4 511,34
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					2 584,16
111	111	ФСБЦ-04.3.02.05-0002 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	30	1	30	12,31	1,71	21,05		631,50
112	112	ГЭСН15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=30 / 100	100 м2	0,3	1	0,3					
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	19,2	1,15	6,624			526,06		3 484,62
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00375	37,32	1,72	64,19		0,24
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,00375			513,13		1,92
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,01875			694,89		13,03
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,25	0,01875			577,81		10,83
		01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,072	2 507,62	1,64	4 112,50		296,10
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		0,24	531,44	1,64	871,56		209,17
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,21		0,063	56,11	1,65	92,58		5,83
		14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005		0,0015	24 995,33	1,72	42 991,97		64,49
			Итого прямые затраты									4 086,23
			ФОТ									3 497,37
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 147,63
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 456,65
113	113	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Эмаль ПФ-115	т	0,00309	1	0,00309			138 137,27		426,84
114	114	ГЭСН15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен Объем=31 / 100	100 м2	0,31	1	0,31					
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	39	1,15	13,9035			539,00		7 493,99
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,00775	37,32	1,72	64,19		0,50
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,00775			513,13		3,98
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,058125			694,89		40,39
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,058125			577,81		33,59
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,2604	531,44	1,64	871,56		226,95
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,0961	56,11	1,65	92,58		8,90
		14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,051		0,01581	25 237,94	1,72	43 409,26		686,30
			Итого прямые затраты									8 494,60
			ФОТ									7 531,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					6 778,40
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 136,89
115	115	ФСБЦ-14.3.02.02-0101 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22	т	0,01953	1	0,01953	68 240,03	1,92		131 020,86	2 558,84
Всего по разделу 9 Общестроительные работы												45 534,50
Раздел 10. Демонтажные работы												
116	116	ГЭСНм08-03-599-10 Демонтаж	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка свыше 6 до 15 кг	шт	24	1	24					
Методические рекомендации по применению ФЕР, Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3												
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	3,34	0,3	24,048			595,06		14 310,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,02	0,3	0,144			1 770,81		255,00
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02	0,3	0,144			776,16		111,77
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	0,3	0,144			694,89		100,06
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	0,3	0,144			577,81		83,20
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0688	0				7,96		
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	1,92	0		5,87	0,89	5,22		
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	0,041	0		41,71	1,29	53,81		
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,1	0		79,88	1,79	142,99		
		20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50		10 шт	0,1	0		944,69	1,4	1 322,57		
		20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие, размеры 65x50x18 мм		1000 шт	0,021	0		3 658,94	1,4	5 122,52		
		20.5.04.09-0002 Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей		100 шт	0,041	0		1 991,74	1,63	3 246,54		
		24.3.01.01-0005 Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм		кг	0,144	0		196,41	1,43	280,87		
		Итого прямые затраты										14 860,03
116.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2				0,3	286,20
		ФОТ										14 504,97
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					14 069,82
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					7 397,53
117	117	ГЭСНр67-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	1,15	1	1,15					
		Объем=115 / 100										
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	6,32		7,268			470,01		3 416,03
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,03		0,0345	37,32	1,72	64,19		2,21
		4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,03		0,0345			513,13		17,70
		Итого прямые затраты										3 435,94
		ФОТ										3 433,73
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91					3 124,69
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48					1 648,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
122	122	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт	104	1	104						
		571/пр_2022_п.84_т.3_стр. Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.;											
		2_стб.3 ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6											
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,28	0,6	17,472			595,06		10 396,89	
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,6	0,624			1 770,81		1 104,99	
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	0,6	0,624			776,16		484,32	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,6	0,624			694,89		433,61	
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	0,6	0,624			577,81		360,55	
		01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00003	0		127 406,00	1,29	164 353,74			
		Итого прямые затраты											12 780,36
122.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2				0,6	207,94	
		ФОТ										11 241,76	
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					10 904,51	
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					5 733,30	
Всего по разделу 10 Демонтажные работы												369 944,12	
Итоги по акту:													
		Всего прямые затраты (справочно)											1 926 107,34
		в том числе:											
		Оплата труда рабочих										740 279,56	
		Эксплуатация машин										17 600,67	
		Оплата труда машинистов (Отм)										8 981,21	
		Материалы										1 159 245,90	
		Строительные работы										146 253,74	
		в том числе:											
		оплата труда										58 637,59	
		эксплуатация машин и механизмов										95,93	
		оплата труда машинистов (Отм)										136,80	
		материалы										5 877,70	
		накладные расходы										53 749,15	
		сметная прибыль										27 756,57	
		Монтажные работы										2 879 910,38	
		в том числе:											
		оплата труда										681 641,97	
		эксплуатация машин и механизмов										17 504,74	
		оплата труда машинистов (Отм)										8 844,41	
		материалы										1 153 368,20	
		накладные расходы										667 806,66	
		сметная прибыль										350 744,40	
		Оборудование										614 707,74	
		Оборудование										560 849,96	
		Инженерное оборудование										53 857,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего									3 640 871,86
			Всего ФОТ (справочно)									749 260,77
			Всего накладные расходы (справочно)									721 555,81
			Всего сметная прибыль (справочно)									378 500,97
			Понижающий коэффициент к начальной цене Договора, согласно аукционной документации									831 725,55
			Всего									2 809 146,31
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором - 0,500000006%									14 045,73
			Всего									2 795 100,58
			НДС 22%									614 922,13
			ВСЕГО по акту									3 410 022,71
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									976 345,13
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН									560 849,96
			Затраты труда рабочих				1280,844825					
			Затраты труда машинистов				13,325675					

СДАЛ:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания «Сибэнерго»
Директор

М.П.

В.В. Забокрицкий

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

М.П.

К.Ф. Евдокимов

Начальник отдела технического контроля

А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля

Н.В. Сотникова

Расценки проверены на соответствие сметно-нормативной базе и исходной локальной смете:

Специалист сметного отдела

О.М. Никитина

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									1 571,91
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					1 163,21
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					565,89
3	3	ГЭСНп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение	1	1	1					
		571/пр_2022_п.76	Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
		2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,5	0,8	0,4			776,16		310,46
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,5	0,8	0,4			758,91		303,56
			Итого прямые затраты									614,02
			ФОТ									614,02
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					454,37
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					221,05
4	4	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,24	1	0,24					
		571/пр_2022_п.76	Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
		2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6,48	0,8	1,24416			776,16		965,67
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	6,48	0,8	1,24416			758,91		944,21
			Итого прямые затраты									1 909,88
			ФОТ									1 909,88
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					1 413,31
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					687,56
5	5	ГЭСНп01-03-001-02	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения	шт	1	1	1					
		571/пр_2022_п.76	Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,9	0,8	0,72			577,81		416,02
		3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	0,9	0,8	0,72			551,94		397,40
			Итого прямые затраты									813,42
			ФОТ									813,42
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					601,93
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					292,83
6	6	ГЭСНп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт	24	1	24					
		ОП п.1.1.29	При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
		571/пр_2022_п.76	Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,9	0,64 (0,8*0,8)	13,824			577,81		7 987,65
		3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	0,9	0,64 (0,8*0,8)	13,824			551,94		7 630,02
			Итого прямые затраты									15 617,67
			ФОТ									15 617,67
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					11 557,08
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					5 622,36
Всего по разделу 1 Сети освещения по подвалу												53 422,15
Итого по акту:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего прямые затраты (справочно)									25 439,12
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									25 439,12
			Прочие затраты									53 422,15
			Пусконаладочные работы									53 422,15
			в том числе:									
			оплата труда									25 439,12
			накладные расходы									18 824,94
			сметная прибыль									9 158,09
			Всего ФОТ (справочно)									25 439,12
			Всего накладные расходы (справочно)									18 824,94
			Всего сметная прибыль (справочно)									9 158,09
			Понижающий коэффициент к начальной цене Договора, согласно аукционной документации									12 203,83
			Всего									41 218,32
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором - 0,500000006%									206,09
			Всего									41 012,23
			НДС 22%									9 022,69
			ВСЕГО по акту									50 034,92
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				40,82432					
			ПНР "вхолостую"									42 737,72
			в том числе:									
421/пр_2020_прил.8_п.1_г р.6			Электротехнические устройства	%			80					42 737,72
			ПНР "под нагрузкой"									10 684,43
			в том числе:									
421/пр_2020_прил.8_п.1_г р.7			Электротехнические устройства	%			20					10 684,43

СДАЛ:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания «Сибэнерго»
Директор

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверены на соответствие сметно-нормативной базе и исходной локальной смете:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников



В.В. Забокрицкий

К.Ф. Евдокимов

А.В. Бытов

Н.В. Сотникова

О.М. Никитина

В.А. Серов

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – (3452) 39-31-07

(организация, адрес, телефон, факс)

Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания «Сибэнерго», 625016, Тюменская область, город Тюмень, улица 30 лет Победы, дом 60а, офис 507, телефон/факс – (3452) 263-001, 263-002, 263-022, 263-033

(организация, адрес, телефон, факс)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ермака, д. 26 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

(наименование, адрес)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ермака, д. 26

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
номер	188П/25
дата	22.10.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	10.04.2026	01.02.2025	10.04.2026

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 02-01-01, Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (В счет непредвиденных затрат)

Основание: Шифр 2/188П-2025 ЭОМ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

29 715,67 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 4. Сети освещения этажей												
1	39	ГЭСНм08-03-609-04	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) Объем=8 / 100	100 шт	0,08	1	0,08					
		2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,14		0,0112			431,20		4,83
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,38		1,8704			577,81		1 080,74
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0072			694,89		5,00
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0072			577,81		4,16
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,616		0,04928			7,96		0,39
		01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		0,2424	178,64	1,29	230,45		55,86
		01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,75		0,06	53,58	1,24	66,44		3,99
		Итого прямые затраты										1 154,97
39.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					21,71
		ФОТ										1 089,73
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					1 057,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					555,76
2	40	Счет-фактура №УТ-444 от 17.03.2026г. ООО "МАЯК-СБ" КА п.9.1	Светильник светодиодный ЛУЧ-220-С 83 ФА ДРАЙВ	шт.	8	1	8			1 467,21		11 737,68
Всего по разделу 4 Сети освещения этажей												14 527,16
Раздел 5. Этажные щиты												
3	71	ГЭСНм11-06-002-01	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных Объем=45 / 100	100 м	0,45	1	0,45					
		1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	9,27		4,1715			664,05		2 770,08
		01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2		0,09	138,50	1,69	234,07		21,07
		25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,25		0,1125	235,73	1,06	249,87		28,11
Итого прямые затраты												2 819,26
71.1		421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					55,40
			ФОТ									2 770,08
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					2 493,07
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					1 274,24
4	72	Счет фактура № УТ-236 от 12.02.2026г. Счет-фактура № УТ-360 от 4.03.2026г. Счет-фактура № УТ-480 от 20.03.2026г. Счет-фактура № УТ-502 от 24.03.2026г. ООО "МАЯК-СБ" КА п.15.1	Провод ПуВнг(А)-LS 1х10, белый	м.	45,9	1	45,9			205,74		9 443,47
			Объем=45*1,02									
Всего по разделу 5 Этажные щиты												16 085,44
Раздел 6. Освещение электрощитовой												
5	74	ГЭСНм08-03-609-04	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
		2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,14		0,0014			431,20		0,60
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,38		0,2338			577,81		135,09
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0009			694,89		0,63
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0009			577,81		0,52
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,616		0,00616			7,96		0,05
		01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		0,0303	178,64	1,29	230,45		6,98
		01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,75		0,0075	53,58	1,24	66,44		0,50
Итого прямые затраты												144,37
74.1		421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2,71
			ФОТ									136,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					132,12
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					69,47
6	75	Счет-фактура № УТ-65 от 22.01.2026г. ООО "МАЯК-СБ" КА п.5.1	Светильник светодиодный герметичный СПП 1565-круг 15Вт 6500К 1350Лм IP65 IN HOME	шт.	1	1	1			181,97		181,97
7	76	ГЭСНм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31,6		0,316			595,06		188,04
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0003			1 770,81		0,53
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0003			776,16		0,23
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0002			694,89		0,14
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0002			577,81		0,12
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,02132			7,96		0,17
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,0917	5,87	0,89	5,22		0,48
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0102	41,71	1,29	53,81		0,55
		01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000016	214 135,65	1,29	276 234,99		0,44
		01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000003	99 190,96	1,29	127 956,34		0,38
			Итого прямые затраты									191,08
76.1	421/пр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,76
			ФОТ									188,39
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					182,74
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					96,08
8	77	ФСБЦ-20.4.01.01-1051 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	1	1	1	70,35	1,57	110,45		110,45
Всего по разделу 6 Освещение электрощитовой												1 114,75
Итого по акту:												
Всего прямые затраты (справочно)												25 866,83
в том числе:												
Оплата труда рабочих												4 179,38
Эксплуатация машин												6,30
Оплата труда машинистов (Отм)												5,03
Материалы												21 676,12
Монтажные работы												31 727,35
в том числе:												
оплата труда												4 179,38
эксплуатация машин и механизмов												6,30
оплата труда машинистов (Отм)												5,03
материалы												21 676,12
накладные расходы												3 864,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль									1 995,55
			Всего ФОТ (справочно)									4 184,41
			Всего накладные расходы (справочно)									3 864,97
			Всего сметная прибыль (справочно)									1 995,55
			Понижающий коэффициент к начальной цене Договора, согласно аукционной документации									7 247,84
			Всего									24 479,51
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором - 0,500000006%									122,40
			Всего									24 357,11
			НДС 22%									5 358,56
			ВСЕГО по акту									29 715,67
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									21 363,12
			Затраты труда рабочих				6,6043					
			Затраты труда машинистов				0,0086					

сдал:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания «Сибэнерго»

Директор

М.П.

В.В. Забокрицкий

принял:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»

Заместитель директора

М.П.

К.Ф. Евдокимов

Начальник отдела технического контроля

А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля

Н.В. Сотникова

Расценки проверены на соответствие сметно-нормативной базе и исходной локальной смете:

Специалист сметного отдела

О.М. Никитина

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников