

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – (3452) 39-31-07

Подрядчик: Организация, адрес, телефон, факс
Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания «Сибэнерго»,
625016, Тюменская область, город Тюмень, улица 30 лет Победы, дом 60а, офис 507, телефон/факс – (3452) 263-001, 263-002, 263-022, 263-033

Стройка: Организация, адрес, телефон, факс
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 220
(Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	101П/24
	дата
	16.10.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.10.2025	24.07.2025	30.10.2025

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		4 089 228,76	4 089 228,76	4 089 228,76
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		4 089 228,76	4 089 228,76	4 089 228,76

Итого	4 089 228,76
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 1,50000000752004%	61 338,43
Всего с учетом снижения	4 027 890,33
НДС 20%	805 578,07
Всего с учетом снижения, в том числе НДС	4 833 468,40

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета
(удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:
Генеральный директор ООО СК «Сибэнерго»
М П



О.М. Буй

В.В. Забокрицкий

АКТ

приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома

г. Тюмень
местонахождение

« 30 » октября 2025 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0414-ОД от « 08 » октября 2025 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Заместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель МКУ «СТК» Волков Р.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
Главный специалист
отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Директор ООО СК «Сибэнерго» Забокрицкий В.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Представитель ООО УК «ИРИДА»
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 220

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО СК «Сибэнерго»
наименование организации

в соответствии с договором 101П/24 от 16.10.2024 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО СК «Сибэнерго»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

16.10.2025
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

31.10.2025
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

30.10.25
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 220

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 220

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Председатель
рабочей комиссии

Члены комиссии

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи


расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи





**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГOKBAPТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

08.10.2025 № 01-17-25/08242

На № _____

от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки

Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии


В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Директор

К.И. Самосватов



Приложение 1 к письму от 08.10.2025

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 220 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)
Дата, время приемки:	30.10.2025 09 часов 30 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 101П/24 от 16.10.2024
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 220

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Гурьянова Н.Г., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО УК «ИРИДА» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – (3452) 39-31-07 (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания «Сибэнерго», 625016, Тюменская область, город Тюмень, улица 30 лет Победы, дом 60а, офис 507, телефон/факс – (3452) 263-001, 263-002, 263-022, 263-033 (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 220 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения) (наименование, адрес)
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 220 (наименование)

Форма по ОКУД	Код 0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 101П/24
	дата 16.10.2024
	Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.10.2025	24.07.2025	30.10.2025

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 02-01-01, Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения

Основание: Шифр 4/101П-2024 ЭОМ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

4 733 537,11 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Сети освещения подвала												
1	1	ГЭСНм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,25	1	0,25					
			Объем=25 / 100									
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	70,64		17,66			515,11		9 096,84
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,88		0,22			1 701,77		374,39
			4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,88		0,22			671,89		147,82
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87		0,2175	477,92	1,33	635,63		138,25
			4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,87		0,2175			500,18		108,79
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	8,5176		2,1294			6,86		14,61
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	25,83		6,4575	5,87	0,97	5,69		36,74
			01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00306		0,000765	127 406,00	1,37	174 546,22		133,53
			01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08		1,02	41,71	1,37	57,14		58,28
			20.5.04.10-0012 Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02		0,255	1 044,81	1,79	1 870,21		476,90
			Итого прямые затраты									10 586,15
1.1	421/np_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					181,94
			ФОТ									9 353,45
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					9 072,85

		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				4 770,26
2	2	ТЦ_20.3.03.07_72_7202227 053_15.01.2025_02_1.1 УПД № УТ-3951 от 16.12.2025г. ООО "Маяк- Системы Безопасности" КА п.1.1	Светильник светодиодный герметичный СПП 1565-круг 15Вт 6500К 1350Лм IP65 IN HOME	шт.	25	1	25	181,67	4 541,75
		(Материалы для монтажных работ)							
3	3	ФСБЦ-20.5.02.06-0001 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80x80x40 мм	10 шт	2	1	2	351,98 1,22	429,42 858,84
		(Электротехнические установки на других объектах)							
		Объем=20 / 10							
4	4	ГЭСНм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02		
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31,6			0,632	515,11	325,55
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03			0,0006	1 701,77	1,02
		4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03			0,0006	671,89	0,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02			0,0004	477,92 1,33	635,63 0,25
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02			0,0004	500,18	0,20
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,132			0,04264	6,86	0,29
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17			0,1834	5,87 0,97	5,69 1,04
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02			0,0204	41,71 1,37	57,14 1,17
		01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016			0,0000032	214 135,65 1,37	293 365,84 0,94
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003			0,000006	99 190,96 1,37	135 891,62 0,82
		Итого прямые затраты							331,68
4.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2		6,51
		ФОТ							326,15
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97		316,37
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51		166,34
5	5	ФСБЦ-20.4.01.01-1057 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP54	шт	2	1	2	212,02 1,63	345,59 691,18
		(Электротехнические установки на других объектах)							
6	6	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	2,29	1	2,29		
		Объем=229 / 100							
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04			43,6016	488,98	21 320,31
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09			0,2061	1 701,77	350,73
		4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09			0,2061	671,89	138,48
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09			0,2061	477,92 1,33	635,63 131,00
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09			0,2061	500,18	103,09
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16			4,9464	32,68	161,65

		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		1,417968		6,86	9,73
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		2,1984	155,63	1	342,14
		14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,458	160,07	2,21	162,02
			Итого прямые затраты							22 719,15
6.1	421/пр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			426,41
			ФОТ							21 561,88
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20 915,02
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10 996,56
7	7	ФСБЦ-24.3.01.03-0011	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм	м	233,58	1	233,58	16,75	1	3 912,47
			(Электротехнические установки на других объектах)							
			Объем=229*1,02							
8	8	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,15	1	0,15			
			Объем=15 / 100							
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2		2,28			1 089,36
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,3376		0,80064			5,49
		01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		0,2625	52,34	1,51	20,75
			Итого прямые затраты							1 115,60
8.1	421/пр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			21,79
			ФОТ							1 089,36
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 056,68
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			555,57
9	9	ФСБЦ-24.3.01.02-0003	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм	м	15,3	1	15,3	8,68	1	132,80
			(Электротехнические установки на других объектах)							
			Объем=15*1,02							
10	10	ТЦ_24.3.05.07_72_7202227	Муфта ДКС для трубы 16мм	шт.	130	1	130			2 232,10
		053_15.01.2025_02_4.1								
		УПД № УТ-2554 от 21.08.2025г.; УПД № УТ-3223 от 07.10.2025г.; УПД № УТ-3951 от 16.12.2025г.								
		ООО "Маяк-Системы Безопасности" КА п.4.1								
			(Материалы для монтажных работ)							
11	11	ФСБЦ-20.2.08.07-0044	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 16-17 мм	100 шт	4,22	1	4,22	112,80	1,18	561,68
			(Электротехнические установки на других объектах)							
			Объем=422 / 100							

12	12	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	2,44	1	2,44				
			Объем=(244 / 100								
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		13,1516		488,98		6 430,87
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,0488		1 701,77		83,05
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0488		671,89		32,79
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0488	477,92	1,33	635,63	31,02
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0488		500,18		24,41
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		32,5252	5,87	0,97	5,69	185,07
			01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,001464	43 821,53	1,46	63 979,43	93,67
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0488	79,88	1,57	125,41	6,12
			20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,122	696,63	1,23	856,85	104,54
			20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,029768	1 610,33	1,79	2 882,49	85,81
			Итого прямые затраты								7 077,35
12.1	421/пр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				128,62
			ФОТ								6 488,07
			Пр/612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				6 293,43
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				3 308,92
13	13	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,24888	1	0,24888	47 048,63	1,26	59 281,27	14 753,92
			(Электротехнические установки на других объектах)								
			Объем=(244*1,02) / 1000								
			Всего по разделу 1 Сети освещения подвала								127 731,94
Раздел 2. Сети освещения этажей											
14	14	ГЭСНм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	2,8	1	2,8				
			Объем=(139+103+4+34) / 100								
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	70,64		197,792		515,11		101 884,64
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,88		2,464		1 701,77		4 193,16
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,88		2,464		671,89		1 655,54
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87		2,436	477,92	1,33	635,63	1 548,39
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,87		2,436		500,18		1 218,44
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	8,5176		23,84928		6,86		163,61
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	25,83		72,324	5,87	0,97	5,69	411,52
			01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00306		0,008568	127 406,00	1,37	174 546,22	1 495,51
			01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08		11,424	41,71	1,37	57,14	652,77
			20.5.04.10-0012 Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм ²	100 шт	1,02		2,856	1 044,81	1,79	1 870,21	5 341,32
			Итого прямые затраты								118 564,90
14.1	421/пр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				2 037,69
			ФОТ								104 758,62

		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			101 615,86
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			53 426,90
15	15	ТЦ_20.3.03.07_72_7202227 Светильник Актей СА7008У 053_15.01.2025_02_2.1 УПД № УТ-2849 от 12.09.2025г.; УПД № УТ- 3951 от 16.12.2025г. ООО "Маяк-Системы Безопасности" КА п.2.1 (Материалы для монтажных работ) Объем=139+34	шт.	173	1	173	1 408,33	243 641,09
16	16	ТЦ_20.3.03.07_72_7202227 Светильник светодиодный герметичный СПП 1565-круг 15Вт 6500К 053_15.01.2025_02_1.1 УПД № УТ-3951 от 16.12.2025г. ООО "Маяк- Системы Безопасности" КА п.1.1 (Материалы для монтажных работ)	шт.	103	1	103	181,67	18 712,01
17	17	ТЦ_20.3.03.07_72_7202227 Светильник Актей СА5106Ф 053_15.01.2025_02_3.1 УПД № УТ-2646 от 02.09.2025г. УПД № УТ- 3951 от 16.12.2025г. ООО "Маяк-Системы Безопасности" КА п.3.1 (Материалы для монтажных работ)	шт.	4	1	4	1 130,00	4 520,00
18	18	ГЭСНм08-03-591-01 Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке Объем=62 / 100 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм 01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые 01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм 01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм Итого прямые затраты	100 шт чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч кВт-ч м 100 шт т т	0,62 31,6 0,03 0,03 0,02 0,02 2,132 9,17 1,02 0,00016 0,0003	1 19,592 0,0186 0,0186 0,0124 0,0124 1,32184 5,6854 0,6324 0,0000992 0,000186	0,62 515,11 1 701,77 671,89 635,63 500,18 6,86 5,69 41,71 214 135,65 99 190,96	1,33 1,37 1,37	10 092,04 31,65 12,50 7,88 6,20 9,07 32,35 36,14 29,10 25,28
18.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	2	2			201,84 10 110,74 9 807,42 5 156,48

19	19	ФСБЦ-20.4.01.01-1057 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP54	шт	62	1	62	212,02	1,63	345,59	21 426,58
(Электротехнические установки на других объектах)											
20	20	ГЭСНм08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неутепленного типа при открытой проводке Объем=14 / 100	100 шт	0,14	1	0,14				
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	35,13		4,9182			515,11	2 533,41
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0042			1 701,77	7,15
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0042			671,89	2,82
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0028	477,92	1,33	635,63	1,78
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0028			500,18	1,40
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,29848			6,86	2,05
			01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,1428	41,71	1,37	57,14	8,16
			01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000224	214 135,65	1,37	293 365,84	6,57
			01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000042	99 190,96	1,37	135 891,62	5,71
			Итого прямые затраты								2 569,05
20.1	421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2				50,67
		ФОТ									2 537,63
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97				2 461,50
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51				1 294,19
21	21	ФСБЦ-20.4.01.01-1059 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цветной, IP54	шт	14	1	14	233,22	1,63	380,15	5 322,10
(Электротехнические установки на других объектах)											
22	22	ФСБЦ-20.5.02.06-0001 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм	10 шт	3,4	1	3,4	351,98	1,22	429,42	1 460,03
(Электротехнические установки на других объектах)											
			Объем=34 / 10								
23	23	ФСБЦ-20.5.02.06-0034 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Коробки ответвительные У195 М УХЛ2	10 шт	43	1	43	80,95	1,22	98,76	4 246,68
(Электротехнические установки на других объектах)											
			Объем=(400+30) / 10								
24	24	ГЭСНм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,5	1	0,5				
			Объем=50 / 100								
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	1,83		0,915			488,98	447,42
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,005			1 701,77	8,51
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,005			671,89	3,36
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,005	477,92	1,33	635,63	3,18
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,005			500,18	2,50
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		6,665	5,87	0,97	5,69	37,92

		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,0006	0,0003	43 821,53	1,46	63 979,43	19,19
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02	0,01	79,88	1,57	125,41	1,25
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122	0,0061	1 610,33	1,79	2 882,49	17,58
		Итого прямые затраты							540,91
24.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2				8,95
		ФОТ							453,28
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				439,68
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				231,17
25	25	ГЭСНм08-02-403-03 Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех- пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	21,13	1	21,13			
		Объем=(2005+108) / 100							
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5		348,645		488,98	170 480,43
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,4226		1 701,77	719,17
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,4226		671,89	283,94
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,4226	477,92	635,63	268,62
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,4226		500,18	211,38
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,01		0,2113	4 338,27	5 900,05	1 246,68
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,3		6,339	79,88	125,41	794,97
		21.2.03.02-1200 Трубки из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	0,53		11,1989	374,60	374,60	4 195,11
		Итого прямые затраты							178 200,30
25.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2				3 409,61
		ФОТ							170 975,75
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				165 846,48
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				87 197,63
26	26	ГЭСНм08-02-403-02 Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех- пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	2,27	1	2,27			
		Объем=227 / 100							
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	13,4		30,418		488,98	14 873,79
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,0454		1 701,77	77,26
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0454		671,89	30,50
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0454	477,92	635,63	28,86
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0454		500,18	22,71
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,3		0,681	79,88	125,41	85,40
		21.2.03.02-1200 Трубки из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	0,53		1,2031	374,60	374,60	450,68
		Итого прямые затраты							15 569,20
26.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2				297,48
		ФОТ							14 927,00
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				14 479,19
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				7 612,77
27	27	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(Н, РЕ)-660 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	1000 м	2,4378	1	2,4378	47 048,63	1,26	59 281,27
		(Электротехнические установки на других объектах)							144 515,88

Объем=((2282+108)*1,02) / 1000									
Всего по разделу 2 Сети освещения этажей									1 225 146,45
Раздел 3. Сети аварийного освещения и электрощитовой									
28	28	ГЭСНм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,02	1	0,02		
Объем=2 / 100									
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	70,64		1,4128	515,11	727,75
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,88		0,0176	1 701,77	29,95
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,88		0,0176	671,89	11,83
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87		0,0174	477,92 1,33	635,63 11,06
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,87		0,0174	500,18	8,70
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	8,5176		0,170352	6,86	1,17
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	25,83		0,5166	5,87 0,97	5,69 2,94
		01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00306		0,0000612	127 406,00 1,37	174 546,22 10,68
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08		0,0816	41,71 1,37	57,14 4,66
		20.5.04.10-0012	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02		0,0204	1 044,81 1,79	1 870,21 38,15
		Итого прямые затраты							846,89
28.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2		14,56
		ФОТ							748,28
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		725,83
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		381,62
29	29	ТЦ_20.3.03.07_72_7202227 053_15.01.2025_02_1.1 УПД № УТ-3951 от 16.12.2025г. ООО "Маяк- Системы Безопасности" КА п.1.1	Светильник светодиодный герметичный СПП 1565-круг 15Вт 6500К 1350Лм IP65 IN HOME	шт.	2	1	2	181,67	363,34
(Материалы для монтажных работ)									
30	30	ФСБЦ-20.5.02.06-0001 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм	10 шт	0,2	1	0,2	351,98 1,22	429,42 85,88
(Электротехнические установки на других объектах)									
Объем=2 / 10									
31	31	ГЭСНм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01		
Объем=1 / 100									
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31,6		0,316	515,11	162,77
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0003	1 701,77	0,51
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0003	671,89	0,20
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0002	477,92 1,33	635,63 0,13
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0002	500,18	0,10
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,02132	6,86	0,15
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,0917	5,87 0,97	5,69 0,52
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0102	41,71 1,37	57,14 0,58

		01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016	0,0000016	214 135,65	1,37	293 365,84	0,47
		01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003	0,000003	99 190,96	1,37	135 891,62	0,41
		Итого прямые затраты								165,84
31.1	421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2	2				3,26
		ФОТ								163,07
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97	97				158,18
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51	51				83,17
32	32	ФСБЦ-20.4.01.01-1057 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP54	шт	1	1	212,02	1,63	345,59	345,59
		(Электротехнические установки на других объектах)								
33	33	ГЭСНы08-02-409-01	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,49	1	0,49			
		Объем=(9+40) / 100								
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04	9,3296			488,98	4 561,99
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	0,0441			1 701,77	75,05
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	0,0441			671,89	29,63
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	0,0441	477,92	1,33	635,63	28,03
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	0,0441			500,18	22,06
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,0584			32,68	34,59
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт.-ч	0,6192	0,303408			6,86	2,08
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96	0,4704	155,63	1	155,63	73,21
		14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,2	0,098	160,07	2,21	353,75	34,67
		Итого прямые затраты								4 861,31
33.1	421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2	2				91,24
		ФОТ								4 613,68
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97	97				4 475,27
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51	51				2 352,98
34	34	ФСБЦ-24.3.01.03-0011 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм	м	49,98	1	49,98	16,75	1	16,75
		(Электротехнические установки на других объектах)								837,17
		Объем=(9+40)*1,02								
35	35	ГЭСНы08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,03	1	0,03			
		Объем=(1+2) / 100								
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2	0,456			477,79	217,87
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт.-ч	5,3376	0,160128			6,86	1,10
		01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75	0,0525	52,34	1,51	79,03	4,15
		Итого прямые затраты								223,12
35.1	421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2	2				4,36

		ФОТ									217,87
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					211,33
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					111,11
36	36	ФСБЦ-24.3.01.02-0003 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм	м	3,06	1	3,06	8,68	1	8,68	26,56
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=(1+2)*1,02									
37	37	ТЦ_24.3.05.07_72_7202227 053_15.01.2025_02_4.1 УПД № УТ-2554 от 21.08.2025г.; УПД № УТ-3223 от 07.10.2025г.; УПД № УТ-3951 от 16.12.2025г. ООО "Маяк-Системы Безопасности" КА п.4.1	Муфта ДКС для трубы 16мм	шт.	22	1	22			17,17	377,74
		(Материалы для монтажных работ)									
		Объем=6+16									
38	38	ФСБЦ-20.2.08.07-0044 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 16-17 мм	100 шт	0,99	1	0,99	112,80	1,18	133,10	131,77
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=(19+80) / 100									
39	39	ГЭСН08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,52	1	0,52				
		Объем=(10+42) / 100									
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39			2,8028			488,98	1 370,51
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02			0,0104			1 701,77	17,70
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02			0,0104			671,89	6,99
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02			0,0104	477,92	1,33	635,63	6,61
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02			0,0104			500,18	5,20
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33			6,9316	5,87	0,97	5,69	39,44
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,0006			0,000312	43 821,53	1,46	63 979,43	19,96
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02			0,0104	79,88	1,57	125,41	1,30
		20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05			0,026	696,63	1,23	856,85	22,28
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122			0,006344	1 610,33	1,79	2 882,49	18,29
		Итого прямые затраты									1 508,28
39.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2				27,41
		ФОТ									1 382,70
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97				1 341,22
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51				705,18
40	40	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,05304	1	0,05304	47 048,63	1,26	59 281,27	3 144,28
		(Электротехнические установки на других объектах)									

Объем=((10+42)*1,02) / 1000										
Всего по разделу 3 Сети аварийного освещения и электрощитовой										23 604,49
Раздел 4. Сварочные посты										
41	41	ГЭСНм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1	1			
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		2,06	515,11		1 061,13
		91.04.01-041	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,19		0,19	10,23	1,48	2,88
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,06			102,11
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,06	671,89		40,31
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,06	477,92	1,33	38,14
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,06	500,18		30,01
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,61		0,61	32,68		19,93
		91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,19		0,19	411,01		78,09
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,19	500,18		95,03
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,1	155,63	1	15,56
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		0,1	174,93	1,2	20,99
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,57	2,51
		Итого прямые затраты								1 506,69
41.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2			21,22
		ФОТ								1 226,48
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			1 189,69
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			625,50
42	42	ФСБЦ-20.4.04.02-0043 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Щит распределительный наружной установки ЩРН-12з-1, с замком, IP31, размеры 265х310х120 мм	шт	1	1	1	1 158,02	1,18	1 366,46
		(Электротехнические установки на других объектах)								
43	43	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат Объем=1+1	шт	2	1	2			
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		2,06	515,11		1 061,13
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,04	174,93	1,2	8,40
		Итого прямые затраты								1 069,53
43.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2			21,22
		ФОТ								1 061,13
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			1 029,30
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			541,18
44 О	44	ФСБЦ-62.1.05.03-1641 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Устройство защитного отключения 2Р, 25 А, 30 мА	шт	1	1	1	807,27	1,13	912,22
		(Инженерное оборудование)								
45	45	ФСБЦ-20.4.03.07-0023 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Розетки щитовые для монтажа на DIN-рейку на 3 модуля с заземлением, ток 16 А, напряжение 250 В	100 шт	0,01	1	0,01	20 851,33	1,22	25 438,62
		(Электротехнические установки на других объектах)								
		Объем=1 / 100								254,39

46	46	ТЦ_20.5.03.00_72_7202227 053_15.01.2025_02_13.1 УПД № УТ-2500 от 13.08.2025г. ООО "Маяк- Системы Безопасности" КА п.13.1	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-10-Д-С	шт.	1	1	1		129,17	129,17
			(Материалы для монтажных работ)							
47	47	ГЭСНы08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,42	1	0,42			
			Объем=42 / 100							
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04		7,9968		488,98	3 910,28
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09		0,0378		1 701,77	64,33
			4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09		0,0378		671,89	25,40
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0378	477,92 1,33	635,63	24,03
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0378		500,18	18,91
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		0,9072		32,68	29,65
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		0,260064		6,86	1,78
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,4032	155,63 1	155,63	62,75
			14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,084	160,07 2,21	353,75	29,72
			Итого прямые затраты							4 166,85
47.1	421/пр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			78,21
			ФОТ							3 954,59
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3 835,95
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2 016,84
48	48	ФСБЦ-24.3.01.03-0012 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	42,84	1	42,84	22,43 1	22,43	960,90
			(Электротехнические установки на других объектах)							
			Объем=42*1,02							
49	49	ГЭСНы08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,08	1	0,08			
			Объем=8 / 100							
			1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2		1,216		477,79	580,99
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	5,3376		0,427008		6,86	2,93
			01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		0,14	52,34 1,51	79,03	11,06
			Итого прямые затраты							594,98
49.1	421/пр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			11,62
			ФОТ							580,99
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			563,56
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			296,30
50	50	ФСБЦ-24.3.01.02-0012 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм	м	8,16	1	8,16	10,06 1	10,06	82,09
			(Электротехнические установки на других объектах)							

Объем=8*1,02									
51	51	ТЦ_24.3.05.07_72_7202227 053_15.01.2025_02_5.1 УПД № УТ-2646 от 02.09.2025г. ООО "Маяк- Системы Безопасности" КА п.5.1	Муфта для трубы 20мм УралПак	шт.	28	1	28	5,00	140,00
(Материалы для монтажных работ)									
52	52	ФСБЦ-20.2.08.07-0045 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 19-20 мм	100 шт	0,98	1	0,98	119,80	141,36
(Электротехнические установки на других объектах) Объем=98 / 100									
53	53	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,5	1	0,5		
Объем=(42+8) / 100									
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	6,29		3,145	488,98	1 537,84
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03		0,015	1 701,77	25,53
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03		0,015	671,89	10,08
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03		0,015	477,92	9,53
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03		0,015	500,18	7,50
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	26,67		13,335	5,87	75,88
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I		т	0,00105		0,000525	43 821,53	33,59
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муния, сурик железный		кг	0,02		0,01	79,88	1,25
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм		100 шт	0,05		0,025	1 239,94	38,13
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм		1000 шт	0,0122		0,0061	2 316,78	25,30
		Итого прямые затраты							1 764,63
53.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2		30,76
		ФОТ							1 555,42
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97		1 508,76
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51		793,26
54	54	ФСБЦ-21.1.06.09-0152 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,051	1	0,051	72 551,44	91 414,81
(Электротехнические установки на других объектах) Объем=(50*1,02) / 1000									
Всего по разделу 4 Сварочные посты									
Раздел 5. Сети освещения тех.этажа									
55	55	ГЭСНм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,3	1	0,3		
Объем=30 / 100									
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	70,64		21,192	515,11	10 916,21
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,88		0,264	1 701,77	449,27
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,88		0,264	671,89	177,38
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,87		0,261	477,92	165,90

		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,87		0,261			500,18	130,55
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	8,5176		2,55528			6,86	17,53
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	25,83		7,749	5,87	0,97	5,69	44,09
		01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00306		0,000918	127 406,00	1,37	174 546,22	160,23
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08		1,224	41,71	1,37	57,14	69,94
		20.5.04.10-0012 Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02		0,306	1 044,81	1,79	1 870,21	572,28
		Итого прямые затраты								12 703,38
55.1	421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				218,32
		ФОТ								11 224,14
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				10 887,42
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				5 724,31
56	56	ТЦ_20.3.03.07_72_7202227 Светильник светодиодный герметичный СПП 1565-круг 15Вт 6500K 053_15.01.2025_02_1.1 1350Лм IP65 IN HOME УПД № УТ-3951 от 16.12.2025г. ООО "Маяк-Системы Безопасности" КА п.1.1	шт.	30	1	30			181,67	5 450,10
		(Материалы для монтажных работ)								
57	57	ФСБЦ-20.5.02.06-0001 Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	10 шт	1,6	1	1,6	351,98	1,22	429,42	687,07
		(Электротехнические установки на других объектах)								
		Объем=16 / 10								
58	58	ГЭСНм08-03-591-01 Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02				
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31,6		0,632			515,11	325,55
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0006			1 701,77	1,02
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0006			671,89	0,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0004	477,92	1,33	635,63	0,25
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0004			500,18	0,20
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,04264			6,86	0,29
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,1834	5,87	0,97	5,69	1,04
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0204	41,71	1,37	57,14	1,17
		01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000032	214 135,65	1,37	293 365,84	0,94
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000006	99 190,96	1,37	135 891,62	0,82
		Итого прямые затраты								331,68
58.1	421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				6,51
		ФОТ								326,15
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				316,37
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				166,34

59	59	ФСБЦ-20.4.01.01-1057 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP54	шт	2	1	2	212,02	1,63	345,59	691,18
(Электротехнические установки на других объектах)											
60	60	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	3,1	1	3,1				
Объем=310 / 100											
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04		59,024			488,98	28 861,56
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09		0,279			1 701,77	474,79
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09		0,279			671,89	187,46
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,279	477,92	1,33	635,63	177,34
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,279			500,18	139,55
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		6,696			32,68	218,83
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		1,91952			6,86	13,17
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		2,976	155,63	1	155,63	463,15
			14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,62	160,07	2,21	353,75	219,33
Итого прямые затраты											30 755,18
60.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2				577,23
ФОТ											
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				29 188,57
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				28 312,91
											14 886,17
61	61	ФСБЦ-24.3.01.03-0011 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм	м	316,2	1	316,2	16,75	1	16,75	5 296,35
(Электротехнические установки на других объектах)											
Объем=310*1,02											
62	62	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,35	1	0,35				
Объем=35 / 100											
			1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2		5,32			477,79	2 541,84
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	5,3376		1,86816			6,86	12,82
			01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		0,6125	52,34	1,51	79,03	48,41
Итого прямые затраты											2 603,07
62.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2				50,84
ФОТ											
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				2 541,84
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				2 465,58
											1 296,34
63	63	ФСБЦ-24.3.01.02-0003 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм	м	35,7	1	35,7	8,68	1	8,68	309,88
(Электротехнические установки на других объектах)											
Объем=35*1,02											

64	64	ТЦ_24.3.05.07_72_7202227 053_15.01.2025_02_4.1 УПД № УТ-2554 от 21.08.2025г.; УПД № УТ- 3223 от 07.10.2025г.; УПД № УТ-3951 от 16.12.2025г. ООО "Манк-Системы Безопасности" КА п.4.1	Муфта ДКС для трубы 16мм	шт.	169	1	169		17,17	2 901,73
(Материалы для монтажных работ)										
65	65	ФСБЦ-20.2.08.07-0044 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 16-17 мм	100 шт	5,22	1	5,22	112,80	1,18	694,78
(Электротехнические установки на других объектах)										
Объем=522 / 100										
66	66	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	3,45	1	3,45			
Объем=(310+35) / 100										
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		18,5955		488,98	9 092,83
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,069		1 701,77	117,42
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,069		671,89	46,36
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,069	477,92	1,33	635,63
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,069		500,18	34,51
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		45,9885	5,87	0,97	261,67
		01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,00207	43 821,53	1,46	63 979,43
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,069	79,88	1,57	125,41
		20.2.01.05-0003	Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,1725	696,63	1,23	856,85
		20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,04209	1 610,33	1,79	2 882,49
Итого прямые затраты										10 006,87
66.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2			181,86
ФОТ										9 173,70
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			8 898,49
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4 678,59
67	67	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,3519	1	0,3519	47 048,63	1,26	59 281,27
(Электротехнические установки на других объектах)										
Объем=(345*1,02) / 1000										
Всего по разделу 5 Сети освещения тех.этажа										171 959,63
Раздел 6. Этажные щиты										
68	68	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	34	1	34			
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		35,02		515,11	18 039,15
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,68	174,93	1,2	209,92
Итого прямые затраты										18 181,90
68.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2			360,78
ФОТ										18 039,15

		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				17 497,98	
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				9 199,97	
69	69	ФСБЦ-62.1.01.09-1106 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	шт	34	1	34	140,79	1,2	168,95	5 744,30
		(Инженерное оборудование)								
70	70	ГЭСНм08-02-409-03	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм	100 м	0,45	1	0,45			
		Объем=45 / 100								
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	31,28		14,076			488,98	6 882,88
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,35		0,1575			1 701,77	268,03
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,35		0,1575			671,89	105,82
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35		0,1575	477,92	1,33	635,63	100,11
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,35		0,1575			500,18	78,78
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		0,972			32,68	31,76
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,1488		0,51696			6,86	3,55
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,432	155,63	1	155,63	67,23
		14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,55		0,2475	160,07	2,21	353,75	87,55
		Итого прямые затраты								7 625,71
70.1	421/np_2020_п.75_пл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				137,66
		ФОТ								7 067,48
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				6 855,46
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				3 604,41
71	71	ФСБЦ-24.3.01.03-0016 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	м	45,9	1	45,9	83,28	1	83,28	3 822,55
		(Электротехнические установки на других объектах)								
		Объем=45*1,02								
72	72	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,05	1	0,05			
		Объем=5 / 100								
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2		0,76			477,79	363,12
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	5,3376		0,26688			6,86	1,83
		01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		0,0875	52,34	1,51	79,03	6,92
		Итого прямые затраты								371,87
72.1	421/np_2020_п.75_пл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				7,26
		ФОТ								363,12
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				352,23
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				185,19
73	73	ФСБЦ-24.3.01.02-0016 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	м	5,1	1	5,1	55,52	1	55,52	283,15
		(Электротехнические установки на других объектах)								

Объем=5*1,02										
74	74	ТЦ_24.3.05.07_72_7203328 671_22.01.2025_02_8.3 УПД № УТ-2554 от 21.08.2025г. ООО "Маяк- Системы Безопасности" КА п.8.3	Муфта УралПак труба-труба 50мм	шт.	21	1	21		29,17	612,57
(Материалы для монтажных работ)										
75	75	ФСБЦ-20.2.08.07-0050 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 48-50 мм	100 шт	0,99	1	0,99	422,86	1,18	493,98
(Электротехнические установки на других объектах) Объем=99 / 100										
76	76	ГЭСНм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,5	1	0,5			
Объем=50 / 100										
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	8,96		4,48		488,98	2 190,63
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,06		0,03		1 701,77	51,05
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,06		0,03		671,89	20,16
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06		0,03	477,92	1,33	19,07
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06		0,03		500,18	15,01
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	26,67		13,335	5,87	0,97	75,88
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I		т	0,00116		0,00058	43 821,53	1,46	37,11
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муния, сурик железный		кг	0,02		0,01	79,88	1,57	1,25
		20.2.01.05-0007 Гильзы кабельные медные 35 мм		100 шт	0,05		0,025	3 141,34	1,23	96,60
		20.2.02.01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм		1000 шт	0,0122		0,0061	3 287,80	1,79	35,90
		Итого прямые затраты								2 542,66
76.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2			43,81
ФОТ										
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			2 225,80
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			2 159,03
										1 135,16
77	77	ГЭСНм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	2	1	2			
Объем=(50*4) / 100										
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	4,49		8,98		488,98	4 391,04
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,06		0,12		1 701,77	204,21
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,06		0,12		671,89	80,63
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06		0,12	477,92	1,33	76,28
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06		0,12		500,18	60,02
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	26,67		53,34	5,87	0,97	303,50
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I		т	0,00116		0,00232	43 821,53	1,46	148,43
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муния, сурик железный		кг	0,02		0,04	79,88	1,57	5,02
		20.2.02.01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм		1000 шт	0,0122		0,0244	3 287,80	1,79	143,60

Итого прямые затраты										5 412,73
77.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2					87,82
ФОТ										4 531,69
	Пр/612-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97					4 395,74
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51					2 311,16
78	78	ГЭСНм08-02-403-02	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех- жильный: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	11,35	1	11,35			
Объем=1135 / 100										
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	13,4	152,09			488,98		74 368,97
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	0,227			1 701,77		386,30
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	0,227			671,89		152,52
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,227	477,92	1,33	635,63		144,29
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	0,227			500,18		113,54
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0,3	3,405	79,88	1,57	125,41		427,02
	21.2.03.02-1200	Трубки из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	0,53	6,0155	374,60	1	374,60		2 253,41
Итого прямые затраты										77 846,05
78.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2					1 487,38
ФОТ										74 635,03
	Пр/612-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97					72 395,98
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51					38 063,87
79	79	ТЦ_21.2.03.05_72_7202227	Кабель силовой АсВВГнг(А)-LS 1х25мк(Н)-0.66	м.	1412,7	1	1412,7	69,17		97 716,46
053_21.03.2025_02_15.1 УПД № УТ-2849 от 12.09.2025г. УПД № УТ- 3951 от 16.12.2025г. ООО "Маяк-Системы Безопасности" КА п.15.1										
(Материалы для монтажных работ)										
Объем=1385*1,02										
80	80	ФСБЦ-20.2.10.01-0012	Наконечники кабельные алюминиевые 25-8-7	100 шт	0,2	1	0,2	622,42	1,23	765,58
Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx										153,12
(Электротехнические установки на других объектах)										
Объем=20 / 100										
Всего по разделу 6 Этажные щиты										381 087,94
Раздел 7. Кухонные щиты										
81	81	ГЭСНм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	19	1	19			
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06	39,14			515,11		20 161,41
	91.04.01-041	Молотки бурильные лепкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,19	3,61	10,23	1,48	15,14		54,66
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06	1,14			1 701,77		1 940,02
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06	1,14			671,89		765,95
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,14	477,92	1,33	635,63		724,62
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,14			500,18		570,21
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,61	11,59			32,68		378,76

		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,19		3,61		411,01	1 483,75
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		3,61		500,18	1 805,65
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		1,9	155,63	1	295,70
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		1,9	174,93	1,2	398,85
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муния, сурик железный	кг	0,02		0,38	79,88	1,57	47,66
		Итого прямые затраты							28 627,24
81.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			403,23
		ФОТ							23 303,22
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			22 604,12
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			11 884,64
82	82	ФСБЦ-20.4.04.02-0043 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	шт	19	1	19	1 158,02	1,18	25 962,74
		(Электротехнические установки на других объектах)							
83	83	ГЭСНм08-03-575-01	шт	95	1	95			
		Объем=19+57+19							
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		97,85		515,11	50 403,51
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		1,9	174,93	1,2	398,85
		Итого прямые затраты							50 802,36
83.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			1 008,07
		ФОТ							50 403,51
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			48 891,40
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			25 705,79
84	84	ФСБЦ-62.1.01.09-1105 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	шт	19	1	19	122,85	1,2	2 800,98
		(Инженерное оборудование)							
85	85	ФСБЦ-62.1.01.09-1103 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	шт	57	1	57	103,63	1,2	7 088,52
		(Инженерное оборудование)							
86	86	ФСБЦ-62.1.01.09-1101 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	шт	19	1	19	100,65	1,2	2 294,82
		(Инженерное оборудование)							
87	87	ТЦ_20.5.03.00_72_7202227 053_15.01.2025_02_13.1 УПД № УТ-2500 от 13.08.2025г. ООО "Маяк-Системы Безопасности" КА п.13.1	шт.	19	1	19		129,17	2 454,23
		(Материалы для монтажных работ)							

88	88	ТЦ_20.5.03.00_72_7202227 053_15.01.2025_02_14.1 УПД № УТ-3244 от 09.10.2025г. ООО "Маяк- Системы Безопасности" КА п.14.1	Шина PEN 6x9мм 10/1 YNN10-10-100	шт.	19	1	19			112,50	2 137,50
			(Материалы для монтажных работ)								
89	89	ФСБЦ-20.5.03.03-0007 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Шины соединительные типа PIN (штыри), односторонние, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм	100 шт	0,04	1	0,04	28 042,62	1,48	41 503,08	1 660,12
			(Электротехнические установки на других объектах) Объем=4 / 100								
90	90	ГЭСНм11-06-002-01	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	100 м	1,7	1	1,7				
			Объем=170 / 100								
			1-100-50 Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	9,27		15,759			574,84	9 058,90
			01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2		0,34	138,50	1,6	221,60	75,34
			25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,25		0,425	235,73	1,22	287,59	122,23
			Итого прямые затраты								9 256,47
90.1	421/np_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				181,18
			ФОТ								9 058,90
			Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90				8 153,01
			Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46				4 167,09
91	91	ТЦ_21.2.03.05_72_7202227 053_15.01.2025_02_10.1 УПД № 1029 от 23.07.2025г. ООО "АТ Электро"; УПД № УТ-2554 от 21.08.2025г.; УПД № УТ- 3043 от 02.10.2025г. ООО "Маяк-Системы Безопасности" КА п.10.1	Провод ПуВнг(A)-LS 1x10, белый	м.	173,4	1	173,4			143,33	24 853,42
			(Материалы для монтажных работ) Объем=170*1,02								
92	92	ГЭСНм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	0,7	1	0,7				
			Объем=70 / 100								
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	27,76		19,432			488,98	9 501,86
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,18		0,126			1 701,77	214,42
			4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,18		0,126			671,89	84,66
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18		0,126	477,92	1,33	635,63	80,09
			4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18		0,126			500,18	63,02
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	14,32		10,024			32,68	327,58
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	0,568		0,3976			6,86	2,73
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,05		0,735	155,63	1	155,63	114,39
			01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00218		0,001526	127 406,00	1,37	174 546,22	266,36
			08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 50x5 мм	т	0,0515		0,03605	70 310,45	0,87	61 170,09	2 205,18

		18.5.08.09-0002 Патрубки стальные	м	2,5	1,75	272,01	1,19	323,69	566,46
		20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,5	0,35	944,69	1,18	1 114,73	390,16
		20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,01	0,007	3 658,94	1,18	4 317,55	30,22
		Итого прямые затраты							13 847,13
92.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2				190,04
		ФОТ							9 649,54
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				9 360,05
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				4 921,27
93	93	ТЦ_20.4.03.00_72_7202227 Металлорукав в ПВХ изоляции РЗ-ЦП-НГ-20 053_21.03.2025_02_17.1 УПД № УТ-3244 от 09.10.2025г.; УПД № УТ- 2485 от 14.08.2025г. ООО "Маяк-Системы Безопасности" КА п.17.1	м.	71,4	1	71,4		135,83	9 698,26
		(Материалы для монтажных работ) Объем=70*1,02							
94	94	ГЭСНм08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=70 / 100	100 м	0,7	1	0,7			
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		4,403		488,98	2 152,98
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,021		1 701,77	35,74
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,021		671,89	14,11
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,021	477,92	635,63	13,35
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,021		500,18	10,50
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		18,669	5,87	0,97	5,69
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,000735	43 821,53	1,46	63 979,43
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,014	79,88	1,57	125,41
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,035	1 239,94	1,23	1 525,13
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,00854	2 316,78	1,79	4 147,04
		Итого прямые затраты							2 470,49
94.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2				43,06
		ФОТ							2 177,59
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				2 112,26
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				1 110,57
95	95	ГЭСНм08-02-403-02 Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех- пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий Объем=76 / 100	100 м	0,76	1	0,76			
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	13,4		10,184		488,98	4 979,77
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,0152		1 701,77	25,87
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0152		671,89	10,21
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0152	477,92	1,33	635,63
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0152		500,18	7,60
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,3		0,228	79,88	1,57	125,41

		21.2.03.02-1200	Трубки из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	0,53	0,4028	374,60	1	374,60	150,89	
			Итого прямые затраты							5 212,59	
95.1		421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2				99,60	
			ФОТ							4 997,58	
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				4 847,65	
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				2 548,77	
96	96	ФСБЦ-21.1.06.09-0152 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,14892	1	0,14892	72 551,44	1,26	91 414,81	13 613,49
			(Электротехнические установки на других объектах)								
			Объем=((70+76)*1,02) / 1000								
97	97	ГЭСНм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке	100 шт	0,19	1	0,19				
			Объем=19 / 100								
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34,56		6,5664		515,11		3 382,42
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0057		1 701,77		9,70
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0057		671,89		3,83
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0038	477,92	1,33	635,63	2,42
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0038		500,18		1,90
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,40508		6,86		2,78
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		1,7423	5,87	0,97	5,69	9,91
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,1938	41,71	1,37	57,14	11,07
		01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,000304	214 135,65	1,37	293 365,84	8,92
		01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000057	99 190,96	1,37	135 891,62	7,75
			Итого прямые затраты								3 440,70
97.1		421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2					67,65
			ФОТ								3 388,15
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97					3 286,51
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51					1 727,96
98	98	ФСБЦ-20.4.03.05-0003 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Розетки открытой проводки двухгнездные с заземлением	100 шт	0,19	1	0,19	6 992,98	1,22	8 531,44	1 620,97
			(Электротехнические установки на других объектах)								
			Объем=19 / 100								
99	99	ГЭСНм08-03-591-11	Розетка штепсельная: трехполюсная	100 шт	0,57	1	0,57				
			Объем=57 / 100								
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	58,73		33,4761		515,11		17 243,87
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,08		0,0456		1 701,77		77,60
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08		0,0456		671,89		30,64
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,0456	477,92	1,33	635,63	28,98
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,0456		500,18		22,81
		08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 50х5 мм	т	0,0096		0,005472	70 310,45	0,87	61 170,09	334,72

Итого прямые затраты										17 738,62
99.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2					344,88
ФОТ										17 297,32
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97					16 778,40
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51					8 821,63
100	100	ТЦ_20.4.03.00_72_7202227 053_21.03.2025_02_18.1 УПД № УТ-2646 от 02.09.2025г. ООО "Маяк- Системы Безопасности" КА п.18.1	Силовой комплект 32А, 250 В: розетка, вилка, монтажная коробка, белый BLANCA	шт.	57	1	57		606,25	34 556,25
(Материалы для монтажных работ)										
Всего по разделу 7 Кухонные щиты										439 395,73
Раздел 8. Заземление										
101	101	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,019	1	0,019			
Объем=1,9 / 100										
421/нр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25.										
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1,15	3,3649			406,86	1 369,04
Итого прямые затраты										1 369,04
ФОТ										1 369,04
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1				1 096,60
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34				465,47
102	102	ГЭСН08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,45	1	0,45			
Объем=45 / 100										
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	18,5		8,325			488,98	4 070,76
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23		0,1035			1 701,77	176,13
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,23		0,1035			671,89	69,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23		0,1035	477,92	1,33	635,63	65,79
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,23		0,1035			500,18	51,77
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,9		1,305			32,68	42,65
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,3		0,585	155,63	1	155,63	91,04
	08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,004		0,0018	71 131,50	0,84	59 750,46	107,55
	14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2,3		1,035	911,56	1,25	1 139,45	1 179,33
Итого прямые затраты										5 854,56
102.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2					81,42
ФОТ										4 192,07
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97					4 066,31
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51					2 137,96

103	103	ФСБЦ-08.3.07.01-0042 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм	т	0,0567	1	0,0567	67 961,14	0,87	59 126,19	3 352,45
			(Электротехнические установки на других объектах)								
			Объем=45*1,26/1000								
104	104	ГЭСНм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм / 18 мм Объем=3 / 10	10 шт	0,3	1	0,3				
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,21		2,163			488,98	1 057,66
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13		0,039			1 701,77	66,37
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,13		0,039			671,89	26,20
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,039	477,92	1,33	635,63	24,79
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,039			500,18	19,51
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,19		0,657			32,68	21,47
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,78		0,234	155,63	1	155,63	36,42
			14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2		0,6	911,56	1,25	1 139,45	683,67
			Итого прямые затраты								1 936,09
104.1	421/пр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				21,15
			ФОТ								1 103,37
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				1 070,27
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				562,72
105	105	ФСБЦ-08.3.04.02-0095 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм	т	0,01881	1	0,01881	66 456,50	0,87	57 817,16	1 087,54
			(Электротехнические установки на других объектах)								
			Объем=9*2,09/1000								
106	106	ГЭСНм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,1	1	0,1				
			Объем=10 / 100								
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32,16		3,216			488,98	1 572,56
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,003			1 701,77	5,11
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,003			671,89	2,02
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,003	477,92	1,33	635,63	1,91
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,003			500,18	1,50
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,656		0,6656			6,86	4,57
			01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	2,04		0,204	41,71	1,37	57,14	11,66
			01.7.15.14-0043 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм	100 шт	2,04		0,204	18,54	1,37	25,40	5,18
			Итого прямые затраты								1 604,51
106.1	421/пр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				31,45
			ФОТ								1 576,08
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				1 528,80
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				803,80

107	107	ТЦ_21.2.03.05_72_7202227 053_15.01.2025_02_9.1 УПД № УТ-2554 от 21.08.2025г. ООО "Маяк- Системы Безопасности" КА п.9.1	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 желто-зеленый	м.	10,2	1	10,2		82,61	842,62
			(Материалы для монтажных работ) Объем=10*1,02							
108	108	ФСБЦ-20.2.10.04-0002 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Наконечники кабельные медные луженые 6-5-4	100 шт	0,06	1	0,06	660,81	1,23	812,80
			(Электротехнические установки на других объектах) Объем=6 / 100							48,77
109	109	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,019	1	0,019			
			Объем=1,9 / 100							
		421/нр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88,5	1,15	1,933725		390,07	754,29
			Итого прямые затраты							754,29
			ФОТ							754,29
		Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1			604,19
		Пр/774-001.2, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			256,46
			Всего по разделу 8 Заземление							29 576,47
Раздел 9. Общестроительные работы										
110	110	ГЭСНр69-01-002-01	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	2,26	1	2,26			
			Объем=(214+12) / 100							
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36		12,1136		444,19	5 380,74
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7904		1,786304		6,86	12,25
			Итого прямые затраты							5 392,99
			ФОТ							5 380,74
		Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			4 950,28
		Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			2 367,53
111	111	ГЭСНр69-01-002-02	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01	100 отверстий	2,14	1	2,14			
			Объем=214 / 100							
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,28		11,2992		444,19	5 018,99
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,76		1,6264		6,86	11,16
			Итого прямые затраты							5 030,15
			ФОТ							5 018,99
		Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			4 617,47
		Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			2 208,36
112	112	ГЭСНр69-01-002-03	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01/диаметр 60мм/	100 отверстий	0,12	1	0,12			
			Объем=12 / 100							
			диаметр 60мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)							
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,31	4	3,0288		444,19	1 345,36
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,9088	4	0,436224		6,86	2,99
			Итого прямые затраты							1 348,35

Объем=(2005+108) / 100									
1-100-27 Средний разряд работы 2,7									
91.06.06-048 Подъемники однокомпонтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м									
4-100-030 ОТ(3тн) Средний разряд машинистов 3									
04.3.01.12-0004 Раствор кладочный, цементно-известковый, М75									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/812-040.1-1 Пр Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									
Пр/774-040.1 СТ Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									
117	117	ФЭСЦ-04.3.02.05-0002 Слитит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.хлхх	кг	480	1	480	12,31	1,47	8 688,00
(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
Объем=(450+30)									
118	118	ГЭСН15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,43	1	0,43		
Объем=(37+6) / 100									
421/пр_2020_л_58_лб При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1-100-32 Средний разряд работы 3,2									
91.06.06-048 Подъемники однокомпонтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м									
4-100-030 ОТ(3тн) Средний разряд машинистов 3									
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									
4-100-040 ОТ(3тн) Средний разряд машинистов 4									
01.7.10.17-0141 Пикап									
01.7.17.11-0011 Широк шифовальная двуслойная с зернистостью 40-25									
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная									
14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/812-015.0-1. Приказ № НР Отделочные работы									
812/пр от 21.12.2020 л.25									
Пр/774-015.0. Приказ № СП Отделочные работы									
774/пр от 11.12.2020 л.16									
119	119	ФЭСЦ-14.4.04.08-0001 Слитит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.хлхх	т	0,011481	1	0,011481	80 322,25	1,46	117 270,49
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									
Объем=0,009879+0,001602									
Объем=(45+6) / 100									
421/пр_2020_л_58_лб При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1-100-34 Средний разряд работы 3,4									
91.06.06-048 Подъемники однокомпонтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м									
4-100-030 ОТ(3тн) Средний разряд машинистов 3									

		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,095625	477,92	1,33	635,63	60,78
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,095625			500,18	47,83
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,4284	531,44	1,46	775,90	332,40
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,1581	56,11	1,41	79,12	12,51
		14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,051		0,02601	25 237,94	1,62	40 885,46	1 063,43
			Итого прямые затраты								12 195,94
			ФОТ								10 726,04
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				9 653,44
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				4 467,40
121	121	ФСБЦ-14.3.02.02-0101 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22	т	0,03213	1	0,03213	68 240,03	1,84	125 561,66	4 034,30
			(Отделочные работы)								
			Объем=0,02835+0,00378								
122	122	ГЭСНм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	шт	2	1	2				
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0,38		0,76			488,98	371,62
		01.1.01.09-0024	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм	т	0,00006		0,00012	305 052,55	1,58	481 983,03	57,84
		01.7.07.29-0111	Пахла смоляная пропитанная	кг	0,15		0,3	92,95	1,46	135,71	40,71
		01.7.07.29-0221	Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб	кг	0,72		1,44	490,01	1,18	578,21	832,62
			Итого прямые затраты								1 302,79
	122.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				7,43
			ФОТ								371,62
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				360,47
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				189,53
123	123	ФСБЦ-01.7.07.29-0221 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб	кг	-1,44	1	-1,44	490,01	1,18	578,21	-832,62
			(Электротехнические установки на других объектах)								
			Объем=-2*0,72								
124	124	ФСБЦ-14.5.01.05-0013 Сплит-форма ТО на 1 квартал 2025 года.xlsx	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	2	1	2	478,28	1,18	564,37	1 128,74
			(Электротехнические установки на других объектах)								
			Всего по разделу 9 Общестроительные работы								1 087 469,92
Раздел 10. Демонтажные работы											
125	125	ГЭСНм08-03-572-07	Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота до 1700х1100 мм	шт	2	1	2				
			Объем=1+1								
		Методические рекомендации по применению ФЕР, Табл.3, п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3								
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4,12	0,3	2,472			515,11	1 273,35
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,37	0,3	0,222			1 701,77	377,79

		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,37	0,3	0,222		671,89	149,16
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	0,3	0,222	477,92	1,33	141,11
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37	0,3	0,222		500,18	111,04
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,9	0,3	0,54		32,68	17,65
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,3	0		155,63	1	155,63
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06	0		174,93	1,2	209,92
		07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,03	0		105 278,81	1,26	132 651,30
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05	0		79,88	1,57	125,41
		Итого прямые затраты							2 070,10
125.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2		0,3	25,47
		ФОТ							1 533,55
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 487,54
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			782,11
126	126	ГЭСНм08-03-599-10 Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка свыше 6 до 15 кг	шт	2	1	2			
		Методические рекомендации по применению ФЕР, Табл.3, п.4							
		Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3							
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	3,34	0,3	2,004		515,11	1 032,28
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	0,3	0,012		1 701,77	20,42
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	0,3	0,012		671,89	8,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,3	0,012	477,92	1,33	635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	0,3	0,012		500,18	6,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0688	0			6,86	
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	1,92	0		5,87	0,97	5,69
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,041	0		41,71	1,37	57,14
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,1	0		79,88	1,57	125,41
		20.1.02.23-0082 Переемы гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	0		944,69	1,18	1 114,73
		20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,021	0		3 658,94	1,18	4 317,55
		20.5.04.09-0002 Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	0,041	0		1 991,74	1,79	3 565,21
		24.3.01.01-0005 Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,144	0		196,41	1,2	235,69
		Итого прямые затраты							1 074,39
126.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2		0,3	20,65
		ФОТ							1 046,34
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 014,95
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			533,63
127	127	ГЭСНм08-03-575-01 Демонтаж. Прибор или аппарат	шт	22	1	22			
		(для повторной установки в ЦЗ)							
		648/нр_2022_п.145_т.3_стр 2_стб.3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к							
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03	0,6	13,596		515,11	7 003,44
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02	0		174,93	1,2	209,92
		Итого прямые затраты							7 003,44

127.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2		0,6	140,07
		ФОТ						7 003,44
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			6 793,34
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			3 571,75
128	128	ГЭСНр67-01-004-03 Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	1,5	1	1,5		
		Объем=150 / 100						
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,32		9,48	406,86	3 857,03
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,045	37,32 1,63 60,83	2,74
		4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,045	444,19	19,99
		Итого прямые затраты						3 879,76
		ФОТ						3 877,02
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91	91			3 528,09
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48	48			1 860,97
129	129	ГЭСНр67-01-004-01 Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	1	1	1		
		Объем=100 / 100						
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,84		5,84	406,86	2 376,06
		Итого прямые затраты						2 376,06
		ФОТ						2 376,06
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91	91			2 162,21
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48	48			1 140,51
130	130	ГЭСНр67-01-002-11 Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м труб	1,6	1	1,6		
		Объем=160 / 100						
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3,98		6,368	425,53	2 709,78
		Итого прямые затраты						2 709,78
		ФОТ						2 709,78
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91	91			2 465,90
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48	48			1 300,69
131	131	ГЭСНр67-01-002-12 Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: выше 25 до 50 мм	100 м труб	1,6	1	1,6		
		Объем=160 / 100						
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	5,84		9,344	425,53	3 976,15
		Итого прямые затраты						3 976,15
		ФОТ						3 976,15
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91	91			3 618,30
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48	48			1 908,55
132	132	ГЭСНр67-01-002-01 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м труб	3,42	1	3,42		
		Объем=342 / 100						
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2,25		7,695	425,53	3 274,45
		Итого прямые затраты						3 274,45
		ФОТ						3 274,45
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91	91			2 979,75
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48	48			1 571,74
133	133	ГЭСНр67-01-003-01 Демонтаж кабеля	100 м	15	1	15		
		Объем=1500 / 100						

		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		144,6			406,86	58 831,96
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,15	37,32	1,63	60,83	9,12
		4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,15			444,19	66,63
		Итого прямые затраты								58 907,71
		ФОТ								58 898,59
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91				53 597,72
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48				28 271,32
		Всего по разделу 10 Демонтажные работы								204 047,10
Раздел 11. Дополнительные работы (ВРУ и ЩЭ)										
134	134	ГЭСНм08-03-572-07 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	2	1	2				
		Объем=1+1								
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4,12		8,24			515,11	4 244,51
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,37		0,74			1 701,77	1 259,31
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,37		0,74			671,89	497,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37		0,74	477,92	1,33	635,63	470,37
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37		0,74			500,18	370,13
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,9		1,8			32,68	58,82
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,3		0,6	155,63	1	155,63	93,38
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06		0,12	174,93	1,2	209,92	25,19
		07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,03		0,06	105 278,81	1,26	132 651,30	7 959,08
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,1	79,88	1,57	125,41	12,54
		Итого прямые затраты								14 990,53
134.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				84,89
		ФОТ								5 111,84
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				4 958,48
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				2 607,04
135	135	ТЦ_62.1.02.00_72_7202227 ВРУЭ1м-11-10 УХЛ4 053_15.01.2025_02_1.1 УПД № УТ-3951 от 16.12.2025г. ООО "Маяк-Системы Безопасности" КА п.1.1	шт.	1	1	1			139 459,17	139 459,17
		(Оборудование)								
136	136	ТЦ_62.1.02.00_72_7202227 ВРУЭ1м-48-03 УХЛ4 053_15.01.2025_02_9.1 УПД № УТ-3951 от 16.12.2025г. ООО "Маяк-Системы Безопасности" КА п.9.1	шт.	1	1	1			80 604,17	80 604,17
		(Оборудование)								
137	137	ГЭСНм08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	2	1	2				
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		4,12			515,11	2 122,25
		91.04.01-041 Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,19		0,38	10,23	1,48	15,14	5,75

		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,12			1 701,77	204,21
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,12			671,89	80,63
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,12	477,92	1,33	635,63	76,28
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,12			500,18	60,02
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,61		1,22			32,68	39,87
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,19		0,38			411,01	156,18
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,38			500,18	190,07
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,2	155,63	1	155,63	31,13
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		0,2	174,93	1,2	209,92	41,98
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,04	79,88	1,57	125,41	5,02
		Итого прямые затраты								3 013,39
137.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				42,45
		ФОТ								2 452,97
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				2 379,38
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				1 251,01
138	138	ФСБЦ-20.4.04.03-0001 Щит с монтажной панелью, размеры 395х310х220 мм, степень защиты IP30	шт	2	1	2	2 410,61	1,18	2 844,52	5 689,04
		(Электротехнические установки на других объектах)								
139	139	ГЭСНм08-03-575-01 Прибор или аппарат	шт	22	1	22				
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		22,66			515,11	11 672,39
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,44	174,93	1,2	209,92	92,36
		Итого прямые затраты								11 764,75
139.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				233,45
		ФОТ								11 672,39
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				11 322,22
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				5 952,92
Всего по разделу 11 Дополнительные работы (ВРУ и ЩЭ)										284 352,89
Итого по акту:										
		Всего прямые затраты (справочно)								2 024 107,76
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих								1 138 420,52
		Эксплуатация машин								35 616,76
		Оплата труда машинистов (Отм)								11 581,02
		Материалы								838 489,46
		Строительные работы								1 269 389,29
		в том числе:								
		оплата труда								475 374,28
		эксплуатация машин и механизмов								15 275,33
		оплата труда машинистов (Отм)								884,97
		материалы								32 233,67
		накладные расходы								477 796,87
		сметная прибыль								267 824,17
		Монтажные работы								2 496 391,06

в том числе:		
оплата труда		663 046,24
эксплуатация машин и механизмов		20 341,43
оплата труда машинистов (Отм)		10 696,05
материалы		806 255,79
накладные расходы		652 895,92
сметная прибыль		343 155,63
Оборудование		238 904,18
Оборудование		220 063,34
Инженерное оборудование		18 840,84
Всего		4 004 684,53
Всего ФОТ (справочно)		1 150 001,54
Всего накладные расходы (справочно)		1 130 692,79
Всего сметная прибыль (справочно)		610 979,80
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором -1,50000000752004%		60 070,27
Всего		3 944 614,26
НДС 20%		788 922,85
ВСЕГО по акту		4 733 537,11
справочно:		
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		455 880,34
Оборудование, отсутствующее в ФРСН		220 063,34
Затраты труда рабочих	2400,343925	
Затраты труда машинистов	20,816225	



СДАЛ:
Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания «Сибэнергосервис»
Генеральный директор

В.В. Забокрицкий

ПРИНЯЛ:
Заказчик:

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
Заместитель директора

К.Ф. Евдокимов

Начальник отдела технического контроля

А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

М.Н. Лапина

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Главный специалист сметного отдела

Д.А. Куликова

Представитель органов местного самоуправления:

В.А. Сурт

Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – (3452) 39-31-07 (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания «Сибэнерго», 625016, Тюменская область, город Тюмень, улица 30 лет Победы, дом 60а, офис 507, телефон/факс – (3452) 263-001, 263-002, 263-022, 263-033 (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 220 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения) (наименование, адрес)
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 220 (наименование)

Форма по ОКУД	Код 0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 101П/24
	дата 16.10.2024
	Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	30.10.2025	24.07.2025	30.10.2025

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-01, Пусконаладочные работы

Основание: Проект ООО СК "Сибэнерго", Шифр 4/101П-2024 ЭОМ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 99 931,29 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Пусконаладочные работы												
1	1	ГЭСНп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	12	1	12					
		Приказ от 14.07.2022 № Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 571/пр п.76										
		2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,5	0,8	4,8			671,89		3 225,07
		3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,5	0,8	4,8			656,96		3 153,41
		Итого прямые затраты										6 378,48
		ФОТ										6 378,48
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74					4 720,08
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36					2 296,25
2	2	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	12	1	12					
		Приказ от 14.07.2022 № Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 571/пр п.76										
		2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,16	0,8	1,536			671,89		1 032,02
		3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,16	0,8	1,536			656,96		1 009,09
		Итого прямые затраты										2 041,11
		ФОТ										2 041,11
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74					1 510,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'входисту' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36					734,80
3	ГЭСН01-14-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлители	измерение	1	1	1						
Приказ от 14.07.2022 № Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗТ=0,8; ТЗ=0,8												
	571/пр п.76											
	2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,5	0,8	0,4						268,76
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,5	0,8	0,4						262,78
	Итого прямые затраты											531,54
	ФОТ											531,54
	Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'входисту' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74						393,34
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'входисту' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36						191,35
4	ГЭСН01-14-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами Объем=53 / 100	100 измерений	0,53	1	0,53						
Приказ от 14.07.2022 № Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗТ=0,8; ТЗ=0,8												
	571/пр п.76											
	2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	6,48	0,8	2,74752						671,89
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	6,48	0,8	2,74752						666,96
	Итого прямые затраты											3 651,04
	ФОТ											3 651,04
	Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'входисту' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74						2 701,77
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'входисту' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36						1 314,37
5	ГЭСН01-03-001-01	Выключатель, однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	53	1	53						
Приказ от 14.07.2022 № Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗТ=0,8; ТЗ=0,8												
	571/пр п.76											
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	0,65	0,8	27,56						13 784,96
	3-100-02 Техник II категории		чел.-ч	0,65	0,8	27,56						13 167,89
	Итого прямые затраты											26 952,85
	ФОТ											26 952,85
	Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'входисту' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74						19 945,11
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'входисту' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36						9 703,03
6	ГЭСН01-03-001-02	Выключатель, однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения	шт	1	1	1						
Приказ от 14.07.2022 № Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗТ=0,8; ТЗ=0,8												
	571/пр п.76											
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	0,9	0,8	0,72						360,13
	3-100-02 Техник II категории		чел.-ч	0,9	0,8	0,72						344,01
	Итого прямые затраты											704,14
	ФОТ											704,14
	Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'входисту' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74						521,06
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'входисту' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36						253,49
Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы												84 544,23
Итого по яту:												
Всего прямые затраты (справочно)												40 259,16
в том числе:												
Оплата труда рабочих												40 259,16
Прочие затраты												84 544,23
Пусконаладочные работы												84 544,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			оплата труда									40 259,16
			накладные расходы									29 791,78
			сметная прибыль									14 493,29
			Всего ФОТ (справочно)									40 259,16
			Всего накладные расходы (справочно)									29 791,78
			Всего сметная прибыль (справочно)									14 493,29
			Понижающий коэффициент в соответствии с Договором -1,50000000752004%									1 268,16
			Всего									83 276,07
			НДС 20%									16 655,22
			ВСЕГО по акту									99 931,29
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				75,52704					
			ПНР "вхолостую"									67 635,38
			в том числе:									
421/нр_2020_прил.8_п.1_гр			Электротехнические устройства	%			80					67 635,38
6			ПНР "под нагрузкой"									16 908,85
			в том числе:									
421/нр_2020_прил.8_п.1_гр			Электротехнические устройства	%			20					16 908,85
7												

СДАЛ:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания «Сибэнерго»
Генеральный директор

В.В. Забкрицкий

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
Заместитель директора

К.Ф. Евдокимов

Начальник отдела технического контроля

А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

М.Н. Лапина

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Главный специалист сметного отдела

Д.А. Куликова

Представитель органов местного самоуправления:

В.А. Арош

