

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов жилого здания

г. Ишим
местонахождение

« 20 » ноября 2025 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

Решением (приказом) № 0475-ОД

от «12» 11 2025 г.

в составе

Председателя
представителя Заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Первый заместитель директора МКУ «Управление жилищно-
коммунальным
хозяйством города Ишима» Якушев В.С.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Генеральный директор ООО «ПроектРемСтрой» Патокин А.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя Заказчика

Главный специалист отдела технического контроля НО "ФКР ТО"
Ботов А.М.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Представитель ИП Краснощек В.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников,
при отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл.
Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 60

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «ПроектРемСтрой»

наименование организации

в соответствии с договором № 19П/25 от 06.04.2025 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «ПроектРемСтрой»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

06.04.2025

дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

01.09.2025

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

20.11.2025

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл.
Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 60

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:












Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл.
Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 60

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Председатель
рабочей комиссии

Члены комиссии

 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГOKBAPТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

12.11.2025 № 01-17-25/09698

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки

Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Заместитель директора

О.А. Токарева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C92825B54DD6920BF9774199ED9A2640
Владелец: Токарева Ольга Анатольевна
Действителен: с 29.10.2024 по 22.01.2026

Приложение 2 к письму от

№

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 60 (Ремонт фасада)
Дата, время приемки:	20.11.2025 11 часов 00 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 19П/25 от 06.04.2025
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красная Заря, д. 60

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Ботов А.М., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	Администрация города Ишима
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ИП «Краснощек В.Г.» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ПроектРемСтрой», 625501, Тюменская область, м.р-н Тюменский, с.п. Московское, д. Падерина, ул Приветная, д. 12, Тел. (3452) 736493, 734265
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.Ишим, ул. Красная Заря, д.60 (Ремонт фасада)
наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	номер
Договор подряда (контракт)	19П/25
	дата
	06.04.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	20.11.2025	21.06.2025	20.11.2025

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		4 977 289,66	4 977 289,66	1 845 795,22
1	Ремонт фасада		4 977 289,66	4 977 289,66	1 845 795,22
Итого					1 845 795,22
Понижающий коэффициент в соответствии с договором 0%					-
Итого с учетом снижения НДС 5%					1 845 795,22
НДС 5%					92 289,76
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					1 938 084,98

Сумма начисленной неустойки, руб.

76256,19

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

1867818,7

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР-ТО"
(на основании приказа № 0348-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:
Генеральный Директор ООО «ПроектРемСтрой»

М П

О.М. Буй

А.А. Патокин

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
Заказчик	по ОКПО	0322005
Подрядчик	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
номер	19П25	
дата	06.04.2025	
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
3	20.11.2025	с 21.06.2025 по 20.11.2025

Инициатор	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томенской области», 625048 Томенская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107
Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «ПроектРемСтрой», 6255501, Томенская область, м.р-н Томенский, с.п. Московское, д. Падерина, ул. Приветная д. 12, Тел. (3452) 736493, 734285
Подрядчик	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томенская, г.Ишим, ул. Красная Заря, д.60 (Ремонт фасада)
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томенская, г.Ишим, ул. Красная Заря, д.60
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томенская, г.Ишим, ул. Красная Заря, д.60

Договор подряда (контракт)

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-01. Сдача отходов (строительного мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ
Основание: 13.12.2024/66-КР

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряд): 29 350,85 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Перевозка мусора на полигон ТБО												
1	1	47-1 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	6,53	1	6,53				1 237,45	8 080,55
2	2	02-15-1-01-0010 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 10 км	1т груза	6,53	1	6,53			227,94		1 488,45
3	3	Приказ ГБУ ТО "КОМТЕХ" от 11.11.2024 г № 50 Акт № 13 от 30.09.2025г. ООО "Экология-Пром Урал"	Утилизация мусора	т	6,53	1	6,53			2 346,12		15 320,16
Всего по разделу 1 Перевозка мусора на полигон ТБО												
Итого по акту:												
Всего прямые затраты (справочно) в том числе:												
24 889,16												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Материалы									15 320,16
			Перевозка									9 569,00
			Строительные работы									24 889,16
			в том числе:									15 320,16
			материалы									
			Перевозка									15 320,16
			Компенсация НДС при УСН									9 569,00
			Всего									3 064,03
			НДС 5%									27 953,19
			ВСЕГО по акту									1 397,66
												29 350,85

СЛАЛ:

Подразник:

ПРИНЯЛ:

Зачиник:

Общество с ограниченной ответственностью «ПроектРемСтрой»
Генеральный Директор

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:
Первый заместитель директора муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунальным хозяйством города Ишима»

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



О.М. Никитина

В.С. Якушев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томенской области», 625048, Томенская область, город Томень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107	Форма по ОКУД	Код 0322005
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «ПроектРемСтрой», 625501, Томенская область, м.р-н Томенский, с.п. Московское, д. Падерина, ул. Приветная, д. 12, Тел. (3452) 730493, 734285	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томенская, г.Ишим, ул. Красная Заря, д.60 (Ремонт фасада)	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томенская, г.Ишим, ул. Красная Заря, д.60	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	
		номер	19П/25
		дата	06.04.2025
		Вид операции	

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	20.11.2025	с 21.06.2025 по 20.11.2025

Итого № 02-01-01, Ремонт фасада
создание: И-03-05-25-АС
Итого (догосборная) стоимость: 0

Итого № 02-01-01, Ремонт фасада
создание: И-03-05-25-АС
Итого (догосборная) стоимость: 0

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Ремонт фасада
Основание: И-03-05-25-АС

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,18	1	1,18					
			Объем=118 / 100									
			1 ОТ(ЗТ)									
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		26,9276					12 258,79
			Итого прямые затраты	чел.-ч			26,9276					12 258,79
			ФОТ							455,25		12 258,79
		Пр/812-040-2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					12 258,79
		Пр/774-040-2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					11 155,50
2	2	ГЭСН46-01-041-01	Снятие старых экранов из хризотилцементных листов с балконовых ограждений при работе с люлек	100 м2	0,4752	1	0,4752					6 374,57
			Объем=47,52 / 100									
			1 ОТ(ЗТ)									
		2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,94		8,05484					4 119,79
		2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	11,47		0,446698			455,25		203,35
							5,450544			497,02		2 709,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2-100-04 Работы 4 разряда										
		2 ЭМ		чел.-ч	4,54		2,157,408					
		ОТМ(ЗТм)										
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	чел.-ч				0,299376					1 207,41
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	10,5			4,9896					327,10
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,63				18,62	1,26			167,55
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки 4 М	чел.-ч	0,63			0,299376					117,06
			маш.-ч	6,72			0,299376					191,14
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газобразный технический	м3	0,056			3,193344	4,35	1,36			167,55
		01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический	м3	0,265			0,0286112	340,41	1,85			18,90
		Итого прямые затраты					0,125928	114,64	0,51			24,12
		ФОТ										16,76
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92								7,36
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44								4 638,56
3	3	ГЭСН46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов, оконных с подоконными досками	100 м2	0,1903	1		0,1903					4 287,34
		Объем=19,03 / 100										3 944,35
		1 ОТ(ЗТ)										1 886,43
		1-100-24 Средний разряд работы 2,4	чел.-ч									
		2 ЭМ	чел.-ч	165,39			31,473717					
		ОТМ(ЗТм)					31,473717					
		91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч							471,96		14 854,34
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч	7,74			1,472922					14 854,34
		Итого прямые затраты	чел.-ч	7,74			37,32	1,66				91,25
		ФОТ					1,472922					732,07
		Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91						497,02		91,25
		Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52								732,07
4	4	ГЭСН46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов, дверных и воротных	100 м2	0,2391	1		0,2391					15 677,66
		Объем=23,91 / 100										15 588,41
		1 ОТ(ЗТ)										14 183,63
		1-100-24 Средний разряд работы 2,4	чел.-ч									
		2 ЭМ	чел.-ч	91,15			21,793965					
		ОТМ(ЗТм)					21,793965					
		91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч							471,96		10 285,88
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч	7,74			1,850634					10 285,88
		Итого прямые затраты	чел.-ч	7,74			37,32	1,66				114,65
		ФОТ					1,850634					919,80
		Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91						497,02		114,65
		Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52								919,80
		Итого прямые затраты										11 320,33
		ФОТ										11 205,68
		Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91								10 197,17
		Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52								5 826,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 5. Устройство входной группы				Всего по разделу 1 Демонтажные работы								
Козырек над крыльцом												
5	54	ГЭСН09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	Т	1,28613	1	1,28613					105 568,87
Объем=81*9,33/1000+312*1,7/1000												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25, ЗТМ=1,25,												
421пр п.586 (в ред. п. № ТЗ=1,15; ЗТМ=1,25												
55пр от 30.01.2024)												
1 ОТ(ЗТ)												
1-100-36 Средний разряд работы 3,6												
2 ЗМ												
ОТм(ЗТм)												
91.03.19-032 Гайверты ручные пневматические при работе от				чел.-ч	19,49	1,15	28,8266748			534,60		15 410,74
91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т				чел.-ч			28,8266748					15 410,74
4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6				маш.-ч	1,13		12,4915376					14 958,96
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,04		1,4533269	4,78	1,29	6,17	1,25	8 028,84
4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,04	1,25	0,0514452	1 803,79	1,43			11,21
91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т				маш.-ч	0,12		0,0643065			2 579,42	1,25	165,87
4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,12	1,25	0,1543356			1 656,89	1,25	48,34
91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т				чел.-ч	0,12	1,25	0,1929195			751,79		319,65
91.06.09-061 Подмости самоходные, высота подъема 12 м				маш.-ч	3,2		4,115616			2 401,65	1,25	12 355,34
4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	3,2	1,25	5,14452	1 703,30	1,41	2 96	1,25	3 867,60
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	2,93		0,1543356					0,57
4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	2,93	1,25	3,7683609	168,55	1,35	227,54	1,25	1 071,82
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки				маш.-ч	0,19		4,7104511			559,66		2 636,25
91.18.01-007 Компрессоры винтовые передаточные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин				чел.-ч	0,19	1,25	0,2443647			638,46	1,25	195,02
4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4				маш.-ч	1,68		0,3054559			559,66		170,95
91.21.03-502 Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин				маш.-ч	1,29		2,1606984	4,35	1,36	5,92	1,25	15,99
01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический				чел.-ч	1,29	1,25	1,8591077			396,97	1,25	823,27
01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая				маш.-ч	0,11		2,0738846			559,66		1 160,67
01.7.03.04-0001 Электроэнергия							0,1414743	0,95	1,29	1,23	1,25	0,22
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 34/24, диаметр 4,5 мм				МЗ	1,2		1,543356					8 963,47
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные				кг	0,36		0,4630068	114,54	0,51	58,47		90,24
01.7.15.06-0111 Газоди строительные				кг	0,153		0,1967779	41,38	1,64	67,86		31,42
01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 28 мм				кг	0,6		0,771678	155,63	0,95	6,95		1,37
07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб				Т	8		10,29804			147,85		114,09
08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., маркировка группа 1570-1770 Нмм2, диаметр 6,5 мм				Т	0,00001		0,0000129	174,93	1,16	202,92		2 087,85
08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм				Т	0,0001		0,0001286	70 296,20	1,27	89 276,17		1,15
				Т	0,023		0,029581	231 787,35	1,54	356 952,52		45,90
				10 м	0,0187		0,0240506	105 278,81	1,29	135 809,66		4 017,39
				Т	0,00003		0,0000386	307,84	0,81	249,35		6,00
								60 258,20	1,02	61 463,36		2,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У № 40П	т	0,00194		0,0024951	136 760,00	0,91	124 451,80		310,52
		11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,0007		0,0005003	16 496,03	0,98	16 166,11		14,55
		14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0003987					
		14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0007717					
		01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	12		15,43356	98 526,45	1,82	100 868,19		40,22
			Итого прямые затраты					142,68	0,95	135,55		138,38
			ФОТ									2 092,02
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	93	0,9	83,7					47 392,01
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7					23 439,58
6	55	ФСБЦ-23.3.08.01-0117	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80x80 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,75573	1	0,75573	56 902,50	1,04	59 176,80		19 618,93
		Объем=81'9,33/1000										12 352,66
7	56	Счет-фактура № 27 от 20.08.2025г. ООО "Федерация кровли" КА п.2.1	Труба профильная 40*20*6000*2,0	м	312,6	1	312,6					44 723,04
8	57	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 Объем=40,07 / 100	100 м2	0,4007	1	0,4007			186,67		52 101,04
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 (в ред. пр. № 35/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;									
		1-100-47	Средний разряд работы 4,7									
		2 ЭМ										
		ОТМ(ЗТМ)										
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.-ч	5,31	1,15	2,4468746			618,14		1 512,51
		91.06.05-011	Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	чел.-ч	0,01		0,0100176					1 512,51
				маш.-ч			0,004007	6,62	1,58			15,36
				маш.-ч	0,01		0,004007			10,46	1,25	6,02
		4-100-050	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,0050088			1 670,01	1,25	0,05
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,004007					8,36
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0050088			643,20		3,22
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12		0,446784			638,46	1,25	3,20
		4 М						4,52	1,48	559,66		2,80
		14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,0036063			6,69	1,25	3,75
		14.5.09.02-0002	Ксилот нефтяной, марка А	т	0,0015		0,006011					446,78
			Итого прямые затраты					75 885,63	1,82	100 868,19		363,76
			ФОТ							138 111,85		83,02
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	94	0,9	84,6					1 980,67
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	51	0,85	43,35					1 518,53
												1 284,66
												658,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	58	ГЭСН13-03-004.26	Окраска металлических огуругованных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=40,07 / 100	100 м2	0,4007	1	0,4007					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 42/лр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 55/лр от 30.01.2024)												
1 ОТ(ЗТ)												
1-100-35 Средний разряд работы 3,5												
2 ЭМ												
ОТм(ЗТм)												
91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)												
91.06.05-011 Погрузчики однокошечные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т												
4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4												
91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт												
4 М												
14.04.08-0001 Эмаль ПФ-115												
14.5.09 11-0102 Уайт-спирит												
Итого прямые затраты												
ФОТ												
Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от												
812/лр от 21.12.2020 п.25 коррозии												
Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от												
774/лр от 11.12.2020 п.16 коррозии												
10	59	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,7373	1	0,7373					
Объем=73,73 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 42/лр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 55/лр от 30.01.2024)												
1 ОТ(ЗТ)												
1-100-32 Средний разряд работы 3,2												
2 ЭМ												
ОТм(ЗТм)												
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т												
4-100-080 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6												
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т												
4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4												
01.03.04-0001 Электроэнергия												
4 М												
КЭТ-ч												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.15.08-0011	Защелки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	T	0.0005		0.0003687	199 827,16	1,27	253 780,49		93,57
		01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	T	0.0015		0.001106	215 311,97	1,27	273 446,20		302,43
			Итого прямые затраты									
			ФОТ									
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	109	0,9	98,1					14 930,15
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	57	0,85	48,45					14 193,40
												13 923,73
11	60	ФСБЦ-08.3.09.02-0001	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием НЗС-1000-0,5	м2	41,151	1	41,151	772,44	0,98	756,99		6 876,70
12	61	Счет-фактура № 27 от 20.08.2025г. ООО "Федерация кровли" КА п.1.1	Профилированный лист С-8 0,5 RAL 3011 (1,2)	м2	39,952	1	39,952			760,42		31 150,90
13	62	ФСБЦ-08.3.05.05-1506	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	19,46	1	19,46	526,27	0,83	436,80		8 500,13
14	63	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронки	шт	4	1	4					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;									
			1 ОТ(ЗТ)									
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	0,18	1,15	0,828			559,66		463,40
			Итого прямые затраты	Чел.-ч			0,828					463,40
			ФОТ									463,40
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	109	0,9	98,1					463,40
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	57	0,85	48,45					454,80
15	64	ФСБЦ-12.1.01.05-0007	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, длина воронки 102 мм, ширина воронки 76 мм	шт	4	1	4	88,97	1,07	73,80		224,52
16	65	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	12	1	12					295,20
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;									
			1 ОТ(ЗТ)									
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	0,12	1,15	1,656			556,66		926,80
			Итого прямые затраты	Чел.-ч			1,656					926,80
			ФОТ									926,80
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	109	0,9	98,1					926,80
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	57	0,85	48,45					909,19
17	66	ФСБЦ-12.1.01.05-0046	Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр трубы 100 мм	шт	4	1	4	533,18	1,07	570,50		2 282,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр774-0120. Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 г. 16										
23	72	ФСБЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	%	57	0,85	48,45					1 404,35
24	73	ФСБЦ-08.102.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	-0,0594	1	-0,0594					
25	74	ФСБЦ-12.1.01.05-0035	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм, длина 3000 мм	шт	6	1	6	55 898,18	1,29	85 872,95		-5 100,85
26	75	ФСБЦ-12.1.01.05-0011	Кронштейн желоба металлический карнизный для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм, длина кронштейна 132 мм	шт	24	1	24	665,33	1,07	72 108,65	711,90	-2 193,55
27	76	ФСБЦ-12.1.01.05-0042	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр желоба 125 мм	шт	8	1	8	99,36	1,07	106,32		4 271,40
28	77	ГЭСНр68-02-004.04	Всего по разделу 5 устройство входной группы					124,77	1,07	133,50		2 551,68
29	78	ГЭСНр61-01-002.03	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,076	1	0,076					1 068,00
		Объем=(152*0,05) / 100										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч								320 124,03
		2 ЭМ		чел.-ч	155		11,78					
		ОТм(3Тм)					11,78					
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		чел.-ч			2,9678			484,49		5 707,29
		4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	1,55		0,1178					5 707,29
		91.12.08-012 Рылители прицепные (без трактора)		чел.-ч	1,55		0,1178	1 933,00	1,46	2 822,18		1 491,56
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин		маш.-ч	1,29		0,09804					1 683,59
		4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	37,5		2,85	62,31	1,36	751,79		332,45
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		чел.-ч	37,5		2,85			84,74		88,56
		Итого прямые затраты		маш.-ч	75		5,7			396,97		8,31
		ФОТ								559,66		1 131,36
		Пр812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%						1 595,03		15,44
		Пр774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			3,41		
		Разработка и обратная засыпка грунта вручную при посеве, смене или усилении фундаментов, грунты: 1.		%	54		54			8 882,44		7 390,86
		2 группы, без крепления		100 м3	0,5	1	0,6			7 538,70		3 991,08
		Объем=60 / 100										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч								
		1-100-22 Средний разряд работы 2.2		чел.-ч	346,5		207,9					
		2 ЭМ					207,9					
		ОТм(3Тм)										
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч			0,006	463,60				96 382,44
		4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,01		0,008					96 382,44
		Итого прямые затраты		чел.-ч	0,01		0,006			638,46		3,83
		ФОТ								559,66		3,36
		Пр812-085.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)		%	87		87			3,63		96 385,80
										83 855,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	79	ГЭСН08-01-003-07	При 774-085.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) Гидроизоляция боковой обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Объем=38 / 100	%	40	1	40					38 554,32
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)												
1 ОТ(ЗТ) 1-100-39 Средний разряд работы 3.9 2 ЭМ ОТМ(ЗТм)												
		91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем грузоподъемности 400 л	чел.-ч	21,2	1,15	9,2844			553,40		5 126,92
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	1,95		0,095					5 126,92
		4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч			0,741					192,99
		01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	маш.-ч	0,2			95,25	1,5	142,88	1,25	53,17
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	чел.-ч	0,2	1,25	0,095					132,34
		Итого прямые затраты		т	0,024		0,00912	62 186,75	1,13	638,46	1,25	80,65
		ФОТ		кг	0,1		0,038	56,11	1,54	559,66		53,17
		Пр/812-008.0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			70 271,03		644,15
		812/пр от 21.12.2020 п.25		%	69	0,85	58,85			86,41		640,87
		При 774-008.0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков								3,28		6 017,23
		714/пр от 11.12.2020 п.16								5 180,09		5 128,29
31	80	ФСБЦ-01.2.03.03-0103	Мастная битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг	91,2	1	91,2	122,98	1,75	215,22		19 628,06
Объем=0,0912*1000 Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий Объем=150 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)												
1 ОТ(ЗТ) 2-100-02 Рабочий 2 разряда 2-100-03 Рабочий 3 разряда 2-100-04 Рабочий 4 разряда 2 ЭМ ОТМ(ЗТм)												
		91.05.13-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т	чел.-ч	32,66	1,15	111,435			455,25		54 757,78
		4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	15,97	1,15	56,3385			497,02		25 648,10
		91.06.05-060	Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	чел.-ч	15,97	1,15	27,54825			559,66		13 692,03
				чел.-ч								15 417,65
				чел.-ч								872,48
				чел.-ч								545,67
				чел.-ч								608,75
				чел.-ч								335,80
				чел.-ч								263,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М	чел.-ч	0,2	1,25	0,375					
			01.7.15.06-0111 Гвозди строительные							559,66		209,87
			04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	т	0,0005		0,00075	70 236,20	1,27	89 276,17		2 473,13
			11.1.03.06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,008		0,012			6 422,16		66,96
				м3	0,1		0,15	10 082,68	1,54	15 527,33		77,07
			Итого прямые затраты									2 329,10
			ФОТ									
			Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 812/пр от 21.12.2020 п.25 площадок и прочее	%	113	0,9	101,7					58 649,06
			Пр774-021.1, Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 774/пр от 11.12.2020 п.16 площадок и прочее	%	77	0,85	65,45					55 303,45
33	82	ФБЕЦ-05.2.03.03-0011	Камни бортовые бетонные марки БР. БВ, бетон В22,5	м3	2,4	1	2,4	7 444,62	2,27	16 899,29		56 243,61
34	83	ГЭСН08-01-002-01	Устройство основания под фундаментом: песчаного	м3	15,8	1	15,8					35 196,11
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)									40 558,30
			1 ОТ(ЗТ)									
			1-100-22 Средний разряд работы 2.2	чел.-ч			14,1726					6 570,42
			2 ЭМ	чел.-ч	0,78	1,15	14,1726			463,60		6 570,42
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			1,3825					1 967,33
			91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07		1,106					889,22
										1 315,69	1,25	1 818,94
			4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,25	1,3825					889,22
			91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,36		5,688	643,20		20,87	1,25	148,39
			4 М									
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,15		2,37	35,71	1,45	51,78		122,72
			Итого прямые затраты									122,72
			ФОТ									
			Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	110	0,9	99					9 549,69
			Пр774-008.0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	69	0,85	58,65					7 459,64
35	84	ФБЕЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс,	м3	17,38	1	17,38	565,20	3,01	1 701,25		7 385,04
36	85	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаментом: щебеночного	м3	15,8	1	15,8					4 375,08
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)									29 567,73
			1 ОТ(ЗТ)									
			1-100-22 Средний разряд работы 2.2	чел.-ч			15,4445					7 160,07
			2 ЭМ	чел.-ч	0,85	1,15	15,4445			463,60		7 160,07
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			1,3825					1 983,81
												889,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07		1,106			1 315,69	1,25	1 818,94
		4-100-050	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,25	1,3825			643,20		889,22
		91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4		6,32			20,87	1,25	164,87
		4 М										
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		2,37			51,78		122,72
			Итого прямые затраты					35,71	1,45			122,72
			ФОТ									
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					10 155,82
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					8 049,29
												7 968,80
37	86	ФСБЦ-02.2.05.04.2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	16,1	1	16,1	2 184,44	1,64	3 582,48		4 720,91
			Объем=14*1,15									
38	87	ФСБЦ-02.2.05.04.2026	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3	2,07	1	2,07	2 220,14	1,64	3 841,03		57 677,93
			Объем=1,8*1,15									
39	88	ГЭСН27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,152	1	0,152					7 536,93
			Объем=152 / 1000									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 (в ред. пр. № 13-1,15, ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25;									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,247784			534,60		1 736,27
		1-100-36	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	18,58	1,15	3,247784					1 736,27
		2 ЭМ										6 111,34
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч	1,68		1,5162			2 535,09	1,25	1 023,08
		91.08.01-021	Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч	маш.-ч			0,25536					809,20
		4-100-070	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	1,68	1,25	0,3192					
		91.08.02-002	Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л	маш.-ч	0,16		0,02432	1 324,58	1,41	801,91		255,97
		4-100-045	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	0,32	1,25	0,0608			1 867,66	1,25	56,78
		91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,1		0,0152	8,22	1,36	601,43		36,57
		91.08.03-024	Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т	маш.-ч	1,71		0,25992	893,04	1,48	11,18	1,25	0,21
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,71	1,25	0,3249			1 321,70	1,25	429,42
		91.08.03-027	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т	маш.-ч	2,12		0,32224			559,66		181,83
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,12	1,25	0,4028			1 081,18	1,25	435,50
		91.08.11-031	Перегрузатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	1,68		0,25536	8 883,76	1,5	559,66		225,43
		4-100-080	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	1,68	1,25	0,3192			13 325,64	1,25	4 253,54
		91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,47		0,07144			856,20		273,30
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,47	1,25	0,0893	1 043,14	1,36	1 418,67	1,25	126,69
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,92		0,13884	35,71	1,45	559,66		49,98
										51,78		7,24
												7,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									
			ФОТ									
При812-021.1-1, Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и												
812/пр от 21.12.2020 п.25 площадок и прочее			%	113	0,9	101,7						8 877,93
При774-021.1, Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и			%	77	0,85	65,45						2 759,35
774/пр от 11.12.2020 п.16 площадок и прочее												2 806,26
40	90	ГЭСН27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-07-006-01	1000 м2	0,0339	1	0,0339					1 805,99
			Объем=33,9 / 1000									
			421/пр до 5,5 см ПЗ=3 (ОЗП=3, ЗМ=3 к расх.; ЗПМ=3, МАТ=3 к расх., ТЗ=3, ТЗМ=3)									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25, ЗПМ=1,25;									
			421/пр п.585 (в ред. пр. № ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
			55/пр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)									
			1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			0,0783598					37,96
			2 ЗМ	чел.-ч			0,0783599			484,49		37,96
			ОТм(ЗТм)									
			91.08.01-021 Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч	чел.-ч			0,0343239					195,66
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,09	3	0,009153					25,37
			4-100-070 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,09					2 535,09	1,25	29,00
			91.08.03-024 Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т	чел.-ч	0,06		0,0114413					9,17
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,06		0,006102		883,04			10,08
			91.08.03-027 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т	чел.-ч	0,06		0,0076275					4,27
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,03		0,003051					4,12
			91.08.11-031 Перегрузатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	чел.-ч	0,03		0,0038138			1 081,18	1,25	2,13
			4-100-080 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8	маш.-ч	0,09		0,009153			559,66		152,46
			Итого прямые затраты	чел.-ч	0,09		0,0114413		1,5	8 883,78		9,80
			ФОТ									
При812-021.1-1, Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и			%	113	0,9		101,7					258,99
812/пр от 21.12.2020 п.25 площадок и прочее												63,33
При774-021.1, Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и			%	77	0,85		65,45					64,41
774/пр от 11.12.2020 п.16 площадок и прочее												41,45
41	91	ФСБЦ-04.2.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т	19,97736	1	19,97736					
			Объем=95,58/1000*152+35,85/1000*152									
			Всего по разделу 6 Отмостка						7 043,90			140 718,53
			Раздел 7. Приемки									
			Демонтажные работы									
42	92	ГЭСН46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	4,5	1	4,5					758 182,08
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			31,95					
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	7,1		31,95					
			2 ЗМ							515,81		16 480,13
												16 480,13
												925,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.18.01-508	Компрессоры винтовые передающие с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,15		5,175	115,43	1,49	171,99		890,05
		91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,3		10,35					13
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		Пр812.040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					17 405,47
		Пр774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					16 480,13
												14 996,92
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		35,29										
		8 569,67										
Монтажные работы												
43	93	ГЭСНр51-01-002-03	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подавке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3	0,27	1	0,27					
		Объем=27 / 100										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			93,555					43 372,10
		1-100-22	Средний разряд работы 2.2	чел.-ч	346,5		93,555			463,60		43 372,10
		2 ЭМ										1,72
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0027					1,51
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0027			638,46		1,72
		4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0027			559,66		1,51
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		Пр812-085.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87					43 375,33
		Пр774-085.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40					43 373,61
												37 735,04
44	94	ГЭСН0802-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	5,94	1	5,94					17 349,44
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 42/лр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			31,01274					15 025,36
		1-100-27	Средний разряд работы 2.7	чел.-ч	4,54	1,15	31,01274			484,49		15 025,36
		2 ЭМ										3 212,83
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,97					2 232,82
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,4		2,376			1 081,76	1,25	3 212,83
		4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,4	1,25	2,97			751,79		2 232,82
		4 М										3 212,83
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,44		2,6136					2 232,82
		11.1.03.01-0064	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3	0,0005		0,00297			51,78		169,74
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		Пр812-006.0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	110	0,9	99			11 584,62		135,33
		20 640,75										
		17 258,18										
		17 085,60										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		При/774-008.0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	69	0,85	58,65					10 121,92
45	95	ФСБЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт	2,2572	1	2,2572	14 803,89	1,28	18 948,98		42 771,64
46	96	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	1,4256	1	1,4256	3 859,82	1,54	5 943,81		8 473,50
47	97	ГЭСН08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций Объем=0,8*1,28/1000	т	0,000768	1	0,000768					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)										
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч				0,0498125					23,09
		2 ЭМ	чел.-ч		56,4	1,15	0,0498125			463,60		23,09
		ОТм(ЗТм)										0,41
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	чел.-ч		0,23		0,0004896					0,32
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч		0,23		0,0001766					0,24
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч		0,23	1,25	0,0002208			1 081,76	1,25	0,17
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч		0,28		0,000215			751,79		0,17
		Итого прямые затраты	чел.-ч		0,28	1,25	0,0002688			638,46	1,25	0,15
		ФОТ								559,66		23,82
		При/812-008.0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 п.25	%		110	0,9	99					23,41
		При/774-008.0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		69	0,85	58,65					23,18
48	98	ФСБЦ-08.1.02.17-0011	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2 мм, размер ячейки 25х25 мм	м2	0,6	1	0,6	187,46	1,21	226,83		136,10
49	99	ГЭСН09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,26037	1	0,26037					
		Объем=34,2*3,05/1000*91,8*1,7/1000										
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)										
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч				5,835803					3 119,82
		2 ЭМ	чел.-ч		19,49	1,15	5,835803			534,60		3 119,82
		ОТм(ЗТм)										3 028,36
		91.03.19-002 Гайковерты ручные пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	чел.-ч		1,13		2,5288436					1 625,39
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч		0,04		0,2942161			6,17	1,25	2,27
		4-100-080 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч		0,04	1,25	0,0104148			2 579,42	1,25	33,58
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч		0,12		0,0130185			751,79		9,79
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч		0,12		0,0312444			1 656,89	1,25	64,71
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	чел.-ч		0,12	1,25	0,0390555			751,79		28,36
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч		3,2		0,833184			2 401,65	1,25	2 501,27
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	чел.-ч		3,2	1,25	1,04148			751,79		782,97
		91.06.09-061 Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч		0,12		0,0312444			2,96	1,25	0,12
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч		2,93		0,7628841			227,54	1,25	216,98
		Итого	чел.-ч		2,93	1,25	0,9536051			559,66		533,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,0494703			638,46	1,25	39,48
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,0618379			559,66		34,61
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68		0,4374216	4,35	1,36	5,92	1,25	3,24
		91.18.01-007	Компрессоры винтовые передаточные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	1,29		0,3358773			396,97	1,25	166,67
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,29	1,25	0,4198466			559,66		234,97
		91.21.03-502	Аппараты пескоструйные при работе от передаточных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин	маш.-ч	0,11		0,0286407	0,95	1,29	1,23	1,25	0,04
		4 М										
		01.3.02.08-0001	Кислород газобразный технический	м3	1,2		0,312444	114,84	0,51	58,47		1820,66
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,0937332	41,38	1,64	67,86		18,27
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,153		0,0398366			6,95		6,36
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13.45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,6		0,156222	155,63	0,95	147,85		23,10
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	8		2,08296	174,93	1,16	202,92		422,67
		01.7.15.08-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000026	70 296,20	1,27	89 276,17		0,23
		01.7.20.08-0071	Канат льняной тросовой свавки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,000026	231 787,35	1,54	356 952,52		9,28
		07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,023		0,0059885	105 278,81	1,29	135 809,66		813,30
		08.2.02.11-0007	Канат двойной свавки ТК, конструкции 6х19(1+8+12)+1 о.с., марка В, из однопроволочной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0048689	307,84	0,81	249,35		1,21
		08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000078	60 258,20	1,02	61 463,36		0,48
		08.3.11.01-1108	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗсп, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0005051	136 760,00	0,91	124 451,60		62,86
		11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,0007		0,0001823	16 496,03	0,98	16 166,11		2,95
		14.4.01.01-0003	Грунтотва ГФ-021	т	0,00031		0,0000807			100 886,19		8,14
		14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0001562	98 526,45	1,82	179 318,14		28,01
		01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей З45, диаметр 4 мм	кг	12		3,12444	142,88	0,95	135,55		423,52
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		Пр812-008 0-1, Приказ № НР Строительные металлоконструкции		%	93	0,9	83,7					9 594,23
		812лр от 2.1.12.2020 п.25										4 745,21
		Пр774-009 0, Приказ № ОП Строительные металлоконструкции		%	62	0,85	52,7					3 971,74
		774лр от 11.12.2020 п.16										2 500,73
50	100	ФСБЦ-08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗсп, ширина полок 35-56 мм, толщина полок 3-5 мм	т	0,10431	1	0,10431			48 141,40		5 021,63
		Объем=34,2*3,05/1000										
51	101	Счет-фактура № 27 от 20.08.2025г. ООО "Федерация кровли" КА п.2.1	Труба профильная 40*20*5000*2,0	м	91,8	1	91,8			166,67		15 300,31
52	102	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,1786	1	0,1786					
		Объем=17,86 / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25, ЗПМ=1,25. 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15, ЗПМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)														
53	103	ГЭСН13-03-004-26	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,0906209					674,16		
			1-100-47 Средний разряд работы 4.7	чел.-ч	5,31	1,15	1,0906209		616,14		674,16			
			2 ЗМ								6,85			
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,004465				2,69			
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,001786	6,62	1,58	10,46	1,25	0,02		
			91.06.05-011 Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,001786			1670,01	1,25	3,73		
			4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,0022325			643,20		1,44		
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,001786			638,46	1,25	1,43		
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0022325			559,66	1,25	1,25		
			91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12		0,200032	4,52	1,48	6,69	1,25	1,67		
			4 М									199,14		
			14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,0016074			100 868,19		162,14		
			14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,0002679	75 885,63	1,82	138 111,85		37,00		
Итого прямые затраты												882,84		
ФОТ												676,85		
Пр/8 12-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от				%	94	0,9	84,6				572,62			
812/пр от 21.12.2020 п.25 коррозии														
Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от				%	51	0,85	43,35				293,41			
774/пр от 11.12.2020 п.16 коррозии														
53	103	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:	100 м2	0,1786	1	0,1786							
			эмаль ПФ-115											
			Объем=17,86 / 100											
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25, ЗПМ=1,25. 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15, ЗПМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)											
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,4374807				231,14		
			1-100-35 Средний разряд работы 3.5	чел.-ч	2,13	1,15	0,4374807		528,34		231,14			
			2 ЗМ								6,15			
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,004465				2,69			
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,001786	6,62	1,58	10,46	1,25	0,02		
			91.06.05-011 Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,001786			1670,01	1,25	3,73		
			4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,0022325			643,20		1,44		
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,001786			638,46	1,25	1,43		
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0022325			559,66	1,25	1,25		
91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65		0,11609	4,52	1,48	6,69	1,25	0,97					
4 М												241,03		
14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115				т	0,009		0,0016074			132 793,52	213,45			
14.5.09.11-0102 Уайт-спирит				кг	1,4		0,25004	60,60	1,82	110,29	27,58			
Итого прямые затраты												481,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		81.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,2		0,01896					
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,25	0,0237			1 081,76	1,25	25,64
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,07		0,006636			751,79		17,82
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,07	1,25	0,006295			638,46	1,25	5,30
		4 М								559,66		4,64
		01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толстые диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм		кг	4		0,3792		72,97	1,27		4 849,34
		08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм		т	0,012		0,0011376		149 930,17	1,02		35,14
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	0,57		0,054036			152 928,77		173,97
		Итого прямые затраты								85 872,95		4 640,23
		ФОТ										10 169,53
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1					5 289,25
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45					5 188,75
		Итого										2 562,64
57	107	ФСБЦ-08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	-0,054036	1	-0,054036					-4 640,23
58	108	ФСБЦ-08.3.05.05-1506 Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм		м2	10,428	1	10,428		526,27	0,83		4 554,95
		Объем=9,48*1,1								436,80		
59	109	ГЭСН11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев: песчаных		м3	1,51	1	1,51					
		Приказ от 04.06.2020 № 42/пр п.596 (в ред. пр. ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			5,192135					2 613,10
		1-100-31 Средний разряд работы 3.1		чел.-ч	2,99	1,15	5,192135			503,28		2 613,10
		2 ЭМ										419,59
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,56625					329,52
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,08		0,1208			1 670,01	1,25	252,17
		4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,08	1,25	0,151					97,12
		91.08.09-023 Тракторы пневматические при работе от передаточных компрессорных установок		маш.-ч	0,44		0,6644		2,41	1,29		2,58
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передаточные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин		маш.-ч	0,22		0,3322			396,97	1,25	164,84
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,22	1,25	0,41525			559,66		232,40
		4 М										11,73
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,15		0,2265		35,71	1,45		11,73
		Итого прямые затраты								51,78		3 373,94
		ФОТ										2 942,62
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8					2 966,16
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25					1 625,80
60	110	ФСБЦ-02.3.01.02-1118 Песок природный для строительных работ II класса, средний		м3	1,6912	1	1,6912		565,20	3,01		2 877,15
61	111	ГЭСН11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев: щебеночных		м3	1,51	1	1,51					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25, ЗПМ=1,25, 42/лр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 55/лр от 30.01.2024)												
62	112	ФСБЦ-02.2.05.04-2088	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,62626					2 902,08
			1-100-33 Средний разряд работы 3.3	чел.-ч	3,24	1,15	5,62626		515,81		2 902,08	
			2 ЭМ								633,82	
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,038125				595,18	
			91.06.05-011 Потружники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,09		0,1359		1 670,01	1,25	283,69	
			4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,09	1,25	0,169875		643,20		109,26	
			91.08.09-023 Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,93		1,4043	2,41	3,11	1,25	5,46	
			91.18.01-007 Компрессоры винтовые передающие с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,46		0,6946		396,97	1,25	344,67	
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,46	1,25	0,86825		559,66		485,92	
			4 М								11,73	
01.7.03.01-0001 Вода				м3	0,15		0,2265	35,71	1,45	51,78	11,73	
Итого прямые затраты												4 142,81
ФОТ												3 497,26
Пр812-011.0-1, Приказ № НР Полы												3 525,24
812/лр от 21.12.2020 п.25												
Пр774-011.0, Приказ № СП Полы												1 932,24
774/лр от 11.12.2020 п.16												
62	112	ФСБЦ-02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3	1,7365	1	1,7365	1 892,90	1,75	3 312,58		5 752,30
				Объем=1,51*1,15								
63	113	ГЭСН11-01-015-01	Устройство покрытия: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,24	1	0,24					
				Объем=24 / 100								
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25, ЗПМ=1,25; 42/лр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 55/лр от 30.01.2024)												
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,04					5 118,14
			1-100-22 Средний разряд работы 2.2	чел.-ч	40	1,15	11,04		483,60		5 118,14	
			2 ЭМ								582,23	
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,579				336,02	
			91.06.05-011 Потружники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,1		0,264		1 670,01	1,25	551,10	
			4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,1	1,25	0,33		643,20		212,26	
			91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,83		0,1992	37,32	1,66	61,95	1,25	15,43
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,83	1,25	0,249		497,02		123,76	
			91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	3,41		0,8184	8,54	1,55	13,24	1,25	13,54
			91.21.22-538 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,7		0,168		10,28	1,25	2,16	
4 М										43,50		
01.7.03.01-0001 Вода				м3	3,5		0,84	35,71	1,45	51,78	43,50	
Итого прямые затраты												6 079,89
ФОТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	При812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 п.25			%	112	0,9	100,8					5 497,79
	При774-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16			%	65	0,85	55,25					3 013,42
64	114	ГЭСН11-01-015-02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01 Объем=24 / 100 Увеличение толщины до 50мм (50-30=20(5=4) ПЗ=4 (ОЗП=4, ЭМ=4 к расх., ЗПМ=4, МАТ=4 к расх., ТЗ=4, ТЗМ=4) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25; 42/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)	100 м2	0,24	1	0,24					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,14816					532,29
		1-100-22 Средний разряд работы 2.2		чел.-ч	1,04	4,6 (4*1,15)	1,14816			463,60		532,29
		2 ЭМ										
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,228					25,24
		91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,19	4	0,1824	37,32	1,66	61,95	1,25	113,32
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,19	5	0,228			497,02		14,12
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.-ч	0,7	4	0,672	8,54	1,55			113,32
		Итого прямые затраты								13,24	1,25	11,12
		ФОТ										670,85
	При812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 п.25			%	112	0,9	100,8					645,61
	При774-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16			%	65	0,85	55,25					650,77
65	115	ФСБЦ-04.1.02.05-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4 Объем=0,7344+0,4896	м3	1,224	1	1,224			7 328,87		8 970,54
		Всего по разделу 7 Прилки										371 808,06
Раздел 8. Новый Раздел												
Демонтажные работы												
66	116	ГЭСН46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	1,2	1	1,2					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,52					4 394,70
		1-100-33 Средний разряд работ 3.3		чел.-ч	7,1		8,52			515,81		4 394,70
		2 ЭМ										
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электроприводом, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	1,15		1,38	115,43	1,49	171,99		246,76
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	2,3		2,76			3,41		237,35
		Итого прямые затраты										9,41
		ФОТ										4 641,46
	При812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом			%	91		91					4 394,70
	При774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом			%	52		52					3 993,18
												2 285,24


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Монтажные работы												
67	117	ГЭСН08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	3,73	1	3,73					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 42/лр п.586 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 55/лр от 30.01.2024)												
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч								9 435,12
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	4,54	1,15	19,47433			484,49		9 435,12
		2 ЗМ					19,47433					2 017,48
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,865					1 402,09
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,4		1,492			1 081,76	1,25	2 017,48
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,4	1,25	1,865			751,79		1 402,09
		4 М										106,59
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,44		1,6412	35,71	1,45	51,78		84,99
		11.1.03.01-0064 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV		м3	0,0005		0,001865	11 821,04	0,98	11 584,62		21,81
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										12 961,28
		Пр/812-008 0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99					10 837,21
		812/лр от 21.12.2020 п.25										10 726,84
		Пр/774-008 0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65					6 356,02
		774/лр от 11.12.2020 п.16										
68	118	ФСБЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка М100	1000 шт	1,4174	1	1,4174	14 803,89	1,28	18 948,98		26 858,28
		Объем=(1,4174*1000)/1000										
69	119	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,8952	1	0,8952	3 859,62	1,54	5 943,81		5 320,90
70	120	ГЭСН08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,000768	1	0,000768					
		Объем=0,6*1,28/1000										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,0498125					23,09
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	56,4	1,15	0,0498125			463,60		23,09
		2 ЗМ										0,41
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0004896					0,32
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,23		0,0001766			1 081,76	1,25	0,24
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,23	1,25	0,0002208			751,79		0,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,28		0,000215			638,46	1,25	0,17
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,28	1,25	0,0002688			559,66		0,15
		Итого прямые затраты										23,82
		ФОТ										23,41
		Пр/812-008 0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99					23,18
		812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-008 0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65					13,73
		774/лр от 11.12.2020 п.16										
71	121	ФСБЦ-08.1.02.17-0011	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2 мм, размер ячейки 25x25 мм	м2	0,6	1	0,6	187,46	1,21	226,83		136,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	122	ГЭСН10-01-002-01	Установка стропил	м3	0,19	1	0,19					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 (в ред. пр. № Т3=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)												
		1 ОТ(ЗТ)										
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч		23,8	1,15	5,2003					2 519,49
		2 ЭМ	чел.-ч				5,2003			484,49		2 519,49
		ОТм(ЗТм)										92,39
		91 05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	0,15			0,087875					56,02
			маш.-ч				0,0285			1 656,89	1,25	59,03
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15		1,25	0,035625					26,78
		91 14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22			0,0418			751,79		33,36
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,22		1,25	0,05225			638,46	1,25	29,24
		4 М								559,66		4 568,78
		01 3.01 01-0002 Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,0002			0,000038			55 574,14		2,11
		01 7.15 06-0111 Газоди строительные	т	0,0072			0,001368	70 296,20	1,27	89 276,17		122,13
		08 1.02 11-0001 Покровы из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,038			0,00722	55 898,18	1,29	72 108,65		520,62
		08 3.03 06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00438			0,0008322	60 258,20	1,02	61 463,38		51,15
		11 1.03 01-0066 Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, сорт II	м3	0,06			0,0114	16 655,00	0,98	16 321,90		186,07
		11 1.10 06-0123 Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I	м3	0,83			0,1577	15 783,16	1,44	22 727,75		3 584,17
		12 1.02 06-0012 Рубероид кровельный РКК-350	м2	3,38			0,6422	47,57	1,42	67,55		43,38
		14 5.06 03-0002 Паста антисептическая	т	0,00196			0,0003724	98 039,57	1,62	158 824,10		59,15
		Итого прямые затраты										7 236,69
		ФОТ										2 575,51
		Пр/812-010-0-1. Приказ № НР Деревянные конструкции	%	108		0,9	97,2					2 503,40
		812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-010-0. Приказ № СП Деревянные конструкции	%	55		0,85	46,75					1 204,05
		774/пр от 11.12.2020 п.16										
73	123	ГЭСН12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2	0,18	1	0,18					
Объем=18 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 (в ред. пр. № Т3=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)												
		1 ОТ(ЗТ)										
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч		12,94	1,15	2,67858			476,13		1 275,35
		2 ЭМ	чел.-ч				2,67858					1 275,35
		ОТм(ЗТм)										244,13
		91 05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	чел.-ч	0,97			0,22725					169,55
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,97		1,25	0,1746			1 081,76	1,25	236,09
		91 05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01			0,21825			751,79		164,08
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		1,25	0,0018			1 656,89	1,25	3,73
		91 14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03			0,00225			751,79		1,69
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		1,25	0,0054			638,46	1,25	4,31
		4 М					0,00675			559,66		3,78
		01 7.15 06-0111 Газоди строительные	т	0,0015			0,00027	70 296,20	1,27	89 276,17		24,10
		Итого прямые затраты										1 713,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1					1 444,90
		Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45					1 417,45
74	124	ФСБЦ-11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,11	1	0,11	10 082,68	1,54			1708,01
75	125	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,18	1	0,18					
		Объем=18 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25; 421/пр п.566 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,7068					3 417,45
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	32,4	1,15	6,7068			509,55		3 417,45
		2 ЭМ										78,46
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,072					47,65
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,05		0,009					12,17
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,05	1,25	0,01125			1 081,76	1,25	8,46
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,12		0,0216			751,79		44,74
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,12	1,25	0,027			1 656,89	1,25	20,30
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,15		0,027			751,79		21,55
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,15	1,25	0,03375			638,46	1,25	18,89
		4 М								559,66		101,41
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	3,7856		0,681408			6,95		4,74
		01.7.15.08-0011 Запелки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей		т	0,0005		0,00009	199 827,16	1,27	253 780,49		22,84
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверла, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм		т	0,0015		0,00027	215 311,97	1,27	273 446,20		73,83
		Итого прямые затраты										3 644,97
		ФОТ										3 465,10
		Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1					3 399,26
		Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45					1 678,94
76	126	ФСБЦ-08.3.09.02-0001	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,5	м2	19,8	1	19,8	772,44	0,88	756,99		14 988,40
		Объем=18*1,1										
77	127	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, параллели, свесы и т.п.) из листов оцинкованной стали	100 м2	0,0813	1	0,0813					
		Объем=8,13 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25; 421/пр п.566 (в ред. пр. № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ(3Т)										
		1-100-30 Средний разряд работ 3.0		чел.-ч	97,2	1,15	9,087714			497,02		4 516,78
		2 ЭМ		чел.-ч			9,087714					4 516,78
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,0274388					26,53
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,2		0,01628					19,26
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,25	0,020325			1 081,76	1,25	21,99
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,07		0,005691			751,79		15,28
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,07	1,25	0,0071138			638,46	1,25	4,54
		4 М								559,66		3,98
		01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толстые диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм		кг	4		0,3252	72,97	1,27	92,67		4 158,78
		08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм		т	0,012		0,0009756	149 930,17	1,02	152 928,77		30,14
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	0,57		0,046341			85 872,95		149,20
		Итого прямые затраты										3 979,44
		ФОТ										8 721,35
		Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Кроули		%	109	0,9	98,1					4 536,04
		812/пр от 21.12.2020 п.25										4 445,86
		Пр/774-012.0, Приказ № СП Кроули		%	57	0,85	48,45					2 197,71
		774/пр от 11.12.2020 п.16										
78	128	ФСБЦ-08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	-0,046341	1	-0,046341			85 872,95		-3 979,44
79	129	ФСБЦ-08.3.05.05-1506 Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм Объем=8,13*1,1		м2	8,943	1	8,943	526,27	0,83	436,80		3 906,30
Всего по разделу 8 Новый Раздел												
Итого по акту:												
Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
1 109 189,04												
379 989,20												
40 381,92												
22 213,36												
666 604,66												
1 684 521,10												
379 989,20												
40 381,92												
22 213,36												
666 604,66												
373 209,49												
202 122,57												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего ФОТ (справочно)									402 202,56
			Всего накладные расходы (справочно)									373 209,49
			Всего сметная прибыль (справочно)									202 122,57
			Компенсация НДС при УСН									133 320,93
			Всего									1 817 842,03
			НДС 5%									90 892,10
			ВСЕГО по акту									1 908 734,13
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									97 781,65



787 212 4606
35 154 9864

СДЛ:

Подразчик:

ПРИНЯТ:

Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью «ПроектРемСтрой»
Генеральный Директор

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемам подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:
Первый заместитель директора муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунальным хозяйством города Ишима»

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



М.П.

М.П.

О.М. Никитина

В.С. Якушев

(подпись) _____ (расшифровка подписи)