

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – (3452) 393-107

Подрядчик: Организация, адрес, телефон, факс
Общество с ограниченной ответственностью «ХОРС», 625513, Тюменская область, с. Борки, ул. Полевая д. 3, Тел. 8 999 548 40 42

Стройка: Организация, адрес, телефон, факс
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 68 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	62П/25
	дата
	12.05.2025
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	12.05.2026	01.02.2026	12.05.2026

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 909 267,00	1 909 267,00	1 909 267,00
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		1 909 267,00	1 909 267,00	1 909 267,00
Итого					1 909 267,00
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0%					-
Всего с учетом снижения					1 909 267,00
НДС 5%					95 463,35
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					2 004 730,35

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:
Генеральный директор ООО «ХОРС»
М П



О.М. Буй

А.Н. Королев

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов многоквартирного дома

г. Тюмень
местонахождение

« 04 » июня 2026 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0223/1-ОД от «27» мая 2026 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и органа
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО

Представитель МКУ «СТК» Волков Р.А.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.

Главный специалист отдела технического контроля

НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Представитель ООО «УК Компас» Климова И.Г.

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации

Директор ООО «ХОРС» Королев А.Н.

должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения**
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 68

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «ХОРС»

наименование организации

в соответствии с договором 62П/25 от 12.05.2025

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «ХОРС»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ

(дата заключения договора)

12.05.2025

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

(дата окончания работ по договору)

01.06.2026

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

(дата подписания всеми

уполномоченными лицами

завершающего акта о приемке

выполненных работ по форме КС-2)

12.05.2026

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 68

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 68

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей комиссии**

подпись

расшифровка подписи

Члены комиссии

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

подпись

расшифровка подписи



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107

адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru

ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

27.05.2026 № 01-17-26/05416/1

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки


Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Заместитель директора



О.А. Токарева

Приложение 2 к письму от

№

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 68 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)
Дата, время приемки:	04.06.2026 15 часов 10 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 62П/25 от 12.05.2025
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 68

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Гурьянова Н.Г., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО «УК Компас» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – (3452) 393-107

(организация, адрес, телефон, факс)

Общество с ограниченной ответственностью «ХОРС», 625513, Тюменская область, с. Борки, ул. Полевая д. 3, Тел. 8 999 548 40 42

(организация, адрес, телефон, факс)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 68

(Ремонт

внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

(наименование, адрес)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 68

(наименование)

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

62П/25

дата

12.05.2025

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	12.05.2026	01.02.2026	12.05.2026

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 02-01-01, Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения

Основание: 4-62П-25

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

1 890 433,19 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт системы электроснабжения												
Демонтажные работы												
1	1	ГЭСНм08-03-572-07	Демонтаж. Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	2	1	2					
648/пр_2022_п.145_т.3_ст Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3												
р.4_стб.3												
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4,12	0,3	2,472			576,37		1 424,79
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,37	0,3	0,222			1 656,89		367,83
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,37	0,3	0,222			751,79		166,90
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	0,3	0,222			638,46		141,74
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37	0,3	0,222			559,66		124,24
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,9	0,3	0,54			32,91		17,77
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,3	0		155,63	0,95	147,85		
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06	0		174,93	1,16	202,92		
		07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,03	0		105 278,81	1,29	135 809,66		
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05	0		79,88	1,73	138,19		
Итого прямые затраты												2 243,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2				0,3	28,50
		ФОТ										1 715,93
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					1 664,45
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					875,12
2	2	ГЭСНм08-01-599-03	Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка свыше 15 до 25 кг	шт	12	1	12					
		648/np_2022_п.145_т.3_ст	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		р.4_стб.3										
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	3,86	0,3		13,896			576,37		8 009,24
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	0,3		0,108			1 656,89		178,94
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	0,3		0,108			751,79		81,19
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,3		0,072			638,46		45,97
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	0,3		0,072			559,66		40,30
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	0,0656	0					6,95		
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	3,25	0			5,87	0,97	5,69		
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,04	0			41,71	1,27	52,97		
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,2	0			79,88	1,73	138,19		
		20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	0			944,69	1,4	1 322,57		
		20.5.04.09-0002 Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	0,04	0			1 991,74	1,63	3 246,54		
		24.3.01.01-0005 Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,196	0			196,41	1,26	247,48		
		Итого прямые затраты										8 355,64
2.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2				0,3	160,18
		ФОТ										8 130,73
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					7 886,81
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					4 146,67
3	3	ГЭСНр67-01-002-12	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: свыше 25 до 50 мм Объем=18 / 100	100 м труб	0,18	1	0,18					
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	5,84			1,0512			476,13		500,51
		Итого прямые затраты										500,51
		ФОТ										500,51
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91			91					455,46
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48			48					240,24
4	4	ГЭСНр67-01-004-06	Демонтаж: электросчетчиков Объем=48 / 100	100 шт	0,48	1	0,48					
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	25,72			12,3456			497,02		6 136,01
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07			0,0336	37,32	1,66	61,95		2,08
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07			0,0336			497,02		16,70
		Итого прямые затраты										6 154,79
		ФОТ										6 152,71
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91			91					5 598,97
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48			48					2 953,30
5	5	ГЭСНр67-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания Объем=16 / 100	100 шт	0,16	1	0,16					
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,32			1,0112			455,25		460,35
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03			0,0048	37,32	1,66	61,95		0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,0048			497,02		2,39
		Итого прямые затраты										463,04
		ФОТ										462,74
		Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					421,09
		Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					222,12
6	6	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,2	1	0,2					
		Объем=20 / 100										
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,84		1,168			455,25		531,73
		Итого прямые затраты										531,73
		ФОТ										531,73
		Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					483,87
		Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					255,23
7	7	ГЭСНм08-03-575-01	Демонтаж. Прибор или аппарат (автоматические выключатели)	шт	144	1	144					
		648/пр_2022_п.145_т.3_ст Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
		р.4_стб.3										
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03	0,3	44,496			576,37		25 646,16
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02	0		174,93	1,16	202,92		
		Итого прямые затраты										25 646,16
	7.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,3	512,92
		ФОТ										25 646,16
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					24 876,78
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					13 079,54
Монтажные работы												
8	8	ГЭСНм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	2	1	2					
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4,12		8,24			576,37		4 749,29
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,37		0,74			1 656,89		1 226,10
		4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,37		0,74			751,79		556,32
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37		0,74			638,46		472,46
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37		0,74			559,66		414,15
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,9		1,8			32,91		59,24
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,3		0,6	155,63	0,95	147,85		88,71
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06		0,12	174,93	1,16	202,92		24,35
		07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,03		0,06	105 278,81	1,29	135 809,66		8 148,58
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,1	79,88	1,73	138,19		13,82
		Итого прямые затраты										15 753,02
	8.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					94,99
		ФОТ										5 719,76
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 548,17
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 917,08
9	9	ГЭСНм08-03-572-06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	1	1					
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	3,09		3,09			576,37		1 780,98
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,27		0,27			1 656,89		447,36
		4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27		0,27			751,79		202,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,27		0,27			638,46		172,38
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,27		0,27			559,66		151,11
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,68		0,68			32,91		22,38
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,25		0,25	155,63	0,95	147,85		36,96
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06		0,06	174,93	1,16	202,92		12,18
		07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,025		0,025	105 278,81	1,29	135 809,66		3 395,24
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,03		0,03	79,88	1,73	138,19		4,15
		Итого прямые затраты										6 225,72
9.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы										35,62
		ФОТ										2 135,07
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 071,02
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 088,89
10	10	ГЭСНм11-06-002-01	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных Объем=12 / 100	100 м	0,12	1	0,12					
		1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	9,27		1,1124			643,20		715,50
		01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2		0,024	138,50	1,57	217,45		5,22
		25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,25		0,03	235,73	1,06	249,87		7,50
		Итого прямые затраты										728,22
10.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы										14,31
		ФОТ										715,50
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					643,95
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					329,13
11	11	ФСБЦ-21.2.03.05-0076 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Провод силовой установочный с медными жилами ПугВ 1х50-450	1000 м	0,01224	1	0,01224	377 211,69	1,4	528 096,37		6 463,90
		Объем=(12*1,02) / 1000										
12	12	ГЭСНм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (существующие)	шт	2	1	2					
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,7		1,4			576,37		806,92
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,02			1 656,89		33,14
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,02			751,79		15,04
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,02			638,46		12,77
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,02			559,66		11,19
		01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00003		0,00006	127 406,00	1,27	161 805,62		9,71
		Итого прямые затраты										888,77
12.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы										16,14
		ФОТ										833,15
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					808,16
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					424,91
13	13	ГЭСНм11-06-002-01	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных Объем=6 / 100	100 м	0,06	1	0,06					
		1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	9,27		0,5562			643,20		357,75
		01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2		0,012	138,50	1,57	217,45		2,61
		25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,25		0,015	235,73	1,06	249,87		3,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									364,11
13.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					7,16
		ФОТ										357,75
		Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90			90					321,98
		Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46			46					164,57
14	14	ФСБЦ-21.1.06.09-0180 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х16мм-660	1000 м	0,00612	1	0,00612	692 466,02	1,21		837 883,88	5 127,85
			Объем=(6*1,02) / 1000									
15	15	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (существующие)	шт	48	1	48					
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,28			13,44			576,37		7 746,41
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01			0,48			1 656,89		795,31
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01			0,48			751,79		360,86
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01			0,48			638,46		306,46
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01			0,48			559,66		268,64
		01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00003			0,00144	127 406,00	1,27	161 805,62		233,00
		Итого прямые затраты										9 710,68
15.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					154,93
		ФОТ										8 375,91
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					8 124,63
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					4 271,71
Щит этажный ЩЭ-4 (12 шт.)												
16	16	ГЭСНм08-03-599-03	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка свыше 15 до 25 кг	шт	12	1	12					
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	3,86			46,32			576,37		26 697,46
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03			0,36			1 656,89		596,48
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03			0,36			751,79		270,64
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02			0,24			638,46		153,23
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02			0,24			559,66		134,32
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	0,0656			0,7872			6,95		5,47
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	3,25			39	5,87	0,97	5,69		221,91
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,04			0,48	41,71	1,27	52,97		25,43
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,2			2,4	79,88	1,73	138,19		331,66
		20.1.02.23-0082 Перемишки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1			1,2	944,69	1,4	1 322,57		1 587,08
		20.5.04.09-0002 Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	0,04			0,48	1 991,74	1,63	3 246,54		1 558,34
		24.3.01.01-0005 Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,196			2,352	196,41	1,26	247,48		582,07
		Итого прямые затраты										32 164,09
16.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					533,95
		ФОТ										27 102,42
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					26 289,35
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					13 822,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	ФСБЦ-20.5.04.09-0002 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	-0,48	1	-0,48	1 991,74	1,63	3 246,54		-1 558,34
18	18	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	192	1	192					
			Объем=48+48+96									
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		197,76			576,37		113 982,93
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		3,84	174,93	1,16	202,92		779,21
			Итого прямые затраты									114 762,14
18.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					2 279,66
			ФОТ									113 982,93
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					110 563,44
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					58 131,29
19	19	ФСБЦ-62.1.01.09-1261 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Выключатель автоматический 2Р, 40 А, 6 кА, характеристика С	шт	48	1	48	436,73	1,16	506,61		24 317,28
20	20	ФСБЦ-62.1.01.09-1245 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Выключатель автоматический 1Р, 25 А, 6 кА, характеристика С	шт	48	1	48	165,29	1,16	191,74		9 203,52
21	21	ФСБЦ-62.1.01.09-1243 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 6 кА, характеристика С	шт	96	1	96	160,83	1,16	186,56		17 909,76
22	22	Товарная накладная № 39 от 16.12.2025г. Платежное поручение № 150 от 16.12.2025г. КА п.1.3	Нулевая шина 12 групп	шт	48	1	48			120,00		5 760,00
23	23	Товарная накладная № 39 от 16.12.2025г. Платежное поручение № 150 от 16.12.2025г. КА п.2.3	Шина заземления 12 групп	шт	48	1	48			120,00		5 760,00
Щит силовой (сварочный)												
24	24	ГЭСНм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1	1					
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		2,06			576,37		1 187,32
			91.04.01-041 Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,19		0,19	10,23	1,54	15,75		2,99
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,06			1 656,89		99,41
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,06			751,79		45,11
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,06			638,46		38,31
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,06			559,66		33,58
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,61		0,61			32,91		20,08
			91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,19		0,19			396,97		75,42
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,19			559,66		106,34
			01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,1	155,63	0,95	147,85		14,79
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		0,1	174,93	1,16	202,92		20,29
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,73	138,19		2,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									1 646,40
	24.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					23,75
			ФОТ									1 372,35
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 331,18
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					699,90
25	25	ФСБЦ-20.4.04.02-0042 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Щит распределительный наружной установки ЩРН-12, IP54, размеры 265x310x120 мм	шт	1	1	1	1 554,04	1,4		2 175,66	2 175,66
26	26	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	2	1	2					
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		2,06				576,37	1 187,32
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,04	174,93	1,16		202,92	8,12
			Итого прямые затраты									1 195,44
	26.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					23,75
			ФОТ									1 187,32
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 151,70
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					605,53
27	27	ФСБЦ-20.4.03.07-0023 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Розетки щитовые для монтажа на DIN-рейку на 3 модуля с заземлением, ток 16 А, напряжение 250 В	100 шт	0,01	1	0,01	20 851,33	1,23		25 647,14	256,47
			Объем=1 / 100									
28 О	28	ФСБЦ-62.1.01.09-1101 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	1	1	100,65	1,16		116,75	116,75
29	29	Товарная накладная № 39 от 16.12.2025г. Платежное поручение № 150 от 16.12.2025г. КА п.1.3	Нулевая шина 12 групп	шт	1	1	1				120,00	120,00
30	30	Товарная накладная № 39 от 16.12.2025г. Платежное поручение № 150 от 16.12.2025г. КА п.2.3	Шина заземления 12 групп	шт	1	1	1				120,00	120,00
31	31	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=23 / 100	100 м	0,23	1	0,23					
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04		4,3792				547,13	2 395,99
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09		0,0207				1 656,89	34,30
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09		0,0207				751,79	15,56
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0207				638,46	13,22
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0207				559,66	11,58
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		0,4968				32,91	16,35
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		0,142416				6,95	0,99
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,2208	155,63	0,95		147,85	32,65
		14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,046	160,07	2,01		321,74	14,80
			Итого прямые затраты									2 535,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.1		421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					47,92
			ФОТ									2 423,13
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 350,44
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 235,80
32	32	ФСБЦ-24.3.01.03-0012 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	23,46	1	23,46	22,43	1	22,43		526,21
			Объем=23*1,02									
33	33	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=2 / 100	100 м	0,02	1	0,02					
			1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2		0,304			534,60		162,52
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	5,3376		0,106752			6,95		0,74
			01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		0,035	52,34	1,4	73,28		2,56
			Итого прямые затраты									165,82
33.1		421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,25
			ФОТ									162,52
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					157,64
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					82,89
34	34	ФСБЦ-24.3.01.02-0001 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	2,04	1	2,04	12,11	1	12,11		24,70
			Объем=2*1,02									
35	35	ФСБЦ-20.2.08.07-0045 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 19-20 мм	100 шт	0,5	1	0,5	119,80	1,4	167,72		83,86
			Объем=50 / 100									
36	36	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=25 / 100	100 м	0,25	1	0,25					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		1,5725			547,13		860,36
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0075			1 656,89		12,43
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0075			751,79		5,64
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0075			638,46		4,79
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0075			559,66		4,20
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		6,6675	5,87	0,97	5,69		37,94
			01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0002625	43 821,53	1,62	70 990,88		18,64
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,005	79,88	1,73	138,19		0,69
			20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,0125	1 239,94	1,27	1 574,72		19,68
			20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,00305	2 316,78	1,63	3 776,35		11,52
			Итого прямые затраты									975,89
36.1		421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					17,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									870,20
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					844,09
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					443,80
37	37	ФСБЦ-21.1.06.09-0162 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,0255	1	0,0255	72 551,44	1,21		87 787,24	2 238,57
			Объем=(25*1,02) / 1000									
Сеть питания этажных щитов												
38	38	ГЭСНм08-02-409-02	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм Объем=11 / 100	100 м	0,11	1	0,11					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	27,52		3,0272			547,13		1 656,27
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,26		0,0286			1 656,89		47,39
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,26		0,0286			751,79		21,50
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26		0,0286			638,46		18,26
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,26		0,0286			559,66		16,01
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		0,2376			32,91		7,82
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,8912		0,098032			6,95		0,68
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,1056	155,63	0,95	147,85		15,61
			14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,4		0,044	160,07	2,01	321,74		14,16
			Итого прямые затраты									1 797,70
38.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					33,13
			ФОТ									1 693,78
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 642,97
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					863,83
39	39	ФСБЦ-24.3.01.03-0016 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 50 мм	м	11,22	1	11,22	83,28	1		83,28	934,40
			Объем=11*1,02									
40	40	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=2 / 100	100 м	0,02	1	0,02					
			1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2		0,304			534,60		162,52
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	5,3376		0,106752			6,95		0,74
			01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		0,035	52,34	1,4	73,28		2,56
			Итого прямые затраты									165,82
40.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					3,25
			ФОТ									162,52
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					157,64
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					82,89
41	41	ФСБЦ-24.3.01.02-0026 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 50 мм	м	2,04	1	2,04	55,96	1		55,96	114,16
			Объем=2*1,02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	ФСБЦ-20.2.08.07-0050 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 48-50 мм	100 шт	0,3	1	0,3	422,86	1,4	592,00		177,60
			Объем=30 / 100									
43	43	ГЭСНм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 Объем=13 / 100	100 м	0,13	1	0,13					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,96		1,1648			547,13		637,30
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,0078			1 656,89		12,92
			4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,0078			751,79		5,86
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0078			638,46		4,98
			4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0078			559,66		4,37
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		3,4671	5,87	0,97	5,69		19,73
			01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00116		0,0001508	43 821,53	1,62	70 990,88		10,71
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0026	79,88	1,73	138,19		0,36
			20.2.01.05-0007 Гильзы кабельные медные 35 мм	100 шт	0,05		0,0065	3 141,34	1,27	3 989,50		25,93
			20.2.02.01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122		0,001586	3 287,80	1,63	5 359,11		8,50
			Итого прямые затраты									730,66
43.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					12,75
		ФОТ										647,53
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					628,10
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					330,24
44	44	ГЭСНм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 Объем=52 / 100	100 м	0,52	1	0,52					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,49		2,3348			547,13		1 277,44
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,0312			1 656,89		51,69
			4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,0312			751,79		23,46
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0312			638,46		19,92
			4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0312			559,66		17,46
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		13,8684	5,87	0,97	5,69		78,91
			01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00116		0,0006032	43 821,53	1,62	70 990,88		42,82
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0104	79,88	1,73	138,19		1,44
			20.2.02.01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122		0,006344	3 287,80	1,63	5 359,11		34,00
			Итого прямые затраты									1 547,14
44.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					25,55
		ФОТ										1 318,36
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					1 278,81
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					672,36
45	45	ФСБЦ-21.2.03.05-0075 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Провод силовой установочный с медными жилами ПугВ 1х35-450	1000 м	0,06695	1	0,06695	254 914,88	1,4	356 880,83		23 893,17
			Объем=(65*1,03) / 1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	ГЭСНм08-02-403-04	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям Объем=180 / 100	100 м	1,8	1	1,8					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	15,2		27,36			547,13		14 969,48
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,036			1 656,89		59,65
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,036			751,79		27,06
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,018			638,46		11,49
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,018			559,66		10,07
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,3		0,54	79,88	1,73	138,19		74,62
			21.2.03.02-1200 Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	0,53		0,954	374,60	1	374,60		357,37
			Итого прямые затраты									15 509,74
46.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					299,39
		ФОТ										15 006,61
		Пр/В12-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					14 556,41
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					7 653,37
47	47	ФСБЦ-21.2.03.05-0075 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х35-450	1000 м	0,1836	1	0,1836	254 914,88	1,4	356 880,83		65 523,32
			Объем=(180*1,02) / 1000									
48	48	ФСБЦ-20.2.10.03-0005 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Наконечники кабельные медные, сечение жилы 35 мм2, диаметр отверстия 10 мм	100 шт	0,05	1	0,05	3 135,84	1,27	3 982,52		199,13
			Объем=5 / 100									
Розетка в ЩЭ 12 этаж												
49	49	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=13 / 100	100 м	0,13	1	0,13					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		0,8177			547,13		447,39
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0039			1 656,89		6,46
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0039			751,79		2,93
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0039			638,46		2,49
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0039			559,66		2,18
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		3,4671	5,87	0,97	5,69		19,73
			01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0001365	43 821,53	1,62	70 990,88		9,69
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0026	79,88	1,73	138,19		0,36
			20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,0065	1 239,94	1,27	1 574,72		10,24
			20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,001586	2 316,78	1,63	3 776,35		5,99
			Итого прямые затраты									507,46
49.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					8,95
		ФОТ										452,50
		Пр/В12-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					438,93
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					230,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	ФСБЦ-21.1.06.09-0152 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,01326	1	0,01326	72 551,44	1,21	87 787,24		1 164,06
Объем=(13*1,02) / 1000												
51	51	ГЭСНм08-02-403-04	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям Объем=36 / 100	100 м	0,36	1	0,36					
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	15,2		5,472			547,13		2 993,90
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,02		0,0072			1 656,89		11,93
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02		0,0072			751,79		5,41
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,0036			638,46		2,30
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0036			559,66		2,01
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,3		0,108	79,88	1,73	138,19		14,92
		21.2.03.02-1200 Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм		кг	0,53		0,1908	374,60	1	374,60		71,47
		Итого прямые затраты										3 101,94
51.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					59,88
		ФОТ										3 001,32
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					2 911,28
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					1 530,67
52	52	ФСБЦ-21.1.06.09-0152 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,03672	1	0,03672	72 551,44	1,21	87 787,24		3 223,55
Объем=(36*1,02) / 1000												
53	53	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат (розетка на DIN-рейку)	шт	1	1	1					
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	1,03		1,03			576,37		593,66
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,02		0,02	174,93	1,16	202,92		4,06
		Итого прямые затраты										597,72
53.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					11,87
		ФОТ										593,66
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					575,85
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					302,77
54	54	ФСБЦ-20.4.03.07-0023 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Розетки щитовые для монтажа на DIN-рейку на 3 модуля с заземлением, ток 16 А, напряжение 250 В	100 шт	0,01	1	0,01	20 851,33	1,23	25 647,14		256,47
Объем=1 / 100												
Всего по разделу 1 Ремонт системы электроснабжения												774 950,15
Раздел 2. Освещение подвала												
55	55	ГЭСНм08-03-609-04	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) Объем=21 / 100	100 шт	0,21	1	0,21					
		2-100-01 Рабочий 1 разряда		чел.-ч	0,14		0,0294			417,66		12,28
		2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	23,38		4,9098			559,66		2 747,82
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,09		0,0189			638,46		12,07
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,09		0,0189			559,66		10,58
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,616		0,12936			6,95		0,90
		01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм		100 шт	3,03		0,6363	178,64	1,27	226,87		144,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,75		0,1575	53,58	1,24	66,44		10,46
			Итого прямые затраты									2 938,47
55.1	421/нр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					55,20
			ФОТ									2 770,68
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 687,56
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 413,05
56	56	Товарная накладная № 39 от 16.12.2025г. Платежное поручение № 150 от 16.12.2025г. КА п.1.3	Светильник светодиодный без датчиков 6 вт 800 Лм 4000К IP54 ЛУЧ-220-С 64 Драйв	шт	21	1	21			630,00		13 230,00
57	57	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=90 / 100	100 м	0,9	1	0,9					
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04		17,136			547,13		9 375,62
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09		0,081			1 656,89		134,21
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09		0,081			751,79		60,89
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,081			638,46		51,72
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,081			559,66		45,33
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		1,944			32,91		63,98
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		0,55728			6,95		3,87
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,864	155,63	0,95	147,85		127,74
		14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,18	160,07	2,01	321,74		57,91
			Итого прямые затраты									9 921,27
57.1	421/нр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					187,51
			ФОТ									9 481,84
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					9 197,38
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 835,74
58	58	ФСБЦ-24.3.01.03-0012 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм Объем=90*1,02	м	91,8	1	91,8	22,43	1	22,43		2 059,07
59	59	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=5 / 100	100 м	0,05	1	0,05					
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2		0,76			534,60		406,30
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,3376		0,26688			6,95		1,85
		01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		0,0875	52,34	1,4	73,28		6,41
			Итого прямые затраты									414,56
59.1	421/нр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					8,13
			ФОТ									406,30
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					394,11
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					207,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	60	ФСБЦ-24.3.01.02-0001 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм Объем=5*1,02	м	5,1	1	5,1	12,11	1	12,11		61,76
61	61	ФСБЦ-24.3.01.02-1008 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Муфта соединительная универсальная из АБС пластика для электротехнических труб, наружный диаметр 20 мм	шт	30	1	30	4,30	1,12	4,82		144,60
62	62	ФСБЦ-20.2.08.07-0045 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 19-20 мм Объем=200 / 100	100 шт	2	1	2	119,80	1,4	167,72		335,44
63	63	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² Объем=95 / 100	100 м	0,95	1	0,95					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		5,1205			547,13		2 801,58
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,019			1 656,89		31,48
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,019			751,79		14,28
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,019			638,46		12,13
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,019			559,66		10,63
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		12,6635	5,87	0,97	5,69		72,06
			01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,00057	43 821,53	1,62	70 990,88		40,46
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,019	79,88	1,73	138,19		2,63
			20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,0475	696,63	1,27	884,72		42,02
			20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,01159	1 610,33	1,63	2 624,84		30,42
			Итого прямые затраты									3 067,69
63.1	421/нр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					56,03
		ФОТ										2 826,49
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					2 741,70
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 441,51
64	64	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 Объем=(95*1,02) / 1000	1000 м	0,0969	1	0,0969	47 048,63	1,21	56 928,84		5 516,40
65	65	ФСБЦ-20.5.02.06-0001 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм Объем=21 / 10	10 шт	2,1	1	2,1	351,98	1,23	432,94		909,17
66	66	ГЭСНм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31,6		0,316			576,37		182,13
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0003			1 656,89		0,50
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0003			751,79		0,23
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0002			638,46		0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0002			559,66		0,11
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,02132			6,95		0,15
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,0917	5,87	0,97	5,69		0,52
			01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0102	41,71	1,27	52,97		0,54
			01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000016	214 135,65	1,27	271 952,28		0,44
			01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000003	99 190,96	1,27	125 972,52		0,38
			Итого прямые затраты									185,13
66.1		421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,64
			ФОТ									182,47
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					177,00
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					93,06
67	67	ФСБЦ-20.4.01.01-1057 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP54	шт	1	1	1	212,02	1,61	341,35		341,35
Всего по разделу 2 Освещение подвала												62 613,74
Раздел 3. Сети этажного освещения и тех.этажа												
68	68	ГЭСНм08-03-609-04	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) Объем=(13+1+12+24+50) / 100	100 шт	1	1	1					
			2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,14		0,14			417,66		58,47
			2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,38		23,38			559,66		13 084,85
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,09			638,46		57,46
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,09			559,66		50,37
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,616		0,616			6,95		4,28
			01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		3,03	178,64	1,27	226,87		687,42
			01.7.17.09-1455 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,75		0,75	53,58	1,24	66,44		49,83
			Итого прямые затраты									13 992,68
68.1		421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					262,87
			ФОТ									13 193,69
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					12 797,88
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					6 728,78
69	69	Товарная накладная № 39 от 16.12.2025г. Платежное поручение № 150 от 16.12.2025г. КА п.1.3	Светильник светодиодный без датчиков 6 вт 800 Лм 4000К IP54 ЛУЧ-220-С 64 Драйв	шт	13	1	13			630,00		8 190,00
70	70	Товарная накладная № 39 от 16.12.2025г. Платежное поручение № 150 от 16.12.2025г. КА п.2.3	Светильник светодиодный фотодатчик 6вт 800Лм 4000К IP54 ЛУЧ-220-С 64Ф Драйв	шт	1	1	1			750,00		750,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	71	Товарная накладная № 39 от 16.12.2025г. Платежное поручение № 150 от 16.12.2025г. КА п.3.3	Светильник светодиодный микроволновый датчик движения и фотодатчик 6вт 800Лм 4000К IP54 ЛУЧ-220-С 64МВФ Драйв	шт	12	1	12			930,00		11 160,00
72	72	Товарная накладная № 39 от 16.12.2025г. Платежное поручение № 150 от 16.12.2025г. КА п.4.3	Светильник светодиодный фото и акустический датчики 6вт 800Лм 4000К IP54 ЛУЧ-220-С64ФА Драйв	шт	24	1	24			750,00		18 000,00
73	73	Товарная накладная № 39 от 16.12.2025г. Платежное поручение № 150 от 16.12.2025г. КА п.5.3	Светильник светодиодный фото и акустический датчики 12вт 1400Лм 4000К IP54 ЛУЧ-220-С 123ФА Драйв	шт	50	1	50			1 200,00		60 000,00
74	74	ГЭСНм08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	шт	1	1	1					
		1-100-46 Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	1,87			1,87			609,78		1 140,29
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02			0,02			1 656,89		33,14
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02			0,02			751,79		15,04
		91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	0,67			0,67	1 472,34	1,61	2 370,47		1 588,21
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,67			0,67			751,79		503,70
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02			0,02			638,46		12,77
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02			0,02			559,66		11,19
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	0,83			0,83	5,87	0,97	5,69		4,72
		01.7.06.12-0008 Ленты изоляционные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для электромонтажных и ремонтных работ, цвет синий, ширина 15 мм, толщина 0,2 мм	м	4,36			4,36	0,50	1,91	0,96		4,19
		21.2.01.02-0141 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4	т	0,0005			0,0005	948 687,13	1,17	1 109 963,94		554,98
		24.3.01.01-0005 Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,01			0,01	196,41	1,26	247,48		2,47
		Итого прямые затраты										3 870,70
74.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					22,81
		ФОТ										1 670,22
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					1 620,11
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					851,81
75	75	Товарная накладная № 39 от 16.12.2025г. Платежное поручение № 150 от 16.12.2025г.	Светильник светодиодный уличный ДКУ-50 Вт 6400К IP65	шт	1	1	1			1 030,00		1 030,00
76	76	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	1	1	1					
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03			1,03			576,37		593,66
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02			0,02	174,93	1,16	202,92		4,06
		Итого прямые затраты										597,72
76.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					11,87
		ФОТ										593,66
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					575,85
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					302,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	77	Товарная накладная № 39 от 16.12.2025г. Платежное поручение № 150 от 16.12.2025г.	Фотореле ФР 601 серый, максимальная нагрузка 2200 ВА IP44	шт	1	1	1			300,00		300,00
78	78	ГЭСНм08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах Объем=212 / 100	100 м	2,12	1	2,12					
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5			34,98			547,13		19 138,61
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02			0,0424			1 656,89		70,25
		4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02			0,0424			751,79		31,88
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02			0,0424			638,46		27,07
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02			0,0424			559,66		23,73
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,01			0,0212	4 338,27	1,56	6 767,70		143,48
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,3			0,636	79,88	1,73	138,19		87,89
		21.2.03.02-1200 Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	0,53			1,1236	374,60	1	374,60		420,90
		Итого прямые затраты										19 943,81
78.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					382,77
		ФОТ										19 194,22
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					18 618,39
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					9 789,05
79	79	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,21624	1	0,21624	47 048,63	1,21	56 928,84		12 310,29
		Объем=(212*1,02) / 1000										
80	80	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=(11+58) / 100	100 м	0,69	1	0,69					
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04			13,1376			547,13		7 187,98
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09			0,0621			1 656,89		102,89
		4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09			0,0621			751,79		46,69
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09			0,0621			638,46		39,65
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09			0,0621			559,66		34,75
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16			1,4904			32,91		49,05
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,6192			0,427248			6,95		2,97
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96			0,6624	155,63	0,95	147,85		97,94
		14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,2			0,138	160,07	2,01	321,74		44,40
		Итого прямые затраты										7 606,32
80.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					143,76
		ФОТ										7 269,42
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					7 051,34
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					3 707,40
81	81	ФСБЦ-24.3.01.03-0012 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	70,38	1	70,38	22,43	1	22,43		1 578,62
		Объем=69*1,02										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	82	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=2 / 100	100 м	0,02	1	0,02					
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	15,2		0,304			534,60		162,52
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	5,3376		0,106752			6,95		0,74
		01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм		100 шт	1,75		0,035		52,34	1,4	73,28	2,56
		Итого прямые затраты										165,82
82.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					3,25
		ФОТ										162,52
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					157,64
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					82,89
83	83	ФСБЦ-24.3.01.02-0001 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм Объем=2*1,02	м	2,04	1	2,04	12,11	1	12,11		24,70
84	84	ФСБЦ-24.3.01.02-1008 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Муфта соединительная универсальная из АБС пластика для электротехнических труб, наружный диаметр 20 мм	шт	20	1	20	4,30	1,12	4,82		96,40
85	85	ФСБЦ-20.2.08.07-0045 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 19-20 мм Объем=120 / 100	100 шт	1,2	1	1,2	119,80	1,4	167,72		201,26
86	86	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=71 / 100	100 м	0,71	1	0,71					
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	5,39		3,8269			547,13		2 093,81
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,02		0,0142			1 656,89		23,53
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02		0,0142			751,79		10,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02		0,0142			638,46		9,07
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,0142			559,66		7,95
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	13,33		9,4643	5,87	0,97	5,69		53,85
		01.7.07.20-0002 Талык молотый, сорт I		т	0,0006		0,000426	43 821,53	1,62	70 990,88		30,24
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,02		0,0142	79,88	1,73	138,19		1,96
		20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм		100 шт	0,05		0,0355	696,63	1,27	884,72		31,41
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм		1000 шт	0,0122		0,008662	1 610,33	1,63	2 624,84		22,74
		Итого прямые затраты										2 285,24
86.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					41,88
		ФОТ										2 112,44
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					2 049,07
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 077,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	87	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5к(Н, РЕ)-660 Объем=(71*1,02) / 1000	1000 м	0,07242	1	0,07242	47 048,63	1,21	56 928,84		4 122,79
Всего по разделу 3 Сети этажного освещения и тех.этажа												232 505,88
Раздел 4. Расключение этажных щитов												
88	88	ГЭСНм11-06-002-01	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных Объем=288 / 100	100 м	2,88	1	2,88					
		1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	9,27		26,6976			643,20		17 171,90
		01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2		0,576	138,50	1,57	217,45		125,25
		25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,25		0,72	235,73	1,06	249,87		179,91
			Итого прямые затраты									17 477,06
88.1	421/np_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					343,44
			ФОТ									17 171,90
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					15 454,71
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					7 899,07
89	89	ФСБЦ-21.2.03.05-0072 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 Объем=(288*1,03) / 1000	1000 м	0,29664	1	0,29664	81 806,85	1,4	114 529,59		33 974,06
Всего по разделу 4 Расключение этажных щитов												75 148,34
Раздел 5. Сопутствующие работы												
90	90	ГЭСН46-03-002-03	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм Объем=12 / 100	100 отверстий	0,12	1	0,12					
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	23,3		2,796			559,66		1 564,81
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,8		0,216			638,46		137,91
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,8		0,216			559,66		120,89
		91.21.20-013	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм	маш.-ч	22		2,64			40,03		105,68
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	22		2,64			643,20		1 698,05
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,078		0,12936	35,71	1,45	51,78		6,70
			Итого прямые затраты									3 634,04
			ФОТ									3 383,75
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					3 485,26
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					1 996,41
91	91	ФСБЦ-01.7.17.09-0064 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 32 мм Объем=12*2,52/100	шт	0,3024	1	0,3024	534,73	1,24	663,07		200,51
92	92	ГЭСН46-03-002-19	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-002-03 до глубины 150 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)	100 отверстий	-0,12	1	-0,12					
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,46	5	-0,276			559,66		-154,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.21.20-013	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм	маш.-ч	1,1	5	-0,66			40,03		-26,42
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,1	5	-0,66			643,20		-424,51
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,054	5	-0,0324	35,71	1,45	51,78		-1,68
			Итого прямые затраты									-607,08
			ФОТ									-578,98
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					-596,35
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					-341,60
93	93	ГЭСН46-03-015-05	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 Объем=212 / 100	100 м	2,12	1	2,12					
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12,82		27,1784			497,02		13 508,21
			Итого прямые затраты									13 508,21
			ФОТ									13 508,21
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					13 913,46
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					7 969,84
94	94	ГЭСН46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,084	1	0,084					
		1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75,22		6,31848			471,96		2 982,07
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,21		0,01764	6,62	1,58	10,46		0,18
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4		0,0336			638,46		21,45
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,4		0,0336			559,66		18,80
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0137		0,0011508	35,71	1,45	51,78		0,06
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0059		0,0004956	70 296,20	1,27	89 276,17		44,25
		03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0049		0,0004116	5 275,05	1,76	9 284,09		3,82
		08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0095		0,000798	60 258,20	1,02	61 463,36		49,05
		11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,208		0,017472	16 496,03	0,98	16 166,11		282,45
		11.1.03.06-0075	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3	0,18		0,01512	5 764,42	1,68	9 684,23		146,43
			Итого прямые затраты									3 548,56
			ФОТ									3 000,87
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					3 090,90
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					1 770,51
95	95	ФСБЦ-04.3.02.05-1000	Смеси сухие гипсовые штукатурные для внутренних работ, класс В2 (М25)	т	0,08736	1	0,08736	9 411,72	1,66	15 623,46		1 364,87
96	96	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен Объем=12 / 100	100 м2	0,12	1	0,12					
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	6,01128			509,55		3 063,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.06-046	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,003	30,61	1,66	50,81		0,15
		4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,003			497,02		1,49
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0225			638,46		14,37
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,0225			559,66		12,59
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,1008	531,44	1,62	860,93		86,78
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,0372	56,11	1,54	86,41		3,21
		14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,00612	52 790,33	1,66	87 631,95		536,31
		Итого прямые затраты										3 717,95
		ФОТ										3 077,13
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 769,42
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 281,62
97	97	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,4	1	2,4	68,29	1,8	122,92		295,01
		Объем=0,0024*1000										
98	98	ФСБЦ-14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,0036	1	0,0036	60 322,26	1,84	110 992,96		399,57
		Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx										
99	99	ГЭСН46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,04	1	0,04					
		1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75,22		3,0088			471,96		1 420,03
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,21		0,0084	6,62	1,58	10,46		0,09
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4		0,016			638,46		10,22
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,4		0,016			559,66		8,95
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0137		0,000548	35,71	1,45	51,78		0,03
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0059		0,000236	70 296,20	1,27	89 276,17		21,07
		03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0049		0,000196	5 275,05	1,76	9 284,09		1,82
		08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0095		0,00038	60 258,20	1,02	61 463,36		23,36
		11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,208		0,00832	16 496,03	0,98	16 166,11		134,50
		11.1.03.06-0075	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3	0,18		0,0072	5 764,42	1,68	9 684,23		69,73
		Итого прямые затраты										1 689,80
		ФОТ										1 428,98
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					1 471,85
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					843,10
100	100	ФСБЦ-04.3.01.09-0054	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100	м3	0,0416	1	0,0416	3 404,62	1,54	5 243,11		218,11
		Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx										
101	101	ГЭСН15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,005	1	0,005					
		Объем=0,5 / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421/нр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37,74	1,15	0,217005			497,02		107,86
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,000125			1 670,01		0,21
		4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,000125			643,20		0,08
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22	1,25	0,001375	37,32	1,66	61,95		0,09
		4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,22	1,25	0,001375			497,02		0,68
		91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,75	1,25	0,0046875	2,31	1,64	3,79		0,02
		4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,75	1,25	0,0046875			497,02		2,33
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,54		0,0027	35,71	1,45	51,78		0,14
			Итого прямые затраты									111,41
			ФОТ									110,95
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					99,86
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					46,21
102	102	ФСБЦ-04.3.02.05-1000 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Смеси сухие гипсовые штукатурные для внутренних работ, класс В2 (М25) Объем=8,5*0,5/1000	т	0,00425	1	0,00425	9 411,72	1,66	15 623,46		66,40
103	103	ГЭСН15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков Объем=0,5 / 100	100 м2	0,005	1	0,005					
		421/нр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63	1,15	0,36225			509,55		184,58
		91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,000125	30,61	1,66	50,81		0,01
		4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,000125			497,02		0,06
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	1,25	0,001			638,46		0,64
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16	1,25	0,001			559,66		0,56
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,0042	531,44	1,62	860,93		3,62
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,00155	56,11	1,54	86,41		0,13
		14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,055		0,000275	52 790,33	1,66	87 631,95		24,10
			Итого прямые затраты									213,70
			ФОТ									185,20
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					166,68
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					77,14
104	104	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Объем=0,00011*1000	кг	0,11	1	0,11	68,29	1,8	122,92		13,52
105	105	ФСБЦ-14.4.01.02-01-0383 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,000165	1	0,000165	60 322,26	1,84	110 992,96		18,31
106	106	ГЭСН26-02-041-01	Заделка кабельных, трубных проходов и проходов воздуховодов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут	м3	0,042	1	0,042					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	63,43	1,15	3,063669			559,66		1 714,61
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,00735			638,46		4,69
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,00735			559,66		4,11
		Итого прямые затраты										1 723,41
		ФОТ										1 718,72
		Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					1 500,44
		Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					803,50
107	107	ФСБЦ-14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)	шт	1	1	1	478,28	1,25	597,85		597,85
		Сплит-форма	противопожарный для мест с повышенными									
		Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл									
Всего по разделу 5 Сопутствующие работы												71 062,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 6. Заземление												
108	108	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=2 / 100	100 м3	0,02	1	0,02					
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1,15	3,542			455,25		1 612,50
			Итого прямые затраты									1 612,50
			ФОТ									1 612,50
		Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1					1 291,61
		Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					548,25
109	109	ГЭСНм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм Объем=3 / 10	10 шт	0,3	1	0,3					
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,21		2,163			547,13		1 183,44
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13		0,039			1 656,89		64,62
		4-100-060 ОТм(Зтм)	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,13		0,039			751,79		29,32
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,039			638,46		24,90
		4-100-040 ОТм(Зтм)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,039			559,66		21,83
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,19		0,657			32,91		21,62
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,78		0,234	155,63	0,95	147,85		34,60
		14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2		0,6	911,56	1,26	1 148,57		689,14
			Итого прямые затраты									2 069,47
109.1		421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					23,67
			ФОТ									1 234,59
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 197,55
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					629,64
110	110	ФСБЦ-08.3.04.02-0095 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 14-50 мм Объем=3*3*1,578/1000	т	0,014202	1	0,014202	66 456,50	0,87	57 817,16		821,12
111	111	ГЭСНм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,12	1	0,12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=12 / 100									
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	18,5		2,22			547,13		1 214,63
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23		0,0276			1 656,89		45,73
			4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,23		0,0276			751,79		20,75
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23		0,0276			638,46		17,62
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,23		0,0276			559,66		15,45
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,9		0,348			32,91		11,45
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,3		0,156	155,63	0,95	147,85		23,06
			08.3.05.02-0021 Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,004		0,00048	71 131,50	0,83	59 039,15		28,34
			14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2,3		0,276	911,56	1,26	1 148,57		317,01
			Итого прямые затраты									1 694,04
111.1	421/np_2020_n.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					24,29
			ФОТ									1 250,83
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 213,31
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					637,92
112	112	ФСБЦ-08.3.07.01-0042 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 40х4 мм	т	0,015072	1	0,015072	67 961,14	0,87	59 126,19		891,15
			Объем=12*1,256/1000									
113	113	ГЭСНм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 Объем=30 / 100	100 м	0,3	1	0,3					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	18,5		5,55			547,13		3 036,57
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23		0,069			1 656,89		114,33
			4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,23		0,069			751,79		51,87
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23		0,069			638,46		44,05
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,23		0,069			559,66		38,62
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,9		0,87			32,91		28,63
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,3		0,39	155,63	0,95	147,85		57,66
			08.3.05.02-0021 Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,004		0,0012	71 131,50	0,83	59 039,15		70,85
			14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2,3		0,69	911,56	1,26	1 148,57		792,51
			Итого прямые затраты									4 235,09
113.1	421/np_2020_n.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					60,73
			ФОТ									3 127,06
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 033,25
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 594,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	114	ФСБЦ-08.3.07.01-0033 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 20x4 мм	т	0,0189	1	0,0189	72 683,36	0,87	63 234,62		1 195,13
			Объем=30*0,63/1000									
115	115	ГЭСНм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям Объем=8 / 100	100 м	0,08	1	0,08					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32,16		2,5728			547,13		1 407,66
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0024			1 656,89		3,98
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0024			751,79		1,80
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0024			638,46		1,53
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0024			559,66		1,34
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,656		0,53248			6,95		3,70
			01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	2,04		0,1632	41,71	1,27	52,97		8,64
			01.7.15.14-0043 Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм	100 шт	2,04		0,1632	18,54	1,27	23,55		3,84
			Итого прямые затраты									1 432,49
115.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					28,15
		ФОТ										1 410,80
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					1 368,48
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					719,51
116	116	ФСБЦ-21.2.03.05-0072 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Провод силовой установочный с медными жилами ПугВ 1x10-450	1000 м	0,00824	1	0,00824	81 806,85	1,4	114 629,59		943,72
			Объем=(8*1,03) / 1000									
117	117	ФСБЦ-20.2.10.04-0002 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Наконечники кабельные медные луженые 6-6-4	100 шт	0,08	1	0,08	660,81	1,27	839,23		67,14
			Объем=8 / 100									
118	118	ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Объем=2 / 100	100 м3	0,02	1	0,02					
			421/нр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25;									
			ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1-100-15 Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	97,2	1,15	2,2356			436,45		975,73
			Итого прямые затраты									975,73
			ФОТ									975,73
		Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1					781,56
		Пр/774-001.2, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					331,75
Всего по разделу 6 Заземление												29 422,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 7. Оборудование												
119 О	119	Товарная накладная № 39 от 16.12.2025г. Платежное поручение № 150 от 16.12.2025г. КА п.8.3	Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 3-13	шт	1	1	1			125 000,00		125 000,00
120 О	120	Товарная накладная № 39 от 16.12.2025г. Платежное поручение № 150 от 16.12.2025г. КА п.9.3	Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 1-26-65	шт	1	1	1			152 000,00		152 000,00
121 О	121	Товарная накладная № 39 от 16.12.2025г. Платежное поручение № 150 от 16.12.2025г. КА п.10.3	ВРУ-21Л-50-300К	шт	1	1	1			40 100,00		40 100,00
122 О	122	Товарная накладная № 39 от 16.12.2025г. Платежное поручение № 150 от 16.12.2025г. КА п.11.3	Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1300-003 (3302)	шт	12	1	12			15 000,00		180 000,00
Всего по разделу 7 Оборудование												497 100,00
Итоги по акту:												
Всего прямые затраты (справочно)												686 766,92
в том числе:												
Оплата труда рабочих												338 056,60
Эксплуатация машин												8 593,60
Оплата труда машинистов (Отм)												5 680,39
Материалы												334 436,33
Строительные работы												94 884,15
в том числе:												
оплата труда												34 607,58
эксплуатация машин и механизмов												271,67
оплата труда машинистов (Отм)												1 463,17
материалы												4 610,03
накладные расходы												34 934,08
сметная прибыль												18 997,62
Монтажные работы												1 098 971,10
в том числе:												
оплата труда												303 449,02
эксплуатация машин и механизмов												8 321,93
оплата труда машинистов (Отм)												4 217,22
материалы												329 826,30
накладные расходы												297 159,11
сметная прибыль												155 997,52
Оборудование												548 947,31
Инженерное оборудование												548 947,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего									1 742 802,56
			Всего ФОТ (справочно)									343 736,99
			Всего накладные расходы (справочно)									332 093,19
			Всего сметная прибыль (справочно)									174 995,14
			Компенсация НДС при УСН									57 610,00
			Всего									1 800 412,56
			НДС 5%									90 020,63
			ВСЕГО по акту									1 890 433,19
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									124 120,00
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН									497 400,00
			Затраты труда рабочих					600,845884				
			Затраты труда машинистов					8,6751625				



СДАЛ:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ХОРС»
Генеральный директор

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

М.П.

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе и исходной смете к договору:

Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

А.Н. Королев

К.Ф. Евдокимов

А.В. Бытов

К.В. Зиндяев

О.М. Никитина

В.А. Суров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									4 187,03
			ФОТ									4 187,03
			Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					3 098,40
			Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					1 507,33
3	3	ГЭСНп01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	измерение	14	1	14					
			Приказ от 14.07.2022 № 571/нр п.76 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
			2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,81	0,8	9,072			751,79		6 820,24
			3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	0,81	0,8	9,072			735,08		6 668,65
			Итого прямые затраты									13 488,89
			ФОТ									13 488,89
			Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					9 981,78
			Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					4 856,00
4	4	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,18	1	0,18					
			Приказ от 14.07.2022 № 571/нр п.76 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
			2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6,48	0,8	0,93312			751,79		701,51
			3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	6,48	0,8	0,93312			735,08		685,92
			Итого прямые затраты									1 387,43
			ФОТ									1 387,43
			Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					1 026,70
			Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					499,47
5	5	ГЭСНп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	48	1	48					
			Приказ от 14.07.2022 № 571/нр п.76 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
			2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65	0,8	24,96			559,66		13 969,11
			3-100-02 Техник II категории	чел.-ч	0,65	0,8	24,96			534,60		13 343,62
			Итого прямые затраты									27 312,73
			ФОТ									27 312,73
			Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					20 211,42
			Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					9 832,58
6	6	ГЭСНп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт	3	1	3					
			ОП п.1.1.29 При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
			Приказ от 14.07.2022 № 571/нр п.76 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
			2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,9	0,64 (0,8*0,8)	1,728			559,66		967,09
			3-100-02 Техник II категории	чел.-ч	0,9	0,64 (0,8*0,8)	1,728			534,60		923,79
			Итого прямые затраты									1 890,88
			ФОТ									1 890,88
			Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					1 399,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					680,72
			Всего по разделу 1 ПНР									108 854,44
			Итоги по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									51 835,45
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									51 835,45
			Прочие затраты									108 854,44
			Пусконаладочные работы									108 854,44
			в том числе:									
			оплата труда									51 835,45
			накладные расходы									38 358,23
			сметная прибыль									18 660,76
			Всего ФОТ (справочно)									51 835,45
			Всего накладные расходы (справочно)									38 358,23
			Всего сметная прибыль (справочно)									18 660,76
			НДС 5%									5 442,72
			ВСЕГО по акту									114 297,16
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				83,81824					
			ПНР "вхолостую"									87 083,55
			в том числе:									
421/нр_2020_прил.8_п.1_г р.6			Электротехнические устройства	%			80					87 083,55
			ПНР "под нагрузкой"									21 770,89
			в том числе:									
421/нр_2020_прил.8_п.1_г р.7			Электротехнические устройства				20					21 770,89



СДАЛ:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ХОРС»
Генеральный директор

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе и исходной смете к договору:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

А.И. Королев

К.Ф. Евдокимов

А.В. Бытов

К.В. Зиндяев

О.М. Никитина

В.А. Суров