

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Тюменской области"
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10,
телефон/факс -(3452) 393-107

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью СК «Монолит Строй»
адрес: 625035, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204, к.1, офис 308
Тел. 89224239282, 89224768816

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного
дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул.
Глазуновская, д. 7.
(Ремонт подвальных помещений)

Форма по ОКУД по ОКПО	Код			
	0322001			
по ОКПО				
по ОКПО				
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)	номер	93П/24		
	дата	11	10	2024
	Вид операции			

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	20.05.2026	с	по
		01.04.2025	20.05.2026

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 031 963,16	2 031 963,16	2 031 963,16
1	Ремонт подвальных помещений		2 031 963,16	2 031 963,16	2 031 963,16
Итого					2 031 963,16
Снижение по договору-0,499999994%					10159,82
Всего с учетом снижения					2 021 803,34
НДС 5%					101 090,17
Всего с учётом НДС					2 122 893,51
Сумма начисленной неустойки, руб.					
Основание					
Итого сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.					

Заказчик :
Директор НО "ФКР ТО"

_____ К.И. Самосватов

М П



Подрядчик :
Генеральный директор
ООО СК "Монолит Строй"
М П

_____ В.Р. Имамов

АКТ

приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонт элементов жилого здания

г. Заводоуковск
местонахождение

« 01 » июня 2026 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0216-ОД от «22» мая 20 26 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:

представитель Заказчика

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
Ведущий специалист отдела
технического контроля НО «ФКР ТО» Усачев И.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Главный специалист комитета по жилищно-коммунальной политике
Администрации Заводоуковского муниципального округа Хохлова Т.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Директор ООО «Предприятие по обслуживанию и ремонту ЖКО»
Вильчинская А.Н.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников,
при отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту **подвальных помещений** многоквартирного дома, расположенного по
адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Глазуновская, д. 7

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО СК «Монолит Строй»
наименование организации

в соответствии с договором № 93П/24 от 11.10.2024 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО СК «Монолит Строй»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

11.10.2024 г.
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

01.06.2026
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

20.05.26
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **подвальных помещений** многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Глазуновская, д. 7

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:






Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **подвальных помещений** многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Глазуновская, д. 7

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Председатель
рабочей комиссии

Члены комиссии


	
подпись	расшифровка подписи
	Битов В.В.
подпись	расшифровка подписи
	Челышев И.Г.
подпись	расшифровка подписи
	расшифровка подписи
	Вильчереков А.И.
подпись	расшифровка подписи
	Имамов В.Р.
подпись	расшифровка подписи
	расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органа местного
самоуправления

Администрация Заводоуковского
муниципального округа
должность


подпись


расшифровка подписи

Представитель Департамента ЖКХ ТО уведомлен о дате и времени приемки выполненных работ. Не явился



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

22.05.2026 № 01-17-26/05229

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки


Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Заместитель директора



О.А. Токарева

Приложение 1 к письму от 22.05.2026

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Глазуновская, д. 7 (Ремонт фасада, подвальных помещений)
Дата, время приемки:	01.06.2026 10 часов 30 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 93П/24 от 11.10.2024
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Глазуновская, д. 7

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Усачев И.Г., ведущий специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	Администрация Заводоуковского муниципального округа (по согласованию)
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО «Предприятие по обслуживанию и ремонту ЖКО» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области" Адрес: 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Новгородская, дом 10
 телефон/факс: (3452) 393-107
 (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик: ООО СК "Монолит Строй", адрес: 625035, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204, к.1, офис 308. Тел. 89224239262, 89224768616
 (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Глазуновская, д. 7.
 (Ремонт подвальных помещений.)
 (наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Глазуновская, д. 7.
 (наименование)

Форма по ОКУД	Код 052/2005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	93П/24
дата	11.10.2024
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.05.2026	01.04.2025	20.05.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Ремонт подвальных помещений

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 2 122 893,51 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Фасад. Демонтажные работы.												
1	1	ГЭСН46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	0,65	1	0,65					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,577					2 237,33
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8,58		5,577			401,17		2 237,33
			2 ЭМ									20,91
		91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,88		1,222			17,11		20,91
			Итого прямые затраты									2 258,24
			ФОТ									2 237,33
		Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					2 035,97
		Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					1 163,41
			Всего по позиции							8 396,34		5 457,62
2	2		Строительный мусор	т	0,325	1	0,325					
			Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ГЭСН46-04-001-46	Работы: кирпичная стена 1 ОТ(3Т)	МЗ	7.4	1	7.4	52.54					23 881.53
		1-100-33 Средний разряд работы 3.3	Чел.-ч	7.1		52.54						23 881.53
		2 ЗМ										1 475.89
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.15		8.51			115.43	1.45		1 424.32
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2.3		17.02						51.57
		Итого прямые затраты										25 357.42
		ФОТ										23 881.53
		Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91						21 732.19
		Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52						12 418.40
		Всего по позиции										59 508.01
4	4	Строительный мусор	т	13.32	1	13.32						8 041.62
		Всего по позиции										
5	ГЭСН46-01-010-01	Снятие дверных полотен 1 ОТ(3Т)	100 м2	0.0597	1	0.0597	2.165916					884.86
		1-100-22 Средний разряд работы 2.2	Чел.-ч	36.28		2.165916						884.86
		999-9900 Строительный мусор	т	1.18		0.07046						408.54
		Итого прямые затраты										884.86
		ФОТ										884.86
		Пр/812-090.0-1 НР Проклей (ремонтно-строительные)	%	90		90						796.37
		Пр/774-090.0 СП Проклей (ремонтно-строительные)	%	47		47						415.88
		Всего по позиции										2 097.11
6	ГЭСН46-01-009-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбойной штукатурки в откосах 1 ОТ(3Т)	100 шт	0.04	1	0.04	7.172					2 956.44
		1-100-23 Средний разряд работы 2.3	Чел.-ч	179.3		7.172						2 956.44
		2 ЗМ										27.54
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.97		0.1588			115.43	1.45		167.37
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7.93		0.3172						3.03
		999-9900 Строительный мусор	т	10.5		0.42						0.96
		Итого прямые затраты										2 983.98
		ФОТ										2 956.44
		Пр/812-090.0-1 НР Проклей (ремонтно-строительные)	%	90		90						2 680.80
		Пр/774-090.0 СП Проклей (ремонтно-строительные)	%	47		47						1 389.53
		Всего по позиции										7 034.31
7	ГЭСН48-02-007-03	Установка металлических решеток прямиков 571пр_2022_л.83_т.2 стр. Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОСП=0.7, ЗМ=0.7 к раск., МАТ=0 к раск., ТЗ=0.7, ТЗМ=0.7 4_с16.3	т	0.15	1	0.15	4.4415					2 018.84
		1 ОТ(3Т)	Чел.-ч				4.4415					2 018.84
		1-100-33 Средний разряд работы 3.3	Чел.-ч	42.3	0.7	4.4415						184.76
		2 ЗМ										133.45
		ОТМ(3Тм)	Чел.-ч			0.2457						77.12
		91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.69	0.7	0.07245						1 064.45
		Всего по позиции										175 857.75
		Всего по позиции										7 034.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,69	0,7	0,07245						48,00
		91.14.02-001 Автокомбы бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	1,65	0,7	0,17325		477,92	1,3			621,30
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	1,65	0,7	0,17325						493,19
		4 М										0,00
		08.1.02.11-0001 Покровы из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,06	0			55 898,18	1,26			70 431,71
		14.4.03.03-0002 Лек Бигумный БТ-123	т	0,005	0			82 698,14	1,21			100 064,75
		04.3.01.09 Раствор готовый отделочный	м3	0,75	0							
		07.2.07.13 Изделия металлические (стержни, прутья, планки)	м	1	0							
		Итого прямые затраты										2 337,05
		ФОТ										2 152,29
		Пр/812-008 0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99						2 130,77
		812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-008 0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65						1 262,32
		774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции										5 730,14

Итого по разделу 1 Фасад, Демонтажные работы.:

Всего прямые затраты (справочно)	33 821,55
в том числе:	
Оплата труда рабочих	31 979,00
Эксплуатация машин	1 709,10
Оплата труда машинистов (Отм)	133,45
Строительные работы	79 827,19
в том числе:	
оплата труда	31 979,00
эксплуатация машин и механизмов	1 709,10
оплата труда машинистов (Отм)	133,45
накладные расходы	29 356,10
сметная прибыль	16 649,54
Всего ФОТ (справочно)	32 112,45
Всего накладные расходы (справочно)	29 356,10
Всего сметная прибыль (справочно)	16 649,54
Всего по разделу 1 Фасад, Демонтажные работы,	79 827,19
справочно:	
Затраты труда рабочих	71,896416
Затраты труда машинистов	0,2457

Раздел 2. Устройство примыков продольных

8	8	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,37	1	0,37					
		421/пр_2020_п.58, пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25;										
		ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-22 Средний разряд работы 2.2	Чел.-ч	0,85	1,15	0,361675						147,76
		2 ЗМ										408,54
		ОТМ(Зтм)										
		91.06.05-057 Потручки одношовные универсальные фронтальные	Чел.-ч	0,07	1,25	0,032375						18,35
		пневмоколесные, номинальная вместимость основного	Маш.-ч			0,032375						43,12
		ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т										
		4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	Чел.-ч	0,07	1,25	0,032375						18,35
		91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного	Маш.-ч	0,4	1,25	0,185						3,45
		компрессора										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									2,87
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		0,0555		35,71	1,45	51,78	2,87
H		02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		0,4255					
			Итого прямые затраты									215,55
			ФОТ									166,11
		Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					164,45
		Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					97,42
			Всего по позиции							1 290,32		477,42
9	9	ФСБЦ-02.2.05.04-2186	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3	0,4255	1	0,4255	2 220,14	1,5	3 330,21		1 417,00
			Всего по позиции									1 417,00
10	10	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0037	1	0,0037					
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,574425					230,44
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135	1,15	0,574425			401,17		230,44
		2 ЭМ										89,30
		ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,083805					55,42
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	1,25	0,08325			1 064,45		88,62
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18	1,25	0,08325			662,49		55,15
		91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93	1,25	0,0274263	8,54	1,47	12,55		0,34
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,000555	477,92	1,3	621,30		0,34
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12	1,25	0,000555			493,19		0,27
		4 М										14,82
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,006475	35,71	1,45	51,78		0,34
		01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		0,925	12,83	1,22	15,65		14,48
H		04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,3774					
			Итого прямые затраты									389,98
			ФОТ									285,86
		Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					262,42
		Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					140,93
			Всего по позиции							214 413,51		793,33
11	11	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,3774	1	0,3774			7 081,18		2 672,44
			Всего по позиции									2 672,44
12	12	ГЭСН08-02-001-09	Кладка стен прямых и каналов	м3	1,97	1	1,97					
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			13,479725					5 755,03
		1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	5,95	1,15	13,479725			426,94		5 755,03
		2 ЭМ										943,63
		ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,8865					587,30
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,36	1,25	0,8865			1 064,45		943,63
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,36	1,25	0,8865			662,49		587,30
		4 М										366,05
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,46		0,9062	35,71	1,45	51,78		46,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0023		0,004531	55 898,18	1,26	70 431,71		319,13
	H	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный	м3	0,221		0,43537					
	H	06.1.01.05	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт	0,4		0,788					
		Итого прямые затраты										7 652,01
		ФОТ										6 342,33
		Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					6 278,91
		Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					3 719,78
		Всего по позиции										17 650,70
13	13	ФСБЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,788	1	0,788	19 538,21	1,64	32 042,66		25 249,62
		Всего по позиции										25 249,62
14	14	ФСБЦ-04.3.02.13-0213	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В5 (М75)	т	0,696592	1	0,696592	4 912,95	1,61	7 909,85		5 509,94
		Всего по позиции										5 509,94
15	15	ГЭСНр69-01-002-01	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,24	1	0,24					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,2864					563,42
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36			1,2864			437,98		563,42
		4 М										1,31
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7904			0,189696			6,90		1,31
	H	999-9900	Строительный мусор	т	0,006		0,00144					
		Итого прямые затраты										564,73
		ФОТ										563,42
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92			92					518,35
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44			44					247,90
		Всего по позиции										1 330,98
16	16	ГЭСН08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0126	1	0,0126					
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,817236					333,87
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	56,4		1,15	0,817236			408,54		333,87
		2 ЭМ										6,60
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0080325					4,57
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,23		1,25	0,0036225			1 064,45		3,86
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,23		1,25	0,0036225			662,49		2,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28		1,25	0,00441	477,92	1,3	621,30		2,74
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28		1,25	0,00441			493,19		2,17
	H	08.4.03.02	Горячекатаная арматурная сталь	т	1		0,0126					
		Итого прямые затраты										345,04
		ФОТ										338,44
		Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					335,06
		Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					198,50
		Всего по позиции										878,60
17	17	ФСБЦ-08.1.02.17-0091	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм	м2	7,2	1	7,2			131,00		943,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ГЭСН09-03-014-01	Всего по позиции										
18	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тупосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м											
421пр_2020_г.58_гп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СДП=1,15; ЗМ=1,25 + расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1-100-32 Средний разряд работы 3,2				чел.-ч	39,55	1,15	6,9087918				449,02	3 102,19
2 ЗМ				чел.-ч			6,9087918					1 719,54
ОТМ(ЗТМ)				чел.-ч			0,7613988					498,31
91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т				маш.-ч	0,1	1,25	0,0189875	1 803,79	1,43		2 579,42	48,98
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,1	1,25	0,0189875				662,49	12,58
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,12	1,25	0,022785				1 683,48	38,36
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,12	1,25	0,022785				662,49	15,09
91.05.06-007 Краны на резиновом ходу, грузоподъемность 25 т				маш.-ч	3,6	1,25	0,68355	1 703,30	1,38		2 350,55	1 606,72
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	3,6	1,25	0,68355				662,49	452,85
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,19	1,25	0,0360763	477,92	1,3		621,30	22,41
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,19	1,25	0,0360763				493,19	17,79
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки				маш.-ч	1,46	1,25	0,2772175	4,35	1,36		5,92	1,64
91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А				маш.-ч	0,1	1,25	0,0189875				75,31	1,43
4 М												769,14
01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический				м3	1,2		0,18228	114,64	0,78		89,42	16,30
01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая				кг	0,36		0,054684	41,38	1,49		61,66	3,37
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм				кг	0,44		0,068636	155,63	1		155,63	10,40
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные				кг	21		3,1899	174,93	1,2		209,92	669,62
01.7.15.06-0111 Гвозди строительные				т	0,00001		0,0000015	70 296,20	1,37		96 305,79	0,14
01.7.20.08-0071 Канат пеньковый, тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм				т	0,0001		0,0000152	231 787,35	1,48		343 045,28	5,21
07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием путей профилей и круглых труб				т	0,0002		0,0000304	105 278,81	1,26		132 651,30	4,03
08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(16+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н1мм2, диаметр 5,5 мм				10 м	0,0187		0,0028405	307,84	1		307,84	0,87
08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм				т	0,00003		0,0000046	60 258,20	1,08		65 078,86	0,30
08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3сп, № 40У, № 40П				т	0,00194		0,0002947	136 760,00	0,92		125 819,20	37,06
11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I				м3	0,00103		0,0001565	16 496,03	0,98		16 166,11	2,53
14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021				т	0,00031		0,0000471	51 280,15	1,63		83 586,64	3,94
14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4				т	0,0006		0,0000911	98 526,45	1,71		168 480,23	15,33
Н 07.2.07.12 Конструкции стальные				шт	1		0,1519					6 089,18
Итого прямые затраты												6 089,18
ФОТ												3 600,50
Пр/812-009 0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7					3 013,62
812/пр от 21.12.2020 п.25												
Пр/774-009 0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции				%	62	0,85	52,7					1 897,46
774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												11 000,26
												72 417,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	ФСЦ-08.3.04.02-0070	Проект стальной горячекатаный квадратный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, сторона квадрата 14-50 мм	т	0,1519	1	0,1519	66 626,50	0,91	60 630,12		9 208,72
Всего по позиции												
20	20	ГЭСН3-03-004-06 Эмаль ХВ-124	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1. Принесения в 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) 421пр_2020_л.58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	2,47	2,53	1,173581					546,40
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5 2 ЗМ		чел.-ч			1,173581	465,58				546,40
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,014085	7,29				15,80
		91 06 03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,01	2,5	0,004695	6,62	1,52	10,06		0,05
		91 06 05-011 Потручки однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,01	2,5	0,004695			1 664,99		7,82
		4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01	2,5	0,004695			566,80		2,66
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	2,5	0,00939	477,92	1,3	621,30		5,83
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	2,5	0,00939			493,19		4,83
		91 21 01-012 Арелеты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	0,65	2,5	0,305175			6,89		2,10
		4 М										2 422,55
		14 04 09-0016 Эмаль ХВ-124, цветная		т	0,019	2	0,0071364	146 734,48	1,83	268 524,10		1 916,30
		14 05 09 07 0030 Растворитель Р-4		т	0,008	2	0,0030048	98 526,45	1,71	168 480,23		506,25
		Итого прямые затраты										2 992,04
		ФОТ										553,69
		Пр/812-013-0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%		94	0,9	84,6					468,42
		812пр от 21.12.2020 л.25 коррозии	%									
		Пр/774-013-0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%		51	0,85	43,35					240,02
		774пр от 11.12.2020 л.16 коррозии	%									
21	21	ГЭСН09-05-001-01 Облицовка ворот стальными профилированными листом	100 м²	0,075	1	0,075		19 704,37		3 700,48		
		421пр_2020_л.58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,578675					1 172,20
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	29,9	1,15		2,578675	454,54				1 172,20
		2 ЗМ	чел.-ч									30,01
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0290625	18,94				16,23
		91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25		0,01125	1 693,48				7,45
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25		0,01125	662,49				11,07
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25		0,0178125	621,30				8,78
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25		0,0178125	493,19				13,93
		4 М										1,13
		01 7 03 04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,1892			0,16419	6,90				6,16
		01 7 15 08-0011 Заполнки комбинированные для соединения профилированных стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0003			0,0000225	199 827,16	1,37	273 763,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.15.14.0003	Швеллер равнополочный стальной оцинкованный ковшевые с шестипланной головкой и шириной, неограниченной диаметром 4,8 мм, длина 50 мм	1	0.0003		0.0000225	215 311.97	1.37	294 977.40		6.64
П/Н		08.3.09.05	Стальной пустой профиль (профилированный настил)	м	0							
Итого прямые затраты												
		ФОТ										1 232.37
		Пр/812-009 0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	93	0.9	83.7					1 188.43
		812/пр от 21.12.2020 п.25										994.72
		Пр/774-009 0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции		%	62	0.85	52.7					626.30
		774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции												
22	22	ФСБЦ.08.3.09.02.4003	Профилист оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0.7	м2	8.25	1	8.25	1 024.00	1.04			2 853.39
Всего по позиции												
23	23	ГЭСН12-01-004-09	Установка прижимной планки	100 м	0.077	1	0.077			38 045.20		8 785.92
Всего по позиции												
		421/пр_2020_п.58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЗМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25;										8 785.92
		13=1.15; ЗМ=1.25										
		1 ОТ(31)		чел.-ч			0.7340795					321.51
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0		чел.-ч	8.29	1.15	0.7340795					321.51
		4 М		шт	50		3.85	33.17	1.37			174.94
		01.7.15.07-0006 Любелю монтажные стальные								45.44		174.94
П/Н	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм		шт	0							
П/Н	08.3.02.01	Ленты стальные		кг	0							
Итого прямые затраты												
		ФОТ										496.45
		Пр/812-012-0-1, Приказ № НР Кровли		%	109	0.9	98.1					321.51
		812/пр от 21.12.2020 п.25										315.40
		Пр/774-012 0, Приказ № СП Кровли		%	57	0.85	48.45					155.77
		774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции												
24	24	ФСБЦ.12.1.03.02-1100	Планка примыкания из оцинкованной стали для устройства кровли, с полимерным покрытием, размеры 150x250 мм	м	7.7	1	7.7	641.03	1.17	12 566.49		967.62
Всего по позиции												
Итого по разделу 2 Устройство прижимов кровли:												
Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
		Оплата труда рабочих										79 540.27
		Эксплуатация машин										12 172.82
		Оплата труда машинистов (ОТм)										2 851.45
		Материалы										1 187.47
		Строительные работы										63 328.53
		в том числе:										99 215.70
		оплата труда										12 172.82
		эксплуатация машин и механизмов										2 851.45
		оплата труда машинистов (ОТм)										1 187.47
		материалы										63 328.53
		накладные расходы										12 351.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль									7 324,08
			Всего ФОТ (справочно)									13 360,29
			Всего накладные расходы (справочно)									12 351,35
			Всего сметная прибыль (справочно)									7 324,08
			Всего по разделу 2 Устройство прямков продюхов									99 215,70
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				27,9147883					
			Затраты труда машинистов				1,8152588					
Раздел 3. Отмостка												
25	25	ГЭСН27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,0213	1	0,0213					
		421/нр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,404201					1 880,33
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	179,8	1,15	4,404201			426,94		1 880,33
		2 ЭМ										561,01
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,2148988					606,16
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	1,55	1,25	0,0412688		1 933,00	1,39	2 686,87	110,88
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,55	1,25	0,0412688				662,49	27,34
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин		маш.-ч	44,08	1,25	1,17363				377,48	443,02
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	44,08	1,25	1,17363				493,19	578,82
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	88,16	1,25	2,34726				3,03	7,11
		Итого прямые затраты										3 047,50
		ФОТ										2 486,49
		Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25		%	147	0,9	132,3					3 289,63
		Пр/774-021.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9					2 832,11
		Всего по позиции								430 480,75		9 169,24
26	26	ГЭСНр69-01-019-02	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	м3	22,7	1	22,7					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			397,023					173 888,13
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	17,49		397,023			437,98		173 888,13
		2 ЭМ										27 262,34
		91.18.01-012 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин		маш.-ч	8,15		185,005		99,51	1,42	141,30	26 141,21
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	16,3		370,01				3,03	1 121,13
		Итого прямые затраты										201 150,47
		ФОТ										173 888,13
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92					159 977,08
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44					76 510,78
		Всего по позиции								19 279,22		437 638,33
27	27		Строительный мусор	т	36,32	1	36,32					
		Всего по позиции										
28	28	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,454	1	0,454					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
421/лр_2020_п.58_лп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	154	1,15	80,4034	401,17	32 255,43	32 255,43	32 255,43	32 255,43	32 255,43
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	Итого прямые затраты	чел.-ч	154	1,15	80,4034	401,17	32 255,43	32 255,43	32 255,43	32 255,43	32 255,43
ФОТ								25 836,60	25 836,60	25 836,60	25 836,60	25 836,60
Пр/812-001.2-1	Приказ № НР Земельные работы, выполняемые ручным способом	%	%	89	0,9	80,1		32 255,43	32 255,43	32 255,43	32 255,43	32 255,43
812/лр от 21.12.2020 п.25								25 836,60	25 836,60	25 836,60	25 836,60	25 836,60
Пр/774-001.2	Приказ № СП Земельные работы, выполняемые ручным способом	%	%	40	0,85	34		10 966,85	10 966,85	10 966,85	10 966,85	10 966,85
774/лр от 11.12.2020 п.16												
29	ГЭСН08-01-003-10	Всего по позиции	100 м2	0,55	1	0,55	152 112,07	69 058,88				
Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе битумкаучука в один слой	421/лр_2020_п.58_лп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	чел.-ч	2,1252	2,1252	2,1252	487,67	21,36	16,95	21,36	16,95	21,36
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	Итого прямые затраты	чел.-ч	3,36	1,15	2,1252	487,67	21,36	16,95	21,36	16,95	21,36
2 ЗМ												
ОТМ(ЗТМ)												
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,034375	477,92	1,3	621,30	21,36	16,95	21,36	16,95
4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,25	0,034375	493,19						
14.5.04.01	Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе битумкаучука	кг	55,62	30,597								
Итого прямые затраты	Пр/812-008.0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков	%	%	110	0,9	99		1 053,35	1 053,35	1 053,35	1 053,35	1 053,35
ФОТ	812/лр от 21.12.2020 п.25							1 042,82	1 042,82	1 042,82	1 042,82	1 042,82
Пр/774-008.0	Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков	%	%	69	0,85	58,65		617,79	617,79	617,79	617,79	617,79
774/лр от 11.12.2020 п.16												
30	ФСБЦ-01.2.03.05-0005	Всего по позиции	кг	16,48	1	16,48	287,82	1,64	472,02	7 778,89		
Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных, цементно-песчаных и металлических поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -30 до +45 °С, расход 0,2 л/м2	421/лр_2020_п.58_лп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	чел.-ч	20,3619	20,3619	20,3619	408,54	8 318,65	8 318,65	8 318,65	8 318,65	8 318,65
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	Итого прямые затраты	чел.-ч	0,78	1,15	20,3619	408,54	8 318,65	8 318,65	8 318,65	8 318,65	8 318,65
2 ЗМ								2 836,28	2 836,28	2 836,28	2 836,28	2 836,28
ОТМ(ЗТМ)								1 125,81	1 125,81	1 125,81	1 125,81	1 125,81
91.06.05-057	Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,25	1,98625	1 331,99		2 645,67	2 645,67	2 645,67	2 645,67	2 645,67
4-100-050	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,25	1,98625	566,80		1 125,81	1 125,81	1 125,81	1 125,81	1 125,81
91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,36	1,25	10,215	18,66		190,61	190,61	190,61	190,61	190,61
4 М								176,31	176,31	176,31	176,31	176,31
31	ГЭСН08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	22,7	1	22,7						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,15		3,405	35,71	1,45	51,78		176,31
	H	02.3.01.02 Песок для строительных работ природный		м3	1,1		24,97					
		Итого прямые затраты										12 457,05
		ФОТ										9 444,48
		Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					9 350,02
		Пр/774-008.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					5 539,18
		Всего по позиции								1 204,68		27 346,25
32	32	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класса, средний	м3	24,97	1	24,97	573,70	2,23	1 279,35		31 945,37
		Всего по позиции										31 945,37
33	33	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	22,7	1	22,7					
		421/нр_2020_н_58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			22,18925					9 065,20
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	0,85	1,15	22,18925			408,54		9 065,20
		2 ЭМ										2 857,46
		ОТм(3Тм)		чел.-ч			1,98625					1 125,81
		91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,25	1,98625			1 331,99		2 645,67
		4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,25	1,98625			566,80		1 125,81
		91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4	1,25	11,35			18,66		211,79
		4 М										176,31
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,15		3,405	35,71	1,45	51,78		176,31
	H	02.2.05.04 Щебень		м3	1,15		26,105					
		Итого прямые затраты										13 224,78
		ФОТ										10 191,01
		Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					10 089,10
		Пр/774-008.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					5 977,03
		Всего по позиции								1 290,35		29 290,91
34	34	ФСБЦ-02.2.05.04-2186	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3	29,51	1	29,51	2 220,14	1,5	3 330,21		98 274,50
		Всего по позиции										98 274,50
35	35	ГЭСНр52-01-006-01	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	100 м2	0,032	1	0,032					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			5,27104					2 172,83
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	164,72		5,27104			412,22		2 172,83
		2 ЭМ										2,39
		ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,00384					1,89
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,00384	477,92	1,3	621,30		2,39
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,00384			493,19		1,89
		4 М										742,75
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,078		0,002496	70 296,20	1,37	96 305,79		240,38
		12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	223		7,136	47,57	1,48	70,40		502,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
И	И	01.2.03.03	Мастная	м	0,31		0,00992					
И	И	11.1.03.06	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 25-40 мм	м3	3,15		0,1008					
Итого прямые затраты												2 919,56
ФОТ												2 174,72
Пр/812-086.0-1 НР Фундаменты (реконто-строительные)				%	93		93					2 022,49
Пр/774-086.0 СП Фундаменты (реконто-строительные)				%	55		55					1 196,10
Всего по позиции												6 138,45
36	36	ФСБЦ-11.1.03.06-007/4	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II	м3	0,064	1	0,064					1 119,73
Всего по позиции												1 119,73
37	37	ФСБЦ-01.2.03.03-0103	Мастная битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг	2,4	1	2,4	122,98	1,64			484,06
Всего по позиции												484,06
38	38	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,3405	1	0,3405					484,06
421/пр_2020_л.58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												21 206,90
1 ОТ(ЗТ)				Чел.-ч			52,862625					21 206,90
1-100-20 Средний разряд работы 2,0				Чел.-ч	135	1,15	52,862625					401,17
2 ЗМ												8 218,43
ОТМ(ЗТМ)				Чел.-ч			7,712325					5 100,69
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т				Маш.-ч	18	1,25	7,66125					1 064,45
4-100-080 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6				Чел.-ч	18	1,25	7,66125					662,49
91.07.04-002 Выбраторы поверхностные				Маш.-ч	5,83	1,25	2,5239663	8,54	1,47			12,55
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,12	1,25	0,051075	477,92	1,3			31,73
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	0,12	1,25	0,051075					25,19
4 М												1 363,06
01.7.03.01-0001 Вода				м3	1,75		0,595875	35,71	1,45			51,78
01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм				м2	250		85,125	12,83	1,22			30,85
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона				м3	102		34,731					1 332,21
Итого прямые затраты												35 889,08
ФОТ												26 307,59
Пр/812-086.0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 812/пр от 21.12.2020 л.25 работы в строительстве				%	102	0,9	91,8					24 150,37
Пр/774-086.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 774/пр от 11.12.2020 л.16 работы в строительстве				%	58	0,85	49,3					12 969,64
Всего по позиции												73 009,09
39	39	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	34,731	1	34,731					245 936,46
Всего по позиции												245 936,46
40	40	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетонков	т	0,4086	1	0,4086					2 477,57
421/пр_2020_л.58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												2 477,57
1 ОТ(ЗТ)				Чел.-ч			5,450724					2 477,57
1-100-33 Средний разряд работы 3,3				Чел.-ч	11,6	1,15	5,450724					192,45
2 ЗМ												101,14
ОТМ(ЗТМ)				Чел.-ч			0,1767625					101,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0766125			1 683,48		128,98
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,25	0,0766125			662,49		50,76
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,10215	477,92	1,3	621,30		63,47
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,10215			493,19		50,38
		4 М										1 097,02
		08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028		0,0114408	88 783,86	1,08	95 886,57		1 097,02
H		08.4.03.03	Арматура	т	1		0,4086					
			Итого прямые затраты									3 868,18
			ФОТ									2 578,71
		Пр/812-006.0-1, Приказ № НР	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и	%	102	0,9	91,8					2 367,26
		812/нр от 21.12.2020 п.25	работы в строительстве									
		Пр/774-006.0, Приказ № СП	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и	%	58	0,85	49,3					1 271,30
		774/нр от 11.12.2020 п.16	работы в строительстве									
			Всего по позиции							18 371,86		7 506,74
41	41	ФСБЦ-08.4.02.05-1000	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т	0,4086	1	0,4086	94 939,93	0,71	67 407,35		27 542,64
			Всего по позиции									27 542,64
			Итого по разделу 3 Отмостка :									
			Всего прямые затраты (справочно)									718 968,71
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									252 301,44
			Эксплуатация машин									41 951,72
			Оплата труда машинистов (Отм)									8 078,45
			Материалы									416 637,10
			Строительные работы									1 074 974,86
			в том числе:									
			оплата труда									252 301,44
			эксплуатация машин и механизмов									41 951,72
			оплата труда машинистов (Отм)									8 078,45
			материалы									416 637,10
			накладные расходы									238 125,37
			сметная прибыль									117 880,78
			Всего ФОТ (справочно)									260 379,89
			Всего накладные расходы (справочно)									238 125,37
			Всего сметная прибыль (справочно)									117 880,78
			Всего по разделу 3 Отмостка									1 074 974,86
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				590,09134					
			Затраты труда машинистов				13,1167013					
Раздел 4. Вход в подвал												
42	42	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,325	1	0,325					
		421/нр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			57,5575					23 090,34
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1,15	57,5575			401,17		23 090,34
			Итого прямые затраты									23 090,34
			ФОТ									23 090,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-007-2-1. Приказ № НР Земельные работы, выполняемые ручным способом 812/пр от 21.12.2020 г. 25										
		Пр/774-001-2. Приказ № СП Земельные работы, выполняемые ручным способом 774/пр от 11.12.2020 г. 16										
		Всего по позиции										
43	43	ГЭСН07-01-001-02	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т	100 шт	0,1	1	0,1					152 112,06
		571/пр_2022 г.83, т.2 стр. Деконтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 1_сб.3										
		1 ОТ(37)		чел.-ч			6,6					2 599,96
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	82,5	0,8	6,6					454,54
		2 ЗМ										
		ОТМ(37м)		чел.-ч			2,7336					1 742,79
		91.05.06-007 Край на русле вном ходу, грузоподъемность 25 т		маш.-ч	28,17	0,8	2,2536	1 703,30	1,38			2 350,55
		4-100-060 ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	28,17	0,8	2,2536					662,49
		91.06.05-011 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	2,22	0,8	0,1776					1 664,99
		4-100-050 ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	2,22	0,8	0,1776					295,10
		91.08.09-023 Тракторы пневматические при работе от передвигных компрессорных установок		маш.-ч	2,68	0,8	0,2144	2,41	1,37			566,80
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	3,78	0,8	0,3024	477,92	1,3			621,30
		4-100-040 ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	3,78	0,8	0,3024					493,19
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	2,68	0,8	0,2144	115,43	1,45			167,37
		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный		м3	22	0	0					
		05.1.05.04 Конструкции сборные железобетонные		шт	100	0	0					
		Итого прямые затраты										10 560,12
		ФОТ										4 742,75
		Пр/812-007-0-1. Приказ № НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 812/пр от 21.12.2020 г.25 работы в строительстве		%	110	0,9	99					4 695,32
		Пр/774-007-0. Приказ № СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 774/пр от 11.12.2020 г.16 работы в строительстве		%	73	0,85	62,05					2 942,88
		Всего по позиции										181 983,20
44	44	ГЭСН07-01-001-02	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т	100 шт	0,1	1	0,1					18 198,32
		421/пр_2020 г.58, гл.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(37)		чел.-ч			9,4875					4 312,45
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	82,5	1,15	9,4875					4 312,45
		2 ЗМ										9 089,64
		ОТМ(37м)		чел.-ч			4,27125					2 723,11
		91.05.06-007 Край на русле вном ходу, грузоподъемность 25 т		маш.-ч	28,17	1,25	3,52125	1 703,30	1,38			2 350,55
		4-100-060 ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	28,17	1,25	3,52125					662,49
		91.06.05-011 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	2,22	1,25	0,2775					1 664,99
		4-100-050 ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	2,22	1,25	0,2775					566,80
												157,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.09-023 Тракторный пневматический при работе от передвижных компрессорных установок		маш.-ч	2,66	1,25	0,335	2,41	1,37	3,30		1,11
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	3,78	1,26	0,4725	4,77,92	1,3	6,21,30		2,93,56
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд Машинистов 4		чел.-ч	3,78	1,25	0,4725			4,93,19		2,93,03
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	2,66	1,25	0,335	115,43	1,45	167,37		56,07
		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный		м3	22		2,2					16 125,20
		05.1.05.04 Конструкции сборные железобетонные		шт	100		10					7 035,56
		Итого прямые затраты										6 965,20
		ФОТ										4 365,56
		Пр/812-007 0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 812нр от 21.12.2020 п.25 работы в строительстве		%	110	0,9	99					
		Пр/774-007 0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 774нр от 11.12.2020 п.16 работы в строительстве		%	73	0,85	62,05					
		Всего по позиции										274 559,60
45	45	ГЭСН08-01-002-02 Устройство оснований под фундаментами: щебеночного		м3	0,8	1	0,8					27 455,96
		421нр_2020_п.58_п.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,782					319,48
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	0,85	1,15	0,782			408,54		319,48
		2 ЗМ										100,70
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,07			1 331,99		39,68
		91.06.05-057 Погружные одноковшовые универсальные фронтальные пневмокопные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т		маш.-ч	0,07	1,25	0,07					93,24
		4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,07	1,25	0,07			566,80		39,68
		91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора		маш.-ч	0,4	1,25	0,4			18,66		7,46
		4 М										6,21
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,15		0,12			51,78		6,21
		02.2.05.04 Щебень		м3	1,15		0,92					
		Итого прямые затраты										466,07
		ФОТ										359,16
		Пр/812-008 0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков 812нр от 21.12.2020 п.25		%	110	0,9	99					355,57
		Пр/774-008 0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков 774нр от 11.12.2020 п.16		%	69	0,85	58,65					210,65
		Всего по позиции										1 290,36
46	46	ФСОЦ-02.2.05.04-2.186 Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм		м3	1,04	1	1,04	2 220,14	1,5	3 330,21		3 463,42
		Всего по позиции										3 463,42
47	47	ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки		100 м3	0,0118	1	0,0118					
		421нр_2020_п.58_п.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,83195					734,92
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	135	1,15	1,83195			401,17		734,92
		2 ЗМ										284,81
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,26727			176,76		176,76
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	18	1,25	0,2655			1 064,45		282,61
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	18	1,25	0,2655			662,49		175,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		Маш.-ч	5,33	1,25	0,0874675	8,54	1,47		12,55	1,10
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,12	1,25	0,00177	477,92	1,3		621,30	1,10
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,12	1,25	0,00177				493,19	0,87
		4 М										47,24
		01.7.03.01-0001 Вода		М3	1,75		0,02065	35,71	1,45		51,78	1,07
		01.7.07.12-0024 Према поливиниловая, толщина 0,15 мм		М2	250		2,95	12,83	1,22		15,65	46,17
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		М3	102		1,2036					
		Итого прямые затраты										1 243,73
		ФОТ										911,68
		Пр/812-006-0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и		%	102	0,9	918					636,92
		812пр от 21.12.2020 п.25 работы в строительстве		%	58	0,85	49,3					
		Пр/774-006-0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и										449,46
		774пр от 11.12.2020 п.16 работы в строительстве										
48	48	ФББЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	М3	1,2036	1	1,2036				214 416,10	2 530,11
		Всего по позиции									7 081,18	8 522,91
49	49	ГЭСНпр52-01-019-01	Ремонт швов железобетонных строительных конструкций растворами из сухих полимерцементных смесей, акриловых полимеров и модифицирующих компонентов	10 м	3,8	1	3,8					8 522,91
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			27,93					12 695,30
		1-100-33 Средний разряд работы, 3,3		Чел.-ч	7,35		27,93				454,54	12 695,30
		2 ЗМ										49,33
		ОТМ(3Тм)		Чел.-ч			0,076					37,48
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,02		0,076	477,92	1,3		621,30	47,22
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,02		0,076				493,19	37,48
		91.21.02-502 Аппараты моющие высокого давления с двигателями внутреннего сгорания, производительность до 8 л/мин, давление 16 МПа		Маш.-ч	0,01		0,038				55,45	2,11
		4 М										3 356,67
		01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,008		0,0304	35,71	1,45		51,78	1,57
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,15		8,17				6,90	56,37
		14.2.06.03-0510 Жидкая смесь акриловых полимеров и модифицирующих компонентов для цементных смесей		л	1,06		4,028	428,77	1,91		818,95	3 298,73
		Итого прямые затраты										16 138,78
		ФОТ		%	93		93					12 732,78
		Пр/812-006-0-1 НР фундаменты (ремонтно-строительные)		%	55		55					11 841,49
		Пр/774-006-0 СП фундаменты (ремонтно-строительные)										7 003,03
		Всего по позиции									9 206,13	34 983,30
50	50	ФББЦ-04.3.02.09-0956	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс Р4, F400, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расхода 20,0 кг/м2	кг	570	1	570	73,33	1,51		110,73	63 116,10
		Всего по позиции										63 116,10
51	51	ГЭСНпр46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	М3	5,43	1	5,43					33 331,81
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч							79,4409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		79,4409			419,58		33 331,81
			2 ЭМ									29,73
			91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32		1,7376			17,11		29,73
			4 М									7 544,79
			04.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,24		1,3032	3 859,62	1,5	5 789,43		7 544,79
H			06.1.01.05 Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		2,172					
			Итого прямые затраты									40 906,33
			ФОТ									33 331,81
			Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					34 331,76
			Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					19 665,77
			Всего по позиции							17 477,69		94 903,86
52	52	ФСБЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	-1,3032	1	-1,3032	3 859,62	1,5	5 789,43		-7 544,79
			Всего по позиции									-7 544,79
53	53	ФСБЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	2,172	1	2,172	19 538,21	1,64	32 042,66		69 596,66
			Всего по позиции									69 596,66
54	54	ФСБЦ-04.3.02.13-0213	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В5 (М75)	т	2,08512	1	2,08512	4 912,95	1,61	7 909,85		16 492,99
			Всего по позиции									16 492,99
55	55	ГЭСН08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0374	1	0,0374					
		421/нр_2020_н.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,425764					991,02
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	56,4	1,15	2,425764			408,54		991,02
			2 ЭМ									19,58
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0238425					13,58
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,23	1,25	0,0107525			1 064,45		11,45
			4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,23	1,25	0,0107525			662,49		7,12
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,01309	477,92	1,3	621,30		8,13
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,01309			493,19		6,46
H			08.4.03.02 Горячекатаная арматурная сталь	т	1		0,0374					
			Итого прямые затраты									1 024,18
			ФОТ									1 004,60
			Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	%	110	0,9	99					994,55
			Пр/774-008.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	69	0,85	58,65					589,20
			Всего по позиции							69 730,75		2 607,93
56	56	ФСБЦ-08.1.02.17-0091	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм	м2	18,7	1	18,7			131,00		2 449,70
			Всего по позиции									2 449,70
57	57	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,217	1	0,217					
		421/нр_2020_н.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,247505					7 519,92
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1	1,15	15,247505			493,19		7 519,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ									16,56
			91.05.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,9	1,25	0,244125	8,84	1,52	13,44		3,28
			91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м³/ч	маш.-ч	2,4	1,25	0,651	13,69	1,49	20,40		13,28
			4 М									2 090,89
			01.7.03.01-0001 Вода	м³	0,35		0,07595	35,71	1,45	51,76		3,93
			04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м³	1,89		0,41013	3 392,36	1,5	5 088,54		2 086,96
			Итого прямые затраты									9 627,37
			ФОТ									7 519,92
			Пр/812-015.0-1. Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					6 767,93
			Пр/774-015.0. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 132,05
			Всего по позиции							89 987,79		19 527,35
58	58	ФСБЦ-04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м³	-0,41013	1	-0,41013	3 392,36	1,5	5 088,54		-2 086,96
			Всего по позиции									-2 086,96
59	59	ФСБЦ-04.3.02.10-0005	Смеси сухие цементно-песчаные с содержанием перлита штукатурные теплоизоляционные и звукоизоляционные, класс В3,5 (М50)	т	0,3689	1	0,3689	23 228,75	1,6	37 166,00		13 710,54
			Всего по позиции									13 710,54
60	60	ГЭСНр69-01-002-01	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	1	0,12					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,6432					281,71
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36		0,6432			437,98		281,71
			4 М									0,65
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7904		0,094848			6,90		0,65
			999-9900 Строительный мусор	т	0,006		0,00072					
			Итого прямые затраты									282,36
			ФОТ									281,71
			Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					259,17
			Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					123,95
			Всего по позиции							5 545,67		665,48
61	61	ФСБЦ-01.7.15.01-1476	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М10, длина 100 мм	10 шт	1,2	1	1,2	1 285,43	1,5	1 928,15		2 313,78
			Всего по позиции									2 313,78
62	62	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,348	1	0,348					
			421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,82791					7 107,05
			1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55	1,15	15,82791			449,02		7 107,05
			2 ЭМ									3 939,43
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,74435					1 141,62
			91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,0435	1 803,79	1,43	2 579,42		112,20
			4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,25	0,0435			662,49		28,82
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,0522			1 683,48		87,88
			4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,0522			662,49		34,58
			91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3,6	1,25	1,566	1 703,30	1,38	2 350,55		3 680,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6	1,25	1,566			662,49		1 037,46
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,08265	477,92	1,3	621,30		51,35
			4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,08265			493,19		40,76
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	1,25	0,6351	4,35	1,36	5,92		3,76
			91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,1	1,25	0,0435			75,31		3,28
			4 М									1 762,11
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,4176	114,64	0,78	89,42		37,34
			01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,12528	41,38	1,49	61,66		7,72
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,15312	155,63	1	155,63		23,83
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		7,308	174,93	1,2	209,92		1 534,10
			01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000035	70 296,20	1,37	96 305,79		0,34
			01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000348	231 787,35	1,48	343 045,28		11,94
			07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000696	105 278,81	1,26	132 651,30		9,23
			08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0065076	307,84	1	307,84		2,00
			08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000104	60 258,20	1,08	65 078,86		0,68
			08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0006751	136 760,00	0,92	125 819,20		84,94
			11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0003584	16 496,03	0,98	16 166,11		5,79
			14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0001079	51 280,15	1,63	83 586,64		9,02
			14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0002088	98 526,45	1,71	168 480,23		35,18
H			07.2.07.12 Конструкции стальные	т	1		0,348					
			Итого прямые затраты									13 950,21
			ФОТ									8 248,67
			Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	93	0,9	83,7					6 904,14
			Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7					4 347,05
			Всего по позиции							72 417,82		25 201,40
63	63	ФСБЦ-08.3.04.02-0070	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 14-50 мм	т	0,348	1	0,348	66 626,50	0,91	60 630,12		21 099,28
			Всего по позиции									21 099,28
64	64	ГЭСН13-03-004-06	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-124	100 м2	0,2	1	0,2					
			Т.ч.п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
			принанесение в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,24982					581,89
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,47	2,53	1,24982			465,58		581,89
			2 ЭМ									16,82
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,015					7,76
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2,5	0,005	6,62	1,52	10,06		0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.05-011	Подручные основания: укрепление фронтального индивидуальное, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	Маш.-ч	0,01	2,5	0,005			1 664,99		8,32
		4-100-050	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	Чел.-ч	0,01	2,5	0,005			566,80		2,83
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,02	2,5	0,01		1,3	621,30		6,21
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02	2,5	0,01			493,19		4,93
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	Маш.-ч	0,65	2,5	0,325			6,89		2,24
		4 М								2 579,92		
		14.4.04.05-0016	Эмаль ХВ-124, цветная	т	0,019	2	0,0076	146 734,48	1,83	288 524,10		2 040,78
		14.5.09.07-0030	Раскраситель Р-4	т	0,008	2	0,0032	98 526,45	1,71	168 480,23		539,14
		Итого прямые затраты								3 186,39		
		ФОТ								589,65		
		Пр/812-013-0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от 812/пр от 21.12.2020 п.25 коррозии		%	94	0,9	84,6			498,84		
		Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от 774/пр от 11.12.2020 п.16 коррозии		%	51	0,65	43,35			255,61		
		Всего по позиции								19 704,20		3 940,94
65	65	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,187	1	0,187					
		421/пр_2020_п.58, п.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		Чел.-ч			6,96762			449,02		3 128,60
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	Чел.-ч	32,4	1,15	6,96762					81,44
		2 ЗМ		Чел.-ч			0,0748			1 064,45		12,44
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	Маш.-ч	0,05	1,25	0,0116875			662,49		7,74
		4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,05	1,25	0,02805			662,49		47,22
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,12	1,25	0,0350625			662,49		18,58
		4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,12	1,25	0,0350625			621,30		21,76
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,15	1,25	0,0350625	477,92	1,3	493,19		17,29
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,15	1,25	0,0350625			113,22		4,88
		4 М								6,80		25,60
		01.7.03.04-0001	Электросварки	кВт.-ч	3,7856		0,7079072	199 827,16	1,37	273 763,21		82,74
		01.7.15.08-0011	Защелки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000935			294 977,40		
		01.7.15.14-0083	Штурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	шт	0,0015		0,0002805					
		08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0							
		08.3.09.01	Стальной пугиль профиль (профилированный настил)	м	0							
		Итого прямые затраты								3 366,87		
		ФОТ								3 172,21		
		Пр/812-012-0-1, Приказ № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1			3 111,94		
		Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			1 536,94		
		Всего по позиции								42 864,97		8 015,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
66	66	ФСБЦ-08.3.09.02-0003	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,7 Всего по позиции	м2	20,57	1	20,57	1 024,00	1,04	1 064,96		21 906,23		
67	67	ФСБЦ-12.1.03.02-1100	Планка примыкания из оцинкованной стали для устройства кровли, с полимерным покрытием, размеры 150x250 мм Всего по позиции	м	12,4	1	12,4	641,03	1,17	750,01		9 300,12		
68	68	ФСБЦ-08.3.05.05-1506	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм Всего по позиции	м2	3,85	1	3,85	526,27	0,88	463,12		1 783,01		
69	69	ГЭСН09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-44 Средний разряд работы 4,4 2 ЭМ ОТМ(ЗТМ) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм 01.7.15.02-0051 Болты анкерные 14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл П,Н 07.1.01.01 Дверь противопожарная металлическая Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	м2	5,97	1	5,97							
				чел.-ч			14,211585					7 427,40		
				чел.-ч	2,07	1,15	14,211585			522,63		7 427,40		
				чел.-ч			0,14925					264,40		
				чел.-ч			0,14925	477,92	1,3	621,30		73,61		
				чел.-ч	0,02	1,25	0,14925			493,19		92,73		
				маш.-ч	0,71	1,25	5,298375			32,40		73,61		
				кВт-ч	0,4908		2,930076			6,90		171,67		
				кг	0,07		0,4179	155,63	1	155,63		2 907,14		
				т	0,003		0,01791	89 330,06	1,2	107 196,07		20,22		
				шт	0,27		1,6119	478,28	1,17	559,59		65,04		
				шт	0							1 919,88		
												902,00		
				%	93	0,9	83,7							
				%	62	0,85	52,7							
										3 501,50		6 278,35		
												3 953,03		
												20 903,93		
70	70	ТЦ_07.1.01.03_66_667103 118107_20.11.2024_02_2.1 сч.фактура № 386 от 05.11.2025	Дверь металлическая противопожарная EI60 860*1600 Всего по позиции	шт	1	1	1			20 733,33		20 733,33		
71	71	ТЦ_07.1.01.03_66_667103 118107_20.11.2024_02_3.1 сч.фактура № 386 от 05.11.2025	Дверь металлическая противопожарная EI60 860*1720 Всего по позиции	шт	1	1	1			20 733,33		20 733,33		
72	72	ТЦ_07.1.01.03_66_667103 118107_20.11.2024_02_4.1 сч.фактура № 386 от 05.11.2025	Дверь металлическая противопожарная EI60 1000*1770 Всего по позиции	шт	1	1	1			20 733,33		20 733,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Понижающий коэффициент в соответствии с постановлением от 04.09.2009 № 94-п												
Всего с понижающим коэффициентом												
НДС 5%												
Итого по акту												
справочно:												
Материальные ресурсы отсутствующие в ФРСН												
Затраты труда рабочих												
Затраты труда машинистов												
930,1057983												
24 8030226												
10 159,82												
2 021 803,34												
101 080,17												
2 122 893,51												
82 933,32												

СДАЛ:
Подписчик:
ПРИНП:
Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью "ООО СК "Морской Строй"
Генеральный директор
Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемов подтверждено:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственника помещений:



[Signature]
К.Ф. Евдокимов
А.В. Бытов
И.Г. Усачев
Н.И. Кузнецова
[Signature]
Колесов С.В.