

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10,
телефон/факс – 393-107

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт Сервис», 625022, Тюменская
область, город Тюмень, проезд Солнечный, д.7, помещение 7, телефон (3452) 68-98-10

организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Домостроителей, д. 4а
(Ремонт (замена, модернизация) лифтов)

наименование, адрес

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

243П/25

дата

05.11.2025

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	10.04.2026	21.01.2026	10.04.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		4 000 314,14	4 000 314,14	4 000 314,14
1	Ремонт (замена, модернизация) лифтов		4 000 314,14	4 000 314,14	4 000 314,14

Итого 4 000 314,14

Понижающий коэффициент в соответствии с договором 42,999999854%

1 720 135,07

Всего с учетом снижения

2 280 179,07

в том числе НДС 7%

149 170,59

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета

(удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Директор НО «ФКР ТО»

М П

Подрядчик:
Генеральный директор ООО «Импорт – Лифт Сервис»



К.И. Самосватов

Н.В. Филимоненко

АКТ

приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонт элементов многоквартирного дома

г. Тюмень
местонахождение

« 10 » апреля 2026 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0109-ОД от « 31 » марта 2026 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и органа
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель МКУ «СТК» Чащина С.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Главный специалист отдела технического контроля
НО «ФКР ТО» Черепанов А.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Представитель ООО УК «Орион» Данилюк А.А.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения -
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации

Генеральный директор ООО "Импорт-Лифт Сервис" Филимоненко Н.В.
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту (замена, модернизация) лифтов многоквартирного дома,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Домостроителей, д. 4а

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО "Импорт-Лифт Сервис"
наименование организации

в соответствии с договором 243П/25 от 05.11.2025 г.
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО "Импорт-Лифт Сервис"
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

05.11.2025
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

01.06.2026
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

10.04.2026
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту (замена, модернизация) лифтов** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Домостроителей, д. 4а**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту (замена, модернизация) лифтов** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Домостроителей, д. 4а**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


принять в эксплуатацию


**Председатель
рабочей комиссии**


подпись


Члены комиссии


подпись



подпись



подпись



подпись



подпись



расшифровка подписи


расшифровка подписи


расшифровка подписи


расшифровка подписи


расшифровка подписи


расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

подпись

расшифровка подписи



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

31.03.2026 № 01-17-26/03239

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки


Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Заместитель директора



О.А. Токарева

Приложение 1 к письму от

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Домостроителей, д. 4а (Ремонт (замена, модернизация) лифтов)
Дата, время приемки:	10.04.2026 14 часов 30 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 243П/25 от 05.11.2025
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Домостроителей, д. 4а

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Черепанов А.А., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО УК «Орион» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107

(организация, адрес, телефон, факс)

Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт Сервис»,
625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, д.7, помещение 7, телефон (3452) 68-98-10

(организация, адрес, телефон, факс)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Домостроителей, д. 4а
(Ремонт (замена, модернизация) лифтов)

(наименование, адрес)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Домостроителей, д. 4а

(наименование)

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

243П/25

дата

05.11.2025

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	10.04.2026	21.01.2026	10.04.2026

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 02-01-01, Замена лифтового оборудования (1 лифта г/п 400кг на 8 остановок)

Основание: Шифр 11/2025.П-65Т

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

642 653,98 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Замена лифтового оборудования (1 лифта г/п 400кг на 8 остановок)												
1	1	ГЭСНмр01-01-002-05	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	1	1					
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	52,47		52,47			519,56		27 261,31
		91.05.13-021	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 1,5 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	3,6		3,6	487,92	1,42	692,85		2 494,26
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,6		3,6			570,67		2 054,41
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,2		1,2			36,09		43,31
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,075		1,075			7,68		8,26
			Итого прямые затраты									31 861,55
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					817,84
			ФОТ									29 315,72
	Пр/812-104.0-1		НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					26 090,99
	Пр/774-104.0		СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					12 898,92
2	2	ГЭСНмр01-01-007-02	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, частотное регулирование	система	1	1	1					
		1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	148,5		148,5			551,50		81 897,75
		91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,65		1,65	346,73	1,6	554,77		915,37
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,65		1,65			570,67		941,61
		91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	3,76		3,76			414,01		1 556,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,76		3,76			570,67		2 145,72
			91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,76		3,76			3,41		12,82
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,695		3,695			7,68		28,38
			Итого прямые затраты									87 498,33
2.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	3		3					2 456,93
			ФОТ									84 985,08
			Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					75 636,72
			Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					37 393,44
3	3	ГЭСНмр01-01-007-06	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05	этаж	-1	1	-1					
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7,45		-7,45			538,73		-4 013,54
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,208		-0,208			7,68		-1,60
			Итого прямые затраты									-4 015,14
3.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	3		3					-120,41
			ФОТ									-4 013,54
			Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					-3 572,05
			Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					-1 765,96
4	4	ГЭСНмр01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	шт	1	1	1					
			1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	8,45		8,45			579,18		4 894,07
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,405		0,405			7,68		3,11
			Итого прямые затраты									4 897,18
4.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	3		3					146,82
			ФОТ									4 894,07
			Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					4 355,72
			Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					2 153,39
5	5	ГЭСНмр01-01-010-03	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	1	1					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,04		5,04			557,89		2 811,77
			Итого прямые затраты									2 811,77
5.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	3		3					84,35
			ФОТ									2 811,77
			Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					2 502,48
			Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					1 237,18
6	6	ГЭСНмр01-02-011-01	Установка подлелебодочной рамы	шт	1	1	1					
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,8		3,8			570,67		2 168,55
			Итого прямые затраты									2 168,55
6.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	3		3					65,06
			ФОТ									2 168,55
			Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					1 930,01
			Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					954,16
Замена оборудования шахты лифта												
7	7	ГЭСНмр01-01-009-05	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт	1	1	1					
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7,79		7,79			538,73		4 196,71
			Итого прямые затраты									4 196,71
7.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	3		3					125,90
			ФОТ									4 196,71
			Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					3 735,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					1 846,55
8	8	ГЭСНмр01-01-015-01	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная	шт	8	1	8					
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	5,21		41,68			525,95		21 921,60
			Итого прямые затраты									21 921,60
8.1		421/нр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					657,65
			ФОТ									21 921,60
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					19 510,22
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					9 645,50
9	9	ГЭСНм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	60,88		0,6088			587,70		357,79
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,08		0,0008			1 752,75		1,40
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08		0,0008			766,57		0,61
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,0008			702,49		0,56
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,0008			570,67		0,46
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,97		0,0297			36,09		1,07
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,024		0,00024	155,63	0,94	146,29		0,04
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,73		0,0273	174,93	1,12	195,92		5,35
		08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 50х5 мм	т	0,014		0,00014	70 310,45	0,82	57 654,57		8,07
		14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,0027		0,000027	82 698,14	1,42	117 431,36		3,17
			Итого прямые затраты									378,52
9.1		421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					7,16
			ФОТ									358,86
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					348,09
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					183,02
10	10	ГЭСНм10-04-066-05	Звонок	шт	1	1	1					
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1		1			538,73		538,73
		01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	0,42		0,42	2,27	1,96	4,45		1,87
		10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004		0,004	899,56	1,62	1 457,29		5,83
			Итого прямые затраты									546,43
10.1		421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					10,77
			ФОТ									538,73
		Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					511,79
		Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					285,53
11	11	ГЭСНмр01-01-005-01	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	8	1	8					
		1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	31,1		248,8			551,50		137 213,20
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,15		9,2			36,09		332,03
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,152		9,216			7,68		70,78
			Итого прямые затраты									137 616,01
11.1		421/нр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					4 116,40
			ФОТ									137 213,20
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					122 119,75
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					60 373,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	ГЭСНмр01-01-012-01	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	шт	8	1	8					
		1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	6,77		54,16			551,50		29 869,24
			Итого прямые затраты									29 869,24
	12.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					896,08
			ФОТ									29 869,24
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					26 583,62
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					13 142,47
Замена оборудования (кабина лифта)												
13	13	ГЭСНмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	шт	1	1	1					
		1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	26,56		26,56			655,84		17 419,11
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,5		1,5			7,68		11,52
			Итого прямые затраты									17 430,63
	13.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					522,57
			ФОТ									17 419,11
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					15 503,01
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					7 664,41
14	14	ГЭСНмр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	1	1					
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	70,9		70,9			545,11		38 648,30
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,781		2,781			7,68		21,36
			Итого прямые затраты									38 669,66
	14.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 159,45
			ФОТ									38 648,30
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					34 396,99
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					17 005,25
15	15	ГЭСНмр01-01-009-02	Замена устройство стяжки канатов	шт	1	1	1					
		1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	16		16			579,18		9 266,88
			Итого прямые затраты									9 266,88
	15.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					278,01
			ФОТ									9 266,88
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					8 247,52
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					4 077,43
16	16	ГЭСНмр01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	шт	1	1	1					
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	12,5		12,5			545,11		6 813,88
			Итого прямые затраты									6 813,88
	16.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					204,42
			ФОТ									6 813,88
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					6 064,35
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					2 998,11
17	17	ГЭСНмр01-02-002-01	Установка смазывающего устройства	шт	2	1	2					
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	6,95		13,9			538,73		7 488,35
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1248		0,2496			7,68		1,92
			Итого прямые затраты									7 490,27
	17.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					224,65
			ФОТ									7 488,35
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					6 664,63
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					3 294,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	ГЭСНмр01-01-012-04	Замена поста "Ревизия"	пост	1	1	1					
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,48		7,48			557,89		4 173,02
			Итого прямые затраты									4 173,02
	18.1	421/нр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					125,19
			ФОТ									4 173,02
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					3 713,99
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					1 836,13
19	19	ГЭСНм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	60,88		0,6088			587,70		357,79
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,08		0,0008			1 752,75		1,40
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08		0,0008			766,57		0,61
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,0008			702,49		0,56
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,0008			570,67		0,46
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,97		0,0297			36,09		1,07
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,024		0,00024	155,63	0,94	146,29		0,04
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,73		0,0273	174,93	1,12	195,92		5,35
		08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 50х5 мм	т	0,014		0,00014	70 310,45	0,82	57 654,57		8,07
		14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,0027		0,000027	82 698,14	1,42	117 431,36		3,17
			Итого прямые затраты									378,52
	19.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					7,16
			ФОТ									358,86
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					348,09
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					183,02
Замена оборудования (противовес)												
20	20	ГЭСНмр01-01-030-01	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт	1	1	1					
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	23		23			538,73		12 390,79
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,52		0,52			7,68		3,99
			Итого прямые затраты									12 394,78
	20.1	421/нр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					371,72
			ФОТ									12 390,79
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					11 027,80
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					5 451,95
21	21	ГЭСНмр01-02-002-01	Установка смазывающего устройства	шт	1	1	1					
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	6,95		6,95			538,73		3 744,17
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1248		0,1248			7,68		0,96
			Итого прямые затраты									3 745,13
	21.1	421/нр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					112,33
			ФОТ									3 744,17
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					3 332,31
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					1 647,43
Разные работы												
22	22	ГЭСНмр01-01-036-01	Замена подвесного кабеля	кабель	3	1	3					
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11,34		34,02			570,67		19 414,19
			Итого прямые затраты									19 414,19
	22.1	421/нр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					582,43
			ФОТ									19 414,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					17 278,63
			Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					8 542,24
23	23	ГЭСНмр01-02-012-01	Установка шунта: точной остановки кабины	шт	8	1	8					
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,2		9,6			506,79		4 865,18
			Итого прямые затраты									4 865,18
	23.1	421/нр_2020_н.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					145,96
			ФОТ									4 865,18
			Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					4 330,01
			Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					2 140,68
24	24	ГЭСНмр01-01-023-01	Замена направляющих: кабины	м	24,5	1	24,5					
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,74		91,63			570,67		52 290,49
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,208		5,096			7,68		39,14
			Итого прямые затраты									52 329,63
	24.1	421/нр_2020_н.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 568,71
			ФОТ									52 290,49
			Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					46 538,54
			Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					23 007,82
25	25	ГЭСНмр01-01-023-02	Замена направляющих: противовеса	м	24,5	1	24,5					
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,74		42,63			570,67		24 327,66
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,104		2,548			7,68		19,57
			Итого прямые затраты									24 347,23
	25.1	421/нр_2020_н.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					729,83
			ФОТ									24 327,66
			Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					21 651,62
			Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					10 704,17
26	26	ГЭСНмр01-01-009-01	Замена тягового каната	шт	3	1	3					
			1-100-43 Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	25,11		75,33			596,22		44 913,25
			Итого прямые затраты									44 913,25
	26.1	421/нр_2020_н.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 347,40
			ФОТ									44 913,25
			Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					39 972,79
			Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					19 761,83
27	27	ГЭСНмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	шт	1	1	1					
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	12,4		12,4			538,73		6 680,25
			Итого прямые затраты									6 680,25
	27.1	421/нр_2020_н.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					200,41
			ФОТ									6 680,25
			Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					5 945,42
			Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					2 939,31
28	28	ГЭСНмр01-04-003-01	Балансировка системы "кабина-противовес"	система	1	1	1					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,6		12,6			557,89		7 029,41
			3-200-02 Инженер II категории	чел.-ч	1,8		1,8			834,71		1 502,48
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,286		0,286			7,68		2,20
			Итого прямые затраты									8 534,09
	28.1	421/нр_2020_н.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					255,96
			ФОТ									8 531,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					7 593,38
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					3 754,03
29	29	ГЭСНм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 Объем=13,32 / 100	100 м	0,1332	1	0,1332					
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5		2,1978			557,89		1 226,13
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,17		0,022644			1 752,75		39,69
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,17		0,022644			766,57		17,36
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17		0,022644			702,49		15,91
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17		0,022644			570,67		12,92
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,9		0,38628			36,09		13,94
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,55		0,07326	155,63	0,94	146,29		10,72
		08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,004		0,0005328	71 131,50	0,8	56 905,20		30,32
		14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2		0,2664	911,56	1,26	1 148,57		305,98
			Итого прямые затраты									1 672,97
29.1		421/нр_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ	%	2		2					24,52
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 256,41
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 218,72
												640,77
30	29.1	ФСБЦ-14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	-0,2664	1	-0,2664	911,56	1,26	1 148,57		-305,98
		Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx										
31	29.2	ФСБЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,0002664	1	0,0002664			138 132,37		36,80
		Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx										
			Объем=0,2664/1000									
Всего по разделу 1 Замена лифтового оборудования (1 лифта г/п 400кг на 8 остановок)												1 367 304,07
Итого по акту:												
			Всего прямые затраты (справочно)									599 726,40
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									571 668,51
			Эксплуатация машин									5 430,07
			Оплата труда машинистов (Отм)									5 174,16
			Материалы									17 453,66
			Монтажные работы									1 367 304,07
			Монтажные работы									6 475,90
			в том числе:									
			оплата труда									2 480,44
			эксплуатация машин и механизмов									75,60
			оплата труда машинистов (Отм)									32,42
			материалы									168,41
			накладные расходы									2 426,69
			сметная прибыль									1 292,34
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ									1 360 828,17
			в том числе:									
			оплата труда									569 188,07
			эксплуатация машин и механизмов									5 354,47
			оплата труда машинистов (Отм)									5 141,74
			материалы									17 285,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы									511 153,52
			сметная прибыль									252 705,12
			Всего ФОТ (справочно)									576 842,67
			Всего накладные расходы (справочно)									513 580,21
			Всего сметная прибыль (справочно)									253 997,46
			Компенсация НДС при УСН									3 490,73
			Всего									1 370 794,80
			Понижающий коэффициент к начальной цене Договора (0,177511387326287)									243 331,69
			Всего									1 127 463,11
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором 42,999999854%									484 809,13
			ВСЕГО по акту									642 653,98
			в том числе НДС 7%									42 042,78
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				1024,9554					
			Затраты труда машинистов				9,058488					

СДАЛ:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Импорт – Лифт Сервис»
Генеральный директор

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе и исходной смете к договору:
специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



[Handwritten signatures in blue ink]

Н.В. Филимоненко

К.Ф. Евдокимов

А.В. Бытов

К.В. Зиндяев

О.М. Никитина

В.А. Серов

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107

(организация, адрес, телефон, факс)

Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт Сервис»,
625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, д. 7, помещение 7, телефон (3452) 68-98-10

(организация, адрес, телефон, факс)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Домостроителей, д. 4а
(Ремонт (замена, модернизация) лифтов)

(наименование, адрес)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Домостроителей, д. 4а

(наименование)

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

243П/25

дата

05.11.2025

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	10.04.2026	21.01.2026	10.04.2026

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 02-01-02, Ремонтные работы (1 лифта г/п 400кг на 8 остановок)

Основание: Шифр 11/2025.П-65Т

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

187 740,84 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонтные работы												
Машинное помещение												
1	1	ГЭСН09-04-012-01 Демонтаж 571/нр_2022_п.83_т.2_стр. 4, стб.3	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	м2	2,04	1	2,04					
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	2,4	0,7	3,4272			587,70		2 014,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,17	0,7	0,24276			702,49		170,54
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,17	0,7	0,24276			570,67		138,54
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,4	0,7	0,5712			36,09		20,61
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,1384	0				7,68		
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,1	0		155,63	0,94	146,29		
		08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно		т	0,003	0		115 095,05	1,21	139 265,01		
		14.5.01.05-0011 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл		шт	0,1	0		377,99	1,25	472,49		
		Итого прямые затраты										2 343,86
		ФОТ										2 152,71
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					2 002,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					1 334,68
2	2	ГЭСН09-04-013-01 С доводчиком Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	2,04	1	2,04					
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4		чел.-ч	2,07	1,15	4,85622			604,74		2 936,75
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02		0,0408			702,49	1,25	35,83
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,051			570,67		29,10
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,71		1,4484			36,09	1,25	65,34
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,4908		1,001232			7,68		7,69
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,07		0,1428	155,63	0,94	146,29		20,89
		01.7.15.02-0051 Болты анкерные		т	0,003		0,00612	89 330,06	1,12	100 049,67		612,30
		14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл		шт	0,27		0,5508	478,28	1,25	597,85		329,30
		Итого прямые затраты										4 037,20
		ФОТ										2 965,85
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					2 482,42
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					1 563,00
3	2.1	ФСБЦ-07.1.01.01-0020 970х2100 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм	шт	1	1	1	12 264,73	1,41	17 293,27		17 293,27
4	2.2	ФСБЦ-01.7.04.01-1010 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг	шт	1	1	1	1 320,67	1,41	1 862,14		1 862,14
5	3	ГЭСН09-04-003-01 Демонтаж 571/нр_2022_п.83_т.2_стр. 4_стб.3	Монтаж люка противопожарного	м2	0,77	1	0,77					
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1		чел.-ч	1,95	0,7	1,05105			579,18		608,75
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	0,7	0,00539	37,32	1,69	63,07		0,34
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	0,7	0,00539			506,79		2,73
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,002	0,7	0,001078			702,49		0,76
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,002	0,7	0,001078			570,67		0,62
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0672	0				7,68		
		01.7.15.02-0051 Болты анкерные		т	0,00094	0		89 330,06	1,12	100 049,67		
		14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл		шт	0,44	0		478,28	1,25	597,85		
		Итого прямые затраты										613,20
		ФОТ										612,10
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					569,25
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					379,50
6	4	ГЭСН09-04-003-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Монтаж люка противопожарного	м2	0,77	1	0,77					
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1		чел.-ч	1,95	1,15	1,726725			579,18		1 000,08
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01		0,0077	37,32	1,69	63,07	1,25	0,61
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,009625			506,79		4,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,002		0,00154			702,49	1,25	1,35
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,002	1,25	0,001925			570,67		1,10
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0672		0,051744			7,68		0,40
		01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,00094		0,0007238	89 330,06	1,12	100 049,67		72,42
		14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,44		0,3388	478,28	1,25	597,85		202,55
			Итого прямые затраты									1 283,39
			ФОТ									1 006,06
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					842,07
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					530,19
7	4.1	ФСБЦ-07.1.05.01-0017 880х880 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 900х900 мм	шт	1	1	1	12 941,64	0,98	12 682,81		12 682,81
8	5	ГЭСН15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских Объем=0,9 / 100	100 м2	0,009	1	0,009					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;									
		1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	179	1,15	1,85265			551,50		1 021,74
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,06		0,01854	37,32	1,69	63,07	1,25	1,46
		4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,06	1,25	0,023175			506,79		11,74
		04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	4,4		0,0396	3 392,36	1,52	5 156,39		204,19
			Итого прямые затраты									1 239,13
			ФОТ									1 033,48
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					930,13
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					430,44
9	6	ГЭСНр62-01-017-06	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% Объем=13,9 / 100	100 м2	0,139	1	0,139					
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33,78		4,69542			513,17		2 409,55
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,0139	37,32	1,69	63,07		0,88
		4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,0139			506,79		7,04
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,00834			702,49		5,86
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,00834			570,67		4,76
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,24		0,03336	35,71	1,9	67,85		2,26
		01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	5,1		0,7089	18,59	1,62	30,12		21,35
		01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0255		0,0035445	3 616,92	1,62	5 859,41		20,77
		01.7.10.17-0141	Пемза	кг	2,64		0,36696	2 507,62	1,62	4 062,34		1 490,72
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6		0,2224	531,44	1,62	860,93		191,47
		14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев	кг	4,02		0,55878	46,17	2,01	92,80		51,85
		14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0076		0,0010564	25 237,94	1,66	41 894,98		44,26
			Итого прямые затраты									4 250,77
			ФОТ									2 421,35
		Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 179,22
		Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 113,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	6.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0111 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,009869	1	0,009869	52 265,82	1,84	96 169,11		949,09
11	7	ГЭСНр62-01-007-03	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35% Объем=29,21 / 100	100 м2	0,2921	1	0,2921					
			1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	66,4		19,39544			513,17		9 953,16
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,02921	37,32	1,69	63,07		1,84
			4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,02921			506,79		14,80
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,017526			702,49		12,31
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,017526			570,67		10,00
			01.7.10.17-0141 Пемза	кг	1,44		0,420624	2 507,62	1,62	4 062,34		1 708,72
			01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1		0,32131	531,44	1,62	860,93		276,63
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,18		0,052578	56,11	1,57	88,09		4,63
			14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0063		0,0018402	60 697,21	1,22	74 050,60		136,27
			14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,0196		0,0057252	25 237,94	1,66	41 894,98		239,86
			Итого прямые затраты									12 358,22
			ФОТ									9 977,96
			Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					8 980,16
			Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					4 589,86
12	7.1	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Эмаль ПФ-115	т	0,0048781	1	0,0048781			138 132,37		673,82
13	8	ГЭСНр57-01-021-02	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем Объем=13,13 / 100	100 м2	0,1313	1	0,1313					
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	14,23		1,868399			472,72		883,23
			91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	8		1,0504	115,43	1,61	185,84		195,21
			91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	8		1,0504			3,41		3,58
			Итого прямые затраты									1 082,02
			ФОТ									883,23
			Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					786,07
			Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					432,78
14	9	ГЭСНр57-01-021-05	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 Объем=13,13 / 100 проект До толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 м2	0,1313	1	0,1313					
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	3,56	6	2,804568			472,72		1 325,78
			91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2	6	1,5756	115,43	1,61	185,84		292,81
			91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2	6	1,5756			3,41		5,37
			Итого прямые затраты									1 623,96
			ФОТ									1 325,78
			Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 179,94
			Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					649,63
15	10	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,1313	1	0,1313					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=13,13 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;									
			421/п.п. 586 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	5,375422			472,72		2 541,07
			91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27		0,166751	37,32	1,69	63,07	1,25	13,15
			4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	0,2084388			506,79		105,63
			91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82		1,026766	8,54	1,65	14,09	1,25	18,08
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,5		0,45955	35,71	1,9	67,85		31,18
			Итого прямые затраты									2 709,11
			ФОТ									2 646,70
			Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы	%	112	0,9	100,8					2 667,87
			812/п.п. от 21.12.2020 п.25									
			Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 462,30
			774/п.п. от 11.12.2020 п.16									
16	11	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,1313	1	0,1313					
			Объем=13,13 / 100									
			проект До толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;									
			421/п.п. 586 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	6,9	0,3986268			472,72		188,44
			91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	(6*1,15) 6	0,165438	37,32	1,69	63,07	1,25	13,04
			4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	7,5 (6*1,25) 6	0,2067975			506,79		104,80
			91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	6	1,5756	8,54	1,65	14,09	1,25	27,75
			Итого прямые затраты									334,03
			ФОТ									293,24
			Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы	%	112	0,9	100,8					295,59
			812/п.п. от 21.12.2020 п.25									
			Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы	%	65	0,85	55,25					162,02
			774/п.п. от 11.12.2020 п.16									
17	11.1	ФСБЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,66963	1	0,66963			6 852,01		4 588,31
		Сплит-форма										
		Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx										
			Объем=0,401778+0,267852									
18	12	ГЭСН13-03-003-21	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,1313	1	0,1313					
			Объем=13,13 / 100									
			проект за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;									
			421/п.п. 586 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,38	2,3 (2*1,15) 2	1,6247062			538,73		875,28
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2	0,002626	6,62	1,62	10,72	1,25	0,04
			91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,002626			1 693,87	1,25	5,56
			4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25) 2	0,0032825			655,84		2,15
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,002626			702,49	1,25	2,31
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25) 2	0,0032825			570,67		1,87
			91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2	0,17069	4,52	1,44	6,51	1,25	1,39
			14.4.04.08-0006 Эмаль ПФ-133	т	0,009	2	0,0023634	113 624,35	1,6	181 798,96		429,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0014	2	0,0003676	75 885,63	1,82	138 111,85		50,77
			Итого прямые затраты									1 369,03
			ФОТ									879,30
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					743,89
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					381,18
19	12.1	ФСБЦ-14.4.04.08-0006	Эмаль ПФ-133 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	т	-0,0023634	1	-0,0023634	113 624,35	1,6	181 798,96		-429,66
20	12.2	ФСБЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	т	0,0023634	1	0,0023634			138 132,37		326,46
21	13	ГЭСН06-03-004-11	Установка закладных деталей весом: до 4 кг Короба для пропуска тросов, размером 100х100х200х1,5 и 150х150х200х1,5 Объем=4,7*1/1000	т	0,0047	1	0,0047					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;									
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	198	1,15	1,07019			538,73		576,54
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14		0,000658			1 752,75	1,25	1,44
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14	1,25	0,0008225			766,57		0,63
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,000893			702,49	1,25	0,78
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,0011163			570,67		0,64
			Итого прямые затраты									580,03
			ФОТ									577,81
		Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					530,43
		Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					284,86
22	13.1	ФСБЦ-08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	т	0,0047	1	0,0047	115 095,05	1,21	139 265,01		654,55
23	14	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	м2	4,06	1	4,06					
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,9	1,15	4,2021			506,79		2 129,58
			Итого прямые затраты									2 129,58
			ФОТ									2 129,58
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					1 801,62
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					923,17
24	15	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: Двутавр 18 (демонтажная балка) Объем=(4,06) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	100 м2	0,0406	1	0,0406					
		1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31	1,15	0,2479239			630,29		156,26
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,000406	6,62	1,62	10,72	1,25	0,01
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,000406			1 693,87	1,25	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,0005075			655,84		0,33
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,000406			702,49	1,25	0,36
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0005075			570,67		0,29
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12		0,045472	4,52	1,44	6,51	1,25	0,37
		14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,0003654			95 440,27		34,87
		14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,0000609	75 885,63	1,82	138 111,85		8,41
		Итого прямые затраты										201,76
		ФОТ										156,88
		Пр/812-013.0-1, Приказ №	НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%	94	0,9	84,6					132,72
		812/нр от 21.12.2020 п.25	коррозии									
		Пр/774-013.0, Приказ №	СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51	0,85	43,35					68,01
		774/нр от 11.12.2020 п.16	коррозии									
25	16	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,0406	1	0,0406					
		Двугавр 18	Объем=(4,06) / 100									
		проект за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;										
		421/нр п.586	ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2,3	0,1988994			538,73		107,15
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	(2*1,15) 2	0,000812	6,62	1,62	10,72	1,25	0,01
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,000812			1 693,87	1,25	1,72
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,5	0,001015			655,84		0,67
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	(2*1,25) 2	0,000812			702,49	1,25	0,71
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5	0,001015			570,67		0,58
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	(2*1,25) 2	0,05278	4,52	1,44	6,51	1,25	0,43
		14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,009	2	0,0007308			138 132,37		100,95
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,11368	60,60	1,82	110,29		12,54
		Итого прямые затраты										224,76
		ФОТ										108,40
		Пр/812-013.0-1, Приказ №	НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%	94	0,9	84,6					91,71
		812/нр от 21.12.2020 п.25	коррозии									
		Пр/774-013.0, Приказ №	СП Защита строительных конструкций и оборудования от	%	51	0,85	43,35					46,99
		774/нр от 11.12.2020 п.16	коррозии									
26	17	ГЭСНм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,124	1	0,124					
			Объем=12,4 / 100									
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5		2,046			557,89		1 141,44
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,17		0,02108			1 752,75		36,95
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,17		0,02108			766,57		16,16
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17		0,02108			702,49		14,81
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17		0,02108			570,67		12,03
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,9		0,3596			36,09		12,98
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,55		0,0682	155,63	0,94	146,29		9,98
		08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,004		0,000496	71 131,50	0,8	56 905,20		28,22
		14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2		0,248	911,56	1,26	1 148,57		284,85
		Итого прямые затраты										1 557,42
17.1		421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					22,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									1 169,63
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 134,54
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					596,51
27	17.1	ФСБЦ-14.4.01.09-0427 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	-0,248	1	-0,248	911,56	1,26	1 148,57		-284,85
28	17.2	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Эмаль ПФ-115 Объем=0,248/1000	т	0,000248	1	0,000248			138 132,37		34,26
Проемы и пороги ДШ												
29	18	ГЭСН09-04-017-01 Демонтаж металлических откосов и обрамления проемов ДШ 571/пр_2022_п.83_т.2_стр. 4_стб.3	Установка обрамлений проемов шахтных дверей, при ширине дверного проема: до 800 мм	шт	8	1	8					
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	7,15	0,7	40,04			502,53		20 121,30
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,02	0,7	0,112	6,62	1,62	10,72		1,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	0,7	0,112			702,49		78,68
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	0,7	0,112			570,67		63,92
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,08	0				7,68		
		Итого прямые затраты										20 265,10
		ФОТ										20 185,22
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					18 772,25
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					12 514,84
30	19	ГЭСН09-04-017-01 Монтаж металлических откосов и обрамления проемов ДШ Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Установка обрамлений проемов шахтных дверей, при ширине дверного проема: до 800 мм	шт	8	1	8					
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	7,15	1,15	65,78			502,53		33 056,42
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,02		0,16	6,62	1,62	10,72	1,25	2,14
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02		0,16			702,49	1,25	140,50
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,2			570,67		114,13
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,08		0,64			7,68		4,92
		Итого прямые затраты										33 318,11
		ФОТ										33 170,55
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					27 763,75
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					17 480,88
31	19.1	ФСБЦ-08.3.05.03-0050 Металлические откосы и обрамление проемов ДШ t=1,5 мм Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Прокат листовой холоднокатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм Объем=(8,7*8*2+4,8*8)/1000	т	0,1776	1	0,1776	75 815,00	0,8	60 652,00		10 771,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	20	ГЭСН13-03-004-26 Порошковая окраска обрамлений проемов ДШ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=16,57 / 100 проект за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-35 Средний разряд работы 3,5	100 м2	0,1657	1	0,1657					
			чел.-ч	2,13	2,3 (2*1,15)	0,8117643				538,73		437,32
			маш.-ч	0,01	2	0,003314		6,62	1,62	10,72	1,25	0,04
			маш.-ч	0,01	2	0,003314				1 693,87	1,25	7,02
			чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0041425				655,84		2,72
			маш.-ч	0,01	2	0,003314				702,49	1,25	2,91
			чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0041425				570,67		2,36
			маш.-ч	0,65	2	0,21541		4,52	1,44	6,51	1,25	1,75
			т	0,009	2	0,0029826				138 132,37		411,99
			кг	1,4	2	0,46396		60,60	1,82	110,29		51,17
			Итого прямые затраты									917,28
			ФОТ									442,40
			%	94	0,9	84,6						374,27
			%	51	0,85	43,35						191,78
33	20.1	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Эмаль ПФ-115	т	-0,0029826	1	-0,0029826			138 132,37		-411,99
34	20.2	ФСБЦ-14.5.03.01-0012 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Краска поливинилбутиральная порошковая для защиты от коррозии и придания поверхностям декоративных свойств П-ВЛ-212, цветная	т	0,0029826	1	0,0029826	247 919,16	1,22	302 461,36		902,12
35	21	ГЭСН11-01-049-01 Демонтаж	Укладка металлического накладного профиля (порога) Объем=(0,72*8*1) / 100 571/пр_2022_п.83_т.2_стр. Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 4_стб.3 1-100-30 Средний разряд работы 3,0	100 м	0,0576	1	0,0576					
			чел.-ч	16,64	0,7	0,6709248				506,79		340,02
			кВт-ч	6,876	0					7,68		
			100 шт	6,7	0			88,86	1,22	108,41		
			Итого прямые затраты									340,02
			ФОТ									340,02
			%	112		112						380,82
			%	65		65						221,01
36	22	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,0576	1	0,0576					
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,15	1,1022336			506,79		558,60
			кВт-ч	6,876			0,3960576			7,68		3,04
			100 шт	6,7			0,38592	88,86	1,22	108,41		41,84
			Итого прямые затраты									608,48
			ФОТ									608,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									603,48
			ФОТ									558,60
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полю	%	112	0,9	100,8					563,07
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полю	%	65	0,85	55,25					308,63
37	22.1	ФСБЦ-08.3.06.01-0024 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, толщина 2-6 мм Объем=4,52*1*8/1000	т	0,03616	1	0,03616	69 176,50	0,8	55 341,20		2 001,14
38	23	ГЭСН06-03-004-11 Пластины под кнопки вызова	Установка закладных деталей весом: до 4 кг Объем=0,63*8*1/1000 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-35 Средний разряд работы 3,5 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	т	0,00504	1	0,00504					
			Итого прямые затраты									622,00
			ФОТ									619,61
		Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 и работы в строительстве	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102	0,9	91,8					568,80
		Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 и работы в строительстве	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	58	0,85	49,3					305,47
39	23.1	ФСБЦ-08.3.07.01-0224 Пластины под кнопки вызова 200х300 мм Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 85х10 мм	т	0,00504	1	0,00504	82 234,06	0,82	67 431,93		339,86
40	24	ГЭСН13-03-004-26 Окраска пластин под кнопки вызова	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=((0,2*0,3-0,06*0,1)*1*8) / 100 проект за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-35 Средний разряд работы 3,5 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт 14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115 14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	100 м2	0,00432	1	0,00432					
			Итого прямые затраты									23,92
			ФОТ									11,53
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 коррозии	НР Защита строительных конструкций и оборудования от	%	94	0,9	84,6					9,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					5,00
41	24.1	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Эмаль ПФ-115	т	-0,0000778	1	-0,0000778			138 132,37		-10,75
42	24.2	ФСБЦ-14.5.03.01-0012 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Краска поливинилбутиральная порошковая для защиты от коррозии и придания поверхностям декоративных свойств П-ВЛ-212, цветная	т	0,0000778	1	0,0000778	247 919,15	1,22	302 461,36		23,53
43	25	ГЭСНр62-01-007-06 Отделка проемов ДШ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,096	1	0,096					
			Объем=9,6 / 100									
			1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	75,69		7,26624			513,17		3 728,82
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,0096	37,32	1,69	63,07		0,61
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,0096			506,79		4,87
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,00576			702,49		4,05
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,00576			570,67		3,29
			01.7.10.17-0141 Пемза	кг	1,44		0,13824	2 507,62	1,62	4 062,34		561,58
			01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1		0,1056	531,44	1,62	860,93		90,91
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,18		0,01728	56,11	1,57	88,09		1,52
			14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0107		0,0010272	60 697,21	1,22	74 050,60		76,06
			14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,0496		0,0047616	25 237,94	1,66	41 894,98		199,49
			Итого прямые затраты									4 671,20
			ФОТ									3 736,98
			Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 363,28
			Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 719,01
44	25.1	ФСБЦ-14.4.02.04-0114 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Краска масляная МА-025, цветная	т	0,0021024	1	0,0021024	55 628,75	1,79	99 575,46		209,35
Приямок												
45	26	ГЭСНр57-01-021-02	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем Объем=2,77 / 100	100 м2	0,0277	1	0,0277					
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	14,23		0,394171			472,72		186,33
			91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	8		0,2216	115,43	1,61	185,84		41,18
			91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	8		0,2216			3,41		0,76
			Итого прямые затраты									228,27
			ФОТ									186,33
			Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					165,83
			Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					91,30
46	27	ГЭСНр57-01-021-05	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 Объем=2,77 / 100	100 м2	0,0277	1	0,0277					
			проект До t=100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	3,56	16	1,577792			472,72		745,85
			91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2	16	0,8864	115,43	1,61	185,84		164,73
			91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2	16	0,8864			3,41		3,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									913,60
			ФОТ									745,85
			Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					663,81
			Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					365,47
47	28	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0277	1	0,0277					
			Объем=2,77 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;									
			421/нр п.585 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	1,134038			472,72		536,08
			91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27		0,035179	37,32	1,69	63,07	1,25	2,77
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	0,0439738			506,79		22,29
			91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82		0,216614	8,54	1,65	14,09	1,25	3,82
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,5		0,09695	35,71	1,9	67,85		6,58
			Итого прямые затраты									571,54
			ФОТ									558,37
			Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы	%	112	0,9	100,8					562,84
			812/нр от 21.12.2020 п.25									
			Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы	%	65	0,85	55,25					308,50
			774/нр от 11.12.2020 п.16									
48	28.1	ФСБЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,056508	1	0,056508			6 852,01		387,19
			Сплит-форма									
			Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx									
49	29	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,0277	1	0,0277					
			Объем=2,77 / 100									
			проект До t=100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;									
			421/нр п.585 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	0,2242592			472,72		106,01
			91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	16	0,093072	37,32	1,69	63,07	1,25	7,34
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	0,11634			506,79		58,96
			91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	16	0,8864	8,54	1,65	14,09	1,25	15,61
			Итого прямые затраты									187,92
			ФОТ									164,97
			Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы	%	112	0,9	100,8					166,29
			812/нр от 21.12.2020 п.25									
			Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы	%	65	0,85	55,25					91,15
			774/нр от 11.12.2020 п.16									
50	29.1	ФСБЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,226032	1	0,226032			6 852,01		1 548,77
			Сплит-форма									
			Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx									
51	30	ГЭСН09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,01828	1	0,01828					
			Объем=(1,22*3+4,27*2+1,52*4)*1/1000									
			проект исключение материалов МАТ=0 к расх.									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;									
			421/нр п.585 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	28,9	1,15	0,6075358			557,89		338,94
			91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,07		0,0012796	1 803,79	1,51	2 723,72	1,25	4,36
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	1,25	0,0015995			766,57		1,23
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12		0,0021936			1 752,75	1,25	4,81
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,002742			766,57		2,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	5,45		0,099626	1 703,30	1,46	2 486,82	1,25	309,69
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	5,45	1,25	0,1245325			766,57		95,46
		91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0,86		0,0157208			2,81	1,25	0,06
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,0034732			702,49	1,25	3,05
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,0043415			570,67		2,48
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68		0,0307104	4,35	1,35	5,87	1,25	0,23
		91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	8,59		0,1570252			80,86	1,25	15,87
		01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,37	0		114,64	0,51	58,47		
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,41	0		41,38	1,64	67,86		
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,654	0				7,68		
		01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	4	0		142,68	0,94	134,12		
		01.7.15.06-0111	Газосварочные аппараты	т	0,00001	0		70 296,20	1,22	85 761,36		
		01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001	0		231 787,35	1,57	363 906,14		
		07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,001	0		105 278,81	1,29	135 809,66		
		08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187	0		307,84	0,75	230,88		
		08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003	0		60 258,20	1,02	61 463,36		
		08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194	0		136 760,00	0,87	118 981,20		
		11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103	0		16 496,03	0,98	16 166,11		
		14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031	0				95 440,27		
		14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006	0		98 526,45	1,82	179 318,14		
		Итого прямые затраты										778,28
		ФОТ										440,21
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					368,46
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					231,99
52	30.1	ФСБЦ-07.5.01.02-0041 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01828	1	0,01828	109 486,65	1,29	141 237,78		2 581,83
53	30.2	ФСБЦ-01.7.15.02-0040 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 100 мм Объем=4 / 100	100 шт	0,04	1	0,04	940,25	1,12	1 053,08		42,12
Всего по разделу 1 Ремонтные работы												287 993,03
Раздел 2. Электромонтажные работы												
Диспетчерская связь												
54	31	ГЭСНм11-03-001-01 Демонтаж лифтового блока 571/нр_2022_п.84_т.3_стр. 4_стб.3	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1	1	1					
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,52	0,3	0,156			587,70		91,68
		01.7.15.03-0031	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм	кг	0,035	0		154,58	1,12	173,13		
		Итого прямые затраты										91,68
	31.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,3	1,83
		ФОТ										91,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					82,51
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					42,17
55	32	ГЭСНм11-03-001-01 Монтаж лифтового блока	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1	1	1					
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,52		0,52			587,70		305,60
		01.7.15.03-0031	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм	кг	0,035		0,035	154,58	1,12	173,13		6,06
			Итого прямые затраты									311,66
32.1		421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ	%	2		2					6,11
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					305,60
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					275,04
												140,58
подвал и стояки												
56	33	ГЭСНр67-01-002-05	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм Объем=48 / 100	100 м труб	0,48	1	0,48					
		1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	16,84		8,0832			485,49		3 924,31
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07		0,0336	37,32	1,69	63,07		2,12
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07		0,0336			506,79		17,03
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,48		0,7104	4,35	1,35	5,87		4,17
		01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,04		0,0192	340,41	1,85	629,76		12,09
		01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,29		0,1392	114,64	0,51	58,47		8,14
			Итого прямые затраты									3 967,86
			ФОТ									3 941,34
		Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					3 586,62
		Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					1 891,84
57	34	ГЭСНр67-01-002-03	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: свыше 16 до 35 мм2 Объем=48 / 100	100 м труб	0,48	1	0,48					
		1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3,98		1,9104			485,49		927,48
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0048	37,32	1,69	63,07		0,30
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0048			506,79		2,43
			Итого прямые затраты									930,21
			ФОТ									929,91
		Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					846,22
		Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					446,36
58	35	ГЭСНм08-02-409-04	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм Объем=26 / 100	100 м	0,26	1	0,26					
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	21,84		5,6784			557,89		3 167,92
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,26		0,0676			1 752,75		118,49
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,26		0,0676			766,57		51,82
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26		0,0676			702,49		47,49
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,26		0,0676			570,67		38,58
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		0,5616			36,09		20,27
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6736		0,175136			7,68		1,35
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,2496	155,63	0,94	146,29		36,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,4		0,104	160,07	2,01	321,74		33,46
			Итого прямые затраты									3 515,89
	35.1	421/нр_2020_н_75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					63,36
			ФОТ									3 258,32
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 160,57
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 661,74
59	35.1	ФСБЦ-24.3.01.06-0044 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 32 мм Объем=26*1,02	м	26,52	1	26,52	44,90	1	44,90		1 190,75
60	36	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=15 / 100	100 м	0,15	1	0,15					
		2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,003			464,20		1,39
		2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75		1,6125			506,79		817,20
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83		0,7245			570,67		413,45
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0015			702,49		1,05
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0015			570,67		0,86
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,42		0,663			7,68		5,09
		01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09		0,3135	52,34	1,55	81,13		25,43
			Итого прямые затраты									1 264,47
	36.1	421/нр_2020_н_75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					24,64
			ФОТ									1 232,90
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 195,91
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					628,78
61	36.1	ФСБЦ-24.3.01.02-0025 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 40 мм Объем=15*1,02	м	15,3	1	15,3	42,20	1	42,20		645,66
62	37	ГЭСНм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² Объем=40,5 / 100	100 м	0,405	1	0,405					
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,96		3,6288			557,89		2 024,47
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,0243			1 752,75		42,59
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,0243			766,57		18,63
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0243			702,49		17,07
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0243			570,67		13,87
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		10,80135	5,87	0,97	5,69		61,46
		01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00116		0,0004698	43 821,53	1,62	70 990,88		33,35
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0081	79,88	1,79	142,99		1,16
		20.2.01.05-0007	Гильзы кабельные медные 35 мм	100 шт	0,05		0,02025	3 141,34	1,24	3 895,26		78,88
		20.2.02.01-0014	Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122		0,004941	3 287,80	1,63	5 359,11		26,48
			Итого прямые затраты									2 317,96
	37.1	421/нр_2020_н_75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					40,49
			ФОТ									2 056,97
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 995,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 049,05
63	37.1	ФСБЦ-21.1.06.09-1116 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-660 Объем=(40,5*1,02) / 1000	1000 м	0,04131	1	0,04131	273 238,76	1,17	319 689,35		13 206,37
64	38	ГЭСНм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 Объем=33,5 / 100	100 м	0,335	1	0,335					
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,49		1,50415			557,89		839,15
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,0201			1 752,75		35,23
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,0201			766,57		15,41
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0201			702,49		14,12
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0201			570,67		11,47
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		8,93445	5,87	0,97	5,69		50,84
		01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00116		0,0003886	43 821,53	1,62	70 990,88		27,59
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0067	79,88	1,79	142,99		0,96
		20.2.02.01-0014	Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122		0,004087	3 287,80	1,63	5 359,11		21,90
		Итого прямые затраты										1 016,67
	38.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ	%	2		2					16,78
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					840,05
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					441,68
65	38.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0152 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 Объем=(33,5*1,02) / 1000	1000 м	0,03417	1	0,03417	72 551,44	1,17	84 885,18		2 900,53
66	39	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	1	1	1					
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		1,03			587,70		605,33
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,02	174,93	1,12	195,92		3,92
		Итого прямые затраты										609,25
	39.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ	%	2		2					12,11
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					605,33
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					308,72
67	39.1	ФСБЦ-62.1.01.09-1103 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Выключатель автоматический 1Р, 25 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	1	1	103,63	1,16	120,21		120,21
68	40	ФСБЦ-20.2.08.07-0048 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 31-32 мм Объем=(0,26*100*2) / 100	100 шт	0,52	1	0,52	248,71	1,4	348,19		181,06
69	41	ФСБЦ-20.2.08.07-0049 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 38-40 мм Объем=(0,15*100*2) / 100	100 шт	0,3	1	0,3	362,67	1,4	507,74		152,32
Освещение лифтовых шахт												
70	42	ГЭСНр67-01-002-05	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м труб	0,24	1	0,24					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=24 / 100									
			1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	16,84		4,0416			485,49		1 962,16
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07		0,0168	37,32	1,69	63,07		1,06
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07		0,0168			506,79		8,51
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,48		0,3552	4,35	1,35	5,87		2,09
			01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,04		0,0096	340,41	1,85	629,76		6,05
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,29		0,0696	114,64	0,51	58,47		4,07
			Итого прямые затраты									1 983,94
			ФОТ									1 970,67
			Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 793,31
			Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					945,92
71	43	ГЭСНр67-01-002-01	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 Объем=24 / 100	100 м труб	0,24	1	0,24					
			1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2,25		0,54			485,49		262,16
			Итого прямые затраты									262,16
			ФОТ									262,16
			Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					238,57
			Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					125,84
72	44	ГЭСНр67-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания Объем=9 / 100	100 шт	0,09	1	0,09					
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,32		0,5688			464,20		264,04
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,0027	37,32	1,69	63,07		0,17
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,0027			506,79		1,37
			Итого прямые затраты									265,58
			ФОТ									265,41
			Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					241,52
			Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					127,40
73	45	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=5 / 100	100 м	0,05	1	0,05					
			1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29		0,8145			564,28		459,61
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0005	37,32	1,69	63,07		0,03
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0005			506,79		0,25
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		0,32832			7,68		2,52
			01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,01	261,09	1,22	318,53		3,19
			01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00005	99 190,96	1,22	121 012,97		6,05
			Итого прямые затраты									471,65
	45.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					9,19
			ФОТ									459,86
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					446,06
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					234,53
74	45.1	ФСБЦ-20.2.05.04-0055 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм Объем=(5*1,02) / 100	100 м	0,051	1	0,051	3 891,19	1,63	6 342,64		323,47
75	46	ГЭСНм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,05	1	0,05					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=5 / 100									
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82		0,141			557,89		78,66
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0005			1 752,75		0,88
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0005			766,57		0,38
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0005			702,49		0,35
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0005			570,67		0,29
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		0,6665	5,87	0,97	5,69		3,79
			01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5		0,025	37,71	1,96	73,91		1,85
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,0025	79,88	1,79	142,99		0,36
			Итого прямые затраты									86,56
46.1	421/np_2020_n.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ	%	2		2					1,57
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					79,33
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					76,95
												40,46
76	46.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,0051	1	0,0051	47 048,63	1,17	55 046,90		280,74
			Объем=(5*1,02) / 1000									
77	47	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=21 / 100	100 м	0,21	1	0,21					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04		3,9984			557,89		2 230,67
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09		0,0189			1 752,75		33,13
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09		0,0189			766,57		14,49
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0189			702,49		13,28
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0189			570,67		10,79
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		0,4536			36,09		16,37
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		0,130032			7,68		1,00
			01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,2016	155,63	0,94	146,29		29,49
			14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,042	160,07	2,01	321,74		13,51
			Итого прямые затраты									2 362,73
47.1	421/np_2020_n.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ	%	2		2					44,61
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 255,95
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 188,27
												1 150,53
78	47.1	ФСБЦ-24.3.01.06-0041 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 16 мм	м	21,42	1	21,42	16,77	1	16,77		359,21
			Объем=21*1,02									
79	48	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=21 / 100	100 м	0,21	1	0,21					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		1,1319			557,89		631,48
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,0042			1 752,75		7,36
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0042			766,57		3,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0042			702,49		2,95
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0042			570,67		2,40
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		2,7993	5,87	0,97	5,69		15,93
		01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,000126	43 821,53	1,62	70 990,88		8,94
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0042	79,88	1,79	142,99		0,60
		20.2.01.05-0003	Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,0105	696,63	1,24	863,82		9,07
		20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,002562	1 610,33	1,63	2 624,84		6,72
			Итого прямые затраты									688,67
48.1		421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ	%	2		2					12,63
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					617,99
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					324,92
80	48.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 Объем=(21*1,02) / 1000	1000 м	0,02142	1	0,02142	47 048,63	1,17	55 046,90		1 179,10
81	49	ГЭСНм08-03-609-04	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) Объем=9 / 100	100 шт	0,09	1	0,09					
		2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,14		0,0126			425,87		5,37
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,38		2,1042			570,67		1 200,80
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0081			702,49		5,69
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0081			570,67		4,62
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,616		0,05544			7,68		0,43
		01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		0,2727	178,64	1,22	217,94		59,43
		01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,75		0,0675	53,58	1,24	66,44		4,48
			Итого прямые затраты									1 280,82
49.1		421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ	%	2		2					24,12
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 210,79
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 174,47
												617,50
82	49.1	ФСБЦ-20.3.03.07-0041 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, круглый, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 900-1100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 10 Вт	шт	9	1	9	623,11	1,05	654,27		5 888,43
83	50	ФСБЦ-20.5.02.10-0012 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Коробка универсальная УК-П	шт	9	1	9	13,95	1,23	17,16		154,44
84	51	ФСБЦ-20.2.08.07-0044 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 16-17 мм Объем=(0,21*100*2) / 100	100 шт	0,42	1	0,42	112,80	1,4	157,92		66,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Освещение МП												
85	52	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля Объем=19 / 100	100 м	0,19	1	0,19					
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		1,8316			464,20		850,23
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0019	37,32	1,69	63,07		0,12
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0019			506,79		0,96
			Итого прямые затраты									851,31
			ФОТ									851,19
			Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					774,58
			Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					408,57
86	53	ГЭСНр67-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания Объем=5 / 100	100 шт	0,05	1	0,05					
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,32		0,316			464,20		146,69
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,0015	37,32	1,69	63,07		0,09
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,0015			506,79		0,76
			Итого прямые затраты									147,54
			ФОТ									147,45
			Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					134,18
			Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					70,78
87	54	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=16 / 100	100 м	0,16	1	0,16					
			1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29		2,6064			564,28		1 470,74
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0016	37,32	1,69	63,07		0,10
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0016			506,79		0,81
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		1,050624			7,68		8,07
			01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,032	261,09	1,22	318,53		10,19
			01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00016	99 190,96	1,22	121 012,97		19,36
			Итого прямые затраты									1 509,27
	54.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					29,41
			ФОТ									1 471,55
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 427,40
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					750,49
88	54.1	ФСБЦ-20.2.05.04-0055 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм Объем=(16*1,02) / 100	100 м	0,1632	1	0,1632	3 891,19	1,63	6 342,64		1 035,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	55	ГЭСНм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Объем=14 / 100	100 м	0,14	1	0,14					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82		0,3948			557,89		220,25
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0014			1 752,75		2,45
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0014			766,57		1,07
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0014			702,49		0,98
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0014			570,67		0,80
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		1,8662	5,87	0,97	5,69		10,62
			01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, крепятся пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5		0,07	37,71	1,96	73,91		5,17
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,007	79,88	1,79	142,99		1,00
			Итого прямые затраты									242,34
	55.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					4,41
			ФОТ									222,12
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					215,46
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					113,28
90	55.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5к(Н, РЕ)-660 Объем=(14*1,02) / 1000	1000 м	0,01428	1	0,01428	47 048,63	1,17	55 046,90		786,07
91	56	ГЭСНм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 Объем=2 / 100	100 м	0,02	1	0,02					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3,76		0,0752			557,89		41,95
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0002			1 752,75		0,35
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0002			766,57		0,15
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0002			702,49		0,14
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0002			570,67		0,11
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		0,2666	5,87	0,97	5,69		1,52
			01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, крепятся пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		0,011	37,71	1,96	73,91		0,81
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,001	79,88	1,79	142,99		0,14
			Итого прямые затраты									45,17
	56.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					0,84
			ФОТ									42,21
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					40,94
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					21,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	56.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0152 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx Объем=(2*1,02) / 1000	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,00204	1	0,00204	72 551,44	1,17	84 885,18		173,17
93	57	ГЭСНм08-03-609-04	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) Объем=5 / 100	100 шт	0,05	1	0,05					
		2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,14		0,007			425,87		2,98
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,38		1,169			570,67		667,11
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0045			702,49		3,16
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0045			570,67		2,57
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,616		0,0308			7,68		0,24
		01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		0,1515	178,64	1,22	217,94		33,02
		01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,75		0,0375	53,58	1,24	66,44		2,49
			Итого прямые затраты									711,57
	57.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					13,40
			ФОТ									672,66
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					652,48
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					343,06
94	57.1	ФСБЦ-20.3.03.07-0041 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, круглый, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 900- 1100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 10 Вт	шт	5	1	5	623,11	1,05	654,27		3 271,35
95	58	ФСБЦ-20.5.02.10-0012 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Коробка универсальная УК-П	шт	1	1	1	13,95	1,23	17,16		17,16
96	59	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,241			538,73		129,83
			Итого прямые затраты									129,83
			ФОТ									129,83
		Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					118,15
		Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					62,32
97	59.1	ФСБЦ-20.4.03.05-0003 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx Объем=1 / 100	Розетки открытой проводки двухгнездные с заземлением	100 шт	0,01	1	0,01	6 992,98	1,23	8 601,37		86,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	60	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1		0,482			538,73		259,67
			Итого прямые затраты									259,67
			ФОТ									259,67
		Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					236,30
		Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					124,64
99	60.1	ФСБЦ-20.4.01.01-0043 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Выключатели одноклавишные для открытой проводки, марка А16-051 Объем=1 / 10	10 шт	0,1	1	0,1	532,04	1,57	835,30		83,53
100	61	ФСБЦ-20.4.01.01-0014 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Выключатели двухклавишные для открытой проводки, марка А56-029, цвет белый Объем=1 / 10	10 шт	0,1	1	0,1	639,49	1,57	1 004,00		100,40
Всего по разделу 2 Электромонтажные работы												92 850,06
Итого по акту:												
			Всего прямые затраты (справочно)									215 847,37
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									114 656,69
			Эксплуатация машин									2 180,00
			Оплата труда машинистов (Отм)									1 070,04
			Материалы									97 940,64
			Строительные работы									305 652,95
			в том числе:									
			оплата труда									98 239,44
			эксплуатация машин и механизмов									1 731,73
			оплата труда машинистов (Отм)									849,26
			материалы									64 533,61
			накладные расходы									87 907,78
			сметная прибыль									52 391,13
			Монтажные работы									75 069,93
			в том числе:									
			оплата труда									16 417,25
			эксплуатация машин и механизмов									448,27
			оплата труда машинистов (Отм)									220,78
			материалы									33 407,03
			накладные расходы									16 111,07
			сметная прибыль									8 465,53
			Оборудование									120,21
			Инженерное оборудование									120,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего									380 843,09
			Всего ФОТ (справочно)									115 726,73
			Всего накладные расходы (справочно)									104 018,85
			Всего сметная прибыль (справочно)									60 856,66
			Компенсация НДС при УСН									19 612,17
			Всего									400 485,26
			Понижающий коэффициент к начальной цене Договора (0,177511387326287)									329 369,89
			Всего									141 629,05
			Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 42,999999854%									187 740,84
			ВСЕГО по акту									12 282,11
			в том числе НДС 7%									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									
							222,9462207					
							1,8562434					

СДЛП:

Подрядчик:

ПРИНЦИП:

Завказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Импорт – Лифт Сервис»
 Генеральный директор

 М.В. Филимоненко

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
 Заместитель директора

 К.Ф. Евдокимов

Начальник отдела технического контроля

 А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:
 Специалист отдела технического контроля

 К.В. Зиндаев

Расчетами проверил на соответствие сметно-нормативной базе и исходной смете к договору:
 специалист сметного отдела

 О.М. Никитина

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107 (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт Сервис», 625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, д.7, помещение 7, телефон (3452) 68-98-10 (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Домостроителей, д. 4а (Ремонт (замена, модернизация) лифтов) (наименование, адрес)
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Домостроителей, д. 4а (наименование)

Форма по ОКУД	Код 0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 243П/25 дата 05.11.2025 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	10.04.2026	21.01.2026	10.04.2026

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-03, Стоимость оборудования (1 лифта r/n 400кг на 8 остановок)
Основание: Шифр 11/2025 П-65Т
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 964 339,56 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Стоимость лифтового оборудования												
1	1	ТЦ_67.1.01.03_86_860213	Лифт пассажирский ЛП-0401К1, r/n 400 кг, 1,0 м/с, на 8 остановок	ед.	1	1	1			1 697 700,00		1 697 700,00
О		9406_17.11.2025_01_1.1 Счет на оплату № 160 от 30.12.2025г.; Платежное поручение № 939 от 28.05.2026г. КА п.1.1										
2	2	ТЦ_61.2.04.00_54_540114	Лифтовой блок 7.2	комплект	1	1	1			16 430,92		16 430,92
О		4062_19.11.2025_01_2.1 Счет на оплату № ЦБ-9611 от 16.12.2025г.; Платежное поручение № 2046 от 18.12.2025г. КА п.2.1										
Всего по разделу 1 Стоимость лифтового оборудования												1 714 130,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоги по акту:												
Оборудование												1 714 130,92
Инженерное оборудование												1 714 130,92
Компенсация НДС при УСН												342 826,18
Всего												2 056 957,10
Понижающий коэффициент к начальной цене Договора (0,177511387326287)												365 133,31
Всего												1 691 823,79
Понижающий коэффициент в соответствии с договором 42,999999854%												727 484,23
ВСЕГО по акту												964 339,56
в том числе НДС 7%												63 087,64
Оборудование, отсутствующее в ФРСН												1 714 130,92

СДАЛ:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Импорт – Лифт Сервис»
Генеральный директор



М.П.

Н.В. Филимоненко

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

М.П.

К.Ф. Евдокимов

Начальник отдела технического контроля

А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Специалист отдела технического контроля

К.В. Зиндяев

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе и исходной смете к договору:
специалист сметного отдела

О.М. Никитина

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107 (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт Сервис», 625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, д.7, помещение 7, телефон (3452) 68-98-10 (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Домостроителей, д. 4а (наименование, адрес)
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Домостроителей, д. 4а (наименование)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	243П/25
	дата
	05.11.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	10.04.2026	21.01.2026	10.04.2026

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 09-01-01, Пусконаладочные работы (1 лифта г/п 400кг на 8 остановок)

Основание: Шифр 11/2025.П-65Т

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 481 058,92 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Пусконаладочные работы												
1	1	ГЭСНп01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт	1	1	1					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8												
		2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	158,54	0,8	126,832			655,84		83 181,50
		2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	211,39	0,8	169,112			766,57		129 636,19
		3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	158,54	0,8	126,832			915,62		116 129,92
		Итого прямые затраты										328 947,61
		ФОТ										328 947,61
		Пр/812-083 0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					243 421,23
		Пр/774-083 0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					118 421,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	ГЭСНп01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к норме 01-14-025-01	остановка	-2	1	-2					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76	Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
		2-100-05 Рабочий 5 разряда		чел.-ч	3,11	0,8	-4,976			655,84		-3 263,46
		2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	4,15	0,8	-6,64			766,57		-5 090,02
		3-200-01 Инженер I категории		чел.-ч	3,11	0,8	-4,976			915,62		-4 556,13
		Итого прямые затраты										-12 909,61
		ФОТ										-12 909,61
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74					-9 553,11
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36					-4 647,46
3	3	ГЭСНп01-14-041-01	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ	шт	1	1	1					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76	Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
		3-200-02 Инженер II категории		чел.-ч	176,9	0,8	141,52			834,71		118 128,16
		3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	75,82	0,8	60,656			749,53		45 463,49
		Итого прямые затраты										163 591,65
		ФОТ										163 591,65
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74					121 057,82
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36					58 892,99
4	4	ГЭСНп02-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	система	1	1	1					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.76	Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
		3-100-01 Техник I категории		чел.-ч	0,67	0,8	0,536			604,74		324,14
		3-200-01 Инженер I категории		чел.-ч	2,68	0,8	2,144			915,62		1 963,09
		3-200-02 Инженер II категории		чел.-ч	6,03	0,8	4,824			834,71		4 026,64
		3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	2,68	0,8	2,144			749,53		1 606,99
		3-300-01 Ведущий инженер		чел.-ч	1,34	0,8	1,072			1 000,79		1 072,85
		Итого прямые затраты										8 993,71
		ФОТ										8 993,71
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74					6 655,35
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36					3 237,74
		Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы										1 026 109,06
		Итого по акту:										
		Всего прямые затраты (справочно)										488 623,36
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										488 623,36
		Прочие затраты										1 026 109,06
		Пусконаладочные работы										1 026 109,06
		в том числе:										
		оплата труда										488 623,36
		накладные расходы										361 581,29
		сметная прибыль										175 904,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего ФОТ (справочно)									488 623,36
			Всего накладные расходы (справочно)									361 581,29
			Всего сметная прибыль (справочно)									175 904,41
			Понижающий коэффициент к начальной цене Договора (0,177511387326287)									182 146,04
			Всего									843 963,02
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором 42,999999854%									362 904,10
			ВСЕГО по акту									481 058,92
			в том числе НДС 7%				619,08					31 471,14
			Затраты труда рабочих									1 026 109,06
			ПНР "входостую"									
			в том числе:									
			Доли работ не назначены				100					1 026 109,06



СДАЛ:
Подразчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Импор - Лифт Сервис»
Генеральный директор

Н.В. Филимоненко

ПРИНЯЛ:
Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»
Заместитель директора

К.Ф. Евдокимов

Начальник отдела технического контроля

А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Специалист отдела технического контроля

К.В. Зиндаев

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе и исходной смете к договору:
специалист сметного отдела

О.М. Никитина

Представитель органов местного самоуправления:

B.A. Суров

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107 (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт Сервис», 625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, д.7, помещение 7, телефон (3452) 68-98-10 (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Домостроителей, д. 4а (Ремонт (замена, модернизация) лифтов) (наименование, адрес)
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Домостроителей, д. 4а (наименование)

Форма по ОКУД	Код 0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	243П/25
дата	05.11.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	10.04.2026	21.01.2026	10.04.2026

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-02, Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ (1 лифта г/л 400кг на 8 остановок)
Основание: Шифр 11/2025.П-65Т
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

4 385,77 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ												
1	1	47-1 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	1,4936	1	1,4936			1 263,36		1 886,95
2	2	Договор №268 от 01.01.2023г. (Дополнительное соглашение №3 от 17.12.2025г.) Счет на оплату № 126 от 28.02.2026г.; Платежное поручение № 437 от 05.03.2026г.	Траснпортирование и дальнейшее размещение (захоронение) отходов	т	1,4936	1	1,4936			4 761,90		7 112,37
Всего по разделу 1 Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ												8 999,32
Итоги по акту:												
Всего прямые затраты (справочно)												8 999,32
в том числе:												
Эксплуатация машин												7 112,37
Перевозка												1 886,95
Строительные работы												1 886,95
Перевозка												1 886,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Прочие затраты									7 112,37
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ									7 112,37
			в том числе:									
			эксплуатация машин и механизмов									7 112,37
			Всего									8 999,32
			Компенсация НДС при УСН									355,62
			Всего									9 354,94
			Понижающий коэффициент к начальной цене Договора (0,177511387326287)									1 660,61
			Всего									7 694,33
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором 42,999999954%									3 308,56
			ВСЕГО по акту									4 385,77
			в том числе НДС 7%									286,92

сдал:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Импорт – Лифт Сервис»
Генеральный директор

принял:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе и исходной смете к договору:
специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



Н.В. Филимоненко

К.Ф. Евдокимов

А.В. Бытов

К.В. Зиндяев

О.М. Никитина

В. А. Сергеев