

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов многоквартирного дома

г. Тюмень
местонахождение

« 30 » июня 2026 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0270-ОД от «22» июня 2026 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и органа
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель МКУ «СТК» Туницкая О.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
Главный специалист
отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Главный инженер ООО «УК «Север» Дорофеев А.С.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации

Директор ООО «ТюменьОблСтройПроект-СК» Березовский А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному **ремонту крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д.24

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «ТюменьОблСтройПроект-СК»
наименование организации

в соответствии с договором 41П/26 от 10.03.2026

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «ТюменьОблСтройПроект-СК»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

10.03.2026

дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

31.07.2026

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

29.06.2026

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д.24

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д.24

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Председатель
рабочей комиссии

Члены комиссии

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

расшифровка подписи

Батманов В.

расшифровка подписи

Михайлов О.П.

расшифровка подписи

Григорьев В.В.

расшифровка подписи

Дорогов А.С.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

подпись

Берузовский Н.В.

расшифровка подписи

Представитель Департамента ЖКХ ТО уведомлен о дате и времени приемки выполненных работ. Не явился

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК», 625002, г. Тюмень, ул. Комсомольская, 22, офис 310, Тел.: 89220000308

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 24 (Ремонт крыши)

	Код	
Форма по ОКУД	0322001	
по ОКПО	31439008	
по ОКПО	67806497	
по ОКПО		
ельности по ОКДП		
номер	41П/26	
дата	10.03.2026	
Вид операции		
Дата	Отчетный период	
составления	с	по
29.06.2026	21.05.2026	29.06.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		3 320 612,79	3 320 612,79	3 320 612,79
1	Ремонт крыши		3 320 612,79	3 320 612,79	3 320 612,79
			Итого		3 320 612,79
			Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0,500000002%		16 603,06
			Итого с учетом снижения		3 304 009,73
			НДС 5%		165 200,49
			Всего с учетом снижения, в том числе НДС		3 469 210,22

Сумма начисленной неустойки, руб.


Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК»
Директор



М П

О.М. Буй

А.В. Березовский

Средства	(наименование, адрес)
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничья, д. 24 (наименование)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	29.06.2026	21.05.2026	29.06.2026

Смета № 09-01-1, С/завя отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ
Основание: Шифр 20-26-АС
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда)

2 601,60 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
по позиции	порядку по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Новый раздел

1 279,74

885,54

Сметная стоимость, руб.

Номер		Основание	Наименование работ и затрат	Единица измерения	коэффициенты								
по позиции	по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый раздел													
1	1	47-1	Потрука в автотранспортное средство: мусор строительный с потрусом вручную Всего по позиции	1т груза	0.692008	1	0.692008					1 279,74 885,59	
2	2	02-15-1-01-0020	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 20 км Всего по позиции	1т груза	0.692008	1	0.692008					291,72 201,87	
Всего по позиции												201,87	
3	3	Акт №16 от 13.04.2026 (ПП №831 от 21.04.26)	Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ	т	0.692008	1	0.692008					2 027,00 1 402,70	

Всего прямые затраты (справочно)

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Материнский
Перевозка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительные работы									1 087,46
			Перевозка									1 087,46
			Прочие затраты									1 402,70
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ в том числе:									1 402,70
			материалы									1 402,70
			ВСЕГО									2 490,16
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором 0,500000002%									123,89
			ВСЕГО									2 477,71
			НДС 5%									123,89
			ВСЕГО по акту									2 601,60

С ДАЛ:
Подразчик: Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК»
Директор

ПРИНЯЛ:
Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценил проверки на соответствие сметно-нормативной базе:

Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



М.П.

М.П.

А.В. Былов

Е.С. Рыкина

Н.И. Кузнецова

В.А. Смирнов

625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-10-
(организация, адрес, телефон, факс)

Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК»,
625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 22, офис 310, телефон – 8922-0000-308

(организация, адрес, телефон, факс)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 24
(Ремонт фасада)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 24
(наименование)

Вид договора (контракт)

номер	дата
-------	------

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	29.06.2026	21.05.2026	29.06.2026

ACK

Основание: Шифр 20-26-АС

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда)

3 466 608,62 pyb.

Сметная стоимость, руб.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии договором подряда (субподряд):												
Номер		Основание	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
по позиции	по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная стоимость, руб.												

Раздел 1. Демонтажные работы

ТСН46-04-009-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м.кв.	0,0236
Мусор: 0,0236/0,78			

91.06.03.055	Передача электрические токовым усилием 19,62 кВт (27	Маш.-ч	6,22	1,15	4,4606108
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14,38	1,15	10,3124732
д-пр.10.15	Производство ремонтно-строительных работ осуществление с техническим				
п.3_Гр.5	настоющей таблицы), объемам капитального строительства в целом СЗП=1,15; ЗМ=1,15; раск.; ЗММ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15				

11.45	1.65	470.01	18.89
-------	------	--------	-------

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Разборка покрытия кровель: из листовой стали

Производство ремонтно-строительных работ осуц-

0 Средний разрыв работы 2,0

Средняя электрическая мощность 19,62 кВт

© 2000 American Statistical Association

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Установка металлических дверных блоков в го

проекты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421пр_2020_лр10_г.5_Проведение ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1_г.р.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом: ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		648пр_2022_л.144_г.2,ст Демонтаж (разбора) металлических, металлополимерных, композитных конструкций: ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
		р.4, стб.3										
		1-100-42 Средний разряд работы 4.2		чел.-ч	2,4	0,805	3,4776					2 089,38
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,17	(1,15*0,7)	0,805	0,24633				694,89
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,17	(1,15*0,7)	0,805	0,24633				577,81
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,4	(1,15*0,7)	0,805	0,5796				37,70
		01.7.03-04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	0,1384	(1,15*0,7)	0					7,96
		01.7.11-07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ Т34/5, З4/2А, диаметр 4-5 мм		кг	0,1	0	0	155,63	0,95			147,85
		08.4.01.02-0011 Детали закладные и насадки изготовленные без применения сварки, пуган, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно		т	0,003	0	0	115 095,05	1,21			139 285,01
		14.5.01.05-0011 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл		шт	0,1	0	0	377,99	1,24			468,71
		01.7.04.07 Скобяные кодатели		компл	0	0	0					
		07.1.01.03 Блоки дверные металлические		м2	1	0	0					
		Итого прямые затраты										2 404,73
		Всего по позиции										3 011,94
4	4	ГЭСНр58-01-003-01	Разборка мелких покрытий и обделок на листовых стали: поксик, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д.	100 м	1,2728	1	1,2728					5 421,50
		421пр_2020_лр10_г.5_Проведение ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1_г.р.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом: ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.58.1 п.1 При производстве работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575										
		1-100-20 Средний разряд работы 2.0		чел.-ч	9,1	1,216125	14 0857,435					6 620,44
		91.06.03-050 Лебедки электрические тяговые усиленным до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,12	(1,15*1,0575)	0,1756464	6,62	1,65			1,92
		999-9900 Строительный мусор		м	0,12		0,152736					
		Итого прямые затраты										6 622,36
		Всего по позиции										12 277,00
5	5	ГЭСН20-02-012-02	Установка дефлекторов диаметром пилыска: 400 мм	шт	1	1	1					15 626,16
		421пр_2020_лр10_г.5_Проведение ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1_г.р.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом: ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		648пр_2022_л.144_г.2,ст Демонтаж (разбора) металлических, металлополимерных, композитных конструкций: ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
		р.4, стб.3										
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0		чел.-ч	3,14	0,805	2,5277					1 297,04
		91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговые усиленным 3,1,39 кН (3,2 т)		маш.-ч	0,79	(1,15*0,7)	0,63595	2,36	1,65			2,47
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	(1,15*0,7)	0,00805					5,59
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	(1,15*0,7)	0,00805					577,81
		01.1.01.09-0026 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм		т	0,00006	0	0	453 122,24	1,52			688 745,80
		01.7.15-03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,05	0	0	174,93	1,11			194,17
		01.7.19-04-0031 Прокладка резиновые (пластина техническая прессованная)		кг	0,117	0	0	138,50	1,69			234,07
		18.4.01.02 Растяжки с тросами		шт	0	0	0					
		19.1.04.02 Дефлекторы		шт	1	0	0					
		Итого прямые затраты										1 309,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	7,7240974					664,05	5 129,19
		91 07 07-011 Растворонасосы, производительность 4 м³/ч	маш.-ч	2,29	1,4375 (1,15*1,25)	14,0382404	13,69	1,65			22,59	317,12
		01.7.03.01-0001 Вода	м³	3,85		16,4183712	35,71	1,9			67,85	1 113,99
		12.1.02.06-0022 Рубероид кровельный РКТ-350	м²	4,4		18,7638528	43,73	1,36			59,47	1 115,89
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м³	1,53		6,5247034						104 146,64
		Итого прямые затраты										226 763,77
		Всего по позиции										36 294,45
9	9	ФСБЦ.04.3.01.09-0056 Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м³	6,5247034	1	6,5247034	3 659,62	1,52				5 562,82
		Всего по позиции										36 294,45
10	10	ГСН12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать, к норме 12-01-017-01	100 м²	4,264512	1	4,264512						
		421/пр_2020_прп.10.1.5_ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1_пр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Проект до толщины 60 мм ПЗ=45 (ОЗП=45; ЗМ=45 к раск.; ЗПМ=45; МАТ=45 к раск.; ТЗ=45; ТЗМ=45)										
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров выше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575										
		421/пр_2020_п.58_лт.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1	62,9344688 (1,15*45*1,0575*1,15)	268,3847974					519,60	139 452,74
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	64,6875 (1,15*45*1,25)	2,7586062					1 154,07	3 183,62
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	64,6875 (1,15*45*1,25)	2,7586062					776,16	2 141,15
		91.06.05-011 Поручники однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	64,6875 (1,15*45*1,25)	5,5172124					1 698,54	9 371,21
		4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	64,6875 (1,15*45*1,25)	5,5172124					664,05	3 663,70
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м³	0,102	45	19,5741101						157 812,39
		Итого прямые затраты										370 687,35
		Всего по позиции										108 883,34
11	11	ФСБЦ.04.3.01.09-0056 Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м³	19,5741101	1	19,5741101	3 659,62	1,52				5 562,82
		Всего по позиции										108 883,34
12	12	ГСН06-03-004-14 Армирование подстилающих слоев и набетон	т	0,8529024	1	0,8529024						6 967,82
		Объем=426,4512*2/1000										325,66
		421/пр_2020_прп.10.1.5_ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1_пр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр_2020_п.58_лт.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11,6	1,3225 (1,15*1,15)	13,0843757					532,53	6 967,82
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,1839071					1 770,81	142,77
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,1839071					776,16	170,33
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,2452094					694,89	141,68
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,2452094					577,81	1 887,04
		08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028		0,0238813	88 783,86	0,89				
		08.4.03.03 Заготовки арматурные	т	1		0,8529024						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты												13
Всего по позиции												23 294,86
13	13	ФСБЦ.08.4.02.05-1000	Сетка арматурная сварная летая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т	0,8529024	1	0,8529024	94 939,93	0,72			58 301,64
Всего по позиции												58 301,64
14	14	ГЭСН12-01-016-02	Отрубка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	4,264512	1	4,264512					
421пр_2020_пр.10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9_1, п.9.5 настоящих таблиц), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575												
421пр_2020_п.58_м.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1-100-32 Средний разряд работы 3,2												
				чел.-ч	2,8	1,3985438 (1,15*1,0575*1,15)	16,6964991					8 784,94
91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
				маш.-ч	0,04	1,4375	0,2452094					694,89
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4												
				чел.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,2452094					577,81
Итого прямые затраты												9 097,01
Всего по позиции												5 200,82
15	15	ФСБЦ.01.2.03.05-0011	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2	л	149,25792	1	149,25792	132,19	1,76			232,65
Объем=426,4512*0,35												
Всего по позиции												34 724,86
16	16	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	4,264512	1	4,264512					
421пр_2020_пр.10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9_1, п.9.5 настоящих таблиц), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575												
421пр_2020_п.58_м.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1-100-38 Средний разряд работы 3,8												
				чел.-ч	14,36	1,3985438 (1,15*1,0575*1,15)	85,6445739					564,87
91.05.01-017 Крайны башенные, грузоподъемность 8 т												
				маш.-ч	0,15	1,4375	0,9195354					1 154,07
4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6												
				чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,9195354					776,16
91.05.05-015 Крайны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т												
				маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,3065118					542,77
4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6												
				чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,3065118					776,16
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
				маш.-ч	0,09	1,4375	0,5517212					694,89
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4												
				чел.-ч	0,09	1,4375 (1,15*1,25)	0,5517212					577,81
01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая												
				кг	29,94		127,6794893	41,38	1,64			8 664,33
12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя												
				м2	114		486,154368					67,86
12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев												
				м2	116		494,683392					
Итого прямые затраты												60 300,15
Всего по позиции												133 059,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	ФСБЦ.12.1.02.03-0164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэфир, продольная потерянная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	М2	486,154368	1	486,154368		275,45	2,13	566,71	285 231,63
18	18	ФСБЦ.12.1.02.03-0195	Всего по позиции Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэфир, продольная потерянная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	М2	494,683392	1	494,683392	246,93	2,13		525,96	260 183,68
Примыкание к парапету, Узел 1												
19	19	ГЭСН12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 М2	0,416514	1	0,416514					260 183,68
421пр_2020_прип_10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, п.9.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Прим.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575												
421пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1-100-31 Средний разряд работы 3,1												
				чел.-ч	24,3	1,3985438 (1,15*1,0575*1,15)	14,1550677				519,60	7 354,97
91 05 01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т				маш.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,4071424				1 154,07	469,87
4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,4071424				776,16	316,01
91 06 05-011 Потручники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т				маш.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	0,754411				1 698,54	1 281,40
4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5				чел.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	0,754411				664,05	500,97
91 07 07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч				маш.-ч	2,29	1,4375 (1,15*1,25)	1,371112	13,69	1,65		22,59	30,97
01 7 03 01-0001 Вода				М3	3,85		1,6035789	35,71	1,9		67,85	108,80
12 1 02 06-0022 Рубероид кровельный РКП-350				М2	4,4		1,8326616	43,73	1,36		59,47	108,99
Н Раствор готовый кладочный тжвельный цементный				М3	1,53		0,6372664					10 171,98
Итого прямые затраты												53 174,61
Всего по позиции												22 147,97
20	20	ФСБЦ.04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	М3	0,6372664	1	0,6372664	3 659,62	1,52		5 562,62	3 544,87
Всего по позиции												3 544,87
21	21	ГЭСН12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме	100 М2	0,416514	1	0,416514					260 183,68
До толщины 50мм												
12-01-017-01												
421пр_2020_прип_10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, п.9.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
проект до толщины 50мм ПЗ=35; ОЗП=35; ЗМ=35 к раск.; ЗПМ=35; МАТ=35 к раск.; ТЗ=35; ТЗМ=35												
Прим.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575												
421пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-31 Средний разряд работы 3.1		чел.-ч	1	48,9490313 (1,15*35*1,0575* 1,15)	20,3879568					519,60 10 593,58
		91 05 01-017 Крыны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,01	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,2095586					1 154,07 241,85
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,2095586					776,16 162,65
		91 06 05-011 Покраски однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,5 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,02	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,4191172					1 698,54 711,89
		4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,02	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,4191172					664,05 276,31
		04 3 01 09 Раствор готовый кладочный толелый цементный		м3	0,102	35	1,486955					67 607,31 28 159,39
		Итого прямые затраты										1 986,28 8 271,37
22	22	ФСБЦ.04.3.01.09-0056 Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150		м3	1,486955	1	1,486955	3 659,62	1,52			5 562,62 8 271,37
		Всего по позиции										8 271,37
23	23	ГЭСН12-01-016-02 Окрутовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовый змультисей битумная		100 м2	0,952032	1	0,952032					
		421пр_2020_прим.10, т.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9, т.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прим.12, т.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575 421пр_2020_л.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-32 Средний разряд работы 3.2		чел.-ч	2,8	1,3985438 (1,15*1,0575*1,1 5)	3,7280837					526,06 1 961,20
		91 14 02-001 Автомашины бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,0547418					694,89 38,04
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,0547418					577,81 31,63
		01 2 03 07 Змультисей битумная		т	0,045		0,0428414					2 030,87
		Итого прямые затраты										2 030,87
		Всего по позиции										5 200,84 4 951,37
24	24	ФСБЦ.01.2.03.05-0011 Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расхода 0,2-0,3 кг/м2		л	33,32112	1	33,32112	132,19	1,76			232,65 7 752,16
		Объем=95,2032*0,35										7 752,16
		Всего по позиции										7 752,16
25	25	ГЭСН12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков		100 м	0,992	1	0,992					
		421пр_2020_прим.10, т.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9, т.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прим.12, т.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575 421пр_2020_л.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-36 Средний разряд работы 3.6		чел.-ч	35,5	1,3985438 (1,15*1,0575*1,1 5)	49,2511185					551,94 27 183,66
		91 05 01-017 Крыны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,61	1,4375 (1,15*1,25)	0,86986					1 154,07 1 003,88
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,61	1,4375 (1,15*1,25)	0,86986					776,16 675,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Спигт-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года х/х/х	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный Спигт-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года х/х/х	м2	45,9792	1	45,9792	246,93	2,13		526,96	24 183,22
		Объем=44,64*1,03										
30	30	ГЭСН15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню, стен		100 м2	0,52	1	0,52					24 183,22
		421нр_2020_прип.10_г.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1_г.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15 421нр_2020_л.58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1	1,3225		42,01847				577,81	24 278,69
		91.06.03-061 Любиди электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,9	1,4375		0,67275	8,84	1,65		14,59	9,82
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4	1,4375		1,794	13,69	1,65		22,59	40,53
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35	(1,15*1,25)		0,182	35,71	1,9		67,85	12,35
		04.3.01.12 Растворы отделочные цементно-известковые	м3	1,89			0,9828					
		Итого прямые затраты										24 341,39
		Всего по позиции										56 304,28
31	31	ФСБЦ-04.3.01.09-0054 Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100		м3	0,9828	1	0,9828	3 404,62	1,52		5 176,02	5 086,01
		Всего по позиции										5 086,01
32	32	ГЭСН12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брусчатка, паркет, паркет, паркет и т.п.) из листового оцинкованной стали		100 м2	0,70432	1	0,70432					
		421нр_2020_прип.10_г.5 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1_г.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОСП=1,0575; ТЗ=1,0575 421нр_2020_л.58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,3985438		95,7441743				513,13	49 129,21
		91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,4375		0,202492				1 154,07	233,69
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,4375		0,202492				776,16	157,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	(1,15*1,25)		0,0708722				694,89	49,25
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,4375		0,0708722				577,81	40,95
		01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толстые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4	(1,15*1,25)		2,81728	72,97	1,29		94,13	265,19
		08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012			0,0094518	149 930,17	0,89		1 127,79	
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57			0,4014624				31 881,27	
		Итого прямые затраты										82 894,52
		Всего по позиции										220 317,07
		Примыкание к стенам будок, к шахтам ВШЗ.										155 173,72
33	33	ГЭСН15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню, стен		100 м2	0,1123	1	0,1123					
		Объем=11,23/100										
		421нр_2020_прип.10_г.5 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1_г.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421/пр_2020_л.58_л.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1	1,3225 (1,15*1,15)	9,0743734					577,81	5 243,26
		91 06 03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,9	1,4375 (1,15*1,25)	0,1452881	8,84	1,65			14,59	2,12
		91 07 07-011 Растворонесса, провозводительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4	1,4375 (1,15*1,25)	0,387435	13,69	1,65			22,59	8,75
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,038305	35,71	1,9			67,85	2,67
		04 3 01 12 Растворы отделочные цементно-известковые	м3	1,89		0,212247						
		Итого прямые затраты				0,212247					5 256,80	
		Всего по позиции					108 277,38				12 159,55	
		34 ФСБЦ.04.3.01.09-0054 Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100	м3	0,212247	1	0,212247	3 404,62	1,52			5 175,02	1 098,38
		Всего по позиции									1 098,38	
		35 ГЭСН12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,1123	1	0,1123						
		421/пр_2020_л.пр.10_г.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 л.9, л.10, г.5 настоящих таблиц), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575										
		421/пр_2020_л.58_л.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	чел.-ч	2,8	1,3985438 (1,15*1,0575*1,15)	0,4397581					526,06	231,34
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч									
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,0064573					694,89	4,49
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,0064573					577,81	3,73
		01 2 03 07 Эмульсия битумная	т	0,045		0,0050535						
		Итого прямые затраты									5 200,80	239,56
		Всего по позиции									5 200,80	239,56
		36 ФСБЦ.01.2.03.05-0011 Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расхода 0,2-0,3 кг/м2	л	3,9305	1	3,9305					132,19	1,76
		Объем=11,23*0,35										
		Безо по позиции										
		37 ГЭСН12-01-004-04 Устройство прижимной кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетах высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,2808	1	0,2808						
		421/пр_2020_л.пр.10_г.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 л.9, л.10, г.5 настоящих таблиц), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575										
		421/пр_2020_л.58_л.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	чел.-ч	35,5	1,3985438 (1,15*1,0575*1,15)	13,941244					551,94	7 694,73
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч									
		91 05 01-017 Крыши, башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,61	1,4375 (1,15*1,25)	0,2462265					1 154,07	284,16
		4-100-080 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,61	1,4375 (1,15*1,25)	0,2462265					776,16	191,11
		91 05 05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,040365					1 770,81	71,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,040365					776,16	31,33
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0605475					694,89	42,07
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0605475					577,81	34,98
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	32,49		9,123192	41,38	1,64			67,86	619,10
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,51		0,143208					6,325,80	905,91
	Н	12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные наплавляемые	м2	252		70,7616						
		Итого прямые затраты									9 874,87	
		Всего по позиции					76 669,34				21 528,75	
38	38	ФСБЦ-12.1.02.03-0164 Материал рулонный битумно-полимерный кровельный Спигт-форма Тюменская и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПД с антискорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	18,7975	1	18,7975		275,45	2,13		586,71	11 028,68
		Всего по позиции									11 028,68	
39	39	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Спигт-форма Тюменская и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПД, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	17,3555	1	17,3555		246,93	2,13		526,96	9 128,30
		Всего по позиции									9 128,30	
40	40	ГЭСН12-01-004-09 Установка прижимной планки	100 м	0,2808	1	0,2808						
		421пр_2020_прил.10_т.5 п.9.1, п.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (Н=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575, Т3=1,0575 421пр_2020_л.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	8,29	1,3985438 (1,15*1,0575*1,15)	3,255575				513,13	1 670,53	
		01.7.15.07-0006 Дюбели монтажные стальные	10 шт	50		14,04		33,17	1,29		42,79	600,77
	ЛН	01.7.17.09-1013 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS- plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0								
	ЛН	08.3.02.01 Дюбель стальные	кг	0								
		Итого прямые затраты									2 271,30	
		Всего по позиции									16 807,19	4 719,46
41	41	ФСБЦ-08.3.05.05-0051 прижимная пластина 100мм	т	0,0127567	1	0,0127567					79 412,83	1 013,05
		Объем=28,08*0,1*4,13*1,1/1000										
		Всего по позиции									1 013,05	
42	42	ГЭСН46-08-022-01 Гидроизоляция полупретаговым герметиком без уплотнения пенополиуретановым прокладочным шнуром: горизонтальных швов Объем=28,08 / 100	100 м	0,2808	1	0,2808						
		421пр_2020_прил.10_т.5 п.9.1, п.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 Прил.12.1, п.5 настилов (таблиц), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-40 Средний разряд работ 4.0	чел.-ч	7.19	1.15	2.3217948						1 341.56
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.15	0.0032292						2.24
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.01	1.15	0.0032292						1.87
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	4.824		1.3545792						10.78
	ЛН	01.7.17.12 Щита дисковые для УЩМ на стальной проволоки	шт	0								
	Н	14.5.01.06 Герметик полиуретановый	кг	19.5		5.4756						1 356.45
		Итого прямые затраты										3 532.80
		Всего по позиции										12 581.20
43	43	ФСБЦ.14.5.01.06-0019 Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полимера (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг	5,0544	1	5,0544			146,78	1,24		182,01
		Всего по позиции										919,95
44	44	ГЭСН12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в один слой	100 м2	0,1264	1	0,1264						919,95
		421/пр_2020_пр.10_г.5. Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575										
		421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-38 Средний разряд работы 3.8	чел.-ч	8.44	1.3985438	1.4919889						842.78
		91.05.01-017 Крыши блочные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	1.4375	0.014536						16,78
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.08	1.4375	0.014536						11,28
		91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.03	1.4375	0.005451						9,85
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.03	1.4375	0.005451						4,23
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	1.4375	0.009085						6,31
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.05	1.4375	0.009085						5,25
		01.3.02.09-0022 Прован-бутан смесь техническая	кг	15.02	1.4375	1.898528						128,83
	Н	12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116		14.6624			41,38	1,54		
		Итого прямые затраты										1 025.11
		Всего по позиции										2 290.63
45	45	ФСБЦ.12.1.02.03-0195 Сплит-форма Тюменская и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавленный, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	13,0192	1	13,0192			246,93	2,13		6 847,58
		Всего по позиции										6 847,58
		Устройство плоской кровли будки выхода										
46	46	ГЭСН12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,1582	1	0,1582						
		421/пр_2020_пр.10_г.5. Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421/пр_2020_л.58_л.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-31	Средний разряд работ 3,1	чел.-ч	24,3	1,3985438 (1,15*1,0575*1,15)	5,376396				519,60	2 793,56
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,1546405				1 154,07	178,47
		4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,1546405				776,16	120,03
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	0,2865398				1 698,54	486,70
		4-100-050	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	0,2865398				664,05	190,28
		91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,29	1,4375 (1,15*1,25)	0,5207746				13,69	22,59
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,85		0,60907				35,71	67,85
		12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	4,4		0,69608				43,73	1,36
		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,53		0,242046					
		Итого прямые затраты									53 174,84	3 863,33
		Всего по позиции									5 175,02	8 412,26
47	47	ФСБЦ.04.3.01.09-0054	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100	м3	0,242046	1	0,242046				3 404,62	1,52
		Всего по позиции										1 252,59
48	48	ГЭСН12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01	100 м2	0,1582	1	0,1582					
		Объем=15,82 / 100										
		421/пр_2020_л.10_л.15	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 л.9, л.10, л.15 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Проект до толщины 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЗМ=35 к раск.; ЗПМ=35; МАТ=35 к раск.; ТЗ=35; ТЗМ=35)										
		Прил. 12.1 л.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров выше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575									
		421/пр_2020_л.58_л.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-31	Средний разряд работ 3,1	чел.-ч	1	48,9490313 (1,15*35*1,0575*1,15)	7,7437368				519,60	4 023,65
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,0795944				1 154,07	91,86
		4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,0795944				776,16	61,78
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,1591888				1 698,54	270,39
		4-100-050	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,1591888				664,05	105,71
		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,102	35	0,564774					
		Итого прямые затраты									67 607,52	4 553,39
		Всего по позиции									10 695,51	
49	49	ФСБЦ.04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,564774	1	0,564774				3 659,62	1,52
		Всего по позиции										3 141,62
50	50	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетонки	т	0,03164	1	0,03164					
		Объем=15,82*2/1000										
		421/пр_2020_л.10_л.15	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 л.9, л.10, л.15 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421/пр_2020_л.58_л.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.:									
		ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	11,6	1,3225 (1,15*1,15)	0,4853892				532,53	258,48
		91 05 05-015 Край на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0068224				1 770,81	12,08
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0068224				776,16	5,30
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0090965				694,89	6,32
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0090965				577,81	5,26
		08 03 04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм		т	0,028	(1,15*1,25)	0,0008859				79 017,64	70,00
		08 04 03 Заводские арматурные		т	1		0,03164				88 783,96	0,89
		Итого прямые затраты					0,03164					357,44
		Всего по позиции									23 285,20	737,06
51	51	ФСБЦ.08.4.02.05-1000	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т	0,03164	1	0,03164	94 939,93	0,72		68 356,75	2 162,81
		Всего по позиции										2 162,81
52	52	ГЭСН12-01-016-02	Отрубливание оснований из бетона или раствора под водоизоляционными кровельными ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,1582	1	0,1582					
		Объем=15,82 / 100										
		421/пр_2020_прил.10_т.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 л.9, т.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12, т.п.3,4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575									
		421/пр_2020_л.58_л.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.:									
		ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	2,8	1,3985438 (1,15*1,0575*1,1	0,619499				526,06	325,89
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,0090965				694,89	6,32
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,0090965				577,81	5,26
		Итого прямые затраты		т	0,045	(1,15*1,25)	0,007119					337,47
		Всего по позиции									5 200,82	822,77
53	53	ФСБЦ.01.2.03.05-0011	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2	л	5,537	1	5,537	132,19	1,76		232,65	1 288,18
		Объем=15,82*0,35										
		Всего по позиции										1 288,18
54	54	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель, плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,1582	1	0,1582					
		Объем=15,82 / 100										
		421/пр_2020_прил.10_т.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 л.9, т.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12, т.п.3,4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575									
		421/пр_2020_л.58_л.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.:									
		ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	14,36	1,3985438 (1,15*1,0575*1,1	3,1771447				564,87	1 794,67
		91 05 01-017 Крайы бауенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0041119				1 154,07	38,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов Б	чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15-1,25)	0,0341119					776,16	26,48
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15-1,25)	0,0113706					1 770,81	20,14
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов Б	чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15-1,25)	0,0113706					776,16	8,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,4375 (1,15-1,25)	0,0204671					694,89	14,22
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,4375 (1,15-1,25)	0,0204671					577,81	11,83
		01.3.02.09-0022 Пролан-бутан смесь, техническая	кг	29,94	4,736508			41,38	1,64		67,86	321,42
		12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м/2	114	18,0348							
		12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м/2	116	18,3512							
		Итого прямые затраты									31 201,90	2 236,96
		Всего по позиции									586,71	4 936,14
55	55	ФСБЦ-12.1.02.03-0164 Материал рулонный битумно-полимерный кровельный Спигт-форма Тюменская и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавленный, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м/2	18,0348	1	18,0348		275,45	2,13			10 581,20
		Всего по позиции									525,96	9 652,00
56	56	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Материал рулонный битумно-полимерный кровельный Спигт-форма Тюменская и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавленный, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м/2	18,3512	1	18,3512		246,93	2,13			10 581,20
		Всего по позиции										9 652,00
57	57	ГЭСН12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандамуры, паркетты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м/2	0,05124	1	0,05124						
		421/пр_2020_лрип.10.т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, п.9.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждой последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575 421/пр_2020_л.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,3985438 (1,15-1,0575-1,15) 5)	6,9654866					513,13	3 574,20
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,4375 (1,15-1,25)	0,0147315					1 154,07	17,00
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов Б	чел.-ч	0,2	1,4375 (1,15-1,25)	0,0147315					776,16	11,43
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,4375 (1,15-1,25)	0,005156					694,89	3,58
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,4375 (1,15-1,25)	0,005156					577,81	2,98
		01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толстые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4	0,20496	72,97		1,29			94,13	19,29
		08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012	0,0006149			148 930,17	0,89		133 437,85	82,05
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57	0,0292068						2 319,39	2 319,39
		Итого прямые затраты									79 412,83	6 029,92
		Всего по позиции									220 316,74	11 289,03

Вентиляторы ВУДЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простой	100 м2	0,086	1	0,086					
421/пр_2020_лп.10_г.5_ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, п.9.5 настоящей таблицы); объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*H, где H - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575 421/пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-32 Средний разряд работы 3,2												
			91 05 01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,05	1,4375	0,0061813				1 154,07	7,13
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0061813				776,16	4,80
			91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,4375	0,014835				1 770,81	26,27
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,4375	0,014835				776,16	11,51
			91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,4375	0,0185438				694,89	12,89
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,4375	0,0185438				577,81	10,71
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	3,7856	0,3255616	0,3255616				7,96	2,99
			01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и равнообразных листовых деталей	т	0,0005	0,000043	0,000043				199 827,16	257 777,04
			01.7.15.14-0083 Шпунты самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015	0,000129	0,000129				215 311,97	1,29
			08 1 02 07 Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0							277 752,44
			08 3 09 01 Стальной пугый профиль (профилированный настил)	т	0							35,83
			Итого прямые затраты									2 172,81
			Всего по позиции									5 216,69
59	59	ФСБЦ.08.3.09.01-0122	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,5	м2	9,46	1	9,46					3 607,29
			Всего по позиции									3 607,29
60	60	ГЭСН15-04-006-03	Покраска поверхностей грунтовок глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,2304	1	0,2304					3 607,29
			421/пр_2020_лп.10_г.5_ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, п.9.5 настоящей таблицы); объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,85	1,3225	1,4168736				577,81	818,68
			91 06 06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг.	маш.-ч	0,01	1,4375	0,000312				37,32	1,72
			4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,4375	0,000312				513,13	1,70
			91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,4375	0,000312				694,89	2,30
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,4375	0,000312				577,81	1,91
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1	1,4375	0,02304				56,11	1,65
			14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103	0,0023731	0,0023731				92,58	2,13
			Итого прямые затраты									826,93
			Всего по позиции									1 909,47
61	61	ФСБЦ.14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	2,3731	1	2,3731				98,12	1,26
			Всего по позиции									123,63
			Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	2,3731	1	2,3731				98,12	1,26
			Всего по позиции									293,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
62	ГЭСН15-04-005-01	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску		100 м2	0,2304	1	0,2304					293,39
421/пр. 2020_прим.10.1.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр. 2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1-100-34 Средний разряд работ 3,4				чел.-ч	13,8	1,3225	4,2049152					539,00
						(1,15*1,15)						2 266,45
91.06.06-048 Подъемники одноконовые, грузоподъемность до 500 кг.				маш.-ч	0,01	1,4375	0,003312		37,32	1,72		0,21
						(1,15*1,25)						64,19
4-100-030 ОШМ(Зпм) Средний разряд машинистов 3				чел.-ч	0,01	1,4375	0,003312					513,13
						(1,15*1,25)						1,70
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,08	1,4375	0,026496					694,89
						(1,15*1,25)						18,41
4-100-040 ОШМ(Зпм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,08	1,4375	0,026496					577,81
						(1,15*1,25)						15,31
01.7.17.11-0011 Шпур шифовальная двухосновная с зернистостью 40-25				м2	0,3		0,06912		531,44	1,64		871,56
												60,24
01.7.20.08-0051 Ветрошь хлопчатобумажная цветная				кг	0,1		0,02304		56,11	1,65		92,58
												2,13
14.5.11.01-0001 Шпатлевка клевоая				т	0,005		0,001152		25 237,94	1,72		43 409,26
												50,01
14.3.02.01 Краска водозащитная				т	0,052		0,0119808					
Итого прямые затраты												2 414,46
Всего по позиции												5 420,63
63	ФЭСЦ.14.3.02.01-0371	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111		т	0,0119808	1	0,0119808		47 961,85	1,92		92 086,75
Силикат-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.хлх												
Итого прямые затраты												1 103,27
Всего по позиции												1 103,27
Замена дефлектора												
64	ГЭСН20-02-012-02	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм		шт	1	1	1					
421/пр. 2020_прим.10.1.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр. 2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1-100-30 Средний разряд работ 3,0				чел.-ч	3,14	1,3225	4,15265					513,13
						(1,15*1,15)						2 130,85
91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тросовые усилием 31,39 кН (3,2 т)				маш.-ч	0,79	1,4375	1,135625		2,36	1,65		3,89
						(1,15*1,25)						4,42
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,01	1,4375	0,014375					9,99
						(1,15*1,25)						694,89
4-100-040 ОШМ(Зпм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,01	1,4375	0,014375					577,81
						(1,15*1,25)						8,33
01.1.01.09-0026 Шпур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм				т	0,00006		0,00006		453 122,24	1,52		688 745,80
												41,32
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные				кг	0,05		0,05		174,93	1,11		194,17
												9,77
01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная)				кг	0,117		0,117		138,50	1,69		234,07
												27,35
Итого прямые затраты												2 231,99
Всего по позиции												5 870,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	ФСБЦ-19.1.04.01-0021 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.хлх	Дефлектор вытяжной цилиндрический из оцинкованной стали, тип ДЗ15.00.000-01, диаметр патрубка 400 мм	шт	1	1	1		3 377,69	1,11		3 749,24
				Всего по позиции								
				3 749,24								
Будка выхода на кровлю												
66	66	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,1986	1	0,1986					
				421/пр_2020_прп.10.1.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
				421/пр_2020_л.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
				1-100-40 Средний разряд работы 4,0								
				чел.-ч	61,1	1,3225	16,0478234		577,81			9 272,59
				(1,15*1,15)								
				маш.-ч	0,9	1,4375	0,2569398	8,84	1,65			3,75
				(1,15*1,25)								
				маш.-ч	2,4	1,4375	0,68517	13,69	1,65			15,48
				(1,15*1,25)								
				м3	0,35		0,06951	35,71	1,9			4,72
				01.7.03.01-0001 Вода								
				04.3.01.12 Растворы отделочные цементно-известковые								
				Итого прямые затраты								
				04.3.01.12 Растворы отделочные цементно-известковые								
				М3								
				1,89								
				0,375354								
				Всего по позиции								
				108 277,44								
				21 503,90								
				1 942,46								
67	67	ФСБЦ-04.3.01.09-0054 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.хлх	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100	м3	0,375354	1	0,375354	3 404,62	1,52			5 175,02
				Всего по позиции								
				1 942,46								
68	68	ГЭСН15-04-006-03	Покрывные работы грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,1986	1	0,1986					
				Объем=19,86 / 100								
				421/пр_2020_прп.10.1.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
				421/пр_2020_л.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
				1-100-40 Средний разряд работы 4,0								
				чел.-ч	4,85	1,3225	1,2213155		577,81			705,69
				(1,15*1,15)								
				маш.-ч	0,01	1,4375	0,0028549	37,32	1,72			0,18
				(1,15*1,25)								
				чел.-ч	0,01	1,4375	0,0028549	513,13				1,46
				(1,15*1,25)								
				маш.-ч	0,01	1,4375	0,0028549	694,89				1,98
				(1,15*1,25)								
				чел.-ч	0,01	1,4375	0,0028549	577,81				1,65
				(1,15*1,25)								
				кг	0,1		0,01986	56,11	1,65			1,84
				01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная								
				14.3.01.03 Грунтовка								
				Итого прямые затраты								
				0,0103								
				0,0020456								
				Всего по позиции								
				8 287,71								
				1 645,94								
				0,25								
69	69	ФСБЦ-14.4.01.02-0029 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.хлх	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	0,0020456	1	0,0020456	98,12	1,26			123,63
				Всего по позиции								
				123,63								
70	70	ГЭСН15-04-005-01	Оскалка поливинилхлоридными водоструйными составами простан по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,1986	1	0,1986					
				Всего по позиции								
				0,25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=19,86 / 100												
421/пр_2020_прит.10_г.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1_г.р.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1-100-34 Средний разряд работы 3,4												
91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг.				маш.-ч	0,01	1,3225 (1,15*1,15)	3,6245493			539,00		1 953,63
высота подъема 45 м						1,4375 (1,15*1,25)	0,0028549	37,32	1,72	64,19		0,18
4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3				чел.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0028549			513,13		1,46
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,022839			694,89		15,87
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,022839			577,81		13,20
01.7.17.11-0011 Ширма шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25				м2	0,3	0,05958 (1,15*1,25)	0,05958	531,44	1,64	871,56		51,93
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная				кг	0,1	0,01986	0,01986	56,11	1,65	92,58		1,84
14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая				т	0,005	0,000993	0,000993	25 237,94	1,72	43 409,26		43,11
14.3.02.01 Краска вододispersионная				т	0,052	0,0103272	0,0103272					2 081,22
Итого прямые затраты										23 527,04		4 672,47
Всего по позиции										92 086,75		951,00
71	71	ФСБЦ-14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,0103272	1	0,0103272	47 961,85	1,92			
Слит-форма тюменская область на 1 квартал 2026 года.хлхх												
Всего по позиции												951,00
Ограждение кровель перилами Ог1												
72	72	ГЭСН12.01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м	1,006	1	1,006					
421/пр_2020_прит.10_г.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1_г.р.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,05/5; ТЗ=1,05/5												
421/пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1-100-33 Средний разряд работы 3,3				чел.-ч	5,9	1,3985438 (1,15*1,05/5*1,15)	8,3009169			532,53		4 420,49
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т				маш.-ч	0,18	1,4375 (1,15*1,25)	0,2603025			1 154,07		300,41
4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,18	1,4375 (1,15*1,25)	0,2603025			776,16		202,04
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,1446125			1 770,81		256,08
4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,1446125			776,16		112,24
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,13	1,4375 (1,15*1,25)	0,1879963			694,89		130,64
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,13	1,4375 (1,15*1,25)	0,1879963			577,81		108,63
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				маш.-ч	1,59	1,4375 (1,15*1,25)	2,2993388			37,70		86,69
01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Зк42, диаметр 6 мм				т	0,0005	0,000503	0,000503	148 198,02	0,95	140 788,12		70,82
01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)				кг	0,52	0,52312	0,52312	138,50	1,69	234,07		122,45
07.2.07.13 Конструкции стальные перил				т	0,3	0,3078	0,3078					5 810,49
Итого прямые затраты										12 831,51		12 908,50
Всего по позиции												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,4375 (1,15+1,25)	0,0016256			694,89		1,27
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,4375 (1,15+1,25)	0,0016256			577,81		1,05
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	1,12	1,4375 (1,15+1,25)	0,20447	4,52	1,46	6,60		1,35
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021		т	0,009		0,001143			95,445,17		109,09
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А		т	0,0015		0,0001905	75,895,63	1,85	140,388,42		26,74
		Итого прямые затраты								11371,02		1444,12
78	78	ГЭСН46-03-014-01		Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100	1,02	1	1,02				
		421/пр_2020_пр.10_т.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, п.9.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15		чел.-ч	6,84	1,15	8,02332			513,13		4117,01
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0		чел.-ч	7,8		7,956			7,96		63,33
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	0							
		01.7.17.09 Сварка, бурь		шт	0							
		Итого прямые затраты								10637,16		4180,34
		Всего по позиции										10849,90
79	79	ГЭСН46-03-014-14		На каждые 10 мм изменения глубины сверления	100	1,02	1	1,02				
		421/пр_2020_пр.10_т.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, п.9.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15		чел.-ч	0,27	11,5 (1,15+10)	3,1671			513,13		1625,13
		Проект до 300мм ПЗ=10 (ОСП=10; ЗМ=10 к раск.; ЗПМ=10; МА=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10)		кВт.-ч	0,375	10	3,825			7,96		30,45
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0		чел.-ч	0,27							
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	0,375							
		01.7.17.09 Сварка, бурь		шт	0	10						
		Итого прямые затраты								4204,21		1655,58
		Всего по позиции										4288,29
Ограждение кровель перилами Ог2												
80	80	ГЭСН12-01-012-01		Ограждение кровель перилами	100 м	0,17	1	0,17				
		421/пр_2020_пр.10_т.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, п.9.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15		маш.-ч	0,18	1,4375 (1,15+1,25)	0,0439875			1154,07		50,76
		Прил.12.1.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОСП=1,0575; ТЗ=1,0575		чел.-ч	0,18	1,4375 (1,15+1,25)	0,0439875			776,16		34,14
		421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		маш.-ч	0,1	1,4375 (1,15+1,25)	0,0244375			1770,81		43,27
		1-100-33 Средний разряд работы 3.3		чел.-ч	5,9	1,3985438 (1,15+1,0575+1,15)	1,4027394			532,53		747,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,18	1,4375 (1,15+1,25)	0,0439875			1154,07		50,76
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,18	1,4375 (1,15+1,25)	0,0439875			776,16		34,14
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,1	1,4375 (1,15+1,25)	0,0244375			1770,81		43,27
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,1	1,4375 (1,15+1,25)	0,0244375			776,16		18,97
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,13	1,4375 (1,15+1,25)	0,0317688			694,89		22,08
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,13	1,4375 (1,15+1,25)	0,0317688			577,81		18,36
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	1,59	1,4375 (1,15+1,25)	0,3885563			37,70		14,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, ЭАЭ, диаметр 6 мм	т	0,0005		0,000085	148 198,02	0,95	140 798,12		11,97
		01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прассованная)	кг	0,52		0,0884	138,50	1,69	224,07		20,69
	N	07.2.07.13	Конструкции стальные перил	м	0,3		0,051					981,89
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
81	81	ФСБЦ-08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-1, диаметр 6-22 мм	т	0,100674	1	0,100674			12 831,53		2 181,36
		Слит-Форма Тюменская										
		область на 1 квартал										
		2026 года.д.д.д.д.										
		Всего по позиции										
82	82	ФСБЦ-14.5.01.06-0019	Герметик полиуретановый двухкомпонентный	кг	0,9	1	0,9	146,78	1,24	182,01		163,81
		Слит-Форма Тюменская										
		область на 1 квартал										
		2026 года.д.д.д.д.										
		Всего по позиции										
83	83	ФСБЦ-01.7.15.11-0048	Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр	кг	0,187	1	0,187	177,04	1,29	228,38		42,71
		Слит-Форма Тюменская										
		область на 1 квартал										
		2026 года.д.д.д.д.										
		Объем=0,011*17										
		Всего по позиции										
84	84	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:	100 м2	0,038	1	0,038					42,71
		на 2 раза										
		эмалью ПФ-115										
		421пр_2020_лпр_10_г.15. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 л.9_1_г.15 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом. СЭП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421пр_2020_л.58_л.6 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-36 Средний разряд работы 3,5										
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)										
		91.06.05-011 Поручники однокошачные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного										
		кошача 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		4-100-050 ОТ(Зти) Средний разряд машинистов 5										
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										
		4-100-040 ОТ(Зти) Средний разряд машинистов 4										
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски										
		поверхностей конструкций, мощность 1 кВт										
		14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115										
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит										
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
85	85	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:	100 м2	0,038	1	0,038					189,40
		Грунтовок ГФ-021										
		421пр_2020_лпр_10_г.15. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 л.9_1_г.15 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом. СЭП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31	1,3225	0,2686541				638,18		170,30
		91 06 03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0005463		6,82	1,85	10,92		0,01
		91 06 05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0005463				1 698,54		0,93
		4-100-050 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0005463				664,05		0,36
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0005463				694,89		0,38
		4-100-040 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0005463				577,81		0,32
		91 21 01-012 Арелеты оросительные высокого давления для ороски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12	1,4375	0,06118		4,52	1,46	6,60		0,40
		14 4 01 01-0003 Грунтока ГФ-021	т	0,009	1,4375	0,000342				95 445,17		32,64
		14 5 09 02-0002 Копилот нефтяной, марка А	т	0,0015	(1,15*1,25)	0,000057		75 885,63	1,85	140 388,42		8,00
		Итого прямые затраты								213,34		
		Всего по позиции								11 371,32		432,11
86	86	ГЭСН46-03-014-01	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100	0,17	1	0,17					
		Объем=17 / 100										
		421/пр_2020_прил.10_т.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9, п.10, п.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	чел.-ч	6,84	1,15	1,33722				513,13		686,17
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,8	1,326					7,96		10,55
		01 7 03 04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	0								
		01 7 17 09 Сверла, буры	шт	0								
		Итого прямые затраты								10 637,18		696,72
		Всего по позиции								1 808,32		
87	87	ГЭСН46-03-014-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления до 300мм	100	0,17	1	0,17					
		Объем=17 / 100										
		421/пр_2020_прил.10_т.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9, п.10, п.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	чел.-ч	0,27	11,5	0,52785				513,13		270,96
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,375	10	0,6375				7,96		5,07
		01 7 03 04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	0								
		01 7 17 09 Сверла, буры	шт	0	10							
		Итого прямые затраты								4 204,29		275,93
		Всего по позиции								714,73		
Заполнение проектов.												
88	88	ГЭСН09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2	2,2285	1	2,2285					
		421/пр_2020_прил.10_т.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9, п.10, п.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	чел.-ч	1,95	1,3225	5,7470229				586,43		3 370,23
		421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0320347		37,32	1,72	64,19		2,06
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	0,01	(1,15*1,25)	0,0320347				513,13		16,44
		91 06 06-048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0320347						
		4-100-030 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	(1,15*1,25)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,002	1,4375 (1,15-1,25)	0,0064069					694,89	4,45
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,002	1,4375 (1,15-1,25)	0,0064069					577,81	3,70
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	0,0672		0,1487552					7,96	1,19
		01.7.15.02-0051 Болты анкерные	т	0,00094		0,0020948					99 156,37	207,71
		14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)	шт	0,44		0,98054					478,28	581,53
		пожарной безопасности для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл									1,24	
	H	07.1.05.01 Листы металлические противопожарные (ЕВ6)	м2	1		2,2285						4 187,31
		Итого прямые затраты										8 811,77
		Всего по позиции									3 954,13	26 053,88
89	89	ФСБЦ.07.1.05.01-0018 Листы металлические противопожарные ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 900х1000 мм	шт	2	1	2		13 026,94	1		13 026,94	26 053,88
		Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.х/х										
		Всего по позиции										26 053,88
90	90	ГЭСН09-04-012-02 Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	2	1	2						
		42.11пр_2020_прп.10.т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, п.9.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		42.11пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, введенных в оборот ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	Чел.-ч	1,11	1,3225 (1,15-1,15)	2,93595					595,06	1 747,07
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	0,26	1,4375 (1,15-1,25)	0,7475					37,70	28,18
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	0,2132		0,4264					7,96	3,39
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,14		155,63	0,95		147,85	20,70
		01.7.15.14-1046 Шурфы самонарезающие стальные одиночные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	0,08		0,16		120,96	1,29		156,04	24,97
	H	01.7.04.01 Доводчики дверные	шт	1		2						
		Итого прямые затраты										1 824,31
		Всего по позиции									2 103,66	4 207,32
91	91	ФСБЦ.07.04.01-1010 Доводчик дверной рычажный для распашных дверей	шт	2	1	2		1 320,67	1,41		1 862,14	3 724,28
		Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.х/х										
		Всего по позиции										3 724,28
		Устройство водосточной кровли										
92	92	ГЭСН65-01-006-23 Смена: водосточных воронок	100 шт	0,01	1	0,01						
		42.11пр_2020_прп.10.т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, п.9.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	Чел.-ч	491,4	1,15	5,6511					545,47	3 082,51
		91.06.06-048 Подъемники одноконовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,55	1,15	0,006325		37,32	1,72		64,19	0,41
		4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,55	1,15	0,006325					513,13	3,25
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,55	1,15	0,006325					694,89	4,40
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,55	1,15	0,006325					577,81	3,65
		03.2.02.08-0001 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,016		0,00016		30 350,05	2,07		62 824,60	10,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.07.29-0330	Канат пропитанный (каболом) на льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 5-8 мм	кг	6,1		0,061		177,57	1,64		291,21
		Н	08 1 02 01 Воронки	компл	100		1					3 122,03
			Итого прямые затраты									791 061,00
			Всего по позиции									2 614,68
93	93	ФБСЦ-08.1.02.01-0004	Воронка кровельная чугунная, диаметр 100 мм	шт	1	1	1	2 421,00	1,08			2 614,68
		Слитп-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										
			Всего по позиции									2 614,68
94	94	ГЭСН16-02-005-05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,015	1	0,015					
		421пр_2020_прип.10.т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1 пр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-41 Средний разряд работы 4.1	Чел.-ч	72,5	1,3225 (1,15*1,15)	1,4382188		586,43				843,41
		91 05 01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	Маш.-ч	0,27	1,4375 (1,15*1,25)	0,0058219		1 154,07				6,72
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,27	1,4375 (1,15*1,25)	0,0058219		776,16				4,52
		91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,0021563		1 770,81				3,82
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,0021563		776,16				1,67
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	1,4	1,4375 (1,15*1,25)	0,0301875		694,89				20,98
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	1,4	1,4375 (1,15*1,25)	0,0301875		577,81				17,44
		91 17 04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	Маш.-ч	34,92	1,4375 (1,15*1,25)	0,7529625		4,35	1,36			4,46
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газобразный технический	МЗ	0,61		0,00915		340,41	1,87			5,82
		01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический	МЗ	0,67		0,01005		114,64	0,51			0,59
		01.7.03.01-0001 Вода	МЗ	10,99		0,16485		36,71	1,9			11,19
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,0005		0,0000075		97 282,88	1,04			0,76
		03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0393		0,0005895		59,41	1,77			0,06
		04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200	МЗ	0,021		0,000315		4 033,62	1,52			1,93
	П/Н	23.1.02.07 Крепления	кг	0								
	Н	23.7.01.04 Трубопроводы с пильзами	м	100		1,5						
		Итого прямые затраты										923,37
		Всего по позиции										159 880,67
95	95	ФБСЦ-23.5.02.02-1022	Трубы стальные электросварные прямошовные из Слитп-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	м	1,5	1	1,5	448,72	0,98			439,75
		Слитп-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	стены 3 мм									659,63
			Всего по позиции									2 398,21
96	96	ГЭСН12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых	100 м2	0,01	1	0,01					659,63
		Дополнительный слой	Материалов: в один слой									
		421пр_2020_прип.10.т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1 пр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прип.12.т.п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЭП=1,0575; ТЗ=1,0575										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421/пр_2020_л.58_л.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	8,44	1,3985438 (1,15*1,05/5*1,15)	0,1180371				564,87	66,68
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,00115				1154,07	1,33
		4-100-080 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,00115				776,16	0,89
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03	1,4375 (1,15*1,25)	0,0004313				1770,81	0,76
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,4375 (1,15*1,25)	0,0004313				776,16	0,33
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0007188				694,89	0,50
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0007188				577,81	0,42
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	15,02	(1,15*1,25)	0,1502				41,38	1,64
		12 1 02 15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя		м2	116		1,16				67,86	10,19
		Итого прямые затраты									81,10	
		Всего по позиции									18 122,00	181,22
97	97	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Спигт-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года к/хх	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	1,16	1	1,16	246,93	2,13		525,96	610,11
		Всего по позиции									610,11	
Установка азараторов												
98	98	ГЭСН20-02-013-01	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм	10 шт	0,4	1	0,4					
		Объем=4 / 10										
		421/пр_2020_л.10_л.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 л.9.1, п.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр_2020_л.58_л.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	25,8	1,3225 (1,15*1,15)	13,6482				513,13	7 003,30
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговые усилием 19,62 кН (2 т)		маш.-ч	0,35	1,4375 (1,15*1,25)	0,20125	11,45	1,65		18,89	3,80
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,4375 (1,15*1,25)	0,0115				694,89	7,99
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,4375 (1,15*1,25)	0,0115				577,81	6,64
		01.7.07.29-0101 Очес льняной		кг	0,00001		0,000004				128,40	1,64
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	1,8		0,72				174,93	1,11
		01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		кг	1,9		0,76				138,50	1,69
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муфта, сурик железный		кг	0,01		0,004				79,88	1,79
		14.5.05.02-0001 Олифа натуральная		кг	0,01		0,004				133,31	1,22
		19.1.06.01 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт		шт	10		4					
		Итого прямые затраты									48 161,35	7 340,64
		Всего по позиции									19 264,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	99	ФСБЦ-12.1.01.01-0001 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.кл.х	Аэратор кровельный из ПВХ, устойчивый к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению, диаметр 75 мм, высота 375 мм	шт	4	1	4		590,96	1,79		4 231,40
			Всего по позиции									4 231,40
100	100	ФСБЦ-14.4.02.04-0142 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.кл.х	Краска масляная МА-0115, мушм, сурин железный	кг	-0,004	1	-0,004		79,88	1,79		-0,57
			Всего по позиции									-0,57
101	101	ФСБЦ-01.7.19.04-0031 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.кл.х	Прокладки резиновые (пластина техническая)	кг	-0,76	1	-0,76		138,50	1,69		-177,89
			Всего по позиции									-177,89
102	102	ФСБЦ-14.5.01.06-0019 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.кл.х	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг	0,25	1	0,25		146,78	1,24		45,50
			Всего по позиции									45,50
103	103	ГЭСН12-01-002-10 Доп слой	Устройство кровель плоских на наплавлениях Материалов: в один слой 421/пр_2020_пр.ил_10_т.5. Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, пр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1.15; ЗМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 421/пр_2020_л.58_лм.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЗМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 1-100-38 Средний разряд работы 3.8	100 м2	0,0112	1	0,0112					45,50
			Всего по позиции									45,50
			91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08		0,001288		1 154,07			1,49
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08		0,001288		776,16			1,00
			91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,000483		1 770,81			0,89
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,000483		776,16			0,37
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05		0,000805		694,89			0,56
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,000805		577,81			0,47
			01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	15,02		0,166224		41,38	1,64		11,42
			12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	176		1,2992					86,79
			Итого прямые затраты									192,96
			Всего по позиции									17 230,36
104	104	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.кл.х	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный Слит-форма Тюменская и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	1,2992	1	1,2992		246,93	2,13		683,33
			Всего по позиции									683,33
105	105	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,1	1	0,1					
			Всего по позиции									683,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		42/1пр_2020_пр.10_г.5_	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		42/1пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1	1,3225	8,080475						4 688,98
		91.06.03-06.1 Лифтеры электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25	маш.-ч	0,9	(1,15*1,15)	0,129375			8,84	1,65		1,89
		91.07.07-01.11 Растворонасосы, производительность 4 м³/ч	маш.-ч	2,4	(1,15*1,25)	0,345			13,69	1,65		7,79
		01.7.03.01-0001 Вода	м³	0,35	(1,15*1,25)	0,035			35,71	1,9		2,37
		04.3.01.12 Растворы отделочные цементно-известковые	м³	1,89		0,189						4 681,03
		Итого прямые затраты										108 277,40
		Всего по позиции										10 827,74
106	106	ФСБЦ.04.3.01.09-0054	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100	м³	0,189	1	0,189		3 404,62	1,52		978,08
		Всего по позиции										978,08
107	107	ГЭСН12-01-016-02	Осрубка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер, готовом зумульсии битумной	100 м²	0,1	1	0,1					
		42/1пр_2020_пр.10_г.5_	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		42/1пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,8	1,3985438	0,3915923						206,00
		91.14.02-00.1 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	(1,15*1,0575*1,15)	0,00575						4,00
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	(1,15*1,25)	0,00575						3,32
		01.2.03.07 Эмульсия битумная	т	0,045	(1,15*1,25)	0,0045						213,32
		Итого прямые затраты										520,08
		Всего по позиции										814,28
108	108	ФСБЦ.01.2.03.05-0011	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расхода 0,2-0,3 кг/м²	л	3,5	1	3,5		132,19	1,76		814,28
		Всего по позиции										814,28
109	109	ГЭСН12-01-004-04	Устройство приклейки кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,25	1	0,25					
		42/1пр_2020_пр.10_г.5_	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		42/1пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	35,5	1,3985438	12,4120762						6 850,72
		91.05.01-01.7 Крапы башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,61	(1,15*1,25)	0,2192188						252,99
		4-100-080 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,61	(1,15*1,25)	0,2192188						170,15
		91.05.05-01.5 Крапы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	(1,15*1,25)	0,0359375						63,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-060 ОТМ(3м) Средний разряд машиниста 6	чел.-ч	0,1	1,4375 (1,15+1,25)	0,0359375				776,16		27,89
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15+1,25)	0,0539063				694,89		37,46
		4-100-040 ОТМ(3м) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15+1,25)	0,0539063				577,81		31,15
		01 3 02-09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	32,49	8,1225 (1,15+1,25)			41,38	1,64	67,86		551,19
		04 3 01 09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,51	0,1275					6 325,80		806,54
		12 1 02 15 Материалы рулонные кровельные наплавляемые	м2	252	63							8 791,73
		Итого прямые затраты								76 689,36		19 167,34
110	110	ФСБЦ-12,1,02,03-0164	м2	16,7375	1	16,7375		275,45	2,13	586,71		9 820,06
		Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПД с антикоррозийными добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплоустойчивость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2										
		Всего по позиции								9 820,06		
111	111	ФСБЦ-12,1,02,03-0185	м2	15,45	1	15,45		246,93	2,13	525,96		8 126,08
		Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПД, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплоустойчивость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2										
		Всего по позиции								8 126,08		
112	112	ГЭСН12-01-004-09	100 м	0,25	1	0,25						
		421пр_2020_прип_10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, п.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421пр_2020_л58_гл6 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575										
		3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	чел.-ч	8,29	1,3985438 (1,15+1,0575+1,15)	2,899482				513,13		1 487,30
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0										
		01 7 15 07-0006 Дюбели монтажные стальные	10 шт	50	12,5			33,17	1,29	42,79		534,88
		01 7 17 09-1013 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0								
		П/Н	кг	0								
		08 3 02 01 Дюбы стальные										
		Итого прямые затраты								16 807,28		2 022,18
		Всего по позиции								79 412,83		992,13
113	113	ФСБЦ-08,3,05,05-0051	т	0,0124933	1	0,0124933						
		прижимная пластина 50мм										
		Объем=25*0,11*4,13*1,1/1000										
		Всего по позиции								992,13		
114	114	ГЭСН46-08-022-01	100 м	0,25	1	0,25						
		Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополистирольным прокладочным швом: горизонтальных швов										
		42 1пр_2020_прип_10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, п.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	чел.-ч	7,19	1,15	2,067125				577,81		1 194,41
		1-100-40 Средний разряд работы 4.0										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,15	0,002875					2,00
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,15	0,002875					1,66
		01.7.03.04-0001 Энергоэнергия		кВт.-ч	4,824		1,206					9,60
ПН		01.7.17.12 Цепта дисковая для УШМ из стальной проволоки		шт	0							
Н		14.5.01.06 Герметик полиуретановый		кг	19,5		4,875					1,207,67
		Итого прямые затраты										12,581,20
		Всего по позиции										3,145,30
115	115	ФСБЦ-14.5.01.06-0019		кг	4,5	1	4,5		146,78	1,24		819,05
		Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполнимера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %										
		Всего по позиции										819,05
116	116	ГЭСН12-01-002-10		100 м2	0,1125	1	0,1125					
		Дополнит слои										
		материалов: в один слой										
		Объем=11,25 / 100										
		421пр_2020_прин.10.т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1 п.9.5 настоящих таблиц), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575										
		421пр_2020_п.58 п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-38 Средний разряд работ 3,8		чел.-ч	8,44	1,3985438	1,3279173					750,10
		(1,15*1,0575*1,15)										
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,08	1,4375	0,0129375					14,93
		(1,15*1,25)										
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,08	1,4375	0,0129375					10,04
		(1,15*1,25)										
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03	1,4375	0,0048516					8,59
		(1,15*1,25)										
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,4375	0,0048516					3,77
		(1,15*1,25)										
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,05	1,4375	0,0080859					5,82
		(1,15*1,25)										
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,05	1,4375	0,0080859					4,67
		(1,15*1,25)										
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая		кг	15,02		1,68975					114,67
		(1,15*1,25)										
Н		12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя		м2	116		13,05		41,38	1,64		912,39
		Всего по позиции										2,038,75
		Итого прямые затраты										18,122,22
		Всего по позиции										2,038,75
117	117	ФСБЦ-12.1.02.03-0195		м2	11,5875	1	11,5875		246,93	2,13		6,094,56
		Материал рулонный битумно-полимерный кровельный Сплит-форма Тюменская и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавленный, основа полистер, продольная поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (4200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2										
		Объем=11,25 / 1,03										
		Всего по позиции										6,094,56
118	118	ГЭСН12-01-017-01		100 м2	0,2062	1	0,2062					
		Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм										
		Объем=20,62 / 100										
		421пр_2020_прин.10.т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1 п.9.5 настоящих таблиц), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
421/пр_2020_л.58_л.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,3	1,3986438 (1,15*1,0575*1,15)	7,0076275					519,60	3 641,16
91 05 01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,2015605						1 154,07	232,61
4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,2015605						776,16	156,44
91 06 05-011	Погружки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	0,3734798						1 698,54	634,37
4-100-050	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	0,3734798						664,05	248,01
91 07 07-011	Растворонасосы, производительность 4 м³/ч	маш.-ч	2,29	1,4375 (1,15*1,25)	0,6787846						22,59	15,33
01.7.03.01-0001	Вода	м³	3,85	0,79387 (1,15*1,25)							35,71	67,85
12.1.02.06-0022	Рубероид, кровельный РКП-350	м²	4,4	0,90728							43,73	53,59
04.3.07.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м³	1,53	0,315486								5 035,74
Итого прямые затраты						0,315486						10 964,58
Всего по позиции							53 174,49					1 754,33
119	ФСБЦ.04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м³	0,315486	1	0,315486	3 659,62	1,52			5 562,62	1 754,33
Всего по позиции												1 754,33
120	ГЭСН12-01-017-02 До толщины 50мм	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать, к норме 12-01-017-01	100 м²	0,2062	1	0,2062						
Объем=20,62 / 100												
421/пр_2020_прил.10_т.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9_1_пр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Проект 12.1.пр.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров выше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575										
421/пр_2020_л.58_л.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1	48,9490313 (1,15*35*1,0575*1,15)	10,0932903					519,60	5 244,47
91 05 01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,1037444						1 154,07	119,73
4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,1037444						776,16	80,52
91 06 05-011	Погружки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,2074888						1 698,54	352,43
4-100-050	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,2074888						664,05	137,79
04.3.07.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м³	0,102	35 (1,15*35*1,25)	0,736134							5 934,83
Итого прямые затраты												13 940,62
Всего по позиции							67 607,27					4 094,83
121	ФСБЦ.04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м³	0,736134	1	0,736134	3 659,62	1,52			5 562,62	4 094,83
Всего по позиции												4 094,83
122	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетон	т	0,04124	1	0,04124						
Объем=20,62*2/1000												
421/пр_2020_прил.10_т.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9_1_пр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		42/1пр_2020_п.58, п.6	При применении светлых норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11,6	1,3225 (1,15*1,15)	0,6326628				532,53	336,91
		91 05 05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0088924				1 770,81	15,75
		4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0088924				776,16	6,90
		91 14 02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0118565				694,89	8,24
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0118565				577,81	6,85
		08 03 04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028	(1,15*1,25)	0,0011547	88 783,86	0,89		79 017,64	91,24
		08 4 03 03	Заготовки арматурные	т			0,04124					
		Итого прямые затраты										465,89
		Всего по позиции						23 294,86				960,68
123	123	ФСБЦ-08.4.02.05-1000	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т	0,04124	1	0,04124	94 939,93	0,72		68 356,75	2 819,03
		Всего по позиции										2 819,03
124	124	ГЭСН12-01-016-02	Отрубливка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовый замурован битумной	100 м2	0,2062	1	0,2062					
		Объем=20,62 / 100										
		42/1пр_2020_прил 10, т.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9, т.пр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил. 12, т.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждой последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575									
		42/1пр_2020_п.58, п.6	При применении светлых норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,8	1,3985438 (1,15*1,0575*1,15)	0,8074632				526,06	424,77
		91 14 02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,0118565				694,89	8,24
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,0118565				577,81	6,85
		01 2 03 07	Эмульсия битумная	т	0,045	(1,15*1,25)	0,009279					
		Итого прямые затраты										439,86
		Всего по позиции						5 200,78				1 072,40
125	125	ФСБЦ-01.2.03.05-0011	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2	л	7,217	1	7,217	132,19	1,76		232,65	1 679,04
		Объем=20,62/0,35										
		Всего по позиции										1 679,04
126	126	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2	0,2062	1	0,2062					
		Объем=20,62 / 100										
		42/1пр_2020_прил 10, т.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9, т.пр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил. 12, т.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждой последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575									
		42/1пр_2020_п.58, п.6	При применении светлых норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,36	1,3985438 (1,15*1,0575*1,15)	4,141329				564,87	2 339,20
		91 05 01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0444619				1 154,07	51,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	130	ГЭСН#2.03-002-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100 м2	0,0828	1	0,0828					
42/лр_2020_прлп.10.т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, п.9.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1-100-32 Средний разряд работ 3,2 чел.-ч 18,2 1,15 1,733004 526,06 911,66 91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,01 0,0009522 694,89 0,66 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машиниста 4 чел.-ч 0,01 1,15 0,0009522 577,81 0,55 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная кг 0,1 0,00828 92,58 0,77 14.5.05.01-0012 Ошифа кобинированная для разведения масляных густотерных красок и для внешних работ по деревянным поверхностям т 0,009 0,0007452 60 697,21 1,22 74 050,60 55,18 Н 14.4.02.04 Краски масляные готовые к применению для наружных работ кг 16,1 1,33308												
Итого прямые затраты											968,82	
Всего по позиции											26 683,94	2 209,43
131	131	ФСБЦ-14.5.05.01-0012	Ошифа кобинированная для разведения масляных густотерных красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	-0,0007452	1	-0,0007452	60 697,21	1,22			-55,18
Всего по позиции											95 445,17	-55,18
132	132	ФСБЦ-14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,0007452	1	0,0007452					71,13
Всего по позиции											136 137,27	184,15
133	133	ФСБЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,0013331	1	0,0013331					2 953 382,15
Всего по позиции												184,15
Всего по разделу 2 Строительно-монтажные работы												2 953 382,15
Раздел 3. Испытание кровельного ограждения												
134	134	с-фр № 118 от 18.06.20г. ПП №631 от 17.06.2026	Испытание ограждения кровли	м	117,6	1	117,6				30,00	4 057,20
42/лр_2020_прлп.10.т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 п.9.1, п.9.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Всего по позиции												
Всего по разделу 3 Испытание кровельного ограждения												4 057,20
Итого по акту:												2 119 642,63
Всего прямые затраты (справочно) в том числе:												
Оплата труда рабочих											582 101,24	
Эксплуатация машин											47 137,99	
Оплата труда машинистов (Отм)											23 123,39	
Материалы											1 467 280,01	
Строительные работы											1 467 280,01	
в том числе:											2 991 263,83	
оплата труда											578 044,04	
эксплуатация машин и механизмов											47 137,99	
оплата труда машинистов (Отм)											23 123,39	
материалы											584 897,23	
накладные расходы											290 781,17	
сметная прибыль											4 057,20	
Прочие затраты											4 057,20	
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ в том числе:											4 057,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда									4 057,20
			Всего ФОТ (справочно)									605 224,63
			Всего накладные расходы (справочно)									584 897,23
			Всего сметная прибыль (справочно)									280 781,17
			Всего									2 995 321,03
			Компенсация НДС при УСН									3 318 122,63
			Всего									16 590,61
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором 0,5000000002%									3 301 532,02
			НДС 5%									165 076,60
			ВСЕГО по акту									3 466 508,62
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				1093,183422					
			Затраты труда машинистов				32,8763933					

СДЛП:
Подразчик:
ПРИНЯЛ:
Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК»
Директор

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расчетами проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



А.В. Бородинский

К.Ф. Евдокимов

А.В. Бытов

Е.С. Рыulina

Н.И. Кузнецова

В.А. Сурт