

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

Подрядчик: Организация, адрес, телефон, факс
Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК», 625002, г. Тюмень, ул. Комсомольская, 22, офис 310, Тел.: 89220000308

Стройка: Организация, адрес, телефон, факс
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 24а (Ремонт крыши)

наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код	
	0322001	
	по ОКПО	31439008
		67806497
Вид деятельности по ОКДП	Договор подряда (контракт)	
	номер	41П/26
	дата	10.03.2026
	Вид операции	
Отчетный период	Номер документа	
	Дата составления	
	с	по
	1	29.06.2026

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		3 258 886,21	3 258 886,21	3 258 886,21
1	Ремонт крыши		3 258 886,21	3 258 886,21	3 258 886,21
Итого			3 258 886,21		
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0,500000002%			16 294,43		
Итого с учетом снижения			3 242 591,78		
НДС 5%			162 129,59		
Всего с учетом снижения, в том числе НДС			3 404 721,37		

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК»
Директор

М П



О.М. Буй

А.В. Березовский

АКТ

приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонт элементов многоквартирного дома

г. Тюмень
местонахождение

« 30 » июня 2026 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0270-ОД от «22» июня 2026 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и органа
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель МКУ «СТК» Туницкая О.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
Главный специалист
отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Представитель ООО «УК «Север» Дорофеев А.С.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации

Директор ООО «ТюменьОблСтройПроект-СК» Березовский А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 24а

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «ТюменьОблСтройПроект-СК»
наименование организации

в соответствии с договором 41П/26 от 10.03.2026
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «ТюменьОблСтройПроект-СК»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

10.03.2026
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

31.07.2026
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

29.06.2026
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работы по капитальному **ремонту крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 24а

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
Работы по капитальному **ремонту крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 24а

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей комиссии**

Члены комиссии

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

расшифровка подписи

Боттов А.В.

расшифровка подписи

Александров О.Р.

расшифровка подписи

Григорьев А.И.

расшифровка подписи

Борисов А.С.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

подпись

Березовский А.В.

расшифровка подписи



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

22.06.2026 № 01-17-26/06372/1

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки


Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Заместитель директора



О.А. Токарева

Приложение 3 к письму от

№

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 24а (Ремонт крыши)
Дата, время приемки:	30.06.2026 11 часов 00 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 41П/26 от 10.03.2026
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 24а

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Гурьянова Н.Г., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО «УК «СЕВЕР» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

Заказчик Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОЛС-ТройлПроект-СК»,
625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 22, офис 310, телефон – 8922-0000-308
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 24а
(Ремонт крыши)
(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 24а
(наименование)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
	по ОКПО
	по ОКПО
	по ОКПО
	по ОКПО
	по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП	
номер	41П/26
дата	10.03.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	29.06.2026	21.05.2026	29.06.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Ремонт крыши

Основание: Шифр 21-26-АС

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 3 402 119,77 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ГЭСН46-04-008-01 Мусор: 0,6236*0,78 421/пр_2020_прил.10_т .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1-100-20 Средний разряд работы 2,0 91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,6236	1	0,6236					
				чел.-ч	14,38	1,15	10,3124732			470,01		4 846,97
				маш.-ч	6,22	1,15	4,4606108	11,45	1,65	18,89		84,26
			Итого прямые затраты									4 931,23
			Всего по позиции							19 022,43		11 862,39
2	2	ГЭСН46-04-008-02 Мусор: 12,8*4,13/1000 421/пр_2020_прил.10_т .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1-100-20 Средний разряд работы 2,0 91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	0,128	1	0,128					
				чел.-ч	8,58	1,15	1,262976			470,01		593,61
				маш.-ч	1,88	1,15	0,276736	11,45	1,65	18,89		5,23
			Итого прямые затраты									598,84
			Всего по позиции							11 310,23		1 447,71
3	3	ГЭСН09-04-012-01 Демонтаж	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,8	1	1,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421/пр_2020_прил.10_т	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		648/пр_2022_п.144_т.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		стр.4_стб.3										
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,4	0,805 (1,15*0,7)	3,4776			595,06		2 069,38
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	0,805 (1,15*0,7)	0,24633			694,89		171,17
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	0,805 (1,15*0,7)	0,24633			577,81		142,33
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	0,805 (1,15*0,7)	0,5796			37,70		21,85
		01.7.03.04-0001	Электрэнергия	кВт-ч	0,1384	0				7,96		
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1	0		155,63	0,95	147,85		
		08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003	0		115 095,05	1,21	139 265,01		
		14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1	0		377,99	1,24	468,71		
П,Н		01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0	0						
Н		07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1	0						
		Итого прямые затраты										2 404,73
		Всего по позиции										3 011,94
4	4	ГЭСНр58-01-003-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	1,2728	1	1,2728					5 421,50
		421/пр_2020_прил.10_т	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,1	1,15	13,319852			470,01		6 260,46
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,12	1,15	0,1756464	6,62	1,65	10,92		1,92
Н		999-9900	Строительный мусор	т	0,12		0,152736					
		Итого прямые затраты										6 262,38
		Всего по позиции										11 609,52
5	5	ГЭСН20-02-012-02	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм	шт	1	1	1					14 776,60
		Демонтаж										
		421/пр_2020_прил.10_т	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		648/пр_2022_п.144_т.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		стр.4_стб.3										
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,14	0,805 (1,15*0,7)	2,5277			513,13		1 297,04
		91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,79	0,805 (1,15*0,7)	0,63595	2,36	1,65	3,89		2,47
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,805 (1,15*0,7)	0,00805			694,89		5,59
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	0,805 (1,15*0,7)	0,00805			577,81		4,65
		01.1.01.09-0026	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм	т	0,00006	0		453 122,24	1,52	688 745,80		
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,05	0		174,93	1,11	194,17		
		01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,117	0		138,50	1,69	234,07		
П,Н		18.4.01.02	Растяжки с талрепами	шт	0	0						
Н		19.1.04.02	Дефлекторы	шт	1	0						
		Итого прямые затраты										1 309,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										3 523,92		3 523,92
Всего по разделу 1 Демонтажные работы												37 032,12
Раздел 2. Строительно-монтажные работы												
Устройство плоской кровли												
6	6	ГЭСН12-01-013-07	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты насухо	100 м2	4,16647	1	4,16647					
421/пр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575												
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	3,15	1,3985438 (1,15*1,0575*1,1 5)	18,355021			470,01		8 627,04
		2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	12,88	1,3985438 (1,15*1,0575*1,1 5)	75,0516413			513,13		38 511,25
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,07	1,4375 (1,15*1,25)	0,419251			1 154,07		483,85
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	1,4375 (1,15*1,25)	0,419251			776,16		325,41
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,27	1,4375 (1,15*1,25)	1,6171112			1 770,81		2 863,60
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27	1,4375 (1,15*1,25)	1,6171112			776,16		1 255,14
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	1,4375 (1,15*1,25)	0,9582881			694,89		665,90
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16	1,4375 (1,15*1,25)	0,9582881			577,81		553,71
	H	12.2.05.02	Плиты теплоизоляционные	м2	103		429,14641					
Итого прямые затраты												53 285,90
Всего по позиции										30 120,18		125 494,82
7	7	ФСБЦ-12.2.05.09-0044 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 32-45 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 5/10% деформации не менее 0,45/0,5 МПа, толщина 40-100 мм	м3	21,4573205	1	21,4573205	7 876,17	1,42	11 184,16		239 982,11
Объем=416,647*0,05*1,03												
Всего по позиции												239 982,11
8	8	ГЭСН12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=416,647 / 100	100 м2	4,16647	1	4,16647					
421/пр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575												
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,3	1,3985438 (1,15*1,0575*1,1 5)	141,5958761			519,60		73 573,22
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	4,0727244			1 154,07		4 700,21
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	4,0727244			776,16		3 161,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.05-011	Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,26	1,4375 (1,15+1,25)	7,5465188			1 698,54		12 818,06
		4-100-050	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,26	1,4375 (1,15+1,25)	7,5465188			664,05		5 011,27
		91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,29	1,4375 (1,15+1,25)	13,7154984	13,69	1,65	22,59		309,83
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,85		16,0409095	35,71	1,9	67,85		1 088,38
		12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	4,4		18,332468	43,73	1,36	59,47		1 090,23
		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,53		6,3746991					
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
9	9	ФСБЦ-04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	6,3746991	1	6,3746991	3 659,62	1,52		53 174,61	221 550,43
		Слит-форма										
		Томская область										
		на 1 квартал 2026										
		года.х1хх										
		Всего по позиции										
10	10	ГЭСН12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждой 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01	100 м2	4,16647	1	4,16647					35 460,03
		Объем=416,647 / 100										
		421пр_2020_прп.10_г При производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9.5, п.9.1_пр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Проект до толщины 60 мм ПЗ=45 (ОЗП=45; ЗМ=45 к раск.; ЗТМ=45; МАТ=45 к раск.; ТЗ=45; ТЗМ=45)										
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575										
		421пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1										
				чел.-ч	1	62,9344688 (1,15+45*1,0575) 1,15	262,2145762			519,60		136 246,68
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	64,6875 (1,15+45*1,25)	2,6951853			1 154,07		3 110,43
		4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	64,6875 (1,15+45*1,25)	2,6951853			776,16		2 091,90
		91.06.05-011	Поперечники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	64,6875 (1,15+45*1,25)	5,3903706			1 698,54		9 155,76
		4-100-050	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	64,6875 (1,15+45*1,25)	5,3903706			664,05		3 579,48
		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,102		19,1240973					
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
11	11	ФСБЦ-04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	19,1240973	1	19,1240973	3 659,62	1,52		86 923,75	362 165,19
		Слит-форма										
		Томская область										
		на 1 квартал 2026										
		года.х1хх										
		Всего по позиции										
12	12	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетонки	т	0,833294	1	0,833294					106 380,09
		Объем=416,647*2/100										
		421пр_2020_прп.10_г При производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9.5, п.9.1_пр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-33 Средний разряд работы 3.3		чел.-ч	11.6	1,3225 (1,15*1,15)	12,7835633					6 807,63
		91.05-05-015 Краны на автомобильном ходу грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,179679					318,18
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,179679					139,46
		91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,239572					166,48
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,239572					138,43
		08.3.03-04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм		т	0,028		0,0233322	88 783,86	0,89			1 843,66
		08.4.03.03 Заводские арматурные		т	1		0,833294					
		Итого прямые затраты										9 413,84
		Всего по позиции										23 294,91
13	13	ФСБЦ-06.4.02.05-1000 Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4		т	0,833294	1	0,833294	94 938,93	0,72			68 366,76
		Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										56 961,27
		Всего по позиции										56 961,27
14	14	ГЭСН12-01-016-02 Отрубка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной		100 м2	4,16647	1	4,16647					
		Объем=416,647 / 100										
		421пр_2020_пр.10_г Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9.5, п.9.1_пр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При прокладке работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575										
		421пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-32 Средний разряд работы 3.2		чел.-ч	2,8	1,3985438 (1,15*1,0575*1,15)	16,3155742					8 582,97
		91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,239572					166,48
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,239572					138,43
		01.2.03.07 Эмульсия битумная		т	0,045		0,1874912					
		Итого прямые затраты										8 887,88
		Всего по позиции										21 669,09
15	15	ФСБЦ-01.2.03.05-0011 Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2		л	145,82645	1	145,82645	132,19	1,76			33 926,52
		Объем=416,647*0,35										
		Всего по позиции										33 926,52
16	16	ГЭСН12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя		100 м2	4,166477	1	4,166477					
		Объем=416,6477 / 100										
		421пр_2020_пр.10_г Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9.5, п.9.1_пр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При прокладке работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575										
		421пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,36	1,3985438 (1,15*1,0575*1,1 5)	83,6757283			564,87		47265,91
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,8983966			1154,07		1036,81
		4-100-060 ОТМ(3тм)	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,8983966			776,16		697,30
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,2994655			1770,81		530,30
		4-100-060 ОТМ(3тм)	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,2994655			776,16		232,43
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,4375 (1,15*1,25)	0,539038			694,89		374,57
		4-100-040 ОТМ(3тм)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,4375 (1,15*1,25)	0,539038			577,81		311,46
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	29,94		124,7443214		41,38	1,64		8465,15
		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114		474,978378					
		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	116		483,371332					
		Итого прямые затраты										58 913,93
		Всего по позиции										31 201,68
17	17	ФСБЦ-12.1.02.03-0164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,36 кг/м2	м2	474,978378	1	474,978378	276,45	2,13	586,71		278 674,66
		Всего по позиции										278 674,66
18	18	ФСБЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	483,371332	1	483,371332	246,93	2,13	525,96		254 202,43
		Всего по позиции										254 202,43
Примыкание к парапету, Узел 1												
19	19	ГЭСН12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=42,3451 / 100	100 м2	0,423451	1	0,423451					
		421лр_2020_лр.10_г	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 5, п.9.1, п.9.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575									
		421лр_2020_лр.58_лр.6	При применении скелетных ноп, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,3	1,3985438 (1,15*1,0575*1,1 5)	14,3908189			519,60		7477,47
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,4139234			1154,07		477,70
		4-100-060 ОТМ(3тм)	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,4139234			776,16		321,27
		91.06.05-011	Получение одношовные универсальные фронтальные пневмопесчаные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	0,7669756			1698,54		1302,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	0,7669756			664,05		509,31
			91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,29	1,4375 (1,15*1,25)	1,3939478	13,69	1,65	22,59		31,49
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,85		1,6302864	35,71	1,9	67,85		110,61
			12.1.02.06-0022 Рубероид кровельный РКП-350	м2	4,4		1,8631844	43,73	1,36	59,47		110,80
H		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,53		0,64788					
			Итого прямые затраты									10 341,39
			Всего по позиции							53 174,61		22 516,84
20	20	ФСБЦ-04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,64788	1	0,64788	3 659,62	1,52	5 562,62		3 603,91
			Всего по позиции									3 603,91
21	21	ГЭСН12-01-017-02 До толщины 30мм	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 Объем=42,3451 / 100 421/нр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 проект до толщины 30мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575 421/нр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,423451	1	0,423451					
			1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1	20,9781563 (1,15*15*1,0575* 1,15)	8,8832213			519,60		4 615,72
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	21,5625 (1,15*15*1,25)	0,0913066			1 154,07		105,37
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	21,5625 (1,15*15*1,25)	0,0913066			776,16		70,87
			91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	21,5625 (1,15*15*1,25)	0,1826132			1 698,54		310,18
			4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	21,5625 (1,15*15*1,25)	0,1826132			664,05		121,26
H		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,102	15	0,64788					
			Итого прямые затраты									5 223,40
			Всего по позиции							28 974,54		12 269,30
22	22	ФСБЦ-04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,64788	1	0,64788	3 659,62	1,52	5 562,62		3 603,91
			Всего по позиции									3 603,91
23	23	ГЭСН12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной Объем=95,5159 / 100 421/нр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575 421/нр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,955159	1	0,955159					
			1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,8	1,3985438 (1,15*1,0575*1,1 5)	3,7403288			526,06		1 967,64
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,0549216			694,89		38,16
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,0549216			577,81		31,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	H	01.2.03.07	Эмульсия битумная	m	0,045		0,0429822					
			Итого прямые затраты									2 037,53
			Всего по позиции							5 200,81		4 967,60
24	24	ФСБЦ-01.2.03.05-0011	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2	л	33,430565	1	33,430565	132,19	1,76	232,65		7 777,62
			Объем=95,5159*0,35									
			Всего по позиции									7 777,62
25	25	ГЭСН12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков Объем=98,47 / 100	100 м	0,9847	1	0,9847					
			421/пр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5 п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575 421/пр_2020_п.58_пл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	35,5		1,3985438 (1,15*1,0575*1,1 5)	48,8886858		551,94		26 983,62
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,61		1,4375 (1,15*1,25)	0,8634588		1 154,07		996,49
			4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,61		1,4375 (1,15*1,25)	0,8634588		776,16		670,18
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		1,4375 (1,15*1,25)	0,1415506		1 770,81		250,66
			4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		1,4375 (1,15*1,25)	0,1415506		776,16		109,87
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15		1,4375 (1,15*1,25)	0,2123259		694,89		147,54
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		1,4375 (1,15*1,25)	0,2123259		577,81		122,68
			01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	32,49			31,992903	41,38	1,64	67,86	2 171,04
			04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,51			0,502197			6 325,80	3 176,80
	H	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные наплавляемые	м2	252			248,1444				
			Итого прямые затраты									34 628,88
			Всего по позиции							76 669,37		75 496,33
26	26	ФСБЦ-12.1.02.03-0164 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	116,64	1	116,64	275,45	2,13	586,71		68 433,85
			Всего по позиции									68 433,85
27	27	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	111,57	1	111,57	246,93	2,13	525,96		58 681,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												58 681,36
28	28	ГЭСН12-01-002-10 Доп слой	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой Объем=44,3115 / 100	100 м2	0,443115	1	0,443115					
421/пр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,44	1,3225		4,9460053			564,87		2 793,85
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	1,4375		0,0509582			1 154,07		58,81
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,4375		0,0509582			776,16		39,55
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,4375		0,0191093			1 770,81		33,84
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,4375		0,0191093			776,16		14,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,4375		0,0318489			694,89		22,13
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,4375		0,0318489			577,81		18,40
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	15,02			6,6555873	41,38	1,64	67,86		451,65
H		12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116			51,40134					
Итого прямые затраты												3 433,06
Всего по позиции										17 228,26		7 634,10
29	29	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплоустойчивость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	51,40134	1	51,40134	246,93	2,13	525,96		27 035,05
Всего по позиции												27 035,05
30	30	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен Объем=53,1738 / 100	100 м2	0,531738	1	0,531738					
421/пр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1	1,3225		42,9669562			577,81		24 826,74
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,9	1,4375		0,687936	8,84	1,65	14,59		10,04
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4	1,4375		1,8344961	13,69	1,65	22,59		41,44
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35			0,1861083	35,71	1,9	67,85		12,63
H		04.3.01.12 Растворы отделочные цементно-известковые	м3	1,89			1,0049848					
Итого прямые затраты												24 890,85
Всего по позиции										108 277,50		57 575,26
31	31	ФСБЦ-04.3.01.09-0054 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100	м3	1,0049848	1	1,0049848	3 404,62	1,52	5 175,02		5 200,82
Всего по позиции												5 200,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуры, парапеты, свесы и т.п.) из листов оцинкованной стали	100 м2	0,699137	1	0,699137					
			Объем=69,9137 / 100									
			421/пр_2020_прп.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9.5 п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575									
			421/пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,3985438 (1,15*1,0575*1,15)	95,0396053			513,13		48 767,67
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,2010019			1 154,07		231,97
			4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,2010019			776,16		156,01
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,4375 (1,15*1,25)	0,0703507			694,89		48,89
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,4375 (1,15*1,25)	0,0703507			577,81		40,65
			01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толстые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		2,796548			72,97		263,24
			08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0083896			149 930,17		1 119,49
			08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,3985081			79 412,83		31 646,66
			Итого прямые затраты									82 274,58
			Всего по позиции							220 317,06		154 031,81
			Примыкание к стенам будок, к шахтам ВШЗ.									
33	33	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,12272	1	0,12272					
			Объем=12,272 / 100									
			421/пр_2020_прп.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9.5 п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1	1,3225 (1,15*1,15)	9,9163589			577,81		5 729,77
			91.06.03-061 Лебедки электрические тяговые усилием до 12,25 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,9	1,4375 (1,15*1,25)	0,158769			8,84		1,65
			91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4	1,4375 (1,15*1,25)	0,423384			13,69		1,65
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,042952			35,71		1,9
			04.3.01.12 Растворы отделочные цементно-известковые	м3	1,89		0,2319408					67,85
			Итого прямые затраты									5 744,56
			Всего по позиции							108 277,38		13 287,80
34	34	ФСБЦ-04.3.01-09-0654	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100	м3	0,2319408	1	0,2319408			3 404,62		1,52
			Силикат-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.хлх									5 175,02
			Итого по позиции									1 200,30
35	35	ГЭСН12-01-016-02	Осуществление работ по устройству оснований из бетона или раствора под водонепроницаемыми кровельными коврами: готовый	100 м2	0,12272	1	0,12272					
			Объем=12,272 / 100									
			421/пр_2020_прп.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9.5 п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421пр_2020_л.58_лп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	2,8	1,3985438 (1,15*1,05/5*1,15) ⁵⁾	0,480562			526,06		252,80
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,0070564			694,89		4,90
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,0070564			577,81		4,08
	N	01.2.03.07	Эмульсия битумная	т	0,045		0,0055224					261,78
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
36	36	ФСБЦ-01.2.03.05-0011	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расхода 0,2-0,3 кг/м2	л	4,2962	1	4,2962	132,19	1,76	232,65		999,28
		Объем=12,272*0,35										
		Всего по позиции										
37	37	ГЭСН12-01-004-04	Устройство приямки кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,3068	1	0,3068					999,28
		Объем=30,68 / 100										
		421пр_2020_прил.10_г Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9.3.л.9_1_г.р.5 настоящих таблиц), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575										
		421пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-36	Средний разряд работ 3,6	чел.-ч	36,5	1,3985438 (1,15*1,05/5*1,15) ⁵⁾	15,2320999			551,94		8407,21
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,61	1,4375 (1,15*1,25)	0,2690253			1154,07		310,47
		4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,61	1,4375 (1,15*1,25)	0,2690253			776,16		208,81
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,0441025			1770,81		78,10
		4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,0441025			776,16		34,23
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0661538			694,89		45,97
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0661538			577,81		38,22
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	32,49		9,967932	41,38	1,64	67,86		676,42
		04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,51		0,156468			6325,80		989,79
	N	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные наплавленные	м2	252		77,3136					10789,22
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
38	38	ФСБЦ-12.1.02.03-0164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикоррозийными добавками, наплавленный, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	20,53	1	20,53	275,45	2,13	586,71		12045,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									12 045,16
39	39	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	18,96	1	18,96	246,93	2,13	525,96		9 972,20
			Всего по позиции									9 972,20
40	40	ГЭСН12-01-004-09	Установка прижимной планки Объем=30,68 / 100 421/пр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-30 Средний разряд работы 3,0	100 м	0,3068	1	0,3068					
			чел.-ч	8,29	1,3985438 (1,15*1,0575*1,1 5)	3,5570171			513,13			1 825,21
		01.7.15.07-0006	Дюбели монтажные стальные	10 шт	50		15,34	33,17	1,29	42,79		656,40
	П,Н	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0							
	П,Н	08.3.02.01	Ленты стальные	кг	0							
			Итого прямые затраты									2 481,61
			Всего по позиции							16 807,20		5 156,45
41	41	ФСБЦ-08.3.05.05-0051 прижимная пластина 100мм Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм Объем=30,68*0,1*4,13*1,1/1000	т	0,0139379	1	0,0139379			79 412,83		1 106,85
			Всего по позиции									1 106,85
42	42	ГЭСН46-08-022-01	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов Объем=30,68 / 100 421/пр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1-100-40 Средний разряд работы 4,0	100 м	0,3068	1	0,3068					
			чел.-ч	7,19	1,15	2,5367758			577,81			1 465,77
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0035282			694,89		2,45
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,0035282			577,81		2,04
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,824		1,4800032			7,96		11,78
	П,Н	01.7.17.12	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки	шт	0							
	Н	14.5.01.06	Герметик полиуретановый	кг	19,5		5,9826					
			Итого прямые затраты									1 482,04
			Всего по позиции							12 581,13		3 859,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
43	43	ФСБЦ-14.5.01.06-0019 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 % Объем=30,68*0,18 Всего по позиции	кг	5,5224	1	5,5224	146,78	1,24	182,01		1 005,13		
44	44	ГЭСН12-01-002-10 Дополнительный слой	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой Объем=13,806 / 100 421/нр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/нр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4 01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая Н 12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Итого прямые затраты Всего по позиции	100 м2	0,13806	1	0,13806							1 069,62 17 228,16 2 378,52
45	45	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2 Объем=13,806*1,03 Всего по позиции	м2	14,22018	1	14,22018	246,93	2,13	525,96		7 479,25		
Устройство плоской кровли будки выхода														
46	46	ГЭСН12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=17,7507 / 100 421/нр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575 421/нр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-31 Средний разряд работы 3,1 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	100 м2	0,177507	1	0,177507							
				чел.-ч	24,3	1,3985438 (1,15*1,0575*1,1 5)	6,0325069			519,60		3 134,49		
				маш.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,1735131			1 154,07		200,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,1735131			776,16		134,67
			91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	0,3215096			1 698,54		546,10
			4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	0,3215096			664,05		213,50
			91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,29	1,4375 (1,15*1,25)	0,5843309	13,69	1,65	22,59		13,20
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,85		0,683402	35,71	1,9	67,85		46,37
			12.1.02.06-0022 Рубероид кровельный РКП-350	м2	4,4		0,7810308	43,73	1,36	59,47		46,45
H			04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,53		0,2715857					
			Итого прямые затраты									4 335,03
			Всего по позиции							53 174,64		9 438,87
47	47	ФСБЦ-04.3.01.09-0056 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,2715857	1	0,2715857	3 659,62	1,52	5 562,62		1 510,73
			Всего по позиции									1 510,73
48	48	ГЭСН12-01-017-02 До толщины 40мм	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 Объем=17,7507 / 100	100 м2	0,177507	1	0,177507					
			421/пр_2020_прил.10_т .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Проект до толщины 40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25) Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1	34,9635938 (1,15*25*1,0575* 1,15)	6,2062826			519,60		3 224,78
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	35,9375 (1,15*25*1,25)	0,0637916			1 154,07		73,62
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	35,9375 (1,15*25*1,25)	0,0637916			776,16		49,51
			91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	35,9375 (1,15*25*1,25)	0,1275832			1 698,54		216,71
			4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	35,9375 (1,15*25*1,25)	0,1275832			664,05		84,72
H			04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,102	25	0,4526429					
			Итого прямые затраты									3 649,34
			Всего по позиции							48 290,88		8 571,97
49	49	ФСБЦ-04.3.01.09-0056 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,4526429	1	0,4526429	3 659,62	1,52	5 562,62		2 517,88
			Всего по позиции									2 517,88
50	50	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем=17,7507*2/1000	т	0,0355014	1	0,0355014					
			421/пр_2020_прил.10_т .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
421/пр_2020_п.58_п.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1-100-33	Средний разряд работ 3,3	чел.-ч	11,6	1,3225 (1,15*1,15)	0,544627	532,53	290,03					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу; грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,007655	1.770,81	13,56					
4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,007655	776,16	5,94					
91.14.02-001	Автомобили бортовые; грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0102067	694,89	7,09					
4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0102067	577,81	5,90					
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028	(1,15*1,25)	0,000994	88.783,86	0,89					
08.4.03.03	Заготовки арматурные	т	1		0,0355014	79.017,64	78,54					
Итого прямые затраты												401,06
Всего по позиции						23.294,86	827,00					
51	ФСБЦ-08.4.02.05-1000 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.х/х	т	0,0355014	1	0,0355014	94.939,93	0,72	68.356,75	2.426,76			
Всего по позиции												2.426,76
52	ГЭСН12-01-016-02 Отрубка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер: готовый эмульсией битумной Объем=17,7507 / 100	100 м2	0,177507	1	0,177507							
421/пр_2020_п.10_г Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9.5, п.9.1, п.5 настоящих таблиц), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575 421/пр_2020_п.58_п.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
91.14.02-001	Автомобили бортовые; грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,0102067	694,89	7,09					
4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,0102067	577,81	5,90					
01.2.03.07	Эмульсия битумная	т	0,045		0,0079878							
Итого прямые затраты												378,56
Всего по позиции						5.200,92	923,20					
53	ФСБЦ-01.2.03.05-0011 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.х/х	л	6,212745	1	6,212745	132,19	1,76	232,65	1.445,40			
Объем=17,7507*0,35												
Всего по позиции												
54	ГЭСН12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Объем=17,7507 / 100	100 м2	0,177507	1	0,177507							
421/пр_2020_п.10_г Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9.5, п.9.1, п.5 настоящих таблиц), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575 421/пр_2020_п.58_п.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-38	Средний разряд работ, 3,8	чел.-ч	14,36	1,3985438 (1,15*1,0575*1,1 5)	3,564889			564,67		2 013,70
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0382749			1 154,07		44,17
		4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0382749			776,16		29,71
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0127583			1 770,81		22,59
		4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0127583			776,16		9,90
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,4375 (1,15*1,25)	0,022965			694,89		15,96
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,4375 (1,15*1,25)	0,022965			577,81		13,27
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь, техническая	кг	29,94		5,3145596	41,38	1,64	67,86		360,65
	Н	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114		20,235798					
	Н	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	116		20,590812					
		Итого прямые затраты										2 509,95
		Всего по позиции								31 201,70		5 638,52
55	55	ФСБЦ-12.1.02.03-0164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный Сиплит-форма	м2	20,235798	1	20,235798	275,45	2,13	586,71		11 872,56
		Томская область	антисептический СБС-модифицированный ЭКП с									
		на 1 квартал 2026	наплавленным, основа									
		года.xlsx	полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплоустойчивость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2									
		Всего по позиции										11 872,56
56	56	ФСБЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавленным, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплоустойчивость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	20,590812	1	20,590812	246,93	2,13	525,96		10 829,94
		Томская область										
		на 1 квартал 2026										
		года.xlsx										
		Всего по позиции										10 829,94
57	57	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (бродямузры, паразеты, свесы и т.д.) из листового оцинкованной стали	100 м2	0,056232	1	0,056232					
		Объем=(17,04*0,33) / 100										
		421лр_2020_лрп_10_г Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9										
		5, п.9.1, п.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575										
		421лр_2020_лрп_15_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-30 Средний разряд работ 3,0		чел.-ч	97,2	1,3985438 (1,15*1,0575*1,1 5)	7,6440913			513,13		3 922,41
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0161667			1 154,07		18,66
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0161667			776,16		12,55
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,07	1,4375 (1,15*1,25)	0,0056583			694,89		3,93
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,07	1,4375 (1,15*1,25)	0,0056583			577,81		3,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,224928	72,97	1,29	94,13		21,17
		08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0006748	149 930,17	0,89	133 437,85		90,04
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,0320522			79 412,83		2 545,36
Итого прямые затраты												6 617,39
Всего по позиции												12 388,86
Вентшахты ВШ2												
58	58	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,086	1	0,086					
Объем=8,6 / 100												
421/пр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4	1,3225	3,685014			526,06		1 938,54
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,05	1,4375	0,0061813			1 154,07		7,13
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0061813			776,16		4,80
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,4375	0,014835			1 770,81		26,27
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,4375	0,014835			776,16		11,51
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,4375	0,0185438			694,89		12,89
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,4375	0,0185438			577,81		10,71
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,3255616			7,96		2,59
		01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,000043	199 827,16	1,29	257 777,04		11,08
		01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,000129	215 311,97	1,29	277 752,44		35,83
	П,Н	08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0							
	П,Н	08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0							
Итого прямые затраты												2 061,35
Всего по позиции												57 463,60
59	59	ФСБЦ-08.3.09.01-0122	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,5	м2	9,46	1	9,46			381,32		3 607,29
Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx												
Всего по позиции												3 607,29
60	60	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовок глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,2304	1	0,2304					
421/пр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,3225	1,4168736			577,81		818,68
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,4375	0,003312	37,32	1,72	64,19		0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.03-04/7	Льбедки ручные и рычажные тросовым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,79	1,4375 (1,15*1,25)	1,135625	2,36	1,65	3,89		4,42
		91.14.02-00/1	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,014375			694,89		9,99
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,014375			577,81		8,31
		01.1.01.09-00/26	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм	т	0,00006		0,00006	453 122,24	1,52	688 745,80		41,32
		01.7.15.03-00/42	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,05		0,05	174,93	1,11	194,17		9,71
		01.7.19.04-00/31	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная)	кг	0,117		0,117	138,50	1,69	234,07		27,39
Л/Н		18.4.01.02	Растяжки с талрепами	шт	0							
Н		19.1.04.02	Дефлекторы	шт	1		1					
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
65	65	ФСБЦ-19.1.04.01-00/21	Дефлектор вытяжной цилиндрический из оцинкованной стали, тип ДЗ15.00.000-01, диаметр патрубка 400 мм	шт	1	1	1	3 377,69	1,11	3 749,24		3 749,24
		Слит-форма										
		Томская область										
		на 1 квартал 2026										
		года.х1хх										
		Всего по позиции										
		Будка выхода на кровлю										
66	66	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,1986	1	0,1986					
		Объем=19,86 / 100										
		421лр_2020_лрп.10.т Прокладывание ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9										
		5_лр.1_лр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421лр_2020_лр.58_лр.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;										
		ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0										
		чел.-ч										
		61,1										
		1,3225										
		16,0478234										
		(1,15*1,15)										
		1,4375										
		0,2569388										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,9										
		8,84										
		1,65										
		13,69										
		1,65										
		22,59										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		2,4										
		0,68517										
		13,69										
		1,65										
		22,59										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,35										
		0,06951										
		35,71										
		1,9										
		67,85										
		4,72										
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
		108 277,44										
		21 503,90										
67	67	ФСБЦ-04.3.01.09-00/54	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100	м3	0,375354	1	0,375354	3 404,62	1,52	5 175,02		1 942,46
		Слит-форма										
		Томская область										
		на 1 квартал 2026										
		года.х1хх										
		Всего по позиции										
		1 942,46										
68	68	ГЭСН15-04-006-03	Покрывные поверхностей грунтовой глубиной	100 м2	0,1986	1	0,1986					
		проникновения: за 1 раз стен										
		Объем=19,86 / 100										
		421лр_2020_лрп.10.т Прокладывание ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9										
		5_лр.1_лр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421лр_2020_лр.58_лр.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;										
		ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0										
		чел.-ч										
		4,65										
		1,3225										
		1,2213155										
		(1,15*1,15)										
		1,4375										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,32										
		1,72										
		64,19										
		(1,15*1,25)										
		маш.-ч										
		0,01										
		0,0028549										
		37,3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0028549			513,13		1,46
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0028549			694,89		1,98
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0028549			577,81		1,65
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,01986	56,11	1,65	92,58		1,84
H		14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0020456					
			Итого прямые затраты									712,80
			Всего по позиции							8 287,71		1 645,94
69	69	ФСБЦ-14.4.01.02-0029 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	2,0456	1	2,0456	98,12	1,26	123,63		252,90
			Объем=0,0020456*1000									
			Всего по позиции									252,90
70	70	ГЭСН15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,1986	1	0,1986					
			Объем=19,86 / 100									
			421/пр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	13,8	1,3225 (1,15*1,15)	3,6245493			539,00		1 953,63
			91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0028549	37,32	1,72	64,19		0,18
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0028549			513,13		1,46
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,022839			694,89		15,87
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,022839			577,81		13,20
			01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,3		0,05958	531,44	1,64	871,56		51,93
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,01986	56,11	1,65	92,58		1,84
			14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,005		0,000993	25 237,94	1,72	43 409,26		43,11
H		14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,052		0,0103272					
			Итого прямые затраты									2 081,22
			Всего по позиции							23 527,04		4 672,47
71	71	ФСБЦ-14.3.02.01-0371 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,0103272	1	0,0103272	47 961,85	1,92	92 086,75		951,00
			Всего по позиции									951,00
Ограждение кровель перилами Ог1												
72	72	ГЭСН12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м	1,006	1	1,006					
			Объем=100,6 / 100									
			421/пр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	5,9	1,3985438 (1,15*1,0575*1,1 5)	8,3009169			532,53		4 420,49
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,18	1,4375 (1,15*1,25)	0,2603025			1 154,07		300,41
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,18	1,4375 (1,15*1,25)	0,2603025			776,16		202,04
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,1446125			1 770,81		256,08
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,1446125			776,16		112,24
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,4375 (1,15*1,25)	0,1879963			694,89		130,64
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,4375 (1,15*1,25)	0,1879963			577,81		108,63
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,59	1,4375 (1,15*1,25)	2,2993388			37,70		86,69
		01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,0005		0,000503	148 198,02	0,95	140 788,12		70,82
		01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,52		0,52312	138,50	1,69	234,07		122,45
H		07.2.07.13	Конструкции стальные перил	т	0,3		0,3018					
			Итого прямые затраты									5 810,49
			Всего по позиции							12 831,51		12 908,50
73	73	ФСБЦ-08.4.03.02-0002 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,3398256	1	0,3398256			44 876,20		15 250,08
			Всего по позиции									15 250,08
74	74	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,127	1	0,127					
		421/пр_2020_прил.10_т	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31	1,3225 (1,15*1,15)	0,8918543			638,18		569,16
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0018256	6,62	1,65	10,92		0,02
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0018256			1 698,54		3,10
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0018256			664,05		1,21
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0018256			694,89		1,27
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0018256			577,81		1,05
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12	1,4375 (1,15*1,25)	0,20447	4,52	1,46	6,60		1,35
		14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,001143			95 445,17		109,09
		14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,0001905	75 885,63	1,85	140 388,42		26,74
			Итого прямые затраты									712,99
			Всего по позиции							11 371,02		1 444,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	75	ГЭСН13-03-004-26 на 2 раза	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,127	1	0,127					
		421/пр_2020_прил.10_т 5_п.9.1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Проект на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2,645 (1,15*2*1,15)	0,715499			545,47		390,28
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2,875 (1,15*2*1,25)	0,0036513	6,62	1,65	10,92		0,04
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2,875 (1,15*2*1,25)	0,0036513			1 698,54		6,20
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,875 (1,15*2*1,25)	0,0036513			664,05		2,42
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2,875 (1,15*2*1,25)	0,0036513			694,89		2,54
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,875 (1,15*2*1,25)	0,0036513			577,81		2,11
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2,875 (1,15*2*1,25)	0,2373313	4,52	1,46	6,60		1,57
		14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,009	2	0,002286			138 137,27		315,78
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,3556	60,60	1,85	112,11		39,87
		Итого прямые затраты										760,81
		Всего по позиции										9 968,27
												1 265,97
76	76	ФСБЦ-14.5.01.06-0019 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиизола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг	5,05	1	5,05	146,78	1,24	182,01		919,15
		Всего по позиции										919,15
77	77	ГЭСН46-03-014-01	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий	1,02	1	1,02					
		421/пр_2020_прил.10_т 5_п.9.1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,84	1,15	8,02332			513,13		4 117,01
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,8		7,956			7,96		63,33
	П,Н	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0							
		Итого прямые затраты										4 180,34
		Всего по позиции										10 637,16
												10 849,90
78	78	ГЭСН46-03-014-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-01	100 отверстий	1,02	1	1,02					
		421/пр_2020_прил.10_т 5_п.9.1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Проект до 300мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)									
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,27	11,5 (1,15*10)	3,1671			513,13		1 625,13
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,375	10	3,825			7,96		30,45
	П,Н	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0	10						
		Итого прямые затраты										1 655,58
		Всего по позиции										4 204,21
												4 288,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Ограждение кровель перилами Ог2													
79	79	ГЭСН12-01-012-01	Ограждение кровель перилами Объем=17 / 100	100 м	0,17	1	0,17						
421/пр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	5,9	1,3985438 (1,15*1,0575*1,15)	1,4027394			532,53		747,00	
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,18	1,4375 (1,15*1,25)	0,0439875			1 154,07		50,76	
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,18	1,4375 (1,15*1,25)	0,0439875			776,16		34,14	
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,0244375			1 770,81		43,27	
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,0244375			776,16		18,97	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,4375 (1,15*1,25)	0,0317688			694,89		22,08	
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,4375 (1,15*1,25)	0,0317688			577,81		18,36	
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,59	1,4375 (1,15*1,25)	0,3885563			37,70		14,65	
		01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,0005		0,000085	148 198,02	0,95	140 788,12		11,97	
		01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,52		0,0884	138,50	1,69	234,07		20,69	
N		07.2.07.13	Конструкции стальные перил	т	0,3		0,051						
Итого прямые затраты												981,89	
Всего по позиции												12 831,53	2 181,36
80	80	ФСБЦ-08.4.03.02-0002 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,100674	1	0,100674			44 876,20		4 517,87	
Всего по позиции												4 517,87	
81	81	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,038	1	0,038						
421/пр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
		1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31	1,3225 (1,15*1,15)	0,2668541			638,18		170,30	
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0005463	6,62	1,65	10,92		0,01	
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0005463			1 698,54		0,93	
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0005463			664,05		0,36	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0005463			694,89		0,38	
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0005463			577,81		0,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12	1,4375	0,06118					0,40
		14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009	(1,15*1,25)	0,000342			95,445,17		32,64
		14.5.09.02-0002	Киплол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000057	75,885,63	1,85	140,388,42		8,00
		Итого прямые затраты										213,34
		Всего по позиции										432,11
82	82	ГЭСН46-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:	100 м2	0,038	1	0,038					
		на 2 раза	эмалью ПФ-115									
		421пр_2020_прил.10_г	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9.5, п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Проект на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		421пр_2020_л.58_гп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-35	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	2,13	2,645	0,2140863			545,47		116,78
		91.06.03-060	Лебедки электрические типовым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2,875	0,0010925	6,62	1,65	10,92		0,01
		91.06.05-011	Поручкии однокошловые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2,875	0,0010925			1,698,54		1,86
		4-100-050	ОТ(м3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,875	0,0010925			664,05		0,73
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2,875	0,0010925			694,89		0,76
		4-100-040	ОТ(м3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,875	0,0010925			577,81		0,63
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2,875	0,0710125	4,52	1,46	6,60		0,47
		14.4.04.08-0001	Земля ПФ-115	т	0,009	2	0,000684			138,137,27		94,49
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,1064	60,60	1,85	112,11		11,93
		Итого прямые затраты										227,66
		Всего по позиции										378,82
83	83	ГЭСН46-03-014-01	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий	0,15	1	0,15					
		Объем=15 / 100										
		421пр_2020_прил.10_г	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9.5, п.9.1_гп.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,84	1,15	1,1799			513,13		605,44
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,8		1,17			7,96		9,31
		П.Н	01.7.17.09 Сверла, буры	шт	0							
		Итого прямые затраты										614,75
		Всего по позиции										1 595,56
84	84	ГЭСН46-03-014-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления до 300мм	100 отверстий	0,15	1	0,15					
		Объем=15 / 100										
		421пр_2020_прил.10_г	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9.5, п.9.1_гп.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,27	11,5	0,46575			513,13		238,99
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,375	10	0,5625			7,96		4,48
		П.Н	01.7.17.09 Сверла, буры	шт	0	10						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Итого прямые затраты										243,47
			Всего по позиции										4 204,20
													630,63
Заполнение проемов.													
85	ГЭСН09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2	2,251	1	2,251							
421пр_2020_прп_10_г Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9.5 п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421пр_2020_п.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
			чел.-ч	1,95	1,3225 (1,15+1,15)	5,8050476							
91.06.06-048			Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,4375 (1,15+1,25)	0,0323581	37,32	1,72	64,19	2,08		
4-100-030			ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,4375 (1,15+1,25)	0,0323581	513,13	16,60				
91.14.02-001			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,002	1,4375 (1,15+1,25)	0,0064716	694,89	4,50				
4-100-040			ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,002	1,4375 (1,15+1,25)	0,0064716	577,81	3,74				
01.7.03.04-0001			Электроэнергия	кВт-ч	0,0672	0,1512672		7,96	1,20				
01.7.15.02-0051			Болты анкерные	т	0,00094	0,0021159	89 330,06	1,11	99 156,37	209,80			
14.5.01.05-0013			Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,44	0,99044	478,28	1,24	593,07	587,40			
Итого прямые затраты			м2	1		2,251							
Всего по позиции													
86	ФСБЦ-07.1.05.01-0018	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 900х1000 мм	шт	2	1	2	13 026,94	1	13 026,94	26 053,88			
Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.хх													
Всего по позиции													
87	ГЭСН09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	2	1	2							
421пр_2020_прп_10_г Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9.5 п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421пр_2020_п.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
1-100-42			Средний разряд работ 4,2	чел.-ч	1,11	1,3225 (1,15+1,15)	2,93595	595,06	1 747,07				
91.17.04-233			Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,26	1,4375 (1,15+1,25)	0,7475	37,70	28,18				
01.7.03.04-0001			Электроэнергия	кВт-ч	0,2132	0,4264		7,96	3,39				
01.7.11.07-0227			Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОСН 13/45, 5/42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07	0,14	155,63	0,95	147,85	20,70			
01.7.15.14-1046			Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконецник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	0,08	0,16	120,96	1,29	156,04	24,97			
01.7.04.01			Доводчики дверные	шт	1	2							
Итого прямые затраты													
Всего по позиции													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	88	ФСБЦ-01.7.04.01-1010 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг	шт	2	1	2	1 320,67	1,41	1 862,14		3 724,28
Всего по позиции												3 724,28
Устройство водостока кровли												
89	89	ГЭСНр65-01-006-23	Смена: водосточных воронок	100 шт	0,01	1	0,01					
Объем=1 / 100												
421/нр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9												
.5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1-100-35 Средний разряд работы 3,5												
				чел.-ч	491,4	1,15	5,6511			545,47		3 082,51
91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м												
				маш.-ч	0,55	1,15	0,006325	37,32	1,72	64,19		0,41
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3												
				чел.-ч	0,55	1,15	0,006325			513,13		3,25
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
				маш.-ч	0,55	1,15	0,006325			694,89		4,40
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4												
				чел.-ч	0,55	1,15	0,006325			577,81		3,65
03.2.02.08-0001 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся												
				т	0,016		0,00016	30 350,05	2,07	62 824,60		10,05
01.7.07.29-0320 Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм												
				кг	6,1		0,061	177,57	1,64	291,21		17,76
Н 08.1.02.01 Воронки												
				компл	100		1					
Итого прямые затраты												3 122,03
Всего по позиции										791 061,00		7 910,61
90	90	ФСБЦ-08.1.02.01-0004 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Воронка кровельная чугунная, диаметр 100 мм	шт	1	1	1	2 421,00	1,08	2 614,68		2 614,68
Всего по позиции												2 614,68
91	91	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	1,5	1	1,5					
421/нр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9												
.5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/нр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1-100-40 Средний разряд работы 4,0												
				чел.-ч	0,12	1,3225 (1,15*1,15)	0,23805			577,81		137,55
01.7.15.07-0010 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм												
				100 шт	0,02		0,03	595,38	1,29	768,04		23,04
Н 08.1.02.07 Труба водосточная												
				м	1		1,5					
Н 08.1.02.22 Изделия для водосточных труб												
				шт	2		3					
Итого прямые затраты												160,59
Всего по позиции										241,45		362,17
92	92	ФСБЦ-23.5.02.02-1022 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м	1,5	1	1,5	448,72	0,98	439,75		659,63
Всего по позиции												659,63
93	93	ГЭСН12-01-002-10 Дополнительный слой	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в один слой	100 м2	0,01	1	0,01					
421/нр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9												
.5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
421/пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1-100-38 Средний разряд работ 3,8		чел.-ч	8,44	1,3225 (1,15*1,15)	0,111619					63,05
		91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,00115					1,33
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,00115					0,89
		91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03	1,4375 (1,15*1,25)	0,0004313					0,76
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,4375 (1,15*1,25)	0,0004313					0,33
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0007188					0,50
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0007188					0,42
		01.03.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	15,02		0,1502	41,38	1,64			10,19
		12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя		м2	116		1,16					
		Итого прямые затраты										77,47
		Всего по позиции										172,27
94	94	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Сплит-форма Томенская область на 1 квартал 2026 годов х1хх	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавленный, основа полистер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплопроводность не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	1,03	1	1,03	246,93	2,13	525,96		641,74
Всего по позиции 641,74												
Установка аэраторов												
95	95	ГЭСН20-02-013-01	Установка углов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм	10 шт	0,4	1	0,4					
		Объем=4 / 10										
		421/пр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 5_л.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-30 Средний разряд работ 3,0		чел.-ч	25,8	1,3225 (1,15*1,15)	13,6482					7 003,30
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговые усилием 19,62 кН (2 т)		маш.-ч	0,35	1,4375 (1,15*1,25)	0,20125	11,45	1,65	18,89		3,80
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,4375 (1,15*1,25)	0,0115			694,89		7,99
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,4375 (1,15*1,25)	0,0115			577,81		6,64
		01.7.07.29-0101 Очистка льняной		кг	0,00001		0,000004	128,40	1,64	210,58		
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	1,8		0,72	174,93	1,11	194,17		139,80
		01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		кг	1,9		0,76	138,50	1,69	224,07		177,89
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушкет, сурик железный		кг	0,01		0,004	79,88	1,79	142,99		0,57
		14.5.05.02-0001 Силика натуральная		кг	0,01		0,004	133,31	1,22	162,64		0,65
		19.1.06.01 Углы прохода вытяжных вентиляционных шахт		шт	10		4					
		Итого прямые затраты										7 340,64
		Всего по позиции										19 284,54
		48 161,35										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	96	ФСБЦ-12.1.01.01-0001 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Аэратор кровельный из ПВХ, устойчивый к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению, диаметр 75 мм, высота 375 мм	шт	4	1	4	590,98	1,79	1 057,85		4 231,40
			Всего по позиции									4 231,40
97	97	ФСБЦ-01.7.19.04-0031 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,76	1	-0,76	138,50	1,69	234,07		-177,89
			Всего по позиции									-177,89
98	98	ФСБЦ-14.5.01.06-0019 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полииола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг	0,25	1	0,25	146,78	1,24	182,01		45,50
			Всего по позиции									45,50
99	99	ГЭСН12-01-002-10 Доп слой 421/пр_2020_прил.10_т .5_п.9.1_гр.5 421/пр_2020_п.58_пп.6	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,0112	1	0,0112					
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,44	1,3225 (1,15*1,15)	0,1250133			564,87		70,62
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,001288			1 154,07		1,49
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,001288			776,16		1,00
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,4375 (1,15*1,25)	0,000483			1 770,81		0,86
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,4375 (1,15*1,25)	0,000483			776,16		0,37
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,000805			694,89		0,56
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,000805			577,81		0,47
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	15,02		0,168224	41,38	1,64	67,86		11,42
	Н	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116		1,2992					
			Итого прямые затраты									86,79
			Всего по позиции							17 230,36		192,98
100	100	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	1,1536	1	1,1536	246,93	2,13	525,96		606,75
			Всего по позиции									606,75
Покрытие козырьков балконов и примыкание к стенам												
101	101	ГЭСН15-02-001-01 421/пр_2020_прил.10_т .5_п.9.1_гр.5 421/пр_2020_п.58_пп.6	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,1	1	0,1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-40	Средний разряд работы 4.0	чел.-ч	61,1	1,3225 (1,15*1,15)	8,080475					4 668,98
		91.06.03-06.1	Лифты электрические тяговые усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,9	1,4375 (1,15*1,25)	0,129375	8,84	1,65		14,59	1,89
		91.07.07-01.1	Растворонасосы, производительность 4 м³/ч	маш.-ч	2,4	1,4375 (1,15*1,25)	0,345	13,69	1,65		22,59	7,79
		01.7.03.01-00.01	Вода	м³	0,35		0,035	35,71	1,9		67,85	2,37
		04.3.01.12	Растворы отделочные цементно-известковые	м³	1,89		0,189					
		Итого прямые затраты										4 681,03
		Всего по позиции										108 277,40
102	102	ФСБЦ-04.3.01.09-0054	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100	м³	0,189	1	0,189	3 404,62	1,52			5 175,02
		Всего по позиции										978,08
103	103	ГЭСН12-01-016-02	Отрубка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м²	0,1	1	0,1					
		421пр_2020_пр.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9.5, п.9.1_пр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом: ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575										
		421пр_2020_п.58_лт.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-32 Средний разряд работы 3.2										
				чел.-ч	2,8	1,3985438 (1,15*1,0575*1,15)	0,3915923				526,06	206,00
		91.14.02-00.1	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,00575				694,89	4,00
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,00575				577,81	3,32
		01.2.03.07	Эмульсия битумная	т	0,045		0,0045					
		Итого прямые затраты										213,32
		Всего по позиции										520,08
104	104	ФСБЦ-01.2.03.05-0011	Мастная (праймер) битумная с органическими пластификаторами для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м²	л	3,5	1	3,5	132,19	1,76		232,55	814,28
		Всего по позиции										814,28
105	105	ГЭСН12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,25	1	0,25					
		421пр_2020_пр.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9.5, п.9.1_пр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом: ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575										
		421пр_2020_п.58_лт.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-36	Средний разряд работы 3.6	чел.-ч	35,5	1,3985438 (1,15*1,0575*1,15)	12,4120762				551,94	6 850,72
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,61	1,4375 (1,15*1,25)	0,2192188				1 154,07	252,99
		4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,61	1,4375 (1,15*1,25)	0,2192188				776,16	170,15
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,0359375				1 770,81	63,84
		4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,0359375				776,16	27,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0539063			694,89		37,46
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0539063			577,81		31,15
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	32,49		8,1225	41,38	1,64	67,86		551,19
		04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,51		0,1275			6 325,80		806,54
H		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные наплавляемые	м2	252		63					
			Итого прямые затраты									8 791,73
			Всего по позиции							76 669,36		19 167,34
106	106	ФСБЦ-12.1.02.03-0164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	16,7375	1	16,7375	275,45	2,13	586,71		9 820,06
			Всего по позиции									9 820,06
107	107	ФСБЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	15,45	1	15,45	246,93	2,13	525,96		8 126,08
			Всего по позиции									8 126,08
108	108	ГЭСН12-01-004-09	Установка прижимной планки	100 м	0,25	1	0,25					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575									
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	8,29	1,3985438 (1,15*1,0575*1,15)	2,898482			513,13		1 487,30
		01.7.15.07-0006	Дюбели монтажные стальные	10 шт	50		12,5	33,17	1,29	42,79		534,88
П,Н		01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0							
П,Н		08.3.02.01	Ленты стальные	кг	0							
			Итого прямые затраты									2 022,18
			Всего по позиции							16 807,28		4 201,82
109	109	ФСБЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,0113575	1	0,0113575			79 412,83		901,93
			Объем=25*0,1*4,13*1,1/1000									
			Всего по позиции									901,93
110	110	ГЭСН46-08-022-01	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополистиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	0,25	1	0,25					
			Объем=25 / 100									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7,19	1,15	2,067125			577,81		1 194,41
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,002875			694,89		2,00
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,002875			577,81		1,66
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,824		1,206			7,96		9,60
П,Н		01.7.17.12	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки	шт	0							
Н		14.5.01.06	Герметик полиуретановый	кг	19,5		4,875					
			Итого прямые затраты									1 207,67
			Всего по позиции							12 581,20		3 146,30
111	111	ФСБЦ-14.5.01.06-0019 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг	4,5	1	4,5	146,78	1,24	182,01		819,05
			Всего по позиции									819,05
112	112	ГЭСН12-01-002-10 Дополнит слой	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	0,1125	1	0,1125					
		421/нр_2020_прил.10_т	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9									
		5_п.9.1_гр.5	настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		421/нр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,44	1,3225	1,2557138			564,87		709,32
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	(1,15*1,15)	1,4375	0,0129375		1 154,07		14,93
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	(1,15*1,25)	1,4375	0,0129375		776,16		10,04
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	(1,15*1,25)	1,4375	0,0048516		1 770,81		8,59
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	(1,15*1,25)	1,4375	0,0048516		776,16		3,77
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	(1,15*1,25)	1,4375	0,0080859		694,89		5,62
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	(1,15*1,25)	1,4375	0,0080859		577,81		4,67
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	15,02		1,68975	41,38	1,64	67,86		114,67
Н		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116		13,05					
			Итого прямые затраты									871,61
			Всего по позиции							17 228,44		1 938,20
113	113	ФСБЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	13,05	1	13,05	246,93	2,13	525,96		6 863,78
			Всего по позиции									6 863,78
114	114	ГЭСН12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,2062	1	0,2062					
		421/нр_2020_прил.10_т	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9									
		5_п.9.1_гр.5	настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575									
		421/нр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-31 Средний разряд работ 3,1		чел.-ч	24,3	1,3985438 (1,15*1,05*5*1,15)	7,0076275			519,60		3,641,16
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,68	1,4375	0,2015605			1154,07		232,61
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,68	(1,15*1,25) 1,4375	0,2015605			776,16		156,44
		91.06.05-011 Погрузчики однокошаровые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	0,3734798			1698,54		634,37
		4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	0,3734798			664,05		248,01
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч		маш.-ч	2,29	1,4375	0,6787846	13,69	1,65	22,59		15,33
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	3,85	(1,15*1,25)	0,79387	35,71	1,9	67,85		53,86
		12.1.02.06-0022 Рубероид кровельный РКП-350		м2	4,4		0,90728	43,73	1,36	59,47		53,96
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	1,53		0,315486					6,035,74
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции								53 174,49		10 964,58
115	115	ФСБЦ.04.3.01.09-0056 Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150		м3	0,315486	1	0,315486	3 659,62	1,52	5 662,62		1 764,93
		Всего по позиции										1 764,93
		116 ТЭСН12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01		100 м2	0,2062	1	0,2062					
		421пр_2020_прп.10_г Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9										
		5_л.9_1_г.р.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15										
		Проект до толщины 40мм ПЗ=20 (ОЗП=20; ЗМ=20 к раск.; ЗПМ=20; МАТ=20 к раск.; Т3=20; Т3М=20)										
		421пр_2020_л.58_лм.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ТЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25		чел.-ч	1	26,45 (1,15*20*1,15)	5,45399			519,60		2 633,89
		1-100-31 Средний разряд работ 3,1		маш.-ч	0,01	26,75 (1,15*20*1,25)	0,0592825			1154,07		68,42
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		чел.-ч	0,01	26,75 (1,15*20*1,25)	0,0592825			776,16		46,01
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,02	26,75 (1,15*20*1,25)	0,118565			1 698,54		201,39
		91.06.05-011 Погрузчики однокошаровые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		чел.-ч	0,02	26,75 (1,15*20*1,25)	0,118565			664,05		78,73
		4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5		м3	0,102	20 (1,15*20*1,25)	0,420648					
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный										
		Итого прямые затраты										3 228,44
		Всего по позиции								36 664,38		7 564,32
117	117	ФСБЦ.04.3.01.09-0056 Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150		м3	0,420648	1	0,420648	3 659,62	1,52	5 662,62		2 339,90
		Всего по позиции										2 339,90
		118 ТЭСН06-03-004-14 Армирование подстилающих слоев и бетоном		т	0,04124	1	0,04124					
		421пр_2020_прп.10_г Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9										
		5_л.9_1_г.р.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15										
		421пр_2020_л.58_лм.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ТЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25		чел.-ч	11,6	1,3225 (1,15*1,15)	0,6326628			532,53		336,91
		1-100-33 Средний разряд работ 3,3		маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0088924			1 770,81		15,75
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-060 ОТ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15+1,25)	0,0088924						6,90
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,4375 (1,15+1,25)	0,0118565						8,24
		4-100-040 ОТ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,4375 (1,15+1,25)	0,0118565						6,85
		08.03.04.0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028		0,0011547		88 783,86	0,89			91,24
		08.4.03.03 Заточки арматурные	т	1		0,04124						
		Итого прямые затраты										465,89
		Всего по позиции										23 294,86
119	119	ФСБЦ-08.4.02.05-1000 Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т	0,04124	1	0,04124		94 939,93	0,72			68 356,75
		Всего по позиции										2 819,03
120	120	ГЭСН12-01-016-02 Отрубка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,2062	1	0,2062						
		421лр_2020_лр.10_т Производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 5, л.9.1_лр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (к=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575, ТЗ=1,0575										
		421лр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25										
		1-100-32 Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	2,8	1,3985438 (1,15+1,0575+1,15)	0,8074632						424,77
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,4375 (1,15+1,25)	0,0118565						8,24
		4-100-040 ОТ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,4375 (1,15+1,25)	0,0118565						6,85
		01.2.03.07 Эмульсия битумная	т	0,045		0,009279						
		Итого прямые затраты										439,86
		Всего по позиции										1 072,40
121	121	ФСБЦ-01.2.03.05-0011 Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2	л	7,217	1	7,217		132,19	1,76			232,65
		Объем=20,62*0,35										
		Всего по позиции										1 579,04
122	122	ГЭСН12-01-002-09 Устройство кровель, плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2	0,2062	1	0,2062						
		Объем=20,62 / 100										
		421лр_2020_лр.10_т Производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 5, л.9.1_лр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (к=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575, ТЗ=1,0575										
		421лр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25										
		1-100-38 Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	14,36	1,3985438 (1,15+1,0575+1,15)	4,1411329						2 339,20
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15+1,25)	0,0444619						51,31
		4-100-060 ОТ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15+1,25)	0,0444619						34,51
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15+1,25)	0,0148206						26,24
		4-100-060 ОТ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15+1,25)	0,0148206						11,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,4375 (1,15*1,25)	0,0266771			694,89		18,54	
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,4375 (1,15*1,25)	0,0266771			577,81		15,41	
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	29,94		6,173628	41,38	1,64	67,86		418,94	
H		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114		23,5068						
H		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	116		23,9192						
Итого прямые затраты												2 915,65	
Всего по позиции												31 201,55	6 433,76
123	123	ФСБЦ-12.1.02.03-0164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	23,5068	1	23,5068	275,45	2,13	586,71		13 791,67	
Всего по позиции												13 791,67	
124	124	ФСБЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	23,9192	1	23,9192	246,93	2,13	525,96		12 580,54	
Всего по позиции												12 580,54	
125	125	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,11385	1	0,11385						
421/пр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0575; ТЗ=1,0575													
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,3985438 (1,15*1,0575*1,15)	15,4765934			513,13		7 941,50	
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0327319			1 154,07		37,77	
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0327319			776,16		25,41	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,4375 (1,15*1,25)	0,0114562			694,89		7,96	
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,4375 (1,15*1,25)	0,0114562			577,81		6,62	
		01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толстые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,4554	72,97	1,29	94,13		42,87	
		08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0013662	149 930,17	0,89	133 437,85		182,30	
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,0648945			79 412,83		5 153,46	
Итого прямые затраты												13 397,89	
Всего по позиции												220 317,08	25 083,10
Окраска существующего мет корыта и лестницы													
126	126	ГЭСНр62-03-002-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100 м2	0,0828	1	0,0828						
421/пр_2020_прил.10_т Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 .5_п.9.1_гр.5 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	18,2	1,15	1,733004			526,06		911,66
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0009522			694,89		0,66
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,0009522			577,81		0,55
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,00828	56,11	1,65	92,58		0,77
			14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,009		0,0007452	60 697,21	1,22	74 050,60		55,18
	H	14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	кг	16,1		1,33308					
			Итого прямые затраты									968,82
			Всего по позиции							26 683,94		2 209,43
127	127	ФСБЦ-14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	-0,0007452	1	-0,0007452	60 697,21	1,22	74 050,60		-55,18
			Всего по позиции									-55,18
128	128	ФСБЦ-14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,0007452	1	0,0007452			95 445,17		71,13
			Всего по позиции									71,13
129	129	ФСБЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,0013331	1	0,0013331			138 137,27		184,15
			Объем=1,33308/1000									
			Всего по позиции									184,15
			Всего по разделу 2 Строительно-монтажные работы									2 897 064,51
Раздел 3. Испытание кровельного ограждения												
130	130	сч/ф №117 от 18.06.2026 (ПП №630 от 17.06.26) КА п.1.2	Испытание ограждения кровли	м	117,6	1	117,6			30,00		4 057,20
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции									4 057,20
			Всего по разделу 3 Испытание кровельного ограждения									4 057,20
			Итого по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									2 083 370,07
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									568 815,57
			Эксплуатация машин									45 600,22
			Оплата труда машинистов (Отм)									22 398,72
			Материалы									1 446 555,56
			Строительные работы									2 934 096,63
			в том числе:									
			оплата труда									564 758,37
			эксплуатация машин и механизмов									45 600,22
			оплата труда машинистов (Отм)									22 398,72
			материалы									1 446 555,56
			накладные расходы									570 974,22
			сметная прибыль									283 809,54
			Прочие затраты									4 057,20
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ									4 057,20
			в том числе:									
			оплата труда									4 057,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего ФОТ (справочно)									591 214,29
			Всего накладные расходы (справочно)									570 974,22
			Всего сметная прибыль (справочно)									283 809,54
			ВСЕГО									2 938 153,83
			Компенсация НДС при УСН									318 242,22
			ВСЕГО									3 256 396,05
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором -0,5000000002%									16 281,98
			ВСЕГО									3 240 114,07
			НДС 5%									162 005,70
			ВСЕГО по акту									3 402 119,77
			справочно:									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									
							1067,5536082					
							31,8389251					

СДАЛ:
Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень-Облгоспроект-СК»
Директор

ПРИНЯЛ:
Заказчик:

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расчетами проверил на соответствие сметно-нормативной базе
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



А.В. Березовский

К.Ф. Евдокимов

А.В. Бытов

Е.С. Ячмина

Н.И. Кузнецова

Заказчик Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-С.К.»,
625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 22, офис 310, телефон – 8922-0000-308
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 24а
(Ремонт крыши)
(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 24а
(наименование)

Форма по ОКУД	Код		
	0322005		
	по ОКПО		
	по ОКПО		
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер	41П/26	
	дата	10.03.2026	
	Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
		2	29.06.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-01, Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ

Основание: Шифр 21-26-АС

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 2 601,60 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый раздел												
1	1	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,692008	1	0,692008			1 279,74		885,59
			Всего по позиции									885,59
2	2	02-15-1-01-0020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км	1т груза	0,692008	1	0,692008			291,72		201,87
			Всего по позиции									201,87
3	3	Акт №24 от 23.04.2026 (ПП №420 от 06.05.26)	Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ	т	0,692008	1	0,692008			2 027,00		1 402,70
			Всего по позиции									1 402,70
			Всего по разделу 1 Новый раздел									2 490,16
			Итого по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									2 490,16
			в том числе:									
			Материалы									1 402,70
			Перевозка									1 087,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительные работы									1 087,46
			Перевозка									1 087,46
			Прочие затраты									1 402,70
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ									1 402,70
			в том числе:									
			материалы									1 402,70
			ВСЕГО									2 490,16
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором -0,500000002%									12,45
			ВСЕГО									2 477,71
			НДС 5%									123,89
			ВСЕГО по акту									2 601,60

СДАЛ:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК»
Директор

М.П.

А.В. Березовский

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
Заместитель директора

М.П.

К.Ф. Евдокимов

Начальник отдела технического контроля

А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Е.С. Ячигина

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Н.И. Кузнецова

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений: