

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Открытое акционерное общество «Матмассыагропромстрой»,
625055, г. Тюмень, ул. Пражская 39, корп.1, Тел. +7 (3452) 45-90-48
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл.
Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 75
(Ремонт фасада)
наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	189П/25
Вид операции	дата
	22.10.2025

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	14.07.2026	21.04.2026	14.06.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		7 632 712,47	7 632 712,47	7 632 712,47
1	Ремонт фасада		7 632 712,47	7 632 712,47	7 632 712,47

Итого	7 632 712,47
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0,500000022%	38 163,56
Всего с учетом снижения	7 594 548,91
Сумма НДС 5%	379 727,45
Всего с учетом НДС	7 974 276,36

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета
(удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:

Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:
Открытое акционерное общество «Матмассыагропромстрой»
Генеральный директор



 В.А. Грошев

АКТ

приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома

г. Тюмень «14» июля 2026 г.
местонахождение дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0299/1-ОД от «06» июля 2026 г. в составе
дата

Председателя Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
представителя Заказчика должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и органа
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО

Представитель МКУ «СТК» Волков Р.А.

должность, фамилия, имя, отчество

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.

представитель Регионального
оператора

Главный специалист отдела технического контроля

НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Представитель ООО «УК «Юг» Саладь О.Н.

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации

Генеральный директор ОАО «Матмассяагропромстрой» Грошев В.А.

должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 75

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ОАО «Матмассяагропромстрой»

наименование организации

в соответствии с договором 189П/25 от 22.10.2025

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ОАО «Матмассяагропромстрой»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ

(дата заключения договора)

22.10.2025

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

(дата окончания работ по договору)

31.08.2026

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

14.07.2026

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 75

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:









Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 75

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Председатель
рабочей комиссии

Члены комиссии

 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

 подпись	 расшифровка подписи
--	---



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГOKBAPТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

06.07.2026 № 01-17-26/06984/1

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки


Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Заместитель директора



О.А. Токарева

Приложение 3 к письму от

№

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 75 (Ремонт фасада)
Дата, время приемки:	14.07.2026 15 часов 10 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 189П/25 от 22.10.2025
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 75

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Гурьянова Н.Г., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО «Управляющая компания «Юг» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

Заказчик Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07
(организация, адрес, телефон, факс)

Подпрядчик Открытое акционерное общество «Матмассагропромстрой»,
625055, г. Тюмень, ул. Пражская 39, корп.1, Тел. +7 (3452) 45-90-48
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 75
(Ремонт фасада)
(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 75
(наименование)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	189П/25
	дата
	22.10.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	14.07.2026	21.04.2026	14.07.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Ремонт фасада

Основание: 344.1-25-КР

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 7 974 276,36 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы. Входные группы												
Демонтаж металлических дверных блоков 1700х2120 (h) - 1 шт. / 3,6 м2												
1	1	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	3,504	1	3,504					
		648/пр_2022_п.144_т_2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,88672					3 459,83
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	2,4	0,7	5,88672			587,70		3 459,83
		2 ЭМ										328,33
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,416976					237,96
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,17	0,7	0,416976			702,49		292,92
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,17	0,7	0,16976			570,67		237,96
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,4	0,7	0,98112			36,09		35,41
		4 М										0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,1384	0				7,68		
П,Н		01.7.04.07 Скобяные изделия		компл	0	0						
Н		07.1.01.03 Блоки дверные металлические		м2	1	0						
Итого прямые затраты												4 025,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									3 697,59
		Пр/812-009.0-1, НР Строительные металлические конструкции		%	93		93					3 438,76
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-009.0, Приказ СП Строительные металлические конструкции		%	62		62					2 292,51
		№ 774/нр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								2 784,59		9 757,19
Демонтаж металлических дверных блоков 1600х2190 (h) - 3 шт. / 10,51 м2												
2	2	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	10,288	1	10,288					
		648/нр_2022_п.144_т_2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,28384					10 157,71
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	2,4	0,7	17,28384			587,70		10 157,71
		2 ЭМ										964,00
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,224272					698,66
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,17	0,7	1,224272			702,49		860,04
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,17	0,7	1,224272			570,67		698,66
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,4	0,7	2,88064			36,09		103,96
		4 М										0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,1384	0				7,68		
П,Н		01.7.04.07 Скобяные изделия		компл	0	0						
Н		07.1.01.03 Блоки дверные металлические		м2	1	0						
		Итого прямые затраты										11 820,37
		ФОТ										10 856,37
		Пр/812-009.0-1, НР Строительные металлические конструкции		%	93		93					10 096,42
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-009.0, Приказ СП Строительные металлические конструкции		%	62		62					6 730,95
		№ 774/нр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								2 784,58		28 647,74
Итого по разделу 1 Демонтажные работы. Входные группы :												
		Всего прямые затраты (справочно)										15 846,29
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										13 617,34
		Эксплуатация машин										1 292,33
		Оплата труда машинистов (Отм)										936,62
		Строительные работы										38 404,93
		в том числе:										
		оплата труда										13 617,34
		эксплуатация машин и механизмов										1 292,33
		оплата труда машинистов (Отм)										936,62
		накладные расходы										13 535,18
		сметная прибыль										9 023,46
		Всего ФОТ (справочно)										14 553,96
		Всего накладные расходы (справочно)										13 535,18
		Всего сметная прибыль (справочно)										9 023,46
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы. Входные группы										38 404,93
		справочно:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты труда рабочих				23,17056					
			Затраты труда машинистов				1,641248					
Раздел 4. Ремонтные работы												
Установка стоечных, приставных клиновых лесов по типу ЛСПК применительно - 2430 м2												
3	11	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	24,3	1	24,3					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1057,05					542 446,35
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	43,5		1057,05			513,17		542 446,35
		2 ЭМ										1 194,94
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,701					970,71
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,07		1,701			702,49		1 194,94
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,07		1,701			570,67		970,71
		4 М										104 181,62
		01.7.16.02-0002 Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м		т	0,035		0,8505	91 734,54	1,29	118 337,56		100 646,09
		11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III		м3	0,009		0,2187	16 496,03	0,98	16 166,11		3 535,53
	Н	11.2.13.04 Щиты настила		м2	3,4		82,62					
		Итого прямые затраты										648 793,62
		ФОТ										543 417,06
		Пр/812-008.0-1, НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99					537 982,89
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-008.0, Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65					318 714,11
		№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								61 954,35		1 505 490,62
4	11.1	ФСБЦ-11.2.13.06-	Щиты настила, толщина 50 мм	м2	82,62	1	82,62	629,95	1,58	995,32		82 233,34
		Всего по позиции										82 233,34
Итого по разделу 4 Ремонтные работы :												
		Всего прямые затраты (справочно)										731 026,96
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										542 446,35
		Эксплуатация машин										1 194,94
		Оплата труда машинистов (Отм)										970,71
		Материалы										186 414,96
		Строительные работы										1 587 723,96
		в том числе:										
		оплата труда										542 446,35
		эксплуатация машин и механизмов										1 194,94
		оплата труда машинистов (Отм)										970,71
		материалы										186 414,96
		накладные расходы										537 982,89
		сметная прибыль										318 714,11
		Всего ФОТ (справочно)										543 417,06
		Всего накладные расходы (справочно)										537 982,89
		Всего сметная прибыль (справочно)										318 714,11
		Всего по разделу 4 Ремонтные работы										1 587 723,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
справочно:												
Затраты труда рабочих							1057,05					
Затраты труда машинистов							1,701					
Раздел 5. Ремонт межпанельных швов												
Уплотнительный шнур Вилатерм diam. 50 мм - 1580,24 м.п.												
5	12	ГЭСНр53-01-020-29	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	100 м	16,5	1	16,5					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			854,04					487 375,01
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	51,76		854,04			570,67	487 375,01	
		2 ЭМ										1 506,84
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,145					1 224,09
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,13		2,145			702,49	1 506,84	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,13		2,145			570,67	1 224,09	
		4 М										322 694,18
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	1,0504		17,3316			7,68	133,11	
		01.7.19.06-0012 Прокладки уплотнительные ПРП-60		кг	53,53		883,245	320,35	1,14	365,20	322 561,07	
H		14.2.06.06 Праймер		кг	0,76		12,54					
H		14.5.04.03 Мастика герметизирующая		кг	42,375		699,1875					
		Итого прямые затраты										812 800,12
		ФОТ										488 599,10
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92		92					449 511,17
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52					254 071,53
		Всего по позиции								91 901,99	1 516 382,82	
6	12.1	ГЭСНр53-01-020-37	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к норме: 53-01-020-29 до толщины 50 мм 50-30=20/10=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м	16,5	1	16,5					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			256,74					146 513,82
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	7,78	2	256,74			570,67	146 513,82	
		2 ЭМ										231,82
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,33					188,32
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	2	0,33			702,49	231,82	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2	0,33			570,67	188,32	
		4 М										44,81
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,1768	2	5,8344			7,68	44,81	
H		14.2.06.06 Праймер		кг	0,25	2	8,25					
H		14.5.04.03 Мастика герметизирующая		кг	14,125	2	466,125					
		Итого прямые затраты										146 978,77
		ФОТ										146 702,14
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92		92					134 965,97
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52					76 285,11
		Всего по позиции								21 710,90	358 229,85	
7	12.2	ФСБЦ-01.7.19.06-	Прокладки уплотнительные ПРП-60	кг	-883,245	1	-883,245	320,35	1,14	365,20	-322 561,07	
		Всего по позиции										-322 561,07
8	12.3	ФСБЦ-14.5.01.05-0012	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) морозостойкий	л	412,5	1	412,5	466,36	1,25	582,95	240 466,88	
		Всего по позиции										240 466,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	12.4	ФСБЦ-14.5.01.06-0020	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий высокотемпературный окисляемый, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполмера (компонент В), для герметизации широких деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг	1980	1	1980		1,25			531 234,00
10	12.5	ФСБЦ-01.7.07.26-0040	Всего по позиции Шнур пенополистироловый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное	100 м	16,5	1	16,5	1 264,18	1,52			31 705,58
			Всего по позиции									31 705,58
			Итого по разделу 5 Ремонт межпанельных швов :									1 440 624,28
			Всего прямые затраты (справочно)									633 888,83
			в том числе:									1 738,66
			Оплата труда рабочих									1 412,41
			Эксплуатация машин									803 584,38
			Оплата труда машинистов (ОТм)									2 355 458,06
			Материалы									633 888,83
			Строительные работы									1 738,66
			в том числе:									1 412,41
			оплата труда									803 584,38
			эксплуатация машин и механизмов									584 477,14
			оплата труда машинистов (ОТм)									330 356,64
			Материалы									635 301,24
			накладные расходы									584 477,14
			сметная прибыль									330 356,64
			Всего ФОТ (справочно)									584 477,14
			Всего накладные расходы (справочно)									330 356,64
			Всего сметная прибыль (справочно)									2 355 458,06
			Всего по разделу 5 Ремонт межпанельных швов									
			справочно:									
			Затраты труда рабочих									1110,78
			Затраты труда машинистов									2,475
Раздел 6. Отделка фасадных панелей												
Грунтовка глубокого проникновения - 1 442,62 м2												
11	13	ГЭСН15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с песов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	17,07833	1	17,07833					
			421/пр_2020_п.58, л При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; п.6 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	0,08	1,15	274,7647122					151 403,48
			2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08	1,15	1,5712064					669,13
			2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12	1,15	80,9171275					41 007,99
			2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,79	1,15	192,2763783					109 726,36
			2 ЗМ									899,80
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,2808748					730,96
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	1,2808748					899,80
			4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25	1,2808748					730,96
			14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,7856032					
			14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,2390966					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									153 034,24
			ФОТ									152 134,44
		Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					136 921,00
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					63 363,99
			Всего по позиции							20 688,16		353 319,23
12	13.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	785,6032	1	785,6032	456,84	1,84	840,59		660 370,19
			Всего по позиции									660 370,19
13	13.2	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	239,0966	1	239,0966	68,29	1,89	129,07		30 860,20
			Всего по позиции									30 860,20
Итого по разделу 6 Отделка фасадных панелей :												
			Всего прямые затраты (справочно)									844 264,63
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									151 403,48
			Эксплуатация машин									899,80
			Оплата труда машинистов (Отм)									730,96
			Материалы									691 230,39
			Строительные работы									1 044 549,62
			в том числе:									
			оплата труда									151 403,48
			эксплуатация машин и механизмов									899,80
			оплата труда машинистов (Отм)									730,96
			материалы									691 230,39
			накладные расходы									136 921,00
			сметная прибыль									63 363,99
			Всего ФОТ (справочно)									152 134,44
			Всего накладные расходы (справочно)									136 921,00
			Всего сметная прибыль (справочно)									63 363,99
			Всего по разделу 6 Отделка фасадных панелей									1 044 549,62
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				274,7647122					
			Затраты труда машинистов				1,2808748					
Раздел 7. Входные группы 4 шт.												
Д-1. ДСН Дп Прг Пр Н Псп 1700х2120 (h) - 1 шт.												
14	14	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	3,504	1	3,504					
		421/пр_2020_п.58_п	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		п.6 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				9,67104					5 683,67
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,4	1,15		9,67104			587,70		5 683,67
		2 ЭМ										586,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,7446					424,92
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,25		0,7446			702,49		523,07
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	1,25		0,7446			570,67		424,92
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	1,25		1,752			36,09		63,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									1 684,49
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1384		0,4849536			7,68		3,72
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,3504	155,63	0,94	146,29		51,26
		08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003		0,010512	115 095,05	1,21	139 265,01		1 463,95
		14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1		0,3504	377,99	1,25	472,49		165,56
П,Н		01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0							
Н		07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1		3,504					
			Итого прямые затраты									8 379,38
			ФОТ									6 108,59
		Пр/812-009.0-1, НР	Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					5 112,89
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					3 219,23
			Всего по позиции							4 769,26		16 711,50
15	15	ТЦ_07.1.01.03_72_7 20300238214_29.10.2025_02_1.1 сч.фактура № 1 от 25 февраля 2026г.	Дверь входная металлическая утепленная с подготовкой для установки домофона	шт.	1	1	1			79 550,00		79 550,00
			Всего по позиции									79 550,00
16	16	ГЭСН09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1	1	1					
		421/пр_2020_п.58_п	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		п.6 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,2765					750,20
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,11	1,15	1,2765			587,70		750,20
		2 ЭМ										11,73
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,26	1,25	0,325			36,09		11,73
		4 М										23,69
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,2132		0,2132			7,68		1,64
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,07	155,63	0,94	146,29		10,24
		01.7.15.14-1046	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	0,08		0,08	120,96	1,22	147,57		11,81
Н		01.7.04.01	Доводчики дверные	шт	1		1					
			Итого прямые затраты									785,62
			ФОТ									750,20
		Пр/812-009.0-1, НР	Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					627,92
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					395,36
			Всего по позиции							1 808,90		1 808,90
17	16.1	ФСБЦ-01.7.04.01-1008	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1600 мм, масса двери до 160 кг	шт	1	1	1	3 366,38	1,41	4 746,60		4 746,60
			Всего по позиции									4 746,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	17	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	10,288	1	10,288					
		421/пр_2020_п.58_п	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		п.6 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				28,39488					16 687,67
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,4	1,15		28,39488			587,70		16 687,67
		2 ЭМ										1 721,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				2,1862					1 247,60
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,25		2,1862			702,49		1 535,78
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	1,25		2,1862			570,67		1 247,60
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	1,25		5,144			36,09		185,65
		4 М										4 945,82
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,1384			1,4238592			7,68		10,94
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1			1,0288	155,63	0,94	146,29		150,50
		08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003			0,030864	115 095,05	1,21	139 265,01		4 298,28
		14.5.01.05-0011 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1			1,0288	377,99	1,25	472,49		486,10
П,Н		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0								
Н		07.1.01.03 Блоки дверные металлические	м2	1			10,288					
		Итого прямые затраты										24 602,52
		ФОТ										17 935,27
		Пр/812-009.0-1, НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9		83,7					15 011,82
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-009.0, Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85		52,7					9 451,89
		№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								4 769,27		49 066,23
19	18	ТЦ_07.1.01.03_72_7	Дверь входная металлическая утепленная с подготовкой для установки домофона	шт.	3	1	3			79 550,00		238 650,00
		20300238214_29.10.2025_02_2.1										
		Счёт-фактура №1 от 25.02.2026г.										
		Всего по позиции										238 650,00
20	19	ГЭСН09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	3	1	3					
		421/пр_2020_п.58_п	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		п.6 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3,8295					2 250,60
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,11	1,15		3,8295			587,70		2 250,60
		2 ЭМ										35,19
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,26	1,25		0,975			36,09		35,19
		4 М										71,05
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,2132			0,6396			7,68		4,91
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07			0,21	155,63	0,94	146,29		30,72
		01.7.15.14-1046 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	0,08			0,24	120,96	1,22	147,57		35,42
Н		01.7.04.01 Доводчики дверные	шт	1			3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты												2 356,84
ФОТ												2 250,60
Пр/812-009-0-1, НР Строительные металлические конструкции												1 893,75
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25												1 186,07
Пр/774-009-0, Приказ СП Строительные металлические конструкции												5 426,66
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16												14 239,80
Всего по позиции												14 239,80
21	19.1	ФСБЦ-01.7.04.01-1008	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1600 мм, масса двери до 160 кг	шт	3	1	3	3 366,38	1,41	4 746,60		14 239,80
Всего по позиции												14 239,80
22	20	ГЭСН15-04-006-03	Покраска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 - 7,16 м2	100 м2	0,0862	1	0,0862					263,05
проникновения: за 1 раз стен												263,05
421/пр, 2020, п.58, л При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; п.6 Т3=1,15; Т3М=1,25												263,05
1 ОТ(37)												0,83
1-100-40 Средний разряд работы 4,0												570,67
2 3М												0,07
ОТМ(37м)												63,07
91.06.06-048 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м												506,79
4-100-030 ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 3												702,49
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												570,67
4-100-040 ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 4												0,76
4 М												88,09
01.7.20.08-0051 Вертольщики-машинисты												264,21
14.3.01.03 Грунтовка												237,79
Итого прямые затраты												265,80
ФОТ												264,21
Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы												237,79
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25												110,04
Пр/774-015-0, Приказ СП Отделочные работы												613,63
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16												73,66
Всего по позиции												73,66
23	20.1	ФСБЦ-14.3.01.03-	Состав грунтово-цементный	кг	0,8879	1	0,8879	65,84	1,26	82,96		73,66
Всего по позиции												73,66
24	22	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами упроченная: по штукатурке стен	100 м2	0,0862	1	0,0862					2 243,51
421/пр, 2020, п.58, л При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; п.6 Т3=1,15; Т3М=1,25												2 243,51
1 ОТ(37)												11,46
1-100-32 Средний разряд работы 3,2												519,56
2 3М												10,31
ОТМ(37м)												51,73
91.06.06-046 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м												1,09
4-100-030 ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 3												11,35
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												9,22
4-100-040 ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 4												449,94
4 М												449,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,072408	531,44	1,62	860,93		62,34
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,026722	56,11	1,57	88,09		2,35
		14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,0043962	52 790,33	1,66	87 631,95		385,25
H		14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,002586					
H		14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,001724					
			Итого прямые затраты									2 715,22
			ФОТ									2 253,82
		Пр/812-015.0-1, НР	Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 028,44
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					938,72
			Всего по позиции							65 920,88		5 682,38
25	22.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,002586	1	0,002586	87 665,56	1,84	161 304,63		417,13
			Всего по позиции									417,13
26	22.2	ФСБЦ-14.4.01.15-0004	Грунтовка полимерная для акриловых и минеральных штукатурок и перед окрашиванием красками, изготовленными на основе акрила и поливинилацетата	кг	1,724	1	1,724	45,55	1,26	57,39		98,94
			Всего по позиции									98,94
- Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 - 24,21 м2												
27	23	ГЭСН15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0,25109	1	0,25109					
		421/нр_2020_п.58_п	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; п.6 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,0396615					2 225,98
		2-100-01 Рабочий 1 разряда		чел.-ч	0,08	1,15	0,0231003			425,87		9,84
		2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	4,12	1,15	1,1896644			506,79		602,91
		2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	9,79	1,15	2,8268968			570,67		1 613,23
		2 ЭМ										13,23
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0188318					10,75
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,0188318			702,49		13,23
		4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25	0,0188318			570,67		10,75
H		14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,0115501					
H		14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,0035153					
			Итого прямые затраты									2 249,96
			ФОТ									2 236,73
		Пр/812-015.0-1, НР	Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 013,06
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					931,60
			Всего по позиции							20 688,28		5 194,62
28	23.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	11,5501	1	11,5501	456,84	1,84	840,59		9 708,90
			Всего по позиции									9 708,90
29	23.2	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3,5153	1	3,5153	68,29	1,89	129,07		453,72
			Всего по позиции									453,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Грунтовка ГФ-021 - 6,58 м2												
30	24	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,052	1	0,052					
		421/пр_2020_п.58_п	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		п.6 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,317538					200,14
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31	1,15		0,317538			630,29		200,14
		2 ЭМ										2,04
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч				0,0013					0,80
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,25		0,00065	6,62	1,62		10,72	0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,25		0,00065			1 693,87		1,10
		4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25		0,00065			655,84		0,43
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25		0,00065			702,49		0,46
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25		0,00065			570,67		0,37
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12	1,25		0,0728	4,52	1,44	6,51		0,47
		4 М										55,44
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009			0,000468			95 440,27		44,67
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015			0,000078	75 885,63	1,82	138 111,85		10,77
		Итого прямые затраты										258,42
		ФОТ										200,94
		Пр/812-013.0-1, НР Защита строительных конструкций и оборудования от Приказ № 812/пр от коррозии 21.12.2020 п.25	%	94	0,9		84,6					170,00
		Пр/774-013.0, Приказ СП Защита строительных конструкций и оборудования от № 774/пр от коррозии 11.12.2020 п.16	%	51	0,85		43,35					87,11
		Всего по позиции								9 914,04		515,53
- Краска масляная МА-025 цветная - 6,58 м2												
31	25	ГЭСНр62-03-005-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,052	1	0,052					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3,8532					1 854,28
		1-100-24 Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	74,1			3,8532			481,23		1 854,28
		2 ЭМ										0,37
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч				0,00052					0,30
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01			0,00052			702,49		0,37
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01			0,00052			570,67		0,30
		4 М										34,73
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1			0,0052	56,11	1,57	88,09		0,46
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0089			0,0004628	60 697,21	1,22	74 050,60		34,27
	Н	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161			0,0008372					
		Итого прямые затраты										1 889,68
		ФОТ										1 854,58
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90			90					1 669,12
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46			46					853,11
		Всего по позиции								84 844,42		4 411,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	25.1	ФСБЦ-14.4.02.04- ----	Краска масляная МА-25, цветная	т	0,0008372	1	0,0008372	61 813,88	1,79	110 646,85		92,63
			Всего по позиции									92,63
- Уклонообразующая стяжка толщиной 20...40 мм из цементно-песчаного раствора М100 - 12,02 м2												
33	26	ГЭСН12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,1232	1	0,1232					
		421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,442824					1 766,75
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	24,3	1,15	3,442824			513,17		1 766,75
		2 ЭМ										450,21
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,29876					207,54
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,68	1,25	0,10472			1 086,84		113,81
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,68	1,25	0,10472			766,57		80,28
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	1,26	1,25	0,19404			1 693,87		328,68
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	1,26	1,25	0,19404			655,84		127,26
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч		маш.-ч	2,29	1,25	0,35266	13,69	1,6	21,90		7,72
		4 М										63,47
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	3,85		0,47432	35,71	1,9	67,85		32,18
		12.1.02.06-0022 Рубероид кровельный РКП-350		м2	4,4		0,54208	43,73	1,32	57,72		31,29
H		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,53		0,188496					
		Итого прямые затраты										2 487,97
		ФОТ										1 974,29
		Пр/812-012.0-1, НР Кровли		%	109	0,9	98,1					1 936,78
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-012.0, Приказ		%	57	0,85	48,45					956,54
		№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								43 679,30		5 381,29
34	26.1	ФСБЦ-04.3.01.09-0054	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100	м3	0,188496	1	0,188496	3 404,62	1,52	5 175,02		975,47
			Всего по позиции									975,47
35	27	ГЭСН12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01	100 м2	0,1232	1	0,1232					
		Уклонообразующий слой	(20+40)/2=60/2=30-15=15/1=15 ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)									
		421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,1252					1 090,59
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	1	17,25	2,1252			513,17		1 090,59
		2 ЭМ										103,37
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0693					48,01
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,01	18,75	0,0231			1 086,84		25,11
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	18,75	0,0231			766,57		17,71
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,02	18,75	0,0462			1 693,87		78,26
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,02	18,75	0,0462			655,84		30,30
H		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,102	15	0,188496					
		Итого прямые затраты										1 241,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									1 138,60
		Пр/812-012.0-1, НР Кровли Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1					1 116,97
		Пр/774-012.0, Приказ СП Кровли № 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45					551,65
		Всего по позиции								23 624,92		2 910,59
36	27.1	ФСБЦ-04.3.01.09-0054	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100	м3	0,188496	1	0,188496		3 404,62	1,52	5 175,02	975,47
		Всего по позиции										975,47
- Праймер полимерный Технониколь № 8-12,02м2												
37	28	ГЭСН12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,1232	1	0,1232					
		421/нр_2020_п.58_п	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		п.6 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,396704					206,11
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	2,8	1,15	0,396704			519,56		206,11
		2 ЭМ										4,33
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00616					3,52
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,25	0,00616			702,49		4,33
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,25	0,00616			570,67		3,52
		Н 01.2.03.07 Эмульсия битумная		т	0,045		0,005544					
		Итого прямые затраты										213,96
		ФОТ										209,63
		Пр/812-012.0-1, НР Кровли Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1					205,65
		Пр/774-012.0, Приказ СП Кровли № 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45					101,57
		Всего по позиции								4 230,36		521,18
38	28.1	ФСБЦ-01.2.03.05-0011	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2	л	4,312	1	4,312		132,19	1,75	231,33	997,49
		Всего по позиции										997,49
-Устройство примыканий -10,28м (Галтель из цементно-песчаного раствора М100 - 10,28 м.л. + материал рулонный ЭПП-7,772м2+ материал рулонный ЭКП-7,772м2)												
39	29	ГЭСН12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,1112	1	0,1112					
		421/нр_2020_п.58_п	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		п.6 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,53974					2 474,66
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	35,5	1,15	4,53974			545,11		2 474,66
		2 ЭМ										131,16
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,11954					87,56
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,61	1,25	0,08479			1 086,84		92,15
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,61	1,25	0,08479			766,57		65,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,1	1,25	0,0139			1 752,75		24,36
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,1	1,25	0,0139			766,57		10,66
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,15	1,25	0,02085			702,49		14,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,02085				570,67	11,90	
		4 М										592,53	
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	32,49		3,612888	41,38	1,64		67,86	245,17	
		04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,51		0,056712				6 125,01	347,36	
H		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные наплавляемые	м2	252		28,0224						
		Итого прямые затраты										3 285,91	
		ФОТ										2 562,22	
		Пр/812-012.0-1, НР Кровли		%	109	0,9	98,1					2 513,54	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
		Пр/774-012.0, Приказ СП Кровли № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45					1 241,40	
		Всего по позиции										63 317,00	7 040,85
40	30	ФСБЦ-12.1.02.03-0164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2-5,35 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2	4,2336	1	4,2336	275,45	2,2		605,99	2 565,52	
		Всего по позиции											2 565,52
41	31	ФСБЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2	4,2336	1	4,2336				461,09	1 952,07	
		Всего по позиции											1 952,07
- Техноэласт ЭКП - 13.823 м2													
42	32	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,1232	1	0,1232						
		421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,0345248					1 135,04	
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,36	1,15	2,0345248				557,89	1 135,04	
		2 ЭМ										48,35	
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,04466					31,52	
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0231				1 086,84	25,11	
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,25	0,0231				766,57	17,71	
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,0077				1 752,75	13,50	
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,0077				766,57	5,90	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,01386				702,49	9,74	
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,01386				570,67	7,91	
		4 М										250,31	
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	29,94		3,688608	41,38	1,64		67,86	250,31	
H		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114		14,0448						
H		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	116		14,2912						
		Итого прямые затраты										1 465,22	
		ФОТ										1 166,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-012.0-1, НР Кровли Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1					1 144,40
		Пр/774-012.0, Приказ СП Кровли № 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45					565,20
		Всего по позиции								25 769,64		3 174,82
43	32.1	ФСБЦ-12.1.02.03-0164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2-5,35 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2	14,0448	1	14,0448	275,45	2,2	605,99		8 511,01
		Всего по позиции										8 511,01
44	32.2	ФСБЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2	14,2912	1	14,2912			461,09		6 589,53
		Всего по позиции										6 589,53
- Отлив из стального листа оцинкованного с полимерным покрытием t=0,5 мм шириной 180 мм - 19,64 м.п.												
45	33	ГЭСНр58-01-033-04	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 м	0,2	1	0,2					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,224					2 647,47
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	26,12		5,224			506,79		2 647,47
		2 ЭМ										4,97
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,018					9,50
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,06		0,012	37,32	1,69	63,07		0,76
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,06		0,012			506,79		6,08
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03		0,006			702,49		4,21
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03		0,006			570,67		3,42
		4 М										3 516,10
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,002		0,0004	70 296,20	1,22	85 761,36		34,30
		08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм		т	0,211		0,0422			82 507,22		3 481,80
		Н 08.3.03.05 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 2,5 мм		кг	1		0,2					
		Итого прямые затраты										6 178,04
		ФОТ										2 656,97
		Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90					2 391,27
		Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46					1 222,21
		Всего по позиции								48 957,60		9 791,52
46	33.1	ФСБЦ-08.3.05.05-0000	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	-0,0422	1	-0,0422			82 507,22		-3 481,80
		Всего по позиции										-3 481,80
47	33.2	ФСБЦ-12.1.03.02-1102	Планка торцевая из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 100х80 мм	м	22	1	22	212,54	1,14	242,30		5 330,60
		Всего по позиции										5 330,60
- Прижимная планка - 10,28 м.п.												
48	34	ГЭСН08-01-008-06	Установка прижимной планки	100 м	0,06	1	0,06					
		421/пр_2020_п.58_п При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; п.6 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,57891					326,67
			1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	8,39	1,15	0,57891			564,28		326,67
			2 ЭМ									3,69
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00525					3,00
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,00525			702,49		3,69
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,00525			570,67		3,00
			4 М									97,71
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,2688		0,076128			7,68		0,58
			01.7.15.07-0006 Дюбели монтажные стальные	10 шт	40		2,4	33,17	1,22	40,47		97,13
П,Н			01.7.17.09 Сверла, буры	шт	0							
Н			08.3.02.01 Ленты стальные	ка	6,343		0,38058					
			Итого прямые затраты									431,07
			ФОТ									329,67
			Пр/812-008.0-1, НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					326,37
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
			Пр/774-008.0, Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					193,35
			№ 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							15 846,50		950,79
49	35	ФСБЦ-08.1.02.03-0031	Планка крепежная прижимная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 82 мм, длина 2000 мм, толщина 0,5 мм	шт	3	1	3	230,71	1,26	290,69		872,07
			Всего по позиции									872,07
- Полиуретановый герметик ТЭКТОР 201- 10,28 м.п."0,6кг/м												
50	36	ГЭСН11-01-044-02	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	100 м	0,06	1	0,06					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,5826					287,81
			1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	9,71		0,5826			494,01		287,81
			2 ЭМ									478,57
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1686					129,12
			91.08.05-052 Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах	маш.-ч	2,8		0,168	2 047,56	1,39	2 846,11		478,15
			нарезчики швов в свежесуложенном цементе-бетоне									
			4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,8		0,168			766,57		128,78
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0006			702,49		0,42
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0006			570,67		0,34
			4 М									448,35
			14.5.01.11-0204 Герметик-клей высыхающий пастообразный на органических растворителях для герметизации радиоприборов, крепления радиоэлементов, жгутов, проводов, диапазон рабочих температур от -70 до +85 °С	кг	3,35		0,201	1 784,46	1,25	2 230,58		448,35
			Итого прямые затраты									1 343,85
			ФОТ									416,93
			Пр/812-011.0-1, НР Полы	%	112	0,9	100,8					420,27
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
			Пр/774-011.0, Приказ СП Полы	%	65	0,85	55,25					230,35
			№ 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							33 241,17		1 994,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	36.1	ФСБЦ-14.5.01.11-0204	Герметик-клей высыхающий пастообразный на органических растворителях для герметизации радиоприборов, крепления радиоэлементов, жгутов, проводов, диапазон рабочих температур от -70 до +85 °С	кг	-0,201	1	-0,201	1 784,46	1,25	2 230,58		-448,35
Всего по позиции												-448,35
52	36.2	ФСБЦ-14.5.01.06-0020	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий высокотемпературный окрашиваемый, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации широких деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг	3,6	1	3,6	214,64	1,25	268,30		965,88
Всего по позиции												965,88
Установка подвесного желоба - 12 м.п.												
53	37	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,12	1	0,12					
421/пр_2020_п.58_л При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; п.6 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			3,8364					1 944,25
1-100-30 Средний разряд работы 3,0				чел.-ч	27,8	1,15	3,8364			506,79		1 944,25
2 ЭМ												40,56
ОТм(ЗТм)				чел.-ч			0,0375					26,10
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т				маш.-ч	0,11	1,25	0,0165			1 086,84		17,93
4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,11	1,25	0,0165			766,57		12,65
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,05	1,25	0,0075			1 752,75		13,15
4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,05	1,25	0,0075			766,57		5,75
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,09	1,25	0,0135			702,49		9,48
4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,09	1,25	0,0135			570,67		7,70
4 М												4 974,96
01.7.15.06-0094 Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм				т	0,0038		0,000456	137 662,56	1,22	167 948,32		76,58
08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг				т	0,169		0,02028	55 898,18	1,29	72 108,65		1 462,36
08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм				т	0,33		0,0396			86 768,13		3 436,02
Итого прямые затраты												6 985,87
ФОТ												1 970,35
Пр/812-012.0-1, НР Кровли				%	109	0,9	98,1					1 932,91
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25												
Пр/774-012.0, Приказ СП Кровли				%	57	0,85	48,45					954,63
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										82 278,42		9 873,41
54	37.1	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,0396	1	-0,0396			86 768,13		-3 436,02
Всего по позиции												-3 436,02
55	37.2	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	-0,02028	1	-0,02028	55 898,18	1,29	72 108,65		-1 462,36
Всего по позиции												-1 462,36
56	37.3	ФСБЦ-12.1.01.05-0035	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм	шт	4	1	4			839,94		3 359,76
Всего по позиции												3 359,76
57	37.4	ФСБЦ-12.1.01.05-0042	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм	шт	4	1	4			144,73		578,92
Всего по позиции												578,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	37.5	ФСБЦ-12.1.01.05-0013	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм	шт	16	1	16	122,85	1,07	131,45		2 103,20
Всего по позиции												2 103,20
Итого по разделу 7 Входные группы 4 шт. :												
Всего прямые затраты (справочно)												442 117,14
в том числе:												
Оплата труда рабочих												44 038,45
Эксплуатация машин												3 647,79
Оплата труда машинистов (Отм)												2 241,71
Материалы												392 189,19
Строительные работы												506 050,12
в том числе:												
оплата труда												44 038,45
эксплуатация машин и механизмов												3 647,79
оплата труда машинистов (Отм)												2 241,71
материалы												392 189,19
накладные расходы												40 742,95
сметная прибыль												23 190,03
Всего ФОТ (справочно)												46 280,16
Всего накладные расходы (справочно)												40 742,95
Всего сметная прибыль (справочно)												23 190,03
Всего по разделу 7 Входные группы 4 шт.												506 050,12
справочно:												
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН												318 200,00
Затраты труда рабочих												78,9222796
Затраты труда машинистов												3,7396943
Раздел 8. Восстановление бетонных поверхностей(входных групп, наружных стен, плит балконов):												
- Ремонтный состав "КТ TRON-3 T400" толщиной 30 мм - 4,0 м2 / 0,12 м3												
59	38	ГЭСНр52-01-017-02	Восстановление бетонной поверхности стен	10 м2	0,07391	1	0,07391					
1 ОТ(ЗТ)												874,46
1-100-25 Средний разряд работы 2,5												874,46
2 ЭМ												14,02
ОТм(ЗТм)												11,39
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												14,02
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4												11,39
4 М												711,56
01.7.03.01-0001 Вода												0,11
01.7.03.04-0001 Электроэнергия												6,59
14.2.06.03-0510 Жидкая смесь акриловых полимеров и модифицирующих компонентов для цементных смесей												642,49
04.3.02.13-0101 Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, натурального, искусственного камня и кирпича, эксплуатируемых в помещениях с повышенной влажностью, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,7-1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм												62,37
Н	01.7.17.06 Круги отрезные			шт	0,08		0,0059128					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	H	04.3.02.09	Смеси на цементной основе с полимерными добавками для ремонта бетонных и железобетонных поверхностей	ка	215,22		15,9069102					
			Итого прямые затраты									1 611,43
			ФОТ									885,85
		Пр/812-086.0-1	НР Фундаменты (ремонтно-строительные)	%	93		93					823,84
		Пр/774-086.0	СП Фундаменты (ремонтно-строительные)	%	55		55					487,22
			Всего по позиции							39 541,20		2 922,49
60	38.1	ГЭСНр52-01-017-03	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 10 мм к норме 52-01-017-02 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	10 м2	0,07391	1	0,07391					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,8462718					872,77
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	12,49	2	1,8462718			472,72		872,77
			2 ЭМ									20,77
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,029564					16,87
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	2	0,029564			702,49		20,77
		4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	2	0,029564			570,67		16,87
			4 М									1 140,28
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01	2	0,0014782	35,71	1,9	67,85		0,10
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,45	2	1,101259			7,68		8,46
		14.2.06.03-0510	Жидкая смесь акриловых полимеров и модифицирующих компонентов для цементных смесей	л	9,6	2	1,419072	428,77	1,86	797,51		1 131,72
	H	04.3.02.09	Смеси на цементной основе с полимерными добавками для ремонта бетонных и железобетонных поверхностей	ка	192,72	2	28,4878704					
			Итого прямые затраты									2 050,69
			ФОТ									889,64
		Пр/812-086.0-1	НР Фундаменты (ремонтно-строительные)	%	93		93					827,37
		Пр/774-086.0	СП Фундаменты (ремонтно-строительные)	%	55		55					489,30
			Всего по позиции							45 560,28		3 367,36
61	38.2	ФСБЦ-04.3.02.04-0311	Смеси сухие бетонные строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа	кг	41,02	1	41,02	68,33	1,53	104,54		4 288,23
			Всего по позиции									4 288,23
Расход сухой смеси 1850 кг / 1 м3												
Итого по разделу 8 Восстановление бетонных поверхностей(входных групп, наружных стен, плит балконов): :												
			Всего прямые затраты (справочно)									7 950,35
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									1 747,23
			Эксплуатация машин									34,79
			Оплата труда машинистов (Отм)									28,26
			Материалы									6 140,07
			Строительные работы									10 578,08
			в том числе:									
			оплата труда									1 747,23
			эксплуатация машин и механизмов									34,79
			оплата труда машинистов (Отм)									28,26
			материалы									6 140,07
			накладные расходы									1 651,21
			сметная прибыль									976,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего ФОТ (справочно)									1 775,49
			Всего накладные расходы (справочно)									1 651,21
			Всего сметная прибыль (справочно)									976,52
			Всего по разделу 8 Восстановление бетонных поверхностей(входных групп, наружных стен, плит балконов):									10 578,08
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				3,6474585					
			Затраты труда машинистов				0,0495197					
Раздел 9. Обшивка балконов												
п. 5 Обшивка - Панель сайдинг оцинкованный с полимерным покрытием t=0,5 мм - 4,68 м2 х 27 шт.												
62	39	ГЭСН15-01-062-02	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без паронизационного слоя	100 м2	1,683	1	1,683					
		421/пр_2020_п.58_п.п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			205,5254355					112 033,97
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	106,19	1,15	205,5254355			545,11		112 033,97
		2 ЭМ										1 542,39
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,3464					879,62
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,27	1,25	0,5680125			1 752,75		995,58
		4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27	1,25	0,5680125			766,57		435,42
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	1,25	0,7783875			702,49		546,81
		4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37	1,25	0,7783875			570,67		444,20
		4 М										131 442,42
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	35,65		59,99895			7,68		460,79
		01.7.15.07-0083	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 8 мм, длина 100 мм	100 шт	7		11,781	248,75	1,22	303,48		3 575,30
		01.7.15.14-0062	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм	100 шт	29		48,807	33,36	1,22	40,70		1 986,44
		07.2.06.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	200		336,6	85,93	0,98	84,21		28 345,09
		08.1.02.03-0041	Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 200x50x50 мм, толщина 1,2 мм	шт	350		589,05	24,48	1,8	44,06		25 953,54
		08.1.02.03-0061	Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200x50 мм, толщина 0,5 мм	м	42		70,686	420,91	1,26	530,35		37 488,32
		08.1.02.03-0071	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм	м	12		20,196	166,83	1,26	210,21		4 245,40
		08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100x100 мм, толщина 0,5 мм	м	55		92,565	251,97	1,26	317,48		29 387,54
Н		08.1.02.23	Сайдинг металлический с полимерным покрытием	м2	118		198,594					
			Итого прямые затраты									245 898,40
			ФОТ									112 913,59
		Пр/812-015.0-1, НР	Отделочные работы	%	100	0,9	90					101 622,23
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					47 028,51
			Всего по позиции							234 432,05		394 549,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	39.1	ФСБЦ-07.2.06.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	-336,6	1	-336,6	85,93	0,98	84,21		-28 345,09
			Всего по позиции									-28 345,09
64	39.2	ФСБЦ-08.1.02.03-0041	Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 200x50x50 мм, толщина 1,2 мм	шт	-589,05	1	-589,05	24,48	1,8	44,06		-25 953,54
			Всего по позиции									-25 953,54
65	39.3	ФСБЦ-08.1.02.03-0061	Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200x50 мм, толщина 0,5 мм	м	-70,686	1	-70,686	420,91	1,26	530,35		-37 488,32
			Всего по позиции									-37 488,32
66	39.4	ФСБЦ-08.1.02.03-0071	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм	м	-20,196	1	-20,196	166,83	1,26	210,21		-4 245,40
			Всего по позиции									-4 245,40
67	39.5	ФСБЦ-08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100x100 мм, толщина 0,5 мм	м	-92,565	1	-92,565	251,97	1,26	317,48		-29 387,54
			Всего по позиции									-29 387,54
68	39.6	ФСБЦ-07.2.06.03-1147	Профиль стальной оцинкованный шляпный, размеры 85x35 мм, толщина 1,0 мм	м	288	1	288	126,56	0,98	124,03		35 720,64
			Всего по позиции									35 720,64
69	39.7	ФСБЦ-08.1.02.03-0061	Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200x50 мм, толщина 0,5 мм	м	376,585	1	376,585	420,91	1,26	530,35		199 721,85
			Всего по позиции									199 721,85
70	39.8	ФСБЦ-08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100x100 мм, толщина 0,5 мм	м	105,82	1	105,82	251,97	1,26	317,48		33 595,73
			Всего по позиции									33 595,73
71	39.9	ФСБЦ-08.1.02.23-0011	Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм	м2	198,594	1	198,594	626,09	1,29	807,66		160 396,43
			Всего по позиции									160 396,43
- Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 - 2,23 м2 х 21 шт.												
72	40	ГЭСН15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0,48	1	0,48					
		421/пр_2020_п.58_п При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;										
		п.6 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				7,72248					4 255,32
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08	1,15		0,04416			425,87		18,81
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12	1,15		2,27424			506,79		1 152,56
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,79	1,15		5,40408			570,67		3 083,95
		2 ЭМ										25,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,036					20,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25		0,036			702,49		25,29
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25		0,036			570,67		20,54
H		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046			0,02208					
H		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014			0,00672					
		Итого прямые затраты										4 301,15
		ФОТ										4 275,86
		Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9		90					3 848,27
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 780,90
			Всего по позиции							20 688,17		9 930,32
73	40.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	22,08	1	22,08	456,84	1,84	840,59		18 560,23
			Всего по позиции									18 560,23
74	40.2	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	6,72	1	6,72	68,29	1,89	129,07		867,35
			Всего по позиции									867,35
Итоги по разделу 9 Обшивка балконов :												
			Всего прямые затраты (справочно)									573 641,89
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									116 289,29
			Эксплуатация машин									1 567,68
			Оплата труда машинистов (Отм)									900,16
			Материалы									454 884,76
			Строительные работы									727 921,80
			в том числе:									
			оплата труда									116 289,29
			эксплуатация машин и механизмов									1 567,68
			оплата труда машинистов (Отм)									900,16
			материалы									454 884,76
			накладные расходы									105 470,50
			сметная прибыль									48 809,41
			Всего ФОТ (справочно)									117 189,45
			Всего накладные расходы (справочно)									105 470,50
			Всего сметная прибыль (справочно)									48 809,41
			Всего по разделу 9 Обшивка балконов									727 921,80
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				213,2479155					
			Затраты труда машинистов				1,3824					
Раздел 10. Оконные проемы												
ОК-1 О-П-2330x1330x58 ОСП (4x10x4x10x4) - 16 шт.												
75	41	ГЭСН10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,4576	1	0,4576					
		421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			76,4047856					39 696,87
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	145,19	1,15	76,4047856			519,56		39 696,87
		2 ЭМ										1 341,79
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,25368					1 261,99
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,66	1,25	0,37752	37,32	1,69	63,07		23,81
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,66	1,25	0,37752			506,79		191,32
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	3,28	1,25	1,87616			702,49		1 317,98
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	3,28	1,25	1,87616			570,67		1 070,67
		4 М										20 096,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	15,41		7,051616			7,68		54,16
		01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	306		140,0256	24,39	1,96	47,80		6 693,22
		01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	15,75		7,2072	158,82	1,96	311,29		2 243,53
		01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	53,25		24,3672	241,35	1,25	301,69		7 351,34
		01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	40,1		18,34976	92,73	1,22	113,13		2 075,91
		11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		3,6608	369,80	1,24	458,55		1 678,66
H		11.3.02.04	Блоки оконные пластиковые	м2	100		45,76					
			Итого прямые затраты									62 397,47
			ФОТ									40 958,86
		Пр/812-010.0-1, НР	Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					39 812,01
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					19 148,27
			Всего по позиции							265 204,87		121 357,75
76	41.1	ТЦ_11.3.02.00_72_7 203308499_27.10.20 25_02_3.3 Счёт-фактура №21 от 27.02.2026г.	Окно -ПВХ ОК-1 О-П-2330х1330х58 ОСП (4х10х4х10х4)	шт.	16	1	16			25 860,63		413 770,08
			Всего по позиции									413 770,08
ОК-2 О-П-610х1330х58 ОСП (Сэндвич 24 мм) - 4 шт.												
77	42	ГЭСН10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,0312	1	0,0312					
		421/пр_2020_п.58_п	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		п.6 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,0052356					3 120,08
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	167,37	1,15	6,0052356			519,56		3 120,08
		2 ЭМ										94,19
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,19656					107,79
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,76	1,25	0,06864	37,32	1,69	63,07		4,33
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,76	1,25	0,06864			506,79		34,79
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	3,28	1,25	0,12792			702,49		89,86
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	3,28	1,25	0,12792			570,67		73,00
		4 М										1 705,91
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11,44		0,356928			7,68		2,74
		01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	418		13,0416	24,39	1,96	47,80		623,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	21,4		0,66768	158,82	1,96	311,29		207,84
		01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	69		2,1528	241,35	1,25	301,69		649,48
		01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	30,6		0,95472	92,73	1,22	113,13		108,01
		11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,2496	369,80	1,24	458,55		114,45
H		11.3.02.02	Блоки оконные пластиковые	м2	100		3,12					
			Итого прямые затраты									5 027,97
			ФОТ									3 227,87
		Пр/812-010.0-1, НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2					3 137,49
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-010.0, Приказ СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75					1 509,03
		№ 774/нр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								310 079,81		9 674,49
78	42.1	ТЦ_11.3.02.00_72_7 203308499_27.10.20 25_02_4.3 Счет-фактура №21 от 27.02.2026г.	Окно ПВХ ОК-2 О-П-610х1330х58 ОСП (Сэндвич 24 мм)	шт.	4	1	4			6 557,38		26 229,52
		Всего по позиции										26 229,52
- Штукатурка на цементной основе - 32,92 м2												
79	43	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,25	1	0,25					
		421/нр_2020_п.58_п.6 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25;									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,336875					762,91
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	1,336875			570,67		762,91
		2 ЭМ										2,40
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00625					3,36
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,003125	37,32	1,69	63,07		0,20
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,003125			506,79		1,58
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,003125			702,49		2,20
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,003125			570,67		1,78
		4 М										2,20
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,025	56,11	1,57	88,09		2,20
H		14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,002575					
			Итого прямые затраты									770,87
			ФОТ									766,27
		Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					689,64
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015.0, Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					319,15
		№ 774/нр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								7 118,64		1 779,66
80	43.1	ФСБЦ-14.4.01-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,575	1	2,575	68,29	1,89	129,07		332,36
		Всего по позиции										332,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	44	ГЭСН15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,25	1	0,25					
		421/пр_2020_п.58_п	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		п.6 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			51,4625					28 381,57
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7		чел.-ч	179	1,15	51,4625			551,50		28 381,57
		2 ЭМ										40,60
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,64375					326,25
		91.06-06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	2,06	1,25	0,64375	37,32	1,69		63,07	40,60
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	2,06	1,25	0,64375				506,79	326,25
		4 М										5 672,03
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	4,4		1,1	3 392,36	1,52		5 156,39	5 672,03
		Итого прямые затраты										34 420,45
		ФОТ										28 707,82
		Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					25 837,04
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015.0, Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					11 956,81
		№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								288 857,20		72 214,30
82	44.1	ФСБЦ-04.3.01-09-	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-1,1	1	-1,1			6 125,01		-6 737,51
		Всего по позиции										-6 737,51
83	44.2	ФСБЦ-04.3.02.13-0022	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, керамики и кирпича, В15 (М200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг	1200	1	1200	22,47	1,91		42,92	51 504,00
		Всего по позиции										51 504,00
- Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 - 32,92 м2												
84	45	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,25	1	0,25					
		421/пр_2020_п.58_п	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		п.6 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,5235					6 506,71
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	43,56	1,15	12,5235			519,56		6 506,71
		2 ЭМ										33,25
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,053125					29,92
		91.06-06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,02	1,25	0,00625	30,61	1,69		51,73	0,32
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,02	1,25	0,00625				506,79	3,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,15	1,25	0,046875				702,49	32,93
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,15	1,25	0,046875				570,67	26,75
		4 М										1 304,94
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,84		0,21	531,44	1,62		860,93	180,80
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,31		0,0775	56,11	1,57		88,09	6,83
		14.5.11.02-0101 Шпатлевка водно-дисперсионная		т	0,051		0,01275	52 790,33	1,66		87 631,95	1 117,31
Н		14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,03		0,0075					
Н		14.4.01.02 Грунтовка		т	0,02		0,005					
		Итого прямые затраты										7 874,82
		ФОТ										6 536,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					5 882,97
		Пр/774-015.0, Приказ СП Отделочные работы № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					2 722,51
		Всего по позиции								65 921,20		16 480,30
85	45.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	5	1	5	68,29	1,89	129,07		645,35
		Всего по позиции										645,35
86	45.2	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0075	1	0,0075	87 665,56	1,84	161 304,63		1 209,78
		Всего по позиции										1 209,78
- Штукатурка на цементной основе - 5,3 м2												
87	46	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,053	1	0,053					
		421/пр_2020_п.58_п	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		п.6 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,724045					2 125,20
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	61,1	1,15	3,724045			570,67		2 125,20
		2 ЭМ										4,33
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)		маш.-ч	0,9	1,25	0,059625	8,84	1,62	14,32		0,85
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч		маш.-ч	2,4	1,25	0,159	13,69	1,6	21,90		3,48
		4 М										517,78
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,01855	35,71	1,9	67,85		1,26
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	1,89		0,10017	3 392,36	1,52	5 156,39		516,52
		Итого прямые затраты										2 647,31
		ФОТ										2 125,20
		Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					1 912,68
		Пр/774-015.0, Приказ СП Отделочные работы № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					885,15
		Всего по позиции								102 738,49		5 445,14
88	46.1	ФСБЦ-04.3.01.09-0000	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,10017	1	-0,10017			6 125,01		-613,54
		Всего по позиции										-613,54
89	46.2	ФСБЦ-04.3.02.13-0022	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, керамики и кирпича, В15 (М200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг	254,4	1	254,4	22,47	1,91	42,92		10 918,85
		Всего по позиции										10 918,85
- Отлив из стального листа оцинкованного t=0,5 мм шириной 300 мм - 28,6 м.п. / 20 шт.												
90	47	ГЭСНр58-01-020-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,26	1	0,26					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,7666					5 456,41
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	41,41		10,7666			506,79		5 456,41
		2 ЭМ										8,62
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0312					16,47
		91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,08		0,0208	37,32	1,69	63,07		1,31
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,08		0,0208			506,79		10,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04		0,0104					7,31
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04		0,0104					5,93
		4 М										327,76
		01.7.15.06-0111 Газоди строительные		т	0,004		0,00104	70 296,20	1,22			89,19
		08.3.03.05-0001 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм		т	0,006		0,00156	149 930,17	1,02			238,57
		08.3.05.05 Сталь листовая оцинкованная		т	0,184		0,04784					
		999-9900 Строительный мусор		т	0,224		0,05824					
		Итого прямые затраты										5 809,26
		ФОТ										5 472,88
		Пр812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90					4 925,59
		Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46					2 517,52
		Всего по позиции										13 252,37
91	47.1	ФСБЦ-08.1.02.03-		М	28,6	1	28,6	419,80	1,26			15 127,97
	0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм										
		Всего по позиции										15 127,97
		Итого по разделу 10 Оконные проемы :										631 335,01
		Всего прямые затраты (справочно)										86 049,75
		в том числе:										1 525,18
		Оплата труда рабочих										1 745,78
		Эксплуатация машин										542 014,30
		Оплата труда машинистов (ОТм)										82 197,42
		Материалы										39 058,44
		Строительные работы										87 795,53
		в том числе:										82 197,42
		оплата труда										39 058,44
		эксплуатация машин и механизмов										752 590,87
		оплата труда машинистов (ОТм)										86 049,75
		Материалы										1 525,18
		накладные расходы										1 745,78
		сметная прибыль										542 014,30
		Всего ФОТ (справочно)										82 197,42
		Всего накладные расходы (справочно)										39 058,44
		Всего сметная прибыль (справочно)										752 590,87
		Всего по разделу 10 Оконные проемы										439 999,60
		справочно:										
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										
		Затраты труда рабочих										
		Затраты труда машинистов										
		Итого по акту:										162 2235412
		Всего прямые затраты (справочно)										3,184565
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										4 686 806,55
		Эксплуатация машин										1 589 480,72
		Оплата труда машинистов (ОТм)										11 901,17
		Материалы										8 996,61
		Строительные работы										3 076 458,05
		в том числе:										7 023 277,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда									1 589 480,72
			эксплуатация машин и механизмов									11 901,17
			оплата труда машинистов (Отм)									8 966,61
			материалы									3 076 458,05
			накладные расходы									1 502 978,29
			сметная прибыль									833 492,60
			Всего ФОТ (справочно)									1 598 447,33
			Всего накладные расходы (справочно)									1 502 978,29
			Всего сметная прибыль (справочно)									833 492,60
			(МАТ+ОБ+ЭМ)*0,22-318200*0,22									609 435,03
			Всего									7 632 712,47
			Снижение в соответствии с условиями договора (понижающий коэффициент - 0,500000022%)									38 163,56
			Всего									7 594 548,91
			НДС 5%									379 727,45
			ВСЕГО по акту									7 974 276,36
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									758 199,60
			Затраты труда рабочих				2923,806467					
			Затраты труда машинистов				15,4543018					

СДАЛ:

Подрядчик:

Открытое акционерное общество «Матмасс-агропромстрой»
Генеральный директор

М.П.

В.А. Трошев

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

М.П.

К.Ф. Евдокимов

Начальник отдела технического контроля

А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Н.В. Неверов

Расценки проверил на
Специалист сметного отдела

Н.И. Кузнецова

Представитель органов местного самоуправления:

В.А. Серов

Уполномоченный представитель от собственников
помещений:

