

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ», -
109052, Москва г, Рязанский пр-кт, дом № 2, телефон / факс: +7(495) 252-77-76 / +7(495) 252-77-73
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.
Тюмень, ул. Малыгина, д. 58
(Ремонт (замена, модернизация) лифтов)
наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	242П/25
	дата
	05.11.2025
Вид операции	

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	09.07.2026	01.02.2026	09.07.2026

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		8 151 018,03	8 151 018,03	3 876 229,61
1	(Ремонт (замена, модернизация) лифтов)		8 151 018,03	8 151 018,03	3 876 229,61

Итого	3 876 229,61
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 48,500000507%	1 879 971,38
Всего с учетом снижения НДС 22%	1 996 258,23
Всего с учетом снижения, в том числе НДС	439 176,81
Сумма начисленной неустойки, руб.	2 435 435,04

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета
(удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:
Ответственный представитель Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ КМЗ»
(по доверенности № 59 от 02.02.2026 г.)

М П



О.М. Буй

В.И. Емельяненко

АКТ

**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома**

г. Тюмень
местонахождение

« 15 » июля 2026 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0303/1-ОД от «07» июля 2026 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и органа
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель МКУ «СТК» Чащина С.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
Ведущий специалист отдела технического контроля
НО «ФКР ТО» Зиндяев К.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Главный инженер ООО УК «СОЦКОМСЕРВИС» Антонов В.Е.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения -
представитель ОМС)

Донцова Елена Викторовна
фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации

Представитель
ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ» Емельяненко В.И.
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

- Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту (замена, модернизация) лифтов многоквартирного дома,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 58
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
- Капитальный ремонт осуществлялся ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ»
наименование организации
в соответствии с договором 242П/25 от 05.11.2025 г.
номер договора, дата его заключения
- Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ»
наименование проектной организации
- Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ (дата заключения договора)	<u>05.11.2025</u> дата, месяц, год
Плановое окончание работ (дата окончания работ по договору)	<u>01.06.2026</u> дата, месяц, год
Фактическое окончание работ (дата подписания всеми уполномоченными лицами завершающего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2)	<u>09.07.2026</u> дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту (замена, модернизация) лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 58

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту (замена, модернизация) лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 58

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей комиссии**

Члены комиссии

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

расшифровка подписи

Ботков А.В.

расшифровка подписи

Гавриков С.В.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Зинурев К.В.

расшифровка подписи

Нитонов В.Е.

расшифровка подписи

Шмелев-Менделеев А.М.

расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

подпись

расшифровка подписи

Шмелев-Менделеев В.М.



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

07.07.2026 № 01-17-26/07044/1

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки


Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 4 л. в 1 экз.

Заместитель директора



О.А. Токарева

Приложение 2 к письму от

№

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 58 (Ремонт (замена, модернизация) лифтов)
Дата, время приемки:	15.07.2026 15 часов 00 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 242П/25 от 05.11.2025
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 58

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Зиндяев К.В., Ведущий специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО УК «СОЦКОМСЕРВИС» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Донцова Елена Викторовна

Заказчик (Генподрядчик)

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томенской области»,
625048, Томенская область, город Тюмень, ул. Новородовская, дом 10, телефон/факс – 393-107
(организация, адрес, телефон, факс)

Подразитчик (Субподрядчик)

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ»,
109052, Москва г. Рязанский пр-кт, Дом № 2, телефон / факс: +7(495) 252-77-76 / +7(495) 252-77-73
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 58
(ремонт (замена, модернизация) лифтов)
(наименование, адрес)

Объект

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 58
(наименование)

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Форма по ОК/УД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКТО	
владельности по ОКДП	
номер	242П/25
дата	05.11.2025
Вид операции	

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01. Ремонт (замена, модернизация) лифтов (грузоподъемностью не менее 400 кг. 12 остановок)

Основание

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

1 204 000,04 руб

Номер	по позиции	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	Сметная стоимость, руб		
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов			на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Замена лифтового оборудования г/п 400кг

1 1 ГЭСНмр01-01-010-04 Замена устройства вводного, количество лифтов в

подъезде: 2

Объем=1*1

1 ОТ(3Т)

1-100-38 Средний разряд работы 3,8

Итого прямые затраты

1 1 421/пр_2020_п.75_пл.6 Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы

ФОТ

Пр/812-104 1-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования

лифтов

Пр/774-104 1 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования

лифтов

Всего по позиции

2 2 ГЭСНмр01-01-009-03 Замена ограничителя скорости

Объем=1*1

1 ОТ(3Т)

1-100-41 Средний разряд работы 4,1

4 М

01 7 03 04-0001 Электроэнергия

Итого прямые затраты

2 1 421/пр_2020_п.75_пл.6 Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы

ФОТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					4 355,72
		Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					2 153,39
			Всего по позиции							11 553,11		11 553,11
3	3	ГЭСНмр01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы	шт	1	1	1					
			Объем=1*1									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,8					2 168,55
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,8		3,8			570,67		2 168,55
			Итого прямые затраты									2 168,55
3.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					65,06
			ФОТ									2 168,55
		Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					1 930,01
		Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					954,16
			Всего по позиции							5 117,78		5 117,78
4	4	ГЭСНмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2	шт	1	1	1					
			Объем=1*1									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			49,77					25 858,50
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	49,77		49,77			519,56		25 858,50
		2	ЭМ									2 537,57
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,6					2 054,41
		91.05.13-021	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 1,5 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	3,6		3,6	487,92	1,42	692,85		2 494,26
		4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,6		3,6			570,67		2 054,41
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,2		1,2			36,09		43,31
		4	М									8,26
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,075		1,075			7,68		8,26
			Итого прямые затраты									30 458,74
4.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					775,76
			ФОТ									27 912,91
		Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					24 842,49
		Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					12 281,68
			Всего по позиции							68 358,67		68 358,67
5	5	ГЭСНмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	шт	1	1	1					
			Объем=1*1									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			26,56					17 419,11
		1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	26,56		26,56			655,84		17 419,11
		4	М									11,52
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,5		1,5			7,68		11,52
			Итого прямые затраты									17 430,63
5.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					522,57
			ФОТ									17 419,11
		Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					15 503,01
		Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					7 664,41
			Всего по позиции							41 120,62		41 120,62
6	6	ГЭСНмр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	1	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=1*1									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,4					6 680,25
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	12,4		12,4			538,73		6 680,25
			Итого прямые затраты									6 680,25
10.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3			3					200,41
		ФОТ										6 680,25
	Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89					5 945,42
	Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44					2 939,31
		Всего по позиции								15 765,39		15 765,39
11	11	ГЭСНмр01-01-023-01	Замена направляющих: кабины	м	93	1	93					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			347,82					198 490,44
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,74		347,82			570,67		198 490,44
			4 М									148,56
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,208			19,344			7,68		148,56
		Итого прямые затраты										198 639,00
11.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3			3					5 954,71
		ФОТ										198 490,44
	Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89					176 656,49
	Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44					87 335,79
		Всего по позиции								5 038,56		468 585,99
12	12	ГЭСНмр01-01-023-02	Замена направляющих: противовеса	м	93	1	93					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			161,82					92 345,82
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,74		161,82			570,67		92 345,82
			4 М									74,28
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,104			9,672			7,68		74,28
		Итого прямые затраты										92 420,10
12.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3			3					2 770,37
		ФОТ										92 345,82
	Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89					82 187,78
	Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44					40 632,16
		Всего по позиции								2 344,20		218 010,41
13	13	ГЭСНмр01-01-036-01	Замена подвешенного кабеля	кабель	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,34					6 471,40
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11,34		11,34			570,67		6 471,40
		Итого прямые затраты										6 471,40
13.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3			3					194,14
		ФОТ										6 471,40
	Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89					5 759,55
	Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44					2 847,42
		Всего по позиции								15 272,51		15 272,51
14	14	ГЭСНмр01-01-012-02	Замена аппарата вызывного, работа лифта: парная	шт	12	1	12					
		ОП п.1.1.16 Замена одной кнопки вызывного аппарата ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				54,648					30 487,57
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,59	0,6		54,648			557,89		30 487,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6		72			570,67		41 088,24
			Итого прямые затраты									41 088,24
18.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%		3		3					1 232,65
		ФОТ										41 088,24
	Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%		89		89					36 568,53
	Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%		44		44					18 078,83
		Всего по позиции								8 080,69		96 968,25
19	19	ГЭСНмр01-02-012-01 //демонтаж	Установка шунта: точной остановки кабины	шт	12	1	12					
			Объем=12*1									
	571/нр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				4,32					2 189,33
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч		1,2	0,3	4,32			506,79		2 189,33
		Итого прямые затраты										2 189,33
19.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%		3		3				0,3	65,68
		ФОТ										2 189,33
	Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%		89		89					1 948,50
	Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%		44		44					963,31
		Всего по позиции								430,57		5 166,82
20	20	ГЭСНмр01-02-012-01	Установка шунта: точной остановки кабины	шт	12	1	12					
			Объем=12*1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				14,4					7 297,78
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч		1,2		14,4			506,79		7 297,78
		Итого прямые затраты										7 297,78
20.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%		3		3					218,93
		ФОТ										7 297,78
	Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%		89		89					6 495,02
	Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%		44		44					3 211,02
		Всего по позиции								1 435,23		17 222,75
21	21	ГЭСНмр01-01-006-03	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 2, парная работа	шт	1	1	1					
			Объем=1*1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				71,5					42 020,55
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч		71,5		71,5			587,70		42 020,55
		4 М										7,74
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч		1,008		1,008			7,68		7,74
		Итого прямые затраты										42 028,29
21.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%		3		3					1 260,62
		ФОТ										42 020,55
	Пр/812-104.1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%		89		89					37 398,29
	Пр/774-104.1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%		44		44					18 489,04
		Всего по позиции								99 176,24		99 176,24
22	22	ГЭСНмр01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-01-006-01, -02, -03	этаж	3	1	3					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				9,72					5 795,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100.43	Средний разряд работы 4.3	Чел.-ч	3,24		9,72					5 795,26
		Итого прямые затраты										
22 1	421/пр_2020_п 75_п 6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3			3					173,96
		ФОТ										5 795,26
		Пр/812-104 1-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89			89					5 157,78
		Пр/774-104 1 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44			44					2 546,91
		лифтов										
		Всего по позиции					4 558,94					13 676,81
23	ГЭСНпр01-01-016-01	Замена фотоаппарата реверса	шт	1	1	1						
		Объем=1*1										
		1 ОТ(37)	Чел.-ч				21,47					11 703,51
		Средний разряд работы 3,6	Чел.-ч	21,47			21,47					11 703,51
		Итого прямые затраты										
23 1	421/пр_2020_п 75_п 6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3			3					11 703,51
		ФОТ										351,11
		Пр/812-104 1-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89			89					11 703,51
		Пр/774-104 1 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44			44					10 416,12
		лифтов										5 149,54
		Всего по позиции					27 620,28					27 620,28
24	ГЭСНпр01-01-005-01	Замена двора шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг	шт	12	1	12						
		1 ОТ(37)	Чел.-ч				373,2					205 819,80
		Средний разряд работы 3,7	Чел.-ч	31,1			373,2					205 819,80
		2 ЗМ										498,04
		91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	1,15			13,8					498,04
		4 М										106,17
		01 7 03 04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,152			13,824					106,17
		Итого прямые затраты										
24 1	421/пр_2020_п 75_п 6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3			3					206 424,01
		ФОТ										6 174,59
		Пр/812-104 1-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89			89					205 819,80
		Пр/774-104 1 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44			44					183 179,62
		лифтов										90 560,71
		Всего по позиции					40 528,24					486 338,93
25	ГЭСНпр01-01-012-03	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	шт	1	1	1						
		Объем=1*1										
		1 ОТ(37)	Чел.-ч				19,8					11 046,22
		Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	19,8			19,8					11 046,22
		Итого прямые затраты										
25 1	421/пр_2020_п 75_п 6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3			3					11 046,22
		ФОТ										331,39
		Пр/812-104 1-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89			89					11 046,22
		Пр/774-104 1 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44			44					9 831,14
		лифтов										4 860,34
		Всего по позиции					26 069,09					26 069,09
26	ГЭСНпр01-01-012-04	Замена поста "Ревизия"	пост	1	1	1						
		Объем=1*1										
		1 ОТ(37)	Чел.-ч				7,48					4 173,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,48		7,48					4 173,02
			Итого прямые затраты									4 173,02
26	1	421/пр_2020_п.75_гл.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					125,19
			ФОТ									4 173,02
		Пр/812-104 1-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					3 713,99
		Пр/774-104 1	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					1 836,13
			Всего по позиции									9 848,33
Раздел 2. Проемы (Шашты)												
			Всего по разделу 1 Замена лифтового оборудования гл. 400кг									2 007 171,17
27	27	ГЭСН1-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,084	1	0,084					
			Объем=((0,7*12*1)/100									
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,39776					708,37
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч			1,39776					708,37
		4 М					506,79					65,45
		01 7 03 04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,876		0,577584					4,44
		01 7 15 14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		0,5628					61,01
		09 2 03 02	Профиль стыкорежущий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	105		8,82					774,87
			Итого прямые затраты									708,37
		Пр/812-011 0-1	Приказ № НР Лопы	%	112		0,9					714,04
		812/пр от 21 12 2020 п.25										
		Пр/774-011 0	Приказ № СП Лопы	%	65		0,85					391,37
		774/пр от 11 12 2020 п.16										
28	28	ФЭСЦ-08.3.06.01-0024	Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3спс, толщина 2-6 мм	т	0,058	1	0,058	69 176,50	0,8			3 209,79
		Томская область на 4 квартал 2025 года.xlsx										
			(Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов)									
			Объем=58/1000*1									
			Всего по позиции									3 209,79
29	29	ГЭСН09-04-017-01	Установка обрамлений проемов шахтных дверей, при ширине дверного проема: до 800 мм	шт	12	1	12					
			Объем=12*1									
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			85,8					43 117,07
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч			85,8					43 117,07
		2 ЗМ					502,53					171,17
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,24					136,96
		91 06 03-060	Лифты электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,02		0,24	6,62	1,62			2,57
		91 14 02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,24					168,00
		4-100-040	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,24					136,96
		4 М					7,37					7,37
		01 7 03 04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,08		0,96					7,37
		07 2 07 13	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов	компл	1		12					43 432,57
			Итого прямые затраты									43 254,03
			ФОТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-41	Средний разряд работы 4.1	Чел.-ч	1.95	0.7	1.092			579.18		632.46
		2 ЗМ										1.14
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0.00672					3.48
		91 06 06-048	Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг.	Маш.-ч	0.01	0.7	0.0056	37.32	1.69	63.07		0.35
		4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0.01	0.7	0.0056			506.79		2.84
		91 14 02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0.002	0.7	0.00112			702.49		0.79
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0.002	0.7	0.00112			570.67		0.64
		4 М										0.00
		01 7 03 04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.0672	0				7.68		
		01 7 15 02-0051	Болты анкерные	т	0.00094	0		89 330.06	1.12	100 049.67		
		14 5 01 05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 890 мл	шт	0.44	0		478.28	1.25	597.85		
		Итого прямые затраты										637.08
		07 1 05 01	Люки металлические противопожарные (Е160)	М2	1	0						635.94
		ФОТ										532.28
		Пр/812-009 0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	93	0.9	83.7					335.17
		Пр/774-009 0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	62	0.85	52.7					
		Всего по позиции					1 880.63					1 504.50
34	34	ГЭСН09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	М2	0.72	1	0.72					
		Объем=0.8*0.9										813.17
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			1.404					813.17
		1-100-41	Средний разряд работы 4.1	Чел.-ч	1.95		1.404			579.18		1.46
		2 ЗМ										4.47
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0.00964					0.45
		91 06 06-048	Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг.	Маш.-ч	0.01		0.0072	37.32	1.69	63.07		3.66
		высота подъема 45 м										1.01
		4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0.01		0.0072			506.79		0.82
		91 14 02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0.002		0.00144			702.49		267.48
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0.002		0.00144			570.67		0.37
		4 М										817.54
		01 7 03 04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.0672		0.048384	89 330.06	1.12	100 049.67		694.36
		01 7 15 02-0051	Болты анкерные	т	0.00094		0.0006768	478.28	1.25	597.85		430.90
		14 5 01 05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 890 мл	шт	0.44		0.3168					
		Итого прямые затраты										1 076.58
		07 1 05 01	Люки металлические противопожарные (Е160)	М2	1		0.72					
		ФОТ										
		Пр/812-009 0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	93	0.9	83.7					
		Пр/774-009 0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	62	0.85	52.7					
		Всего по позиции										3 044.22
35	35	ФСБЦ.07.1.05.01.0015	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 800х900 мм	шт	1	1	1	10 757.39	0.98	10 542.24		10 542.24
		Слит-форма										
		Томская область, на 4 квартал 2025 года,.xlsx										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Строительные металлические конструкции)									
			Всего по позиции									10 542,24
			Всего по разделу 2 Проймы (2шахты)									174 974,22
			Раздел 3. Ремонт 2-х лифтовых шахт и машинного помещения									
36	36	ГЭСН09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м Объем=48,3/1000*1	т	0,0483	1	0,0483					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,75348					455,66
			1-100-44 Средний разряд работы 4.4	чел.-ч	15,6		0,75348			604,74		455,66
			2 ЭМ									423,63
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,139104					109,15
			91.05.01-002 Краны башенные, грузоподъемность 80 т	маш.-ч	0,68		0,032844	3 268,83	1,6	5 230,13		171,78
			4-100-090 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 9	чел.-ч	0,68		0,032844			932,66		30,63
			91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	1,68		0,081144	1 803,79	1,51	2 723,72		221,01
			4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,68		0,081144			766,57		62,20
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,21		0,010143			1 752,75		17,78
			4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,21		0,010143			766,57		7,78
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31		0,014973			702,49		10,52
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,31		0,014973			570,67		8,54
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,38		0,114954	4,35	1,35	5,87		0,67
			91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,48		0,023184			80,86		1,87
			4 М									82,69
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,95		0,094185	114,64	0,51	58,47		5,51
			01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,59		0,028497	41,38	1,64	67,86		1,93
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,144		0,0069552			7,68		0,05
			01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	3,1		0,14973	155,63	0,94	146,29		21,90
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	3,1		0,14973	174,93	1,12	195,92		29,34
			01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000005	70 296,20	1,22	85 761,36		0,04
			01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000048	231 787,35	1,57	363 906,14		1,75
			07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0005		0,0000242	105 278,81	1,29	135 809,66		3,29
			08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0009032	307,84	0,75	230,88		0,21
			08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000014	60 258,20	1,02	61 463,36		0,09
			08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0000937	136 760,00	0,87	118 981,20		11,15
			11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0000497	16 496,03	0,98	16 166,11		0,90
			14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,000015			95 440,27		1,43
			14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,0006		0,000029	98 526,45	1,82	179 318,14		5,20
Н		07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1		0,0483					
			Итого прямые затраты									1 071,13
			ФОТ									564,81
			Пр/812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					472,75
			812/пр от 21.12.2020 п.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-009.0. Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774пр от 11.12.2020 п.16		%	62	0.85	52.7					297.65
37	37	ФСБЦ.08.3.01.02-0024 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.х1хх	Двуствары с параллельными гранями потолок, марки стали СтЗсп, СтЗспс. № 105-185	т	0.048	1	0.048	74 285.00	1.32			1 841.53 4 706.70
		Всего по позиции										
		(Строительные металлические конструкции)										
38	38	ГЭСН06-03-004-11	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0.01698	1	0.01698					4 706.70
		Объем=16.98/1000*1										
		1.01(37)		чел.-ч			3.36204					1 811.23
		1-100-35 Средний разряд работы 3.5		чел.-ч	198		3.36204					1 811.23
		2 ЗМ		чел.-ч			0.0056034					6.44
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч	0.14		0.0023772					4.17
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч			0.0023772					1 752.75
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0.14		0.0023772					766.57
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0.19		0.0032262					702.49
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0.19		0.0032262					1.84
		08.4.01.02 Детали закладные и накладные		т	1		0.01698					1 821.33
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										1 814.89
		Пр/612-006.0.1. Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 812пр от 21.12.2020 п.25 и работы в строительстве		%	102	0.9	91.8					1 666.07
		Пр/774-006.0. Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 774пр от 11.12.2020 п.16 и работы в строительстве		%	58	0.85	49.3					894.74
39	39	ФСБЦ.08.4.01.02-0011 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.х1хх	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0.01698	1	0.01698	115 095.05	1.21			2 382.14 2 361.72
		Всего по позиции										
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)										
40	40	ГЭСН06-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.02	1	0.02					2 364.72
		Объем=2 / 100										
		1.01(37)		чел.-ч			4.532					2 383.61
		1-100-33 Средний разряд работы 3.3		чел.-ч	226.6		4.532					2 383.61
		2 ЗМ		чел.-ч			0.0334					15.22
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч	1		0.02					18.20
		91.06.05-060 Потрушки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0.46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1		0.02					14.37
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1		0.02					11.41
		91.06.06-048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0.67		0.0134	37.32	1.69			63.07
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0.67		0.0134					506.79
		4 М		м3	0.35		0.007	35.71	1.9			227.35
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0.35		0.007					0.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		04.01.07.0025	Раствор штукатурный, известковый М100	м3	2,2		0,044					226,88
		999.9900	Строительный мусор	т	3,38		0,0676					
		Итого прямые затраты										
		Пр812.095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 644,38
		Пр774.095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					2 401,81
												2 137,61
												1 045,92
		Всего по позиции										
41	41	ГЭСН15.04.030.03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,1596	1	0,1596					291 939,50
		Объем=15,96 / 100										5 838,78
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			5,88924					3 097,45
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	36,9		5,88924					3 097,45
		2 ЗМ		чел.-ч								3,46
		ОТ(3ТМ)		чел.-ч			0,006384					3,54
		91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг	маш.-ч	0,01		0,001596					0,10
		Высота подъема 45 м		чел.-ч			0,001596					0,81
		4-100-030	ОТ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,001596					3,36
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,004788					2,73
		4-100-040	ОТ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,004788					74,30
		4 М		кг	0,3		0,04788					4,22
		01.7.20.08-0051	Веgetоль хлопчатобумажная цветная	кг	2,7		0,43092					70,08
		14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	т	0,0246		0,0039262					1 291,56
		14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению									3 178,75
		Итого прямые затраты										3 100,99
		ФОТ										2 790,89
		Пр812.015.0-1. Приказ № НР Отделочные работы		%	100		0,9					
		812/пр от 21.12.2020 п.25		%	49		0,85					
		Пр774.015.0. Приказ № СП Отделочные работы		%			41,65					
		774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции										
42	42	ФСБЦ.14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	т	0,0039262	1	0,0039262	55 628,75	1,79			46 496,24
		Силикат-форма										99 575,46
		Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx										390,95
		Всего по позиции										
43	43	ГЭСН16.01.002.03	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,3798	1	0,3798					390,95
		Объем=37,98 / 100										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			11,09016					5 691,14
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	29,2		11,09016					5 691,14
		2 ЗМ		чел.-ч								21,08
		ОТ(3ТМ)		чел.-ч			0,064566					34,42
		91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг	маш.-ч	0,1		0,03798					2,40
		Высота подъема 45 м		чел.-ч			0,03798					19,25
		4-100-030	ОТ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,03798					18,68
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,026586					15,17
		4-100-040	ОТ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,026586					813,40
		4 М		кг	0,24		0,091162					370,29
		01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		2 507,62		1,62			4 062,34

[illegible]

(Материальные работы (ремонтно-строительные))									
Всего по позиции									
45	45	ГЭСН62-01-016-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расходом старой краски свыше 10 до 35% Объем=25,67 / 100	100 м2	0,2567	1	0,2567		
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			6,75121		3 464,52
			1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	26,3		6,75121		3 464,52
			2 ЭМ	чел.-ч					12,44
			ОТМ(3Тм)	чел.-ч			0,041072		21,80
			91 06 06-048 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	*	0,02567	37,32	1,69
			4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,02567	506,79	13,01
			91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,015402	702,49	10,82
			4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,015402	570,67	8,79
			4 М						3 103,45
			01 7 03 01-0001 Вода	м3	0,24		0,061608	35,71	1,9
			01 7 07 08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	3,2		0,82144	18,59	1,62
			01 7 08 04-0003 Мел природный молотый	т	0,012		0,0030804	3 616,92	1,62
			01 7 10 17-0141 Пемза	кг	2,64		0,677688	2 507,62	1,62
			01 7 17 11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		0,20536	531,44	1,62
			14 1 03 02-0201 Клей для стеклообоев	кг	2,43		0,623781	46,17	2,01
			14 5 11 01-0001 Шпатлевка клеваая	т	0,0064		0,0016429	25 237,94	1,66
			14 3 02 01 Краска водоэмульсионная	л	0,067		0,01771989		*

		Итого прямые затраты		ФОТ	
46	ФБСЦ-14.3.02.01-0371 Спинт-форка Томская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,0171989	1
				0,0171989	47 961,85
					1,84
					88 249,80
		Всего по позиции			44 190,30
					11 343,61
					1 517,80
					3 137,60
					1 603,70
					3 486,30
					6 602,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	ГЭСНР52-01-017-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с раскиской старой краски свыше 10 до 35% Объем=38,7 / 100	100 м2	0,387	1	0,387					
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч	13,1967							6 772,15
			1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	13,1967							6 772,15
			2 ЗМ	чел.-ч	34,1							18,75
			ОТМ(3Тм)	чел.-ч	0,06192							32,86
			91 06 06-048 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1			37,32	1,69			2,44
			4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1							19,61
			91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06							16,31
			4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06							13,25
			4 М	чел.-ч	0,02322							4 951,83
			01 7 03 01-0001 Вода	м3	0,24			35,71	1,9			6,30
			01 7 07 08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	3,2			18,59	1,62			37,30
			01 7 08 04-0003 Мел природный молотый	т	0,012			3 616,92	1,62			27,21
			01 7 10 17-0141 Пемза	кг	2,64			2 507,62	1,62			4 150,41
			01 7 17 11-0011 Шкурка шифровая двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6			531,44	1,62			533,09
			14 1 03 02-0201 Клей для стеклообоев	кг	2,43			46,17	2,01			87,27
			14 5 11 01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,0068			25 237,94	1,66			110,25
			14 3 02 01 Краска водоэмульсионная	т	0,067							
			Итого прямые затраты									11 775,59
			ФОТ									6 805,01
			Пр/812-096 0-1 НР Материальные работы (ремонтно-строительные)	%	90							6 124,51
			Пр/774-096 0 СЛ Материальные работы (ремонтно-строительные)	%	46							3 130,35
			Всего по позиции									21 030,40
48	48	ФСБЦ-14.3.02.01-0371	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,025929	1	0,025929	47 961,85	1,84			88 249,80
			Слит-Форма									2 288,23
			Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx									
			(Материальные работы (ремонтно-строительные))									
			Всего по позиции									2 288,23
49	49	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,03	1	0,03					
			Объем=3 / 100									
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч	1,068							504,86
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6							504,86
			2 ЗМ	чел.-ч	1,068							5 771
			ОТМ(3Тм)	чел.-ч	0,0381							19,31
			91 06 06-048 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27			37,32	1,69			2,40
			4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27							19,31
			91 07 04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82			8,54	1,65			3,31
			4 М	чел.-ч	0,2346							7,12
			01 7 03 01-0001 Вода	м3	3,5			35,71	1,9			7,12
			04 3 01 09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04							67,85
			Итого прямые затраты									537,00
			ФОТ									524,17
			Пр/812-011 0-1, Приказ № НР Полы	%	112							528,36
			812/пр от 21 12 2020 п.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр774-011.0. Приказ № СП Полы 774пр от 11.12.2020 п.16										
				%	65	0.85	55.25					289.60
		Всего по позиции										
50	50	ГСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11- 01-011-01	100 м2	0.03	1	0.03					1 354.36
			Объем=3 / 100									
			до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6, ЗМ=6 к расх.; ЗТМ=6, МАТ=6 к расх.; ТЗ=6, ТЗМ=6)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	0.0792							37.44
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0.44	6	0.0792					37.44
			2 ЗМ									7.45
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч	0.0378							19.16
			91 06 06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг.	маш.-ч	0.21	6	0.0378	37.32	1.69			2.38
			Высота подъема 45 м									
			4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0.21	6	0.0378					19.16
			91 07 04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	6	0.36					5.07
			04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0.51	6	0.0918	8.54	1.65			
			Итого прямые затраты									64.05
			ФОТ									56.60
			Пр812-0110-1. Приказ № НР Полы	%	112	0.9	100.8					57.05
			812пр от 21.12.2020 п.25									
			Пр774-011.0. Приказ № СП Полы	%	65	0.85	55.25					31.27
			774пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции									152.37
51	51	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0.15	1	0.15					6 958.20
			Сплит-форма									1 043.73
			Томская область на 4									
			квартил 2025 года.xlsx									
			(Полы)									
			Объем=0.06+0.09									
			Всего по позиции									1 043.73
52	52	ГСН13-03-003-21	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0.3774	1	0.3774					
			Объем=37.74 / 100									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	2.030412							1 093.84
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5.38		2.030412					1 093.84
			2 ЗМ									10.68
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч	0.007548							4.63
			91 06 03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0.59 т)	маш.-ч	0.01		0.003774	6.62	1.62			0.04
			91 06 05-011 Подручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01		0.003774					6.39
			4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0.01		0.003774					2.48
			91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01		0.003774					2.65
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.01		0.003774					2.15
			91 21 01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65		0.24531	4.52	1.44			1.50
			4 М									690.48
			14.4.04.08-006 Эмаль ПФ-133	т	0.009		0.0033966	113.624.35	1.6			617.50
			14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0.0014		0.0005284	75.885.63	1.82			72.98
			Итого прямые затраты									1 799.63
			ФОТ									1 098.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-013 0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от 812/пр от 21.12.2020 п.25 коррозии		%	94	0,9	84,6					929,31
		Пр/774-013 0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от 774/пр от 11.12.2020 п.16 коррозии		%	51	0,85	43,35					476,19
		Всего по позиции										
53	53	ФСБЦ-14.04.08-0006 Сипит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Эмаль ПФ-133	т	-0,0033966	1	-0,0033966	113 624,35	1,6	181 798,56		3 205,13
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)										
		Всего по позиции										
54	54	ФСБЦ-14.04.08-0001 Сипит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Эмаль ПФ-115	т	0,00339	1	0,00339	138 132,27				468,27
		(Отделочные работы)										
		Всего по позиции										
		Всего по разделу 3 Ремонт 2-х лифтовых шахт и машинного помещения										
		Раздел 4. Приемок										
55	55	ГСНН1-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0255	1	0,0255					
		Объем=(2,55*1)/100										
		1 ОТ(3т)		чел.-ч	0,9078		0,9078					429,14
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	35,6		0,9078					429,14
		2 ЭМ										4,85
		ОТМ(3тм)		чел.-ч	0,032385		0,032385					16,41
		91.06.06-048 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,27		0,032385	37,32	1,69	63,07		2,04
		4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,27		0,032385			506,79		16,41
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.-ч	7,82		0,19941	8,54	1,65	14,09		2,81
		4 М								6,06		6,06
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	3,5		0,08925	35,71	1,9	67,85		6,06
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	2,04		0,05202					
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										456,46
		Пр/812-011 0-1, Приказ № НР Полы		%	112	0,9	100,8					445,55
		812/пр от 21.12.2020 п.25		%								449,11
		Пр/774-011 0, Приказ № СП Полы		%	65	0,85	55,25					246,17
		774/пр от 11.12.2020 п.16		%								
		Всего по позиции										
56	56	ГСНН1-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,0255	1	0,0255					1 151,74
		Объем=(2,55*1)/100										
		до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6, ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6, МАТ=6 к расх.; ТЗ=6, ТЗМ=6)		чел.-ч	0,06732		0,06732					31,82
		1 ОТ(3т)		чел.-ч	0,44	6	0,06732			472,72		31,82
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2										6,34
		2 ЭМ										15,28
		ОТМ(3тм)		чел.-ч	0,03213	6	0,03213	37,32	1,69	63,07		2,03
		91.06.06-048 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,21	6	0,03213			506,79		16,28
		4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,21	6	0,03213					
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.-ч	2	6	0,306	8,54	1,65	14,09		4,31
		Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
H		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	6	0,07803					
Итого прямые затраты												
ФОТ												
		Пр8/12-011 0-1. Приказ № НР Полы		%	112	0,9	100,8					54,44
		812/пр от 21.12.2020 п.25		%								48,10
		Пр774-011 0. Приказ № СП Полы		%	65	0,85	55,25					48,48
		774/пр от 11.12.2020 п.16										26,58
Всего по позиции												
57	57	ФСБЦ-04.3.01.09.0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,13	1	0,13				5 078,43	129,50
Слит-форма												
Тюменская область, на 4 квартал 2025 года.xlsx												
(Полы)												
Объем=0,052+0,078												
Всего по позиции												
58	58	ГЭСН13-03-003-21	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,1151	1	0,1151				904,57	904,57
Объем=((2,55+8,96*1)/100												
1 ОТ(3Т)												
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	5,38		0,619238				538,73	333,60
		2 ЗМ		чел.-ч			0,619238					333,60
		ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0,002302				1,41	3,26
		91 06 03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,01		0,001151	6,62	1,62		10,72	0,01
		91 06 05-011 Поручники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,01		0,001151				1,693,87	1,95
		4-100-050 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01		0,001151				655,84	0,75
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,001151				702,49	0,81
		4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,001151				570,67	0,66
		91 21 01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	0,65		0,074815	4,52	1,44		6,51	0,49
		4 М										210,58
		14 4 04 08-0006 Эмаль ПФ-133		т	0,009		0,0010359	113 624,35	1,6		181 798,96	188,33
		14 5 09 02-0002 Ксилол нефтяной, марка А		т	0,0014		0,0001611	75 886,63	1,82		138 111,85	22,25
Итого прямые затраты												
ФОТ												
		Пр8/12-013 0-1. Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	94	0,9	84,6					335,01
		812/пр от 21.12.2020 п.25 коррозии		%								283,42
		Пр774-013 0. Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51	0,85	43,35					145,23
		774/пр от 11.12.2020 п.16 коррозии										
Всего по позиции												
59	59	ФСБЦ-14.04.08-0006	Эмаль ПФ-133	т	-0,0010359	1	-0,0010359	113 624,35	1,6		181 798,96	-188,33
Слит-форма												
Тюменская область, на 4 квартал 2025 года.xlsx												
Всего по позиции												
60	60	ФСБЦ-14.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,0010356	1	0,0010356				138 132,37	142,97
Слит-форма												
Тюменская область, на 4 квартал 2025 года.xlsx												
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)												
Всего по позиции												
												-188,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Отделочные работы)												
Всего по позиции												
Всего по разделу 4 Примок												
Раздел 5. Электроосвещение в шахте, машинном помещении, подвodka эл. питания к вводному устройству и щитку в МП												
61	61	ГЭСНр67-01-003-04	Щаф (пульт управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1	1					
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			2,06					1 210,66
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		Чел.-ч	2,06		2,06					1 210,66
		2 ЗМ		Чел.-ч								251,00
		ОТ(3Тм)		Чел.-ч			0,31					188,66
		91 04 01-041 Монолит бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок		Маш.-ч	0,19		0,19					3,01
		91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,06		0,06		10,23	1,55		15,86
		4-100-060 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов Б		Чел.-ч	0,06		0,06					1 752,75
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,06		0,06					766,57
		4-100-040 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,06		0,06					702,49
		91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш.-ч	0,61		0,61					570,67
		91 18 01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин		Маш.-ч	0,19		0,19					36,09
		4-100-040 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,19		0,19					414,01
		4 М		Чел.-ч								570,67
		01 7 11 07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,1		0,1	155,63	0,94			146,29
		01 7 15 03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,1		0,1	174,93	1,12			19,59
		14 4 02 04-0142 Краска масляная МЛ-0115, муфта, сурж железный		кг	0,02		0,02	79,88	1,79			2,96
		Итого прямые затраты										1 687,40
61 1	421Пр_2020_п 75_п а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					24,21
		ФОТ										1 399,32
		Пр/812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					1 357,34
		Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					713,65
Всего по позиции												3 782,60
62	62	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	1,8035	1	1,8035					3 782,60
		Объем=180,35 / 100										
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			17,38574					8 070,46
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0		Чел.-ч	9,64		17,38574					8 070,46
		2 ЗМ		Чел.-ч								1 14
		ОТ(3Тм)		Чел.-ч			0,018035					9,14
		91 06 06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,01		0,018035	37,32	1,69			63,07
		4-100-030 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,01		0,018035					1,14
		Итого прямые затраты										506,79
		ФОТ										8 080,74
		Пр/812-101 0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91					8 079,60
		Пр/774-101 0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48					7 352,44
Всего по позиции												3 878,21
63	63	ГЭСНр67-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,21	1	0,21					19 311,39
		Объем=21 / 100										
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч								1,3272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-20	Средний разряд работы 2.0	Чел.-ч	6.32		1.3272				464.20	616.09
		2.ЭМ		Чел.-ч			0.0063					0.40
		ОТМ(3ТМ)		Чел.-ч			0.0063					3.19
		91 06-06-048	Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0.03		0.0063	37.32	1.69		63.07	0.40
		4-100-030	ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0.03		0.0063				506.79	3.19
		Итого прямые затраты										619.58
		ФОТ										619.28
		Пр812-101 0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91				563.54	297.25
		Пр/774-101 0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48					
		Всего по позиции									7 049.86	1 480.47
64	64	ГЭСН08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,4785	1	0,4785					
		Объем=47,85 / 100		Чел.-ч			2,579115					1 438.86
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			2,579115					1 438.86
		1-100-38	Средний разряд работы 3.8	Чел.-ч	5.39						557.89	23.49
		2.ЭМ		Чел.-ч			0,01914					12.80
		ОТМ(3ТМ)		Маш.-ч	0.02		0,00957				1 752.75	16.77
		91 05-05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Чел.-ч	0.02		0,00957				766.57	7.34
		4-100-060	ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0.02		0,00957				702.49	6.72
		91 14-02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0.02		0,00957				570.67	5.46
		4-100-040	ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0.02		0,00957				94.03	36.29
		4 М		М	13.33		6,378405	5.87	0.97		5.69	20.39
		01 7 06-05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0.35 мм	т	0.0006		0,0002871	43 821.53	1.62		79 960.88	1.37
		01 7 07 20-0002	Тальк молотый, сорт I	кг	0.02		0,00957	79.88	1.79		142.99	20.67
		14 4 02 04-0142	Краска масляная МЛ-0115, муниа, сурик железный	100 шт	0.05		0,023925	696.63	1.24		863.82	15.32
		20 2 01 05-0003	Гильзы кабельные медные 6 мм	1000 шт	0,0122		0,0058377	1 610.33	1.63		2 624.84	
		20 2 02 01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм									
		Итого прямые затраты										1 559.16
		421Пр_2020_г_75_гла	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					28.78
		ФОТ										1 451.66
		Пр812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97				1 408.11	740.35
		Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					
		Всего по позиции									7 829.51	3 746.42
65	65	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,50кV, PE,660	1000 м	0,048907	1	0,048907	46 171.48	1,17		64 020.63	2 636.58
		Сиплит-Форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx										
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Объем=(47,85*1,02)/1000										
		Всего по позиции										2 636.58
66	66	ГЭСН08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,4785	1	0,4785					
		Объем=47,85 / 100		Чел.-ч			7,4646					
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			7,4646					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					841.70
		Всего по позиции										
69	69	ФСБЦ.21.1.06.03-0100 Сипит-форма Томенская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5кв(Н, РЕ)660	1000 м	0,04743	1	0,04743		71 505,96	1,17	83 661,97	4 323,57
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Объем=(46,5*1,02) / 1000										
		Всего по позиции										
70	70	ГСЭНМ08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,465	1	0,465					3 958,09
		Объем=46,5 / 100										
		1 ОТ(3Т)										
		2-100-02 Рабочий 2 разряда										
		2-100-03 Рабочий 3 разряда										
		2-100-04 Рабочий 4 разряда										
		2 ЭМ										
		ОТМ(3Тм)										
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4										
		4 М										
		01 7 03 04-0001 Электроэнергия										
		01 7 15 07-0152 Дробели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3 мм, длина шурупа 50 мм										
		Итого прямые затраты										
70 1	421/пр_2020_п_75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы										
		ФОТ										
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах										
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах										
		Всего по позиции										
71	71	ФСБЦ.24.3.01.02-0004 Сипит-форма Томенская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протжки, номинальный диаметр 32 мм	м	47,43	1	47,43		32,25	1	32,25	1 529,62
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Объем=46,5*1,02										
		Всего по позиции										
72	72	ГСЭНМ08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многочисленного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ²	100 м	0,85	1	0,85					
		Объем=(85*1) / 100										
		1 ОТ(3Т)										
		1-100-38 Средний разряд работы 3.8										
		2 ЭМ										
		ОТМ(3Тм)										
		91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т										
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0.06		0.051				702.49	35.63
		4-100-040 ОТ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0.06		0.051				570.67	29.10
		4 М										422.54
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0.35 мм		М	26.67		22.6695	5.87	0.97		5.69	128.99
		01.7.07.20-0002 Тарлы молотый, сорт I		т	0.00116		0.000986	43.821.53	1.62		70.990.88	70.00
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МЛ-0115, мурия, сурик железный		кг	0.02		0.017	79.88	1.79		142.99	2.47
		20.2.01.05-0007 Гильзы кабельные медные 35 мм		100 шт	0.05		0.0425	3.141.34	1.24		3.895.26	165.55
		20.2.02.01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм		1000 шт	0.0122		0.01037	3.287.80	1.63		5.359.11	55.57
		Итого прямые затраты										4.864.85
72.1	421npr_2020_n75_гп.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					84.98
		ФОТ										4.317.09
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					4.187.59
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					2.201.72
		Всего по позиции										11.339.13
73	ФСБЦ.21.1.06.09-0120 Сипит-форма Томская область на 4 квартал 2025 года.х1хх	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х40(Н, РЕ)-660		1000 м	0.0867	1	0.0867	177.655.02	1.17		207.856.37	18.021.15
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Объем=(85*11.02) / 1000										
		Всего по позиции										18.021.15
74	ГЭСН08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола		100 м	0.85	1	0.85					
		Объем=(85*1) / 100										
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			13.26					6.981.57
		2-100-02 Рабочий 2 разряда		Чел.-ч	0.02		0.017				464.20	7.84
		2-100-03 Рабочий 3 разряда		Чел.-ч	10.75		9.1375				506.79	4.630.79
		2-100-04 Рабочий 4 разряда		Чел.-ч	4.83		4.1055				570.67	2.342.89
		2 ЗМ										5.97
		ОТм(ЗТм)		Чел.-ч			0.0085					4.85
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0.01		0.0085				702.49	5.97
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0.01		0.0085				570.67	4.85
		4 М										172.98
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	4.42		3.757				7.68	28.85
		01.7.15.07-0152 Любелки пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3.5 мм, длина шурупа 50 мм		100 шт	2.09		1.7765	52.34	1.55		81.13	144.13
		Итого прямые затраты										7.165.37
74.1	421npr_2020_n75_гп.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					130.63
		ФОТ										6.986.42
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					6.776.83
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					3.563.07
		Всего по позиции										17.644.90
75	ФСБЦ.24.3.01.02-0025 Сипит-форма Томская область на 4 квартал 2025 года.х1хх	Трубы гибкие гофрированные, лентки, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 40 мм		м	86.7	1	86.7	42.20	1		42.20	3.658.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Объем=851,02*1									
			Всего по позиции									
76	76	ФСБЦ.20.5.02.06-0001 Силинг-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80x80x40 мм	10 шт	1,4	1	1,4	351,98	1,23	432,94		3 658,74 606,12
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Объем=14 / 10									
			Всего по позиции									
77	77	ГЭСН808-03-609-04	Светильники светодиодный накладной и полдвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) Объем=((14+7))/100	100 шт	0,21	1	0,21					606,12
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			4,9392			425,87		2 814,40
			2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,14		0,0294			12,52		13,28
			2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,38		4,9098			2 801,88		10,79
			2 ЗМ									150,13
			ОТМ(3Тм)	чел.-ч			0,0189			10,79		0,99
			91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0189			702,49		13,28
			4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0189			570,67		10,79
			4 М									138,68
			01.7.03.04.0001 Электроэнергия	кВт.-ч	0,616		0,12936			7,68		10,46
			01.7.15.07-0082 Любитель-произд полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		0,6363			217,94		10,46
			01.7.17.09-1455 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,75		0,1575			66,44		10,46
			Итого прямые затраты									
			77.1 421пр_2020_л 75_м а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			2 988,60		56,25
			ФОТ	%	97		97			2 825,19		2 740,43
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1 440,85		7 226,17
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			34 410,33		7 226,17
			Всего по позиции									
78	78	ФСБЦ.20.3.03.07-0091	#####	шт	21	1	21	2 279,73	1,41	3 214,42		67 502,82
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Объем=(14+7)									
			Всего по позиции									
79	79	ГЭСН807-01-009-01	Смена: выключателей	100 шт	0,03	1	0,03					67 502,82
			Объем=(3*1)/100									389,50
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,723			389,50		389,50
			1-100-35 Средний разряд работы 3.5	чел.-ч	24,1		0,723			538,73		389,50
			20.4.01.02 Выключатели	шт	100		3					389,50
			Итого прямые затраты									
			ФОТ	%	91		91			354,45		389,50
			Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			354,45		389,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)										
				%	48		48					186,96
80	80	ФСБЦ-20.4.01.01-0043 Сипит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Выключатели однополюсные для открытой проводки, марка А16-051	10 шт	0,3	1	0,3		532,04	1,57		930,91
												250,59
		(Электротехнические установки на других объектах)										
			Объем=(3*1)/10									
81	81	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток Объем=(3*1)/100	100 шт	0,03	1	0,03					250,59
			1 ОТ(37)	Чел.-ч			0,723					389,50
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	Чел.-ч			0,723					389,50
			20.4.03.06 Розетка штепсельная	шт	100		3					538,73
			Итого прямые затраты									389,50
			ФОТ									389,50
			Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					354,45
			Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					186,96
82	82	ФСБЦ-20.4.03.07-0021 Сипит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Розетки штепсельные с заземляющими контактами на один пост, номинальный ток 16 А, напряжение 220 В	100 шт	0,03	1	0,03		4 657,02	1,23		171,84
												930,91
			Объем=(3*1)/100									
		(Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)										
			Объем=(3*1)/100									171,84
83	83	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат Объем=1*1	шт	1	1	1					605,33
			1 ОТ(37)	Чел.-ч			1,03					605,33
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	Чел.-ч			1,03					605,33
			4 М				3,92					3,92
			01.7.15.03-0042 Боты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,02		174,93	1,12		195,92
			Итого прямые затраты									609,25
			ФОТ									12,11
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					605,33
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					587,17
			Объем=1*1									308,72
84	84	ФСБЦ-62.1.01.09-1140 Сипит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Выключатель автоматический ЗР, 40 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	1	1		371,05	1,16		430,42
												1 517,25
			(Инженерное оборудование)									
			Объем=1*1									430,42
85	85	ГЭСНм08-02-472-06	Проводник, заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,465	1	0,465					430,42
			Объем=(46,5*1)/100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,6725					4 280,41
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5		7,6725			557,89		4 280,41
			2 ЭМ									242,75
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1581					105,71
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,17		0,07905			1 752,75		138,55
			4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,17		0,07905			766,57		60,60
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17		0,07905			702,49		55,53
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17		0,07905			570,67		45,11
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,9		1,3485			36,09		48,67
			4 М									1 211,42
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,55		0,25575	155,63	0,94	146,29		37,41
			08.3.05.02-0021 Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,004		0,00186	71 131,50	0,8	56 905,20		105,84
			14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2		0,93	911,56	1,26	1 148,57		1 068,17
			Итого прямые затраты									5 840,29
85.1	421/np_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					85,61
			ФОТ									4 386,12
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 254,54
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 236,92
			Всего по позиции							26 704,00		12 417,36
86	86	ФСБЦ-08.3.07.01-0035 Сплит-форма Тюменская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 25x4 мм	т	0,037665	1	0,037665	72 081,28	0,82	59 106,65		2 226,25
			(Электротехнические установки на других объектах) Объем=0,81/1000*46,5									2 226,25
			Всего по позиции									2 226,25
			Всего по разделу 5 Электроосвещение в шахте, машинном помещении, подводка эл. питания к вводному устройству и щитку в МП									205 685,25
Раздел 6. Диспетчеризация												
87	87	ГЭСНм11-04-008-01 / лифтовой блок	Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг Объем=1*1	шт	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,03					528,57
			1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1,03		1,03			513,17		528,57
			2 ЭМ									7,02
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01					5,71
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,01			702,49		7,02
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,01			570,67		5,71
			Итого прямые затраты									541,30
87.1	421/np_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					10,57
			ФОТ									534,28
			Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					480,85
			Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					245,77
			Всего по позиции							1 278,49		1 278,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	ТСН10-04-101-08	Громкоговоритель или звукозап. на столбе		шт	1	1	1					
Переговорный комплект или на крыше, мощность до 10 Вт												
Объем=1*1												
1 ОТ(3Т)				чет.-ч			4					2 154.02
1-100.35 Средний разряд работы 3.5				чет.-ч	4		4					2 154.92
4 М												282.52
01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ. Цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм				М	3.16		3.16	2.27	1.96			14.06
21.2.03.09-0105 Провод силовой с медными жилами ПРГО 1х1.5-660				1000 м	0.008		0.008	23 242.13	1.42			264.03
22.2.02.23-0011 Глухари				100 шт	0.011		0.011	260.03	1.55			4.43
Итого прямые затраты												2 437.44
88.1	421/пр_2020_п.75_гла	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					43.10
ФОТ												2 154.92
Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования				%	95		95					2 047.17
Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования				%	53		53					1 142.11
Всего по позиции												5 669.82
Всего по разделу 6 Диспетчеризация												6 948.31
Итого по акту:												
Всего прямые затраты (справочно)												1 187.341.75
в том числе:												
Оплата труда рабочих												963.608.65
Эксплуатация машин												4 526.49
Оплата труда машинистов (ОТМ)												2 952.40
Материалы												216.254.21
Строительные работы												281.087.51
в том числе:												
оплата труда												82.946.12
эксплуатация машин и механизмов												781.27
оплата труда машинистов (ОТМ)												477.24
Материалы												82.825.54
накладные расходы												72.313.72
сметная прибыль												41.743.62
Монтажные работы												2 199.930.42
в том числе:												
оплата труда												33.644.90
эксплуатация машин и механизмов												709.61
оплата труда машинистов (ОТМ)												420.75
Материалы												104.421.15
накладные расходы												32.963.18
сметная прибыль												17.389.87
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ												2 010.380.96
в том числе:												
оплата труда												847.017.63
эксплуатация машин и механизмов												3.035.61
оплата труда машинистов (ОТМ)												2.054.41
Материалы												29.007.52
накладные расходы												755.674.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль									373 591,69
			Оборудование									430,42
			Инженерное оборудование									430,42
			Всего									2 481 448,35
			Всего ФОТ (справочно)									966 561,05
			Всего накладные расходы (справочно)									860 951,00
			Всего сметная прибыль (справочно)									432 725,18
			Понижающий коэффициент к начальной цене Договора									565 166,23
			Всего									1 916 282,12
			Понижающий коэффициент в соответствии с Договором - 48,500000507%									929 396,84
			Всего									986 885,28
			НДС 22%									217 114,78
			ВСЕГО по акту									1 204 000,04
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				1727,345365					
			Затраты труда машинистов				5,0795844					



СДАН:
Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ»
Ответственный представитель (по доверенности №59 от 02.02.2026 г.)

ПРИНЯТ:
Заказчик:
Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю.
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе.
Начальник сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

В.И. Емельяненко
М.П.
К.Ф. Евдокимов
А.В. Бытов
К.В. Зиндаев
Г.З. Майгдарова
В.А. Суров

Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107 (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ", 109052, Москва г, Рязанский пр-кт, дом № 2, телефон / факс: +7(495) 252-77-76 / +7(495) 252-77-73 (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 58 (Ремонт (замена, модернизация) лифтов) (наименование, адрес)
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 58 (наименование)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	242П/25
Вид операции	дата
	05.11.2025

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	09.07.2026	23.05.2026	09.07.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-02, Ремонт (замена, модернизация) лифтов (грузоподъемностью не менее 400 кг, 12 остановок), Оборудование

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 883 109,47 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Оборудование для лифта 400 кг												
1	1	ТЦ_67.1.00.00_54_540321	Лифтовой блок 6.0 CM3	шт	1	1	1			12 044,20		12 044,20
О		4364_15.10.2025_02_2.3 КА п.2.3, счет-фактура №ЦБ-1066 от 05.03.2026 ООО "Лифт-Комплекс ДС"										
		(Оборудование)										
		Объем=1*1										
		Всего по позиции										12 044,20
2	2	ТЦ_67.1.00.00_54_540321	Переговорный комплект "ЭХО"	шт	1	1	1			1 264,20		1 264,20
О		4364_15.10.2025_02_3.3 КА п.3.3, счет-фактура №ЦБ-1066 от 05.03.2026 ООО "Лифт-Комплекс ДС"										
		(Оборудование)										
		Объем=1*1										
		Всего по позиции										1 264,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	ТЛ 67.1.01.03. 77 772184 Лифт Сирius (400кг) 12 остановок 950Х1100Х2100 0520_26.11.2025_02_7.1 1520Х1600		шт	1	1	1			1		1 806 783,33
О		КА п.7.1, накладная №233 от 26.11.2025г. ООО "РУ КМЗ"										
(Инженерное оборудование)												
Всего по позиции												
Всего по разделу 1 Оборудование для лифта 400 кг												
Итого по акту:												
Оборудование												
Инженерное оборудование												
Понижающий коэффициент к начальной цене Договора												
Всего												
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором - 48,500000507%												
Всего												
НДС 22%												
ВСЕГО по акту												
справочно:												
Оборудование, отсутствующее в ФРСН												

СДЛП:

Подразлич:

ПРИНЯТ:
Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ»
Ответственный представитель (по доверенности №59 от 02.02.2025г.)

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области"
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Начальник сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

М.П.

К.Ф. Евакимов

А.В. Бытов

К.В. Зиндзев

Г.З. Майгдарова

В.А. Сурт

Заказчик (генподрядчик)

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107

Подрядчик (субподрядчик)

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ"
100052, Москва г, Разанский пр-кт, дом № 2, телефон / факс: +7(495) 252-77-76 / +7(495) 252-77-73

Строитель

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 58
(Ремонт (замена, модернизация) лифтов)

Объект

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 58
(модернизация, адрес)
(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

по ОКДП

по ОКТО

Договор подряда (контракт)

номер
дата

Вид операции

Номер документа

Дата составления

с

по

6

09.07.2026

23.05.2026

09.07.2026

Форма по ОКДП

0322005

Код

0322005

по ОКДП

242П/25

по ОКТО

05.11.2025

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-01. Ремонт (замена, модернизация) лифтов (грузоподъемностью не менее 400 кг, 12 остановок). Пусконаладочные работы.
Основание
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

348 325.53 руб.

Номер	по позиции	Обоснование	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Пусконаладочные работы												
1	1	ГЭСН01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт	1	1	1					
Объем=1*1												
571пр, 2022, л.76 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЭП=0,8, ТЗ=0,8												
1 ОТ(37)												
2-100-06 Работы 5 разряда				чел.-ч	158.54	0.8	126.832		655.84		83.181.50	328 947.61
2-100-06 Работы 6 разряда				чел.-ч	211.39	0.8	169.112		766.57		129.636.19	129 636.19
3-200-01 Инженер I категории				чел.-ч	158.54	0.8	126.832		915.62		116.129.92	116 129.92
Итого прямые затраты												328 947.61
ФОТ												
Пр612-083-0-1 НР Пусконаладочные работы "входную" - 80%, под нагрузкой - 20%				%	74		74					328 947.61
Пр774-083-0 СП Пусконаладочные работы "входную" - 80%, под нагрузкой - 20%				%	36		36					243 421.23
Всего по позиции												116 421.14
При изменении количества остановок уменьшить или добавлять: к расценке 01-14-025-01				остановка	2	1	2					690 789.98
2												690 789.98
571пр, 2022, л.76 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЭП=0,8, ТЗ=0,8												
1 ОТ(37)												
2-100-06 Работы 5 разряда				чел.-ч	3.11	0.8	4.976		655.84		3.263.46	12 909.61
2-100-06 Работы 6 разряда				чел.-ч	4.15	0.8	6.64		766.57		5.090.02	5 090.02
3-200-01 Инженер I категории				чел.-ч	3.11	0.8	4.976		915.62		4.556.13	4 556.13
Итого прямые затраты												12 909.61
ФОТ												
Пр612-083-0-1 НР Пусконаладочные работы "входную" - 80%, под нагрузкой - 20%				%	74		74					12 909.61
Пр774-083-0 СП Пусконаладочные работы "входную" - 80%, под нагрузкой - 20%				%	74		74					9 553.11
Всего по позиции												22 462.71

Страница 1

