

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью СК «Монолит Строй», 625035, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204, корп. 1, офис 308, Тел. 89224239282, 89224768816
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд Шаимский, д. 10 (Ремонт крыши)
наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	7П/26
	дата
	15.02.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	10.09.2026	11.05.2026	10.09.2026

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		3 720 251,83	3 720 251,83	3 720 251,83
1	Ремонт крыши		9 445 566,87	9 445 566,87	3 720 251,83
Итого					3 720 251,83
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0,500000014%					18 601,27
Всего с учетом снижения					3 701 650,56
НДС 5%					185 082,53
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					3 886 733,09

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Директор НО "ФКР ТО"

М П

Подрядчик:
Генеральный директор ООО СК «Монолит Строй»

М П



_____ К.И. Самосватов

_____ В.Р. Имамов

**приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме**

г. Тюмень
местонахождение

« 24 » сентября 2026 г.
дата

Комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0452-ОД от сентя в составе
« 16 » бря 2026 г.
дата

представители Заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.

должность, фамилия, имя, отчество

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.

Главный специалист

отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя органа исполнительной власти и
органа местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО

Представитель МКУ «СТК» Туницкая О.Г.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель (представители) лица,
осуществляющего управление многоквартирным
домом, и (или) лица, выполняющего работы по
содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме (при наличии)

Представитель ООО «УК «Север»

должность, фамилия, имя, отчество

лицо (лица), которое (которые) уполномочено
(уполномочены) действовать от имени
собственников помещений в многоквартирном
доме (в случае, если капитальный ремонт
проводится на основании решения собственников
помещений в этом многоквартирном доме))

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя подрядной
организации

Генеральный директор

ООО СК «Монолит Строй» Имамов В.Р.

должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту крыши плоской многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд Шаимский, д. 10.

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО СК «Монолит Строй»

наименование организации

в соответствии с договором 7П/26 от 15.02.2026 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО СК «Монолит Строй»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ

(дата заключения договора)

15.02.2026

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

(дата окончания работ по договору)

30.07.2026

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

(дата подписания всеми

уполномоченными лицами

завершающего акта о приемке

выполненных работ по форме КС-2)

10.09.2026

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работы по капитальному **ремонту крыши плоской** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд Шаимский, д. 10

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах









Решение комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту **крыши плоской** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд Шаимский, д. 10


Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Комиссия:

 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Представитель подрядной организации:

 подпись	 расшифровка подписи
--	--

Представитель «Департамента ЖКХ ТО» не явился. Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Представитель ООО «УК «Север» не явился. Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 39-31-07, e-mail: nofkrto@yandex.ru, сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

16.09.2026 № 01-17-26/09524/1

На № _____

от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки


Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора



О.А. Токарева

Приложение 1 к письму от

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд Шаимский, д. 10 (Ремонт крыши)
Дата, время приемки:	24.09.2026 10 часов 00 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 7П/26 от 15.02.2026
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд Шаимский, д. 10

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО» (председатель комиссии)
		Гурьянова Н.Г., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО «УК «Север» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

Заказчик Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» адрес:625048, Тюменская область, город Тюмень.ул. Новгородская, дом 10телефон/факс – 393-107
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью СК «Монолит Строй» адрес: 625035, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204, корп. 1, офис 308 Тел. 89224239282, 89224768816
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Тюмень, проезд Шаимский, д. 10 (Ремонт крыши)
(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Тюмень, проезд Шаимский, д. 10
(наименование)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
	по ОКПО
	по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП	номер
	7П/26
	дата
	15.02.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	10.09.2026	11.05.2026	10.09.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Ремонт крыши

Основание: 2026.02/Р-02 КР

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 3 808 399,06 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0108	1	0,0108					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,391824					187,54
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36,28		0,391824			478,63		187,54
	H	999-9900	Строительный мусор	m	1,18		0,012744					
			Итого прямые затраты									187,54
			Всего по позиции							41 154,63		444,47
2	2	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01	1	0,01					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,793					865,91
			1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179,3		1,793			482,94		865,91
			2 ЭМ									7,79
		91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97		0,0397	115,43	1,64	189,31		7,52
		91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93		0,0793	2,11	1,62	3,42		0,27
	H	999-9900	Строительный мусор	m	10,5		0,105					
			Итого прямые затраты									873,70
			Всего по позиции							206 000,00		2 060,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	ГЭСН12-01-004-04 Демонтаж	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	2,457	1	2,457					
		571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			69,7788					38 513,71
			1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	35,5	0,8	69,7788			551,94		38 513,71
			2 ЭМ									1 936,70
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			1,690416					1 253,55
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,61	0,8	1,199016			1 154,07		1 383,75
			4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,61	0,8	1,199016			776,16		930,63
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	0,8	0,19656			1 770,81		348,07
			4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	0,8	0,19656			776,16		152,56
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	0,8	0,29484			694,89		204,88
			4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	0,8	0,29484			577,81		170,36
			4 М									0,00
			01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	32,49	0		41,38	1,64		67,86	
			04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,51	0					6 325,80	
		Н	12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные наплавливаемые	м2	252	0						
			Итого прямые затраты									41 703,96
			Всего по позиции							40 693,07		99 982,88
4	4	999-9900	Строительный мусор	т	1,861178	1	1,861178					
			Всего по позиции									
5	5	ГЭСН46-04-008-01 Вентшахты	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,3	1	0,3					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,314					2 027,62
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14,38		4,314			470,01		2 027,62
			2 ЭМ									35,25
			91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,22		1,866	11,45	1,65		18,89	35,25
			Итого прямые затраты									2 062,87
			Всего по позиции							16 541,20		4 962,36
6	6	999-9900	Строительный мусор	т	0,303	1	0,303					
			Всего по позиции									
7	7	ГЭСН07-05-030-09	Установка плит парапета массой: до 0,5 т	100 шт	0,05	1	0,05					
		571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,556					858,82
			1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	38,9	0,8	1,556			551,94		858,82
			2 ЭМ									373,40
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,308					239,06
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	7,7	0,8	0,308			1 154,07		355,45
			4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,7	0,8	0,308			776,16		239,06
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	11,9	0,8	0,476			37,70		17,95
			4 М									0,00
			01.7.11.07-0054 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,01	0		148 198,02	0,95		140 788,12	
			04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	1,28	0					6 325,80	
		Н	05.1.07.22 Плиты парапетные	шт	100	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									1 471,28
			Всего по позиции							67 280,60		3 364,03
8	8	999-9900	Строительный мусор	т	0,5	1	0,5					
			Всего по позиции									
9	9	ГЭСН16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,037	1	0,037					
		571/np_2022_п.83_т.2_стр.5_ Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6										
		стб.3										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,239426					700,11
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	55,83	0,6		1,239426			564,87		700,11
		2 ЭМ										12,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,010212					7,13
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,1	0,6		0,00222			1 154,07		2,56
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	0,6		0,00222			776,16		1,72
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,18	0,6		0,003996			1 770,81		7,08
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,18	0,6		0,003996			776,16		3,10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	0,6		0,003996			694,89		2,78
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	0,6		0,003996			577,81		2,31
		4 М										0,00
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,786	0			35,71	1,9		67,85	
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0336	0						7,96	
		01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,00266	0			145 801,49	1,11		161 839,65	
		01.7.19.02-0052 Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм	100 шт	0,12	0			2 628,13	0,85		2 233,91	
П,Н		18.1.02.01 Задвижки	шт	0	0							
П,Н		23.1.02.07 Крепления	кг	0	0							
Н		24.3.02.02 Трубы безнапорные канализационные из полипропилена	м	99,8	0							
П,Н		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт	0	0							
		Итого прямые затраты										719,66
		Всего по позиции								51 964,05		1 922,67
10	10	ГЭСНр53-01-025-01	Разборка кладки стен: облегченной конструкции из кирпича	10 м3	0,015	1	0,015					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,64775					845,51
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	109,85			1,64775			513,13		845,51
		2 ЭМ										70,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0825					45,00
		91.06.05-056 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	2,75			0,04125	807,87	1,26	1 017,92		41,99
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,75			0,04125			577,81		23,83
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,75			0,04125	37,32	1,72	64,19		2,65
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,75			0,04125			513,13		21,17
		91.18.01-012 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	14,7			0,2205	67,20	1,63	109,54		24,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	29,4		0,441	2,11	1,62	3,42		1,51
	H	999-9900	Строительный мусор	т	10,84		0,1626					
			Итого прямые затраты									960,81
			Всего по позиции							149 543,33		2 243,15
11	11	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	110	1	110					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			99					50 799,87
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,9		99			513,13		50 799,87
			Итого прямые затраты									50 799,87
			Всего по позиции							1 052,71		115 798,30
			Всего по разделу 1 Демонтажные работы									230 777,86
Раздел 2. Основная кровля												
12	12	ГЭСНр65-01-006-23	Смена: водосточных воронок	100 шт	0,06	1	0,06					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			29,484					16 082,64
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	491,4		29,484			545,47		16 082,64
			2 ЭМ									25,05
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,066					36,00
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,55		0,033	37,32	1,72	64,19		2,12
			4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,55		0,033			513,13		16,93
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55		0,033			694,89		22,93
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,55		0,033			577,81		19,07
			4 М									166,89
		03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,016		0,00096	30 350,05	2,07	62 824,60		60,31
		01.7.07.29-0320	Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм	кг	6,1		0,366	177,57	1,64	291,21		106,58
	H	08.1.02.01	Воронки	компл	100		6					
			Итого прямые затраты									16 310,58
			Всего по позиции							688 241,17		41 294,47
13	13	ТЦ_08.1.02.01_72_720351600 1_17.03.2026_02_2.2 Счет-фактура № 405 от 08.06.2026г.; ПП № 240 от 08.06.2026г.	Воронка водосточная Ву100 Ду100	шт	6	1	6			6 475,41		38 852,46
			Всего по позиции									38 852,46
14	14	ГЭСН16-02-005-05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм Объем=1 / 100	100 м	0,01	1	0,01					
		421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,83375					488,94
			1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	72,5	1,15	0,83375			586,43		488,94
			2 ЭМ									20,84
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,022125					13,70
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,27	1,25	0,003375			1 154,07		3,89
		4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27	1,25	0,003375			776,16		2,62
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,00125			1 770,81		2,21
			4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,25	0,00125			776,16		0,97
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4	1,25	0,0175			694,89		12,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,4	1,25	0,0175			577,81		10,11
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	34,92	1,25	0,4365		4,35	1,36	5,92	2,58
			4 М									13,57
			01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,61		0,0061		340,41	1,87	636,57	3,88
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,67		0,0067		114,64	0,51	58,47	0,39
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	10,99		0,1099		35,71	1,9	67,85	7,46
			01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,0005		0,000005	97 282,88	1,04		101 174,20	0,51
			03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0393		0,000393		59,41	1,77	105,16	0,04
			04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,021		0,00021	4 033,62	1,52		6 131,10	1,29
П,Н			23.1.02.07 Крепления	кг	0							
Н			23.7.01.04 Трубопроводы с гильзами	м	100		1					
			Итого прямые затраты									537,05
			Всего по позиции							139 204,00		1 392,04
15	15	ФСБЦ-23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	1	1	1	517,88	0,98		507,52	507,52
			Всего по позиции									507,52
16	16	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	4,77	1	4,77					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			28,7154					15 226,52
			2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01		0,0477				431,20	20,57
			2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23		1,0971				470,01	515,65
			2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02		19,1754				513,13	9 839,47
			2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76		8,3952				577,81	4 850,83
			2 ЭМ									564,12
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5724					368,79
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05		0,2385				1 770,81	422,34
			4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,2385				776,16	185,11
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,1431	37,32	1,72		64,19	9,19
			4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,1431				513,13	73,43
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,1908				694,89	132,59
			4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,1908				577,81	110,25
Н			08.1.02.17 Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия	м2	101		481,77					
Н			11.3.03.15 Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона	100 шт	5,0894		24,276438					
			Итого прямые затраты									16 159,43
			Всего по позиции							8 489,71		40 495,91
17	17	ФСБЦ-08.1.02.17-0091	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм	м2	481,77	1	481,77				117,02	56 376,73
			Всего по позиции									56 376,73
18	18	ГЭСН12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	4,77	1	4,77					
			Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты ($K=1+0,005 \cdot N$, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,105; ТЗ=1,105									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			128,081655					66 551,23
			1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,3	1,105	128,081655				519,60	66 551,23
			2 ЭМ									14 198,67
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			9,2538					6 508,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,68		3,2436			1 154,07		3 743,34
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,68		3,2436			776,16		2 517,55
			91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,26		6,0102			1 698,54		10 208,57
			4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,26		6,0102			664,05		3 991,07
			91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,29		10,9233	13,69	1,65	22,59		246,76
			4 М									2 494,19
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,85		18,3645	35,71	1,9	67,85		1 246,03
			12.1.02.06-0022 Рубероид кровельный РКП-350	м2	4,4		20,988	43,73	1,36	59,47		1 248,16
	H		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,53		7,2981					
			Итого прямые затраты									89 752,71
			Всего по позиции							41 262,46		196 821,92
19	19	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	7,2981	1	7,2981			6 327,16		46 176,25
			Всего по позиции									46 176,25
20	20	ГЭСН12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,105; ТЗ=1,105	100 м2	4,77	1	4,77					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			184,47975					95 855,68
			1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1	38,675	184,47975			519,60		95 855,68
			2 ЭМ									7 598,15
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			5,0085					3 513,06
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	35	1,6695			1 154,07		1 926,72
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	35	1,6695			776,16		1 295,80
			91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	35	3,339			1 698,54		5 671,43
			4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	35	3,339			664,05		2 217,26
	H		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,102	35	17,0289					
			Итого прямые затраты									106 966,89
			Всего по позиции							52 954,25		252 591,77
21	21	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	17,0289	1	17,0289			6 327,16		107 744,57
			Всего по позиции									107 744,57
22	22	ГЭСН12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,105; ТЗ=1,105	100 м2	4,77	1	4,77					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,75838					7 763,79
			1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,8	1,105	14,75838			526,06		7 763,79
			2 ЭМ									132,59
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1908					110,25
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,1908			694,89		132,59
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,1908			577,81		110,25
	H		01.2.03.07 Эмульсия битумная	т	0,045		0,21465					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты												8 006,63
Всего по позиции												19 546,03
23	23	ФСБЦ-01.2.03.05-0011	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2	л	143,1	1	143,1	132,19	1,76	232,65		33 292,22
Всего по позиции												33 292,22
24	24	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	4,77	1	4,77					
Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,105; ТЗ=1,105												
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			75,689406					42 754,67
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,36	1,105	75,689406			564,87		42 754,67
			2 ЭМ									1 546,40
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,3833					988,50
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,15		0,7155			1 154,07		825,74
			4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15		0,7155			776,16		555,34
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05		0,2385			1 770,81		422,34
			4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,2385			776,16		185,11
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,4293			694,89		298,32
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,4293			577,81		248,05
			4 М									9 691,34
			01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	29,94		142,8138	41,38	1,64	67,86		9 691,34
	H		12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114		543,78					
	H		12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	116		553,32					
Итого прямые затраты												54 980,91
Всего по позиции												119 086,53
25	25	ФСБЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	553,32	1	553,32	246,93	2,13	525,96		291 024,19
Всего по позиции												291 024,19
26	26	ФСБЦ-12.1.02.03-0164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	543,78	1	543,78	275,45	2,13	586,71		319 041,16
Всего по позиции												319 041,16
Всего по разделу 2 Основная кровля												1 564 243,77
Раздел 3. Примыкания к парапету												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	ГЭСН46-08-004-02	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2	0,025	1	0,025					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,1065					596,40
			1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	44,26		1,1065			539,00		596,40
			2 ЭМ									26,41
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,038					21,96
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,52		0,038			694,89		26,41
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,52		0,038			577,81		21,96
П,Н		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0							
П,Н		04.3.02.04 Смеси бетонные		кг	0							
П,Н		14.2.06.08-0103 Средство высококачественное запечатавающее для ухода за бетонным полом, натуральный цвет		л	0							
Итого прямые затраты												644,77
Всего по позиции										65 860,40		1 646,51
28	28	ФСБЦ-04.3.02.09-0956	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, F400, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 20,0 кг/м2	кг	40	1	40	73,33	1,53	112,19		4 487,60
Всего по позиции												4 487,60
29	29	ГЭСНр53-01-015-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0,15	1	0,15					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,3085					2 563,69
			1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35,39		5,3085			482,94		2 563,69
			2 ЭМ									55,33
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0645					40,98
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		0,03			1 770,81		53,12
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,03			776,16		23,28
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,23		0,0345	37,32	1,72	64,19		2,21
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,23		0,0345			513,13		17,70
			4 М									223,09
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,044		0,0066	35,71	1,9	67,85		0,45
			04.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,253		0,03795	3 859,62	1,52	5 866,62		222,64
Н		06.1.01.05 Кирпич		1000 шт	0,402		0,0603					
Н		999-9900 Строительный мусор		т	0,23		0,0345					
Итого прямые затраты												2 883,09
Всего по позиции										44 225,47		6 633,82
30	30	ФСБЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт	0,0603	1	0,0603	19 538,21	1,74	33 996,49		2 049,99
Всего по позиции												2 049,99
31	31	ГЭСН12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,82	1	0,82					

Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,105, ТЗ=1,105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			25,3209645					13 156,77
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	24,3	1,27075	25,3209645			519,60		13 156,77
		2 ЭМ										3 051,07
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,9885					1 398,60
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,68	1,25	0,697			1 154,07		804,39
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,68	1,25	0,697			776,16		540,98
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	1,26	1,25	1,2915			1 698,54		2 193,66
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	1,26	1,25	1,2915			664,05		857,62
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч		маш.-ч	2,29	1,25	2,34725		13,69	1,65	22,59	53,02
		4 М										428,77
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	3,85		3,157		35,71	1,9	67,85	214,20
		12.1.02.06-0022 Рубероид кровельный РКП-350		м2	4,4		3,608		43,73	1,36	59,47	214,57
	H	04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	1,53		1,2546					
		Итого прямые затраты										18 035,21
		Всего по позиции										48 007,45
32	32	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1,2546	1	1,2546			6 327,16		7 938,05
		Всего по позиции										7 938,05
33	33	ГЭСН12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01	100 м2	0,82	1	0,82					
		До толщины 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)										
		Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,105; ТЗ=1,105										
		421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,630225					8 121,46
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	1	19,06125	15,630225			519,60		8 121,46
		2 ЭМ										699,74
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,46125					323,53
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,01	18,75	0,15375			1 154,07		177,44
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	18,75	0,15375			776,16		119,33
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,02	18,75	0,3075			1 698,54		522,30
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,02	18,75	0,3075			664,05		204,20
	H	04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	0,102	15	1,2546					
		Итого прямые затраты										9 144,73
		Всего по позиции										26 244,96
34	34	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1,2546	1	1,2546			6 327,16		7 938,05
		Всего по позиции										7 938,05
35	35	ГЭСН12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	1,09	1	1,09					
		Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,105; ТЗ=1,105										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,878329					2 040,23
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	2,8	1,27075	3,878329			526,06		2 040,23
		2 ЭМ										37,87
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0545					31,49
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,25	0,0545			694,89		37,87
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,25	0,0545			577,81		31,49
	H	01.2.03.07 Эмульсия битумная		т	0,045		0,04905					
		Итого прямые затраты										2 109,59
		Всего по позиции								4 720,83		5 145,70
36	36	ФСБЦ-01.2.03.05-0011	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2	л	43,6	1	43,6	132,19	1,76	232,65		10 143,54
		Всего по позиции										10 143,54
37	37	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	1,09	1	1,09					
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,105; ТЗ=1,105										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,295902					9 769,94
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	14,36	1,105	17,295902			564,87		9 769,94
		2 ЭМ										353,37
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,3161					225,88
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,15		0,1635			1 154,07		188,69
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,15		0,1635			776,16		126,90
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,05		0,0545			1 770,81		96,51
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,05		0,0545			776,16		42,30
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,09		0,0981			694,89		68,17
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,09		0,0981			577,81		56,68
		4 М										2 214,58
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	29,94		32,6346	41,38	1,64	67,86		2 214,58
	H	12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя		м2	114		124,26					
	H	12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев		м2	116		126,44					
		Итого прямые затраты										12 563,77
		Всего по позиции								24 965,72		27 212,64
38	38	ФСБЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	126,44	1	126,44	246,93	2,13	525,96		66 502,38
		Всего по позиции										66 502,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	ФСБЦ-12.1.02.03-0164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	124,26	1	124,26	275,45	2,13	586,71		72 904,58
			Всего по позиции									72 904,58
40	40	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,78	1	0,78					
		421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,17105					2 410,07
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	4,17105			577,81		2 410,07
		2 ЭМ										7,41
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0195					10,63
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,00975	37,32	1,72	64,19		0,63
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,00975			513,13		5,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,00975			694,89		6,78
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,00975			577,81		5,63
		4 М										7,22
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,078	56,11	1,65	92,58		7,22
		14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,008034					
			Итого прямые затраты									2 435,33
			Всего по позиции							7 207,92		5 622,18
41	41	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовой глубокого проникновения	кг	8,034	1	8,034	65,84	1,26	82,96		666,50
			Всего по позиции									666,50
42	42	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,95	1	0,95					
		421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			66,75175					38 569,83
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	61,1	1,15	66,75175			577,81		38 569,83
		2 ЭМ										79,97
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)		маш.-ч	0,9	1,25	1,06875	8,84	1,65	14,59		15,59
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч		маш.-ч	2,4	1,25	2,85	13,69	1,65	22,59		64,38
		4 М										22,56
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,3325	35,71	1,9	67,85		22,56
		04.3.01.12 Растворы отделочные цементно-известковые		м3	1,89		1,7955					
			Итого прямые затраты									38 672,36
			Всего по позиции							94 157,41		89 449,54
43	43	ФСБЦ-04.3.02.12-0002	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из бетона, цемента и кирпича, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	1,7955	1	1,7955	11 411,73	2,02	23 051,69		41 389,31
			Всего по позиции									41 389,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	ГЭСН12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,95	1	0,95					
Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты ($K=1+0,005 \cdot N$, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,105; ТЗ=1,105 421/пр_2020_п.58_пп.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,380195					1 778,19
			1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,8	1,27075	3,380195			526,06		1 778,19
			2 ЭМ									33,01
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0475					27,45
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,0475			694,89		33,01
		4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,0475			577,81		27,45
H		01.2.03.07	Эмульсия битумная	т	0,045		0,04275					
			Итого прямые затраты									1 838,65
			Всего по позиции							4 720,85		4 484,81
45	45	ФСБЦ-01.2.03.05-0011	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2	л	28,5	1	28,5	132,19	1,76	232,65		6 630,53
			Всего по позиции									6 630,53
46	46	ГЭСН12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	1,363	1	1,363					
Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты ($K=1+0,005 \cdot N$, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,105; ТЗ=1,105												
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			53,4670825					29 510,62
			1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	35,5	1,105	53,4670825			551,94		29 510,62
			2 ЭМ									1 342,96
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,17218					869,24
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,61		0,83143			1 154,07		959,53
		4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,61		0,83143			776,16		645,32
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,1363			1 770,81		241,36
		4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,1363			776,16		105,79
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15		0,20445			694,89		142,07
		4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,20445			577,81		118,13
			4 М									7 402,35
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	32,49		44,28387	41,38	1,64	67,86		3 005,10
		04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,51		0,69513			6 325,80		4 397,25
H		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные наплавляемые	м2	252		343,476					
			Итого прямые затраты									39 125,17
			Всего по позиции							61 369,66		83 646,85
47	47	ФСБЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиизстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	181,8242	1	181,8242	246,93	2,13	525,96		95 632,26
			Всего по позиции									95 632,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	ФСБЦ-12.1.02.03-0164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавлением, основа полистер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	163,1511	1	163,1511	275,45	2,13	586,71		95 722,38
Всего по позиции												
49	49	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандашур, парашеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали	100 м2	0,19	1	0,19					95 722,38
Прил 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗН=1,105; ТЗ=1,105												
421/пр_2020_п.58_лп.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗН=1,15; ЗМ=1,25 к расч; ЗПМ=1,25;												
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ(3Т)												
1-100-30 Средний разряд работы 3,0												
2 ЗМ												
ОТМ(ЗТМ)												
91 05 01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т												
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6												
91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4												
4 М												
01 7 15 06-0022 Г-возли стальные толстые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм												
08 3 03 05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм												
08 3 05 05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм												
Итого прямые затраты												
Всего по позиции												
50	50	ФСБЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,1083	1	-0,1083					-8 600,41
Всего по позиции												
51	51	ФСБЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,1505279	1	0,1505279					-8 600,41
Всего по позиции												
52	52	ГЭСН08-01-008-06	Установка прижимной планки	100 м	1,363	1	1,363					11 857,90
1 ОТ(3Т)												
1-100-39 Средний разряд работы 3,9												
2 ЗМ												
ОТМ(ЗТМ)												
91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4												
4 М												
01 7 03 04-0001 Электроэнергия												
01 7 15 07-0006 Любители монтажные стальные												
01 7 17 09 Северла, буры												
08 3 02 01 Ленты стальные												
Итого прямые затраты												
Всего по позиции												
53	53	ФСБЦ-09.2.02.02-0012	Рейка алюминиевая прижимная кровельная	м	136,3	1	136,3	67,66	1,55			19 388,84
Крепежи, размеры 32х3 мм												
Всего по позиции												
Итого по позиции												
Итого по позиции												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												14 293,78
54	54	ГЭСН46-08-022-01	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	1,363	1	1,363					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,79997					5 662,52
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7,19		9,79997			577,81		5 662,52
			2 ЭМ									9,47
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01363					7,88
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,01363			694,89		9,47
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,01363			577,81		7,88
			4 М									52,34
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,824		6,575112			7,96		52,34
П,Н			01.7.17.12 Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки	шт	0							
Н			14.5.01.06 Герметик полиуретановый	кг	19,5		26,5785					
Итого прямые затраты												5 732,21
Всего по позиции										10 945,17		14 918,26
55	55	ФСБЦ-14.5.01.06-0020	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий высокотемпературный окрашиваемый, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации широких деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг	26,5785	1	26,5785	214,64	1,24	266,15		7 073,87
Всего по позиции												7 073,87
Всего по разделу 3 Примыкания к парапету												794 513,73
Раздел 4. Вентшахты и стены												
56	56	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен Объем=63,05 / 100	100 м2	0,6305	1	0,6305					
			421/пр_2020_п.58_пп.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			44,3020825					25 598,19
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1	1,15	44,3020825			577,81		25 598,19
			2 ЭМ									53,08
			91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,9	1,25	0,7093125	8,84	1,65	14,59		10,35
			91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4	1,25	1,8915	13,69	1,65	22,59		42,73
			4 М									14,97
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,220675	35,71	1,9	67,85		14,97
Н			04.3.01.12 Растворы отделочные цементно-известковые	м3	1,89		1,191645					
Итого прямые затраты												25 666,24
Всего по позиции										94 157,43		59 366,26
57	57	ФСБЦ-04.3.02.12-0002	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из бетона, цемента и кирпича, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	1,191645	1	1,191645	11 411,73	2,02	23 051,69		27 469,43
Всего по позиции												27 469,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	ГЭСН12-01-016-02	Организовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,6305	1	0,6305					
<p>Объем=63,05 / 100</p> <p>Прил 12.1 п.3.4 При промазывании работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,105; Т3=1,105</p> <p>421пр_2020_л.58_п.6 Для работ при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25</p>												
				1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		2,243821					1 180,15
				1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,8	1,27075	2,243821			526,06	1 180,15
				2 ЗМ								21,91
				ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,031525				18,22
				91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,031525			694,89	21,91
				4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,031525			577,81	18,22
				01 2 03 07 Эмульсия битумная	т	0,045		0,0283725				
				Итого прямые затраты								1 220,28
				Всего по позиции								4 720,84
59	59	ФСБЦ.01.2.03.05-0011	Мастика (применяется для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2	л	18,915	1	18,915		132,19	1,76		4 400,57
<p>Объем=0,3*Ф19*100</p> <p>Всего по позиции</p>												
60	60	ГЭСН12-01-004-04	Устройство прижиманий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	1,261	1	1,261					4 400,57
<p>Объем=1,246+0,015</p> <p>Прил 12.1 п.3.4 При промазывании работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,105; Т3=1,105</p>												
				1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		49,4658775					27 302,20
				1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	35,5	1,105	49,4658775			551,94	27 302,20
				2 ЗМ								1 242,46
				ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			1,08446				804,19
				91 05 01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,61		0,76921			1 154,07	887,72
				4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,61		0,76921			776,16	597,03
				91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,1261			1 770,81	223,30
				4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,1261			776,16	97,87
				91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15		0,18915			694,89	131,44
				4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,18915			577,81	109,29
				4 М								6 848,41
				01 3 02 09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	32,49		40,96889	41,38	1,64	67,86	2 780,22
				04 3 01 09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,61		0,64311			6 325,80	4 068,19
				12 1 02 15 Материалы рулонные кровельные наплавленные	м2	252		317,772				
				Итого прямые затраты								36 197,26
				Всего по позиции								77 387,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	61	ФСБЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2 Объем=156,996+1,89 Всего по позиции	м2	158,886	1	158,886	246,93	2,13	525,96		83 567,68
62	62	ФСБЦ-12.1.02.03-0164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2 Объем=156,996+1,89 Всего по позиции	м2	158,886	1	158,886	275,45	2,13	586,71		93 220,01
63	63	ГЭСН08-01-008-06	Установка прижимной планки Объем=1,246+0,015 1 ОТ(ЗТ) 1-100-39 Средний разряд работы 3,9 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.15.07-0006 Дюбели монтажные стальные П,Н 01.7.17.09 Сверла, буры Н 08.3.02.01 Ленты стальные Итого прямые затраты Всего по позиции	100 м чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч кВт-ч шт шт кг	1,261 8,39 0,07 0,07 1,2688 40 0 6,343	1 10,57979 10,57979 0,08827 0,08827 0,08827 1,5999568 50,44 7,998523				6 044,66 6 044,66 61,34 51,00 61,34 51,00 2 171,07 12,74 2 158,33		
								33,17	1,29	42,79		8 328,07
										14 225,11		17 937,87
64	64	ФСБЦ-09.2.02.02-0012	Рейка алюминиевая прижимная кровельная краевая, размеры 32х3 мм Объем=124,6+1,5 Всего по позиции	м	126,1	1	126,1	67,66	1,55	104,87		13 224,11
65	65	ГЭСН46-08-022-01	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов Объем=1,246+0,015 1 ОТ(ЗТ) 1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия П,Н 01.7.17.12 Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки	100 м чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч кВт-ч шт	1,261 9,06659 7,19 0,01261 0,01261 0,01261 4,824 0	1 9,06659 9,06659 0,01261 0,01261 0,01261 6,083064				5 238,77 5 238,77 8,76 7,29 8,76 7,29 48,42 48,42		
										7,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	H	14.5.01.06	Герметик полиуретановый	кг	19,5		24,5895					
			Итого прямые затраты									5 303,24
			Всего по позиции							10 945,17		13 801,86
66	66	ФСБЦ-14.5.01.06-0020	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий высокотемпературный окрашиваемый, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации широких деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 % Объем=24,297+0,2925	кг	24,5895	1	24,5895	214,64	1,24	266,15		6 544,50
			Всего по позиции									6 544,50
67	67	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,105; ТЗ=1,105 421/пр_2020_п.58_пп.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,3	1	0,3					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,474391					3 092,32
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,36	1,27075	5,474391			564,87		3 092,32
			2 ЭМ									121,57
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,10875					77,71
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,05625			1 154,07		64,92
			4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,25	0,05625			776,16		43,66
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,01875			1 770,81		33,20
			4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,01875			776,16		14,55
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,03375			694,89		23,45
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,03375			577,81		19,50
			4 М									609,52
			01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	29,94		8,982	41,38	1,64	67,86		609,52
	H		12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114		34,2					
	H		12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	116		34,8					
			Итого прямые затраты									3 901,12
			Всего по позиции							28 489,33		8 546,80
68	68	ФСБЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	34,8	1	34,8	246,93	2,13	525,96		18 303,41
			Всего по позиции									18 303,41
69	69	ФСБЦ-12.1.02.03-0164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	34,2	1	34,2	275,45	2,13	586,71		20 065,48
			Всего по позиции									20 065,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	70	ГЭСН20-02-012-02	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм	шт	1	1	1					
		421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,611					1 852,91
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	3,14	1,15	3,611			513,13		1 852,91
		2 ЭМ										12,53
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0125					7,22
		91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)		маш.-ч	0,79	1,25	0,9875	2,36	1,65		3,89	3,84
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0125				694,89	8,69
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0125				577,81	7,22
		4 М										78,42
		01.1.01.09-0026 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм		т	0,00006		0,00006	453 122,24	1,52		688 745,80	41,32
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,05		0,05	174,93	1,11		194,17	9,71
		01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		кг	0,117		0,117	138,50	1,69		234,07	27,39
П,Н		18.4.01.02 Растяжки с талрепами		шт	0							
Н		19.1.04.02 Дефлекторы		шт	1		1					
		Итого прямые затраты										1 951,08
		Всего по позиции								5 115,16		5 115,16
71	71	ФСБЦ-19.1.04.01-0007	Дефлектор вытяжной цилиндрический из листовой грунтовой или оцинкованной стали, диаметр патрубка 400 мм	шт	1	1	1	2 846,78	1,11		3 159,93	3 159,93
		Всего по позиции										3 159,93
72	72	ГЭСН20-02-012-05	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 710 мм	шт	1	1	1					
		421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,615					5 960,00
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	10,1	1,15	11,615			513,13		5 960,00
		2 ЭМ										91,31
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,075					48,29
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,025			1 770,81		44,27
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02	1,25	0,025			776,16		19,40
		91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)		маш.-ч	2,53	1,25	3,1625	2,36	1,65		3,89	12,30
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,25	0,05				694,89	34,74
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,25	0,05				577,81	28,89
		4 М										164,50
		01.1.01.09-0026 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм		т	0,0001		0,0001	453 122,24	1,52		688 745,80	68,87
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,12		0,12	174,93	1,11		194,17	23,30
		01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		кг	0,309		0,309	138,50	1,69		234,07	72,33
П,Н		18.4.01.02 Растяжки с талрепами		шт	0							
Н		19.1.04.02 Дефлекторы		шт	1		1					
		Итого прямые затраты										6 264,10
		Всего по позиции								16 484,20		16 484,20
73	73	ФСБЦ-19.1.04.01-0010	Дефлектор вытяжной цилиндрический из листовой грунтовой или оцинкованной стали, диаметр патрубка 710 мм	шт	1	1	1	10 391,40	1,11		11 534,45	11 534,45
		Всего по позиции										11 534,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по разделу 4 Вентшахты и стены:												483 105,39
Раздел 5. Установка двери												
74	74	ГЭСН09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	1	1	1					
		421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,3805					1 457,58
		1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2,07	1,15	2,3805			612,30		1 457,58
		2 ЭМ										50,83
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,025					14,45
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,025			694,89		17,37
		4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,025			577,81		14,45
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,71	1,25	0,8875			37,70		33,46
		4 М										471,86
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4908		0,4908			7,96		3,91
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,07	155,63	0,95	147,85		10,35
		01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,003		0,003	89 330,06	1,11	99 156,37		297,47
		14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,27		0,27	478,28	1,24	593,07		160,13
П,Н		07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	шт	0							
			Итого прямые затраты									1 994,72
			Всего по позиции							4 002,57		4 002,57
75	75	ФСБЦ-07.1.05.01-0018	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 900х1000 мм	шт	1	1	1	13 026,94	1	13 026,94		13 026,94
			Всего по позиции									13 026,94
76	76	ГЭСН09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1	1	1					
		421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,2765					759,59
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,11	1,15	1,2765			595,06		759,59
		2 ЭМ										12,25
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,26	1,25	0,325			37,70		12,25
		4 М										24,53
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,2132		0,2132			7,96		1,70
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,07	155,63	0,95	147,85		10,35
		01.7.15.14-1046	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	0,08		0,08	120,96	1,29	156,04		12,48
Н		01.7.04.01	Доводчики дверные	шт	1		1					
			Итого прямые затраты									796,37
			Всего по позиции							1 832,45		1 832,45
77	77	ФСБЦ-01.7.04.01-1005	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг	шт	1	1	1	1 868,99	1,41	2 635,28		2 635,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												2 635,28
78	78	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,024	1	0,024					
		421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,12834					74,16
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	0,12834			577,81		74,16
		2 ЭМ										0,23
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0006					0,32
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0003	37,32	1,72		64,19	0,02
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0003			513,13		0,15
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0003			694,89		0,21
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0003			577,81		0,17
		4 М										0,22
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,0024	56,11	1,65		92,58	0,22
	Н	14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0002472					
Итого прямые затраты												74,93
Всего по позиции										7 207,50		172,98
79	79	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовойкой глубокого проникновения	кг	0,2472	1	0,2472	65,84	1,26		82,96	20,51
Всего по позиции												20,51
80	80	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,024	1	0,024					
		421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,68636					974,40
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	61,1	1,15	1,68636			577,81		974,40
		2 ЭМ										2,02
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)		маш.-ч	0,9	1,25	0,027	8,84	1,65		14,59	0,39
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч		маш.-ч	2,4	1,25	0,072	13,69	1,65		22,59	1,63
		4 М										0,57
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,0084	35,71	1,9		67,85	0,57
	Н	04.3.01.12 Растворы отделочные цементно-известковые		м3	1,89		0,04536					
Итого прямые затраты												976,99
Всего по позиции										94 157,92		2 259,79
81	81	ФСБЦ-04.3.02.12-0002	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из бетона, цемента и кирпича, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0,00648	1	0,00648	11 411,73	2,02		23 051,69	149,37
Всего по позиции												149,37
82	82	ГЭСН15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,024	1	0,024					
		421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,0764					580,18
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	39	1,15	1,0764			539,00		580,18
		2 ЭМ										3,17
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0051					2,91
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,02	1,25	0,0006	37,32	1,72		64,19	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,0006			513,13		0,31
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0045			694,89		3,13
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,0045			577,81		2,60
			4 М									71,39
			01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,02016	531,44	1,64	871,56		17,57
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,00744	56,11	1,65	92,58		0,69
			14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,051		0,001224	25 237,94	1,72	43 409,26		53,13
			14.3.02.01 Краска вододисперсионная	т	0,063		0,001512					
			Итого прямые затраты									657,65
			Всего по позиции							59 387,08		1 425,29
83	83	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,001512	1	0,001512	52 265,82	1,92	100 350,37		151,73
			Всего по позиции									151,73
			Всего по разделу 5 Установка двери									25 676,91
Раздел 6. Устройство карниза												
84	84	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=(8+8,55) / 100	100 м2	0,1655	1	0,1655					
			Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,105; ТЗ=1,105									
			421/пр_2020_п.58_пп.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр_2020_п.58_пп.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,508354					12 062,84
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,4613625	23,508354			513,13		12 062,84
			2 ЭМ									72,27
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0698204					50,60
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,5625	0,0517188			1 154,07		59,69
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,5625	0,0517188			776,16		40,14
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,5625	0,0181016			694,89		12,58
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,5625	0,0181016			577,81		10,46
			4 М									7 818,73
			01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,662	72,97	1,29	94,13		62,31
			08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,001986	149 930,17	0,89	133 437,85		265,01
			08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,094335			79 412,83		7 491,41
			Итого прямые затраты									20 004,44
			Всего по позиции							228 137,04		37 756,68
85	85	ФСБЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,094335	1	-0,094335			79 412,83		-7 491,41
			Всего по позиции									-7 491,41
86	86	ФСБЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,094335	1	0,094335			78 775,42		7 431,28
			Всего по позиции									7 431,28
87	87	ФСБЦ-08.1.02.25-0082	Костыль стальной Т-образный кровельный, размеры 100х400х4 мм, толщина полосы 40 мм	шт	19	1	19	100,47	1,83	183,86		3 493,34
			Всего по позиции									3 493,34
			Всего по разделу 6 Устройство карниза									41 189,89
Раздел 7. Ограждения												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	88	ГЭСН12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м	1,165	1	1,165					
			Объем=(112+4,5) / 100									
			Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,105; ТЗ=1,105									
		421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,7345001					4 651,38
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	5,9	1,27075	8,7345001			532,53		4 651,38
			2 ЭМ									779,22
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5970625					425,87
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,262125			1 154,07		302,51
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,18	1,25	0,262125			776,16		203,45
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,145625			1 770,81		257,87
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,25	0,145625			776,16		113,03
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,25	0,1893125			694,89		131,55
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,25	0,1893125			577,81		109,39
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,59	1,25	2,3154375			37,70		87,29
			4 М									223,81
			01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,0005		0,0005825	148 198,02	0,95	140 788,12		82,01
			01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,52		0,6058	138,50	1,69	234,07		141,80
	H		07.2.07.13 Конструкции стальные перил	т	0,3		0,3495					
			Итого прямые затраты									6 080,28
			Всего по позиции							11 606,00		13 520,99
89	89	ФСБЦ-07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,3911	1	0,3911	105 278,81	1,29	135 809,66		53 115,16
			Объем=0,376+0,0151									
			Всего по позиции									53 115,16
90	90	ФСБЦ-01.7.15.11-0048	Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М16-24	кг	4,64	1	4,64	177,04	1,29	228,38		1 059,68
			Объем=4,48+0,16									
			Всего по позиции									1 059,68
91	91	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,14	1	0,14					
			Объем=0,135+0,005									
			за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,68586					374,12
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2,3	0,68586			545,47		374,12
			2 ЭМ									9,91
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,007					4,34
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2,5	0,0035	6,62	1,65	10,92		0,04
			91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2,5	0,0035			1 698,54		5,94
			4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,5	0,0035			664,05		2,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2,5	0,0035			694,89		2,43	
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5	0,0035			577,81		2,02	
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2,5	0,2275	4,52	1,46	6,60		1,50	
		4 М										392,06	
		14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,009	2	0,00252			138 137,27		348,11	
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,392	60,60	1,85	112,11		43,95	
		Итого прямые затраты										780,43	
		Всего по позиции										9 033,36	1 264,67
92	92	ГЭСН46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм отверстий диаметром: до 20 мм	100	1,16	1	1,16						
			Объем=1,12+0,04										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,8					2 976,15	
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5		5,8			513,13		2 976,15	
		4 М										47,23	
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,115		5,9334			7,96		47,23	
	П,Н	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0								
		Итого прямые затраты										3 023,38	
		Всего по позиции										6 762,71	7 844,74
93	93	ФСБЦ-14.1.05.04-0102	Клей на эпоксидной основе двухкомпонентный, компонент А	кг	5,6	1	5,6	2 611,55	1,35	3 525,59		19 743,30	
		Всего по позиции										19 743,30	
94	94	ФСБЦ-14.5.01.06-0020	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий высокотемпературный окрашиваемый, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации широких деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг	5,6	1	5,6	214,64	1,24	266,15		1 490,44	
		Всего по позиции										1 490,44	
95	95	ТЦ_72_7203393328_13.05.20 26_3.3	Испытание ограждение кровли	п.м.	116,5	1	116,5			50,00		5 825,00	
		Счет-фактура № 190 от 14.09.2026г.; ПП №403 от 14.09.2026г.											
			Объем=112+4,5										
		Всего по позиции										5 825,00	
		Всего по разделу 7 Ограждения										103 863,98	
Раздел 8. Лестница													
96	96	ГЭСН09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,05449	1	0,05449						
			Объем=0,02399+0,0305										
		421/пр_2020_п.58_пп.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,8109752					1 022,97	
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	28,9	1,15	1,8109752			564,87		1 022,97	
		2 ЭМ										1 034,98	
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,3970959					305,64	
		91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,0047679	1 803,79	1,52	2 741,76		13,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	1,25	0,0047679			776,16		3,70
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,0081735			1 770,81		14,47
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,0081735			776,16		6,34
			91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	5,45	1,25	0,3712131	1 703,30	1,5	2 554,95		948,43
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	5,45	1,25	0,3712131			776,16		288,12
			91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0,86	1,25	0,0585768	1,75	1,75	3,06		0,18
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,0129414			694,89		8,99
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,0129414			577,81		7,48
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,25	0,114429	4,35	1,36	5,92		0,68
			91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	8,59	1,25	0,5850864			84,02		49,16
			4 М									68,19
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,37		0,0746513	114,64	0,51	58,47		4,36
			01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,41		0,0223409	41,38	1,64	67,86		1,52
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,654		0,1991065			7,96		1,58
			01.7.11.07-0036 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	4		0,21796	142,68	0,95	135,55		29,54
			01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000005	70 296,20	1,29	90 682,10		0,05
			01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000054	231 787,35	1,65	382 449,13		2,07
			07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,001		0,0000545	105 278,81	1,29	135 809,66		7,40
			08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,001019	307,84	0,68	209,33		0,21
			08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000016	60 258,20	0,89	53 629,80		0,09
			08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0001057	136 760,00	0,89	121 716,40		12,87
			11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0000561	16 496,03	1,01	16 660,99		0,93
			14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000169			95 445,17		1,61
			14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0000327	98 526,45	1,85	182 273,93		5,96
П,Н			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0							
Н			07.2.05.01 Лестницы маршевые металлические	т	1		0,05449					
			Итого прямые затраты									2 431,78
			Всего по позиции							77 886,03		4 244,01
97	97	ФСБЦ-07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката Объем=0,02399+0,00651	т	0,0305	1	0,0305	105 278,81	1,29	135 809,66		4 142,19
			Всего по позиции									4 142,19
98	98	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей; эмалью ПФ-115 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,014855	1	0,014855					
			421/np_2020_п.58_п.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0727746					39,70
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2,3	0,0727746			545,47		39,70
			2 ЭМ									1,05
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0007428					0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2,5	0,0003714	6,62	1,65	10,92			
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2,5	0,0003714			1 698,54		0,63	
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,5	0,0003714			664,05		0,25	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2,5	0,0003714			694,89		0,26	
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5	0,0003714			577,81		0,21	
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2,5	0,0241394	4,52	1,46	6,60		0,16	
		4 М										41,60	
		14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,009	2	0,0002674			138 137,27		36,94	
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,041594	60,60	1,85	112,11		4,66	
		Итого прямые затраты										82,81	
		Всего по позиции										9 034,00	134,20
		Всего по разделу 8 Лестница										8 520,40	
Раздел 9. Канализационные стояки													
99	99	ГЭСН16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,012	1	0,012						
		421/np_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,826896					467,09	
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	59,92	1,15	0,826896			564,87		467,09	
		2 ЭМ										1,83	
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0015					1,05	
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0003			1 154,07		0,35	
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,25	0,0003			776,16		0,23	
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,0006			1 770,81		1,06	
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,04	1,25	0,0006			776,16		0,47	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,0006			694,89		0,42	
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,0006			577,81		0,35	
		4 М										3,78	
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,197		0,002364	35,71	1,9	67,85		0,16	
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0608		0,0007296			7,96		0,01	
		01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,0012		0,0000144	145 801,49	1,11	161 839,65		2,33	
		01.7.19.02-0051	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм	100 шт	0,12		0,00144	1 047,63	0,85	890,49		1,28	
П,Н		18.1.02.01	Задвижки	шт	0								
П,Н		23.1.02.07	Крепления	кг	0								
Н		24.3.02.02	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена	м	99,8		1,1976						
П,Н		24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт	0								
		Итого прямые затраты										473,75	
		Всего по позиции										105 837,50	1 270,05
100	100	ФСБЦ-24.3.02.02-0003	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	1,1976	1	1,1976	134,00	1,42	190,28		227,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												227,88
101	101	ГЭСН16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,025	1	0,025					
		421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,6051125					906,68
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	55,83	1,15	1,6051125			564,87		906,68
		2 ЭМ										17,48
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,014375					10,05
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,1	1,25	0,003125			1 154,07		3,61
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,1	1,25	0,003125			776,16		2,43
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,18	1,25	0,005625			1 770,81		9,96
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,18	1,25	0,005625			776,16		4,37
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,18	1,25	0,005625			694,89		3,91
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,18	1,25	0,005625			577,81		3,25
		4 М										18,80
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,786		0,01965		35,71	1,9	67,85	1,33
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0336		0,00084				7,96	0,01
		01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм		т	0,00266		0,0000665		145 801,49	1,11	161 839,65	10,76
		01.7.19.02-0052 Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм		100 шт	0,12		0,003		2 628,13	0,85	2 233,91	6,70
П,Н		18.1.02.01 Задвижки		шт	0							
П,Н		23.1.02.07 Крепления		кг	0							
Н		24.3.02.02 Трубы безнапорные канализационные из полипропилена		м	99,8		2,495					
П,Н		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам		шт	0							
Итого прямые затраты												953,01
Всего по позиции										100 494,80		2 512,37
102	102	ФСБЦ-24.3.02.02-0004	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	2,495	1	2,495	324,68	1,42		461,05	1 150,32
Всего по позиции												1 150,32
Всего по разделу 9 Канализационные стояки												5 160,62
Итого по акту:												
Всего прямые затраты (справочно)												2 399 279,68
в том числе:												
Оплата труда рабочих												580 719,16
Эксплуатация машин												35 949,16
Оплата труда машинистов (Отм)												17 972,52
Материалы												1 764 638,84
Строительные работы												3 251 227,55
в том числе:												
оплата труда												574 894,16
эксплуатация машин и механизмов												35 949,16
оплата труда машинистов (Отм)												17 972,52
материалы												1 764 638,84
накладные расходы												571 441,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль									286 330,95
			Прочие затраты									5 825,00
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ в том числе:									5 825,00
			оплата труда									5 825,00
			Всего									3 257 062,56
			Всего ФОТ (справочно)									598 691,68
			Всего накладные расходы (справочно)									571 441,92
			Всего сметная прибыль (справочно)									286 330,95
			Возмещение НДС при УСН									388 220,54
			Всего									3 645 273,09
			Снижение в соответствии с Договором (понижающий коэффициент - 0,500000014%)									18 226,37
			Всего									3 627 046,72
			НДС 5%									181 352,34
			ВСЕГО по акту									3 808 399,06
			справочно:									38 852,46
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
			Затраты труда рабочих				1068,7280755					
			Затраты труда машинистов				25,4546596					



СДЛ:

Подрядчик:

Принят:

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью ООО СК "Монолит Строй"

Генеральный директор

М.П.

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"

Заместитель директора

М.П.

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Главный специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

В.Р. Ишмаков

К.Ф. Евдокимов

А.В. Бытов

М.Н. Лалина

Е.Е. Химатуллина

В.А. Сергеев

Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» адрес: 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10 телефон/факс – 393-107 (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью СК «Монолит Строй» адрес: 625035, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204, корп. 1, офис 308 Тел. 89224239282, 89224768816 (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, проезд Шаимский, д. 10 (Ремонт крыши) (наименование, адрес)
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, проезд Шаимский, д. 10 (наименование)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	7П/26
	дата
	15.02.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	10.09.2026	11.05.2026	10.09.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-01, Сдача отходов (строительного мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ

Основание: 2026.02/Р-02 КР

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

13 248,87 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Перевозки												
1	1	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	2,982618	1	2,982618			1 279,74		3 816,98
			Всего по позиции									3 816,98
2	2	02-15-1-01-0043	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 43 км	1т груза	2,982618	1	2,982618			433,59		1 293,23
			Всего по позиции									1 293,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	ТЛ 72_720369860_14.11.2025.1.1	Услуга по размещению строительного мусора на утилизацию на полигоне ТБО	т	2,982618	1	2,982618					7 571,17
Счет № 00БУ.000659 от 15.06.2026г.; ПП № 268 от 23.06.2026г.; С-Ф № 00БУ-00000973 от 30.06.2026г.												

Всего по позиции

7 571,17

Всего по разделу 1 Перевозки

12 681,38

Итого по акту:

Всего прямые затраты (справочно)

12 681,38

в том числе:

Оплата труда рабочих

7 571,17

Перевозка

5 110,21

Строительные работы

5 110,21

Перевозка

5 110,21

Прочие затраты

7 571,17

Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ в том числе:

оплата труда

7 571,17

Всего

12 681,38

Всего ФОТ (справочно)

7 571,17

Снижение в соответствии с Договором (понижающий коэффициент - 0,500000014%)

63,41

Всего

12 617,97

НДС 5%

630,90

ВСЕГО по акту

13 248,87

СДАЛ:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью ООО СК "Монолит Строй"

Генеральный директор

М.П.

В.Р. Имашев

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Заместитель директора

М.П.

К.Ф. Евдокимов

Начальник отдела технического контроля

А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

М.Н. Лапина

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Главный специалист сметного отдела

Е.Е. Химатуллина

Представитель органов местного самоуправления:

В.А. Сурст

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,5-5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	М3	0,12		0,00624	10 082,88	1,65			103,81
		12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	М2	1,45		0,0754	47,57	1,36			4,88
		14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,00258		0,0001342	10 826,90	0,7			1,02
		14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,00301		0,0001565	98 039,57	1,64			25,16
		11.1.03.01	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм	М3	0,93		0,04836					
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
2	104	ФСБЦ-11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,5-5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	М3	0,04836	1	0,04836	10 082,88	1,65			804,54
		Всего по позиции										
3	105	ГЭСН09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 М2	0,174	1	0,174					804,54
		Объем=17,4 / 100										
		421/пр_2020_п.58_п.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 * раск.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			5,98299					3 186,12
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	29,9	1,15	5,98299					3 186,12
		2 3М		чел.-ч								74,94
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,067425					44,14
		91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,12	1,25	0,0261	1 770,81	46,22			46,22
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,12	1,25	0,0261	776,16	20,26			20,26
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,19	1,25	0,041325	694,89	28,72			28,72
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,19	1,25	0,041325	577,81	23,88			23,88
		4 М		кВт-ч			0,3809208	7,96	3,03			30,99
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		т	0,0003		0,0000522	199 827,16	1,29			13,46
		01.7.15.08-0011 Завальки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей		т	0,0003		0,0000522	215 311,97	1,29			14,50
		01.7.15.14-0083 Шпурты самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло. Диаметр 4,8 мм, длина 50 мм		т	0							
		08.3.09.05 Стальной путевой профиль (профилированный настил)		м	0							
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
4	106	ФСБЦ-08.3.09.01-0082	Профилист оцинкованный СБ-1150-0,5	М2	20,01	1	20,01	428,95	0,88			7 142,27
		Всего по позиции										
5	107	ГЭСН20-02-009-01	Установка зонта над шахтами из листового стали круглого сечения	шт	10	1	10					3 336,19
		421/пр_2020_п.58_п.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 * раск.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										
		Диаметром: 200 мм										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			4,14					2 285,03
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	0,36	1,15	4,14					2 285,03
		2 3М		чел.-ч								114,80
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,125	2,36	1,65			72,23
		91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяловые усилием 31,39 кН (3,2 т)		маш.-ч	0,09	1,25	1,125					4,38
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,125					86,86
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,125					72,23
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для Ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,05	1,25	0,625					23,56
		4 М		кВт	0,04		0,4	155,63	0,95			408,65
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки никопегированных и углеродистых сталей		кг	0,18		1,8					59,14
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0			174,93	1,11			349,51
		19.1.01.11 Крепления		мв	0							
		19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем		шт	1		10					
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
		689,04										
		2 880,71										
		6 590,41										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	108	ФСБЦ-12.1.01.01-0001	Аэратор кровельный из ПВХ, устойчивый к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению, диаметр 75 мм, высота 375 мм	шт	10	1	10	590,98	1,79	1 057,85		10 578,50
Всего по позиции												10 578,50
Балконы												
7	109	ГЭСН12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	0,07	1	0,07					
Объем=7 / 100												
421/np_2020_n_58_пп.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,67942					383,78
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	8,44	1,15	0,67942			564,87		383,78
		2 ЭМ										15,77
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,014					10,00
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,08	1,25	0,007			1 154,07		8,08
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,08	1,25	0,007			776,16		5,43
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,002625			1 770,81		4,65
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,25	0,002625			776,16		2,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,05	1,25	0,004375			694,89		3,04
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,05	1,25	0,004375			577,81		2,53
		4 М										71,35
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	15,02		1,0514	41,38	1,64	67,86		71,35
		12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя		м2	116		8,12					
		Итого прямые затраты										480,90
		Всего по позиции								15 114,14		1 057,99
8	110	ФСБЦ-12.1.02.03-0164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	8,12	1	8,12	275,45	2,13	586,71		4 764,09
Всего по позиции												4 764,09
9	111	ГЭСН12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,103	1	0,103					
Объем=10,3 / 100												
421/np_2020_n_58_пп.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,204975					2 320,89
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	35,5	1,15	4,204975			551,94		2 320,89
		2 ЭМ										126,86
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,110725					82,11
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,61	1,25	0,0785375			1 154,07		90,64
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,61	1,25	0,0785375			776,16		60,96
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,1	1,25	0,012875			1 770,81		22,80
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,1	1,25	0,012875			776,16		9,99
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,15	1,25	0,0193125			694,89		13,42
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,15	1,25	0,0193125			577,81		11,16
		4 М										559,38
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	32,49		3,34647	41,38	1,64	67,86		227,09
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,51		0,05253			6 325,80		332,29
		12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные наплавляемые		м2	252		25,956					
		Итого прямые затраты										3 089,24
		Всего по позиции								64 182,82		6 610,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Изменения в соответствии с договором (понижающий коэффициент - 0,500000014%)												
Всего												311,49
НДС 5%												61 985,87
ВСЕГО по акту												3 099,29
справочно:												65 085,16
Затраты труда рабочих												
Затраты труда машинистов												
17.317735												
0,3493												



СДЛП:
Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью ООО СК "Монолит Строй"
Генеральный директор

ПРИНЯЛ:
Заказчик

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценил проверки на соответствие сметно-нормативной базе:
Главный специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

М.П.

В.Р. Умридов

М.П.

К.Ф. Едуримов

А.В. Бытов

М.Н. Лапина

Е.Е. Ухмангулина

В.А. Суров