

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107

Подрядчик: *организация, адрес, телефон, факс*
Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт Сервис»,
625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, д. 7, помещение 7, телефон (3452) 68-98-10

Стройка: *организация, адрес, телефон, факс*
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.
Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 3 (Ремонт (замена, модернизация) лифтов)

наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	58П/26
	дата
	04.05.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	09.09.2026	21.07.2026	09.09.2026

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		9 957 956,18	9 957 956,18	9 957 956,18
1	Ремонт (замена, модернизация) лифтов		9 957 956,18	9 957 956,18	9 957 956,18
Итого					9 957 956,18
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 29,000002462%					2 887 807,54
Всего с учетом снижения					7 070 148,64
в том числе НДС 7%					462 533,09

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета
(удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Директор НО "ФКР ТО"

М П

Подрядчик:
Генеральный директор ООО «Импорт – Лифт Сервис»

М П



К.И. Самосватов

Н.В. Филимошенко

АКТ

приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонтom элементов многоквартирного дома

г. Тюмень
местонахождение

« 23 » сентября 2026 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0448/1-ОД от « 15 » сентября 2026 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и органа
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель МКУ «СТК» Серов В.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
Главный специалист отдела технического контроля
НО «ФКР ТО» Черепанов А.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Представитель
Товарищество собственников жилья «Гарант» Пушкарев О.В.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации

Генеральный директор ООО "Импорт-Лифт Сервис" Филимоненко Н.В.
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту (замена, модернизация) лифтов многоквартирного дома,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 3

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО "Импорт-Лифт Сервис"
наименование организации

в соответствии с договором 58П/26 от 04.05.2026 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО "Импорт-Лифт Сервис"
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

04.05.2026
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

30.11.2026
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

09.09.26
дата, месяц, год

3. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту (замена, модернизация) лифтов многоквартирного дома,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 3

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту (замена, модернизация) лифтов многоквартирного дома,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 3

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Председатель
рабочей комиссии

Члены комиссии

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

расшифровка подписи

Ботиев А.В.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

подпись

расшифровка подписи



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 39-31-07, e-mail: nofkrto@yandex.ru, сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

15.09.2026 № 01-17-26/09435/1

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки


Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Директор



К.И. Самосватов

Приложение 2 к письму от

№

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 3 (ремонт (замена, модернизация) лифтов)
Дата, время приемки:	23.09.2026 16 часов 00 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 58П/26 от 04.05.2026
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 3

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО» (председатель комиссии)
		Бытов А.В., начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Черепанов А.А., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	Товарищество собственников жилья «Гарант» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

Заказчик Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 21-36-39
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Импорт – Лифт Сервис»,
625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, д.7, помещение 7, телефон (3452) 68-98-10
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 3
(Ремонт (замена, модернизация) лифтов)
(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 3
(наименование)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	58П/26
	дата
	04.05.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	09.09.2026	21.07.2026	09.09.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Замена лифтового оборудования (1 лифт г/п 400кг на 12 остановок, 1 лифт г/п 630кг на 12 остановок)

Основание: Шифр 05/2026.П-80Т

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

2 191 959,08 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Замена лифтового оборудования (1 лифт г/п 400кг на 12 остановок)												
1	1	ГЭСНмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2	шт	1	1	1					27 033,57
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			49,77					27 033,57
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	49,77		49,77			543,17		2 572,04
			2 ЭМ									2 147,72
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,6					2 529,36
		91.05.13-021	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 1,5 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	3,6		3,6	487,92	1,44	702,60		2 147,72
		4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,6		3,6			596,59		42,68
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,2		1,2			35,57		8,20
			4 М									8,20
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,075		1,075			7,63		31 761,53
		Итого прямые затраты										811,01
1.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					29 181,29
			ФОТ									25 971,35
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					12 839,77
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							71 383,66		71 383,66
2	2	ГЭСНмр01-01-007-04	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 2, частотное регулирование	система	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			147,6					85 100,26
			1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	147,6		147,6			576,56		85 100,26
			2 ЭМ									2 506,11
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			5,41					3 227,55
			91.06.06-011 Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,65		1,65	346,73	1,6	554,77		915,37
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,65		1,65			596,59		984,37
			91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	3,76		3,76			419,57		1 577,58
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,76		3,76			596,59		2 243,18
			91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,76		3,76	2,11	1,66	3,50		13,16
			4 М									28,19
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,695		3,695			7,63		28,19
			Итого прямые затраты									90 862,11
2.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					2 553,01
			ФОТ									88 327,81
			Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					78 611,75
			Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					38 864,24
			Всего по позиции							210 891,11		210 891,11
3	3	ГЭСНмр01-01-007-06	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05	этаж	3	1	3					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,35					12 587,52
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7,45		22,35			563,20		12 587,52
			4 М									4,76
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,208		0,624			7,63		4,76
			Итого прямые затраты									12 592,28
3.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					377,63
			ФОТ									12 587,52
			Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					11 202,89
			Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					5 538,51
			Всего по позиции							9 903,77		29 711,31
4	4	ГЭСНмр01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	шт	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,45					5 116,48
			1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	8,45		8,45			605,50		5 116,48
			4 М									3,09
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,405		0,405			7,63		3,09
			Итого прямые затраты									5 119,57
4.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					153,49
			ФОТ									5 116,48
			Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					4 553,67
			Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					2 251,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							12 077,98		12 077,98
5	5	ГЭСНмр01-01-010-04	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2	шт	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,82					3 394,46
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,82		5,82			583,24		3 394,46
			Итого прямые затраты									3 394,46
5.1		421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					101,83
			ФОТ									3 394,46
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					3 021,07
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					1 493,56
			Всего по позиции							8 010,92		8 010,92
6	6	ГЭСНмр01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы	шт	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,8					2 267,04
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,8		3,8			596,59		2 267,04
			Итого прямые затраты									2 267,04
6.1		421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					68,01
			ФОТ									2 267,04
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					2 017,67
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					997,50
			Всего по позиции							5 350,22		5 350,22
Замена оборудования шахты лифта												
7	7	ГЭСНмр01-01-009-05	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,79					4 387,33
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7,79		7,79			563,20		4 387,33
			Итого прямые затраты									4 387,33
7.1		421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					131,62
			ФОТ									4 387,33
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					3 904,72
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					1 930,43
			Всего по позиции							10 354,10		10 354,10
8	8	ГЭСНмр01-01-015-02	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: парная	шт	12	1	12					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			74,4					41 405,83
			1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	6,2		74,4			556,53		41 405,83
			Итого прямые затраты									41 405,83
8.1		421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 242,17
			ФОТ									41 405,83
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					36 851,19
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					18 218,57
			Всего по позиции							8 143,15		97 717,76
9	9	ГЭСНм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт	0,01	1	0,01					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,6088					374,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	60,88		0,6088			614,40		374,05
			2 ЭМ									2,95
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0016					1,12
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,08		0,0008			1 762,77		1,41
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08		0,0008			801,40		0,64
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,0008			604,42		0,48
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,0008			596,59		0,48
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,97		0,0297			35,57		1,06
			4 М									15,51
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,024		0,00024	155,63	0,94	146,29		0,04
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,73		0,0273	174,93	1,07	187,18		5,11
			08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т	0,014		0,00014	70 310,45	0,74	52 029,73		7,28
			14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,0027		0,000027	82 698,14	1,38	114 123,43		3,08
			Итого прямые затраты									393,63
9.1		421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					7,48
			ФОТ									375,17
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					363,91
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					191,34
			Всего по позиции							95 636,00		956,36
10	10	ГЭСНм10-04-066-05	Звонок	шт	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1					563,20
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1		1			563,20		563,20
			4 М									7,73
			01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	0,42		0,42	2,27	1,99	4,52		1,90
			10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004		0,004	899,56	1,62	1 457,29		5,83
			Итого прямые затраты									570,93
10.1		421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					11,26
			ФОТ									563,20
			Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					535,04
			Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					298,50
			Всего по позиции							1 415,73		1 415,73
11	11	ГЭСНмр01-01-005-01	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	12	1	12					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			373,2					215 172,19
			1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	31,1		373,2			576,56		215 172,19
			2 ЭМ									490,87
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,15		13,8			35,57		490,87
			4 М									105,48
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,152		13,824			7,63		105,48
			Итого прямые затраты									215 768,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.1	421пр_2020_п.75_лп.6	Вспомогательные материальные ресурсы		%	3		3					6 455,17
		ФОТ										215 172,19
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	89		89					191 503,25
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	44		44					94 675,76
		Всего по позиции					42 366,89					508 402,72
12	ГЭСНмр01-01-012-02	Замена аппарата вызванного, работа лифта: парная		шт	12	1	12					
	1 ОТ(37)			чел.-ч			91,08					53 121,50
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	7,59		91,08					53 121,50
		Итого прямые затраты					583,24					53 121,50
12.1	421пр_2020_п.75_лп.6	Вспомогательные материальные ресурсы		%	3		3					1 593,95
		ФОТ										53 121,50
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	89		89					47 278,14
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	44		44					23 373,46
		Всего по позиции					10 447,23					125 366,75
Замена оборудования (кабина лифта)												
13	ГЭСНмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины		шт	1	1	1					
	1 ОТ(37)			чел.-ч			26,56					18 210,60
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0		чел.-ч	26,56		26,56					18 210,60
		4 М					685,64					11,45
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия		кВт-ч	1,5		1,5					11,45
		Итого прямые затраты					7,63					18 222,05
13.1	421пр_2020_п.75_лп.6	Вспомогательные материальные ресурсы		%	3		3					546,32
		ФОТ										18 210,60
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	89		89					16 207,43
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	44		44					8 012,66
		Всего по позиции					42 988,46					42 988,46
14	ГЭСНмр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола		кабина	1	1	1					
	1 ОТ(37)			чел.-ч			70,9					40 404,49
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	70,9		70,9					40 404,49
		4 М					569,88					21,22
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия		кВт-ч	2,781		2,781					21,22
		Итого прямые затраты					7,63					40 425,71
14.1	421пр_2020_п.75_лп.6	Вспомогательные материальные ресурсы		%	3		3					1 212,13
		ФОТ										40 404,49
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	89		89					35 960,00
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	44		44					17 777,96
		Всего по позиции					95 375,82					95 375,82
15	ГЭСНмр01-01-009-02	Замена устройство стрижки канатов		шт	1	1	1					
	1 ОТ(37)			чел.-ч			16					9 688,00
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1		чел.-ч	16		16					9 688,00
		Итого прямые затраты					605,50					9 688,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3			3					290,64
		ФОТ										9 688,00
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89					8 622,32
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44					4 262,72
		Всего по позиции								22 863,68		22 863,68
16	16	ГЭСНмр01-01-014-01 Замена балки дверей кабины	шт	1	1		1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				12,5					7 123,50
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	12,5			12,5			569,88		7 123,50
		Итого прямые затраты										7 123,50
16.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3			3					213,71
		ФОТ										7 123,50
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89					6 339,92
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44					3 134,34
		Всего по позиции								16 811,47		16 811,47
17	17	ГЭСНмр01-02-002-01 Установка смазывающего устройства	шт	2	1		2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				13,9					7 828,48
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	6,95			13,9			563,20		7 828,48
		4 М										1,90
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,1248			0,2496			7,63		1,90
		Итого прямые затраты										7 830,38
17.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3			3					234,85
		ФОТ										7 828,48
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89					6 967,35
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44					3 444,53
		Всего по позиции								9 238,56		18 477,11
18	18	ГЭСНмр01-01-012-04 Замена поста "Ревизия"	пост	1	1		1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				7,48					4 362,64
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,48			7,48			583,24		4 362,64
		Итого прямые затраты										4 362,64
18.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3			3					130,88
		ФОТ										4 362,64
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89					3 882,75
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44					1 919,56
		Всего по позиции								10 295,83		10 295,83
19	19	ГЭСНм08-03-591-10 Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт	0,01	1		0,01					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,6088					374,05
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	60,88			0,6088			614,40		374,05
		2 ЭМ										2,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0016					1,12
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,08			0,0008			1 762,77		1,41
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08			0,0008			801,40		0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,0008			604,42		0,48	
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,0008			596,59		0,48	
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,97		0,0297			35,57		1,06	
		4 М										15,51	
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,024		0,00024	155,63	0,94	146,29		0,04	
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,73		0,0273	174,93	1,07	187,18		5,11	
		08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 50х5 мм	т	0,014		0,00014	70 310,45	0,74	52 029,73		7,28	
		14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,0027		0,000027	82 698,14	1,38	114 123,43		3,08	
		Итого прямые затраты										393,63	
19.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					7,48	
		ФОТ										375,17	
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					363,91	
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					191,34	
		Всего по позиции										95 636,00	956,36
Замена оборудования (противовес)													
20	20	ГЭСНмр01-01-030-01	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт	1	1	1						
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			23					12 953,60	
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	23		23			563,20		12 953,60	
		4 М										3,97	
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,52		0,52			7,63		3,97	
		Итого прямые затраты										12 957,57	
20.1	421/нр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	3		3					388,61	
		ФОТ										12 953,60	
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	89		89					11 528,70	
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	44		44					5 699,58	
		Всего по позиции										30 574,46	30 574,46
21	21	ГЭСНмр01-02-002-01	Установка смазывающего устройства	шт	2	1	2						
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,9					7 828,48	
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	6,95		13,9			563,20		7 828,48	
		4 М										1,90	
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1248		0,2496			7,63		1,90	
		Итого прямые затраты										7 830,38	
21.1	421/нр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	3		3					234,85	
		ФОТ										7 828,48	
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	89		89					6 967,35	
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	44		44					3 444,53	
		Всего по позиции										9 238,56	18 477,11
Разные работы													
22	22	ГЭСНмр01-01-036-01	Замена подвесного кабеля	кабель	3	1	3						
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			34,02					20 295,99	
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11,34		34,02			596,59		20 295,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									20 295,99
	22.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					608,88
			ФОТ									20 295,99
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					18 063,43
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					8 930,24
			Всего по позиции							15 966,18		47 898,54
23	23	ГЭСНмр01-02-012-01	Установка шунта: точной остановки кабины	шт	12	1	12					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,4					7 629,26
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,2		14,4			529,81		7 629,26
			Итого прямые затраты									7 629,26
	23.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					228,88
			ФОТ									7 629,26
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					6 790,04
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					3 356,87
			Всего по позиции							1 500,42		18 005,05
24	24	ГЭСНмр01-01-023-01	Замена направляющих: кабины	м	35,52	1	35,52					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			132,8448					79 253,88
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,74		132,8448			596,59		79 253,88
			4 М									56,37
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,208		7,38816			7,63		56,37
			Итого прямые затраты									79 310,25
	24.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					2 377,62
			ФОТ									79 253,88
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					70 535,95
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					34 871,71
			Всего по позиции							5 267,33		187 095,53
25	25	ГЭСНмр01-01-023-02	Замена направляющих: противовеса	м	35,52	1	35,52					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			61,8048					36 872,13
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,74		61,8048			596,59		36 872,13
			4 М									28,19
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,104		3,69408			7,63		28,19
			Итого прямые затраты									36 900,32
	25.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 106,16
			ФОТ									36 872,13
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					32 816,20
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					16 223,74
			Всего по позиции							2 450,63		87 046,42
26	26	ГЭСНмр01-01-009-01	Замена тягового каната	шт	3	1	3					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			75,33					46 953,94
			1-100-43 Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	25,11		75,33			623,31		46 953,94
			Итого прямые затраты									46 953,94
	26.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 408,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									46 953,94
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					41 789,01
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					20 659,73
			Всего по позиции							36 937,10		110 811,30
27	27	ГЭСНмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	шт	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,4					6 983,68
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	12,4		12,4			563,20		6 983,68
			Итого прямые затраты									6 983,68
	27.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					209,51
			ФОТ									6 983,68
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					6 215,48
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					3 072,82
			Всего по позиции							16 481,49		16 481,49
28	28	ГЭСНмр01-04-003-01	Балансировка системы "кабина-противовес"	система	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,4					8 919,55
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,6		12,6			583,24		7 348,82
		3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	1,8		1,8			872,63		1 570,73
		4 М										2,18
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,286		0,286			7,63		2,18
			Итого прямые затраты									8 921,73
	28.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					267,59
			ФОТ									8 919,55
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					7 938,40
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					3 924,60
			Всего по позиции							21 052,32		21 052,32
			Всего по разделу 1 Замена лифтового оборудования (1 лифт г/п 400кг на 12 остановок)									1 826 849,57
Раздел 2. Замена лифтового оборудования (1 лифт г/п 630кг на 12 остановок)												
29	29	ГЭСНмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2	шт	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			49,77					27 033,57
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	49,77		49,77			543,17		27 033,57
		2 ЭМ										2 572,04
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,6					2 147,72
		91.05.13-021	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 1,5 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	3,6		3,6	487,92	1,44	702,60		2 529,36
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,6		3,6			596,59		2 147,72
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,2		1,2			35,57		42,68
		4 М										8,20
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,075		1,075			7,63		8,20
			Итого прямые затраты									31 761,53
	29.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					811,01
			ФОТ									29 181,29
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					25 971,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					12 839,77
			Всего по позиции							71 383,66		71 383,66
30	30	ГЭСНмр01-01-007-04	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 2, частотное регулирование	система	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			147,6					85 100,26
			1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	147,6		147,6			576,56		85 100,26
			2 ЭМ									2 506,11
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			5,41					3 227,55
			91.06.06-011 Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,65		1,65	346,73	1,6	554,77		915,37
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,65		1,65			596,59		984,37
			91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	3,76		3,76			419,57		1 577,58
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,76		3,76			596,59		2 243,18
			91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,76		3,76	2,11	1,66	3,50		13,16
			4 М									28,19
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,695		3,695			7,63		28,19
			Итого прямые затраты									90 862,11
30.1		421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					2 553,01
			ФОТ									88 327,81
			Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					78 611,75
			Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					38 864,24
			Всего по позиции							210 891,11		210 891,11
31	31	ГЭСНмр01-01-007-06	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05	этаж	3	1	3					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,35					12 587,52
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7,45		22,35			563,20		12 587,52
			4 М									4,76
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,208		0,624			7,63		4,76
			Итого прямые затраты									12 592,28
31.1		421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					377,63
			ФОТ									12 587,52
			Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					11 202,89
			Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					5 538,51
			Всего по позиции							9 903,77		29 711,31
32	32	ГЭСНмр01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	шт	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,45					5 116,48
			1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	8,45		8,45			605,50		5 116,48
			4 М									3,09
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,405		0,405			7,63		3,09
			Итого прямые затраты									5 119,57
32.1		421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					153,49
			ФОТ									5 116,48
			Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					4 553,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					2 251,25
			Всего по позиции							12 077,98		12 077,98
33	33	ГЭСНмр01-01-010-04	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2	шт	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,82					3 394,46
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,82		5,82			583,24		3 394,46
			Итого прямые затраты									3 394,46
33.1		421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					101,83
			ФОТ									3 394,46
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					3 021,07
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					1 493,56
			Всего по позиции							8 010,92		8 010,92
34	34	ГЭСНмр01-02-011-01	Установка подлелебедочной рамы	шт	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,8					2 267,04
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,8		3,8			596,59		2 267,04
			Итого прямые затраты									2 267,04
34.1		421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					68,01
			ФОТ									2 267,04
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					2 017,67
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					997,50
			Всего по позиции							5 350,22		5 350,22
Замена оборудования шахты лифта												
35	35	ГЭСНмр01-01-009-05	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,79					4 387,33
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7,79		7,79			563,20		4 387,33
			Итого прямые затраты									4 387,33
35.1		421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					131,62
			ФОТ									4 387,33
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					3 904,72
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					1 930,43
			Всего по позиции							10 354,10		10 354,10
36	36	ГЭСНмр01-01-015-02	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: парная	шт	12	1	12					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			74,4					41 405,83
			1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	6,2		74,4			556,53		41 405,83
			Итого прямые затраты									41 405,83
36.1		421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 242,17
			ФОТ									41 405,83
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					36 851,19
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					18 218,57
			Всего по позиции							8 143,15		97 717,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	ГЭСНм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт	0,01	1	0,01					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,6088					374,05
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	60,88		0,6088			614,40		374,05
			2 ЭМ									2,95
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0016					1,12
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,08		0,0008			1 762,77		1,41
			4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08		0,0008			801,40		0,64
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,0008			604,42		0,48
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,0008			596,59		0,48
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,97		0,0297			35,57		1,06
			4 М									15,51
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,024		0,00024	155,63	0,94	146,29		0,04
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,73		0,0273	174,93	1,07	187,18		5,11
			08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т	0,014		0,00014	70 310,45	0,74	52 029,73		7,28
			14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,0027		0,000027	82 698,14	1,38	114 123,43		3,08
			Итого прямые затраты									393,63
37.1	421/нр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					7,48
			ФОТ									375,17
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					363,91
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					191,34
			Всего по позиции							95 636,00		956,36
38	38	ГЭСНм10-04-066-05	Звонок	шт	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1					563,20
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1		1			563,20		563,20
			4 М									7,73
			01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	0,42		0,42	2,27	1,99	4,52		1,90
			10.3.02.03-0012 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,004		0,004	899,56	1,62	1 457,29		5,83
			Итого прямые затраты									570,93
38.1	421/нр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					11,26
			ФОТ									563,20
			Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					535,04
			Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					298,50
			Всего по позиции							1 415,73		1 415,73
39	39	ГЭСНмр01-01-005-02	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: свыше 500 кг	шт	12	1	12					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			422,4					243 538,94
			1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	35,2		422,4			576,56		243 538,94
			2 ЭМ									490,87
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,15		13,8			35,57		490,87
			4 М									105,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,152		13,824			7,63		105,48
			Итого прямые затраты									244 135,29
39.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					7 306,17
			ФОТ									243 538,94
	Пр/812-104.0-1		НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					216 749,66
	Пр/774-104.0		СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					107 157,13
			Всего по позиции							47 945,69		575 348,25
Замена оборудования (кабина лифта)												
40	40	ГЭСНмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	шт	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			26,56					18 210,60
		1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	26,56		26,56			685,64		18 210,60
		4 М										11,45
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,5		1,5			7,63		11,45
			Итого прямые затраты									18 222,05
40.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					546,32
			ФОТ									18 210,60
	Пр/812-104.0-1		НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					16 207,43
	Пр/774-104.0		СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					8 012,66
			Всего по позиции							42 988,46		42 988,46
41	41	ГЭСНмр01-01-004-03	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: свыше 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			83,7					47 698,96
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	83,7		83,7			569,88		47 698,96
		4 М										24,59
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,223		3,223			7,63		24,59
			Итого прямые затраты									47 723,55
41.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 430,97
			ФОТ									47 698,96
	Пр/812-104.0-1		НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					42 452,07
	Пр/774-104.0		СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					20 987,54
			Всего по позиции							112 594,13		112 594,13
42	42	ГЭСНмр01-01-009-02	Замена устройство стяжки канатов	шт	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16					9 688,00
		1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	16		16			605,50		9 688,00
			Итого прямые затраты									9 688,00
42.1	421/нр_2020_п.75_пп.6		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					290,64
			ФОТ									9 688,00
	Пр/812-104.0-1		НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					8 622,32
	Пр/774-104.0		СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					4 262,72
			Всего по позиции							22 863,68		22 863,68
43	43	ГЭСНмр01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	шт	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,5					7 123,50
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	12,5		12,5			569,88		7 123,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									7 123,50
43.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%		3		3					213,71
		ФОТ										7 123,50
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%		89		89					6 339,92
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%		44		44					3 134,34
		Всего по позиции								16 811,47		16 811,47
44	44	ГЭСНмр01-02-002-01	Установка смазывающего устройства	шт	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				13,9					7 828,48
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		6,95		13,9			563,20		7 828,48
		4 М										1,90
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч		0,1248		0,2496			7,63		1,90
		Итого прямые затраты										7 830,38
44.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%		3		3					234,85
		ФОТ										7 828,48
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%		89		89					6 967,35
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%		44		44					3 444,53
		Всего по позиции								9 238,56		18 477,11
45	45	ГЭСНмр01-01-012-04	Замена поста "Ревизия"	пост	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				7,48					4 362,64
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч		7,48		7,48			583,24		4 362,64
		Итого прямые затраты										4 362,64
45.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%		3		3					130,88
		ФОТ										4 362,64
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%		89		89					3 882,75
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%		44		44					1 919,56
		Всего по позиции								10 295,83		10 295,83
46	46	ГЭСНм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,6088					374,05
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч		60,88		0,6088			614,40		374,05
		2 ЭМ										2,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0016					1,12
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч		0,08		0,0008			1 762,77		1,41
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч		0,08		0,0008			801,40		0,64
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,08		0,0008			604,42		0,48
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,08		0,0008			596,59		0,48
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч		2,97		0,0297			35,57		1,06
	4 М											15,51
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг		0,024		0,00024	155,63	0,94	146,29		0,04
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг		2,73		0,0273	174,93	1,07	187,18		5,11
	08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т		0,014		0,00014	70 310,45	0,74	52 029,73		7,28
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т		0,0027		0,000027	82 698,14	1,38	114 123,43		3,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									393,63
46.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					7,48
		ФОТ										375,17
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					363,91
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					191,34
		Всего по позиции								95 636,00		956,36
Замена оборудования (противовес)												
47	47	ГЭСНмр01-01-030-02	Замена противовеса при подвеске: четырехканатной	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				23,84					13 426,69
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	23,84			23,84			563,20		13 426,69
		4 М										4,36
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,572			0,572			7,63		4,36
		Итого прямые затраты										13 431,05
47.1	421/нр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3			3					402,80
		ФОТ										13 426,69
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89					11 949,75
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44					5 907,74
		Всего по позиции								31 691,34		31 691,34
48	48	ГЭСНмр01-02-002-01	Установка смазывающего устройства	шт	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				13,9					7 828,48
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	6,95			13,9			563,20		7 828,48
		4 М										1,90
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,1248			0,2496			7,63		1,90
		Итого прямые затраты										7 830,38
48.1	421/нр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3			3					234,85
		ФОТ										7 828,48
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89					6 967,35
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44					3 444,53
		Всего по позиции								9 238,56		18 477,11
Разные работы												
49	49	ГЭСНмр01-01-036-01	Замена подвесного кабеля	кабель	3	1	3					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				34,02					20 295,99
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11,34			34,02			596,59		20 295,99
		Итого прямые затраты										20 295,99
49.1	421/нр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3			3					608,88
		ФОТ										20 295,99
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89					18 063,43
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44					8 930,24
		Всего по позиции								15 966,18		47 898,54
50	50	ГЭСНмр01-02-012-01	Установка шунта: точной остановки кабины	шт	12	1	12					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				14,4					7 629,26
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,2			14,4			529,81		7 629,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									7 629,26
50.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3			3					228,88
		ФОТ										7 629,26
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89					6 790,04
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44					3 356,87
		Всего по позиции								1 500,42		18 005,05
51	51	ГЭСНмр01-01-023-01	Замена направляющих: кабины	м	35,52	1	35,52					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч				132,8448					79 253,88
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,74			132,8448			596,59		79 253,88
		4 М										56,37
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,208			7,38816			7,63		56,37
		Итого прямые затраты										79 310,25
51.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3			3					2 377,62
		ФОТ										79 253,88
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89					70 535,95
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44					34 871,71
		Всего по позиции								5 267,33		187 095,53
52	52	ГЭСНмр01-01-023-02	Замена направляющих: противовеса	м	35,52	1	35,52					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч				61,8048					36 872,13
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,74			61,8048			596,59		36 872,13
		4 М										28,19
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,104			3,69408			7,63		28,19
		Итого прямые затраты										36 900,32
52.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3			3					1 106,16
		ФОТ										36 872,13
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89					32 816,20
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44					16 223,74
		Всего по позиции								2 450,63		87 046,42
53	53	ГЭСНмр01-01-009-01	Замена тягового каната	шт	6	1	6					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч				150,66					93 907,88
		1-100-43 Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	25,11			150,66			623,31		93 907,88
		Итого прямые затраты										93 907,88
53.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3			3					2 817,24
		ФОТ										93 907,88
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89					83 578,01
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44					41 319,47
		Всего по позиции								36 937,10		221 622,60
54	54	ГЭСНмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	шт	1	1	1					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч				12,4					6 983,68
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	12,4			12,4			563,20		6 983,68
		Итого прямые затраты										6 983,68
54.1	421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3			3					209,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									6 983,68
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					6 215,48
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					3 072,82
			Всего по позиции							16 481,49		16 481,49
55	55	ГЭСНмр01-04-003-01	Балансировка системы "кабина-противовес"	система	1	1	1					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,4					8 919,55
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,6		12,6			583,24		7 348,82
			3-200-02 Инженер II категории	чел.-ч	1,8		1,8			872,63		1 570,73
			4 М									2,18
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,286		0,286			7,63		2,18
			Итого прямые затраты									8 921,73
55.1		421/нр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					267,59
			ФОТ									8 919,55
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					7 938,40
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					3 924,60
			Всего по позиции							21 052,32		21 052,32
			Всего по разделу 2 Замена лифтового оборудования (1 лифт г/п 630кг на 12 остановок)									1 897 574,84
			Итого по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									1 631 763,19
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									1 562 378,15
			Эксплуатация машин									11 149,84
			Оплата труда машинистов (Отм)									10 755,02
			Материалы									47 480,18
			Монтажные работы									3 724 424,41
			Монтажные работы									6 656,90
			в том числе:									
			оплата труда									2 622,60
			эксплуатация машин и механизмов									11,80
			оплата труда машинистов (Отм)									4,48
			материалы									129,94
			накладные расходы									2 525,72
			сметная прибыль									1 362,36
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ									3 717 767,51
			в том числе:									
			оплата труда									1 559 755,55
			эксплуатация машин и механизмов									11 138,04
			оплата труда машинистов (Отм)									10 750,54
			материалы									47 350,24
			накладные расходы									1 397 750,45
			сметная прибыль									691 022,69
			Всего ФОТ (справочно)									1 573 133,17
			Всего накладные расходы (справочно)									1 400 276,17
			Всего сметная прибыль (справочно)									692 385,05
			Компенсация НДС при УСН									10 445,64
			Всего									3 734 870,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Понижающий коэффициент к начальной цене Договора									647 603,63
			Всего									3 087 266,42
			Понижающий коэффициент в соответствии с Договором -29,000002462%									895 307,34
			ВСЕГО по акту									2 191 959,08
			В том числе НДС 7%									143 399,19
			справочно:									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									



СДАЛ:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Импорт – Лифт Сервис»
Генеральный директор

М.П.

Н.В. Филиможенко

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»
Заместитель директора

М.П.

К.Ф. Евдокимов

Начальник отдела технического контроля

А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля

К.В. Зиндяев

Расценки проведены на соответствие сметно-нормативной
базе и исходной локальной смете:

Специалист сметного отдела

Е.А. Мухартова

Представитель органов местного самоуправления:

В.А. Серов

Уполномоченный представитель от собственников
помещений:

Заказчик Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 21-36-39

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Импорт – Лифт Сервис», 625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, д.7, помещение 7, телефон (3452) 68-98-10

Стройка Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 3 (Ремонт (замена, модернизация) лифтов)

Объект Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 3

	Форма по ОКУД	Код	
		0322005	
		по ОКПО	
		по ОКПО	
		по ОКПО	
		по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	58П/26	
	дата	04.05.2026	
	Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
		2	09.09.2026

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-02, Ремонтные работы (1 лифт г/л 400кг на 12 остановок, 1 лифт г/л 630кг на 12 остановок)

Основание: Шифр 05/2026.П-80Т

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

538 619,78 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонтные работы												
Машинное помещение												
1	1	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,568	1	1,568					
		Демонтаж										
		571/пр_2022_л.83_т.2_стр. Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
		4_стб.3										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,63424					1 618,48
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	2,4	0,7	2,63424			614,40		1 618,48
		2 ЭМ										128,40
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,186592					111,32
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,17	0,7	0,186592			604,42		112,78
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,17	0,7	0,186592			596,59		111,32
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,4	0,7	0,43904			35,57		15,62
		4 М										0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	0,1384	0				7,63		
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм		кг	0,1	0		155,63	0,94	146,29		
		08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно		т	0,003	0		115 095,05	1,27	146 170,71		
		14.5.01.05-0011 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл		шт	0,1	0		377,99	1,24	468,71		
		Итого прямые затраты										1 858,20
		ФОТ										1 729,80

		Пр/812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	93	93				1 608,71
		Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62	62				1 072,48
		Всего по позиции						2 895,02	4 539,39
2	2	ГЭСН09-04-013-01 Установка противопожарных дверей: однополых глухих С доводчиком Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	м2	1,568	1	1,568			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,732624			2 359,80
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2,07	1,15	3,732624		632,21	2 359,80
		2 ЭМ							73,19
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0392			23,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,03136		604,42	23,69
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0392		596,59	23,39
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,71		1,11328		35,57	49,50
		4 М							722,83
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,4908		0,7695744		7,63	5,87
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,10976	155,63	0,94	16,06
		01.7.15.02-0051 Болты анкерные	т	0,003		0,004704	89 330,06	1,07	449,62
		14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,27		0,42336	478,28	1,24	251,08
		Итого прямые затраты							3 179,01
		ФОТ							2 383,19
		Пр/812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	93	0,9	83,7			1 994,73
		Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7			1 255,94
		Всего по позиции						4 100,56	6 429,68
3	2.1	ФСБЦ-07.1.01.01-0017 800х1960 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	шт	1	1	1	11 376,72	1,4	15 927,41
		(Материалы для строительных работ)							
		Всего по позиции							15 927,41
4	2.2	ФСБЦ-01.7.04.01-1010 Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	шт	1	1	1	1 320,67	1,4	1 848,94
		(Материалы для строительных работ)							
		Всего по позиции							1 848,94
5	3	ГЭСН09-04-003-01 Демонтаж 571/пр_2022_п.83_т.2_стр. 4_стб.3	м2	0,912	1	0,912			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,24488			753,77
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	1,95	0,7	1,24488		605,50	753,77
		2 ЭМ							1,18
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0076608			4,14
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,7	0,006384	37,32	1,74	0,41
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	0,7	0,006384		529,81	3,38

		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,002	0,7	0,0012768		604,42	0,77
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,002	0,7	0,0012768		596,59	0,76
		4 М							0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0672	0			7,63	
		01.7.15.02-0051 Болты анкерные	т	0,00094	0		89 330,06	1,07	95 583,16
		14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,44	0		478,28	1,24	593,07
		Итого прямые затраты							759,09
		ФОТ							757,91
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			704,86
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			469,90
		Всего по позиции					2 120,45		1 933,85
6	4	ГЭСН09-04-003-01 Монтаж люка противопожарного	м2	0,912	1	0,912			
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,04516			1 238,34
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	1,95	1,15	2,04516		605,50	1 238,34
		2 ЭМ							2,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01368			7,40
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,00912	37,32	1,74	64,94
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0114		529,81	6,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,002		0,001824		604,42	1,25
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,002	1,25	0,00228		596,59	1,36
		4 М							320,40
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0672		0,0612864		7,63	0,47
		01.7.15.02-0051 Болты анкерные	т	0,00094		0,0008573	89 330,06	1,07	95 583,16
		14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,44		0,40128	478,28	1,24	593,07
		Итого прямые затраты							1 568,26
		ФОТ							1 245,74
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			1 042,68
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			656,50
		Всего по позиции					3 582,72		3 267,44
7	4.1	ФСБЦ-07.1.05.01-0018 Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 900х1000 мм	шт	1	1	1	13 026,94	0,94	12 245,32
		Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx							
		(Материалы для строительных работ)							
		Всего по позиции							12 245,32
8	5	ГЭСН15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,00944	1	0,00944			
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,943224			1 120,39
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	179	1,15	1,943224		576,56	1 120,39
		2 ЭМ							1,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,024308			12,88

		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,06		0,0194464	37,32	1,74	64,94	1,25	1,58
		4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,06	1,25	0,024308			529,81		12,88
		4 М									222,63
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	4,4		0,041536	3 392,36	1,58	5 359,93		222,63
		Итого прямые затраты									1 357,48
		ФОТ									1 133,27
		Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90					1 019,94
		Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65					472,01
		Всего по позиции							301 846,40		2 849,43
9	6	ГЭСНр62-01-017-06 Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,188	1	0,188					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			6,35064					3 407,05
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33,78		6,35064			536,49		3 407,05
		2 ЭМ									8,04
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,03008					16,69
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,0188	37,32	1,74	64,94		1,22
		4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,0188			529,81		9,96
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,01128			604,42		6,82
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,01128			596,59		6,73
		4 М									2 635,65
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,51		0,09588	35,71	1,9	67,85		6,51
		01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	5,1		0,9588	18,59	1,69	31,42		30,13
		01.7.08.04-0005 Мел ММС1	т	0,0255		0,004794	8 253,75	1,69	13 948,84		66,87
		01.7.10.17-0141 Пемза	кг	2,64		0,49632	2 507,62	1,69	4 237,88		2 103,34
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6		0,3008	531,44	1,69	898,13		270,16
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,0076		0,0014288	25 237,94	1,69	42 652,12		60,94
		14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	4,02		0,75576	93,01	1,39	129,28		97,70
		Итого прямые затраты									6 067,43
		ФОТ									3 423,74
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 081,37
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 574,82
		Всего по позиции							57 041,06		10 723,72
10	6.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0111 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	т	0,013348	1	0,013348	52 265,82	1,9	99 305,06		1 325,52
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									1 325,52
11	7	ГЭСНр62-01-007-03 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,43742	1	0,43742					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			29,044688					15 582,18
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	66,4		29,044688			536,49		15 582,18
		2 ЭМ									18,70
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0699872					38,83
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,043742	37,32	1,74	64,94		2,84
		4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,043742			529,81		23,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0262452			604,42		15,86
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0262452			596,59		15,66

4 М										3 680,48	
		01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,44		0,6298848	2 507,82	1,69	4 237,88	2 669,38
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1		0,481162	531,44	1,69	898,13	432,15
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,18		0,0787356	56,11	1,71	95,95	7,55
		14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0063		0,0027557	60 697,21	1,23	74 657,57	205,73
		14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0196		0,0085734	25 237,94	1,69	42 652,12	365,67
			Итого прямые затраты								19 320,19
			ФОТ								15 621,01
		Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90				14 058,91
		Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46				7 185,66
			Всего по позиции							92 736,41	40 564,76
12	7.1	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Эмаль ПФ-115	т	0,0073049	1	0,0073049			128 902,17	941,62
			(Материалы для строительных работ)								
			Всего по позиции								941,62
13	8	ГЭСНр57-01-021-02	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	100 м2	0,07024	1	0,07024				
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9995152				493,95
		1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	14,23		0,9995152			494,19	493,95
		2 ЭМ									105,75
		91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	8		0,56192	115,43	1,6	184,69	103,78
		91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	8		0,56192	2,11	1,66	3,50	1,97
			Итого прямые затраты								599,70
			ФОТ								493,95
		Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89				439,62
		Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49				242,04
			Всего по позиции							18 242,60	1 281,36
14	9	ГЭСНр57-01-021-05	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02	100 м2	0,07024	1	0,07024				
			проект До толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)								
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,5003264				741,45
		1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	3,56	6	1,5003264			494,19	741,45
		2 ЭМ									158,62
		91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2	6	0,84288	115,43	1,6	184,69	155,67
		91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2	6	0,84288	2,11	1,66	3,50	2,95
			Итого прямые затраты								900,07
			ФОТ								741,45
		Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89				659,89
		Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49				363,31
			Всего по позиции							27 381,41	1 923,27
15	10	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,07024	1	0,07024				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,8756256				1 421,11
		1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	2,8756256			494,19	1 421,11
		2 ЭМ									16,68
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,111506				59,08

		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27		0,0892048	37,32	1,74	64,94	1,25	7,24
		4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	0,111506			529,81		59,08
		91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82		0,5492768	8,54	1,61	13,75	1,25	9,44
		4 М										16,68
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,24584	35,71	1,9	67,85		16,68
		Итого прямые затраты										1 513,56
		ФОТ										1 480,19
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8					1 492,03
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25					817,80
		Всего по позиции										3 823,38
16	11	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,07024	1	0,07024			54 433,09		3 823,38
		проект До толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)										
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,2132486					105,39
		1-100-22	Средний разряд работы 2.2	чел.-ч	0,44	6,9 (6*1,15)	0,2132486			494,19		105,39
		2 ЭМ										21,67
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,110628					58,81
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	6	0,0885024	37,32	1,74	64,94	1,25	7,18
		4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	7,5 (6*1,25)	0,110628			529,81		58,81
		91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	6	0,84288	8,54	1,61	13,75	1,25	14,49
		Итого прямые затраты										185,67
		ФОТ										164,00
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8					165,31
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25					90,61
		Всего по позиции										441,59
17	11.1	ФСБЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,358224	1	0,358224			7 106,02		2 545,55
		Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx										
		(Материалы для строительных работ)										
		Всего по позиции										2 545,55
18	12	ГЭСН13-03-003-17	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью пентафталевой	100 м2	0,14048	1	0,14048					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,8691498					489,51
		1-100-35	Средний разряд работы 3.5	чел.-ч	5,38	1,15	0,8691498			563,20		489,51
		2 ЭМ										4,82
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,003512					2,25
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,0014048	6,62	1,66	10,99	1,25	0,02
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,0014048			1 714,40	1,25	3,01
		4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,001756			685,64		1,20
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0014048			604,42	1,25	1,06

										4-100-040 ОТ(3тн) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,01 1,25 0,001756 595,59 1,05									
										91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт маш.-ч 0,65 0,091312 4,52 1,42 0,73									
										Итого прямые затраты ФОТ 496,58									
										Пр812-013-0-1. Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 812/пр от 21.12.2020 п.25 % 94 0,9 84,6									
										Пр774-013.0. Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 774/пр от 11.12.2020 п.16 % 51 0,85 43,35									
										213,18									
										Всего по позиции 8 013,88 1 125,79 162,97									
										19 12.1 ФСБЦ-14.4.04-08-0001 Замель ПОВ-115 128 902,17 162,97									
										Слит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.х/хх									
										(Материалы для строительных работ)									
										Всего по позиции 162,97									
										20 13 ГЭСЦНФ-03-004-11 Установка закладных деталей весом до 4 кг т 0,0094 1 0,0094									
										Короба для проушины тросов. Размеры 100х100х200х1,3 и 150х150х200х1,5									
										Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
										421/пр п.585									
										1 ОТ(3Т)									
										1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 2,14038 1 205,46									
										2 ЗМ чел.-ч 198 1,15 563,20 1 205,46									
										ОТМ(3Тм) 0,003875 4,25 2,65									
										91.05-05-015 Крыш на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,14 1 762,77 2,90									
										4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,14 1,25 801,40 1,32									
										91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,19 0,001786 604,42 1,35									
										4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,18 1,25 598,59 1,33									
										Итого прямые затраты ФОТ 1 212,38 1 208,11									
										Пр812-006-0-1. Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 812/пр от 21.12.2020 п.25 % 102 0,9 91,8 1 109,04									
										Пр774-006.0. Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 774/пр от 11.12.2020 п.16 % 58 0,85 49,3 595,60									
										Всего по позиции 310 316,15 2 917,00									
										21 13.1 ФСБЦ-08.4.01-02-0013 Детали закладные и накладные изготовленные с применением Слит-формы Тюменская область на 2 квартал 2026 года.х/хх одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставленные отдельно 0,0094 1 0,0094 115 096,05 1,27 146 176,71 1 374,00									
										(Материалы для строительных работ)									
										Всего по позиции 1 374,00									
										22 14 ГЭСН13-03-004-20 Окраска металлических стругованных поверхностей, эмалью пентафталевой 100 м2 0,074 1 0,074									
										Демонтажная балка проект за 2 раз ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к рас.; ЗПМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
										Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
										421/пр п.585									
										1 ОТ(3Т) чел.-ч 0,362526 204,17									
										1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 2,13 2,3 0,362526 563,20 204,17									
										2 ЗМ чел.-ч 2,37 5,08									
										ОТМ(3Тм) 2,37 2,37 0,00148 10,99 2,37									
										91.06-03-060 Лифты электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,01 2 0,00148 6,62 1,66 0,02									

		91.06.05-011 Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,00148		1 714,40	1,25	3,17	
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,00185		685,64		1,27	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,00148		604,42	1,25	1,12	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,00185		596,59		1,10	
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2	0,0962	4,52	1,42	6,42	1,25	0,77
		Итого прямые затраты									211,62
		ФОТ									206,54
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6				174,73
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				89,54
		Всего по позиции						6 430,95			475,89
23	14.1	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Эмаль ПФ-115	т	0,001332	1	0,001332	128 902,17			171,70
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									171,70
24	15	ГЭСНм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,124	1	0,124				
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,046				1 193,31
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5			2,046	583,24			1 193,31
		2 ЭМ									62,69
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,04216				29,47
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,17			0,02108	1 762,77			37,16
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,17			0,02108	801,40			16,89
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17			0,02108	604,42			12,74
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17			0,02108	596,59			12,58
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,9			0,3596	35,57			12,79
		4 М									291,53
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,55			0,0682	155,63	0,94	146,29	9,98
		08.3.05.02-0021 Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,004			0,000496	48 038,65			23,83
		14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2			0,248	911,56	1,14	1 039,18	257,72
		Итого прямые затраты									1 577,00
15.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2				23,87
		ФОТ									1 222,78
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97				1 186,10
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51				623,62
		Всего по позиции						27 504,76			3 410,59
25	15.1	ФСБЦ-14.4.01.09-0427 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	-0,248	1	-0,248	911,56	1,14	1 039,18	-257,72
		(Материалы для строительных работ)									

Всего по позиции										-257,72
26	15.2	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-Форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Эмаль ПФ-115	т	0,000248	1	0,000248	128 902,17		31,97
(Материалы для строительных работ)										
Всего по позиции										31,97
Проемы и пороги ДШ										
27	16	ГЭСН09-04-017-01 Демонтаж металлических откосов и обрамления проемов ДШ	Установка обрамлений проемов шахтных дверей, при ширине дверного проема: до 800 мм	шт	24	1	24			
571/пр_2022_п.83_т.2_стр. Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 4_стб.3										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			120,12			63 106,24
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	7,15	0,7	120,12	525,36		63 106,24
		2 ЭМ								206,78
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,336			200,45
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,02	0,7	0,336	6,62 1,66	10,99	3,69
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	0,7	0,336		604,42	203,09
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	0,7	0,336		596,59	200,45
		4 М								0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,08	0			7,63	
Итого прямые затраты										63 513,47
ФОТ										63 306,69
Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Строительные металлические конструкции										52 987,70
Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Строительные металлические конструкции										33 362,63
Всего по позиции										6 244,33
28	17	ГЭСН09-04-017-01 Монтаж металлических откосов и обрамления проемов ДШ	Установка обрамлений проемов шахтных дверей, при ширине дверного проема: до 800 мм	шт	24	1	24			149 863,80
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			197,34			103 674,54
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	7,15	1,15	197,34	525,36		103 674,54
		2 ЭМ								369,24
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,6			357,95
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,02		0,48	6,62 1,66	10,99 1,25	6,59
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02		0,48		604,42 1,25	362,65
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,6		596,59	357,95
		4 М								14,65
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,08		1,92		7,63	14,65
Итого прямые затраты										104 416,38
ФОТ										104 032,49
Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Строительные металлические конструкции										87 075,19
Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Строительные металлические конструкции										54 825,12
Всего по позиции										10 263,20
										246 316,69

29	17.1	ФСБЦ-08.3.05.03-0050 Металлические откосы и обрамление проемов ДШ t=1,5 мм Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Прокат листовой холоднокатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм	т	0,74508	1	0,74508	75 815,00	0,72	54 586,80	40 671,53		
(Материалы для строительных работ)													
Всего по позиции											40 671,53		
30	18	ГЭСН13-03-004-20 Порошковая окраска обрамлений проемов ДШ	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью пентафталевой	100 м2	0,5454	1	0,5454						
проект за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)													
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586				1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		2,6719146				1 504,82		
				1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2,3 (2*1,15)	2,6719146	563,20		1 504,82		
				2 ЭМ							37,46		
				ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,02727				17,48		
91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)				маш.-ч	0,01	2	0,010908	6,62	1,66	10,99	1,25	0,15	
91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т				маш.-ч	0,01	2	0,010908			1 714,40	1,25	23,38	
				4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,013635		685,64		9,35	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,01		2	0,010908		604,42	1,25	8,24	
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,01		2,5 (2*1,25)	0,013635		596,59		8,13	
91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт				маш.-ч	0,65		2	0,70902	4,52	1,42	6,42	1,25	5,69
Итого прямые затраты											1 559,76		
ФОТ											1 522,30		
Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 812/пр от 21.12.2020 п.25				%	94	0,9	84,6					1 287,87	
Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 774/пр от 11.12.2020 п.16				%	51	0,85	43,35					659,92	
Всего по позиции											6 431,15		
											3 507,55		
31	18.1	ФСБЦ-14.5.03.01-0012 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Краска поливинилбутиральная порошковая для защиты от коррозии и придания поверхностям декоративных свойств П-ВЛ- 212, цветная	т	0,0098172	1	0,0098172	247 919,15	1,23	304 940,55	2 993,66		
(Материалы для строительных работ)													
Всего по позиции											2 993,66		
32	19	ГЭСН11-01-049-01 Демонтаж 571/пр_2022_п.83_т.2_стр. 4_стб.3	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,1848	1	0,1848						
Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7													
				1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		2,1525504				1 140,44		
				1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	0,7	2,1525504		529,81	1 140,44		
				4 М							0,00		
01.7.03.04-0001 Электроэнергия				кВт-ч	6,876	0				7,63			
01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм				100 шт	6,7	0		88,86	1,21	107,52			
Итого прямые затраты											1 140,44		
ФОТ											1 140,44		

		Приказ № 812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полю	%	112		112					1 277,29
		Приказ № 774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полю	%	65		65					741,29
		Всего по позиции									17 094,26	3 159,02
33	20	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,1848	1	0,1848					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,5363328					1 873,58
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	16,64	1,15	3,5363328			529,81		1 873,58
		4 М										142,83
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	6,876		1,2706848			7,63		9,70
		01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	6,7		1,23816	88,86	1,21	107,52		133,13
		Итого прямые затраты										2 016,41
		ФОТ										1 873,58
		Приказ № 812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полю	%	112	0,9	100,8					1 888,57
		Приказ № 774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полю	%	65	0,85	55,25					1 035,15
		Всего по позиции									26 732,31	4 940,13
34	20,1	ФСБЦ-08.3.06.01-0024	Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали СтЗсп, Сплит-форма Тюменская СтЗпс, толщина 2-6 мм	т	0,11901	1	0,11901	69 176,50	0,72	49 807,08		5 927,54
		Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx										
		(Материалы для строительных работ)										
		Всего по позиции										5 927,54
35	21	ГЭСН13-03-004-20	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью пентафталевой	100 м2	0,03696	1	0,03696					
		Пороги проект за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,181067					101,98
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	2,13	2,3 (2*1,15)	0,181067			563,20		101,98
		2 ЭМ										2,54
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,001848					1,18
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,01	2	0,0007392	6,62	1,66	10,99	1,25	0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,01	2	0,0007392			1 714,40	1,25	1,58
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,000924			685,64		0,63
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	2	0,0007392			604,42	1,25	0,56
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,000924			596,59		0,55
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	0,65	2	0,048048	4,52	1,42	6,42	1,25	0,39
		Итого прямые затраты										105,70
		ФОТ										103,16
		Приказ № 812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					87,27
		Приказ № 774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					44,72
		Всего по позиции									6 431,01	237,69

36	21.1	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Эмаль ПФ-115	т	0,0006653	1	0,0006653	128 902,17		85,76	
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)											
Всего по позиции										85,76	
37	22	ГЭСН06-03-004-11 Пластины под кнопки вызова	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,00756	1	0,00756				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			1,721412			969,50	
1-100-35 Средний разряд работы 3,5				чел.-ч	198	1,15	1,721412	563,20		969,50	
2 ЭМ										3,42	
ОТм(ЗТм)				чел.-ч			0,0031185			2,13	
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,14		0,0010584	1 762,77	1,25	2,33	
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,14	1,25	0,001323	801,40		1,06	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,19		0,0014364	604,42	1,25	1,09	
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,19	1,25	0,0017955	596,59		1,07	
Итого прямые затраты										975,05	
ФОТ										971,63	
Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве				%	102	0,9	91,8			891,96	
Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве				%	58	0,85	49,3			479,01	
Всего по позиции										310 320,11	2 346,02
38	22.1	ФСБЦ-08.3.07.01-0224 Пластины под кнопки вызова 200х300 мм Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 85х10 мм	т	0,00756	1	0,00756	82 234,06	0,74	60 853,20	460,05
(Материалы для строительных работ)											
Всего по позиции										460,05	
39	23	ГЭСН13-03-004-20 Окраска пластин под кнопки вызова	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью пентафталевой	100 м2	0,00648	1	0,00648				
проект за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			0,0317455			17,88	
1-100-35 Средний разряд работы 3,5				чел.-ч	2,13	2,3 (2*1,15)	0,0317455	563,20		17,88	
2 ЭМ										0,45	
ОТм(ЗТм)				чел.-ч			0,000324			0,21	
91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)				маш.-ч	0,01	2	0,0001296	6,62	1,66	10,99	
91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т				маш.-ч	0,01	2	0,0001296			1 714,40	
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5				чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,000162			685,64	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,01	2	0,0001296			604,42	
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,000162			596,59	
91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт				маш.-ч	0,65	2	0,008424	4,52	1,42	6,42	
Итого прямые затраты										18,54	

		ФОТ										18,09
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					15,30
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					7,84
		Всего по позиции									6 432,10	41,68
40	23.1	ФСБЦ-14.5.03.01-0012 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Краска поливинилбутиральная порошковая для защиты от коррозии и придания поверхностям декоративных свойств П-ВЛ-212, цветная	т	0,0001166	1	0,0001166	247 919,15	1,23		304 940,55	35,56
		(Материалы для строительных работ)										
		Всего по позиции										35,56
Приямки												
41	24	ГЭСНр57-01-021-02	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	100 м2	0,07509	1	0,07509					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,0685307					528,06
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	14,23		1,0685307			494,19		528,06
		2 ЭМ										113,05
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	8		0,60072	115,43	1,6	184,69		110,95
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	8		0,60072	2,11	1,66	3,50		2,10
		Итого прямые затраты										641,11
		ФОТ										528,06
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					469,97
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					258,75
		Всего по позиции								18 242,51		1 369,83
42	25	ГЭСНр57-01-021-05	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02	100 м2	0,07509	1	0,07509					
		проект До t=100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,2771264					2 113,71
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	3,56	16	4,2771264			494,19		2 113,71
		2 ЭМ										452,20
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	2	16	2,40288	115,43	1,6	184,69		443,79
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	2	16	2,40288	2,11	1,66	3,50		8,41
		Итого прямые затраты										2 565,91
		ФОТ										2 113,71
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					1 881,20
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					1 035,72
		Всего по позиции								73 016,78		5 482,83
43	26	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,07509	1	0,07509					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,0741846					1 519,23
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	35,6	1,15	3,0741846			494,19		1 519,23
		2 ЭМ										17,83
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1192054					63,16
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,27		0,0953643	37,32	1,74	64,94	1,25	7,74
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,27	1,25	0,1192054			529,81		63,16
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.-ч	7,82		0,5872038	8,54	1,61	13,75	1,25	10,09
		4 М										17,83
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	3,5		0,262815	35,71	1,9	67,85		17,83

Итого прямые затраты										1 618,05		
ФОТ										1 582,39		
При/812-011.0-1, Приказ № НР Полю 812/пр от 21.12.2020 п.25			%	112	0,9	100,8				1 595,05		
При/774-011.0, Приказ № СП Полю 774/пр от 11.12.2020 п.16			%	65	0,85	55,25				874,27		
Всего по позиции										54 432,95	4 087,37	
44	26.1	ФСБЦ-04.3.01.09-0016 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,1531836	1	0,1531836	7 106,02			1 088,53	
(Материалы для строительных работ)												
Всего по позиции											1 088,53	
45	27	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,07509	1	0,07509					
проект До l=100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			0,6079286				300,43	
1-100-22 Средний разряд работы 2,2				чел.-ч	0,44	18,4 (16*1,15)	0,6079286	494,19			300,43	
2 ЭМ											61,78	
ОТм(ЗТм)				чел.-ч			0,315378				167,09	
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м				маш.-ч	0,21	16	0,2523024	37,32	1,74	64,94	1,25	20,48
4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3				чел.-ч	0,21	20 (16*1,25)	0,315378	529,81			167,09	
91.07.04-002 Вибраторы поверхностные				маш.-ч	2	16	2,40288	8,54	1,61	13,75	1,25	41,30
Итого прямые затраты										529,30		
ФОТ										467,52		
При/812-011.0-1, Приказ № НР Полю 812/пр от 21.12.2020 п.25			%	112	0,9	100,8				471,26		
При/774-011.0, Приказ № СП Полю 774/пр от 11.12.2020 п.16			%	65	0,85	55,25				258,30		
Всего по позиции										16 764,68	1 258,86	
46	27.1	ФСБЦ-04.3.01.09-0016 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,6127344	1	0,6127344	7 106,02			4 354,10	
(Материалы для строительных работ)												
Всего по позиции											4 354,10	
47	28	ГЭСН09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,0372	1	0,0372					
проект исключение материалов МАТ=0 к расх.												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			1,236342				721,08	
1-100-38 Средний разряд работы 3,8				чел.-ч	28,9	1,15	1,236342	583,24			721,08	
2 ЭМ											703,23	
ОТм(ЗТм)				чел.-ч			0,271095				215,44	
91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т				маш.-ч	0,07		0,002604	1 803,79	1,51	2 723,72	1,25	8,87
4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,07	1,25	0,003255	801,40			2,61	
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,12		0,004464	1 762,77	1,25		9,84	
4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,12	1,25	0,00558	801,40			4,47	
91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т				маш.-ч	5,45		0,20274	1 703,30	1,5	2 554,95	1,25	647,49
4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	5,45	1,25	0,253425	801,40			203,09	

		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0,86		0,031992	1,75	1,75	3,06	1,25	0,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,007068			604,42	1,25	5,34
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,008835			596,59		5,27
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68		0,062496	4,35	1,37	5,96	1,25	0,47
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	8,59		0,319548			77,85	1,25	31,10
		4 М									0,00
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,37	0		114,64	0,55	63,05		
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,41	0		41,38	1,74	72,00		
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,654	0				7,63		
		01.7.11.07-0036 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	4	0		142,68	0,94	134,12		
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001	0		70 296,20	1,21	85 058,40		
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001	0		231 787,35	1,71	396 356,37		
		07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,001	0		105 278,81	1,34	141 073,61		
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187	0		307,84	0,71	218,57		
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003	0		60 258,20	0,87	52 424,63		
		08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3лс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194	0		136 760,00	0,92	125 819,20		
		11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103	0		16 496,03	1,05	17 320,83		
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031	0				96 851,73		
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,0006	0		98 526,45	1,91	188 185,52		
		Итого прямые затраты									1 639,75
		ФОТ									936,52
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					783,87
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					493,55
		Всего по позиции							78 418,55		2 917,17
48	28.1	ФСБЦ-07.5.01.02-0041 Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0372	1	0,0372	109 486,65	1,34	146 712,11		5 457,69
		Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx									
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									5 457,69
49	28.2	ФСБЦ-01.7.15.02-0040 Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные	100 шт	0,08	1	0,08	940,25	1,07	1 006,07		80,49
		Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx									
		расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 100 мм									
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									80,49
		Всего по разделу 1 Ремонтные работы									608 707,97
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Диспетчерская связь											
50	29	ГЭСНм11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и	шт	2	1	2					
		Демонтаж лифтового блока									
		571/пр_2022_п.84_т.3_стр. Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		4_стб.3									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,312					191,69
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,52	0,3	0,312			614,40		191,69

51	30	ГЭСНп1-03-001-01 Монтаж лифтового блока пульт, масса до 5 кг	4 М	01.7.15.03-0031 Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм	кг	0,035	0	154,58	1,07	165,40	0,00
			Итого прямые затраты								
			29 1	421/пр_2020_л.75_м.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2	2		0,3	
			ФОТ								
			Пр812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники								
			Пр774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники								
			Всего по позиции								
			228,11								
			456,22								
52	31	ГЭСНп18-08-001-06 Монтаж цифровой системы связи лифта	1 ОТ(3Т)	01.3.05.17-0002 Кинифоль сосисаан	кг	0,003	0,006	284,15	1,91	542,73	3,26
			1-100-42	Средний разряд работы 4,2	Чел.-ч	4,8	9,6	623,31	7,63	127	1,27
			4 М	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0832	0,1664	978,09	1,21	1183,49	94,68
			01.7.15.07-0012 Добелки пластмассовые с шурпами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурпа 8 мм, длина шурпа 70 мм								
			10.3.02.03-0012 Припои опованно-свинцовые беспримесные, марка ПОС-40								
			Итого прямые затраты								
			31.1	421/пр_2020_л.75_м.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2	2		6170,43	
			ФОТ								
			Пр812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи								
			Пр774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи								
53	32	ГЭСНпр67-01-002-05 Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 100 мм	25 мм	01.100-25	Средний разряд работы 2,5	Чел.-ч	16,84	16,5032	507,55	8376,20	13,09
			1 ОТ(3Т)	01.100-25	Средний разряд работы 2,5	Чел.-ч	16,84	16,5032	507,55	8376,20	13,09
			2 3М	01.100-25	Средний разряд работы 2,5	Чел.-ч	16,84	16,5032	507,55	8376,20	13,09
			ОТМ(3Тм)	01.100-25	Средний разряд работы 2,5	Чел.-ч	16,84	16,5032	507,55	8376,20	13,09
			91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м								
			4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3								
			Итого прямые затраты								
			32.1	421/пр_2020_л.75_м.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2	2		5983,78	
			ФОТ								
			Пр812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи								
54	33	ГЭСНп18-08-001-06 Монтаж цифровой системы связи лифта	1 ОТ(3Т)	01.3.05.17-0002 Кинифоль сосисаан	кг	0,003	0,006	284,15	1,91	542,73	3,26
			1-100-42	Средний разряд работы 4,2	Чел.-ч	4,8	9,6	623,31	7,63	127	1,27
			4 М	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0832	0,1664	978,09	1,21	1183,49	94,68
			01.7.15.07-0012 Добелки пластмассовые с шурпами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурпа 8 мм, длина шурпа 70 мм								
			10.3.02.03-0012 Припои опованно-свинцовые беспримесные, марка ПОС-40								
			Итого прямые затраты								
			33.1	421/пр_2020_л.75_м.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2	2		6170,43	
			ФОТ								
			Пр812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи								
			Пр774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи								
55	34	ГЭСНп18-08-001-06 Монтаж цифровой системы связи лифта	1 ОТ(3Т)	01.3.05.17-0002 Кинифоль сосисаан	кг	0,003	0,006	284,15	1,91	542,73	3,26
			1-100-42	Средний разряд работы 4,2	Чел.-ч	4,8	9,6	623,31	7,63	127	1,27
			4 М	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0832	0,1664	978,09	1,21	1183,49	94,68
			01.7.15.07-0012 Добелки пластмассовые с шурпами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурпа 8 мм, длина шурпа 70 мм								
			10.3.02.03-0012 Припои опованно-свинцовые беспримесные, марка ПОС-40								
			Итого прямые затраты								
			34.1	421/пр_2020_л.75_м.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2	2		6170,43	
			ФОТ								
			Пр812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи								
			Пр774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи								

54	33	ГЭСНпр67.01.002.03	91.17.04.042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,48	1,4504	4,35	1,37	5,96	8,64
			4 М							44,07
			01.3.02.03-0001 Ацетилен газоборозный технический	м3	0,04	0,0392	340,41	1,96	667,20	26,15
			01.3.02.08-0001 Кислород газоборозный технический	м3	0,29	0,2842	114,64	0,55	63,05	17,92
			Итого прямые затраты							8 469,70
			ФОТ							8 412,54
			Пр812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91	91				7 655,41
			Пр774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48	48				4 038,02
			Всего по позиции							20 574,62
			Всего по позиции							20 163,13
55	34	ГЭСНпр67.02.409.04	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: свыше 16 до 35 мм2	100 м труб	0,98	0,98				
			1 ОТ(37)	чел.-ч		3,9004				1 979,65
			1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3,98	3,9004				1 879,65
			2 ЗМ							507,55
			ОТ(37м)	чел.-ч		0,0098				0,64
			91.06.06-048 Подъемники однооперные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,0098	37,32	1,74	64,94	5,19
			4-100-030 ОТ(37м) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	0,0098				0,64
			Итого прямые затраты							529,81
			ФОТ							1 985,48
			Пр812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91	91				1 984,84
Пр774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48	48				1 806,20			
Всего по позиции							952,72			
Всего по позиции							4 841,22			
55	34	ГЭСНпр67.02.409.04	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм	100 м	0,72	0,72				
			1 ОТ(37)	чел.-ч		15,7248				9 171,33
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	21,84	15,7248				9 171,33
			2 ЗМ							583,24
			ОТ(37м)	чел.-ч		0,3744				498,46
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,26	0,1872	1 762,77			261,70
			4-100-060 ОТ(37м) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,26	0,1872				329,99
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26	0,1872	801,40			150,02
			4-100-040 ОТ(37м) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,26	0,1872	804,42			113,15
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16	1,5552	586,59			111,68
4 М							55,32			
01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,6736	0,484992	347,08			347,08			
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки никелированных и углеродистых сталей УОНИ Т345, 342Д, диаметр 4-5 мм	кг	0,96	0,6912	7,63			3,70			
14.1.05.01-1000 Клей (жидкие полиур) водо-дисперсионный на основе акриловых сополимеров для материалов из древесины, металла, кирпича, бетона, ПВХ, керамики, гипса и пенополистирола, плотность 1,30-1,40 г/см3	кг	0,4	0,288	155,63	0,94		101,12			
Итого прямые затраты							146,29			
ФОТ							146,29			
Пр812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	2	2				10 278,57			
Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				183,43			
Всего по позиции							9 433,03			
Всего по позиции							9 150,04			
Всего по позиции							4 810,85			

56	34.1	ФСБЦ-24.3.01.06-0044 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 32 мм	м	36,72	1	36,72	44,90	1,01	45,35	1 665,25
(Материалы для монтажных работ)											
Всего по позиции											1 665,25
57	34.2	ФСБЦ-24.3.01.06-0045 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 40 мм	м	36,72	1	36,72	62,47	1,01	63,09	2 316,66
(Материалы для монтажных работ)											
Всего по позиции											2 316,66
58	35	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,26	1	0,26				
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			4,056				2 232,54
2-100-02 Рабочий 2 разряда				чел.-ч	0,02		0,0052		485,29		2,52
2-100-03 Рабочий 3 разряда				чел.-ч	10,75		2,795		529,81		1 480,82
2-100-04 Рабочий 4 разряда				чел.-ч	4,83		1,2558		596,59		749,20
2 ЭМ											1,57
ОТм(ЗТм)				чел.-ч			0,0026				1,55
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,01		0,0026		604,42		1,57
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,01		0,0026		596,59		1,55
4 М											48,30
01.7.03.04-0001 Электроэнергия				кВт-ч	4,42		1,1492		7,63		8,77
01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3.5 мм, длина шурупа 50 мм				100 шт	2.09		0,5434	52,34	1,39	72,75	39,53
Итого прямые затраты											2 283,96
35.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2				44,65
ФОТ											2 234,09
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах				%	97		97				2 167,07
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах				%	51		51				1 139,39
Всего по позиции											21 673,35
											5 635,07
59	35.1	ФСБЦ-24.3.01.02-0024 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 32 мм	м	13,26	1	13,26	32,76	1,01	33,09	438,77
(Материалы для монтажных работ)											
Всего по позиции											438,77
60	35.2	ФСБЦ-24.3.01.02-0025 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 40 мм	м	13,26	1	13,26	42,20	1,01	42,62	565,14
(Материалы для монтажных работ)											
Всего по позиции											565,14
61	36	ГЭСНм08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2	100 м	0,49	1	0,49				
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			5,7232				3 338,00
1-100-38 Средний разряд работы 3,8				чел.-ч	11,68		5,7232		583,24		3 338,00
2 ЭМ											127,59
ОТм(ЗТм)				чел.-ч			0,1078				75,36
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,11		0,0539		1 762,77		95,01

		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11	0,0539			801,40	43,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,0539			604,42	32,58
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11	0,0539			596,59	32,16
		4 М							305,13
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	33,33	16,3317	5,87	0,88	5,17	84,43
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00126	0,0006174	43 821,53	1,69	74 058,39	45,72
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02	0,0098	79,88	1,72	137,39	1,35
		20.2.01.05-0009 Гильзы кабельные медные 70 мм	100 шт	0,05	0,0245	4 133,67	1,3	5 373,77	131,66
		20.2.02.01-0015 Втулки полипропиленовые, диаметр 54 мм	1000 шт	0,0122	0,005978	4 130,12	1,7	7 021,20	41,97
		Итого прямые затраты							3 846,08
36.1	421/nr_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2				66,76
		ФОТ							3 413,36
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				3 310,96
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				1 740,81
		Всего по позиции						18 295,12	8 964,61
62	36.1	ФСБЦ-21.1.06.10-0410 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х10ок(Н, РЕ)-Сплит-форма Тюменская 1000	1000 м	0,04998	1	0,04998	443 925,05	1,28	568 224,06
		Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx							28 399,84
		(Материалы для монтажных работ)							
		Всего по позиции							28 399,84
63	37	ГЭСНм08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,49	1	0,49			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,3904			2 560,66
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,96		4,3904		583,24	2 560,66
		2 ЗМ							69,60
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,0588			41,10
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06	0,0294			1 762,77	51,83
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06	0,0294			801,40	23,56
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,0294			604,42	17,77
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	0,0294			596,59	17,54
		4 М							244,46
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67	13,0683	5,87	0,88	5,17	67,56
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00116	0,0005684	43 821,53	1,69	74 058,39	42,09
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02	0,0098	79,88	1,72	137,39	1,35
		20.2.01.05-0007 Гильзы кабельные медные 35 мм	100 шт	0,05	0,0245	3 141,34	1,3	4 083,74	100,05
		20.2.02.01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122	0,005978	3 287,80	1,7	5 589,26	33,41
		Итого прямые затраты							2 915,82
37.1	421/nr_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2				51,21
		ФОТ							2 601,76
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				2 523,71
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				1 326,90
		Всего по позиции						13 913,55	6 817,64

64	37.1	ФСБЦ-21.1.06.09-1116 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х60к(N, PE)-660	1000 м	0,04998	1	0,04998	273 238,76	1,28	349 745,61	17 480,29
(Материалы для монтажных работ)											
Всего по позиции											17 480,29
65	38	ГЭСНм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,49	1	0,49				
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,2001				1 283,19
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	4,49		2,2001			583,24	1 283,19
		2 ЭМ									69,60
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0588				41,10
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,06		0,0294			1 762,77	51,83
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,06		0,0294			801,40	23,56
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06		0,0294			604,42	17,77
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06		0,0294			596,59	17,54
		4 М									144,41
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	26,67		13,0683	5,87	0,88	5,17	67,56
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I		т	0,00116		0,0005684	43 821,53	1,69	74 058,39	42,09
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,02		0,0098	79,88	1,72	137,39	1,35
		20.2.02.01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм		1000 шт	0,0122		0,005978	3 287,80	1,7	5 589,26	33,41
Итого прямые затраты											1 538,30
38.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2				25,66
		ФОТ									1 324,29
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97				1 284,56
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51				675,39
Всего по позиции											7 191,65
											3 523,91
66	38.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0152 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,04998	1	0,04998	72 551,44	1,28	92 865,84	4 641,43
(Материалы для монтажных работ)											
Всего по позиции											4 641,43
67	39	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	1	1	1				
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,03				632,83
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	1,03		1,03			614,40	632,83
		4 М									3,74
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,02		0,02	174,93	1,07	187,18	3,74
Итого прямые затраты											636,57
39.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2				12,66
		ФОТ									632,83
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97				613,85
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51				322,74
Всего по позиции											1 585,82
											1 585,82
68 О	39.1	ФСБЦ-62.1.01.09-1103 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Выключатель автоматический 1Р, 25 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	1	1	103,63	1,16	120,21	120,21

(Инженерное оборудование)											
Всего по позиции											120,21
69	40	ФСБЦ-20.2.08.07-0048 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 31-32 мм	100 шт	0,98	1	0,98	248,71	1,41	350,68	343,67
(Материалы для монтажных работ)											
Всего по позиции											343,67
70	41	ФСБЦ-20.2.08.07-0049 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 38-40 мм	100 шт	0,98	1	0,98	362,67	1,41	511,36	501,13
(Материалы для монтажных работ)											
Всего по позиции											501,13
Освещение лифтовых шахт											
71	42	ГЭСНр67-01-002-05	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м труб	0,7	1	0,7				
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,788				5 983,00
			1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	16,84		11,788		507,55		5 983,00
			2 ЭМ								9,35
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,049				25,96
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07		0,049	37,32	1,74	64,94	3,18
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07		0,049			529,81	25,96
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,48		1,036	4,35	1,37	5,96	6,17
			4 М								31,48
			01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,04		0,028	340,41	1,96	667,20	18,68
			01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,29		0,203	114,64	0,55	63,05	12,80
			Итого прямые затраты								6 049,79
			ФОТ								6 008,96
			Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91				5 468,15
			Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48				2 884,30
Всего по позиции										20 574,63	14 402,24
72	43	ГЭСНр67-01-002-01	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м труб	0,7	1	0,7				
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,575				799,39
			1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2,25		1,575		507,55		799,39
			Итого прямые затраты								799,39
			ФОТ								799,39
			Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91				727,44
			Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48				383,71
Всего по позиции										2 729,34	1 910,54
73	44	ГЭСНр67-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,28	1	0,28				
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7696				858,77
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,32		1,7696		485,29		858,77
			2 ЭМ								0,55
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0084				4,45
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,0084	37,32	1,74	64,94	0,55
			4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,0084			529,81	4,45
			Итого прямые затраты								863,77
			ФОТ								863,22
			Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91				785,53

		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			414,35
		Всего по позиции						7 370,18	2 063,65
74	45	ГЭСНм08-02-390-01 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,04	1	0,04			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,6516			384,39
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29		0,6516		589,92	384,39
		2 ЭМ							0,03
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0004			0,21
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0004	37,32	1,74	64,94
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0004		529,81	0,21
		4 М							9,33
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		0,262656		7,63	2,00
		01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,008	261,09	1,21	315,92
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00004	99 190,96	1,21	120 021,06
		Итого прямые затраты							393,96
45.1	421/пр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			7,69
		ФОТ							384,60
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			373,06
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			196,15
		Всего по позиции						24 271,50	970,86
75	45.1	ФСБЦ-20.2.05.04-0055 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25x16 мм	100 м	0,0408	1	0,0408	3 891,19	1,7
		(Материалы для монтажных работ)						6 615,02	269,89
		Всего по позиции							269,89
76	46	ГЭСНм08-02-399-01 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,04	1	0,04			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1128			65,79
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82		0,1128		583,24	65,79
		2 ЭМ							0,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0008			0,56
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0004		1 762,77	0,71
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0004		801,40	0,32
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0004		604,42	0,24
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0004		596,59	0,24
		4 М							4,53
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		0,5332	5,87	0,88	5,17
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5		0,02	37,71	1,99	75,04
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,002	79,88	1,72	137,39
		Итого прямые затраты							71,83
46.1	421/пр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			1,32
		ФОТ							66,35
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			64,36
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			33,84
		Всего по позиции						4 283,75	171,35

77	46.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5ок(N, PE)- 660	1000 м	0,00408	1	0,00408	47 048,63	1,28	60 222,25	245,71
(Материалы для монтажных работ)											
Всего по позиции										245,71	
78	47	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,7	1	0,7				
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			13,328			7 773,42	
1-100-38 Средний разряд работы 3,8				чел.-ч	19,04		13,328		583,24	7 773,42	
2 ЭМ										202,91	
ОТм(ЗТм)				чел.-ч			0,126			88,08	
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,09		0,063		1 762,77	111,05	
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,09		0,063		801,40	50,49	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,09		0,063		604,42	38,08	
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,09		0,063		596,59	37,59	
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				маш.-ч	2,16		1,512		35,57	53,78	
4 М										219,39	
01.7.03.04-0001 Электроэнергия				кВт-ч	0,6192		0,43344		7,63	3,31	
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм				кг	0,96		0,672	155,63	0,94	98,31	
14.1.05.01-1000 Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный на основе акриловых сополимеров для материалов из древесины, металла, кирпича, бетона, ПВХ, керамики, гипса и пенополистирола, плотность 1,30-1,40 г/см3				кг	0,2		0,14	414,38	2,03	841,19	
Итого прямые затраты										8 283,80	
47.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2			155,47	
ФОТ										7 861,50	
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах				%	97		97			7 625,66	
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах				%	51		51			4 009,37	
Всего по позиции										28 677,57	
										20 074,30	
79	47.1	ФСБЦ-24.3.01.06-0041 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 16 мм	м	71,4	1	71,4	16,77	1,01	16,94	1 209,52
(Материалы для монтажных работ)											
Всего по позиции										1 209,52	
80	48	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,7	1	0,7				
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			3,773			2 200,56	
1-100-38 Средний разряд работы 3,8				чел.-ч	5,39		3,773		583,24	2 200,56	
2 ЭМ										33,14	
ОТм(ЗТм)				чел.-ч			0,028			19,57	
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,02		0,014		1 762,77	24,68	
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,02		0,014		801,40	11,22	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,02		0,014		604,42	8,46	
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,02		0,014		596,59	8,35	
4 М										136,34	

		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		9,331	5,87	0,88	5,17	48,24
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,00042	43 821,53	1,69	74 058,39	31,10
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,014	79,88	1,72	137,39	1,82
		20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,035	696,63	1,3	905,62	31,70
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,00854	1 610,33	1,7	2 737,56	23,38
		Итого прямые затраты								2 389,61
48.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				44,01
		ФОТ								2 220,13
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				2 153,53
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				1 132,27
		Всего по позиции							8 170,60	5 719,42
81	48.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	1000 м	0,0714	1	0,0714	47 048,63	1,28	60 222,25	4 299,87
		(Материалы для монтажных работ)								
		Всего по позиции								4 299,87
82	49	ГЭСНм08-03-609-04 Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)	100 шт	0,28	1	0,28				
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,5856				3 922,97
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,14		0,0392		445,22		17,45
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,38		6,5464		596,59		3 905,52
		2 ЭМ								15,23
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0252				15,03
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0252		604,42		15,23
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0252		596,59		15,03
		4 М								198,43
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,616		0,17248		7,63		1,32
		01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		0,8484	178,64	1,21	216,15	183,38
		01.7.17.09-1455 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 5 мм	шт	0,75		0,21	53,58	1,22	65,37	13,73
		Итого прямые затраты								4 151,66
49.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				78,46
		ФОТ								3 938,00
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				3 819,86
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				2 008,38
		Всего по позиции							35 922,71	10 058,36
83	49.1	ФСБЦ-20.3.03.07-0041 Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, круглый, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 900-1100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 10 Вт	шт	28	1	28	623,11	1,11	691,65	19 366,20
		(Материалы для монтажных работ)								
		Всего по позиции								19 366,20
84	50	ФСБЦ-20.5.02.10-0012 Коробка универсальная УК-П	шт	28	1	28	13,95	1,16	16,18	453,04

(Материалы для монтажных работ)											
Всего по позиции											453,04
85	51	ФСБЦ-20.2.08.07-0044 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 16-17 мм	100 шт	1,4	1	1,4	112,80	1,41	159,05	222,67
(Материалы для монтажных работ)											
Всего по позиции											222,67
Освещение МП											
86	52	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	0,33	1	0,33				
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,1812				1 543,80
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		3,1812			485,29	1 543,80
			2 ЭМ								0,21
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0033				1,75
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0033	37,32	1,74	64,94	0,21
		4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0033			529,81	1,75
			Итого прямые затраты								1 545,76
			ФОТ								1 545,55
		Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91				1 406,45
		Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48				741,86
			Всего по позиции							11 194,15	3 694,07
87	53	ГЭСНр67-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,05	1	0,05				
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,316				153,35
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,32		0,316			485,29	153,35
			2 ЭМ								0,10
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0015				0,79
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,0015	37,32	1,74	64,94	0,10
		4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,0015			529,81	0,79
			Итого прямые затраты								154,24
			ФОТ								154,14
		Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91				140,27
		Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48				73,99
			Всего по позиции							7 370,00	368,50
88	54	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,33	1	0,33				
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,3757				3 171,23
			1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29		5,3757			589,92	3 171,23
			2 ЭМ								0,21
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0033				1,75
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0033	37,32	1,74	64,94	0,21
		4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0033			529,81	1,75
			4 М								76,99
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		2,166912			7,63	16,53
		01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,066	261,09	1,21	315,92	20,85
		01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00033	99 190,96	1,21	120 021,06	39,61
			Итого прямые затраты								3 250,18
54.1	421/пр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				63,42
			ФОТ								3 172,96

		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97					3 077,79	
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51					1 618,22	
		Всего по позиции							24 271,55	8 009,61	
89	54.1	ФСБЦ-20.2.05.04-0055 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25x16 мм	100 м	0,3366	1	0,3366	3 891,19	1,7	6 615,02	2 226,62
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции									2 226,62
90	55	ГЭСНм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,28	1	0,28				
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,7896				460,53
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч		2,82		0,7896			583,24	460,53
		2 ЭМ									6,63
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0056				3,91
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч		0,01		0,0028			1 762,77	4,94
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч		0,01		0,0028			801,40	2,24
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,01		0,0028			604,42	1,69
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,01		0,0028			596,59	1,67
		4 М									31,73
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м		13,33		3,7324	5,87	0,88	5,17	19,30
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м		0,5		0,14	37,71	1,99	75,04	10,51
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг		0,05		0,014	79,88	1,72	137,39	1,92
		Итого прямые затраты									502,80
55.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2						9,21
		ФОТ									464,44
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97						450,51
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51						236,86
		Всего по позиции								4 283,50	1 199,38
91	55.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,02856	1	0,02856	47 048,63	1,28	60 222,25	1 719,95
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции									1 719,95
92	56	ГЭСНм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0,05	1	0,05				
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,188				109,65
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч		3,76		0,188			583,24	109,65
		2 ЭМ									1,18
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,001				0,70
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч		0,01		0,0005			1 762,77	0,88
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч		0,01		0,0005			801,40	0,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,01		0,0005			604,42	0,30
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,01		0,0005			596,59	0,30
		4 М									5,85
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м		13,33		0,6665	5,87	0,88	5,17	3,45

		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		0,0275	37,71	1,99	75,04	2,06
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, муния, сурик железный	кг	0,05		0,0025	79,88	1,72	137,39	0,34
			Итого прямые затраты								117,38
56.1	421/пр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				2,19
			ФОТ								110,35
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				107,04
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				56,28
			Всего по позиции							5 657,80	282,89
93	56.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,0051	1	0,0051	72 551,44	1,28	92 865,84	473,62
			Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx								
			(Материалы для монтажных работ)								
			Всего по позиции								473,62
94	57	ГЭСНм08-03-609-04	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)	100 шт	0,13	1	0,13				
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,0576				1 821,38
			2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,14		0,0182			445,22	8,10
			2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,38		3,0394			596,59	1 813,28
			2 ЭМ								7,07
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0117				6,98
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0117			604,42	7,07
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0117			596,59	6,98
			4 М								92,12
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,616		0,08008			7,63	0,61
			01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		0,3939	178,64	1,21	216,15	85,14
			01.7.17.09-1455 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,75		0,0975	53,58	1,22	65,37	6,37
			Итого прямые затраты								1 927,55
57.1	421/пр_2020_п.75_пп.а		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				36,43
			ФОТ								1 828,36
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				1 773,51
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				932,46
			Всего по позиции							35 922,69	4 669,95
95	57.1	ФСБЦ-20.3.03.07-0041	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, круглый, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 900-1100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 10 Вт	шт	13	1	13	623,11	1,11	691,65	8 991,45
			Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx								
			(Материалы для монтажных работ)								
			Всего по позиции								8 991,45
96	58	ФСБЦ-20.5.02.10-0012	Коробка универсальная УК-П	шт	3	1	3	13,95	1,16	16,18	48,54
			Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx								
			(Материалы для монтажных работ)								
			Всего по позиции								48,54
97	59	ГЭСНр67-01-009-02	Смена: розеток	100 шт	0,02	1	0,02				
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,482				271,46

		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1	0,482		563,20	271,46			
		Итого прямые затраты						271,46			
		ФОТ						271,46			
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91	91			247,03			
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48	48			130,30			
		Всего по позиции					32 439,50	648,79			
98	59.1	ФСБЦ-20.4.03.05-0003 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Розетки открытой проводки двухгнездные с заземлением	100 шт	0,02	1	0,02	6 992,98	1,16	8 111,86	162,24
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции									162,24
99	60	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей	100 шт	0,03	1	0,03				
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,723				407,19
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1			0,723			563,20	407,19
		Итого прямые затраты									407,19
		ФОТ									407,19
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91	91						370,54
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48	48						195,45
		Всего по позиции								32 439,33	973,18
100	60.1	ФСБЦ-20.4.01.01-0043 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Выключатели одноклавишные для открытой проводки, марка А16-051	10 шт	0,2	1	0,2	532,04	1,63	867,23	173,45
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции									173,45
101	61	ФСБЦ-20.4.01.01-0014 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Выключатели двухклавишные для открытой проводки, марка А56-029, цвет белый	10 шт	0,1	1	0,1	639,49	1,63	1 042,37	104,24
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции									104,24
		Всего по разделу 2 Электромонтажные работы									263 930,58
		Итого по акту:									
		Всего прямые затраты (справочно)									486 427,72
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									275 821,58
		Эксплуатация машин									3 638,86
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 026,25
		Материалы									204 941,03
		Строительные работы									654 265,88
		в том числе:									
		оплата труда									228 685,35
		эксплуатация машин и механизмов									2 542,00
		оплата труда машинистов (Отм)									1 439,18
		материалы									105 321,52
		накладные расходы									197 287,37
		сметная прибыль									118 990,46
		Монтажные работы									218 252,46
		в том числе:									
		оплата труда									47 136,23
		эксплуатация машин и механизмов									1 096,86
		оплата труда машинистов (Отм)									587,07

Заказчик	Наименование организации: «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области», 635046, Томская область, город Томь, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс: – 21-36-39	
Подрядчик	(организация, адрес, телефон, факс) Общество с ограниченной ответственностью «Импор-т – Лифт Сервис», 635022, Томская область, город Томь, проезд Солнечный, д.7, помещение 7, телефон (3452) 66-98-10	
Субподрядчик	(организация, адрес, телефон, факс) Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томская, г. Томь, ул. 50 лет Октября, д. 3 (Ремонт (замена, модернизация) лифта)	
Объект	(наименование, адрес) Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томская, г. Томь, ул. 50 лет Октября, д. 3 (наименование)	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Счетный период по
3	09.09.2026	с 21.07.2026 по 09.09.2026

Форма по ОКД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-03. Стоимость оборудования (1 лифт г/л 400кг на 12 остановок, 1 лифт г/л 630кг на 12 остановок)
Основание: Шифр 05/2026. Л.80Т
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

3 007 373,46 руб.

Номер по позиции	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Стоимость лифтового оборудования												
1	1	ТЛ 67.1.01.03 36, 8602139406_Лифт пассажирский, г/л 400 кг, 1,0 м/с, на 12 остановок	шт.	1	1	1	1			1 977 450,82		1 977 450,82
0												
Счет на оплату № 62 от 27.04.2026 01.1.1												
29.05.2026.: Платежное поручение № 1176 от 14.07.2026., Платежное поручение № 1362 от 08.09.2026., ООО "ТА"ЛИФТЫ-РУ" КА п.1.1												
(Оборудование)												
Всего по позиции												
2	2	ФЭСБ-Е7 1.01.03-0157_Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабин 1-1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер кабины 1100х2100 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, отнесность дверей шахты Е160, количество остановок 12	компл	1	1	1	1	2 130 889,23	1,02	2 173 507,01		2 173 507,01
0												
Счет на оплату № ЦБ-3476 от 20.05.2026.: Платежное поручение № 920 от 21.05.2026., ООО "ИМОТ-КОМПЛЕКС ДС" КА п.2.1												
(Инженерное оборудование)												
Всего по позиции												
3	3	ТЛ 89.1.67.01_54_5401144062_Лифтовой блок 5,0 СМЗ "УНИУЛ" - Монтажный комплект для ЛБ 5,0, система связи лифта цифровая	комплект	2	1	1	2			24 624,06		24 624,06
0												
Счет на оплату № ЦБ-3476 от 20.05.2026.: Платежное поручение № 920 от 21.05.2026., ООО "ИМОТ-КОМПЛЕКС ДС" КА п.2.1												
(Оборудование)												
Всего по позиции												
49 248,12												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по разделу 1 Стоимость лифтового оборудования									4 200 205,95
			Итого по акту:									
			Оборудование									4 200 205,95
			Оборудование									2 026 698,94
			Инженерное оборудование									2 173 507,01
			Компенсация НДС при УСН									924 045,31
			Всего									5 124 251,26
			Понижающий коэффициент к начальной цене Договора									888 503,84
			Всего									4 235 737,42
			Понижающий коэффициент в соответствии с Договором -29,000002462%									1 228 363,96
			ВСЕГО по акту									3 007 373,46
			В том числе НДС 7%									196 744,06
			справочно:									
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН									2 026 698,94

СДАЛ:
Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт Сервис»
Генеральный директор

М.П.

Н.В. Филимонов

ПРИНЯЛ:
Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

М.П.

К.Ф. Евдокимов

Начальник отдела технического контроля

А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

К.В. Зиндяев

Расценки проведены на соответствие сметно-нормативной базе и исходной
локальной смете:
Специалист сметного отдела

Е.А. Мухартова

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 21-36-39 (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Импорт – Лифт Сервис», 625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, д.7, помещение 7, телефон (3452) 68-98-10 (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 3 (Ремонт (замена, модернизация) лифтов) (наименование, адрес)
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 3 (наименование)

Форма по ОКУД	Код 0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 58П/26
	дата 04.05.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	09.09.2026	21.07.2026	09.09.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-01, Пусконаладочные работы (1 лифт г/п 400кг на 12 остановок, 1 лифт г/п 630кг на 12 остановок)

Основание: Шифр 05/2026.П-80Т

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1 325 684,05 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Пусконаладочные работы												
1	1	ГЭСНп01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт	2	1	2					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/нр п.76 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			845,552					687 787,14
		2-100-05 Рабочий 5 разряда		чел.-ч	158,54	0,8	253,664			685,64		173 922,18
		2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	211,39	0,8	338,224			801,40		271 052,71
		3-200-01 Инженер I категории		чел.-ч	158,54	0,8	253,664			957,22		242 812,25
		Итого прямые затраты										687 787,14
		ФОТ										687 787,14
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74					508 962,48
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36					247 603,37
		Всего по позиции								722 176,50		1 444 352,99
2	2	ГЭСНп01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к норме 01-14-025-01	остановка	4	1	4					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/нр п.76 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			33,184					26 992,33
			2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	3,11	0,8	9,952			685,64		6 823,49
			2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	4,15	0,8	13,28			801,40		10 642,59
			3-200-01 Инженер I категории	чел.-ч	3,11	0,8	9,952			957,22		9 526,25
			Итого прямые затраты									26 992,33
			ФОТ									26 992,33
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					19 974,32
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					9 717,24
			Всего по позиции							14 170,97		56 683,89
3	3	ГЭСНп01-14-041-01	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ	шт	2	1	2					
			Приказ от 14.07.2022 № 571/нр п.76 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			404,352					342 048,07
			3-200-02 Инженер II категории	чел.-ч	176,9	0,8	283,04			872,63		246 989,20
			3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	75,82	0,8	121,312			783,59		95 058,87
			Итого прямые затраты									342 048,07
			ФОТ									342 048,07
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					253 115,57
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					123 137,31
			Всего по позиции							359 150,48		718 300,95
4	4	ГЭСНп02-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	система	2	1	2					
			Приказ от 14.07.2022 № 571/нр п.76 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,44					18 804,65
			3-100-01 Техник I категории	чел.-ч	0,67	0,8	1,072			632,21		677,73
			3-200-01 Инженер I категории	чел.-ч	2,68	0,8	4,288			957,22		4 104,56
			3-200-02 Инженер II категории	чел.-ч	6,03	0,8	9,648			872,63		8 419,13
			3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	2,68	0,8	4,288			783,59		3 360,03
			3-300-01 Ведущий инженер	чел.-ч	1,34	0,8	2,144			1 046,27		2 243,20
			Итого прямые затраты									18 804,65
			ФОТ									18 804,65
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					13 915,44
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					6 769,67
			Всего по позиции							19 744,88		39 489,76
			Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы									2 258 827,59
			Итого по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									1 075 632,19
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									1 075 632,19
			Прочие затраты									2 258 827,59
			Пусконаладочные работы									2 258 827,59
			в том числе:									
			оплата труда									1 075 632,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы									
			сметная прибыль									795 967,81
			Всего ФОТ (справочно)									387 227,59
			Всего накладные расходы (справочно)									1 075 632,19
			Всего сметная прибыль (справочно)									795 967,81
			Понижающий коэффициент к начальной цене Договора									387 227,59
			Всего									391 666,89
			Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 29.000002462%									1 867 160,7
			ВСЕГО по акту									541 476,65
			в том числе НДС 7%									1 325 684,05
			справочно:									86 726,99
			Затраты труда рабочих									2 258 827,59
			ПНР "вхолостую"									2 258 827,59
			в том числе:									
			Доли работ не назначены									2 258 827,59

1304,528

100

2 258 827,59

СДАЛ:
Подразчик:
ПРИНЯЛ:
Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Импорт – Лифт Сервис»
Генеральный директор

М.П.

Н.В. Владимиров

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»
Заместитель директора

М.П.

К.Ф. Ефимов

Начальник отдела технического контроля

А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

К.В. Зиндаев

Расчетки проведены на соответствие сметно-нормативной
базе и исходной локальной смете:
Специалист сметного отдела

Е.А. Мухомова

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников
помещений:

В.А. Суров

Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 21-36-39 <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Импорт – Лифт Сервис», 625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, д.7, помещение 7, телефон (3452) 68-98-10 <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 3 (Ремонт (замена, модернизация) лифтов) <i>(наименование, адрес)</i>
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 3 <i>(наименование)</i>

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	58П/26
	дата	04.05.2026
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	09.09.2026	21.07.2026	09.09.2026

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 09-01-02, Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ (1 лифт г/п 400кг на 12 остановок, 1 лифт г/п 630кг на 12 остановок)

Основание: Шифр 05/2026.П-80Т

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 6 512,27 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ												
1	1	47-1 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	1,76336	1	1,76336			1 292,67		2 279,44
			Всего по позиции									2 279,44
2	2	Договор №268 от 01.01.2023г. (Дополнительное соглашение №3 от 17.12.2025г.) Счет на оплату № 309 от 31.05.2026г.; Платежное поручение № 970 от 04.06.2026г., ООО "СПЕЦАВТОБАЗА"	Транспортирование и дальнейшее размещение (захоронение) отходов	т	1,76336	1	1,76336			4 761,90		8 396,94
			(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ)									
			Цена=(2043,89+2956,11)/1,05									
			Всего по позиции									8 396,94
Всего по разделу 1 Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ												10 676,38
Итого по акту:												
			Всего прямые затраты (справочно)									10 676,38
			в том числе:									
			Материалы									8 396,94
			Перевозка									2 279,44
			Строительные работы									2 279,44
			Перевозка									2 279,44
			Прочие затраты									8 396,94
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ									8 396,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			материалы									
			Всего									8 396,94
			Компенсация НДС при УСН									10 676,38
			Всего									419,85
			Понижающий коэффициент к начальной цене Договора									11 096,23
			Всего									1 924,02
			Понижающий коэффициент в соответствии с Договором -29,000002462%									9 172,21
			ВСЕГО по акту									2 659,94
			в том числе НДС 7%									6 512,27
												426,04



СДЛП:
Подписчик:
ПРИНЯТ:
Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт Сервис»
Генеральный директор
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

М.П.

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверены на соответствие сметно-нормативной базе
и исходной локальной смете:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

В.А. Суров