

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

Подрядчик: Организация с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК», 625002, г. Тюмень, ул. Комсомольская, 22, офис 310, Тел.: 89220000308

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 57, корп. 2 (Ремонт крыши)

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	31439008
по ОКПО	67806497
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	177П/25
	дата
	22.10.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	09.09.2026	21.06.2026	09.09.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		14 630 674,83	14 630 674,83	6 306 014,65
1	Ремонт крыши		14 630 674,83	14 630 674,83	6 306 014,65
Итого					6 306 014,65
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0,499999999%					31 530,07
Итого с учетом снижения					6 274 484,58
НДС 5%					313 724,23
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					6 588 208,81

Сумма начисленной неустойки, руб. _____

Основание _____

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб. _____

Заказчик:
Директор НО "ФКР ТО"

М П

Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК»
Директор

М П



_____ К.И. Самосватов

_____ А.В. Березовский

АКТ
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Тюмень
местонахождение

«25» сентября 2026 г.
дата

Комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) №0445-ОД от

«11» сентября 2026 г. в составе
дата

представители
Заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.

должность, фамилия, имя, отчество

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.

Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя органа исполнительной власти и
органа местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО

должность, фамилия, имя, отчество

Представитель МКУ «СТК» Туницкая О.Г.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель (представители) лица,
осуществляющего управление многоквартирным
домом, и (или) лица, выполняющего работы по
содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме (при наличии)

Представитель ТСН «Минский»

должность, фамилия, имя, отчество

лицо (лица), которое (которые) уполномочено
(уполномочены) действовать от имени
собственников помещений в многоквартирном
доме (в случае, если капитальный ремонт
проводится на основании решения
собственников помещений в этом
многоквартирном доме))

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя подрядной
организации

Директор ООО «ТюменьОблСтройПроект-СК» Березовский А.И.

должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному **ремонту крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 57, корп. 2

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «ТюменьОблСтройПроект-СК»

наименование организации

в соответствии с договором № 177П/25 от 22.10.2026

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «ТюменьОблСтройПроект-СК»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

22.10.2025

дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

31.08.2026

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

09.09.2026

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работы по капитальному **ремонту крышимногоквартирного дома**, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 57, корп. 2

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

Решение комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом
Работы по капитальному **ремонту крышимногоквартирного дома**, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 57, корп. 2

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию.

Комиссия:

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

подпись

Березовский А.В.
расшифровка подписи

Представитель «Департамента ЖКХ ТО» не явился. Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Представитель ТСН «Минский» не явился. Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 39-31-07, e-mail: nofkrto@yandex.ru, сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

11.09.2026 № 01-17-26/09317

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки


Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Заместитель директора



О.А. Токарева

Приложение 1 к письму от

№

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 57, корп. 2 (Ремонт крыши)
Дата, время приемки:	25.09.2026 14 часов 00 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 177П/25 от 22.10.2025
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 57, корп. 2

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО» (председатель комиссии)
		Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Гурьянова Н.Г., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ТСН «Минский» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10 телефон/факс – 393-107

Подрядчик (Субподрядчик)

Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК» 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 22, офис 310
телефон – 8922-0000-308

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 57, корп. 2 (Ремонт крыши)

(наименование, адрес)

Объект

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 57, корп. 2

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

HOMER

177Π/25

data

22.10.2025

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	09.09.2026	03.07.2026	09.09.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: Шифр 13-26-АС

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

6 443 372,61 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ГЭСН46-04-008-01 Мусор: 14,2212*0,78	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,974	1	0,974					
			Объем=97,4 / 100									
		421/пр_2020_прил 10_т_5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14,38	1,15	16,107038			470,01		7 570,47
		91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,22	1,15	6,967022	11,45	1,65	18,89		131,61
			Итого прямые затраты									7 702,08
			Всего по позиции							19 022,43		18 527,85
2	2	ГЭСН12-01-017-01 Демонтаж. Мусор: 11,5414*0,05*1,8	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,97232	1	0,97232					
			Объем=97,232 / 100									
		421/пр_2020_прил 10_т_5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		648/пр_2022_п.144_т.2_ст.п.1_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,3	1,02948 (1,15*0,8*1,119)	24,323911			519,60		12 638,70
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,68	0,92 (1,15*0,8)	0,6082834			1 154,07		702,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,68	0,92 (1,15*0,8)	0,6082834			776,16		472,13
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,26	0,92 (1,15*0,8)	1,1271133			1 698,54		1 914,45
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,26	0,92 (1,15*0,8)	1,1271133			664,05		748,46
		91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,29	0,92 (1,15*0,8)	2,0484838	13,69	1,65	22,59		46,28
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,85	0		35,71	1,9		67,85	
		12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	4,4	0		43,73	1,36		59,47	
		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,53	0						
		Итого прямые затраты										16 522,02
		Всего по позиции										37 881,37
												36 832,81
3	3	ГЭСН12-01-017-02 Демонтаж стяжки 50мм	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 Объем=97,232 / 100	100 м2	0,97232	1	0,97232					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 до50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)									
		648/пр_2022_п.144_т.2_ст.р.1_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1	36,0318 (1,15*35*0,8*1,119)	35,0344398			519,60		18 203,89
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	32,2 (1,15*35*0,8)	0,313087			1 154,07		361,32
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	32,2 (1,15*35*0,8)	0,313087			776,16		243,01
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	32,2 (1,15*35*0,8)	0,6261741			1 698,54		1 063,58
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	32,2 (1,15*35*0,8)	0,6261741			664,05		415,81
		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,102	0						
		Итого прямые затраты										20 287,61
		Всего по позиции										49 295,41
												47 930,91
4	4	ГЭСН12-01-014-02 демонтаж 100мм. Мусор: 104,154*0,45	Утепление покрытий: керамзитом Объем=(651,55*0,1+378,96*0,1)-100,9279	м3	2,1231	1	2,1231					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		648/пр_2022_п.144_т.2_ст.р.1_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,71	1,02948 (1,15*1,119*0,8)	5,9232172			470,01		2 783,97
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,12	0,92 (1,15*0,8)	0,2343902			1 154,07		270,50
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	0,92 (1,15*0,8)	0,2343902			776,16		181,92
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,22	0,92 (1,15*0,8)	0,4297154			1 698,54		729,89
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,22	0,92 (1,15*0,8)	0,4297154			664,05		285,35
		02.2.01.03	Гравий керамзитовый	м3	1,03	0						
		Итого прямые затраты										4 251,63
		Всего по позиции										4 246,78
												9 016,33
5	5	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	16,0334	1	16,0334					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421Ир_2020_л_пр10_т_5_Проездостроительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1, гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1-100-10 Средний разряд работы 1.0	чел-ч	1.03		1,15	18.9915623					431.20
		01.7.20.03-0003 Машины полипропиленовые, размеры 550х1050 мм.	100 шт	0.2			3.20668		1.828.55	1.65		9.674.91
		Итого прямые затраты										17.864.07
		Всего по позиции										29.001.33
6	7	ГЭСН09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	М2	4,4723	1	4,4723						
		Демонтаж										
		421Ир_2020_л_пр10_т_5_Проездостроительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1, гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		648Ир_2022_л_144_т_2_ст Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозиционных, композиционных конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
		Р.4, стб.3										
		1-100-42 Средний разряд работы 4.2	чел-ч	2,4		0,805	8,6404836					5,141,61
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,17		0,805	0,6120343					425,30
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел-ч	0,17		0,805	0,6120343					353,64
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш-ч	0,4		0,805	1,4400806					54,29
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,1384		0						7,96
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки никлепированных и углеродистых сталей УОНИ Т345, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0			155,63	0,95		147,85
		08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, пайки, сверления (пробивки) отверстий, поставленные отдельно	т	0,003		0			115.095.05	1,21		139.265.01
		14.5.01.05-0011 Термелити пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1		0			377,99	1,24		468,71
ПН		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0		0						
Н		07.1.01.03 Блоки дверные металлические	м2	1		0						
		Итого прямые затраты										5.974,84
		Всего по позиции										13.470,36
7	8	ГЭСНр58-01-003-01 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,317	1	0,317						
		Объем=31,7 / 100										
		421Ир_2020_л_пр10_т_5_Проездостроительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1, гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		ПРИМ 58.1 п.1 При производстве работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты n=38,8м: 1*0,005*23,8=1,119 ОЗП=1,119; ТЗ=1,119										
		1-100-20 Средний разряд работы 2.0	чел-ч	9,1		1,28685	3,7121762					470,01
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	0,12		1,15	0,043746		6,62	1,65		10,92
Н		999-9900 Строительный мусор	т	0,12			0,03804					
		Итого прямые затраты										1.745,24
		Всего по позиции										4.118,11
8	9	ГЭСН20-02-012-02 Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм	шт	2	1	2						
		Демонтаж										
		421Ир_2020_л_пр10_т_5_Проездостроительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1, гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		648Ир_2022_л_144_т_2_ст Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозиционных, композиционных конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
		Р.4, стб.3										
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0	чел-ч	3,14		0,805	5,0554					513,13
		91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговые усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш-ч	0,79		0,805	1,2719		2,36	1,65		4,95
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,01		0,805	0,0161					694,89
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел-ч	0,01		0,805	0,0161					577,81
		01.1.01.09-0026 Шпур адгезивный общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм	т	0,00006		0			453.122.24	1,52		688.745.80
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,05		0			174,93	1,11		194,17
		Итого прямые затраты										1.745,24
		Всего по позиции										4.118,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,117	0		138,50	1,69		234,07	
	П.Н	18.4.01.02	Растяжки с талрепами	шт	0	0						
	Н	19.1.04.02	Дефлекторы	шт	1	0						
			Итого прямые затраты									2 619,52
			Всего по позиции							3 523,94		7 047,87
9	10	ГЭСН20-02-010-04	Установка зонтов над шахтами из листовой стали	шт	4	1	4					
		Демонтаж	прямоугольного сечения периметром: 2000 мм									
		421/пр_2020_прил 10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		648/пр_2022_п.144_т.2_ст.р.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	0,92	0,805 (1,15*0,7)	2,9624			532,53		1 577,57
		91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,23	0,805 (1,15*0,7)	0,7406	2,36	1,65	3,89		2,88
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,805 (1,15*0,7)	0,0322			694,89		22,38
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	0,805 (1,15*0,7)	0,0322			577,81		18,61
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,12	0,805 (1,15*0,7)	0,3864			37,70		14,57
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1	0		155,63	0,95	147,85		
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,54	0		174,93	1,11	194,17		
	П.Н	19.1.01.11	Крепления	кг	0	0						
	Н	19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1	0						
			Итого прямые затраты									1 636,01
			Всего по позиции							1 087,78		4 351,11
			Всего по разделу 1 Демонтажные работы									170 296,68
Раздел 2. Строительно-монтажные работы												
Устройство плоской кровли												
10	11	ГЭСН12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	0,3519	1	0,3519					
		421/пр_2020_прил 10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119									
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	6,94	1,3225 (1,15*1,15)	3,229791			526,06	1,119	1 901,25
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,0404685			1 154,07		46,70
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,0404685			776,16		31,41
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0252928			1 770,81		44,79
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0252928			776,16		19,63
		91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	0,41	1,4375 (1,15*1,25)	0,2074011	95,25	1,59	151,45		31,41
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,0404685			694,89		28,12
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,0404685			577,81		23,38
		12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	110		38,709	43,73	1,36	59,47		2 302,02
	Н	01.2.03.03	Мастики битумосодержащие	т	0,05		0,017595					
			Итого прямые затраты									4 428,71
			Всего по позиции							20 812,87		7 324,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	12	ФСБЦ-12.1.02.06-0022 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Рубероид кровельный РКП-350	м2	-38,709	1	-38,709	43,73	1,36	59,47		-2 302,02
			Всего по позиции									-2 302,02
12	13	ФСБЦ-12.1.02.03-0011 Биполь Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, продольная нагрузка на разрыв 550 Н (±200 Н), теплостойкость не ниже +85 °С, масса 3 кг/м2	м2	38,709	1	38,709	140,34	2,13	298,92		11 570,89
			Всего по позиции									11 570,89
13	14	ГЭСН12-01-014-02 Устройство разуклонки керамзитом	Утепление покрытий: керамзитом	м3	3,9615	1	3,9615					
			Объем=66,994-63,0325									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей									
		п.9.1_гр.4	таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-20	Средний разряд работы 2.0	чел.-ч	2,71	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	15,8874691			470,01		7 467,27
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,12	1,4375 (1,15*1,25)	0,6833588			1 154,07		788,64
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,4375 (1,15*1,25)	0,6833588			776,16		530,40
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,22	1,4375 (1,15*1,25)	1,2528244			1 698,54		2 127,97
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,22	1,4375 (1,15*1,25)	1,2528244			664,05		831,94
	Н	02.2.01.03	Гравий керамзитовый	м3	1,03		4,080345					
			Итого прямые затраты									11 746,22
			Всего по позиции							6 231,48		24 686,02
14	15	ФСБЦ-02.2.01.03-0016 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Гравий керамзитовый М 500, фракция 10-20 мм	м3	4,080345	1	4,080345	1 578,81	1,74	2 747,13		11 209,24
			Всего по позиции									11 209,24
15	16	ГЭСН12-01-013-07	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты насухо	100 м2	0,3519	1	0,3519					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей									
		п.9.1_гр.4	таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
			на два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	3,15	2,959755 (1,15*1,119*2*1,15)	3,280844			470,01		1 542,03
		2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	12,88	2,959755 (1,15*1,119*2*1,15)	13,4150067			513,13		6 883,64
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,07	2,875 (1,15*2*1,25)	0,0708199			1 154,07		81,73
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	2,875 (1,15*2*1,25)	0,0708199			776,16		54,97
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,27	2,875 (1,15*2*1,25)	0,2731624			1 770,81		483,72
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27	2,875 (1,15*2*1,25)	0,2731624			776,16		212,02
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	2,875 (1,15*2*1,25)	0,161874			694,89		112,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16	2,875	0,161874			577,81		93,53
	H	12.2.05.02	Плиты теплоизоляционные	м2	103	(1,15*2*1,25) 2	72,4914					
			Итого прямые затраты									9 464,12
			Всего по позиции							63 484,74		22 340,28
16	17	ФСБЦ-12.2.05.09-0044 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 32-45 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 5/10% деформации не менее 0,45/0,5 МПа, толщина 40-100 мм	м3	3,62457	1	3,62457	7 876,17	1,42	11 184,16		40 537,77
			Объем=35,19*0,1*1,03									
			Всего по позиции									40 537,77
17	18	ГЭСН12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=35,19 / 100	100 м2	0,3519	1	0,3519					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,3	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	12,6546841			519,60		6 575,37
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,3439823			1 154,07		396,98
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,3439823			776,16		266,99
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	0,6373789			1 698,54		1 082,61
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	0,6373789			664,05		423,25
		91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,29	1,4375 (1,15*1,25)	1,1584108	13,69	1,65	22,59		26,17
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,85		1,354815	35,71	1,9	67,85		91,92
		12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	4,4		1,54836	43,73	1,36	59,47		92,08
	H	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,53		0,538407					
			Итого прямые затраты									8 955,37
			Всего по позиции							55 706,51		19 603,12
18	19	ФСБЦ-04.3.01.09-0056 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,538407	1	0,538407	3 659,62	1,52	5 562,62		2 994,95
			Всего по позиции									2 994,95
19	20	ГЭСН12-01-017-02 До толщины 70мм	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12- 01-017-01	100 м2	0,3519	1	0,3519					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Проект до толщины 70мм ПЗ=55 (ОЗП=55; ЭМ=55 к расх.; ЗПМ=55; МАТ=55 к расх.; ТЗ=55; ТЗМ=55)										
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1	81,3932625 (1,15*55*1,119*1,15)	28,6422891			519,60		14 882,53
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	79,0625 (1,15*55*1,25)	0,2782209			1 154,07		321,09
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	79,0625 (1,15*55*1,25)	0,2782209			776,16		215,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	79,0625 (1,15*55*1,25)	0,5564419			1 698,54		945,14
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	79,0625 (1,15*55*1,25)	0,5564419			664,05		369,51
		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,102	55	1,974159					
			Итого прямые затраты									16 734,21
			Всего по позиции							111 970,84		39 402,54
20	21	ФСБЦ-04.3.01.09-0056 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	1,974159	1	1,974159	3 659,62	1,52	5 562,62		10 981,50
			Всего по позиции									10 981,50
21	22	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетон	т	0,07038	1	0,07038					
		421/np_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		421/np_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11,6	1,3225 (1,15*1,15)	1,0796996			532,53		574,97
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0151757			1 770,81		26,87
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0151757			776,16		11,78
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0202343			694,89		14,06
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0202343			577,81		11,69
		08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028		0,0019706	88 783,86	0,89	79 017,64		155,71
		08.4.03.03	Заготовки арматурные	т	1		0,07038					
			Итого прямые затраты									795,08
			Всего по позиции							23 294,69		1 639,48
22	23	ФСБЦ-08.4.02.05-1000 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т	0,07038	1	0,07038	94 939,93	0,72	68 356,75		4 810,95
			Всего по позиции									4 810,95
23	24	ГЭСН12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной Объем=665,515 / 100	100 м2	6,65515	1	6,65515					
		421/np_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/np_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,8	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	27,5766589			526,06		14 506,98
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,3826711			694,89		265,91
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,3826711			577,81		221,11
		01.2.03.07	Эмульсия битумная	т	0,045		0,2994818					
			Итого прямые затраты									14 994,00
			Всего по позиции							5 496,20		36 578,02
24	25	ФСБЦ-01.2.03.05-0011 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2 Объем=665,515*0,35	л	232,93025	1	232,93025	132,19	1,76	232,65		54 191,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												54 191,22
25	26	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Объем=665,515 / 100	100 м2	6,65515	1	6,65515					
421/пр_2020_прил.10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1_гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,36	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	141,4288648			564,87		79 888,92
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	1,4350167			1 154,07		1 656,11
			4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	1,4350167			776,16		1 113,80
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,4783389			1 770,81		847,05
			4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,4783389			776,16		371,27
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,4375 (1,15*1,25)	0,86101			694,89		598,31
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,4375 (1,15*1,25)	0,86101			577,81		497,50
			01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	29,94		199,255191	41,38	1,64	67,86		13 521,46
H		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114		758,6871					
H		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	116		771,9974					
Итого прямые затраты												98 494,42
Всего по позиции										32 828,27		218 477,09
26	27	ФСБЦ-12.1.02.03-0164 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	758,6871	1	758,6871	275,45	2,13	586,71		445 129,31
Всего по позиции												445 129,31
27	28	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	771,9974	1	771,9974	246,93	2,13	525,96		406 039,75
Всего по позиции												406 039,75
Устройство примыкания к парапету. Узел 1.												
28	29	ГЭСН12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=23,46 / 100	100 м2	0,2346	1	0,2346					
421/пр_2020_прил.10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1_гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
			1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,3	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	8,4364561			519,60		4 383,58
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,2293215			1 154,07		264,65
			4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,2293215			776,16		177,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13													
		91.06.05-011	Попрушки однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	0,4249193				1 698,54	721,74													
			4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	0,4249193				664,05	282,17													
			91.07.07-011	маш.-ч	2,29	1,4375 (1,15*1,25)	0,7722739	13,69	1,65		22,59	17,45													
			01.7.03.01-0001	м3	3,85		0,90321	35,71	1,9		67,85	61,28													
			12.1.02.06-0022	м2	4,4		1,03224	43,73	1,36		59,47	61,39													
			04.3.01.09	м3	1,53		0,358938																		
			Итого прямые затраты									5 970,25													
			Всего по позиции									13 068,75													
			29	30	ФСБЦ.04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,358938	1	0,358938	3 659,62	1,52	5 562,62												
			Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										1 996,64												
	31	ГЭСН12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01	100 м2	0,2346	1	0,2346					1 996,64													
													Объем=23,46 / 100												
													421/пр. 2020, прил.10, т.5, Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1, гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
													проект до толщины 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЗМ=35 к расч.; ЗПМ=35; ТЗ=35; ТЗМ=35)												
													Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119												
													421/пр. 2020, л.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
													1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1	51,7967125 (1,15*35+1,119*1,15)	12,1512742				519,60	6 313,80			
													91.05.01-017	маш.-ч	0,01	50,3125 (1,15*35+1,25)	0,1180331				1 154,07	136,22			
													4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	50,3125 (1,15*35+1,25)	0,1180331				776,16	91,61			
													91.06.05-011	маш.-ч	0,02	50,3125 (1,15*35+1,25)	0,2360663				1 698,54	400,97			
	Н	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,102	50,3125 (1,15*35+1,25)	0,2360663					156,76													
													Итого прямые затраты												
													Всего по позиции									71 254,13	7 099,36		
													31	32	ФСБЦ.04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,837522	1	0,837522	3 659,62	1,52	5 562,62		
													Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										4 658,82		
													Всего по позиции										4 658,82		
													32	33	ГЭСН12-01-016-02	Отрутовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	2,0526	1	2,0526					4 658,82
													Объем=205,26 / 100												
													421/пр. 2020, прил.10, т.5, Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1, гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
													Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119												
421/пр. 2020, л.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																									
1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,8	1,4798775 (1,15*1,119+1,15)	8,5052704				526,06	4 474,28																
91.14.02-001	маш.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,1180245				694,89	82,01																
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,1180245				577,81	68,20																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	H	01.2.03.07	Эмульсия битумная	m	0,045		0,092367					
			Итого прямые затраты									4 624,49
			Всего по позиции							5 496,20		11 281,49
33	34	ФСБЦ-01.2.03.05-0011 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно- песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от - 20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2 Объем=205,26*0,35	л	71,841	1	71,841	132,19	1,76	232,65		16 713,81
			Всего по позиции									16 713,81
34	35	ГЭСН12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком Объем=186,6 / 100	100 м	1,866	1	1,866					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей									
		п.9.1_гр.4 (таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119										
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;										
		ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	52,21	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	144,1753784				551,94		79 576,16
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,54	1,4375 (1,15*1,25)	1,4484825				1 154,07		1 671,65
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,54	1,4375 (1,15*1,25)	1,4484825				776,16		1 124,25
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13	1,4375 (1,15*1,25)	0,3487088				1 770,81		617,50
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,13	1,4375 (1,15*1,25)	0,3487088				776,16		270,65
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,536475				694,89		372,79
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,536475				577,81		309,98
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	24,52		45,75432		41,38	1,64	67,86		3 104,89
		01.7.07.10-0001 Патроны для строительного-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм	1000 шт	0,187		0,348942		3 671,85	1,46	5 360,90		1 870,64
		01.7.15.07-0052 Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм	т	0,00159		0,0029669		471 134,54	1,29	607 763,56		1 803,17
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,51		0,95166				6 325,80		6 020,01
		08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,2		0,3732				78 775,42		29 398,99
		08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, СтЗпс, размеры 50х5 мм	т	0,013		0,024258		70 310,45	0,8	56 248,36		1 364,47
		14.5.04.07-0012 Мастика тиколовая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения	кг	6,7		12,5022		154,05	1,8	277,29		3 466,74
	H	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные наплавляемые	м2	189		352,674					
			Итого прямые затраты									130 971,89
			Всего по позиции							134 024,25		250 089,25
35	36	ФСБЦ-08.3.05.05-0053 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	-0,3732	1	-0,3732			78 775,42		-29 398,99
			Всего по позиции									-29 398,99
36	37	ФСБЦ-14.5.04.07-0012 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Мастика тиколовая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения	кг	-12,5022	1	-12,5022	154,05	1,8	277,29		-3 466,74
			Всего по позиции									-3 466,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	38	ФСБЦ-08.3.07.01-0052 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т	-0,024258	1	-0,024258	70 310,45	0,8	56 248,36		-1 364,47
			Всего по позиции									-1 364,47
38	39	ФСБЦ-12.1.02.03-0164 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	249,8574	1	249,8574	275,45	2,13	586,71		146 593,84
			Всего по позиции									146 593,84
39	40	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	240,2475	1	240,2475	246,93	2,13	525,96		126 360,58
			Всего по позиции									126 360,58
40	41	ФСБЦ-08.3.05.05-0051 Фартук 760 мм Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,660843	1	0,660843			79 412,83		52 479,41
			Всего по позиции									52 479,41
41	42	ГЭСН15-02-001-01 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4 421/пр_2020_п.58_пп.6 1-100-40 91.06.03-061 91.07.07-011 01.7.03.01-0001 Н 04.3.01.12	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Средний разряд работы 4,0 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) Растворонасосы, производительность 4 м3/ч Вода Растворы отделочные цементно-известковые	100 м2	0,2361	1	0,2361					
			Итого прямые затраты									11 051,93
			Всего по позиции							108 277,47		25 564,31
42	43	ФСБЦ-04.3.01.09-0056 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,446229	1	0,446229	3 659,62	1,52	5 562,62		2 482,20
			Всего по позиции									2 482,20
43	44	ГЭСН12-01-002-10 Доп слой 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4 Прил.12.1 п.3.4 421/пр_2020_п.58_пп.6 1-100-38 91.05.01-017 4-100-060	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой Объем=83,97 / 100 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Средний разряд работы 3,8 Краны башенные, грузоподъемность 8 т ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	100 м2	0,8397	1	0,8397					
				чел.-ч	8,44	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	10,4879925			564,87		5 924,35
				маш.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,0965655			1 154,07		111,44
				чел.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,0965655			776,16		74,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,4375 (1,15*1,25)	0,0362121			1 770,81		64,12
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,4375 (1,15*1,25)	0,0362121			776,16		28,11
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0603534			694,89		41,94
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0603534			577,81		34,87
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	15,02		12,612294	41,38	1,64	67,86		855,87
	H	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116		97,4052					
			Итого прямые затраты									7 136,65
			Всего по позиции							19 078,15		16 019,92
44	45	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	97,4052	1	97,4052	246,93	2,13	525,96		51 231,24
			Всего по позиции									51 231,24
Примыкание к стенам будки, шахтам ВШ1 и ВШ2. Узел 2.												
45	48	ГЭСН12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,7396	1	0,7396					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,8	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	3,0646487			526,06		1 612,19
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,042527			694,89		29,55
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,042527			577,81		24,57
	H	01.2.03.07	Эмульсия битумная	т	0,045		0,033282					
			Итого прямые затраты									1 666,31
			Всего по позиции							5 496,19		4 064,98
46	49	ФСБЦ-01.2.03.05-0011 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2	л	25,886	1	25,886	132,19	1,76	232,65		6 022,38
			Всего по позиции									6 022,38
47	50	ГЭСН12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	1,4793	1	1,4793					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	35,5	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	77,7159889			551,94		42 894,56
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,61	1,4375 (1,15*1,25)	1,2971612			1 154,07		1 497,01
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,61	1,4375 (1,15*1,25)	1,2971612			776,16		1 006,80
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,2126494			1 770,81		376,56
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,2126494			776,16		165,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,3189741					221,65
		4-100-040	ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,3189741					184,31
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	32,49		48,062457		41,38			3,261,52
		04.3.01.09-0014	Расворот готовый гладконый, цементный, М100	м3	0,51		0,754443		1,64			4,772,46
		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные наплавляемые	м2	252		372,7836					
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
48	51	ФСБЦ-12.1.02.03-0164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикоррозийными добавками, наплавляемый, основа полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	106,6565	1	106,6565		275,45	2,13		62,576,44
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
49	52	ФСБЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	106,6565	1	106,6565		246,93	2,13		526,96
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
50	53	ГЭСН12-01-004-09	Установка прижимной планки	100 м	1,4793	1	1,4793					56,097,05
		421/пр_2020_прп.10_15_ Производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1, гр.4 Таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119										
		421/пр_2020_п.58_п.6 При применении смежных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0										
		чел.-ч 8,29 1,4798775 18,1483253										
		(1,15*1,119*1,15)										
		01.7.15.07-0006 Любелл монтажные стальные										
		01.7.17.09-1013 Бур с наконечником из твердого сплава с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм										
		10 шт 50 73,965 33,17 1,29 42,79 3,164,96										
		ПН										
		08.3.02.01 Ленты стальные										
		кг 0										
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
51	54	ФСБЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,0672046	1	0,0672046					17,660,24
		прижимная пластина 100мм										
		Слит-форма Тюменская										
		область на 1 квартал										
		2026 года.xlsx										
		Всего по позиции										
52	55	ГЭСН16-08-022-01	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиуритановым прокладочным шнуром:	100 м	1,4793	1	1,4793					5,336,91
		421/пр_2020_прп.10_15_ Производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1, гр.4 Таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1-100-40 Средний разряд работы 4.0										
		чел.-ч 7,19 1,15 12,2315921										
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										
		маш.-ч 0,01 1,15 0,017012										
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4										
		чел.-ч 0,01 1,15 0,017012										
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия										
		кВт-ч 4,824 7,1361432										
		ПН										
		01.7.17.12 Цетна дисковая для УШМ из стальной проволоки										
		шт 0										
		Н										
		14.5.01.06 Герметик полиуретановый										
		кг 19,5 28,84635										
		Итого прямые затраты										
		7 145,99										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										12 581,17		18 611,33
53	56	ФСБЦ-14.5.01.06-0019 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг	26,63	1	26,63	146,78	1,24	182,01		4 846,93
Всего по позиции												4 846,93
54	57	ГЭСН12-01-002-10 Дополнительный слой	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	0,6657	1	0,6657					
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4 Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-38 Средний разряд работы 3,8												
				чел.-ч	8,44	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	8,3147036			564,87		4 696,73
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,0765555			1 154,07		88,35
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,0765555			776,16		59,42
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03	1,4375 (1,15*1,25)	0,0287083			1 770,81		50,84
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,4375 (1,15*1,25)	0,0287083			776,16		22,28
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0478472			694,89		33,25
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0478472			577,81		27,65
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	15,02		9,998814	41,38	1,64	67,86		678,52
H		12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя		м2	116		77,2212					
Итого прямые затраты												5 657,04
Всего по позиции										19 078,19		12 700,35
55	58	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	77,2212	1	77,2212	246,93	2,13	525,96		40 615,26
Всего по позиции												40 615,26
Устройство плоской кровли будки выхода												
56	59	ГЭСН12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	0,0735	1	0,0735					
Объем=7,35 / 100 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4 Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-32 Средний разряд работы 3,2												
				чел.-ч	6,94	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	0,7548707			526,06		397,11
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,0084525			1 154,07		9,75
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,0084525			776,16		6,56
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0052828			1 770,81		9,35
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0052828			776,16		4,10
		91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л		маш.-ч	0,41	1,4375 (1,15*1,25)	0,0433191	95,25	1,59	151,45		6,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,08	1.4375 (1.15*1.25)	0.0084525					5.87
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,08	1.4375 (1.15*1.25)	0.0084525					4.88
		12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	М2	110	8.085	43.73	1.36				480.81
		01.2.03.03	Мастки битумосодержащие	т	0.05	0.003675						924.99
		Итого прямые затраты										20 812.65
		Всего по позиции										1 529.73
57	60	ФСБЦ.12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	М2	-8.085	1	-8.085	43.73	1.36			-480.81
		Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										
		Всего по позиции										-480.81
58	61	ФСБЦ.12.1.02.03-0011	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПГ, основа	М2	8.085	1	8.085	140.34	2.13			2 416.77
		Биполь. Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										
		Всего по позиции										2 416.77
59	62	ГЭСН12-01-014-02	Устройство разуклонки керамзитом	М3	0.732	1	0.732					2 416.77
		Объем=7.32*0.1										
		421/пр_2020_пр.10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1, пр.4 таблицы), объемов капитального строительства в целом ОЗП=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15										
		Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0.005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1.119; ТЗ=1.119										
		421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЗМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25										
		1-100-20 Средний разряд работы 2.0		Чел.-ч	2.71	1.4798775 (1.15*1.119*1.15)	2.9356526				470.01	1 379.79
		91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т		Маш.-ч	0.12	1.4375 (1.15*1.25)	0.12627				1 154.07	145.72
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0.12	1.4375 (1.15*1.25)	0.12627				776.16	98.01
		91.06.05-011 Поперечники однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		Маш.-ч	0.22	1.4375 (1.15*1.25)	0.231495				1 698.54	393.20
		4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5		Чел.-ч	0.22	1.4375 (1.15*1.25)	0.231495				664.05	153.72
		Итого прямые затраты		М3	1.03		0.75396					2 170.44
		Всего по позиции										6 231.46
60	63	ФСБЦ.02.2.01.03-0016	Гравий керамзитовый М 500, фракция 10-20 мм	М3	0.75396	1	0.75396	1 578.81	1.74			4 561.43
		Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										2 071.23
		Всего по позиции										2 071.23
61	64	ГЭСН12-01-013-07	Утепление покрытий плитками из минеральной ваты насухо	100 М2	0.0735	1	0.0735					
		Объем=7.35/100										
		421/пр_2020_пр.10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1, пр.4 таблицы), объемов капитального строительства в целом ОЗП=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15										
		Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0.005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1.119; ТЗ=1.119										
		на два слоя ПЗ-2 (ОЗП-2, ЗМ-2 к раск.; ЗПМ-2, МАТ=2 к раск.; ТЗ=2, ТЗМ=2)										
		421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЗМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25										
		2-100-02 Рабочий 2 разряда		Чел.-ч	3.15	2.959755 (1.15*1.119*2*1.15)	0.6652573				470.01	322.08
		2-100-03 Рабочий 3 разряда		Чел.-ч	12.88	2.959755 (1.15*1.119*2*1.15)	2.8019409				513.13	1 437.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,07	2,875	0,0147919			1 154,07		17,07
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	(1,15*2*1,25) 2,875	0,0147919			776,16		11,48
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,27	2,875	0,0570544			1 770,81		101,03
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27	(1,15*2*1,25) 2,875	0,0570544			776,16		44,28
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	(1,15*2*1,25) 2,875	0,03381			694,89		23,49
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16	(1,15*2*1,25) 2,875	0,03381			577,81		19,54
	H	12.2.05.02	Плиты теплоизоляционные	м2	103	2	15,141					
			Итого прямые затраты									1 976,73
			Всего по позиции							63 484,76		4 666,13
62	65	ФСБЦ-12.2.05.09-0044 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 32-45 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 5/10% деформации не менее 0,45/0,5 МПа, толщина 40-100 мм	м3	0,75705	1	0,75705	7 876,17	1,42	11 184,16		8 466,97
			Объем=7,35*0,1*1,03									
			Всего по позиции									8 466,97
63	66	ГЭСН12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=7,35 / 100	100 м2	0,0735	1	0,0735					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,3	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	2,6431352			519,60		1 373,37
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,0718463			1 154,07		82,92
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,0718463			776,16		55,76
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	0,1331269			1 698,54		226,12
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	0,1331269			664,05		88,40
		91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,29	1,4375 (1,15*1,25)	0,2419528	13,69	1,65	22,59		5,47
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,85		0,282975	35,71	1,9	67,85		19,20
		12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	4,4		0,3234	43,73	1,36	59,47		19,23
	H	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,53		0,112455					
			Итого прямые затраты									1 870,47
			Всего по позиции							55 706,26		4 094,41
64	67	ФСБЦ-04.3.01.09-0056 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,112455	1	0,112455	3 659,62	1,52	5 562,62		625,54
			Всего по позиции									625,54
65	68	ГЭСН12-01-017-02 До толщины 70мм	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 Объем=7,35 / 100	100 м2	0,0735	1	0,0735					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Проект до толщины 70мм ПЗ=55 (ОЗП=55; ЭМ=55 к расх.; ЗПМ=55; МАТ=55 к расх.; ТЗ=55; ТЗМ=55)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119 421/np_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-31 Средний разряд работы 3,1										
				чел.-ч	1	81,3932625 (1,15*55*1,119*1,15)	5,9824048			519,60		3 108,46
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,01	79,0625 (1,15*55*1,25)	0,0581109			1 154,07		67,06
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	79,0625 (1,15*55*1,25)	0,0581109			776,16		45,10
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,02	79,0625 (1,15*55*1,25)	0,1162219			1 698,54		197,41
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,02	79,0625 (1,15*55*1,25)	0,1162219			664,05		77,18
H		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	0,102	55	0,412335					
		Итого прямые затраты										3 495,21
		Всего по позиции										8 229,86
66	69	ФСБЦ-04.3.01.09-0056 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,412335	1	0,412335	3 659,62	1,52	5 562,62		2 293,66
		Всего по позиции										2 293,66
67	70	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетонки	т	0,0147	1	0,0147					
		Объем=7,35*2/1000										
		421/np_2020_прил.10_т.5_ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1_гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/np_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	11,6	1,3225 (1,15*1,15)	0,2255127			532,53		120,09
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0031697			1 770,81		5,61
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0031697			776,16		2,46
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0042263			694,89		2,94
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0042263			577,81		2,44
		08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм		т	0,028		0,0004116	88 783,86	0,89	79 017,64		32,52
H		08.4.03.03 Заготовки арматурные		т	1		0,0147					
		Итого прямые затраты										166,06
		Всего по позиции										23 293,88
68	71	ФСБЦ-08.4.02.05-1000 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т	0,0147	1	0,0147	94 939,93	0,72	68 356,75		1 004,84
		Всего по позиции										1 004,84
69	72	ГЭСН12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	3,7895	1	3,7895					
		Объем=378,95 / 100										
		421/np_2020_прил.10_т.5_ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1_гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119 421/np_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	2,8	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	15,7023882			526,06		8 260,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,2178963			694,89		151,41
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,2178963			577,81		125,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	H	01.2.03.07	Эмульсия битумная	m	0,045		0,1705275					
			Итого прямые затраты									8 537,71
			Всего по позиции							5 496,19		20 827,83
70	73	ФСБЦ-01.2.03.05-0011 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно- песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от - 20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2	л	132,6325	1	132,6325	132,19	1,76	232,65		30 856,95
			Объем=378,95*0,35									
			Всего по позиции									30 856,95
71	74	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Объем=378,95 / 100	100 м2	3,7895	1	3,7895					
		421/np_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/np_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,36	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	80,5308195			564,87		45 489,44
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,8171109			1 154,07		943,00
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,8171109			776,16		634,21
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,2723703			1 770,81		482,32
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,2723703			776,16		211,40
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,4375 (1,15*1,25)	0,4902666			694,89		340,68
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,4375 (1,15*1,25)	0,4902666			577,81		283,28
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	29,94		113,45763	41,38	1,64	67,86		7 699,23
	H	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114		432,003					
	H	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	116		439,582					
			Итого прямые затраты									56 083,56
			Всего по позиции							32 828,27		124 402,72
72	75	ФСБЦ-12.1.02.03-0164 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавливаемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	432,003	1	432,003	275,45	2,13	586,71		253 460,48
			Всего по позиции									253 460,48
73	76	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавливаемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	439,582	1	439,582	246,93	2,13	525,96		231 202,55
			Всего по позиции									231 202,55
Примыкание к парапету на кровле будки. Узел 1.												
74	77	ГЭСН12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=16,045 / 100	100 м2	0,16045	1	0,16045					
		421/np_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421/np_2020_n_58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,3	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	5,7699462			519,60		2 998,06
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,1568399			1 154,07		181,00
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,1568399			776,16		121,73
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	0,2906151			1 698,54		493,62
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	0,2906151			664,05		192,98
		91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,29	1,4375 (1,15*1,25)	0,5281813	13,69	1,65	22,59		11,93
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,85		0,6177325	35,71	1,9	67,85		41,91
		12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	4,4		0,70598	43,73	1,36	59,47		41,98
		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,53		0,2454885					
			Итого прямые затраты									4 083,21
			Всего по позиции							55 706,33		8 938,08
75	78	ФСБЦ-04.3.01.09-0056 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,2454885	1	0,2454885	3 659,62	1,52	5 562,62		1 365,56
			Всего по позиции									1 365,56
76	79	ГЭСН12-01-017-02 До толщины 50мм	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 Объем=16,045 / 100	100 м2	0,16045	1	0,16045					
		421/np_2020_прил.10_т.5_	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1_гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Проект до толщины 50мм ПЗ=45 (ОЗП=45; ЭМ=45 к расх.; ЗПМ=45; МАТ=45 к расх.; ТЗ=45; ТЗМ=45)									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/np_2020_n_58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1	66,5944875 (1,15*45*1,119*1,15)	10,6850855			519,60		5 551,97
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	64,6875 (1,15*45*1,25)	0,1037911			1 154,07		119,78
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	64,6875 (1,15*45*1,25)	0,1037911			776,16		80,56
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	64,6875 (1,15*45*1,25)	0,2075822			1 698,54		352,59
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	64,6875 (1,15*45*1,25)	0,2075822			664,05		137,84
		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,102	45	0,7364655					
			Итого прямые затраты									6 242,74
			Всего по позиции							91 612,40		14 699,21
77	80	ФСБЦ-04.3.01.09-0056 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,7364655	1	0,7364655	3 659,62	1,52	5 562,62		4 096,68
			Всего по позиции									4 096,68
78	81	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен Объем=23,41 / 100	100 м2	0,2341	1	0,2341					
		421/np_2020_прил.10_т.5_	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1_гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		421/np_2020_n_58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1	1,3225 (1,15*1,15)	18,916392			577,81		10 930,08
		91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,9	1,4375 (1,15*1,25)	0,3028669	8,84	1,65	14,59		4,42
		91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4	1,4375 (1,15*1,25)	0,807645	13,69	1,65	22,59		18,24
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,081935	35,71	1,9	67,85		5,56
	H	04.3.01.12	Растворы отделочные цементно-известковые	м3	1,89		0,442449					
			Итого прямые затраты									10 958,30
			Всего по позиции							108 277,45		25 347,75
79	82	ФСБЦ-04.3.01.09-0056 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,442449	1	0,442449	3 659,62	1,52	5 562,62		2 461,18
			Всего по позиции									2 461,18
80	83	ГЭСН12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной Объем=140,73 / 100	100 м2	1,4073	1	1,4073					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,8	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	5,8313685			526,06		3 067,65
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,0809198			694,89		56,23
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,0809198			577,81		46,76
	H	01.2.03.07	Эмульсия битумная	т	0,045		0,0633285					
			Итого прямые затраты									3 170,64
			Всего по позиции							5 496,21		7 734,81
81	84	ФСБЦ-01.2.03.05-0011 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2 Объем=140,73*0,35	л	49,2555	1	49,2555	132,19	1,76	232,65		11 459,29
			Всего по позиции									11 459,29
82	85	ГЭСН12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков Объем=127,94 / 100	100 м	1,2794	1	1,2794					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	35,5	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	67,2141122			551,94		37 098,16
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,61	1,4375 (1,15*1,25)	1,1218739			1 154,07		1 294,72
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,61	1,4375 (1,15*1,25)	1,1218739			776,16		870,75
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,1839138			1 770,81		325,68
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,1839138			776,16		142,75
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,2758706			694,89		191,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,2758706			577,81		159,40
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	32,49		41,567706	41,38	1,64	67,86		2 820,78
		04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,51		0,652494			6 325,80		4 127,55
		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные наплавливаемые	м2	252		322,4088					
			Итого прямые затраты									47 031,49
			Всего по позиции							80 598,51		103 117,73
83	86	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавливаемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	164,7279	1	164,7279	246,93	2,13	525,96		86 640,29
			Всего по позиции									86 640,29
84	87	ФСБЦ-12.1.02.03-0164 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавливаемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	171,3096	1	171,3096	275,45	2,13	586,71		100 509,06
			Всего по позиции									100 509,06
85	88	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,997932	1	0,997932					
			Объем=99,7932 / 100									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	143,5466234			513,13		73 658,08
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,2869055			1 154,07		331,11
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,2869055			776,16		222,68
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,4375 (1,15*1,25)	0,1004169			694,89		69,78
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,4375 (1,15*1,25)	0,1004169			577,81		58,02
		01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		3,991728	72,97	1,29	94,13		375,74
		08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0119752	149 930,17	0,89	133 437,85		1 597,94
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,5688212			79 412,83		45 171,70
			Итого прямые затраты									121 485,05
			Всего по позиции							230 318,63		229 842,33
86	89	ГЭСН12-01-002-10 Дополнительный слой	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в один слой Объем=57,57 / 100	100 м2	0,5757	1	0,5757					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,44	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	7,1905886			564,87		4 061,75
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,0662055			1 154,07		76,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,0662055			776,16		51,39
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,4375 (1,15*1,25)	0,0248271			1 770,81		43,96
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,4375 (1,15*1,25)	0,0248271			776,16		19,27
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0413784			694,89		28,75
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0413784			577,81		23,91
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	15,02		8,647014	41,38	1,64	67,86		586,79
	H	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116		66,7812					
			Итого прямые затраты									4 892,23
			Всего по позиции							19 078,20		10 983,32
87	90	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	66,7812	1	66,7812	246,93	2,13	525,96		35 124,24
			Всего по позиции									35 124,24
Устройство водостока кровли												
88	91	ГЭСНр65-01-006-23	Смена: водосточных воронок Объем=6 / 100	100 шт	0,06	1	0,06					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	491,4	1,15	33,9066			545,47		18 495,03
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,55	1,15	0,03795	37,32	1,72	64,19		2,44
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,55	1,15	0,03795			513,13		19,47
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55	1,15	0,03795			694,89		26,37
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,55	1,15	0,03795			577,81		21,93
		03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,016		0,00096	30 350,05	2,07	62 824,60		60,31
		01.7.07.29-0320	Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм	кг	6,1		0,366	177,57	1,64	291,21		106,58
	H	08.1.02.01	Воронки	компл	100		6					
			Итого прямые затраты									18 732,13
			Всего по позиции							791 059,83		47 463,59
89	92	ФСБЦ-08.1.02.01-0004	Воронка кровельная чугунная, диаметр 100 мм	шт	6	1	6	2 421,00	1,08	2 614,68		15 688,08
			Всего по позиции									15 688,08
90	93	ГЭСН16-02-005-05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,09	1	0,09					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	72,5	1,3225 (1,15*1,15)	8,6293125			586,43		5 060,49
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,27	1,4375 (1,15*1,25)	0,0349313			1 154,07		40,31
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27	1,4375 (1,15*1,25)	0,0349313			776,16		27,11
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,0129375			1 770,81		22,91
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,0129375			776,16		10,04
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4	1,4375 (1,15*1,25)	0,181125			694,89		125,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,4	1,4375 (1,15*1,25)	0,161125				577,81	104,66
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	34,92	1,4375 (1,15*1,25)	4,517775	4,35	1,36		5,92	26,75
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газобразный технический		М3	0,61		0,0549	340,41	1,87		636,57	34,95
		01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический		М3	0,67		0,0603	114,64	0,51		58,47	3,53
		01.7.03.01-0001 Вода		М3	10,99		0,9891	35,71	1,9		67,85	67,11
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ГЭС, диаметр 4 мм		т	0,0005		0,000045	97 282,88	1,04		101 174,20	4,55
		03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А		кг	0,0393		0,003537	59,41	1,77		105,16	0,37
		04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200		М3	0,021		0,00189	4 033,62	1,52		6 131,10	11,59
ПН		23.1.02.07 Крепления		кг	0							
Н		23.7.01.04 Трубопроводы с гильзами		м	100		9					
		Итого прямые затраты										5 540,23
		Всего по позиции									159 881,56	14 389,34
91	94	ФСБЦ.23.5.02.02-1022 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм		м	9	1	9	448,72	0,98		439,75	3 957,75
		Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										
		Всего по позиции										3 957,75
92	95	ГЭСН12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в один слой Объем=6 / 100		100 м2	0,06	1	0,06					
		421/пр_2020_прин 10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1_п.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15										
		Прил 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119, ТЗ=1,119										
		421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25										
		1-100-38 Средний разряд работы 3.8		чел.-ч	8,44	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	0,74941				564,87	423,32
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		Маш.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,0069				1 154,07	7,96
		4-100-060 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,0069				776,16	5,36
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,03	1,4375 (1,15*1,25)	0,0025875				1 770,81	4,58
		4-100-060 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,4375 (1,15*1,25)	0,0025875				776,16	2,01
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0043125				694,89	3,00
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0043125				577,81	2,49
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	15,02	(1,15*1,25)	0,9012	41,38	1,64		67,86	61,16
Н		12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя		м2	116		6,96					509,88
		Итого прямые затраты										19 078,50
		Всего по позиции										1 144,71
93	96	ФСБЦ.12.1.02.03-0195 Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx		м2	6,96	1	6,96	246,93	2,13		525,96	3 660,68
		наплавленный, основа полистер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (2200 Н), густота не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2										
		Всего по позиции										3 660,68
		Булака выхода на кровлю. Заполнение проемов										
94	97	ГЭСН09-04-013-01 Установка противопожарных дверей: однополных глухих		м2	4,7243	1	4,7243					
		421/пр_2020_прин 10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1_п.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15										
		421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2,07	1,3225	12,9331256			612,30		7 918,95
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	(1,15*1,15) 1,4375	0,1358236			694,89		94,38
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	(1,15*1,25) 1,4375	0,1358236			577,81		78,48
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,71	(1,15*1,25) 1,4375	4,8217387			37,70		181,78
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,4908		2,3186864			7,96		18,46
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,330701	155,63	0,95	147,85		48,89
			01.7.15.02-0051 Болты анкерные	т	0,003		0,0141729	89 330,06	1,11	99 156,37		1 405,33
			14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,27		1,275561	478,28	1,24	593,07		756,50
	П.Н	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	шт	0							
			Итого прямые затраты									10 502,77
			Всего по позиции							4 532,16		21 411,27
95	98	ФСБЦ-07.1.01.01-0018 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Блок дверной металлический противопожарный однополный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1900 мм	шт	2	1	2	11 380,28	1,41	16 046,19		32 092,38
			Всего по позиции									32 092,38
96	99	ФСБЦ-07.1.01.01-0017 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Блок дверной металлический противопожарный однополный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1600 мм	шт	2	1	2	11 376,72	1,41	16 041,18		32 082,36
			Всего по позиции									32 082,36
97	100	ФСБЦ-01.7.04.01-1010	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг	шт	4	1	4	1 320,67	1,41	1 862,14		7 448,56
			Всего по позиции									7 448,56
Устройство наплавляемой кровли козырьков над ВШ1												
98	107	ГЭСН12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной Объем=15,2 / 100	100 м2	0,152	1	0,152					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,8	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	0,6298359			526,06		331,33
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,00874			694,89		6,07
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,00874			577,81		5,05
	Н	01.2.03.07	Эмульсия битумная	т	0,045		0,00684					
			Итого прямые затраты									342,45
			Всего по позиции							5 496,18		835,42
99	108	ФСБЦ-01.2.03.05-0011 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2 Объем=15,2*0,35	л	5,32	1	5,32	132,19	1,76	232,65		1 237,70
			Всего по позиции									1 237,70
100	109	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,152	1	0,152					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=15,2 / 100									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1_гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,36	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	3,2301582			564,87		1 824,62
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,032775			1 154,07		37,82
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,032775			776,16		25,44
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,010925			1 770,81		19,35
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,010925			776,16		8,48
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,4375 (1,15*1,25)	0,019665			694,89		13,67
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,4375 (1,15*1,25)	0,019665			577,81		11,36
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	29,94		4,55088	41,38	1,64	67,86		308,82
H		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114		17,328					
H		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	116		17,632					
		Итого прямые затраты										2 249,56
		Всего по позиции										32 828,29
101	110	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	17,632	1	17,632	246,93	2,13	525,96		9 273,73
		Всего по позиции										9 273,73
102	111	ФСБЦ-12.1.02.03-0164 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	17,328	1	17,328	275,45	2,13	586,71		10 166,51
		Всего по позиции										10 166,51
103	112	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,14994	1	0,14994					
			Объем=14,994 / 100									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1_гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	21,5679833			513,13		11 067,18
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0431078			1 154,07		49,75
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0431078			776,16		33,46
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,4375 (1,15*1,25)	0,0150877			694,89		10,48
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,4375 (1,15*1,25)	0,0150877			577,81		8,72
		01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,59976	72,97	1,29	94,13		56,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0017993	149 930,17	0,89	133 437,85		240,09
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,0854658			79 412,83		6 787,08
			Итого прямые затраты									18 253,22
			Всего по позиции							230 318,66		34 533,98
Ремонт ВШ1 на кровле												
104	115	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=38,85 / 100	100 м2	0,3885	1	0,3885					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,3225 (1,15*1,15)	2,3891293			577,81		1 380,46
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0055847	37,32	1,72	64,19		0,36
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0055847			513,13		2,87
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0055847			694,89		3,88
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0055847			577,81		3,23
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,03885	56,11	1,65	92,58		3,60
	H	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0040016					
			Итого прямые затраты									1 394,40
			Всего по позиции							8 287,77		3 219,80
105	116	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	кг	4,0016	1	4,0016	68,29	1,89	129,07		516,49
			Объем=0,0040016*1000									
			Всего по позиции									516,49
106	117	ГЭСН15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску Объем=38,85 / 100	100 м2	0,3885	1	0,3885					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	13,8	1,3225 (1,15*1,15)	7,0903193			539,00		3 821,68
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0055847	37,32	1,72	64,19		0,36
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0055847			513,13		2,87
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,0446775			694,89		31,05
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,0446775			577,81		25,82
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,3		0,11655	531,44	1,64	871,56		101,58
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,03885	56,11	1,65	92,58		3,60
		14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,005		0,0019425	25 237,94	1,72	43 409,26		84,32
	H	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,052		0,020202					
			Итого прямые затраты									4 071,28
			Всего по позиции							23 527,13		9 140,29
107	118	ФСБЦ-14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,020202	1	0,020202	47 961,85	1,92	92 086,75		1 860,34
			Всего по позиции									1 860,34
Обшивка ВШ3 на будках выхода												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	119	ГЭСН15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2	0,2592	1	0,2592					
			Объем=25,92 / 100									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,11	1,3225	15,8061391			513,13		8 110,60
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	(1,15*1,15) 1,4375	0,014904	37,32	1,72	64,19		0,96
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	(1,15*1,25) 1,4375	0,014904			513,13		7,65
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,004	(1,15*1,25) 1,4375	0,0014904			694,89		1,04
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,004	(1,15*1,25) 1,4375	0,0014904			577,81		0,86
		01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	2,51		0,650592	178,64	1,29	230,45		149,93
		01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,51		0,391392	52,34	1,46	76,42		29,91
		01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	5,02		1,301184	22,93	1,29	29,58		38,49
		07.2.06.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	121,5		31,4928	85,93	1	85,93		2 706,18
		07.2.06.03-0199	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75x50 мм, толщина 0,6 мм	м	229,5		59,4864	103,11	1	103,11		6 133,64
		07.2.06.04-0093	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2,51		0,650592	864,86	1,83	1 582,69		1 029,69
		11.1.03.01-0002	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60x30, 75x50 мм, сорт АВ	м3	0,13875		0,035964			39 231,56		1 410,92
			Итого прямые затраты									19 619,87
			Всего по позиции							116 931,64		30 308,68
109	120	ФСБЦ-07.2.06.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	-31,4928	1	-31,4928	85,93	1	85,93		-2 706,18
			Всего по позиции									-2 706,18
110	121	ФСБЦ-07.2.06.04-0093	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	-0,650592	1	-0,650592	864,86	1,83	1 582,69		-1 029,69
			Всего по позиции									-1 029,69
111	122	ФСБЦ-07.2.06.03-0199	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75x50 мм, толщина 0,6 мм	м	-59,4864	1	-59,4864	103,11	1	103,11		-6 133,64
			Всего по позиции									-6 133,64
112	123	ФСБЦ-11.1.03.01-0002	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60x30, 75x50 мм, сорт АВ	м3	-0,035964	1	-0,035964			39 231,56		-1 410,92
			Всего по позиции									-1 410,92
113	124	ФСБЦ-07.2.06.03-0155	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	118,8	1	118,8	64,44	1	64,44		7 655,47
			Всего по позиции									7 655,47
114	125	ФСБЦ-07.2.06.04-0093	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	3,168	1	3,168	864,86	1,83	1 582,69		5 013,96
			Всего по позиции									5 013,96
115	126	ГЭСН09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,2592	1	0,2592					
			Объем=25,92 / 100									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Прил 9.3 п.5 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставленных в пакетах ОСП=1.03, Т3=1.03										
		421лр_2020_п.58_тп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1.15, ЗМ=1.25 к раск., ЗТМ=1.25; Т3=1.15, ТЗМ=1.25										
		1-100-33	Средний разряд работы 3.3	чел.-ч	29.9	1.362175 (1.15*1.03*1.15)	10.5569652			532.53		5 621.90
		91 05-05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0.12	1.4375 (1.15*1.25)	0.044712			1 770.81		79.18
		4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.12	1.4375 (1.15*1.25)	0.044712			776.16		34.70
		91 14-02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0.19	1.4375 (1.15*1.25)	0.070794			694.89		49.19
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.19	1.4375 (1.15*1.25)	0.070794			577.81		40.91
		01 7 03-04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.1892		0.5674406			7.96		4.52
		01 7 15-08-0011	Защелки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.0003		0.0000778			257 777.04		20.06
		01 7 15-14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4.8 мм, длина 50 мм	т	0.0003		0.0000778			199 827.16		1.29
	П/Н	08 3 09 05	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м	0			215 311.97	1.29	277 752.44		21.61
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
116	127	ФСБЦ-08.3.09.02-0021	Профнастилы оцинкованные с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5	м2	28.512	1	28.512	702.12	0.88	52 636.88		13 643.48
		Объем=25.92*1.1										
		Всего по позиции										
117	128	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (бранамауэрц, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.0618	1	0.0618			617.87		17 616.71
		Объем=6.18 / 100										
		421лр_2020_прил.10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1, п.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОСП=1.15, ЗМ=1.15 к раск., ЗТМ=1.15, Т3=1.15, ТЗМ=1.15										
		Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0.005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОСП=1.119, Т3=1.119										
		421лр_2020_п.58_тп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1.15, ЗМ=1.25 к раск., ЗТМ=1.25; Т3=1.15, ТЗМ=1.25	чел.-ч	97.2	1.4798775 (1.15*1.119*1.15)	8.8895649			513.13		4 561.50
		1-100-30	Средний разряд работы 3.0	чел.-ч	97.2	1.4798775 (1.15*1.119*1.15)	8.8895649			513.13		4 561.50
		91 05-01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	Маш.-ч	0.2	1.4375 (1.15*1.25)	0.0177675			1 154.07		20.50
		4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.2	1.4375 (1.15*1.25)	0.0177675			776.16		13.79
		91 14-02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0.07	1.4375 (1.15*1.25)	0.0062186			694.89		4.32
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.07	1.4375 (1.15*1.25)	0.0062186			577.81		3.59
		01 7 15-06-0022	Гвозди стальные тепловые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0.2472	72.97	1.29	94.13		23.27
		08 3 03-05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0.012		0.0007416	149 930.17	0.89	133 437.85		98.96
		08 3 05-05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0.5 мм	т	0.57		0.035226	79 412.83		79 412.83		2 797.40
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
118	129	ФСБЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0.5 мм	т	-0.035226	1	-0.035226			230 318.45		14 233.68
		Всего по позиции										
119	130	ФСБЦ-08.3.05.05-1506	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0.50 мм, ширина 1250 мм	м2	3.96	1	3.96	526.27	0.8	421.02		1 667.24
		Планика угла наружи 50х50										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	131	ФСБЦ-08.3.05.05-1506 Планка торцевая	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	2,838	1	2,838	526,27	0,8	421,02		1 194,85
			Всего по позиции									1 194,85
121	132	ГЭСН20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм	шт	4	1	4					
		421/np_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		421/np_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3,04	1,3225 (1,15*1,15)	16,0816			532,53		8 563,93
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0575			1 770,81		101,82
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,4375 (1,15*1,25)	0,0575			776,16		44,63
		91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,76	1,4375 (1,15*1,25)	4,37	2,36	1,65	3,89		17,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,4375 (1,15*1,25)	0,1725			694,89		119,87
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,4375 (1,15*1,25)	0,1725			577,81		99,67
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	1,15			37,70		43,36
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,2		0,8	155,63	0,95	147,85		118,28
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,71		2,84	174,93	1,11	194,17		551,44
П,Н		19.1.01.11	Крепления	кг	0							
Н		19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1		4					
			Итого прямые затраты									9 660,00
			Всего по позиции							6 118,18		24 472,70
122	133	ФСБЦ-19.2.02.01-0019	Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольный, периметр шахты 4000 мм	шт	4	1	4	3 132,43	1,45	4 542,02		18 168,08
			Всего по позиции									18 168,08
Ограждение кровель перилами Ог1												
123	134	ГЭСН12-01-012-01	Ограждение кровель перилами Объем=195,48 / 100	100 м	1,9548	1	1,9548					
		421/np_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/np_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	5,9	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	17,0679008			532,53		9 089,17
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,18	1,4375 (1,15*1,25)	0,5058045			1 154,07		583,73
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,18	1,4375 (1,15*1,25)	0,5058045			776,16		392,59
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,2810025			1 770,81		497,60
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,2810025			776,16		218,10
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,4375 (1,15*1,25)	0,3653033			694,89		253,85
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,4375 (1,15*1,25)	0,3653033			577,81		211,08
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,59	1,4375 (1,15*1,25)	4,4679398			37,70		168,44
		01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,0005		0,0009774	148 198,02	0,95	140 788,12		137,61
		01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,52		1,016496	138,50	1,69	234,07		237,93
Н		07.2.07.13	Конструкции стальные перил	м	0,3		0,58644					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									11 790,10
			Всего по позиции							13 461,52		26 314,58
124	135	ФСБЦ-07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката Объем=1,58*199/1000+0,888*195,48*3/1000	т	0,8351787	1	0,8351787	105 278,81	1,29	135 809,66		113 425,34
			Всего по позиции									113 425,34
125	136	ФСБЦ-14.5.01.06-0019 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 % Объем=0,05*199	кг	9,95	1	9,95	146,78	1,24	182,01		1 811,00
			Всего по позиции									1 811,00
126	137	ГЭСН13-03-004-26 на 2 раза	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=(3,14*0,016*1,2*199+3,14*0,012*195,48*3) / 100	100 м2	0,3409437	1	0,3409437					
		421/np_2020_прил.10_т.5_	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей									
		п.9.1_гр.4	таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Проект на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		421/np_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2,645	1,9208257			545,47		1 047,75
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2,875	0,0098021	6,62	1,65	10,92		0,11
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2,875	0,0098021			1 698,54		16,65
		4-100-050	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,875	0,0098021			664,05		6,51
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2,875	0,0098021			694,89		6,81
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,875	0,0098021			577,81		5,66
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2,875	0,6371385	4,52	1,46	6,60		4,21
		14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,009	2	0,006137			138 137,27		847,75
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,9546424	60,60	1,85	112,11		107,02
			Итого прямые затраты									2 042,47
			Всего по позиции							9 968,33		3 398,64
127	138	ФСБЦ-01.7.15.11-0048	Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М16-24	кг	2,189	1	2,189	177,04	1,29	228,38		499,92
			Всего по позиции									499,92
128	139	ГЭСН46-03-014-01	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм Объем=199 / 100	100 отверстий	1,99	1	1,99					
		421/np_2020_прил.10_т.5_	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей									
		п.9.1_гр.4	таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,84	1,15	15,65334			513,13		8 032,20
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,8		15,522			7,96		123,56
	П.Н	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0							
			Итого прямые затраты									8 155,76
			Всего по позиции							10 637,15		21 167,93
129	140	ГЭСН46-03-014-14 До глубины 300мм	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-01 Объем=199 / 100	100 отверстий	1,99	1	1,99					
		421/np_2020_прил.10_т.5_	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей									
		п.9.1_гр.4	таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Проект до глубины 300мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,27	11,5 (1,15*10)	6,17895			513,13		3 170,60
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,375	10	7,4625			7,96		59,40
	П.Н	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0	10						
			Итого прямые затраты									3 230,00
			Всего по позиции							4 204,21		8 366,37
Ограждение кровель перилами Ог2												
130	141	ГЭСН12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м	1,2945	1	1,2945					
			Объем=129,45 / 100									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	5,9	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	11,3026384			532,53		6 018,99
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,18	1,4375 (1,15*1,25)	0,3349519			1 154,07		386,56
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,18	1,4375 (1,15*1,25)	0,3349519			776,16		259,98
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,1860844			1 770,81		329,52
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,1860844			776,16		144,43
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,4375 (1,15*1,25)	0,2419097			694,89		168,10
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,4375 (1,15*1,25)	0,2419097			577,81		139,78
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,59	1,4375 (1,15*1,25)	2,9587416			37,70		111,54
		01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,0005		0,0006473	148 198,02	0,95	140 788,12		91,13
		01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,52		0,67314	138,50	1,69	234,07		157,56
	Н	07.2.07.13	Конструкции стальные перил	т	0,3		0,38835					
			Итого прямые затраты									7 807,59
			Всего по позиции							13 461,51		17 425,93
131	142	ФСБЦ-07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,5534148	1	0,5534148	105 278,81	1,29	135 809,66		75 159,08
			Объем=1,58*132/1000+0,888*129,45*3/1000									
			Всего по позиции									75 159,08
132	143	ФСБЦ-01.7.15.11-0048	Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М16-24	кг	1,452	1	1,452	177,04	1,29	228,38		331,61
			Всего по позиции									331,61
133	144	ФСБЦ-14.5.01.06-0019	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг	6,6	1	6,6	146,78	1,24	182,01		1 201,27
		Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Объем=0,05*132									
			Всего по позиции									1 201,27
134	145	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,2292263	1	0,2292263					
			Объем=(3,14*0,016*132*1,25+3,14*0,012*129,45*3) / 100									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Проект на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2,645 (1,15*2*1,15)	1,2914266			545,47		704,43
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2,875 (1,15*2*1,25)	0,0065903	6,62	1,65	10,92		0,07
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2,875 (1,15*2*1,25)	0,0065903			1 698,54		11,19
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,875 (1,15*2*1,25)	0,0065903			664,05		4,38
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2,875 (1,15*2*1,25)	0,0065903			694,89		4,58
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,875 (1,15*2*1,25)	0,0065903			577,81		3,81
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2,875 (1,15*2*1,25)	0,4283666	4,52	1,46	6,60		2,83
		14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,009	2	0,0041261			138 137,27		569,97
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,6418336	60,60	1,85	112,11		71,96
		Итого прямые затраты										1 373,22
		Всего по позиции										2 285,02
135	146	ГЭСН46-03-014-01	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм Объем=132 / 100	100 отверстий	1,32	1	1,32					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,84	1,15	10,38312			513,13		5 327,89
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,8		10,296			7,96		81,96
П.Н		01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0							
		Итого прямые затраты										5 409,85
		Всего по позиции										10 637,15
												14 041,04
136	147	ГЭСН46-03-014-14 до 300мм	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-01 Объем=132 / 100	100 отверстий	1,32	1	1,32					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 до 300мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)									
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,27	11,5 (1,15*10)	4,0986			513,13		2 103,11
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,375	10	4,95			7,96		39,40
П.Н		01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0	10						
		Итого прямые затраты										2 142,51
		Всего по позиции										4 204,20
												5 549,54
Покрытие козырьков балконов и примыкание к стенам												
137	148	ГЭСН12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой Объем=79,4 / 100	100 м2	0,794	1	0,794					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	6,94	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	8,1546578			526,06		4 289,84
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,09131			1 154,07		105,38
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,09131			776,16		70,87
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0570688			1 770,81		101,06
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0570688			776,16		44,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	0,41	1,4375 (1,15*1,25)	0,4679638	95,25	1,59	151,45		70,87
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,09131			694,89		63,45
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,09131			577,81		52,76
		12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	110		87,34	43,73	1,36	59,47		5 194,11
H		01.2.03.03	Мастики битумосодержащие	т	0,05		0,0397					
			Итого прямые затраты									9 992,63
			Всего по позиции							20 812,93		16 525,47
138	149	ФСБЦ-12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	-87,34	1	-87,34	43,73	1,36	59,47		-5 194,11
			Всего по позиции									-5 194,11
139	150	ФСБЦ-12.1.02.03-0011 Биполь Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, продольная нагрузка на разрыв 550 Н (±200 Н), теплостойкость не ниже +85 °С, масса 3 кг/м2	м2	87,34	1	87,34	140,34	2,13	298,92		26 107,67
			Всего по позиции									26 107,67
140	151	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен Объем=22,1 / 100	100 м2	0,221	1	0,221					
		421/np_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		421/np_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1	1,3225 (1,15*1,15)	17,8578498			577,81		10 318,44
		91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,9	1,4375 (1,15*1,25)	0,2859188	8,84	1,65	14,59		4,17
		91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4	1,4375 (1,15*1,25)	0,76245	13,69	1,65	22,59		17,22
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,07735	35,71	1,9	67,85		5,25
H		04.3.01.12	Растворы отделочные цементно-известковые	м3	1,89		0,41769					
			Итого прямые затраты									10 345,08
			Всего по позиции							108 277,42		23 929,31
141	152	ФСБЦ-04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,41769	1	0,41769	3 659,62	1,52	5 562,62		2 323,45
			Всего по позиции									2 323,45
142	153	ГЭСН12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной Объем=22,1 / 100	100 м2	0,221	1	0,221					
		421/np_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/np_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,8	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	0,9157482			526,06		481,74
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,0127075			694,89		8,83
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,4375 (1,15*1,25)	0,0127075			577,81		7,34
H		01.2.03.07	Эмульсия битумная	т	0,045		0,009945					
			Итого прямые затраты									497,91
			Всего по позиции							5 496,20		1 214,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
143	154	ФСБЦ-01.2.03.05-0011 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно- песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от - 20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2 Объем=22,1*0,35 Всего по позиции	л	7,735	1	7,735	132,19	1,76	232,65		1 799,55	
144	155	ГЭСН12-01-004-04 421/пр_2020_прил.10_т.5_ п.9.1_гр.4 Прил.12.1 п.3.4 421/пр_2020_п.58_пп.6 1-100-36 91.05.01-017 4-100-060 91.05.05-015 4-100-060 91.14.02-001 4-100-040 01.3.02.09-0022 04.3.01.09-0014 Н 12.1.02.15 Итого прямые затраты Всего по позиции	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков Объем=55,26 / 100 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Средний разряд работы 3,6 Краны башенные, грузоподъемность 8 т ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 Пропан-бутан смесь техническая Раствор готовый кладочный, цементный, М100 Материалы рулонные кровельные наплавляемые Итого прямые затраты Всего по позиции	100 м	0,5526	1	0,5526						1 799,55
				чел.-ч	35,5	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	29,0312009			551,94		16 023,48	
				маш.-ч	0,61	1,4375 (1,15*1,25)	0,4845611			1 154,07		559,22	
				чел.-ч	0,61	1,4375 (1,15*1,25)	0,4845611			776,16		376,10	
				маш.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,0794363			1 770,81		140,67	
				чел.-ч	0,1	1,4375 (1,15*1,25)	0,0794363			776,16		61,66	
				маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,1191544			694,89		82,80	
				чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,1191544			577,81		68,85	
				кг	32,49		17,953974	41,38	1,64	67,86		1 218,36	
				м3	0,51		0,281826			6 325,80		1 782,77	
				м2	252		139,2552					20 313,91	
										80 598,55		44 538,76	
145	156	ФСБЦ-12.1.02.03-0164 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2 Всего по позиции	м2	34,648	1	34,648	275,45	2,13	586,71		20 328,33	
146	157	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2 Всего по позиции	м2	31,983	1	31,983	246,93	2,13	525,96		16 821,78	
147	158	ГЭСН12-01-004-09 421/пр_2020_прил.10_т.5_ п.9.1_гр.4 Прил.12.1 п.3.4 421/пр_2020_п.58_пп.6 1-100-30	Установка прижимной планки Объем=55,26 / 100 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Средний разряд работы 3,0	100 м	0,5526	1	0,5526					16 821,78	
				чел.-ч	8,29	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	6,7793987			513,13		3 478,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.15.07-0006	Дюбели монтажные стальные	10 шт	50		27,63	33,17	1,29	42,79		1 182,29
	П.Н	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0							
	П.Н	08.3.02.01	Ленты стальные	кг	0							
			Итого прямые затраты									4 661,00
			Всего по позиции							17 660,22		9 759,04
148	159	ФСБЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,0251046	1	0,0251046			79 412,83		1 993,63
			Объем=55,26*0,1*4,13*1,1/1000									
			Всего по позиции									1 993,63
149	160	ГЭСН46-08-022-01	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	0,5526	1	0,5526					
			Объем=55,26 / 100									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы); объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7,19	1,15	4,5691731			577,81		2 640,11
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0063549			694,89		4,42
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,0063549			577,81		3,67
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,824		2,6657424			7,96		21,22
	П.Н	01.7.17.12	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки	шт	0							
	Н	14.5.01.06	Герметик полиуретановый	кг	19,5		10,7757					
			Итого прямые затраты									2 669,42
			Всего по позиции							12 581,14		6 952,34
150	161	ФСБЦ-14.5.01.06-0019	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг	9,9468	1	9,9468	146,78	1,24	182,01		1 810,42
			Объем=0,18*55,26									
			Всего по позиции									1 810,42
151	162	ГЭСН12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в один слой	100 м2	0,24867	1	0,24867					
			Объем=24,867 / 100									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы); объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,44	1,4798775	3,1059296			564,87		1 754,45
						(1,15*1,119*1,15)						
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	1,4375	0,0285971			1 154,07		33,00
						(1,15*1,25)						
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,4375	0,0285971			776,16		22,20
						(1,15*1,25)						
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,4375	0,0107239			1 770,81		18,99
						(1,15*1,25)						
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0107239			776,16		8,32
						(1,15*1,25)						
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,4375	0,0178732			694,89		12,42
						(1,15*1,25)						
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0178732			577,81		10,33
						(1,15*1,25)						
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	15,02		3,7350234	41,38	1,64	67,86		253,46
	Н	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116		28,84572					
			Итого прямые затраты									2 113,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							19 078,22		4 744,18
152	163	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиизстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	28,84572	1	28,84572	246,93	2,13	525,96		15 171,69
			Всего по позиции									15 171,69
153	164	ГЭСН12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=79,4 / 100	100 м2	0,794	1	0,794					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,3	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	28,5530525			519,60		14 836,17
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,776135			1 154,07		895,71
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,68	1,4375 (1,15*1,25)	0,776135			776,16		602,40
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	1,4381325			1 698,54		2 442,73
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,26	1,4375 (1,15*1,25)	1,4381325			664,05		954,99
		91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,29	1,4375 (1,15*1,25)	2,6137488	13,69	1,65	22,59		59,04
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,85		3,0569	35,71	1,9	67,85		207,41
		12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	4,4		3,4936	43,73	1,36	59,47		207,76
		Н 04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,53		1,21482					
			Итого прямые затраты									20 206,21
			Всего по позиции							55 706,51		44 230,97
154	165	ФСБЦ-04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	1,21482	1	1,21482	3 659,62	1,52	5 562,62		6 757,58
			Всего по позиции									6 757,58
155	166	ГЭСН12-01-017-02 До толщины 50мм	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 Объем=79,4 / 100	100 м2	0,794	1	0,794					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Проект до толщины 50мм	ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1	51,7957125 (1,15*35*1,119*1,15)	41,1257957			519,60		21 368,96
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,3994813			1 154,07		461,03
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,3994813			776,16		310,06
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,7989625			1 698,54		1 357,07
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	50,3125 (1,15*35*1,25)	0,7989625			664,05		530,55
		Н 04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,102	35	2,83458					
			Итого прямые затраты									24 027,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							71 254,16		56 575,80
156	167	ФСБЦ-04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	2,83458	1	2,83458	3 659,62	1,52	5 562,62		15 767,69
			Всего по позиции									15 767,69
157	168	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,1588	1	0,1588					
			Объем=79,4*2/1000									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11,6	1,3225	2,4361508			532,53		1 297,32
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	1,4375	0,0342413			1 770,81		60,63
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,4375	0,0342413			776,16		26,58
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,4375	0,045655			694,89		31,73
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,4375	0,045655			577,81		26,38
		08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028		0,0044464	88 783,86	0,89	79 017,64		351,34
	H	08.4.03.03	Заготовки арматурные	м	1		0,1588					
			Итого прямые затраты									1 793,98
			Всего по позиции							23 294,90		3 699,23
158	169	ФСБЦ-08.4.02.05-1000	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т	0,1588	1	0,1588	94 939,93	0,72	68 356,75		10 855,05
			Всего по позиции									10 855,05
159	170	ГЭСН12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,794	1	0,794					
			Объем=79,4 / 100									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,8	1,4798775	3,2900637			526,06		1 730,77
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,4375	0,045655			694,89		31,73
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,4375	0,045655			577,81		26,38
		01.2.03.07	Эмульсия битумная	м	0,045		0,03573					
			Итого прямые затраты									1 788,88
			Всего по позиции							5 496,20		4 363,98
160	171	ФСБЦ-01.2.03.05-0011	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2	л	27,79	1	27,79	132,19	1,76	232,65		6 465,34
			Объем=79,4*0,35									
			Всего по позиции									6 465,34
161	172	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,794	1	0,794					
			Объем=79,4 / 100									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119									
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,36	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	16,8733265			564,87		9 531,24
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,1712063			1 154,07		197,58
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,1712063			776,16		132,88
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0570688			1 770,81		101,06
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0570688			776,16		44,29
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,4375 (1,15*1,25)	0,1027238			694,89		71,38
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,4375 (1,15*1,25)	0,1027238			577,81		59,35
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	29,94		23,77236	41,38	1,64	67,86		1 613,19
N		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114		90,516					
N		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	116		92,104					
Итого прямые затраты												11 750,97
Всего по позиции												32 828,24
162	173	ФСБЦ-12.1.02.03-0164 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	90,516	1	90,516	275,45	2,13	586,71		53 106,64
Всего по позиции												53 106,64
163	174	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	92,104	1	92,104	246,93	2,13	525,96		48 443,02
Всего по позиции												48 443,02
164	175	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=(55,26*0,33) / 100 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,182358	1	0,182358					
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	26,2311211			513,13		13 459,98
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0524279			1 154,07		60,51
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,4375 (1,15*1,25)	0,0524279			776,16		40,69
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,4375 (1,15*1,25)	0,0183498			694,89		12,75
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,4375 (1,15*1,25)	0,0183498			577,81		10,60
		01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,729432	72,97	1,29	94,13		68,66
		08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0021883	149 930,17	0,89	133 437,85		292,00
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,1039441			79 412,83		8 254,50
Итого прямые затраты												22 199,69
Всего по позиции												230 318,71
Замена диффлекторов на мусоропроводах												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	176	ГЭСН20-02-012-02	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм	шт	2	1	2					
		421/np_2020_прил.10_т.5_ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1_гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/np_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,14	1,3225	8,3053				513,13		4 261,70
		91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,79	1,4375	2,27125		2,36	1,65	3,89		8,84
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,4375	0,02875				694,89		19,98
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,4375	0,02875				577,81		16,61
		01.1.01.09-0026 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм	т	0,00006		0,00012		453 122,24	1,52	688 745,80		82,65
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,05		0,1		174,93	1,11	194,17		19,42
		01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,117		0,234		138,50	1,69	234,07		54,77
П.Н		18.4.01.02 Растяжки с талрепами	шт	0								
Н		19.1.04.02 Дефлекторы	шт	1		2						
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
166	177	ФСБЦ-19.1.04.02-0010	Дефлектор статический из оцинкованной стали, диаметр 400 мм	шт	2	1	2	12 719,15	1,11	14 118,26		28 236,52
		Всего по позиции										
Окраска лестниц на будки выхода и метал-х корыт												
167	178	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	3,36	1	3,36					
		421/np_2020_прил.10_т.5_ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1_гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/np_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,9	1,3225	3,99924				513,13		2 052,13
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
168	179	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=3,36 / 100	100 м2	0,0336	1	0,0336					
		421/np_2020_прил.10_т.5_ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1_гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/np_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31	1,3225	0,2359552				638,18		150,58
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,4375	0,000483		6,62	1,65	10,92		0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,4375	0,000483				1 698,54		0,82
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,4375	0,000483				664,05		0,32
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,4375	0,000483				694,89		0,34
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,4375	0,000483				577,81		0,28
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12	1,4375	0,054096		4,52	1,46	6,60		0,36
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,0003024				95 445,17		28,86
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,0000504		75 885,63	1,85	140 388,42		7,08
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
169	180	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,0336	1	0,0336					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Объем=3,36 / 100													
421/пр_2020_прил.10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1_гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13		1,3225 (1,15*1,15)	0,0946487		545,47		51,63	
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		1,4375 (1,15*1,25)	0,000483	6,62	1,65	10,92	0,01	
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		1,4375 (1,15*1,25)	0,000483			1 698,54	0,82	
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		1,4375 (1,15*1,25)	0,000483			664,05	0,32	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		1,4375 (1,15*1,25)	0,000483			694,89	0,34	
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		1,4375 (1,15*1,25)	0,000483			577,81	0,28	
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65		1,4375 (1,15*1,25)	0,031395	4,52	1,46	6,60	0,21	
		14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,009			0,0003024			138 137,27	41,77	
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4			0,04704	60,60	1,85	112,11	5,27	
Итого прямые затраты												100,65	
Всего по позиции												4 984,52	167,48
Установка азраторов													
170	181	ГЭСНр58-01-023-01	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	шт	16	1	16						
421/пр_2020_прил.10_т.5. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей п.9.1_гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	8,83	1,15	162,472			513,13		83 369,26	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,15	0,736			694,89		511,44	
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,15	0,736			577,81		425,27	
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,5	1,15	9,2			37,70		346,84	
		01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	0,45		7,2	92,95	1,64	152,44		1 097,57	
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,5		8	155,63	0,95	147,85		1 182,80	
		01.7.19.04-0002	Пластины резиновые рулонная вулканизированная	кг	0,11		1,76	89,75	1,69	151,68		266,96	
		01.7.20.08-0162	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2	10 м2	0,052		0,832	592,04	1,65	976,87		812,76	
		12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	17,25		276	47,57	1,36	64,70		17 857,20	
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	1		16	79,88	1,79	142,99		2 287,84	
		23.5.02.02-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	0,87		13,92	1 019,61	0,98	999,22		13 909,14	
	Н	01.2.03.03	Мастики битумосодержащие	т	0,06		0,96						
	Н	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,032		0,512						
	Н	08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,007		0,112						
Итого прямые затраты												122 067,08	
Всего по позиции												14 751,73	236 027,64
171	182	ФСБЦ-23.5.02.02-0008 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	-13,92	1	-13,92	1 019,61	0,98	999,22		-13 909,14	
Всего по позиции												-13 909,14	
172	183	ФСБЦ-14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	-16	1	-16	79,88	1,79	142,99		-2 287,84	
Всего по позиции												-2 287,84	
173	184	ФСБЦ-01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	-7,2	1	-7,2	92,95	1,64	152,44		-1 097,57	
Всего по позиции												-1 097,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174	185	ФСБЦ-01.7.19.04-0002	Пластины резиновые рулонная вулканизированная	кг	-1,76	1	-1,76	89,75	1,69	151,68		-266,96
			Всего по позиции									-266,96
175	186	ФСБЦ-01.7.20.08-0162	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2	10 м2	-0,832	1	-0,832	592,04	1,65	976,87		-812,76
			Всего по позиции									-812,76
176	187	ФСБЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	-276	1	-276	47,57	1,36	64,70		-17 857,20
			Всего по позиции									-17 857,20
177	188	ФСБЦ-12.1.01.01-0001 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Аэратор кровельный из ПВХ, устойчивый к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению, диаметр 75 мм, высота 375 мм	шт	16	1	16	590,98	1,79	1 057,85		16 925,60
			Всего по позиции									16 925,60
178	189	ФСБЦ-14.5.01.06-0019 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг	1,01	1	1,01	146,78	1,24	182,01		183,83
			Всего по позиции									183,83
179	190	ГЭСН12-01-002-10 Дополнительный слой 421/np_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,119; ТЗ=1,119 421/np_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая 12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Итого прямые затраты Всего по позиции	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	0,16	1	0,16					
				чел.-ч	8,44	1,4798775 (1,15*1,119*1,15)	1,9984266			564,87		1 128,85
				маш.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,0184			1 154,07		21,23
				чел.-ч	0,08	1,4375 (1,15*1,25)	0,0184			776,16		14,28
				маш.-ч	0,03	1,4375 (1,15*1,25)	0,0069			1 770,81		12,22
				чел.-ч	0,03	1,4375 (1,15*1,25)	0,0069			776,16		5,36
				маш.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0115			694,89		7,99
				чел.-ч	0,05	1,4375 (1,15*1,25)	0,0115			577,81		6,64
				кг	15,02		2,4032	41,38	1,64	67,86		163,08
				м2	116		18,56					
												1 359,65
										19 078,06		3 052,49
180	191	ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, термостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2	м2	18,56	1	18,56	246,93	2,13	525,96		9 761,82
			Всего по позиции									9 761,82
181	192	ГЭСН20-02-013-01 Антенный выход Объем=16 / 10 421/np_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/np_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-30 Средний разряд работы 3,0	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм	10 шт	1,6	1	1,6					
				чел.-ч	25,8	1,3225 (1,15*1,15)	54,5928			513,13		28 013,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,35	1,4375 (1,15*1,25)	0,805	11,45	1,65	18,89		15,21
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,4375 (1,15*1,25)	0,046			694,89		31,96
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,4375 (1,15*1,25)	0,046			577,81		26,58
		01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,00001		0,000016	128,40	1,64	210,58		
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,8		2,88	174,93	1,11	194,17		559,21
		01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,9		3,04	138,50	1,69	234,07		711,57
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,01		0,016	79,88	1,79	142,99		2,29
		14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	0,01		0,016	133,31	1,22	162,64		2,60
H		19.1.06.01	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт	шт	10		16					
			Итого прямые затраты									29 362,62
			Всего по позиции							48 161,43		77 058,29
182	193	ФСБЦ-01.7.19.03-1015	Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 110 мм	шт	16	1	16	522,80	1,63	852,16		13 634,56
			Всего по позиции									13 634,56
183	194	ФСБЦ-01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-3,04	1	-3,04	138,50	1,69	234,07		-711,57
			Всего по позиции									-711,57
184	195	ФСБЦ-14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	-0,016	1	-0,016	133,31	1,22	162,64		-2,60
			Всего по позиции									-2,60
185	196	ФСБЦ-14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	-0,016	1	-0,016	79,88	1,79	142,99		-2,29
			Всего по позиции									-2,29
186	197	ФСБЦ-19.1.01.11-0014	Хомут для крепления воздухопроводов, диаметр 100 мм	шт	16	1	16	67,98	1,11	75,46		1 207,36
			Всего по позиции									1 207,36
			Всего по разделу 2 Строительно-монтажные работы									5 294 612,14
Раздел 3. Испытание кровельного ограждения												
187	198	ТЦ_72_7203393328_15.01.2026_1.2	Испытание ограждения кровли	м	324,93	1	324,93			30,00		11 210,09
		УПД №184 от 09.09.2026; п/п №1014 от 09.09.2026										
		Объем=129,45+195,48										
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции									11 210,09
			Всего по разделу 3 Испытание кровельного ограждения									11 210,09
			Итого по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									4 120 602,39
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									915 324,30
			Эксплуатация машин									41 009,03
			Оплата труда машинистов (Отм)									22 162,99
			Материалы									3 142 106,07
			Строительные работы									5 464 908,82
			в том числе:									
			оплата труда									904 114,21
			эксплуатация машин и механизмов									41 009,03
			оплата труда машинистов (Отм)									22 162,99
			материалы									3 142 106,07
			накладные расходы									901 322,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль									454 194,10
			Прочие затраты									11 210,09
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ									11 210,09
			в том числе:									
			оплата труда									11 210,09
			Всего									5 476 118,91
			Всего ФОТ (справочно)									937 487,29
			Всего накладные расходы (справочно)									901 322,42
			Всего сметная прибыль (справочно)									454 194,10
			Компенсация НДС при УСН									691 263,34
			Всего									6 167 382,25
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором - 0,4999999999									30 836,91
			Всего									6 136 545,34
			НДС 5%									306 827,27
			ВСЕГО по акту									6 443 372,61
			справочно:									
			Затраты труда рабочих					1692,6504591				
			Затраты труда машинистов					31,6301249				

СДАЛ:

Подрядчик:

М.П.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК»
Директор

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

А.В. Березовский

К.Ф. Евдокимов

А.В. Бытов

А.И. Паздерин

С.Л. Борончиева

В.А. Суров

Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10 телефон/факс – 393-107 (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК» 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 22, офис 310 телефон – 8922-0000-308 (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 57, корп. 2 (Ремонт крыши) (наименование, адрес)
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 57, корп. 2 (наименование)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	177П/25
	дата
	22.10.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	09.09.2026	03.07.2026	09.09.2026

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-01, Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ
Основание: Шифр 13-26-АС
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

60 277,98 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый раздел												
1	1	47-1 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	16,033547	1	16,033547			1 279,74		20 518,77
Всего по позиции												20 518,77
2	2	02-15-1-01-0020 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км	1т груза	16,033547	1	16,033547			291,72		4 677,31
Всего по позиции												4 677,31
3	3	Акт № 54 от 22.06.26 (ПП №689 от 26.06.26); Акт № 55 от 23.06.26 (ПП № 690 от 26.06.26); Акт №56 от 24.06.26 (ПП№ 691 от 26.06.26); Акт № 72 от 26.07.26 (ПП № 855 от 30.07.26); Акт № 84 от 18.08.26 (ПП № 962 от 31.08.26)	Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ	т	16,033547	1	16,033547			2 027,00		32 500,00
Всего по позиции												32 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по разделу 1 Новый раздел												57 696,08
Итого по акту:												
Всего прямые затраты (справочно)												57 696,08
в том числе:												
Материалы												32 500,00
Перевозка												25 196,08
Строительные работы												25 196,08
Перевозка												25 196,08
Прочие затраты												32 500,00
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ												32 500,00
в том числе:												
материалы												32 500,00
Всего												57 696,08
Понижающий коэффициент в соответствии с договором - 0,499999999%												288,48
Всего												57 407,60
НДС 5%												2 870,38
ВСЕГО по акту												60 277,98

СДАЛ:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень ОблСтройПроект-СК»

Директор

М.П.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»

Заместитель директора

М.П.

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:

Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

А.В. Березовский

К.Ф. Евдокимов

А.В. Бытов

А.И. Паздерин

С.Л. Борончиева

В.А. Серов

Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10 телефон/факс – 393-107 (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК» 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 22, офис 310 (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 57, корп. 2 (Ремонт крыши) (наименование, адрес)
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 57, корп. 2 (наименование)

Форма по ОКУД	Код 0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 177П/25
	дата 22.10.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	09.09.2026	03.07.2026	09.09.2026

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Ремонт крыши (В счет непредвиденных затрат)

Основание: Шифр 13-26-АС

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 84 558,22 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Строительно-монтажные работы												
Отделка откосов												
1	1	ГЭСН46-02-009-02 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,067	1	0,067					
			Объем=6,7 / 100									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей 1_гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82	1,15	1,758281			470,01		826,41
	H	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		0,3082					
			Итого прямые затраты									826,41
			Всего по позиции							29 972,69		2 008,17
2	2	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,067	1	0,067					
			Объем=6,7 / 100									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей 1_гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	83,67	1,3225 (1,15*1,15)	7,4137895			513,13		3 804,24
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,4375 (1,15*1,25)	0,0019263			1 698,54		3,27
		4-100-050	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,4375 (1,15*1,25)	0,0019263			664,05		1,28
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	1,4375 (1,15*1,25)	0,0288938	37,32	1,72	64,19		1,85
		4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,3	1,4375 (1,15*1,25)	0,0288938			513,13		14,83
		91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02	1,4375 (1,15*1,25)	0,0982388	2,31	1,8	4,16		0,41
		4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,02	1,4375 (1,15*1,25)	0,0982388			513,13		50,41
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,74		0,04958	35,71	1,9	67,85		3,36
П.Н		04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0							
П.Н		14.4.01.21	Грунтовка	т	0							
			Итого прямые затраты									3 879,65
			Всего по позиции							133 962,69		8 975,50
3	3	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,804	1	0,804	68,29	1,89	129,07		103,77
			Объем=0,12*6,7									
			Всего по позиции									103,77
4	4	ФСБЦ-04.3.02.05-0008 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Смеси сухие гипсовые штукатурные с минеральными модифицирующими добавками, для внутренних работ, ручное нанесение, толщина наносимого слоя 5-50 мм, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80 % Объем=8,5*6,7	кг	56,95	1	56,95	12,02	1,71	20,55		1 170,32
			Всего по позиции									1 170,32
5	5	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,067	1	0,067					
			Объем=6,7 / 100									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей 1_гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,3225 (1,15*1,15)	3,8597427			526,06		2 030,46
		91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,4375 (1,15*1,25)	0,0019263	30,61	1,72	52,65		0,10
		4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,4375 (1,15*1,25)	0,0019263			513,13		0,99
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0144469			694,89		10,04
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,4375 (1,15*1,25)	0,0144469			577,81		8,35
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,05628	531,44	1,64	871,56		49,05
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,02077	56,11	1,65	92,58		1,92
		14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,003417	52 790,33	1,72	90 799,37		310,26
Н		14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,00201					
Н		14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,00134					
			Итого прямые затраты									2 411,17
			Всего по позиции							76 068,21		5 096,57
6	6	ФСБЦ-14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,00201	1	0,00201	47 961,85	1,92	92 086,75		185,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									185,09
7	7	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,34	1	1,34	68,29	1,89	129,07		172,95
			Объем=0,00134*1000									
			Всего по позиции									172,95
8	8	ФСБЦ-14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,003417	1	-0,003417	52 790,33	1,72	90 799,37		-310,26
			Всего по позиции									-310,26
9	9	ФСБЦ-04.3.02.08-0100 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	34,84	1	34,84	27,26	2,02	55,07		1 918,64
			Объем=1,3*4*6,7									
			Всего по позиции									1 918,64
Ремонт швов												
10	10	ГЭСНр53-01-020-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м	2,88	1	2,88					
			Объем=288 / 100									
			421/нр_2020_прил.10_т.5_п.9. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей 1_гр.4 таблицы), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	12,29	1,15	40,70448			595,06		24 221,61
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,15	0,26496			694,89		184,12
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,15	0,26496			577,81		153,10
			04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,02		0,0576			6 325,80		364,37
			Итого прямые затраты									24 923,20
			Всего по позиции							20 841,24		60 022,78
Устройство сетки от птиц												
11	11	ФСБЦ-08.1.02.17-0011 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2 мм, размер ячейки 25х25 мм	м2	2,6	1	2,6	187,46	1,21	226,83		589,76
			Всего по позиции									589,76
			Всего по разделу 1 Строительно-монтажные работы									79 933,29
			Итого по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									35 870,70
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									30 882,72
			Эксплуатация машин									199,79
			Оплата труда машинистов (Отм)									228,96
			Материалы									4 559,23
			Строительные работы									79 933,29
			в том числе:									
			оплата труда									30 882,72
			эксплуатация машин и механизмов									199,79
			оплата труда машинистов (Отм)									228,96
			материалы									4 559,23
			накладные расходы									28 496,26
			сметная прибыль									15 566,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего ФОТ (справочно)									31 111,68
			Всего накладные расходы (справочно)									28 496,26
			Всего сметная прибыль (справочно)									15 566,33
			Компенсация НДС при УСН									1 003,03
			Всего									80 936,32
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором - 0,499999999%									404,68
			Всего									80 531,64
			НДС 5%									4 026,58
			ВСЕГО по акту									84 558,22
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				53,7362932					
			Затраты труда машинистов				0,4103921					

СДАЛ:

Подрядчик:

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК»
Директор

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

М.П.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

А.В. Березовский

К.Ф. Евдокимов

А.В. Бытов

А.И. Паздерин

С.Л. Борончиева

В.А. Суров