

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома

обл. Тюменская, г. Тобольск
местонахождение

« 30 » сентября 2024 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0189-ОД от « 20 » сентября 2024 г. в составе
дата

Председателя представителя Заказчика Директор НО «ФКР ТО» Самосватов Константин Иванович
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа исполнительной власти и (или) органа местного самоуправления Директор Департамента городского хозяйства Администрации города Тобольска
Курач Евгений Леонидович
должность, фамилия, имя, отчество

представителя Заказчика Руководитель управления ОПВР КТУ (область) Жуков Алексей Владимирович
Ведущий специалист ОПВР КТУ (область) НО «ФКР ТО» Биро Валентин Валентинович
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом Директор ООО «НОРД» Степанец Александр Алексеевич
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников помещений (в соответствии с решением общего собрания собственников) _____
фамилия, имя, отчества

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)
Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

ремонт крыши

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 7а, д. 3

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Марс»
наименование организации
договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 9/24 от 23.04.2024 г.
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Марс»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ (дата заключения договора) 23.04.2024 г. (согласно п. 4.2. договора)
дата, месяц, год

Плановое окончание работ (дата окончания работ по договору) 01.09.2024 г.
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ (дата подписания всеми уполномоченными лицами завершающего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2) 30.09.2024 г.
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом

ремонт крыши

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом


ремонт крыши

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 7а, д. 3

принять в эксплуатацию.

**Председатель
рабочей комиссии**



подпись



расшифровка подписи

Члены комиссии



подпись

Курач Е.Л.

расшифровка подписи



подпись

Жуков А.В.

расшифровка подписи



подпись

Биро В.В.

расшифровка подписи

подпись

Степанец А.А.

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Заказчик - Некоммерческая организация
 «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, тел. 21-36-39.

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Марс»
 626150, РФ, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 79,
 тел.8(3456) 25-86-73, +7-919-920-77-11

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного
 дома, расположенного по адресу:
 обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 7а, д. 3 (Ремонт крыши)

Форма по ОКУД по ОКПО	Код		
	0322001		
по ОКПО	-		
	-		
по ОКПО	-		
	-		
Вид деятельности по ОКДП	-		
	-		
Договор подряда (контракт)	номер	9/24	
	дата	23	04 2024
Вид операции	-		

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	30.09.2024

Отчетный период	
с	по
23.04.2024	30.09.2024

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		7 812 444,48	7 812 444,48	7 812 444,48
1	Ремонт крыши		7 812 444,48	7 812 444,48	7 812 444,48
	Итого		7 812 444,48	7 812 444,48	7 812 444,48
	Сумма НДС		-	-	-
	Снижение по договору 0,5%		39 062,22	39 062,22	39 062,22
	Всего с учётом НДС		7 773 382,26	7 773 382,26	7 773 382,26

Сумма начисленной неустойки, руб. 147 694,26

Основание _____

Итого сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

7625 688,00.

Заказчик :

Заместитель директора НО "ФКР ТО"
 по приказу № 0072-ОД от 12.04.2024 г.
 в редакции приказа 0183-ОД от 16.09.2024 г.

М П




О.М. Буй

Подрядчик :

Директор ООО "Марс"

М П




В.В.Вербицкий