

АКТ

**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома**

г. Тюмень
местонахождение

« 29 » сентября 2025 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0360-ОД от « 11 » сентября 2025 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и органа
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель МКУ «СТК» Волков Р.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Главный специалист
отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Представитель ООО «УК «Запад» Бурмакин А.Н.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников,
при отсутствии принятого решения -
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации

Директор ООО «ПРОЕКТ-Р» Зинченко И.Е.
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

**Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Комбинатская, д. 38**
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «ПРОЕКТ-Р»
наименование организации

в соответствии с договором 47П/25 от 28.04.2025 г.
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «ПРОЕКТ-Р»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

28.04.2025
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

01.10.2025
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

29.09.2025
дата, месяц, год

3. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом

Работы по капитальному **ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Комбинатская, д. 38

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом

Работы по капитальному **ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Комбинатская, д. 38

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию


**Председатель
рабочей комиссии**


подпись






расшифровка подписи

Члены комиссии

подпись

подпись

подпись

подпись
подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Согласовано:

**Представитель
органа местного
самоуправления**

должность

подпись

расшифровка подписи

Представитель Департамента ЖКХ ТО» не явился. Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107

Подрядчик: Организация, адрес, телефон, факс
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-Р»,
443030, Самарская обл, г.о. город Самара, ул. Мечникова, 50А, помещение №Н5, Тел. 89533920410

Стройка: Организация, адрес, телефон, факс
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.
Тюмень, ул. Комбинатская, д. 38
(Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)

наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	47П/25
	дата
	28.04.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	29.09.2025	01.08.2025	29.09.2025

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		7 132 469,25	7 132 469,25	2 253 890,35
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения		7 132 469,25	7 132 469,25	2 253 890,35
Итого					2 253 890,35
Сумма НДС					-
Всего с учетом НДС					2 253 890,35
Снижение по договору 0%					-
Всего с учетом снижения					2 253 890,35

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета
(удержания) суммы начисленной неустойки, руб.




Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)
М.П.



Подрядчик:
Директор ООО «ПРОЕКТ-Р»
М.П.



О.М. Буй



И.Е. Зинченко

Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107		Форма по ОКУД	Код
	(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКТО	0322005
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-Р», 443030, Самарская обл., г.о. город Самара, г. Самара, ул. Мечникова, 50А, помещение №415, Тел. 89533920410		по ОКТО	
	(организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Комбинатская, Д. 38 (Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)			
	(наименование, адрес)			
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Комбинатская, Д. 38 (наименование)		Вид деятельности по ОКДП	
			номер	47/П/25
			дата	28.04.2025
			Вид операции	
	Договор подряда (контракт)		номер документа	Дата составления
			2	29.09.2025
			с	01.08.2025
			по	29.09.2025

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Основание: КР-К/38-24-ТС
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 2 253 890,35 руб.

по порядку	по позиции	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
					на единицу	коэффициенты	коэффициентов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Система теплоснабжения ниже отм. 0,000
Демонтажные работы

1	3	ГЭСНР65-01-003-18	Снятие водомерных узлов маской: до 100 кг	100 шт	0,01	1	0,01					
			Объем=1 / 100									
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			1,066					509,80
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			1,066			478,24		509,80
			2 ЗМ	чел.-ч						93,24		93,24
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0852					45,88
			91,06-05-056 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м³, грузоподъемность 2 т	маш.-ч			8,52			1 094,34		93,24
			4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч			8,52			538,52		45,88
			999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов	т			8,1					

Итого прямые затраты												
ФОТ												
Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)				%			87					555,68
Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)				%			44					483,44
Всего по позиции												
											137 686,00	1 376,86

Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	4	ГЭСН16-06-002-01	Установка водомерных узлов, поставленных на место монтажа собранных в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	узел	1	1	1					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГТ=1,15; 3М=1,25 к расч.; 3ПМ=1,25; 421/пр п.586 (в ред. пр. № Т3=1,15; Т3М=1,25 55/пр от 30.01.2024)												
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч				6,8195					3 466,90
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,93		1,15	6,8195					3 466,90
		2 3М										80,82
		ОТМ(3Тм)	чел.-ч				0,0625					38,27
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01		1,25	0,0125		1,53			11,91
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		1,25	0,0125					9,04
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		1,25	0,0125					21,97
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		1,25	0,0125					9,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		1,25	0,0375					24,62
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		1,25	0,0375					20,19
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,55		1,25	0,6875					22,32
		4 М										78,26
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,9			0,9		1,45			46,60
		01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,01			0,01		1,65			2,12
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,16			0,16		1,05			26,15
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-015, муниа, сжиг. железный	кг	0,02			0,02		1,65			2,64
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных лакокрасочных материалов и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00001			0,00001		1,23			0,75
	Н	23.1.03.03 Опоры подвешенные приварные	кг	12			12					3 664,25
	Н	23.7.01.01 Обвязки водомеров из стальных труб	компл	1			1					3 505,17
		ФОТ										3 817,13
		Пр/812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, 812/пр от 21.12.2020 п.25 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		0,9	108,9					2 145,16
		Пр/774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, 774/пр от 11.12.2020 п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		0,85	61,2					
3	5	ТЦ.65.1.01.03.72_720353 Узел учета ТЭ Ю-М,164,2	шт	1	1	1	1					9 626,54
0		1112_10.12.2024_02_1.1 УПД №63 от 17.09.2025 г. ООО "Ай-Кью Тек" Кап.1,1										488 416,67
		Всего по позиции										488 416,67
		Всего по позиции										499 420,07
(отвод)												
Всего по разделу 1 Система теплоснабжения ниже отм. 0,000												
Раздел 2. Индивидуальный тепловой пункт												
4	27	ГЭСНм37-01-014-05	Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 1 т	шт	1	1	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			50,2					26 428,29
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	50,2		50,2					26 428,29
		2 ЭМ										1 898,81
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			6,18					3 133,07
		91.05.04-006 Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т		маш.-ч	0,8		0,8					302,96
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,8		0,8					430,82
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,38		0,38					667,86
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,38		0,38					274,86
		91.06.03-058 Лебедки электрические тяговые усилием 156,96 кН (16 т)		маш.-ч	4,4		4,4					382,86
		4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	4,4		4,4					2 104,26
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,6		0,6					393,87
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,6		0,6					323,11
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	0,32		0,32					1,89
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	4,6		4,6					149,32
		4 М										5 488,77
		01.3.02.08-001 Кислород газобразный технический		МЗ	2,16		2,16					123,81
		01.3.02.08-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	0,36		0,36					22,20
		01.7.11.07-0230 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, 350А, диаметр 4-5 мм		кг	5,4		5,4					844,02
		08.1.02.11-0023 Поковки простые строительные (скобы, заклепки, хомуты), масса до 16 кг		кг	2		2					316,46
		25.1.01.04-0031 Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I		шт	2		2					4 182,28
		Итого прямые затраты										36 948,94
	27.1	4211пр_2020_п.75, п.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					528,57
		ФОТ		%	92		92					29 561,36
		Пр812-079.0-1 НР Оборудование общего назначения		%	49		49					27 196,45
		Пр774-079.0 СП Оборудование общего назначения		%	49		49					14 485,07
		Всего по позиции					79 159,03					79 159,03
5	28	ТЦ.89.1.63.00_72_720333 Индивидуальный тепловой пункт [О-Т-Р-МНС.164.2		шт	1		1					1 301 666,67
О		1112_10.12.2024_02.2.1 УЛД №63 от 17.09.2025 г. ООО "Ай-Кью Тек" КА.п.2.1										
		Всего по позиции										1 301 666,67
		Всего по позиции										1 301 666,67
6	29	ГЭСН8-08-02-409-09 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола		100 м	0,32		1					2 502,09
		Объем=32 / 100		чел.-ч			4,864					52,88
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч	15,2		4,864					2 502,09
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч								11,55
		4 М										41,33
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	5,3376		1,708032					8,76
		01.7.15.07-0152 Любери пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм		100 шт	1,75		0,56					73,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									2 554,97
29.1	42/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					50,04
		ФОТ		%	97		97					2 502,09
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					2 427,03
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 276,07
		Всего по позиции					19 712,84					6 308,11
7	29.1	ФСБЦ-24.3.01.02-0022	Трубы гибкие гофрированные, лентки, из самосазухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	32,64	1	32,64	12,10	1			394,94
		Объем=32*1,02										
		Всего по позиции										394,94
8	29.2	ФСБЦ-23.8.03.02-0002	Клипсы пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм	10 шт	6,4	1	6,4	31,73	1,46			296,51
		Объем=64 / 10										
		Всего по позиции										296,51
9	30	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,32	1	0,32					296,51
		Объем=32 / 100										
		1 ОТ(37)		чел.-ч			2,0128					1 059,66
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	6,29		2,0128					1 059,66
		2 ЗМ		чел.-ч								23,17
		ОТм(37м)		чел.-ч			0,0192					12,11
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03		0,0096					1 757,57
		4-100-060 ОТм(37м) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03		0,0096					723,38
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03		0,0096					656,45
		4-100-040 ОТм(37м) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03		0,0096					538,52
		4 М										113,74
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67			8,5344	5,87	0,97			48,56
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт 1	т	0,00105			0,000336	43 821,53	1,65			24,29
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, срик железный	кг	0,02			0,0064	79,88	1,65			0,84
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05			0,016	1 239,94	1,23			24,40
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122			0,003904	2 316,78	1,73			15,65
		Итого прямые затраты										1 208,68
30.1	42/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					21,19
		ФОТ		%	97		97					1 071,77
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 039,62
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					546,60
		Всего по позиции										2 816,09
10	30.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,03264	1	0,03264	72 551,44	1,27			3 007,46
		Объем=(32*1,02) / 1000										
		Всего по позиции										3 007,46
11	31	ГЭСНм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неуглепленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					3 007,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Объем=(1) / 100 1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			0,316					175,25
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		Чел.-ч	31,6		0,316			554,59		175,25
		2 ЗМ										0,66
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0005			1 757,57		0,33
		91.05-05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,03		0,0003					0,53
		4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,03		0,0003			723,38		0,22
		91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,02		0,0002			656,45		0,13
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,02		0,0002			538,52		0,11
		4 М										2,11
		01.7.03-04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,132		0,02132			6,76		0,14
		01.7.06-05-0041 Пенты изоляционные хлопчатобумажные порезиненные для электроустановок и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	9,17		0,0917	5,87	0,97	5,69		0,52
		01.7.15-07-0014 Дробели распорные полипропиленовые		100 шт	1,02		0,0102	41,71	1,36	56,73		0,58
		01.7.15-14-0161 Штурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм		т	0,00016		0,0000016	214 135,65	1,36	291 224,48		0,47
		01.7.15-14-0165 Штурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм		т	0,0003		0,000003	99 190,96	1,36	134 899,71		0,40
		Итого прямые затраты										178,35
31.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					3,51
		ФОТ										175,58
		Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			170,31		170,31
		Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			89,55		89,55
		Всего по позиции										
		Выполнитель, автоматический ЗР, 16 А, 4,5 кА, характеристика В		шт	1	1	1	251,05	1,18	44 112,00		441,72
12	31.1	ФСБЦ-42.1.01.09-1072								296,24		296,24
0		Всего по позиции										
		Всего по разделу 2 Индивидуальный тепловой пункт										296,24
		Итого по акту:										1 394 386,77
		Всего прямые затраты (справочно)										49 506,33
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										34 141,99
		Эксплуатация машин										2 096,70
		Оплата труда машинистов (ОТМ)										3 229,66
		Материалы										10 037,98
		Строительные работы										11 003,40
		в том числе:										
		оплата труда										3 976,70
		эксплуатация машин и механизмов										174,06
		оплата труда машинистов (ОТм)										84,15
		материалы										78,26
		накладные расходы										4 300,57
		сметная прибыль										2 389,66
		Монтажные работы										92 423,86
		в том числе:										
		оплата труда										30 165,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			эксплуатация машин и механизмов									1 922,64
			оплата труда машинистов (Отм)									3 145,51
			материалы									9 959,72
			накладные расходы									30 833,41
			сметная прибыль									16 387,29
			Оборудование									1 790 379,58
			Инженерное оборудование									1 790 379,58
			Всего									1 893 806,84
			Всего ФОТ (справочно)									37 371,65
			Всего накладные расходы (справочно)									35 133,98
			Всего сметная прибыль (справочно)									18 786,95
			Компенсации НДС при УСН									380 083,51
			ВСЕГО по акту									2 253 890,35
			справочно:									
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН				65,2783					1 790 083,34
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов				6,3474					

СДАЛ:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-Р»

Директор

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»

Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил:

Главный специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



М.П.

И.Е. Зинченко

М.П.

К.Ю. Ефремов

А.В. Бытов

С.А. Стоянов

Д.А. Куликова

Ф.А. Вахитов