

АКТ

приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонт элементов многоквартирного дома

р-н Тюменский, рп. Боровский
местонахождение

« 29 » октября 2025 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением(приказом) № 0434-ОД от « 17 » октября 20 25 г. в составе
дата

Председатель
представителя Заказчика Заместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа Представитель Департамента ЖКХ ТО
исполнительной власти и (или) Представитель
органа местного самоуправления Администрации Боровского сельского поселения Краснощёк В.С.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика Директор ООО «ТюменьТехСтрой» Дроздецкий Я.Н.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя Заказчика Начальник отдела технического контроля НО "ФКР ТО" Бытов А.В.
Ведущий специалист отдела технического контроля НО "ФКР ТО" Зиндяев К.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом Представитель МУП ЖКХ п. Боровский
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников) _____
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

- Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл.
Тюменская, р-н Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 15
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
- Капитальный ремонт осуществлялся ООО «ТюменьТехСтрой»
наименование организации
в соответствии с договором на выполнение работ № 28П/25 от 18.04.2025г.
номер договора, дата его заключения
- Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «ТюменьТехСтрой»
наименование проектной организации
- Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора) 18.04.2025
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору) 01.09.2025
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми уполномоченными
лицами завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2) 29.10.25
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 15

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 15

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Председатель
рабочей комиссии:

подпись

Члены комиссии:

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

Евдокимов К.Ф.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Дроздецкий Я.Н.

расшифровка подписи

Бытов А.В.

расшифровка подписи

Зиндяев К.В.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органов местного
самоуправления

должность

подпись

расшифровка подписи

Представитель МУП ЖКХ п. Боровский не явился. Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Представитель Департамента ЖКХ ТО» не явился. Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

Подрядчик: Организация, адрес, телефон, факс
Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьТехСтрой», 625048 Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, д.59, корп. 3, кв. 8

Стройка: Организация, адрес, телефон, факс
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 15 (Ремонт фасада)

наименование, адрес

Форма по ОКУД 0322001

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер 28П/25 дата 18.04.2025

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	29.10.2025	16.05.2025	29.10.2025

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		13218 854,80	13218 854,80	3965 656,72
1	Ремонт фасада		13218 854,80	13218 854,80	3965 656,72
				Итого	3965 656,72


Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0,499999991%	19 828,28
Всего с учетом снижения	3945 828,44
НДС 5%	197 291,42
Всего с учетом снижения, в том числе НДС	4143 119,86

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание
Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М.П.
Подпись
Директор ООО «ТюменьТехСтрой»



О.М. Буй

Я.Н. Дроздецкий

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томенской области»,
625048, Томенская область, город Томень, ул. Новгородская, дом 10, 393-107

Подрядчик 625048 Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 59, корп. 3, кв. 8

Стройка	(Ремонт фасада)
1	2

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Т

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Data

Вид операции

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	29.10.2025	16.05.2025	29.10.2025

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛТС-02-01-01, ремонт фасада

Основание: АС.10-2025

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда)

4 010 289,07 pyb

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в том же здании (сооружении) в целом				%	91		91					248,89
Пр/774-040.2 СЛ Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в том же здании (сооружении) в целом				%	52		52					142,22
3	3	ГЭСНр68-01-019-01	Работы по монтажу горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон залив: 100	м3	7,3334	1	7,3334			24 291,30		664,61
		1 ОТ(31)		чел.-ч			71,427316					34 159,40
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	9,74		71,427316			478,24		34 159,40
		2 ЗМ		чел.-ч						4 886,37		4 886,37
		91.18.01-012 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин		маш.-ч	4,53		33,220302		99,51	140,31		4 661,14
		91.21.10-002 Мотопыльные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	9,06		66,440604			3,39		225,23
		Итого прямые затраты										38 045,77
		ФОТ		%	92		92			34 159,40		34 159,40
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44			31 426,65		31 426,65
		Пр/774-103.0 СЛ Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44			15 030,14		15 030,14
		Всего по позиции								11 659,33		85 502,56
4	4	ГЭСНр68-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листового стали	100 м2	0,068	1	0,068					255,58
		Разборка кровли профлиста и мелких обрешек		чел.-ч			0,58344					255,58
		1 ОТ(31)		чел.-ч	8,58		0,58344			438,05		255,58
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч						2,28		2,28
		2 ЗМ		маш.-ч	1,88		0,12784		11,45	1,56		17,86
		91.06.03-065 Лифтеры электрические тяговые усиленной 19,62 кВт (2 т)										257,86
		Итого прямые затраты										255,58
		ФОТ		%	91		91			232,58		232,58
		Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в том же здании (сооружении) в целом		%	52		52			132,90		132,90
		Пр/774-040.2 СЛ Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в том же здании (сооружении) в целом		%	52		52					
		Всего по позиции								9 166,76		623,34
5	5	ГЭСНр68-01-001-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0,068	1	0,068					183,95
		571нр_2022_п.83_т.2_стр.3_сб.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4		чел.-ч			0,412352					183,95
		1 ОТ(31)		чел.-ч	15,16	0,4	0,412352			446,09		183,95
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч						11,92		11,92
		2 ЗМ		чел.-ч						9,05		9,05
		ОТМ(31м)		маш.-ч	0,46	0,4	0,012512		622,62	1,53		952,61
		91.06.01-017 Крапы башенные, грузоподъемность 8 т		чел.-ч	0,46	0,4	0,012512					11,92
		4-100-060 ОТМ(31м) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,46	0,4	0,012512			723,38		9,05
		999-9900 Строительный мусор		т	1,4	0						204,92
		Итого прямые затраты										193,00
		ФОТ		%	90		90			173,70		173,70
		Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			88,78		88,78
		Пр/774-092.0 СЛ Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46					
		Всего по позиции								6 873,53		467,40
6	6	ГЭСНр68-01-001-02	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропила со стлбами и подкосами	100 м2	0,068	1	0,068					280,14
		571нр_2022_п.83_т.2_стр.3_сб.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4		чел.-ч			0,616896					280,14
		1 ОТ(31)		чел.-ч	22,68	0,4	0,616896			454,12		280,14
		1-100-24 Средний разряд работы 2,4		чел.-ч						7,51		7,51
		2 ЗМ		чел.-ч						5,71		5,71
		ОТМ(31м)		маш.-ч	0,29	0,4	0,007888		622,62	1,53		952,61
		91.05.01-017 Крапы башенные, грузоподъемность 8 т										7,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Н	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов Б			чел.-ч	0,29	0,4	0,007888			723,38		5,71
	999-9900 Строительный мусор			т	0,9	0						
	Итого прямые затраты											293,36
	ФОТ											285,85
	Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	90		90					257,27
Н	Пр/774-092.0 СЛ Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	46		46					131,49
	Всего по позиции									10 031,18		682,12
7	ГЭСН89-01-019-01			м3	1,154	1	1,154					
Н	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марок: 100			чел.-ч			11 23996					5 375,40
	/ваховая группа			чел.-ч			11 23996					5 375,40
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0			чел.-ч	9,74					478,24		768,93
	2 ЗМ			маш.-ч	4,53		5,22762		99,51	1,41		733,49
	91.18.01-012 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателями, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин			маш.-ч	9,06		10,45524			3,39		35,44
Н	91.21.10-002 Монитор отбойные пневматический при работе от передвижных компрессоров			маш.-ч								6 144,33
	Итого прямые затраты											5 375,40
	ФОТ											4 945,37
	Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы			%	92		92					2 365,18
	Пр/774-103.0 СЛ Прочие ремонтно-строительные работы			%	44		44					13 454,86
8	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы			м2	21,37	1	21,37					19 910,67
	/Демонтаж			чел.-ч			35,9016					19 910,67
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_с.1б.3 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7; к.рест.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к.рест.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7			чел.-ч			35,9016					1 863,60
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2			чел.-ч	2,4	0,7				554,59		1 369,47
	2 ЗМ			маш.-ч	0,17	0,7	2,54303			656,45		338,52
Н	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			чел.-ч	0,17	0,7	2,54303			1 669,37		1 369,47
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,17	0,7	2,54303			538,52		194,23
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 250 А			маш.-ч	0,4	0,7	5,9836			32,46		0,00
	4 М			м3т-ч	0,1384	0				6,76		
	01.7.03.04-0001 Электронергия			кВт	0,1	0			155,63	1,05		21 280,14
Н	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4,5 мм			т	0,003	0			115 095,05	1,21		139 265,01
	08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, пугля, сверления (пробивки) отверстия, поставленные отдельно			шт	0,1	0			377,99	1,25		472,49
	14.5.01.05-0011 Герметик пенополиуретановый (пыли монтажная) универсальный, объем 850 мл			кг	0	0						
	01.7.04.07 Скобыные изделия			кошт	0	0						
	07.1.01.03 Блоки дверные металлические			м2	1	0						23 143,74
Н	Итого прямые затраты											21 280,14
	ФОТ											17 611,48
	Пр/812-009.0-1, Према № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции			%	93	0,9	83,7					11 214,63
	21.1.2.2020 п.25			%	62	0,85	52,7					
	Пр/774-009.0, Према № 774/пр от СЛ Строительные металлические конструкции											52 169,85
9	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с заделки и подмоостей			100 м	0,044	1	0,044					218,65
	1 ОТ(3Т)			чел.-ч			0,46576					218,65
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3			чел.-ч	11,04		0,46576			450,11		218,65
	999-9900 Строительный мусор			т	0,325		0,0743					
	Итого прямые затраты											218,65
Н	ФОТ											218,65
	Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	90		90					196,79
	Пр/774-092.0 СЛ Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	46		46					100,58
	Всего по позиции									11 727,73		516,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	ГЭСН15-01-063-02	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством); металлосайдингом без паронизационного слоя /демонтаж Объем=7,8563,6,294 571лр_2022_л.83,г.2, стр.4, таб.3 Демонтаж (разбора) металлических, металлополиэтиленых, композитных конструкций ОЗП=0,7, ЗМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7, МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	100 м2	1,5643	1	1,5643					
			1 ОТ(3Т)	цеп.-ч	118,4	0,7	129,649184					66 692,84
			2 ЗМ	цеп.-ч			129,649184					66 692,84
			ОТ(3Тм)	цеп.-ч			0,7008064					785,59
			91.05.05-015 Крыш на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,27	0,7	0,2956527					432,05
			4-100-060 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	цеп.-ч	0,27	0,7	0,2956527					519,63
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	0,7	0,4051537					723,38
			4-100-040 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	цеп.-ч	0,37	0,7	0,4051537					213,87
			4 М									656,45
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	41,83	0						265,96
			01.7.15.07-0083 Дробильно-фасовочные полипропиленовые анемометры с бортом, диаметр 8 мм, длина 100 мм	100 шт	7	0						536,52
			01.7.15.14-0062 Шурфы самонезадающие стальные с полнотройной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм	100 шт	29	0						218,18
			07.2.06.03-0116 Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	206,7	0						0,00
			08.1.02.03-0041 Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 200x50x50 мм, толщина 1,2 мм	шт	350	0						
			08.1.02.03-0061 Плита напольная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200x50 мм, толщина 0,5 мм	м	42	0						
			08.1.02.03-0071 Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм	м	12	0						6,76
			08.1.02.03-0091 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100x100 мм, толщина 0,5 мм	м	55	0						338,30
			08.1.02.23 Свайдинг металлический с полимерным покрытием	м2	118	0						45,37
			ФОТ									203,53
			Пр/812-015-0-1, Пр/маз № 812лр от НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					307,40
			21.12.2020 л.25									
			Пр/774-015-0, Пр/маз № 774лр от СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					
			11.12.2020 л.16									
			Всего по позиции									156 386,40
			Всего по разделу 1 Демонтажные работы									99 904,37
			Всего по разделу 1 Демонтажные работы									323 084,80

11	11	ГЭСН109-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	21,37	1	21,37					
			421лр_2020_л.58,г.6 При применении светлых нюр, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по вводу новому конструктивным элементам ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	цеп.-ч			58,9812					32 710,36
			1 ОТ(3Т)	цеп.-ч			58,9812					32 710,36
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	цеп.-ч	2,4	1,15						3 327,86
			2 ЗМ									2 981,02
			ОТ(3Тм)	цеп.-ч			4,541125					2 445,49
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,25	4,541125					538,52
			4-100-040 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	цеп.-ч	0,17	1,25	4,541125					346,84
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	1,25	10,685					10 307,19
			4 М									19,89
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,1364		2,957608					349,21
			01.7.11.07-0227 Энергоуды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, З42А, диаметр 4-5 мм	кВт	0,1		2,137					8 928,28
			08.4.01.02-0011 Двигатели заводные и напольные изготовленные без применения сварки, пульт, сверления (пробники) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003		0,06411					1 009,71
			14.5.01.05-0011 Геметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1		2,137					
			01.7.04.07 Скобяные изделия	копшт	0							
			07.01.03 Блоки дверные металлические	м2	1		21,37					
			Итого прямые затраты									48 790,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ												
Пр/812-009.0-1, Пр/ма № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7					35 155,87
21.12.2020 п.25												29 425,46
Пр/774-009.0, Пр/ма № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции				%	62	0,65	52,7					18 527,14
11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												
12	11.1	ТЛ 07.1.01.03.72.730404762743_1	Металлическая утепленная дверь (2200х1300мм)	шт	8	1	8			4 527,67		96 743,52
2.05.2025. 02.1.3										69 800,00		568 400,00
УПД 28.08.25 № 521												
КА п.1.3												
Всего по позиции												
13	12	ГЭСН09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	8	1	8			558 400,00		
421/пр_2020, п.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ(3Т)												
1-100-42 Средний разряд работы 4,2				чел.-ч	1,11	1,15	10,212			554,59		5 663,47
2 ЗМ				чел.-ч			10,212					5 663,47
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				маш.-ч	0,26	1,25	2,6			32,46		84,40
4 М				кВт-ч								208,33
01.7.03.04-0001 Энергоэлектрон					0,2132		1,7056			6,76		11,53
01.7.11.07-0227 Энергоустройства сварочные для сварки неэксплуатируемых и эксплуатируемых стальных конструкций				кг	0,07		0,56			155,63		1,05
342А, диаметр 4-5 мм										163,41		91,51
01.7.15.14-1046 Широким самонарезающим стальным оцинкованным кровельным с шестигранной головкой и шайбой, наименьшим диаметром 4,8 мм, длиной 35 мм				100 шт	0,08		0,64			120,96		1,36
Итого прямые затраты				шт	1		8			164,51		105,29
ФОТ												
Пр/812-009.0-1, Пр/ма № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7			5 663,47		5 663,47
21.12.2020 п.25										4 740,32		4 740,32
Пр/774-009.0, Пр/ма № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции				%	62	0,65	52,7			2 984,65		2 984,65
11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												
14	12.1	ФЭСН4-017.04.01-1010	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг	шт	8	1	8			1 770,15		13 881,17
Всего по позиции										1 809,32		14 474,56
Всего по позиции												
15	13	ГЭСН15-02-018-02	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковыми или цементными растворами по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются : улучшенная	100 м2	0,1368	1	0,1368					
421/пр_2020, п.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ(3Т)												
1-100-38 Средний разряд работы 3,8				чел.-ч			13,970016			7 354,65		7 354,65
2 ЗМ				чел.-ч	88,8	1,15	13,970016			526,46		7 354,65
ОТ(3Тм)				чел.-ч						29,21		551,19
91.06.06-048 Подвешивание одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подвеса 4,5 м				маш.-ч	0,84	1,25	0,14354			60,83		8,74
4-100-030 ОТ(3тм) Средний разряд машиниста 3				чел.-ч	0,64	1,25	0,14354			478,24		68,69
91.07.07-041 Растворонасосы, производительность 1 м3/ч				маш.-ч	5,9	1,25	1,0089			16,47		16,47
4-100-030 ОТ(3тм) Средний разряд машиниста 3				чел.-ч	5,9	1,25	1,0089			482,50		1 710,58
4 М												1 710,58
01.7.15.06-0121 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм				т	0,00012		0,0000164			78 630,40		1,36
03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3				т	0,006		0,0008208			4 338,27		1,57
04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100				м3	1,87		0,255816			3 392,36		1,5
08.1.02.17-0161 Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5x0,5 мм				м2	5,54		0,757872			353,61		1,2
11.1.03.06-0072 Доска обшивная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт IV				м3	0,06		0,008208			5 764,42		1,69
Итого прямые затраты										9 741,87		79,96
ФОТ										9 844,63		9 844,63
										7 905,84		7 905,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-015.0-1, Пр/маз № 812/пр от НР Отделочные работы 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Пр/маз № 774/пр от СП Отделочные работы 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90					7 115,26 3 292,78
				%	49	0,85	41,65					
16	13.1	04.3.01.07-2025	Раствор штукатурный, известковый, М100 Всего по позиции	М3	-0,255816	1	-0,255816	3 392,36	1,5	5 088,54		20 049,07 -1 301,73
17	13.2	ФСБН-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150 Всего по позиции	М3	0,255816	1	0,255816	3 589,79	1,5	5 384,69		1 377,49
18	14	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) 421/пр_2020_п.58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОДП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	100 м2	0,1368	1	0,1368					298,62 298,62 7,74 4,50 0,09 0,82 4,48 3,68 3,16 11,43 0,07 11,36
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,5805108					
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	3,69	1,15	0,5805108	514,41				
		2 ЗМ		чел.-ч								
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,00855					
		91.06.06-046 Подвешивание однокапотные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,00171	30,61	1,63	49,89		0,09
		4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машиниста 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,00171	478,24		478,24		0,82
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,25	0,00684	656,45		656,45		4,48
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,04	1,25	0,00684	538,52		538,52		3,68
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	2,82	1,25	0,48222	4,52	1,45	6,55		3,16
		4 М		М3	0,01		0,001368	35,71	1,45	51,78		11,43
		01.7.03.01-0001 Вода		кг	1		0,1368	56,11	1,48	83,04		0,07
		01.7.20.08-0031 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг								11,36
		14.4.01.02 Грунтовка на акриловой основе		кг	73,8		1,88784					
		Итого прямые затраты ФОТ		%	100	0,9	90					322,29
		Пр/812-015.0-1, Пр/маз № 812/пр от НР Отделочные работы 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Пр/маз № 774/пр от СП Отделочные работы 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					303,12
		Всего по позиции										272,81
19	14.1	ФСБН-14.01.02-2012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,88784	1	1,88784	68,29	1,64		5 273,03	721,35
		Всего по позиции										211,44
20	15	ГЭСН15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стены 421/пр_2020_п.58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОДП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	100 м2	0,1368	1	0,1368					211,44
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			7,362576					3 742,99
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	46,8	1,15	7,362576	508,38				3 742,99
		2 ЗМ		чел.-ч								10,95
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,02052					0,10
		91.06.06-048 Подвешивание однокапотные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,00171	37,22	1,63	60,83		0,82
		4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машиниста 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,00171	478,24		478,24		0,82
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,11	1,25	0,01881	656,45		656,45		12,35
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,11	1,25	0,01881	538,52		538,52		10,13
		4 М		кг	1,44		0,196992	2 507,62	1,65	4 137,57		815,07
		01.7.10.17-0141 Песка		М2	0,84		0,114912	531,44	1,65	876,88		100,76
		01.7.11-0011 Шпатель шлифовальный двухсторонний с шероховатостью 40-25		кг	0,31		0,042408	56,11	1,48	83,04		3,52
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		т	0,0075		0,001026	94 011,46		94 011,46		96,46
		14.4.01.01-0003 Грунтовка Г-021		т	0,0113		0,0015458	78 632,99	1,23	96 718,58		148,51
		14.5.05.01-0002 Смолы для улучшения окраски (10 % натуральной, 90 % комбинационной)		т	0,0507		0,0069358	24 995,33	1,64	40 992,34		284,31
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая		т								
		14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,01837		0,002513					
		Итого прямые затраты										5 216,02

[illegible]

Рядовый 3. Коммерческие группы									
22	16	ГЭСН12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,0305	1	0,0305		
Объем=00,25*22/100									
421/пр_2020_п.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), выполняемых технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ(ЗТ)									
1-100-31 Средний расход работ 3,1									
Чел.-ч									
24,3									
1,15									
0,8523225									
484,27									
ОТМ(ЗТМ)									
91.05.01-017 Котлы башенные, грузоподъемность 8 т									
Маш.-ч									
0,68									
1,25									
0,0739625									
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний расход машинистов 6									
Маш.-ч									
0,68									
1,25									
0,0259925									
91.06.05-011 Поручни однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного коша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т									
Маш.-ч									
1,28									
1,25									
0,0480375									
4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний расход машинистов 5									
Чел.-ч									
1,26									
1,25									
0,0480375									
91.07.07-011 Растворонессы, прокладочность 4 м3/ч									
Маш.-ч									
2,29									
1,25									
0,0873063									
13,69									
1,51									
618,90									
4 М									
01.7.03.01-0001 Вода									
м3									
3,85									
0,117425									
35,71									
1,45									
51,78									
12.1.02.06-0022 Рубероид кровельный РКГ-350									
м2									
4,4									
0,1342									
43,73									
1,47									
64,28									
0,4 3 01 09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный									
м3									
1,53									
0,046665									
583,27									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр812-012-0-1, Приказ № 812/пр от НР Кровли									
%									
109									
0,9									
98,1									
Пр774-012-0, Приказ № 774/пр от СТ Кровли									
%									
57									
0,85									
48,45									
11.12.2020 п.16									
Всего по позиции									
23	16.1	ФЭСБ1-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,046665	1	0,046665	41 285,57	312,93
Всего по позиции									
24	16.2	ГЭСН12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 //добавлять до общей толщины 50мм	100 м2	0,0305	1	0,0305		
421/пр_2020_п.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), выполняемых технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ(ЗТ)									
1-100-31 Средний расход работ 3,1									
Чел.-ч									
1									
35,15									
1,072075									
1,072075									
484,27									
ОТМ(ЗТМ)									
91.05.01-017 Котлы башенные, грузоподъемность 8 т									
Маш.-ч									
0,01									
35,25									
0,0107513									
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний расход машинистов 6									
Чел.-ч									
0,01									
35,25									
0,0107513									
91.06.05-011 Поручни однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного коша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т									
Маш.-ч									
0,02									
35,25									
0,0215025									
4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний расход машинистов 5									
Чел.-ч									
0,02									
35,25									
0,0215025									
0,4 3 01 09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный									
м3									
0,102									
35									
0,108885									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр812-012-0-1, Приказ № 812/пр от НР Кровли									
%									
109									
0,9									
98,1									
Пр774-012-0, Приказ № 774/пр от СТ Кровли									
%									
57									
0,85									
48,45									
11.12.2020 п.16									
Всего по позиции									
25	16.3	ФЭСБ1-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,046665	1	0,046665	41 285,57	312,93
Всего по позиции									
26	16.4	ГЭСН12-01-017-03	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 //добавлять до общей толщины 50мм	100 м2	0,0305	1	0,0305		
421/пр_2020_п.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), выполняемых технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ(ЗТ)									
1-100-31 Средний расход работ 3,1									
Чел.-ч									
1									
35,15									
1,072075									
1,072075									
484,27									
ОТМ(ЗТМ)									
91.05.01-017 Котлы башенные, грузоподъемность 8 т									
Маш.-ч									
0,01									
35,25									
0,0107513									
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний расход машинистов 6									
Чел.-ч									
0,01									
35,25									
0,0107513									
91.06.05-011 Поручни однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного коша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									
25	16.3	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,108885	1	0,108885			45 194,75		1 378,44
			Всего по позиции							6 705,80		720,16
26	17	ГЭСН06-03-004-14	Армирование постеливающих слоев и набетонки	т	0,01098	1	0,01098					720,16
		421нр_2020_п.58_м.6 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), выполняемых технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	Объем=(30,25-27,2)*4*2/3,6(м2)/1000									
		1 ОТ(3Т)	1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11,6	1,15	0,1464732			496,32		72,70
		2 3М		чел.-ч			0,1464732					5,42
		ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,0048038					2,97
		91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу; пропускная способность 16 т		маш.-ч	0,15	1,25	0,0020588			1 757,57		3,62
		4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,15	1,25	0,0020588			723,38		1,49
		91.14.02-001 Автомобили бортовые; грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,25	0,002745			656,45		1,80
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,25	0,002745			538,52		1,48
		4 М										28,11
		08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм		т	0,028		0,0003074	88 783,86	1,03	91 447,38		28,11
		08.4.03.03 Арматура		м	1		0,07098					109,20
		Итого прямые затраты										75,67
		ФОТ										69,47
		Пр/812-006.0-1, Приза № 812нр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	102	0,9	91,8					37,31
		21.12.2020 п.25		%	58	0,85	48,3					
		Пр/774-006.0, Приза № 774нр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве										
		11.12.2020 п.16										
27	17.1	ФСБЦ-08.1.02.17-0089	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	3,355	1	3,355			218,09	1,2	216,96
		Объем=(30,25-27,2)*4*2/1,1	Всего по позиции							261,71		878,04
		421нр_2020_п.58_м.6 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), выполняемых технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	Окрутовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовый замурованной битумной	100 м2	0,0305	1	0,0305					878,04
		Объем=(30,25-27,2) / 100	1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,09821					48,15
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,8	1,15	0,09821				490,29		48,15
		2 3М										1,00
		ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,001525					0,82
		91.14.02-001 Автомобили бортовые; грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,25	0,001525			656,45		1,00
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,25	0,001525			538,52		0,82
		01.2.03.07 Замуровка битумная		м	0,045		0,0013725					49,97
		Итого прямые затраты										48,97
		ФОТ										48,04
		Пр/812-012.0-1, Приза № 812нр от НР Кровли		%	109	0,9	96,1					23,73
		21.12.2020 п.25		%	57	0,85	48,45					
		Пр/774-012.0, Приза № 774нр от СП Кровли										
		11.12.2020 п.16										
29	18.1	ФСБЦ-01.2.03.05-0011	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2	л	0,915	1	0,915			132,19	1,76	212,87
		Объем=0,0305*100*0,3	Всего по позиции							3 991,48		212,87
30	19	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровельных плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2	0,0305	1	0,0305					212,87
		421нр_2020_п.58_м.6 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), выполняемых технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	Объем=(30,25-27,2) / 100									
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч								265,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8									
			2 ЗМ	чел.-ч	14,36	1,15	0,503677			526,46		285,17
			ОТМ(3тм)	чел.-ч			0,0110564					11,06
			91.05.01-017 Крыш бауенне, грубоцальность 8 т	Маш.-ч	0,15	1,25	0,0057188			952,61		7,37
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,25	0,0057188		1,53	723,38		5,46
			91.05.05-015 Крыш на автомобилем ходу, грубоцальность 16 т	Маш.-ч	0,05	1,25	0,0019063			1 757,57		4,14
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,0019063			723,38		3,36
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грубоцальность до 5 т	Маш.-ч	0,09	1,25	0,0034313			656,45		1,38
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,0034313			538,52		2,25
			4 М									1,85
			01.3.02.09-0022 Прокан-бутан смесь, техническая	кг	29,94		0,91317		41,38	61,66		56,31
			12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114		3,477					56,31
			12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для нижнего слоя	м2	116		3,536					
			Итого прямые затраты									339,90
			ФОТ									
			Пр/612.012.0-1, Грмказ № 812/пр от НР Кюали	%	109	0,9	98,1					
			Пр/774.012.0, Грмказ № 774/пр от СП Кюали	%	57	0,85	48,45					
			11.12.2020 п.16									132,05
			Всего по позиции							24 239,67		739,31
31	19.1	ФСБЦ-12.1.02.03-0192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПЦ, наплавленный, основа полиэстер, продольная поперечная нагрузка на разрыв не менее 600/400 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2	3,477	1	3,477	282,08	2,18	571,23		1 986,51
			Всего по позиции									1 986,51
32	19.2	ФСБЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПЦ, наплавленный, основа полиэстер, продольная поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2	3,536	1	3,536	246,53	2,18	538,21		1 904,54
			Всего по позиции									1 904,54
33	20	ГЭСН12.01-010-01	Устройство мелких покрытий (бронцауэры, парпеты, свесы и т.д.) из листовой оцинкованной стали Объем=(56,68*0,385) / 100	100 м2	0,141218	1	0,141218					
			421/пр_2020_п.58, тл.6 При применении светлых нори, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			15,785348					7 549,18
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,15	15,785348			478,24		7 549,18
			2 ЗМ									41,74
			ОТМ(3тм)	чел.-ч			0,0476611					32,19
			91.05.01-017 Крыш бауенне, грубоцальность 8 т	Маш.-ч	0,2	1,25	0,0353045	622,62	1,53	952,61		33,63
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,0353045			723,38		25,54
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грубоцальность до 5 т	Маш.-ч	0,07	1,25	0,0123566			656,45		8,11
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,0123566			538,52		6,65
			4 М									7 157,94
			01.7.15.06-0022 Гвозди стальные полые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,564872	72,97	1,36	99,24		56,06
			08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0016946	149 930,17	1,03	154 428,08		261,69
			08.3.05.05-0051 Сталь, листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,0844643			84 976,03		6 840,09
			Итого прямые затраты									14 780,95
			ФОТ									
			Пр/612.012.0-1, Грмказ № 812/пр от НР Кюали	%	109	0,9	98,1					7 581,37
			21.12.2020 п.25									7 437,32
			Пр/774.012.0, Грмказ № 774/пр от СП Кюали	%	57	0,85	48,45					3 673,17
			11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							183 343,77		25 891,44
34	21	ГЭСН12.01-004-01	Устройство прикляпаний рулонных и листовых кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фанрусов	100 м	0,0652	1	0,0652					
			421/пр_2020_п.58, тл.6 При применении светлых нори, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ(37)	чел.-ч			1,732038					890,98
			1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	23,1	1,15	1,732038			514,41		890,98
			2 ЗМ									
			ОТМ(37м)	чел.-ч			0,02934					19,42
			91.05.01-017 Крыш башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,012225			952,61		87,72
			4-100-060 ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,25	0,012225			723,38		11,65
			91.05.05-015 Крыш на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,007335			1757,57		8,84
			4-100-060 ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,007335			723,38		5,31
			91.08.04-021 Котлы битумные породающие электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	4,94	1,25	0,40261		95,25	140,97		56,76
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,00978			656,45		6,42
			4-100-040 ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12	1,25	0,00978			538,52		5,27
			4 М									
			04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,51		0,033252			6297,70		208,08
			01 2 02 03 Мاستки битумосодержащие	т	0,605		0,039446					
			12 1 02 06 Материалы рулонные кровельные	м2	252		16,4304					
			Итого прямые затраты									
			ФОТ									1206,20
			Приказ № 812/пр от НР Кровли	%	109	0,9	98,1					910,40
			21.12.2020 п.25	%	57	0,85	48,45					893,10
			Приказ № 774/пр от СП Кровли									441,09
			11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							38 963,04		2540,39
35	21.1	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,033252	1	-0,033252			6297,70		-208,08
			Всего по позиции									-208,08
36	21.2	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,033252	1	0,033252			6705,80		222,96
			Всего по позиции									222,96
37	21.3	ФСБЦ-01.2.03.05-0011	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2	л	0,978	1	0,978		132,19	1,76		227,53
			Всего по позиции									227,53
38	21.4	ФСБЦ-12.1.02.03-0192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПД, неаппликатный, основа полиэфир, продольная поперечная нагрузка на разрыв не менее 600/400 Н, гибкость не выше -25 °С, теплоустойчивость не ниже +100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2	8,2152	1	8,2152		262,08	2,18		4693,69
			Всего по позиции									4693,69
39	21.5	ФСБЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПД, неаппликатный, основа полиэфир, продольная поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/500 Н, гибкость не выше -25 °С, теплоустойчивость не ниже +100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2	8,2152	1	8,2152		246,33	2,18		4422,32
			Всего по позиции									4422,32
40	22	ГЭСН12-01-004-09	Установка парашювной планки	100 м	0,326	1	0,326					4422,32
		421/пр_2020_п.58_гл.6	При применении светлых нити, включенная в сборник ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОДП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ(37)	чел.-ч			3,107921			478,24		1486,33
			1-100-30 Средняя разряд работы 3,0	чел.-ч	8,29	1,15	3,107921					1486,33
			4 М									
			01.7.15.07-0006 Дюбели монтажные стальные	10 шт	50		16,3		33,17	1,36		735,29
			01 7 17 09-1013 Бур с износочем из твердого сплава с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0					45,11		735,29
			08.3.02.01 Дюблы стальные	кг	0							
			Итого прямые затраты									2221,62
			ФОТ									1486,33
			Приказ № 812/пр от НР Кровли	%	109	0,9	98,1					1458,09
			21.12.2020 п.25	%	57	0,85	48,45					720,13
			Приказ № 774/пр от СП Кровли									
			11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							13 496,44		4399,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	22.1	ФСБЦ-08.1.02.03-0031	Планка крепежная прижимная из оцинкованной стали с полимерными покрытиями, ширина 82 мм, длина 2000 мм, толщина 0,5 мм	шт	16,3	1	16,3	230,71	1,22	281,47		4 587,96
			Всего по позиции									4 587,96
42	23	ГЭСН15-07-018-01	Герметизация швов герметиком силиконовым	100 м	0,336	1	0,336					
		421нр_2020_п.58, п.16	При применении светлых норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	0,02	1,15	4,063916					1 943,22
			2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,007488					3,28
			2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,82	1,15	4,056418					478,24
			2 ЗМ									2,68
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,0004075					2,19
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,004075					2,68
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд, машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,004075					2,19
			4 М									2,19
			14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	0,75		0,2445	60,60	1,82			26,97
			01.7.06.06-0005 Ленты клеющие на бумажной основе, ширина 50 мм	м	203		66,178	3,25	0,97			208,46
			01.7.20.08-0051 Витроль хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,0652	56,11	1,48			5,41
			14.5.01.07 Герметик силиконовый	л	0							
		П/Н	Итого прямые затраты									2 188,93
			ФОТ									1 945,41
			Пр/812.015.0-1, Премаз № 812нр от НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 750,87
			21.12.2020 п.25									810,26
			Пр/774.015.0, Премаз № 774нр от СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					
			11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции	м	-66,178	1	-66,178	3,25	0,97			4 750,06
			Ленты клеющие на бумажной основе, ширина 50 мм									-208,46
			Всего по позиции	шт	8,15	1	8,15	457,56	1,25			571,95
			Герметик однокомпонентный полиуретановый эластичный, химически стойкий, влагостойкий, для температурных швов, объем 600 мл /Рисход герметика при заполнении откоса краевой рейки — 150 г на один м.л. рейки.									4 661,39
			Всего по позиции									4 661,39
			Всего по разделу 3 Кладка входной группы									66 720,69
Раздел 4. Крышное												
45	24	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаментом: щебеночного	м3	1,822	1	1,822					
			Объем=4,13-2,308									
			421нр_2020_п.58, п.16									
			При применении светлых норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,781005					794,49
			1-100-22 Средний разряд, работы 2,2	чел.-ч	0,85	1,15	1,781005					794,49
			2 ЗМ									231,25
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,159425					98,67
			91.06.05-057 Пиррушки одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,159425					212,75
			4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд, машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,25	0,159425					98,67
			91.08.09-024 Транспортировка пневматическая при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4	1,25	0,911					18,50
			4 М									14,15
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,15		0,2733	35,71	1,45			14,15
			02.2.05.04 Щебень	м3	1,15		2,0953					
			Итого прямые затраты									1 138,86
			ФОТ									893,16
			Пр/812-008.0-1, Премаз № 812нр от НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					894,23
			21.12.2020 п.25									
			Пр/774-008.0, Премаз № 774нр от СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					523,84
			11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции									1 397,71
			Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	2,0953	1	2,0953	2 184,44	1,54			3 364,04
			Всего по позиции									7 046,67
46	24.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2090										
			Всего по позиции									7 046,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	25	ГЭСН06-01-004-03	Устройство: бетонных крылец Объем=4,13-2,308	м3	1,822	1	1,822					
421Пр_2020_п.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ(ЗТ)				Чел.-ч			7,438315					3 557,30
1-100-30 Средний разряд работы 3,0				Чел.-ч	3,55	1,15	7,438315			478,24		3 557,30
2 ЗМ				Чел.-ч								183,15
ОТМ(ЗТМ)				Чел.-ч			0,22775					126,85
91.05.05-015 Крыш на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				Маш.-ч	0,01	1,25	0,022775			1 757,57		40,03
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6				Чел.-ч	0,01	1,25	0,022775			723,38		16,47
91.07.04-001 Вибраторы глубинные				Маш.-ч	0,17	1,25	0,387175		10,37	1,39		5,56
91.07.04-002 Вибраторы поверхностные				Маш.-ч	0,1	1,25	0,22775		8,54	1,53		2,98
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,09	1,25	0,204975			656,45		134,56
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	0,09	1,25	0,204975			538,52		110,38
4 М				Чел.-ч								2 883,64
01.7.03.01-0001 Вода				м3	0,0084		0,0153048	35,71	1,45	51,78		0,79
01.7.12.05-0053 Геологично нетканое полипропиленовое, нетканое, полипропиленовое, поверхность плотность 200 г/м2				м2	0,23		0,41906	28,13	1,19	33,47		14,03
11.1.03.01-0053 Борки обрезная хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-50 мм, сорт III				м3	0,018		0,032796	16 486,03	0,96	15 836,19		519,36
11.1.03.06-0078 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III				м3	0,138		0,251436	5 764,42	1,69	9 741,87		2 449,46
01.7.16.04 Опалубка инвентарная (амортизационная)				кошт	0							
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона				м3	1,02		1,85844					6 850,94
Итого прямые затраты												3 684,15
ФОТ				%	102	0,9	91,8					3 382,05
Пр/812-006-0-1, Прказ № 812Пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве				%								1 816,29
21.12.2020 п.25												
Пр/774-006-0, Прказ № 774Пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве				%	58	0,85	49,3					
11.12.2020 п.16												
Всего по позиции				м3	1,85844	1	1,85844			6 613,22		12 048,28
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В18 (М200)										6 992,92		12 995,92
Всего по позиции												12 995,92
Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II				м3	0,0022775	1	0,0022775	10 082,68	1,5	15 124,02		34,44
Объем=(4,13-2,308)(м2)*0,025*0,05(обор)												
Всего по позиции												34,44
Амортирование подстилающих слоев и набегонок				т	0,0062859	1	0,0062859					16,09
Объем=(4,13-2,308)(м2)*3,45(кг/1000												16,09
421Пр_2020_п.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												41,62
1 ОТ(ЗТ)				Чел.-ч			0,0836539					41,62
1-100-33 Средний разряд работы 3,3				Чел.-ч	11,6	1,15	0,0836539			496,32		41,62
2 ЗМ				Чел.-ч								3,10
ОТМ(ЗТМ)				Чел.-ч			0,0027501					1,70
91.05.05-015 Крыш на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				Маш.-ч	0,15	1,25	0,0011786			1 757,57		2,07
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6				Чел.-ч	0,15	1,25	0,0011786			723,38		0,85
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,2	1,25	0,0015715			656,45		1,03
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	0,2	1,25	0,0015715			538,52		0,85
4 М				Чел.-ч								16,09
08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм				т	0,028		0,000176	88 783,86	1,03	91 447,38		16,09
08.4.03.03 Арматура				т			0,0062859					16,09
Итого прямые затраты												62,51
ФОТ				%	102	0,9	91,8					43,32
Пр/812-006-0-1, Прказ № 812Пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве				%								39,77
21.12.2020 п.25												
Пр/774-006-0, Прказ № 774Пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве				%	58	0,85	49,3					21,36
11.12.2020 п.16												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									123,64
51	26.1	ФСБЦ-08.4.02.05-1000	Сетка арматурная сварная листовая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т	0,0062859	1	0,0062859	94 939,93	0,72			123,64
			Всего по позиции									429,68
52	27	ГЭСН056-01-023-01	Обрамление проемов угловой стальной /обрамление ступеней	т	0,017378	1	0,017378					
			1 ОТ(37)	чел.-ч			0,764632					364,11
			1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	44		0,764632	502,35				364,11
			2 ЗМ	чел.-ч							1,76	
			ОТМ(37м)	чел.-ч			0,0083414				4,10	
			91.06.06-048 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,38		0,0066036	37,32	1,63		60,83	0,40
			4-100-030 ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,38		0,0066036	478,24	3,16		478,24	3,16
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,0017378	656,45			656,45	1,14
			4-100-040 ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,0017378	538,52	0,94		538,52	0,94
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,43		0,0074725	32,46			32,46	0,24
			4 М								1 129,35	
			01.7.11.07-0054 Энергетды сварочные для сварки низкоуглеродистых и углеродистых сталей АНО-6, 342, диаметр 6 мм	т	0,0051		0,0000886	146 198,02	1,05		155,607,92	13,79
			08.3.07.01-0060 Проект стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм	т	0,05		0,0009889	75 646,56	0,87		65 812,51	57,18
			08.3.08.02-0004 Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм	т	0,98		0,0170304	83 981,70	0,74		62 146,46	1 058,38
			Итого прямые затраты									1 519,34
			ФОТ	%	90		90					338,21
			Пр0812-090.0-1 НР Промы (ремонтно-строительные)	%	47		47					349,39
			Пр0774-090.0 СИ Промы (ремонтно-строительные)	%								182,46
			Всего по позиции									2 051,19
53	27.1	08.3.08.02-0004	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм	т	-0,0170304	1	-0,0170304					-1 058,38
			Всего по позиции									62 146,46
			Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т	0,0178993	1	0,0178993	73 828,50	0,74		64 335,61	972,57
			Всего по позиции									972,57
54	27.2	ФСБЦ-08.3.08.02-0060	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0,17214	1	0,17214					
			Объем=(5,48-38,286) / 100									
			421/пр_2020_л.58, п.6 При применении светлых нир, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), выполняющих технологические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗН=1,15; ЗНМ=1,25 в расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ(37)	чел.-ч			14,3719686					6 699,92
			1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	72,6	1,15	14,3719686	466,18				6 699,92
			2 ЗМ	чел.-ч							282,63	
			ОТМ(37м)	чел.-ч			0,8112098				409,75	
			91.06.05-011 Погружные одношаровые универсальные фронтальные пневмокомпрессоры, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36	1,25	0,077463	1 682,63			1 682,63	130,34
			4-100-050 ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,36	1,25	0,077463	618,90			47,94	
			91.06.06-048 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,57	1,25	0,5529998	60,83			33,64	
			4-100-030 ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,57	1,25	0,5529998	478,24	1,63		264,47	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,84	1,25	0,180747	656,45			656,45	118,65
			4-100-040 ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,84	1,25	0,180747	538,52			97,34	
			4 М								2 040,11	
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,85		0,662739	35,71	1,45		51,78	34,32
			01.7.07.29-0091 Опилки древесные	м3	3,06		0,5267484	732,20	1,69		1 237,42	651,81
			04.3.01.09-0016 Раствор готовый вязкоупрочный, цементный, М200	м3	1,3		0,223782	4 033,62	1,5		1 353,98	
			05.2.02.21 Плиты бетонные, цементные или мозаичные	м2	102		17,55828					
			Итого прямые затраты									9 432,41
			ФОТ	%	112		100,8					7 109,67
			Пр0812-011.0-1, Промы № 812/пр от НР Поли	%								7 166,55
			21.12.2020 п.25	%	65		0,85					3 928,09
			Пр0774-011.0, Промы № 774/пр от СИ Поли	%								
			11.12.2020 п.16	%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего по позиции										
56	28.1	ФСБЦ-05.02.19-0022	Плита вибророссыванная тротуарная, форма квадрат, цвет серый, размеры 300х300х60 мм	м2	17,58828	1	17,58828	562,73	1,45	119 246,25		20 527,06
		Всего по позиции										
										815,96		14 326,86
		Всего по разделу 4 Крышлю										
										72 047,54		
Раздел 5. Фасад												
57	29	ГЭСН15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	100 м2	2,35105	1	2,35105					
		Объем=(785,83-550,729)/100										
		421нр_2020_п.58_т.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОДП=1,15; 3М=1,25 к рэк.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										
		1 ОУ(3Т)		чел.-ч			474,7980741			247 099,16		
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7		чел.-ч	175,61	1,15	474,7980741			247 099,16		
		2 3М										1 871,31
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			2,8506481			1 535,13		
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,97	1,25	2,8506481			666,45		1 871,31
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средняя разряд машинистов 4		чел.-ч	0,97	1,25	2,8506481			538,52		1 535,13
		4 М								39 253,38		
		01.7.03.04-0001 Энергомерия		кВт-ч	93,922		220,8153181			1 482,71		
		01.7.15.07-0152 Дробилы пластмассовые с шурками, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурки 3,5 мм, длина шурки 50 мм		100 шт	2,174		5,1111827	52,34	1,41	73,80		377,21
		01.7.15.14-0062 Шурпы самонарезающие стальные с полнотрубной головкой и крепостными шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм		100 шт	9,13		21,4650865	33,36	1,36	45,37		973,87
		08.1.02.03-0041 Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 200х20х50 мм, толщина 1,2 мм		шт	402,98		947,426129	24,48	1,57	38,43		36 409,59
	ЛН	01.7.15.07 Дробилы распорные		100 шт	0							
	Н	07.2.06.03 Профиль стоечный		м	236,89		556,9402345					289 756,96
	ЛН	08.1.02.03-0061 Пластина нагельная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм		м	0							248 634,29
	ЛН	08.1.02.03-0071 Нагельник стальной оцинкованной с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм		м	0							223 770,86
	ЛН	08.1.02.03-0081 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм		м	0							
	ЛН	08.1.02.23 Сайдинг металлический с полимерным покрытием		м2	0							
	Н	12.1.01.03 Материал гидропротекционный		м2	120		282,176					
	ЛН	12.2.03.15 Утеплитель		м3	0							
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										289 756,96
		Приб12-0150-1, Приказ № 812нр от НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					248 634,29
		Приб12-0150, Приказ № 774нр от СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					223 770,86
		11.12.2020 п.16										103 556,18
		Всего по позиции										
58	29.1	ФСБЦ-12.2.05.02-0001	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 50 кг/м3, теплопроводность, при 10 °С не более 0,024 Вт/(м·К), прочность на сжатие не менее 0,02 МПа	м3	24,215815	1	24,215815	5 947,01	1,55	9 217,87		223 716,23
		Объем=(785,83-550,729)*0,1*1,03										
		Всего по позиции										
										262 472,52		617 086,02
		Всего по позиции										
59	29.2	ФСБЦ-12.1.01.03-0019	Пленка подкровельная гидроизоляционная, антиконденсатная	м2	282,126	1	282,126	52,94	0,92			223 216,23
		Всего по позиции										
										48,70		13 739,54
		Всего по позиции										
60	29.3	ФСБЦ-08.1.02.23-0011	Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм	м2	279,036	1	279,036	626,09	1,24	776,35		216 629,60
		Всего по позиции										
										216 629,60		
		Всего по позиции										
61	29.4	ФСБЦ-07.2.06.03-1278	Плитка горизонтального ява из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры профиля 45х18 мм, толщина стали 0,5 мм	м	57	1	57	68,32	1,24	84,72		4 829,04
		Всего по позиции										
										8 935,07		
		Всего по позиции										
62	29.5	ФСБЦ-08.1.02.03-0061	Плитка напольная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм	м	17,4	1	17,4	420,91	1,22	513,51		4 829,04
		Всего по позиции										
										8 935,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	29.6	ФСБН-07.2.06.03-1221	Профиль П-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры профиля 60х20 мм, толщина стали 1,2 мм	м	17,4	1	17,4	215,81	1,24			4 656,24
Всего по позиции												4 656,24
64	29.7	ФСБН-01.7.15.07-0014	Дробленое распыленное полипропиленовое	100 шт	28,5	1	28,5	41,71	1,36			1 616,81
Всего по позиции												1 616,81
Всего по разделу 5 фасада												1090 710,55
Раздел 6. Цоколь												
65	30	ГСНН-07-003-02	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=4,1238-3,6	100 м.2	0,5238	1	0,5238					
421лр_2020_п.58_тп.6 При применении светлых нори, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОГП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25												
1 ОТ(3Т)				цен.-ч			2,222/453					1 143,40
1-100-36 Средний разряд работы 3,6				цен.-ч	3,69	1,15	2,222/453					1 143,40
2 3М				цен.-ч								29,61
ОТМ(3ТМ)				цен.-ч			0,032/7375					17,23
91.06.06-046 Подвешивание однокаптовое, грубоподъемность до 500 кг, высота подвеса 25 м				маш.-ч	0,01	1,25	0,00654/75	30,61	1,63			49,89
4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3				цен.-ч	0,01	1,25	0,00654/75					0,33
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,04	1,25	0,02619					3,13
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4				цен.-ч	0,04	1,25	0,02619					17,19
91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт				маш.-ч	2,82	1,25	1,8463/95	4,92	1,45			538,92
4 М												6,55
01.7.03.01-0001 Вада				м.3	0,01		0,005238	35,71	1,45			43,77
01.7.20.08-0051 Влагоза-хлоробутилкавая цветная				кг	1		0,5238	56,11	1,48			51,78
14.4.07.02 Грунтовки на акриловой основе				кг	13,8		7,228/44					83,04
Итого прямые затраты												1 234,01
ФОТ												1 660,63
Пр/812-015-0-1, Према № 812лр от НР Отделочные работы				%	100	0,9	90					1 044,57
21.12.2020 п.25												483,40
Пр/774-015-0, Према № 774лр от СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65					
11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												2 781,98
66	30.1	ФСБН-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	7,22844	1	7,22844	68,29	1,64			809,59
Всего по позиции												809,59
67	31	ГСНН-16-02-038-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса; улучшенная стен /толщина намета до 60мм (67мм) Объем=4,1238-3,6	100 м.2	0,5238	1	0,5238					809,59
421лр_2020_п.58_тп.6 При применении светлых нори, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОГП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25												
1 ОТ(3Т)				цен.-ч			237,93615					122 396,73
1-100-36 Средний разряд работы 3,6				цен.-ч	115	3,86	237,93615					122 396,73
2 3М				цен.-ч								667,49
ОТМ(3ТМ)				цен.-ч			3,0548016					1 502,70
91.06.05-011 Перуруции однокаптовое универсальное фронтальное пневмокомесие, номинальная вместимость, основного коша 2,6 м.3, грубоподъемность 5 т				маш.-ч	0,14	4,06	0,2969946					499,73
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5				цен.-ч	0,14	4,06	0,2969946					163,81
91.06.06-048 Подвешивание однокаптовое, грубоподъемность до 500 кг, высота подвеса 45 м				маш.-ч	1,3	4,06	2,757807	37,32	1,63			167,76
4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3				цен.-ч	1,3	4,06	2,757807					1 318,89
4 М												126 982,08
01.7.03.01-0001 Вада				м.3	0,01		0,0199044	35,71	1,45			1,03
01.7.07.29-0111 Плата склянная пропитанная				кг	12	3,8	23,86528	92,95	1,65			3 663,28
01.7.15.06-0121 Газоди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм				т	0,0025	3,8	0,0049761	76 630,40	1,36			518,60
03.2.01.01-0001 Пропиткацемент безводкавоный объекстроительный ЦЕМ 0 32-5Н				т	0,013	3,8	0,0268757	4 800,95	1,48			193,95
04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100				м.3	3,1	3,8	6,17054	3 392,36	1,5			31 398,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		08.1.02.17-0161	Сетка тавана из проволоки без поперечин, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,25х0,5 мм	м2	108	3,8	214,96752	353,61	1,2		424,33	91 217,17
Итого прямые затраты ФОТ												
		Пр/812-015-0-1, Према № 812/пр от НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					261 649,00
		21.12.2020 п.25										123 899,43
		Пр/774-015.0, Према № 774/пр от СП Отделочные работы		%	49	0,95	41,65					111 509,49
		11.12.2020 п.16										51 604,11
		Всего по позиции										414 662,60
68	31.1	04.3.01.07-20025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	-6,170364	1	-6,170364					-31 398,14
		Всего по позиции										5 088,54
69	31.2	05БЦ-04.3.01.07-20025	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	6,170364	1	6,170364	3 589,79	1,5			5 384,69
		Всего по позиции										33 225,50
70	32	ГЭСН15-04-014-03	Отделка фасадов мелкоячеистой декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и элштп, состав с наполнителем; из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	0,5238	1	0,5238					
		Объем=4,1238-3,6										
		421/пр_2020_п.58, п.6 При применении сетчатых морм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 х раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			37,0879209					21 760,97
		1-100-46 Средний разряд работы 4,6		Чел.-ч	61,57	1,15	37,0879209	586,74				21 760,97
		2 ЗМ		Чел.-ч								183,97
		ОТМ(3Тм)		Чел.-ч			0,274995					148,09
		91.06.03-060 Лесобетон электрические тросовые усиления до 5,79 кН (0,59 т)		Маш.-ч	0,51	1,25	0,3338225	6,62	1,56			10,33
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,42	1,25	0,274995					3,45
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,42	1,25	0,274995					180,52
		4 М		Чел.-ч								538,52
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,068		0,0356184	35,71	1,45			4,57
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,7696		0,4031165					51,78
		04.3.01.02 Минеральный или полимерминеральный декоративный состав		м	0,4		0,20952					1,84
		14.4.01.02 Грунтовка		м	0,018		0,0094284					2,73
		Итого прямые затраты ФОТ										22 097,60
		Пр/812-015-0-1, Према № 812/пр от НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					21 909,06
		21.12.2020 п.25										19 716,15
		Пр/774-015.0, Према № 774/пр от СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					9 125,12
		11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции										50 946,87
71	32.1	05БЦ-04.3.01.02-0001	Состав пастоый минеральный или полимерминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на лакокрасочной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм	т	0,20952	1	0,20952	89 946,10	1,73			32 602,36
		Всего по позиции										32 602,36
72	32.2	05БЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, полипропиленовая	кг	9,4284	1	9,4284	68,29	1,64			112,00
		Объем=0,0094284*1000										1 065,98
		Всего по позиции										1 065,98
73	33	ГЭСН15-04-014-03	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности; поливинилацетатная	100 м2	0,5238	1	0,5238					
		Объем=4,1238-3,6										
		421/пр_2020_п.58, п.6 При применении сетчатых морм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 х раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			3,728466					1 937,38
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7		Чел.-ч	6,18	1,15	3,728466					1 937,38
		2 ЗМ		Чел.-ч								520,43
		ОТМ(3Тм)		Чел.-ч			0,0327375					22,44
		91.06.03-060 Лесобетон электрические тросовые усиления до 5,79 кН (0,59 т)		Маш.-ч	0,14	1,25	0,091665	6,62	1,56			10,33
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,05	1,25	0,0327375					0,95
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,05	1,25	0,0327375					656,45
		14.3.02.01 Краска водноэмульсионная		м	0,038		0,0199044					21,49
		Итого										17,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты												1 977,45
ФОТ												1 955,01
Пр/812-015-0-1, Према № 812/пр от НР Отделочные работы				%	100	0,9	90					1 955,01
21.12.2020 п.25												1 759,51
Пр/774-015-0, Према № 774/пр от СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65					814,26
11.12.2020 п.16												
Всего по позиции								8 688,85				4 551,22
74	33.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0199044	1	0,0199044	62 265,82	1,84	96 169,11		1 914,19
Всего по позиции										1 914,19		1 914,19
75	34	ГЭСН09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,0064	1	0,0064					
421/пр_2020_п.58, п.6 При применении светлых ниток, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов СДП=1,15; 3М=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25				чел.-ч			0,342976			164,02		
1 ОТ(31)				чел.-ч	46,6	1,15	0,342976	478,24		164,02		
1-100-30 Средний разряд работы 3,0				чел.-ч						5,34		
2 3М				чел.-ч			0,00248			1,51		
ОТМ(3М)				маш.-ч	0,12	1,25	0,00096	1 757,57		1,69		
91.05-05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				чел.-ч	0,12	1,25	0,00096	723,38		0,69		
4-100-060 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 6				маш.-ч	0,12	1,25	0,00096	20,87	1,52	1,00		
91.06.03-062 Лебедки электрические тяговые усилием до 31,39 кН (3,2 т)				маш.-ч	9,08	1,25	0,07264	656,45	0,82	0,09		
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,19	1,25	0,00152	538,52				
4-100-040 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,19	1,25	0,00152	5,52	1,04	9,18		
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки				маш.-ч	1,86	1,25	0,01468	57,22	0,55	0,18		
91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А				маш.-ч	1,75	1,25	0,014	61,66	0,07	0,21		
4 М				м3	1,5	0,0096	0,00268	149,81	1,34	4,36		
01.3.02-08-0001 Кислород газобразный технический				кг	0,45	0,00268	0,0101568	206,42	0,01	0,01		
01.3.02-09-0022 Пропан-бутан смесь техническая				кг	1,587	0,00001	0,0000001	95 602,83	0,04	0,04		
01.7.03-04-0001 Электроэнергия				кВт-ч	1,4	0,00896	0,0000001	317,08				
01.7.11-07-0036 Электропровод сварочные для сварки низкоуглеродистых сталей 346, диаметр 4 мм				кг	3,3	0,02112	0,0000002	179 318,14				
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами стальные				т	0,00003	0,000002	0,0000002	62 065,95	0,01	0,01		
01.7.15.06-0111 Гвозди стальные				т	0,00001	0,000001	0,00000124	124 451,60	1,54	1,54		
01.7.20-08-0071 Канат стальной проволочный, прокатный, диаметр 26 мм				т	0,0001	0,000006	0,0000002	94 011,46	0,19	0,19		
08.2.02.11-0007 Канат стальной Тк, конструкция 6х19Г+6х12+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 НМм2, диаметр 5,5 мм				10 м	0,0187	0,0001197	0,0000038	179 318,14	0,68	0,68		
Н				шт	1	0,0064	0,0064					
07.2.07.13 Конструкции стальные												
Итого прямые затраты										180,05		
ФОТ										165,53		
Пр/812-009 0-1, Према № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7			138,55		
21.12.2020 п.25										87,23		
Пр/774-009 0, Према № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции				%	62	0,85	52,7					
11.12.2020 п.16												
Всего по позиции								63 410,94		166,48		
76	34.1	ФСБЦ-08.3.08.02-0060	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3спс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т	0,003064	1	0,003064	73 425,50	0,74	54 335,61		166,48
Всего по позиции										166,48		
77	34.2	ФСБЦ-08.3.08.02-0130	Прокат листовой горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,003336	1	0,003336	120 593,00	0,86	103 709,58		345,98
Всего по позиции										345,98		
78	34.3	ФСБЦ-01.7.04.09-1026	Литня наплавленная с цинковым напылением, тип ПН, высота 85 мм	шт	-12,8	1	-12,8	43,30	1,41	-781,44		-781,44
Всего по позиции										-781,44		
79	34.4	ФСБЦ-01.7.04.11-0053	Шинглит (дальника) стальной двояной наплавленной в комплекте с оплеткой частью, оксидированный, тип 31, длина 80-82 мм	коплп	-6,4	1	-6,4	35,53	1,41	-324,22		-324,22
Всего по позиции										-324,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по разделу 6 Циклов												
Раздел 7. Водосточная система												
80	35	ГЭСН12-01-035-03 421/пр_2020_п.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗН=1,15; ЗН=1,25 в раск.; ЗПН=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Устройство металлической водосточной системы: прямые звеньев труб	м	22	1	22					
		1 О1(317)		чел.-ч			3,036					1 634,95
		1-100-40 Средний разраб работы 4,0		чел.-ч	0,12	1,15	3,036					1 634,95
		4 м										3 562,77
		01.7.15.07-0010 Дюбели пластиковые с шпунтами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шпунта 6 мм, длина шпунта 50-60 мм		100 шт	0,2		4,4	595,38	1,36			3 562,77
		Н	08 т 02 07 Труба водосточная	м	1		22					7 427,31
		Н	08 т 02 22 Изделия для водосточных труб	шт	2		44					2 525,29
		Итого прямые затраты										6 197,72
		ФОТ										1 634,95
		Пр/812-012-0-1, Прказ № 812/пр от НР Кровли		%	109	0,9	96,1					1 603,89
		21.12.2020 п.25										792,13
		Пр/774-012-0, Прказ № 774/пр от СП Кровли		%	57	0,85	48,45					
		11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции										7 893,74
81	35,1	ФСБЦ-12.1.01.05-0073	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм	шт	22	1	22	414,16	1,07			9 748,30
		Всего по позиции										9 748,30
82	35,2	ФСБЦ-12.1.01.05-0024	Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	22	1	22	101,59	1,07			2 391,40
		Всего по позиции										2 391,40
83	36	ГЭСН12-01-035-01 421/пр_2020_п.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗН=1,15; ЗН=1,25 в раск.; ЗПН=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	22	1	22					1 634,95
		1 О1(317)		чел.-ч			3,036					1 634,95
		1-100-40 Средний разраб работы 4,0		чел.-ч	0,12	1,15	3,036					1 634,95
		Н	08 т 02 22 Изделия для водосточных труб	шт	1		22					538,52
		Итого прямые затраты										1 634,95
		ФОТ										1 634,95
		Пр/812-012-0-1, Прказ № 812/пр от НР Кровли		%	109	0,9	96,1					1 603,89
		21.12.2020 п.25										792,13
		Пр/774-012-0, Прказ № 774/пр от СП Кровли		%	57	0,85	48,45					
		11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции										4 030,97
84	36,1	ФСБЦ-12.1.01.05-0053	Колена трубы с углом 90° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм	шт	22	1	22	171,96	1,07			4 048,00
		Всего по позиции										4 048,00
		Всего по разделу 7 Водосточная система										27 813,41
Раздел 8. Отливки												
85	38	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншею глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3	0,1101	1	0,1101					7 427,31
		1 О1(317)		чел.-ч			16,9554					7 427,31
		1-100-20 Средний разраб работы 2,0		чел.-ч	154		16,9554					7 427,31
		Итого прямые затраты										7 427,31
		ФОТ										7 427,31
		Пр/812-001-2-1, Прказ № 812/пр от НР Земельные работы, выполняемые ручным способом		%	89	0,9	80,1					5 949,28
		21.12.2020 п.25										2 525,29
		Пр/774-001-2, Прказ № 774/пр от СП Земельные работы, выполняемые ручным способом		%	40	0,85	34					
		11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции										15 901,86
86	39	ГЭСН01-02-027-05	Планировка площадки: ручным способом, грунта грунтов 2	1000 м2	0,0734	1	0,0734					4 317,65
		1 О1(317)		чел.-ч			9,0282					4 317,65
		1-100-30 Средний разраб работы 3,0		чел.-ч	123		9,0282					4 317,65
		Итого прямые затраты										4 317,65
		ФОТ										4 317,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	40	ГЭСН08-01-002-01	Пр/812-001-4-1. Премаз № 812/пр от НР земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, 21.12.2020 п.25 сопутствующим , урсипителным)	%	89	0,9	80,1					3 458,44
			Пр/774-001-4. Премаз № 774/пр от СП1 земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, 11.12.2020 п.16 сопутствующим , урсипителным)	%	41	0,85	34,85					1 504,70
			Всего по позиции							128 441,28		9 280,79
			Устройство основания под фундаменты: песчаного Объем=82,06-58,664	м3	23,396	1	23,396					
88	40,1	ФСБЦ-02.3.01-02-1118	421/пр_2020_п.58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
			1 01(31)	чел.-ч			20,986212					
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,78	1,15	20,986212			446,09		
			2 ЗМ									
			ОТМ(3тм)	чел.-ч			2,04715					
			91.06.05-057 Пирручные однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного коша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,25	2,04715			1 334,48		
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,25	2,04715			618,90		
			91.08.09-024 Трайловые пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,36	1,25	10,5282			20,31		
			4 М									
			01.7.03.01-0001 Вола	м3	0,15		3,5094		35,71	1,45	51,78	
			02.3.01.02 Пески для строительных работ природные	м3	1,1		25,7356					
			Итого прямые затраты									
			ФОТ	%	110	0,9	99					13 756,15
89	41	ГЭСН08-01-002-02	Пр/812-008-0-1. Премаз № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 п.25	%								10 628,72
			Пр/774-008-0. Премаз № 774/пр от СП1 Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 п.16	%	69	0,85	58,65					10 522,43
			Всего по позиции							1 304,17		30 512,32
			Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	25,7356	1	25,7356		585,20	2,99	1 689,95	43 491,88
			Всего по позиции									43 491,88
			Устройство основания под фундаменты: щебеночного Объем=61,545-44	м3	17,545	1	17,545					
			421/пр_2020_п.58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
			1 01(31)	чел.-ч			17,1502375					7 650,55
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85	1,15	17,1502375			446,09		7 650,55
			2 ЗМ									2 226,85
			ОТМ(3тм)	чел.-ч			1,5351875					850,13
			91.06.05-057 Пирручные однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного коша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,25	1,5351875			1 334,48		2 048,68
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,25	1,5351875			618,90		950,13
			91.08.09-024 Трайловые пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4	1,25	8,7725			20,31		178,17
90	41,1	ФСБЦ-02.2.05.04-2090	01.7.03.01-0001 Вола	м3	0,15		2,63175		35,71	1,45	51,78	136,27
			02.2.05.04 Щебень	м3	1,15		20,17075					
			Итого прямые затраты									
			ФОТ	%	110	0,9	99					10 963,80
			Пр/812-008-0-1. Премаз № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 п.25	%								8 600,68
			Пр/774-008-0. Премаз № 774/пр от СП1 Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 п.16	%	69	0,85	58,65					8 514,67
			Всего по позиции							1 387,71		24 522,77
			Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	20,17675	1	20,17675		2 184,44	1,54	3 364,04	87 875,39
			Всего по позиции									87 875,39
			Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,55502	1	0,55502					67 875,39
			Объем=(99,73-44-0,228)/100									
			421/пр_2020_п.58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
			1 01(31)	чел.-ч			86,166855					37 745,39
91	42	ГЭСН08-01-001-01	Пр/812-001-4-1. Премаз № 812/пр от НР земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, 21.12.2020 п.25 сопутствующим , урсипителным)	%	89	0,9	80,1					3 458,44
			Пр/774-001-4. Премаз № 774/пр от СП1 земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, 11.12.2020 п.16 сопутствующим , урсипителным)	%	41	0,85	34,85					1 504,70
			Всего по позиции							128 441,28		9 280,79
			Устройство основания под фундаменты: песчаного Объем=82,06-58,664	м3	23,396	1	23,396					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	42,1	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	1-100-20 Средний разряд работы 2,0									
			2 ЗМ	Чел.-ч	135	1,15	86,16655			438,05		37 745,39
			ОТМ(3тм)	Чел.-ч								12 004,57
			91.05.01-017 Крыш башенные, грузоподъемность 8 т	Маш.-ч	18	1,25	12,571203					9 078,36
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	18	1,25	12,48795		1,53	952,61		11 966,15
			91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	Маш.-ч	5,93	1,25	4,1140558		1,53	723,38		9 033,53
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	0,12	1,25	0,083253	8,54		13,07		53,77
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,12	1,25	0,083253			656,45		54,65
			4 М							538,52		44,83
			01.7.03.01-0001 Веда	МЗ	1,75		0,971285			2 328,65		50,29
93	43	ГЭСН08-03-004-14	01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	М2	250		138,755	35,71	1,45	51,78		42 984,20
			04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	МЗ	102		56,61204	12,83	1,28	16,42		23 094,11
			Итого прямые затраты									61 156,97
			ФОТ									46 823,75
			Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					42 984,20
			Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					23 094,11
			11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции									127 225,28
			Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	МЗ	56,61204	1	56,61204			229 226,48		395 883,47
			Всего по позиции									395 883,47
94	43,1	ФСБЦ-08.4.02.05-1000	Армирование подстилающих слоев и набетонкок									
			427/пр_2020_п.58, тп.6 При применении сетчатых мостов, включенная в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	т	0,2698691	1	0,2698691					1 786,78
			1 ОТ(3Т)	Чел.-ч			3,6000538					1 786,78
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	Чел.-ч	11,6	1,15	3,6000538			496,32		133,22
			2 ЗМ	Чел.-ч								72,93
			ОТМ(3тм)	Чел.-ч			0,1180678					88,93
			91.05.05-015 Крыш на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,15	1,25	0,0506005			1 757,57		36,60
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,15	1,25	0,0506005			723,38		44,29
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,2	1,25	0,0674673			656,45		36,33
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,2	1,25	0,0674673			538,52		691,00
95	44	ГЭСН08-01-003-05	4 М							91 447,38		691,00
			08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028		0,0075653	88 783,86	1,03			691,00
			08.4.03.03 Амматюра	т	1		0,2698691					691,00
			Итого прямые затраты									2 683,93
			ФОТ									1 859,71
			Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					1 707,21
			Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					916,84
			11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции									5 307,98
			Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т	0,2698691	1	0,2698691	94 939,93	0,72	19 668,72		18 447,37
96	44	ГЭСН08-01-003-05	Всего по позиции									18 447,37
			Гидроизоляция стен, фундамента: боссава оклеивная по выровненной поверхности	100 м2	0,12442	1	0,12442					3 565,70
			Бутровой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	Чел.-ч			6,5662844					3 565,70
			427/пр_2020_п.58, тп.6 При применении сетчатых мостов, включенная в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Чел.-ч	46,8	1,15	6,5662844			532,49		134,64
			1-100-39 Средний разряд работы 3,9	Чел.-ч								46,06
			2 ЗМ	Чел.-ч								78,49
			ОТМ(3тм)	Чел.-ч			0,0855388			140,97		56,15
			91.08.04-021 Крыш битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузкиной емкости 400 л	Маш.-ч	3,58	1,25	0,5567795	95,25	1,48	656,45		46,06
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,55	1,25	0,0855388			538,52		209,84
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,55	1,25	0,0855388					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.01.03-0002 Кирасы для технических целей		т	0,024		0,0009661	62 186,75	1,13	70 271,03		209,84
	Н	01.2.01.02 Битум		т	0,016		0,0019907					
	Н	01.2.03.03 Мastic		т	0,44		0,0547448					
	Н	12.1.02.15 Материалы гидроизоляционные рулонные		м2	230		28,6166					
		Итого прямые затраты										3 956,24
		ФОТ										3 611,76
		Пр/812-008.0-1, Прокра № 812лр от НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110		99					3 575,64
		21.12.2020 п.25		%	69		58,65					2 118,30
		Пр/774-008.0, Прокра № 774лр от СП Конструкции из кирпича и блоков										
		11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции										9 650,18
96	44.1	ФСБЦ-41.2.03.03-0032	Мastic битумно-бутилкаучуковая холодная	т	0,0547448	1	0,0547448	94 417,63	1,76			9 097,22
		Всего по позиции										9 097,22
97	44.2	ФСБЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	28,6166	1	28,6166	126,14	1,64			5 919,92
		Всего по позиции										5 919,92
98	45	ГЭСНЗ7-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2	0,00092	1	0,00092					1,79
		1 ОТ(31)		чел.-ч			0,003864					1,79
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6		чел.-ч	4,2		0,003864				462,16	
		2 ЗМ										0,16
		ОТМ(31м)		чел.-ч			0,0001196					0,07
		91.05.05-015 Край на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,06		0,0000552				1 757,57	0,10
		4-100-060 ОТМ(31м) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,06		0,0000552				723,38	0,04
		91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной вешалкой, объем загрузочной емкости 400 л		маш.-ч	0,16		0,0001472	95,25	1,48		140,97	0,02
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,07		0,0000644				656,45	0,04
		4-100-040 ОТМ(31м) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,07		0,0000644				538,52	0,03
		4 М										3,82
		01.2.01.01-1026 Битум нефтяной дорожный БНД 90/130		т	0,002		0,0000018	23 188,21	1,37		31 767,95	0,06
		11.1.03.05-0065 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III		м3	0,32		0,0002944	7 555,00	1,69		12 767,95	3,76
		Итого прямые затраты										5,84
		ФОТ										1,86
		Пр/812-021.0-1, Прокра № 812лр от НР Автомобильные дорожн		%	147		0,9					2,46
		21.12.2020 п.25		%	134		0,85					2,12
		Пр/774-021.0, Прокра № 774лр от СП Автомобильные дорожн										
		11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции										16,42
99	45.1	11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	-0,0002944	1	-0,0002944	7 555,00	1,69			-3,76
		Всего по позиции										-3,76
100	45.2	ФСБЦ-11.1.03.05-0073	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт III	м3	0,092	1	0,092	7 555,00	1,69			1 174,65
		Всего по позиции										1 174,65
		Всего по разделу 8 Объекта										764 297,76
		Итого по акту:										2633 602,28
		Всего прямые затраты (сравнено)										676 649,86
		в том числе:										33 014,44
		Оплата труда рабочих										20 240,83
		Эксплуатация машин										1903 697,15
		Оплата труда машинистов (ОТм)										3569 456,07
		Материалы										676 649,86
		Строительные работы										33 014,44
		в том числе:										20 240,83
		оплата труда эксплуатация машин и механизмов										1903 697,15
		оплата труда машинистов (ОТм)										
		материалы										

13
1
7

28

Заказчик
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томенской области»,
625048, Томенская область, город Томень, ул. Новгородская, дом 10, 393-107
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «ТоменьТехСтрой»,
625048 Российская Федерация, Томенская область, г. Томень, ул. Харьковская, д. 59, корп. 3, кв. 8
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томенская, р-н. Томенский, ул. Мира, д. 15
(наименование, адрес)

Объект
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томенская, р-н. Томенский, ул. Мира, д. 15
(наименование)

Договор подряда (контракт)
Вид деятельности по ОКДП
по ОКТО
по ОКТО
по ОКТО

Форма по ОК/Д
по ОКТО
по ОКТО
по ОКТО

Код
0322005

Номер документа
Дата
Вид операции

Дата составления
с
Отчетный период
по

29.10.2025
16.05.2025
29.10.2025

28.07.25
18.04.2025

7877.47
7877.47

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛС-02-01-01, ремонт фасада
Основание АС.10.2025
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):
126 540,57 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	9	ГЭСНр8-01-003-02	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стекла: водосточных труб с зашити и подшивкой Объем=1,28-0,22-0,774 1 ОТ(37) 1-100-23 Средний разрад работы 2,3 999-9900 Строительный мусор Итого прямые затраты ФОТ Пр812-082-0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Пр774-092-0 СЛ Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Всего по позиции Всего по разделу 1 Демонтажные работы	100 м	0,286	1	0,286					
				чел.-ч	11,04		3,15744			450,11		1 421,20
				чел.-ч	0,325		3,15744					1 421,20
				м			0,09295					
				%	90		90					1 421,20
				%	46		46					1 279,08
										11 727,38		3 354,03
												3 354,03

Раздел 7. Водосточная система				М	106	1	106					
2	35	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб Объем=128-22									
			421пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.;									
			ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25									
			1 ОТ(37)	чел.-ч	0,12	1,15	14,628			538,52		7 877,47
			1-100-40 Средний разрад работы 4,0	чел.-ч			14,628					7 877,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									
			01.7.15.07-0010 Дюбели пластмассовые с шуртками, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм.	100 шт	0,2		21,2	595,38	1,36			17 166,06
			диаметр шуртла 6 мм, длина шуртла 50-60 мм									17 166,06
			08.1.02.07 Труба водосточная	М	1		106					
			08.1.02.22 Изделия для водосточных труб	шт	2		212					
			Итого прямые затраты									25 043,53
			ФОТ									7 617,47
			Пр/812-012-0-1, Прокат № 812/пр от НР Кровли	%	109		98,1					7 727,80
			21.12.2020 п.25	%	57		0,85	48,45				3 616,63
			Пр/774-012-0, Прокат № 774/пр от СП Кровли									
			11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции									36 587,96
3	35.1	ФСБУ-12.1.01.05-0073	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм	шт	106	1	106	414,16	1,07			46 971,90
			Всего по позиции									46 971,90
4	35.2	ФСБУ-12.1.01.05-0024	Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	90	1	90	101,59	1,07			108,70
			Объем=112,22									9 783,00
			Всего по позиции									9 783,00
5	36	ГСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колон	шт	3	1	3					
			Объем=25,22									
			421/пр_2020_п.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск;									
			ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25				0,414					222,95
			1 ОТ(37)	Чел.-ч	0,12	1,15	0,414					222,95
			1-100-40 Средний разряд работы 4 0	Чел.-ч	1		3					538,52
			08.1.02.22 Изделия для водосточных труб	шт								
			Итого прямые затраты									222,95
			ФОТ									222,95
			Пр/812-012-0-1, Прокат № 812/пр от НР Кровли	%	109		98,1					218,71
			21.12.2020 п.25	%	57		0,85	48,45				108,02
			Пр/774-012-0, Прокат № 774/пр от СП Кровли									
			11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции									549,58
6	36.1	ФСБУ-12.1.01.05-0053	Колено трубы с углом 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм	шт	3	1	3	171,96	1,07			552,00
			Всего по позиции									552,00
7	37	ГСНр58-01-010-06	Смена: воронок водосточных труб с землн, лестниц или подмоств	100 шт	0,08	1	0,08					
			Объем=8 / 100									
			1 ОТ(37)	Чел.-ч			3,608					1 725,49
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	Чел.-ч	45,1		3,608					478,24
			2 ЗМ									4,20
			ОТМ(37м)	Чел.-ч			0,0064					3,45
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,08		0,0064					656,45
			4-100-040 ОТМ(37м) Средний разряд машиниста 4	Чел.-ч	0,08		0,0064					3,45
			4 М									375,45
			01.7.15.03-0012 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм	т	0,03		0,0024	132 574,59	1,18			156 438,02
			08.1.02.07 Воронки	шт	100		8					
			999-9900 Строительный мусор	т	0,08		0,0064					
			Итого прямые затраты									2 108,59
			ФОТ									1 728,94
			Пр/812-092-0-1 НР Кровли, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 596,05
			Пр/774-092-0 СП Кровли, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					795,31
			Всего по позиции									4 439,95
8	37.1	ФСБУ-08.1.02.01-0013	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 150 мм	шт	8	1	8	378,68	1,07			405,19
			Всего по позиции									3 241,52
			Всего по разделу 7 Водосточная система									102 148,01
			Итого по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									89 346,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									11 247,11
			Эксплуатация машин									4,20
			Оплата труда машинистов (ОТМ)									3,45
			Материалы									78 091,93
			Строительные работы									105 502,04
			в том числе:									
			оплата труда									11 247,11
			эксплуатация машин и механизмов									3,45
			оплата труда машинистов (ОТМ)									78 091,93
			материалы									105 502,04
			неполадки расходы									11 250,56
			сметная прибыль									10 781,94
			Всего ФОТ (справочно)									5 373,71
			Всего накладные расходы (справочно)									15 618,39
			Всего сметная прибыль (справочно)									121 120,43
			Компенсация НДС при УСН									-605,60
			Всего с учетом доп. работ и затрат									120 514,83
			Понижающий коэффициент 0,499999991%									6 025,74
			Всего									126 540,57
			НДС 5%									
			ВСЕГО по акту									
			справочно:									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									

СДАЛ:
Подписчик: Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьТекСтрой»

ПРИНЯЛ:
Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»

Директор

Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждено:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:
Заместитель главы сельского поселения по строительству, благоустройству, землерейству, ГО и ЧС

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



М.П. [Signature]

М.П. [Signature] Д.А. Гумеев

М.П. [Signature] К.В. Зиндеев

М.П. [Signature] А.М. Прохоров

М.П. [Signature]

(организация, адрес, телефон, факс,

(организация, адрес, телефон, факс)

(наименование, адрес)

(материалом)

AATA

БМД операциями

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	29.10.2025	16.05.2025	29.10.2025

AKT

Основание: АС.10-2025

6 290,22 pyb

4

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой

Всего по позиции

Перевозка грузов і класса автомобілями-самосвалами

грузоподъемностью до 13 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км

Услуги по приему и размещению (захоронению) отходов

Услуги по приему и размещению (захоронению) отходов

Всего по позиции

Всего по разделу 1 Перевозки и утилизация отходов

Итого по акту:

Всего прямые затраты (справочно)

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Эксплуатация машин									2 253,53
			Материалы									3 141,44
			Строительные работы									3 141,44
			в том числе:									
			Материалы									3 141,44
			Прочие затраты									2 253,53
			в том числе:									
			эксплуатация машин и механизмов									2 253,53
			Всего									5 394,97
			Компенсация НДС при УСН									625,82
			Всего с учетом доп. работ и затрат									6 020,79
			Понижающий коэффициент 0,439999991%									30,10
			Всего									5 990,69
			НДС 5%									299,53
			ВСЕГО по акту									6 290,22
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ефсн									3 141,44

СДАЛ:
Подписчик

Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьТекСтрой»
Директор

ПРИНЯЛ:
Заместитель

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора


Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемам подтверждено:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Представитель органа местного самоуправления:
Заместитель главы сельского поселения по строительству,
благоустройству, заимкустройству, ГО и ЧС

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



К.В. Заморев

Д.А. Гупаева

А.И. Прохорова



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
(ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»)

Тюменский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды – филиал
Федерального государственного бюджетного
учреждения «Обь-Иртышское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

(Тюменский ЦГМС – филиал

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»)

Пермякова ул., д.40, г. Тюмень, 625035

Тел. 8-800-250-73-79, (3812) 399-816 доб. 1205

8 (3452) 21-32-58

e-mail: priemnaytumen@oimeteo.ru, priemnaytumen@onimeteo.pf

<http://www.omsk-meteo.ru>

ОКПО 09474171, ОГРН 1125543044318

ИНН/КПП 5504233490/550401001

Директору
ООО «ТюменьТехСтрой»
Я.Н. Дроздецкому

26.09.2025 № 310-01/14-34/134

СПРАВКА

о количестве выпавших осадков максимальных порывах ветра 10 м/с и более (выборка) с
11 апреля по 17 сентября 2025г. в г. Тюмени

Дата	Количество осадков, мм	Максимальные порывы ветра 10 м/с и более	Дата	Количество осадков, мм	Максимальные порывы ветра 10 м/с и более
11.04.2025	4,5	11	21.04.2025	Нет	-
12.04.2025	8,7	-	22.04.2025	0,5	14
13.04.2025	0,0*	13	23.04.2025	0,0*	16
14.04.2025	0,4	-	24.04.2025	нет	11
15.04.2025	Нет	-	25.04.2025	0,1	-
16.04.2025	0,5	13	26.04.2025	8,8	-
17.04.2025	7,5	16	27.04.2025	0,0*	-
18.04.2025	Нет	12	28.04.2025	4,8	-
19.04.2025	0,5	-	29.04.2025	2,9	15
20.04.2025	5,6	11	30.04.2025	Нет	14

Дата	Количество осадков, мм	Максимальные порывы ветра 10 м/с и более	Дата	Количество осадков, мм	Максимальные порывы ветра 10 м/с и более
01.05.2025	0,0*	12	17.05.2025	Нет	12
02.05.2025	3,1	-	18.05.2025	Нет	11
03.05.2025	5,3	12	19.05.2025	1,4	-
04.05.2025	6,4	14	20.05.2025	0,2	11
05.05.2025	0,1	11	21.05.2025	6,3	13
06.05.2025	0,0*	13	22.05.2025	Нет	10
07.05.2025	Нет	-	23.05.2025	1,2	10
08.05.2025	Нет	-	24.05.2025	0,4	13
09.05.2025	0,5	12	25.05.2025	1,9	-
10.05.2025	2,2	-	26.05.2025	0,1	-

КОПИЯ ВЕРНА

Директор Дроздецкий Я.Н.

ООО «ТюменьТехСтрой»

25.11.2025г.



11.05.2025	0,0*	-	27.05.2025	Нет	14
12.05.2025	2,6	-	28.05.2025	Нет	-
13.05.2025	0,0*	-	29.05.2025	Нет	10
14.05.2025	Нет	10	30.05.2025	Нет	-
15.05.2025	1,3	12	31.05.2025	0,3	14
16.05.2025	4,5	10			

Дата	Количество осадков, мм	Максимальные порывы ветра 10 м/с и более	Дата	Количество осадков, мм	Максимальные порывы ветра 10 м/с и более
01.06.2025	0,0*	11	16.06.2025	0,4	13
02.06.2025	11,1	15	17.06.2025	6,0	-
03.06.2025	0,1	-	18.06.2025	Нет	-
04.06.2025	0,0*	12	19.06.2025	15,9	-
05.06.2025	0,4	-	20.06.2025	0,5	-
06.06.2025	0,0*	-	21.06.2025	0,3	-
07.06.2025	Нет	-	22.06.2025	4,7	-
08.06.2025	Нет	-	23.06.2025	0,6	-
09.06.2025	Нет	-	24.06.2025	Нет	-
10.06.2025	Нет	-	25.06.2025	Нет	-
11.06.2025	Нет	-	26.06.2025	Нет	-
12.06.2025	Нет	-	27.06.2025	Нет	10
13.06.2025	1,1	-	28.06.2025	0,1	12
14.06.2025	5,4	11	29.06.2025	0,0*	-
15.06.2025	0,0*	-	30.06.2025	Нет	-

Дата	Количество осадков, мм	Максимальные порывы ветра 10 м/с и более	Дата	Количество осадков, мм	Максимальные порывы ветра 10 м/с и более
01.07.2025	0,0*	-	17.07.2025	Нет	10
02.07.2025	Нет	12	18.07.2025	0,0*	-
03.07.2025	0,7	-	19.07.2025	0,0*	11
04.07.2025	7,2**	10	20.07.2025	0,7	10
05.07.2025	Нет	11	21.07.2025	5,5	-
06.07.2025	2,9	17	22.07.2025	Нет	-
07.07.2025	Нет	10	23.07.2025	0,6	-
08.07.2025	Нет	-	24.07.2025	0,4	-
09.07.2025	Нет	-	25.07.2025	16,5	-
10.07.2025	1,3	-	26.07.2025	11,4	-
11.07.2025	0,0*	10	27.07.2025	1,1	-
12.07.2025	Нет	-	28.07.2025	7,4**	-
13.07.2025	0,0*	-	29.07.2025	16,3	10
14.07.2025	Нет	10	30.07.2025	11,4	11
15.07.2025	0,8	11	31.07.2025	0,0*	-
16.07.2025	0,0*	-			

** На основании Заключения комиссии № 6 Тюменского ЦГМС - филиала ФГБУ «Обь - Иртышское УГМС» от 07.07.2025г, составленного по результатам обследования территории г. Тюмени подтверждается, что 04.07.2025 в г. Тюмени в период с 16:30 до 17:30 местного времени местами наблюдался сильный ливень (количество жидких осадков не менее 30 мм, за период не более 1 часа), гроза, град. Сильный ливень – опасное природное явление.

** На основании Заключения комиссии № 7 Тюменского ЦГМС - филиала ФГБУ «Обь - Иртышское УГМС» от 01.08.2025г, составленного по результатам обследования территории г. Тюмени подтверждается, что 28.07.2025 в г. Тюмени в период с 16:30 до 17:30 местного времени

КОПИЯ ВЕРНА

Директор Дрозденкий Я.Н.

ООО «Тюмень ТехСтрой»

15.08.2025г.



наблюдался ливневый дождь (количество жидких осадков не менее 20 мм, за период не более 1 часа), гроза.

Дата	Количество осадков, мм	Максимальные порывы ветра 10 м/с и более	Дата	Количество осадков, мм	Максимальные порывы ветра 10 м/с и более
01.08.2025	Нет	10	17.08.2025	10,5	-
02.08.2025	Нет	-	18.08.2025	Нет	-
03.08.2025	Нет	-	19.08.2025	0,1	-
04.08.2025	Нет	-	20.08.2025	0,3	-
05.08.2025	Нет	-	21.08.2025	0,9	-
06.08.2025	0,4	-	22.08.2025	нет	-
07.08.2025	7,2	10	23.08.2025	Нет	-
08.08.2025	Нет	-	24.08.2025	0,0*	-
09.08.2025	Нет	-	25.08.2025	0,1	-
10.08.2025	Нет	-	26.08.2025	0,0*	-
11.08.2025	0,0*	-	27.08.2025	1,1	-
12.08.2025	Нет	-	28.08.2025	3,0	11
13.08.2025	2,1	-	29.08.2025	2,0	12
14.08.2025	2,0	-	30.08.2025	2,5	10
15.08.2025	0,1	-	31.08.2025	0,8	-
16.08.2025	Нет	-			

Дата	Количество осадков, мм	Максимальные порывы ветра 10 м/с и более	Дата	Количество осадков, мм	Максимальные порывы ветра 10 м/с и более
01.09.2025	0,6	-	10.09.2025	0,7	12
02.09.2025	Нет	-	11.09.2025	0,8	-
03.09.2025	5,9	-	12.09.2025	Нет	-
04.09.2025	3,9	-	13.09.2025	Нет	-
05.09.2025	0,1	-	14.09.2025	Нет	-
06.09.2025	2,7	-	15.09.2025	0,4	-
07.09.2025	Нет	-	16.09.2025	Нет	-
08.09.2025	0,7	-	17.09.2025	Нет	-
09.09.2025	37,7	10			

Примечание:

- 0.0* осадки наблюдались, но их количество составило менее 0.1мм
- По перечню неблагоприятных гидрометеорологических явлений погоды (НГЯ) на территории деятельности ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», утвержденного приказом № 81 от 06.06.2019г., в соответствии с РД 52.04.563-2013 неблагоприятным гидрометеорологическим явлением считается «Сильный дождь» при количестве осадков 15,0 мм и более, за период не более 12 часов считается неблагоприятным гидрометеорологическим явлением (НГЯ).
НГЯ – гидрометеорологические явления, которые значительно затрудняют или препятствуют деятельности отдельных отраслей экономики и могут нанести материальный ущерб (РД 52.04.563-2013 п.3,1,6 Термины и определения).
- В летний период года при активной фронтальной деятельности ливневые осадки разной интенсивности, шквалистое усиление ветра, выпадение града, носят локальный характер и могут распространяться на небольшую территорию. Поэтому данные зафиксированные метеорологической станцией, не всегда отображают выпавшее количество и

КОПИЯ ВЕРНА

Директор Дроздецкий Я.Н.

ООО «Тюмень ТехСтрой»
15.11.2025.



интенсивность осадков, максимальные порывы ветра или выпадение града в разных частях города.

4. По «Перечню неблагоприятных гидрометеорологических явлений погоды (НГЯ) на территории деятельности ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», утвержденного приказом №81 от 06.06.2019г., в соответствии с РД 52.04.563-2013, «Сильный ветер» с порывами 12 м/с и более считается неблагоприятным гидрометеорологическим явлением (НГЯ).

НГЯ – неблагоприятные гидрометеорологические явления, которые могут затруднять или препятствовать деятельности отдельных предприятий и отраслей экономики и вызывать материальный ущерб.

5. Информация о погодных условиях по Тюменскому району предоставлена по оперативным данным наблюдений агрометеорологической станции Тюмень (А Тюмень), расположенной в пос. Московский Тюменского района Тюменской области.

Начальник Тюменского ЦГМС-филиала
ФГБУ «Обь - Иртышское УГМС»



Т.В. Морозова

КОПИЯ ВЕРНА

Директор Проздский Я.Н.

ООО, ТюменьТехСтрой

25.11.2025г.



Зерегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2007 г. № 9051

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ.

ПРИКАЗ

От 12 января 2007г. № 7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО И (ИЛИ)
СПЕЦИАЛЬНОГО ЖУРНАЛА
УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Приказываю:

Утвердить и ввести в действие прилагаемые Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-05-2007)

И.о. руководителя
К.Л. Чайка

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № 2

по капитальному ремонту
(указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

Фасада, по адресу: обл. Тюменская,
(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Р-н Тюменский, рп. Боровский, ул.
Мира, д. 15.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор Дроздецкий Я.Н.


ООО "ТюменьТехСтрой"

15.11.2025г.



РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№№ П/П	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициа подпись уполномоченного представителя лица, строитель
1	2	3	4
✓ 1.	18.04.2025г.	Сильные порывы ветра.	Директор Дроздецкий Я.Н.
✓ 2.	19.04.2025г.	Осадки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
✓ 3.	20.04.2025г.	Осадки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
4.	21.04.2025г.	Подготовитель- ные работы.	Директор Дроздецкий Я.Н.
✓ 5.	22.04.2025г.	Осадки. Силь- ные порывы ветра	Директор Дроздецкий Я.Н.
✓ 6.	23.04.2025г.	Сильные порывы ветра.	Директор Дроздецкий Я.Н.
✓ 7.	24.04.2025г.	Сильные порывы ветра.	Директор Дроздецкий Я.Н.
✓ 8.	25.04.2025г.	Осадки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
✓ 9.	26.04.2025г.	Осадки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
10.	27.04.2025г.	Подготовитель- ные работы.	Директор Дроздецкий Я.Н.
КОПИЯ ВЕРНА			
Директор Дроздецкий Я.Н.			
ООО «ТюменьТехСтрой»		15.11.2025г.	

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№№ П/П	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, строительство
1	2	3	4
11.	28.04.2025г.	Осадки ии.	Директор Дрозденский Я.Н.
12.	29.04.2025г.	Осадки ии. Сильные порывы ветра.	Директор Дрозденский Я.Н.
13.	30.04.2025г.	Сильные порывы ветра.	Директор Дрозденский Я.Н.
14.	01.05.2025г.	Сильные порывы ветра.	Директор Дрозденский Я.Н.
15.	02.05.2025г.	Осадки ии.	Директор Дрозденский Я.Н.
16.	03.05.2025г.	Осадки ии. Сильные порывы ветра.	Директор Дрозденский Я.Н.
17.	04.05.2025г.	Осадки ии. Сильные порывы ветра.	Директор Дрозденский Я.Н.
18.	05.05.2025г.	Осадки ии. Сильные порывы ветра.	Директор Дрозденский Я.Н.
19.	06.05.2025г.	Сильные порывы ветра.	Директор Дрозденский Я.Н.
20.	07.05.2025г.	Демонтажные работы	Директор Дрозденский Я.Н.
КОПИЯ ВЕРНА			
Директор Дрозденский Я.Н.			
ООО "Тюмень ТехСтрой"			
15.11.2025г.			

РАЗДЕЛ 3
Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства

Объекта капитального строительства			
№№ П/П	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, строительство
1	2	3	4
	21.08.05.2025г.	Демонтажные РАБОТЫ.	Директор Дроздовский Я.Н.
V22.	09.05.2025г.	Осадки. Сильные порывы ветра.	Директор Дроздовский Я.Н.
V23.	10.05.2025г.	Осадки.	Директор Дроздовский Я.Н.
	24.11.05.2025г.	Демонтажные РАБОТЫ.	Директор Дроздовский Я.Н.
V25.	12.05.2025г.	Осадки.	Директор Дроздовский Я.Н.
	26.13.05.2025г.	Демонтажные РАБОТЫ.	Директор Дроздовский Я.Н.
	27.14.05.2025г.	Демонтажные РАБОТЫ.	Директор Дроздовский Я.Н.
V28.	15.05.2025г.	Осадки. Сильные порывы ветра.	Директор Дроздовский Я.Н.
V29.	16.05.2025г.	Осадки.	Директор Дроздовский Я.Н.
V30.	17.05.2025г.	Сильные порывы ветра.	Директор Дроздовский Я.Н.
КОПИЯ ВЕРНА			Директор
Директор Дроздовский Я.Н.			
ООО, Тюмень ТехСтрой			
15.11.2025г.			

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№№ П/П	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, строительство
1	2	3	4
31. 18.05.2025г.		Сильные порывы ветра.	Директор Дроздецкий Я.Н.
32. 19.05.2025г.		Осадки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
33. 20.05.2025г.		Осадки. Сильные порывы ветра.	Директор Дроздецкий Я.Н.
34. 21.05.2025г.		Осадки. Сильные порывы ветра.	Директор Дроздецкий Я.Н.
35. 22.05.2025г.		Демонтажные работы.	Директор Дроздецкий Я.Н.
36. 23.05.2025г.		Осадки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
37. 24.05.2025г.		Осадки. Сильные порывы ветра.	Директор Дроздецкий Я.Н.
38. 25.05.2025г.		Осадки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
39. 26.05.2025г.		Осадки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
40. 27.05.2025г.		Сильные порывы ветра.	Директор Дроздецкий Я.Н.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор Дроздецкий Я.Н.

ООО «Тюмень ТехСтрой»

15.11.2025г.



РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№№ П/П	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, строительство
1	2	3	4
41.	28.05.2025г.	Демонтажные работы.	Директор Дроздецкий Я.Н.
42.	29.05.2025г.	Демонтажные работы.	Директор Дроздецкий Я.Н.
43.	30.05.2025г.	Демонтажные работы.	Директор Дроздецкий Я.Н.
✓44.	31.05.2025г.	Осады. Сильные порывы ветра.	Директор Дроздецкий Я.Н.
✓45.	01.06.2025г.	Сильные порывы ветра.	Директор Дроздецкий Я.Н.
✓46.	02.06.2025г.	Осады. Сильные порывы ветра.	Директор Дроздецкий Я.Н.
✓47.	03.06.2025г.	Осады.	Директор Дроздецкий Я.Н.
✓48.	04.06.2025г.	Сильные порывы ветра.	Директор Дроздецкий Я.Н.
✓49.	05.06.2025г.	Осады.	Директор Дроздецкий Я.Н.
50.	06.06.2025г.	Демонтажные работы.	Директор Дроздецкий Я.Н.
КОПИЯ ВЕРНА		ООО "ТюменьТехСтрой"	Директор Дроздецкий Я.Н.
Директор Дроздецкий Я.Н.			
15.11.2025г.			



РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№№ П/П	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, строительство
1	2	3	4
51	07.06.2025г.	Демонтажные работы.	Директор Дроздецкий Я.Н.
52	08.06.2025г.	Демонтажные работы.	Директор Дроздецкий Я.Н.
53	09.06.2025г.	Демонтажные работы.	Директор Дроздецкий Я.Н.
54	10.06.2025г.	Вывоз мусора и приём материалов.	Директор Дроздецкий Я.Н.
55	11.06.2025г.	УС-ВО отмостки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
56	12.06.2025г.	УС-ВО отмостки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
57	13.06.2025г.	Осажи.	Директор Дроздецкий Я.Н.
58	14.06.2025г.	Осажи. Сильные порывы ветра.	Директор Дроздецкий Я.Н.
59	15.06.2025г.	УС-ВО отмостки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
60	16.06.2025г.	Осажи. Сильные порывы ветра.	Директор Дроздецкий Я.Н.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор Дроздецкий Я.Н.

ООО «ТюменьТехСтрой»
15.06.2025



РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№№ П/П	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, строител
1	2	3	4
V61.	17.06.2025г.	Осадили.	Директор Дроздецкий Я.Н.
62.	18.06.2025г.	УС-ВО отмости.	Директор Дроздецкий Я.Н.
V63.	19.06.2025г.	Осадили.	Директор Дроздецкий Я.Н.
V64.	20.06.2025г.	Осадили.	Директор Дроздецкий Я.Н.
V65.	21.06.2025г.	Осадили.	Директор Дроздецкий Я.Н.
V66.	22.06.2025г.	Осадили.	Директор Дроздецкий Я.Н.
V67.	23.06.2025г.	Осадили.	Директор Дроздецкий Я.Н.
68.	24.06.2025г.	УС-ВО отмости.	Директор Дроздецкий Я.Н.
69.	25.06.2025г.	УС-ВО отмости.	Директор Дроздецкий Я.Н.
70.	26.06.2025г.	УС-ВО отмости.	Директор Дроздецкий Я.Н.
КОПИЯ ВЕРНА Директор Дроздецкий Я.Н. ООО "ТюменьТехСтрой" 15.11.2025г.			



РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№№ П/П	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, строительство
1	2	3	4
11	28.06.2025г.	УС-ДО ОТМОСТИИ.	Директор Дроздовский Я.Н.
12	28.06.2025г.	Осадки. Сильные порывы ветра.	Директор Дроздовский Я.Н.
13	29.06.2025г.	УС-ДО ОТМОСТИИ.	Директор Дроздовский Я.Н.
14	30.06.2025г.	УС-ДО ОТМОСТИИ.	Директор Дроздовский Я.Н.
15	01.07.2025г.	УС-ДО ОТМОСТИИ.	Директор Дроздовский Я.Н.
16	02.07.2025г.	Сильные порывы ветра.	Директор Дроздовский Я.Н.
17	03.07.2025г.	Осадки.	Директор Дроздовский Я.Н.
18	04.07.2025г.	Осадки.	Директор Дроздовский Я.Н.
19	05.07.2025г.	Сильные порывы ветра.	Директор Дроздовский Я.Н.
20	06.07.2025г.	Осадки. Сильные порывы ветра.	Директор Дроздовский Я.Н.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор Дроздовский Я.Н.

ООО «ТюменьТехСтрой»

15.11.2025г.



РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№№ П/П	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, строительство
1	2	3	4
81.	07.07.2025г.	Ус-во отмостки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
82.	08.07.2025г.	Ус-во отмостки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
83.	09.07.2025г.	Разгрузка материалов и вывоз мусора.	Директор Дроздецкий Я.Н.
84.	10.07.2025г.	Осажи.	Директор Дроздецкий Я.Н.
85.	11.07.2025г.	Ус-во отмостки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
86.	12.07.2025г.	Ус-во отмостки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
87.	13.07.2025г.	Ус-во отмостки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
88.	14.07.2025г.	Ус-во отмостки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
89.	15.07.2025г.	Осажи. Сильные порывы ветра.	Директор Дроздецкий Я.Н.
90.	16.07.2025г.	Ус-во отмостки.	Директор Дроздецкий Я.Н.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор Дроздецкий Я.Н.



ООО «Тюмень ТехСтрой»
25.11.2025г.

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№№ П/П	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, строительство
1	2	3	4
91. 17.07.2025г.		Ус-во отмостки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
92. 18.07.2025г.		Ус-во отмостки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
93. 19.07.2025г.		Сильные порывы ветра.	Директор Дроздецкий Я.Н.
94. 20.07.2025г.		Осажи.	Директор Дроздецкий Я.Н.
95. 21.07.2025г.		Осажи.	Директор Дроздецкий Я.Н.
96. 22.07.2025г.		Ус-во отмостки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
97. 23.07.2025г.		Осажи.	Директор Дроздецкий Я.Н.
98. 24.07.2025г.		Осажи.	Директор Дроздецкий Я.Н.
99. 25.07.2025г.		Осажи.	Директор Дроздецкий Я.Н.
100. 26.07.2025г.		Осажи.	Директор Дроздецкий Я.Н.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор Дроздецкий Я.Н.

ООО "Тюмень ТехСтрой"

15.11.2025г.



РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№№ П/П	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, строительство
1	2	3	4
V01.	27.07.2025г.	Осажили.	Директор Дроздовский Я.Н.
V02.	28.07.2025г.	Осажили.	Директор Дроздовский Я.Н.
V03.	29.07.2025г.	Осажили.	Директор Дроздовский Я.Н.
V04.	30.07.2025г.	Осажили. Сильные порывы ветра.	Директор Дроздовский Я.Н.
I05.	31.07.2025г.	Ус-во отмостки.	Директор Дроздовский Я.Н.
I06.	01.08.2025г.	Ус-во отмостки.	Директор Дроздовский Я.Н.
I07.	02.08.2025г.	Ус-во отмостки.	Директор Дроздовский Я.Н.
I08.	03.08.2025г.	Ус-во отмостки.	Директор Дроздовский Я.Н.
I09.	04.08.2025г.	Ус-во отмостки.	Директор Дроздовский Я.Н.
I10.	05.08.2025г.	Ус-во отмостки.	Директор Дроздовский Я.Н.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор Дроздовский Я.Н.

ООО «ТюменьТехСтрой»

15.11.2025г.



РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№№ П/П	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, строительство
1	2	3	4
111.	06.08.2025г.	Оссушки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
112.	07.08.2025г.	Оссушки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
113.	08.08.2025г.	Ремонт изоляции.	Директор Дроздецкий Я.Н.
114.	09.08.2025г.	Ремонт изоляции.	Директор Дроздецкий Я.Н.
115.	10.08.2025г.	Ремонт изоляции.	Директор Дроздецкий Я.Н.
116.	11.08.2025г.	Привоз материала и вывоз мусора	Директор Дроздецкий Я.Н.
117.	12.08.2025г.	Ремонт изоляции.	Директор Дроздецкий Я.Н.
118.	13.08.2025г.	Оссушки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
119.	14.08.2025г.	Оссушки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
120.	15.08.2025г.	Оссушки.	Директор Дроздецкий Я.Н.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор Дроздецкий Я.Н.

ООО «ТюменьТехСтрой»

15.08.2025г.



РАЗДЕЛ 3
Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства

№№ П/П	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, строительство
1	2	3	4
	12.16.08.2025г.	Ремонт изоляц.	Директор Дроздецкий Я.Н.
V122	17.08.2025г.	Осажи.	Директор Дроздецкий Я.Н.
	123.18.08.2025г.	Ремонт изоляц.	Директор Дроздецкий Я.Н.
V124	19.08.2025г.	Осажи.	Директор Дроздецкий Я.Н.
V125	20.08.2025г.	Осажи.	Директор Дроздецкий Я.Н.
V126	21.08.2025г.	Осажи.	Директор Дроздецкий Я.Н.
	127.22.08.2025г.	Ремонт изоляц.	Директор Дроздецкий Я.Н.
	128.23.08.2025г.	Ремонт изоляц.	Директор Дроздецкий Я.Н.
	129.24.08.2025г.	Ремонт изоляц.	Директор Дроздецкий Я.Н.
V130	25.08.2025г.	Осажи.	Директор Дроздецкий Я.Н.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор Дроздецкий Я.Н.

ООО «ТюменьТехСтрой»

15.11.2025г.



РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№№ П/П	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, строительство
1	2	3	4
131	26.08.2025г.	Ремонт кокона.	Директор Дроздецкий Я.Н.
132	27.08.2025г.	Осадки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
133	28.08.2025г.	Осадки. Сильные порывы ветра.	Директор Дроздецкий Я.Н.
134	29.08.2025г.	Осадки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
135	30.08.2025г.	Осадки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
136	31.08.2025г.	Осадки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
137	01.09.2025г.	Осадки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
138	02.09.2025г.	Ремонт кокона.	Директор Дроздецкий Я.Н.
139	03.09.2025г.	Осадки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
140	04.09.2025г.	Осадки.	Директор Дроздецкий Я.Н.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор Дроздецкий Я.Н.

ООО "Тюмень ТехСтрой"

15.11.2025г.



РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№№ П/П	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, строительство
1	2	3	4
151	15.09.2025г.	Осадки.	Директор Дроздецкий Я.Н.
152	16.09.2025г.	Ремонт фасада.	Директор Дроздецкий Я.Н.
153	17.09.2025г.	Ремонт фасада.	Директор Дроздецкий Я.Н.
154	18.09.2025г.	Ремонт фасада.	Директор Дроздецкий Я.Н.
155	19.09.2025г.	Ремонт фасада.	Директор Дроздецкий Я.Н.
156	20.09.2025г.	Ремонт фасада.	Директор Дроздецкий Я.Н.
157	21.09.2025г.	Ремонт фасада.	Директор Дроздецкий Я.Н.
158	22.09.2025г.	Ремонт фасада.	Директор Дроздецкий Я.Н.
159	23.09.2025г.	Ремонт фасада.	Директор Дроздецкий Я.Н.
160	24.09.2025г.	Ремонт фасада.	Директор Дроздецкий Я.Н.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор Дроздецкий Я.Н.

ООО "ТимеТехСтрой"
15.11.2025г.



РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№№ П/П	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, строительство
1	2	3	4
161.	25.09.2025г.	Ремонт фасада.	Директор Дроздецкий Я.Н.
162.	26.09.2025г.	Ремонт фасада.	Директор Дроздецкий Я.Н.
163.	27.09.2025г.	Ремонт фасада.	Директор Дроздецкий Я.Н.
164.	28.09.2025г.	Ремонт фасада.	Директор Дроздецкий Я.Н.
165.	29.09.2025г.	Ремонт фасада.	Директор Дроздецкий Я.Н.
166.	30.09.2025г.	Ремонт фасада.	Директор Дроздецкий Я.Н.
167.	01.10.2025г.	Монтаж водосточной системы.	Директор Дроздецкий Я.Н.
168.	02.10.2025г.	Монтаж водосточной системы.	Директор Дроздецкий Я.Н.
169.	03.10.2025г.	Монтаж водосточной системы.	Директор Дроздецкий Я.Н.
170.	04.10.2025г.	Монтаж водосточной системы.	Директор Дроздецкий Я.Н.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор Дроздецкий Я.Н.



РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№№ П/П	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, строительство
1	2	3	4
112	05.10.2025	Монтаж робостой-ной системы.	Директор Дрозденский Я.Н.
112	06.10.2025	Демонтаж старых и ус-на новых кры-ных блоков.	Директор Дрозденский Я.Н.
113	07.10.2025	Демонтаж старых и ус-на новых двер-ных блоков.	Директор Дрозденский Я.Н.
114	08.10.2025	Демонтаж старых и ус-на новых двер-ных блоков.	Директор Дрозденский Я.Н.
115	09.10.2025	Ремонт крылец.	Директор Дрозденский Я.Н.
116	10.10.2025	Ремонт крылец.	Директор Дрозденский Я.Н.
117	11.10.2025	Ремонт крылец.	Директор Дрозденский Я.Н.
118	13.10.2025	Ремонт крылец.	Директор Дрозденский Я.Н.
119	14.10.2025	Ремонт крылец.	Директор Дрозденский Я.Н.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор Дрозденский Я.Н.

ООО "Тюмень ТехСтрой"
15.11.2025



РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№№ П/П	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, строительство
1	2	3	4
180.	15.10.2025г.	Ремонт крылец.	Директор Дроздецкий Я.Н.
181.	16.10.2025г.	Ремонт крылец.	Директор Дроздецкий Я.Н.
182.	17.10.2025г.	Ремонт крылец.	Директор Дроздецкий Я.Н.
183.	18.10.2025г.	Ремонт крылец.	Директор Дроздецкий Я.Н.
184.	20.10.2025г.	Ремонт козырьков входных групп.	Директор Дроздецкий Я.Н.
185.	21.10.2025г.	Ремонт козырьков входных групп.	Директор Дроздецкий Я.Н.
186.	22.10.2025г.	Ремонт козырьков входных групп.	Директор Дроздецкий Я.Н.
187.	23.10.2025г.	Ремонт козырьков входных групп.	Директор Дроздецкий Я.Н.
188.	24.10.2025г.	Ремонт козырьков входных групп.	Директор Дроздецкий Я.Н.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор Дроздецкий Я.Н.

ООО «Тюмень ТехСтрой»
15.11.2025г.

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№№ П/П	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, строительство
1	2	3	4
189	25.10.2025	Ремонт козырьков входных групп	Директор Дроздовский Я.Н.
190	28.10.2025	Ремонт козырьков входных групп.	Директор Дроздовский Я.Н.
191	28.10.2025	Уборка и вывоз мусора. Подготовка объекта к сдаче.	Директор Дроздовский Я.Н.
КОПИЯ ВЕРНА Директор Дроздовский Я.Н. ООО "ТюменьТехСтрой" 25.11.2025г.			

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№№ П/П	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, строителя
1	2	3	4
V41.	05.09.2025г.	Осаждение.	Директор Дрозденский Я.Н.
V42.	06.09.2025г.	Осаждение.	Директор Дрозденский Я.Н.
V43.	07.09.2025г.	Ремонт изоляции.	Директор Дрозденский Я.Н.
V44.	08.09.2025г.	Осаждение.	Директор Дрозденский Я.Н.
V45.	09.09.2025г.	Осаждение.	Директор Дрозденский Я.Н.
V46.	10.09.2025г.	Осаждение.	Директор Дрозденский Я.Н.
V47.	11.09.2025г.	Осаждение.	Директор Дрозденский Я.Н.
V48.	12.09.2025г.	Ремонт изоляции.	Директор Дрозденский Я.Н.
V49.	13.09.2025г.	Ремонт фасада.	Директор Дрозденский Я.Н.
V50.	14.09.2025г.	Ремонт фасада.	Директор Дрозденский Я.Н.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор Дрозденский Я.Н.

ООО "Тюмень ТехСтрой"

15.11.2025г.

