

Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 38-31-07		Форма по ОКУД	Код
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Партнер», 627141, Тюменская обл., г. Заводоуовск, ул. Шоссейная, 139А, телефон – 8-(345-42)-6-10-10, т/ф 6-00-08 <small>(организация, адрес, телефон, факс)</small>		по ОКПО	0322005
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуовск, ул.Заводская, д. 13 (ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения) <small>(наименование, адрес)</small>		по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуовск, ул.Заводская, д. 13 <small>(наименование, адрес)</small>		по ОКПО	
Договор подряда (контракт)		Вид деятельности по ОКДП		
номер		номер	961724	
дата		дата	09.10.2024	
Вид операции				

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения
Основание: 25.11.2024/44-И/ОСЗ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 2 182 152,61 руб.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	24.02.2025	09.10.2024	24.02.2025

Номер	Обоснование по позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы												
Работы ниже откл.0,000												
1	1	ГЭСН16-04-004-02-02 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	1,05	1	1,05						
Работы выше откл.0,000												
2	2	ГЭСН16-04-002-02 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	2,3075	1	2,3075						
3	3	ГЭСН16-04-002-01 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	1,13	1	1,13						
4	4	ГЭСН16-04-002-02 Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	м3	4,68	1	4,68						
Итого по разделу 1 Демонтажные работы												588 551,33
Справочно												
затраты труда рабочих						574,995225						
затраты труда машинистов						1,7148						
Раздел 2. Работы ниже откл.0,000												
5	5	ГЭСН16-04-004-02 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	1,05	1	1,05						
6	6	ФСБЦ.24.3.02.02-0004 Трубы полипропиленовые для систем водоснабжения, диаметр 110 мм	м	104,79	1	104,79	324,68	1,34			435,07	45 590,99
7	7	Счет-фактура № 4233 от 05.11.2024г. Хомут трубный с резинкой и дюбелем диаметр 107-116	шт	81	1	81					116,67	9 450,27
8	8	ФСБЦ.01.7.15.12-0037 Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 700-1050 мм	т	0,0205	1	0,0205	112 575,20	0,98			110 323,70	2 261,64
9	9	Счет-фактура №4763 от 04.12.2024г. Ревизия канализационная диаметр 110 мм	шт	41	1	41					168,33	6 901,53
10	10	ФСБЦ.24.3.05.15-0102 Тройник полипропиленовый для систем водоснабжения, диаметр 110 мм	шт	13	1	13	111,78	1,34			149,79	1 947,27
11	11	ФСБЦ.24.3.05.08-0202 Отвор 45° полипропиленовый для систем водоснабжения, диаметр 110 мм	шт	56	1	56	69,52	1,34			93,16	5 216,96
Общестроительные работы												
12	12	ФСБЦ.01.2.07.11-0002 Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей Итого по разделу 2 Работы ниже откл.0,000	т	0,18145	1	0,18145	106 957,98	1,26			134 767,05	24 453,48
Справочно												
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН												186 128,15
затраты труда рабочих						67,414725						16 351,80
затраты труда машинистов						0,60375						
Раздел 3. Работы выше 0,000												
13	13	ГЭСН16-04-004-02 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	2,3075	1	2,3075						
14	14	ФСБЦ.24.3.02.02-0004 Трубы полипропиленовые для систем водоснабжения, диаметр 110 мм	м	230,2885	1	230,2885	324,68	1,34			435,07	100 191,62
15	15	ГЭСН16-04-004-01 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	1,13	1	1,13						
16	16	ФСБЦ.24.3.02.02-0003 Трубы полипропиленовые для систем водоснабжения, диаметр 50 мм	м	112,774	1	112,774	134,00	1,34			179,56	20 248,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	Счет-фактура № 4233 от 05.11.2024г.	Хомут трубный с резинкой и дюбелем диаметр 107-116	шт	130	1	130					116,67 15 167,10
18	18	ФСБЦ-23.1.02.06-0036	Хомуты металлические оцинкованные двуплечные с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шуртом сантехнический, диаметр резьбы шурта М8, длина шурта 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм	10 шт	2	1	2	264,09	1,5		396,14	792,28
19	19	ГЭСН16-07-008-03	Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметр: до 160 мм	100 шт	0,81	1	0,81					
20	20	ФСБЦ-23.8.03.04-1116	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из термостойкого резины, для трубы диаметром 110 мм	шт	81	1	81	209,67	1,28		268,63	21 759,03
21	21	ГЭСН16-07-008-02	Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметр: до 90 мм	100 шт	0,12	1	0,12					
22	22	ФСБЦ-23.8.03.04-1110	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из термостойкого резины, для трубы диаметром 50 мм	шт	12	1	12	127,53	1,28		163,24	1 958,88
23	23	Счет-фактура № 4233 от 05.11.2024г.	Крестовина 110х110х10х50 мм	шт	65	1	65	306,67				19 933,55
24	24	ФСБЦ-24.3.05.09-0011	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоснабжения, диаметр 110 мм, длина 500 мм	шт	65	1	65	202,11	1,21		244,55	15 895,75
25	25	ФСБЦ-24.3.05.09-0005	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоснабжения, диаметр 50 мм, длина 500 мм	шт	10	1	10	74,23	1,21		89,82	898,20
26	26	Счет-фактура №4763 от 04.12.2024г.	Ревизия канализационная диаметр 110 мм	шт	26	1	26				168,33	4 376,58
27	27	Счет-фактура №4763 от 04.12.2024г.	Ревизия канализационная диаметр 50	шт	4	1	4				73,33	293,32
28	28	ФСБЦ-24.3.05.15-0102	Тройник полипропиленовый для систем водоснабжения, диаметр 110 мм	шт	55	1	55	111,78	1,34		149,79	8 238,45
29	29	ФСБЦ-24.3.05.08-0204	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоснабжения, диаметр 110 мм	шт	10	1	10	88,67	1,34		118,82	1 188,20
30	30	ФСБЦ-24.3.05.15-0101	Тройник полипропиленовый для систем водоснабжения, диаметр 50 мм	шт	10	1	10	53,78	1,34		72,07	720,70
31	31	ФСБЦ-24.3.05.10-0001	Переход полипропиленовый для систем водоснабжения, диаметр 110х50 мм	шт	55	1	55	83,42	1,34		111,78	6 147,90
Общестроительные работы												
32	32	ГЭСН16-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	2,795	1	2,795					
33	33	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 Итого по разделу 3 Работы выше 0,000 Справочно материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН затраты труда рабочих затраты труда машинистов	м3	3,5776	1	3,5776	3 778,62	1,5		5 667,93	20 277,59
Раздел 4. Демонтаж и монтаж унитаза												
34	34	ГЭСН16-01-004-02	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0,65	1	0,65					
35	35	ГЭСН17-01-003-01	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	6,5	1	6,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	ФСОБЦ-18.2.06.12-1036	Крыша сиреневая пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450х370 мм	шт	-65	1	-65	459,38	1,46	670,69		-43 594,85
Итого по разделу 4 Демонтаж и монтаж унитазов												
Справочно												
затраты труда рабочих												
затраты труда машинистов												
Итого по акту:												
Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Всего ФОТ (справочно)												
Всего накладные расходы (справочно)												
Всего сметная прибыль (справочно)												
Компенсация НДС при УСН												
Итого												
Снижение в соответствии с условиями договора (показатели коэффициента - 0,4999999944%)												
ВСЕГО по акту												

Подразд.ч. Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"



М.П. А.А. Хасиян

ПРИНЯТ: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"

М.П. К.О. Евдокимов

Заказчик: Заместитель директора

М.П. А.В. Былов

Начальник отдела технического контроля

М.П. В.А. Хойтанко

Перечень работ и объемов подтверждено:

М.П. Е.Е. Хижматуллина

Будущий специалист отдела технического контроля

М.П. Т.В. Хопова

Расценки проверил:

М.П. Т.В. Хопова

Главный специалист комитета по ЖКХ администрации Заводовского муниципального округа

М.П. Т.В. Хопова

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

М.П. Т.В. Хопова

Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07		форма по ОКУД	<div>Код</div> <div>0322005</div>	
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Партнер», 627141, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 139А, телефон – 8-(345-42)-6-10-10, т/ф 6-00-09		по ОКТО		
Стройка	(организация, адрес, телефон, факс) Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 13 (ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения)		по ОКТО		
Объект	(наименование, адрес) Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 13		Вид деятельности по ОКДП		
	(наименование)		Договор подряда (контракт)		
			Вид операции		
			Вид деятельности по ОКДП		
			номер	96П/24	
			дата	09.10.2024	
			Вид операции		
			Номер документа	Дата составления	
			1	24.02.2025	
				с 09.10.2024 по 24.02.2025	

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ

Смета № 09-01-01, Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ
Основание: 25.11.2024ИОСЗ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): 33 928 47 руб.

Номер	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Перевозка мусора на полигон ТБО

1	1	47-1	Получка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	9,8462	1	9,8462					11 073,92
2	4	02-15-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	9,8462	1	9,8462					2 072,33

3	3	Приказ ГБУ ТО "КОМТЕХ" от 09.02.2024 г № 11	Утилизация мусора	т	9,8462	1	9,8462					20 952,71
---	---	---	-------------------	---	--------	---	--------	--	--	--	--	-----------

Итого по разделу 1 Перевозка мусора на полигон ТБО

Итого по акту:

Всего прямые затраты (справочно)

в том числе:

Эксплуатация машин

Материалы

Прочие затраты

в том числе:

эксплуатация машин и механизмов

Материалы

Итого

Снижение в соответствии с условиями договора (показательный коэффициент - 0,4999999945)

ВСЕГО по акту

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"
Генеральный директор

ПРИНЯЛ:
Заказчик
Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил:

Главный специалист сметного отдела

Представитель органа местного самоуправления


Главный специалист комитета по ЖКП

администрации Заводоуковского муниципального округа

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



М.П.



М.П.

М.П.