

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107

Подрядчик: Организация, адрес, телефон, факс
Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК»,
625002, г. Тюмень, ул. Комсомольская, 22, офис 310, телефон – 89220000308

Стройка: Организация, адрес, телефон, факс
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, обл.
Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52
(Ремонт крыши)

наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	241П/25
	дата
	05.11.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.04.2026	02.02.2026	20.04.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		3 699 508,08	3 699 508,08	3 699 508,08
1	Ремонт крыши		3 699 508,08	3 699 508,08	3 699 508,08
Итого					3 699 508,08
Понижающий коэффициент в соответствии с договором 0,499999991%					18 497,54
Итого с учетом снижения					3 681 010,54
НДС 5%					184 050,53
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					3 865 061,07

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета
(удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:
Директор ООО «ТюменьОблСтройПроект-СК»
М П



О.М. Буй

А.В. Березовский

АКТ

приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома

г. р-н. Исетский, с. Исетское
местонахождение

« 28 » апреля 2026 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0140-ОД от « 20 » апреля 2026 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и органа
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель Администрации Исетского
муниципального округа Осокин К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Ведущий специалист отдела технического контроля
НО «ФКР ТО» Яновская Н.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Директор ООО УК «Новые люди» Комаревцев Ю.В.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации

Директор ООО «ТОСП-СК» Березовский А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «ТОСП-СК»

наименование организации

в соответствии с договором 241П/25 от 05.11.2025 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «ТОСП-СК»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

05.11.2025

дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

30.09.2026

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

20.04.2026

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту **крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту **крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей комиссии**

Члены комиссии

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

подпись

расшифровка подписи

Представитель Департамента ЖКХ ТО уведомлен о дате и времени приемки выполненных работ. Не явился



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001
20.04.2026 № 01-17-26/04017

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки

Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии


В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора

К.Ф. Евдокимов



Приложение 1 к письму от

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52 (Ремонт крыши)
Дата, время приемки:	28.04.2026 10 часов 30 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 241П/25 от 05.11.2025
Место приемки:	обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Яновская Н.В., Ведущий специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	Администрация Исетского муниципального округа
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО УК «Новые люди» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

Формат по ОКНУ	Код
по ОКНУ	0322005
по ОКНУ	

Формат по ОКНД	Код
	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	

Формат по ОКВЭД	Код
	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	

Формат по ОК/УЛ	Код
	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	

владельцы по ОКЛАД	№ 2411/25	
номер	05.11.2025	
дата		
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	20.04.2026	с 02.02.2026 по 20.04.2026

3 823 928,58 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по позициям	по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												

Сметная стоимость, руб.			
индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
10	11	12	13
1.62	464.20		39 414.99
	18.55		455.68
			39 870.67
			96 234.10
			18 020.62

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,1		4,04586			464,20		1 878,09
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,12		0,053352	6,62	1,62	10,72		0,57
	H	999-9900	Строительный мусор	т	0,12		0,053352					
			Итого прямые затраты									1 878,66
			Всего по позиции							9 970,45		4 432,86
4	4	ГЭСНр60-01-002-01	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал/ разборка вентилях и боровов Объем=7,2 / 100	100 м	0,072	1	0,072					
			1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	164,47		11,84184			485,49		5 749,09
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3,98		0,28656	37,32	1,69	63,07		18,07
			4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	3,98		0,28656			506,79		145,23
	H	999-9900	Строительный мусор	т	31,1		2,2392					
			Итого прямые затраты									5 912,39
			Всего по позиции							190 997,64		13 751,83
5	5	ГЭСН10-01-008-04 Демонтаж.	Устройство: фронтонов/ Разборка фронтонов Объем=(17,81*2) / 100 648/np_2022_п.144_т. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 2_стр.2_стб.3	100 м2	0,3562	1	0,3562					
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	68	0,8	19,37728			506,79		9 820,21
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,05	0,8	0,299208			702,49		210,19
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,05	0,8	0,299208			570,67		170,75
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,476	0				7,68		
			01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0041	0		70 296,20	1,22	85 761,36		
			11.1.01.12-0007 Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 13 мм, ширина до 96 мм	м3	1,58	0		28 414,00	1,69	48 019,66		
	H	11.1.03.06	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм	м3	1,36	0						
			Итого прямые затраты									10 201,15
			Всего по позиции							69 014,96		24 583,13
6	6	ГЭСН20-02-011-01 Демонтаж	Установка зонтов над оборудованием/ разборка 648/np_2022_п.144_т. Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 2_стр.4_стб.3	м2	0,4	1	0,4					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0,83	0,7	0,2324			557,89		129,65
			91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,21	0,7	0,0588	2,36	1,62	3,82		0,22
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,7	0,0112			702,49		7,87
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	0,7	0,0112			570,67		6,39
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06	0		174,93	1,12	195,92		
			01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,551	0		138,50	1,58	218,83		
			19.2.02.04-0001 Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1	0		1 477,22	1,44	2 127,20		
	П,Н	19.1.01.11	Крепления	кг	0	0						
			Итого прямые затраты									144,13
			Всего по позиции							938,85		375,54
7	7	ГЭСН10-01-039-05 Демонтаж	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 Объем=0,7564 / 100 648/np_2022_п.144_т. Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 2_стр.4_стб.3	100 м2	0,007564	1	0,007564					
			1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	121,67	0,7	0,6442183			502,53		323,74
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9,69	0,7	0,0513066			1 086,84		55,76
			4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	9,69	0,7	0,0513066			766,57		39,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.05.05-015 Краины на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,13	0,7	0,0059831				1 752,75		10,49
		4-100-060 ОТЖ(3тн) Средний разряд машиниста 6	чел.-ч	1,13	0,7	0,0059831				766,57		4,59
		91.14.02-001 Автомобиль бортовой, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,69	0,7	0,0089482				702,49		6,29
		4-100-040 ОТЖ(3тн) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	1,69	0,7	0,0089482				570,67		5,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,3276	0					7,68		
		01.7.07.29-0111 Пласти смоляная пропитанная	кг	173	0					92,95		
		01.7.15.14-0185 Шпурлы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т	0,0016	0					104 800,96	1,22	127 857,17
		04.3.01.07-0027 Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,167	0					3 878,19	1,52	5 894,85
	П/Н	01.7.04.07 Скорбящие кабели	компл	0	0							
	Н	08.1.02.06 Лазы и люки	м2	100	0							
		Итого прямые затраты										445,31
		Всего по позиции								129 813,59		981,91
8	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	5	1	5						
	1-100-10 Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03		5,15					425,87		2 193,23
	01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		1					1 828,55	1,57	2 870,82
		Итого прямые затраты										5 064,05
		Всего по позиции								1 609,37		8 046,84
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы										246 838,10

Раздел 2. Строительные-монтажные работы

9	ГЭСНр58-01-005-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из досок	100 м	4,88	1	4,88						
	Объем=(6+2*21,2+31,8+31,8+246,3+36,4+27+38,7+46,8)/100									506,79		329 545,27
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133,25		650,26					10,72		27,20
	91.06.03-060 Лесобани электрические тяговые усилены до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,52		2,5376					6,62	1,62	651,35
	91.14.02-001 Автомобиль бортовой, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,9272					702,49		529,13
	4-100-040 ОТЖ(3тн) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	0,19		0,9272					570,67		5 440,70
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,013		0,06344					70 296,20	1,22	4 721,93
	08.3.03.04-0014 Проволока светлая, диаметр 3,0 мм	т	0,012		0,05866					79 053,06	1,02	
	П/Н	11.1.03.06 Доски обрезные	м3	0								
	Н	999-9900 Стропильный мусор	м	0,564		2,75232						340 915,58
		Итого прямые затраты										789 816,76
		Всего по позиции								161 847,70		37 615,51
10	ФСБЛ-11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	2,281034	1	2,281034				10 082,68	1,65	16 636,42
	Объем=0,18*0,05*246,3*1,02											37 615,51
		Всего по позиции										10 385,12
11	ФСБЛ-11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	0,62424	1	0,62424				10 082,68	1,65	16 636,42
	Затяжка 60*180	Объем=(0,05*0,18*21,2+46,8*0,18*0,05)*1,02										37 615,51
		Всего по позиции										10 385,12
12	ФСБЛ-11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	0,14688	1	0,14688				10 082,68	1,65	16 636,42
	лежень 100*180-6м;	Объем=0,1*0,18*6*1,02+0,1*0,18*2*1,02										2 443,56
		Всего по позиции										2 443,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	ФСБЦ-11.1.03.06-0074 Затяжки 180°25 - 31,8м; Затяжки 32°150 -31,8м; Накл на подк 32°150-36,4м; Сток под строп 32°150-27м; Накладки на стойк	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II	м3	0,8015364	1	0,8015364	10 082,68	1,65	16 636,42		13 334,70
			Объем=(0,032*0,15*31,8+0,032*0,15*36,4+0,032*0,15*27+0,032*0,15*38,7+0,025*0,18*31,8)*1,02									
			Всего по позиции									13 334,70
14	14	ГЭСНр58-01-005-05 Прим	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами	100 м	0,04	1	0,04					
			Объем=4 / 100									
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160,21		6,4084			506,79		3 247,71
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,81		0,0724	6,62	1,62	10,72		0,78
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,63		0,0252			702,49		17,70
			4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,63		0,0252			570,67		14,38
			01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,004		0,00016	70 296,20	1,22	85 761,36		13,72
			12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350	м2	37		1,48	47,57	1,32	62,79		92,93
	H		01.2.03.03 Мастика	т	0,08		0,0032					
	П,Н		11.1.02.04 Лесоматериалы круглые	м3	0							
	H		999-9900 Строительный мусор	т	1,27		0,0508					
			Итого прямые затраты									3 387,22
			Всего по позиции							195 591,50		7 823,66
15	15	ФСБЦ-11.1.03.01-0066	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II	м3	0,07344	1	0,07344	16 655,00	0,98	16 321,90		1 198,68
			Объем=4*0,1*0,18*1,02									
			Всего по позиции									1 198,68
16	16	ФСБЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	-4,255	1	-4,255	47,57	1,32	62,79		-267,17
			Всего по позиции									-267,17
Устройство обрешетки												
17	17	ГЭСНр58-01-012-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	4,7315	1	4,7315					
			Объем=473,15 / 100									
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	19,59		92,690085			472,72		43 816,46
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,32		1,51408	37,32	1,69	63,07		95,49
			4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,32		1,51408			506,79		767,32
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,898985			702,49		631,53
			4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,898985			570,67		513,02
			01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,006		0,028389	70 296,20	1,22	85 761,36		2 434,68
	H		11.1.03.01 Бруски обрезные хвойных пород сухие	м3	0,6		2,8389					
	H		11.1.03.06 Доски необрезные и обрезные сухие	м3	1,2		5,6778					
			Итого прямые затраты									48 258,50
			Всего по позиции							23 161,82		109 590,15
18	18	ФСБЦ-11.1.03.05-0064	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II	м3	7,721808	1	7,721808	7 555,00	1,65	12 465,75		96 258,13
			Объем=473,15*0,5*0,032*1,02									
			Всего по позиции									96 258,13
19	19	ГЭСНр58-01-012-01	Устройство обрешетки сплошной из досок/ у конька и желобов	100 м2	0,56385	1	0,56385					
			Объем=56,385 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	29,21		16,4700585			472,72		7 785,73
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,44		0,248094	37,32	1,69	63,07		15,65
			4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,44		0,248094			506,79		125,73
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31		0,1747935			702,49		122,79
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,31		0,1747935			570,67		99,75
			01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,009		0,0050747	70 296,20	1,22	85 761,36		435,21
	H	11.1.03.06	Доски необрезные и обрезные сухие	м3	2,64		1,488564					
			Итого прямые затраты									8 584,86
			Всего по позиции							34 548,39		19 480,11
20	20	ФСБЦ-11.1.03.05-0064	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II	м3	1,488564	1	1,488564	7 555,00	1,65	12 465,75		18 556,07
			Всего по позиции									18 556,07
21	21	ГЭСН10-01-010-01 Контробрешетка 421/np_2020_n.58_пп.б	Установка элементов каркаса: из брусьев При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м3	0,8	1	0,8					
			1-100-28 Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22,5	1,15	20,7			498,27		10 314,19
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36	1,25	0,36			702,49		252,90
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36	1,25	0,36			570,67		205,44
			01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-96, АИ-95	т	0,00015		0,00012			64 875,18		7,79
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,1196		0,09568			7,68		0,73
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	7,5		6	174,93	1,12	195,92		1 175,52
			01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,003		0,0024	70 296,20	1,22	85 761,36		205,83
			08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0031		0,00248	55 898,18	1,29	72 108,65		178,83
			11.1.03.05-0065 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,01		0,008	7 555,00	1,69	12 767,95		102,14
			11.1.03.06-0078 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	0,12		0,096	10 082,68	1,65	16 636,42		1 597,10
			12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350	м2	1,45		1,16	47,57	1,32	62,79		72,84
			14.2.04.01-0001 Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,00258		0,002064	10 826,90	0,7	7 578,83		15,64
			14.5.06.03-0002 Паста антисептическая	т	0,00301		0,002408	98 039,57	1,62	158 824,10		382,45
	H	11.1.03.01	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм	м3	0,93		0,744					
			Итого прямые затраты									14 511,40
			Всего по позиции							37 068,01		29 654,41
22	22	ФСБЦ-14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	-0,002408	1	-0,002408	98 039,57	1,62	158 824,10		-382,45
			Всего по позиции									-382,45
23	23	ФСБЦ-11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	-0,008	1	-0,008	7 555,00	1,69	12 767,95		-102,14
			Всего по позиции									-102,14
24	24	ФСБЦ-14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	-0,002064	1	-0,002064	10 826,90	0,7	7 578,83		-15,64
			Всего по позиции									-15,64
25	25	ФСБЦ-11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	-0,096	1	-0,096	10 082,68	1,65	16 636,42		-1 597,10
			Всего по позиции									-1 597,10
26	26	ФСБЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	-1,16	1	-1,16	47,57	1,32	62,79		-72,84
			Всего по позиции									-72,84
27	27	ФСБЦ-11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3	0,848	1	0,848	16 496,03	0,98	16 166,11		13 708,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=0,8*1,06									
			Всего по позиции									13 708,86
Покрытие основной кровли и пристроя												
28	28	ГЭСН12-01-033-02	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности	100 м2	5,34022	1	5,34022					
			Объем=534,022 / 100									
		421/np_2020_п.58_пп. 6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	38,03	1,15	233,5518516			525,95		122 836,60
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,4005165			1 086,84		435,30
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06	1,25	0,4005165			766,57		307,02
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,9345385			1 752,75		1 638,01
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14	1,25	0,9345385			766,57		716,39
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,25	1,1347968			702,49		797,18
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	1,25	1,1347968			570,67		647,59
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,018		26,797224			7,68		205,80
		01.7.15.08-0011	Защелки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0007		0,0037382	199 827,16	1,22	243 789,14		911,33
		01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,002		0,0106804	215 311,97	1,22	262 680,60		2 805,53
П,Н		08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0							
П,Н		08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0							
			Итого прямые затраты									131 300,75
			Всего по позиции							58 755,38		313 766,64
29	29	ФСБЦ-08.3.09.02-0003	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,7	м2	587,4242	1	587,4242	1 024,00	1,03	1 054,72		619 568,05
			Объем=534,022*1,1									
			Всего по позиции									619 568,05
30	30	ФСБЦ-08.3.05.05-1506 планка конька	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	16,9224	1	16,9224	526,27	0,8	421,02		7 124,67
			Объем=15,384*1,1									
			Всего по позиции									7 124,67
31	31	ФСБЦ-08.3.05.05-1506 Капельник	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	16,9224	1	16,9224	526,27	0,8	421,02		7 124,67
			Объем=15,384*1,1									
			Всего по позиции									7 124,67
32	32	ФСБЦ-08.3.05.05-1506 Ендова верх 150*150мм к ОС-1	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	6,468	1	6,468	526,27	0,8	421,02		2 723,16
			Объем=5,88*1,1									
			Всего по позиции									2 723,16
33	33	ФСБЦ-08.3.05.05-0051 Ендова нижн к ОС-1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,077748	1	0,077748			86 768,13		6 746,05
			Объем=12,4*1,1*0,0057									
			Всего по позиции									6 746,05
34	34	ФСБЦ-01.7.06.11-0001 Уплотнитель под конек	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	7,692	1	7,692	158,82	1,96	311,29		2 394,44
			Объем=76,92 / 10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
35	ГЭСН12-01-01-01 Плани "Тила гипоту"	Устройство мелких покрытий (брандауэрн, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,0248	1	0,0248						2 394,44
421пр_2020_л.58_лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
6												
1-100-30 Средний разряд работы 3,0												
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т												
4-100-060 ОТМ(Стм) Средний разряд машинистов 6												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
4-100-040 ОТМ(Стм) Средний разряд машинистов 4												
01.7.15.06-0022 Гвозди стальные тепловые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм												
08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм												
08.3.05.05-0051 Сталь, листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм												
Итого прямые затраты												
Всего по позиции												
36	ГЭСН09-05-001-01 Отвод воды с кровли	Облицовка ворот стальными профилированными листом	100 м2	0,1176	1	0,1176						192 244,76
421пр_2020_л.58_лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
6												
1-100-33 Средний разряд работы 3,3												
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т												
4-100-060 ОТМ(Стм) Средний разряд машинистов 6												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
4-100-040 ОТМ(Стм) Средний разряд машинистов 4												
01.7.03.04-0001 Электроэнергия												
01.7.15.08-0011 Запелки кобинированные для соединения профилированного стального настила и равнобедренных листовых деталей												
01.7.15.14-0083 Шпурлы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм												
П.Н 08.3.09.05 Стальной путь профиль (профилированный настил)												
Итого прямые затраты												
Всего по позиции												
37	ФСБЦ.08.3.06.05- 1506	Сталь, листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	12,94	1	12,94		526,27	0,8		43 943,20	5 167,72
Отвод воды от конька к вент шахты												
Всего по позиции												
38	ГЭСН11-01-050-01	Устройство парозащиты из полиэтиленовой пленки в одни слой насухо Объем=529,5335 / 100	100 м2	5,295335	1	5,295335						5 448,00
421пр_2020_л.58_лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
6												
1-100-30 Средний разряд работы 3,0												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
4-100-040 ОТМ(Стм) Средний разряд машинистов 4												
01.7.07.12-0022 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм												
Итого прямые затраты												
Всего по позиции												
7 461,97												
39 513,61												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	40	ФСБЦ-12.1.02.11-0004 Изоспан	Мембрана на основе тканого полипропиленового полотна с антиконденсатной поверхностью, паро-гидроизоляционная, водонепроницаемая, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 700/580 Н/50 мм, толщина 0,23 мм	м2	648,149004	1	648,149004	47,06	1,44	67,77		43 925,06
			Всего по позиции									43 925,06
40	41	ФСБЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	-648,149004	1	-648,149004	14,89	1,24	18,46		-11 964,83
			Всего по позиции									-11 964,83
Устройство снегозадержателя												
41	42	ГЭСН12-01-032-02	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого	100 м	0,72	1	0,72					
			Объем=72 / 100									
		421/нр_2020_п.58_пп. б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,3	1,15	4,3884			557,89		2 448,24
		91.06.06-046	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,027	30,61	1,69	51,73		1,40
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,027			506,79		13,68
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,072			702,49		50,58
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,25	0,072			570,67		41,09
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,4932		1,795104			7,68		13,79
	П,Н	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	0							
			Итого прямые затраты									2 568,78
			Всего по позиции							8 662,42		6 236,94
42	43	Счет-фактура №47 от 20.03.2026г КА п.3.2	Снегозадержатель трубчатый дл. 3000 мм (8017)	шт	24	1	24			2 553,28		61 278,72
			Всего по позиции									61 278,72
Ремонт вентиля и крышек боровов												
43	44	ГЭСН08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб/ вывод вентиля (бшт) над кровлей	м3	0,936	1	0,936					
			Объем=0,45+0,486									
		421/нр_2020_п.58_пп. б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	11,9	1,15	12,80916			519,56		6 655,13
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,35	1,25	0,4095			1 752,75		717,75
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,35	1,25	0,4095			766,57		313,91
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,1053			702,49		73,97
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,1053			570,67		60,09
		01.7.15.06-0085	Гвозди стальные проволочные формовочные, диаметр 1,6 мм, длина 100 мм	т	0,0006		0,0005616	86 279,60	1,22	105 261,11		59,11
		01.7.15.08-0022	Заклепки стальные с полукруглой головкой, диаметр 4 мм, длина 10 мм	т	0,0003		0,0002808	246 317,33	1,22	300 507,14		84,38
		01.7.20.02-0002	Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм	кг	3		2,808	193,65	1,57	304,03		853,72
		02.1.01.01-0006	Грунт глинистый (глина)	м3	0,12		0,11232	669,31	1,75	1 171,29		131,56
		02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,08		0,07488	565,20	3,03	1 712,56		128,24
		03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0006		0,0005616	5 275,05	1,76	9 284,09		5,21
		04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,04		0,03744	3 486,80	1,52	5 299,94		198,43
		08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,006		0,005616	71 131,50	0,8	56 905,20		319,58
		08.3.07.01-0060	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 100х10 мм	т	0,004		0,003744	75 646,56	0,82	62 030,18		232,24
	Н	06.1.01.05	Кирпич керамический	1000 шт	0,49		0,45864					
			Итого прямые затраты									9 833,32
			Всего по позиции							22 344,81		20 914,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	45	ФСБЦ-04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	-0,03744	1	-0,03744	3 486,80	1,52	5 298,94		-198,43
		Всего по позиции										
45	46	ФСБЦ-04.3.01.09-0064	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100	м3	0,03744	1	0,03744	3 404,62	1,52	5 176,02		193,76
		Всего по позиции										
46	47	ФСБЦ-08.3.06.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марка стали Ст3сп, Ст3сп, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	-0,005616	1	-0,005616	71 131,50	0,8	56 906,20		-319,58
		Всего по позиции										
47	48	ФСБЦ-08.3.07.01-0060	Прокат стальной горячекатаный полосовый, марки стали Ст3сп, Ст3сп, размеры 100х10 мм	т	-0,003744	1	-0,003744	75 646,56	0,82	62 030,18		-232,24
		Всего по позиции										
48	49	ФСБЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт	0,45864	1	0,45864	17 018,56	1,22	20 762,64		9 522,58
		Всего по позиции										
49	50	ФСБЦ-19.2.02.02-0029	Зонт вентиляционный систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 500х500 мм	шт	2	1	2	1 626,38	1,44	2 341,99		4 683,98
		Всего по позиции										
50	51	ГЭСН-653-01-416-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами/ремонт существующей кладки вентилят на чердаке и восстановление бортов	м3	0,974	1	0,974					4 683,98
		Объем=0,253+0,721										
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	35,39			476,97		16 441,09		
		91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,2			1 752,75		341,44		
		4-100-060 ОТ(Стм) Средний разряд машинистов Б		чел.-ч	0,2			766,57		149,33		
		91.06.06-048 Подъемники однооперные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,23			37,32	1,69	63,07		14,13
		4-100-030 ОТ(Стм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,23			0,22402		506,79		113,53
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,044			0,042856		67,85		2,91
		04.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50		м3	0,253			0,246422		3 859,62		1 445,66
		08.1.01.05 Кирпич		1000 шт	0,402			0,391548		5 966,62		
		999-9900 Строительный мусор		т	0,23			0,22402				
		Итого прямые затраты										18 508,09
		Всего по позиции										42 561,77
51	52	ФСБЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт	0,381548	1	0,381548	17 018,56	1,22	20 762,64		8 129,57
		Всего по позиции										8 129,57
52	53	ГЭСН-15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню, стен	100 м2	0,2255	1	0,2255					8 129,57
		Объем=22,55 / 100										
		42/лр_2020_л_58, пл. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	61,1	1,15		15,8441575		570,67		9 042,13
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговые усиленные до 12,26 кН (1,25 т)		маш.-ч	0,9	1,25		0,2536875	8,84	14,32		3,63
		91.07.07-011 Растворонисоса, производительность 4 м3/ч		маш.-ч	2,4	1,25		0,0705	13,69	1,6		14,82
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35			0,078925	35,71	1,9		5,36
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	1,89			0,426195	3 392,36	1,52		2 197,63
		Итого прямые затраты										11 263,57
		Всего по позиции										23 167,54
53	54	ФСБЦ-04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	-0,426195	1	-0,426195	3 392,36	1,52	5 156,39		-2 197,63
		Всего по позиции										-2 197,63
54	55	ФСБЦ-04.3.01.09-0066	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,426195	1	0,426195	3 659,62	1,52	5 662,62		2 370,76
		Всего по позиции										2 370,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	56	ГЭСН15-04-006-03	Покрасьте поверхность грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,2265	1	0,2265					
		421/пр_2020_г_58_лм. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Объем=22,55 / 100									
		1-100-40 Средний разряд работ 4,0	Чел.-ч	4,65	1,15	1,2058613						688,15
		91 06 06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,01	1,25	0,0028188		37,32	1,69			0,18
		4-100-030 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0028188						1,43
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01	1,25	0,0028188						1,98
		4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0028188						1,61
		01 7 20 08-0051 Ветoux: хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,02255						1,99
		14 3 01 03 Грунтовка	т	0,0103		0,0023227		56,11	1,57			
		Итого прямые затраты				0,0023227						695,34
		Всего по позиции										1 605,29
56	57	ФСБЦ-14.3.01.03-	Состав грунтово-цементный глубокого проникновения	кг	2,3227	1	2,3227	65,84	1,26			192,69
		0001	Объем=0,0023227*1000									
		Всего по позиции										192,69
57	58	ГЭСН15-04-005-01	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,2265	1	0,2265					
		421/пр_2020_г_58_лм. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Объем=22,55 / 100									
		1-100-34 Средний разряд работ 3,4	Чел.-ч	13,8	1,15	3,578685						1 905,08
		91 06 06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,01	1,25	0,0028188		37,32	1,69			0,18
		4-100-030 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0028188						1,43
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,08	1,25	0,002255						15,84
		4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,08	1,25	0,002255						12,87
		01 7 17 11-0011 Шхура: шиферная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,3		0,06785		531,44	1,62			58,24
		01 7 20 08-0051 Ветoux: хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,02255						1,99
		14 5 11 01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,005		0,0011275		25 237,94	1,66			47,24
		14 3 02 01 Краска водозащитная	т	0,052		0,017726						
		Итого прямые затраты										2 042,87
		Всего по позиции										4 569,73
58	59	ФСБЦ-14.3.02.01-	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,011726	1	0,011726	47 961,85	1,84			1 034,82
		0371	Всего по позиции									1 034,82
59	60	ГЭСН11-01-036-04	Устройство покрытия: из плит древесностружечных	100 м2	0,048	1	0,048					
		Крыши бортовых	421/пр_2020_г_58_лм. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-31 Средний разряд работ 3,1	Чел.-ч	47,84	1,15	2,640788						1 355,16
		91 06 06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,58	1,25	0,0348		37,32	1,69			2,19
		4-100-030 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,58	1,25	0,0348						17,64
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,83	1,25	0,0488						34,98
		4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,83	1,25	0,0488						28,42
		01 7 03 04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,301		0,014448						0,11
		01 7 15 06-0111 Гвозди строительные	т	0,0053		0,0002544		70 286,20	1,22			21,82
		11 2 09 02-0004 Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 18-20 мм	100 м2	1,027		0,049296		11 568,82	1,17			667,25
		Итого прямые затраты										2 127,67
		Всего по позиции										4 314,17
		Всего по позиции										89 878,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	61	ФСБЦ-11.2.09.02-0004	Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 18-20 мм	100 м2	-0,049296	1	-0,049296	11 568,82	1,17	13 535,52		-667,25
			Всего по позиции									-667,25
61	62	ФСБЦ-01.6.01.10-1024	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщина 10 мм Объем=0,049296*100	м2	4,9296	1	4,9296	461,38	1,17	539,81		2 661,05
			Всего по позиции									2 661,05
Устройство и облицовка вентшахт Вш1												
62	63	ГЭСН15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2	0,119	1	0,119					
			Объем=11,9 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп. 6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,11	1,15	6,3101535			506,79		3 197,92
		91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,00595	37,32	1,69	63,07		0,38
		4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,00595			506,79		3,02
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,004	1,25	0,000595			702,49		0,42
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,004	1,25	0,000595			570,67		0,34
		01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	2,51		0,29869	178,64	1,22	217,94		65,10
		01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,51		0,17969	52,34	1,55	81,13		14,58
		01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	5,02		0,59738	22,93	1,22	27,97		16,71
		07.2.06.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	121,5		14,4585	85,93	0,98	84,21		1 217,55
		07.2.06.03-0199	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75x50 мм, толщина 0,6 мм	м	229,5		27,3105	103,37	0,98	101,30		2 766,55
		07.2.06.04-0093	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2,51		0,29869	864,86	1,8	1 556,75		464,99
		11.1.03.01-0002	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60x30, 75x50 мм, сорт АВ	м3	0,13875		0,0165113			37 391,80		617,39
			Итого прямые затраты									8 364,95
			Всего по позиции							105 709,50		12 579,43
63	64	ФСБЦ-07.2.06.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	-14,4585	1	-14,4585	85,93	0,98	84,21		-1 217,55
			Всего по позиции									-1 217,55
64	65	ФСБЦ-07.2.06.03-0199	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75x50 мм, толщина 0,6 мм	м	-27,3105	1	-27,3105	103,37	0,98	101,30		-2 766,55
			Всего по позиции									-2 766,55
65	66	ФСБЦ-11.1.03.01-0002	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60x30, 75x50 мм, сорт АВ	м3	-0,0165113	1	-0,0165113			37 391,80		-617,39
			Всего по позиции									-617,39
66	67	ФСБЦ-07.2.06.03-0155	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60x27 мм, толщина стали 0,6 мм Объем=30,66*1,1	м	33,726	1	33,726	64,44	0,98	63,15		2 129,80
			Всего по позиции									2 129,80
67	68	ГЭСН09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,119	1	0,119					
			Объем=11,9 / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп. 6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	29,9	1,15	4,091815			525,95		2 152,09
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,01785			1 752,75		31,29
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,01785			766,57		13,68
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,0282625			702,49		19,85
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,0282625			570,67		16,13
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,1892		0,2605148			7,68		2,00
			01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0003		0,0000357	199 827,16	1,22	243 789,14		8,70
			01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0003		0,0000357	215 311,97	1,22	262 680,60		9,38
	П,Н		08.3.09.05 Стальной пугтый профиль (профилированный настил)	м	0							
			Итого прямые затраты									2 253,12
			Всего по позиции							43 943,11		5 229,23
68	69	ФСБЦ-08.3.09.02-0021	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5	м2	13,09	1	13,09	702,12	1,03	723,18		9 466,43
			Всего по позиции									9 466,43
69	70	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,1097	1	0,1097					
			Объем=(2,2+3,33+5,44) / 100									
			Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0025; ТЗ=1,0025									
			421/np_2020_п.58_пп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,152875	12,2929217			506,79		6 229,93
						(1,0025*1,15)						
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,027425			1 086,84		29,81
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,027425			766,57		21,02
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,0095988			702,49		6,74
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,0095988			570,67		5,48
			01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,4388	72,97	1,22	89,02		39,06
			08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0013164	149 930,17	1,02	152 928,77		201,32
			08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,062529			86 768,13		5 425,52
			Итого прямые затраты									11 958,88
			Всего по позиции							192 595,08		21 127,68
70	71	ФСБЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,062529	1	-0,062529			86 768,13		-5 425,52
			Всего по позиции									-5 425,52
71	72	ФСБЦ-08.3.05.05-1506	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	2,42	1	2,42	526,27	0,8	421,02		1 018,87
			Объем=2,2*1,1									
			Всего по позиции									1 018,87
72	73	ФСБЦ-08.3.05.05-1506	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	3,663	1	3,663	526,27	0,8	421,02		1 542,20
		Планка торцевая	Объем=3,33*1,1									
			Всего по позиции									1 542,20
73	74	ФСБЦ-08.3.05.05-1506	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	5,984	1	5,984	526,27	0,8	421,02		2 519,38
		Планка примыкания	Всего по позиции									2 519,38
Установка зонтов												
74	75	ГЭСН20-02-010-04	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм	шт	4	1	4					
			421/np_2020_п.58_пп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	0,92	1,15	4,232			525,95		2 225,82
		91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,23	1,25	1,15	2,36	1,62	3,82		4,39
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,05			702,49		35,12
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,05			570,67		28,53
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,12	1,25	0,6			36,09		21,65
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,4	155,63	0,94	146,29		58,52
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,54		2,16	174,93	1,12	195,92		423,19
П,Н		19.1.01.11	Крепления	кг	0							
Н		19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1		4					
		Итого прямые затраты										2 797,22
		Всего по позиции										1 657,97
75	76	ФСБЦ-19.2.02-0029	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 500х500 мм	шт	4	1	4	1 626,38	1,44	2 341,99		9 367,96
		Всего по позиции										9 367,96
Вывод фановых труб выше кровли												
76	77	ГЭСН16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,149	1	0,149					
		421/пр_2020_п.58_пп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	55,83	1,15	9,5664705			557,89		5 337,04
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,018625			1 086,84		20,24
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,25	0,018625			766,57		14,28
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,033525			1 752,75		58,76
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,18	1,25	0,033525			766,57		25,70
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,033525			702,49		23,55
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,033525			570,67		19,13
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,786		0,117114	35,71	1,9	67,85		7,95
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0336		0,0050064			7,68		0,04
		01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,00266		0,0003963	145 801,49	1,12	163 297,67		64,71
		01.7.19.02-0052	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм	100 шт	0,12		0,01788	2 628,13	0,95	2 496,72		44,64
П,Н		18.1.02.01	Задвижки	шт	0							
П,Н		23.1.02.07	Крепления	кг	0							
Н		24.3.02.02	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена	м	99,8		14,8702					
П,Н		24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт	0							
		Итого прямые затраты										5 616,04
		Всего по позиции										99 294,56
77	78	ФСБЦ-24.3.02-0004	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	14,8702	1	14,8702	324,68	1,42	461,05		6 855,91
		Всего по позиции										6 855,91
78	79	ГЭСН26-01-049-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной	100 м2	0,0110528	1	0,0110528					
		Гильзы										
		Объем=(3,14*0,11*0,8*4) / 100										
		421/пр_2020_п.58_пп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	148,52	1,15	1,8877961			579,18		1 093,37
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,08	1,25	0,0149213			702,49		10,48
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,08	1,25	0,0149213			570,67		8,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.21.22-441	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	12,97	1,25	0,1791935	30,83	1,3	40,08		7,18
		91.21.22-443	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	5,73	1,25	0,0791657	21,39	1,62	34,65		2,74
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,3316		0,0478763			7,68		0,37
		01.7.15.14-0304	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т	0,0017		0,0000188	263 215,45	1,22	321 122,85		6,04
		08.3.02.01-0041	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм	т	0,01156		0,0001278	89 073,20	0,82	73 040,02		9,33
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,00047		0,0000052			86 768,13		0,45
		08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т	0,04277		0,0004727			77 832,40		36,79
	H	12.2.01.01	Листы из оцинкованной стали	м2	122		1,3484416					
			Итого прямые затраты									1 175,27
			Всего по позиции							239 970,87		2 652,35
79	80	ФСБЦ-08.3.05.05-1506	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	1,3484416	1	1,3484416	526,27	0,8	421,02		567,72
			Всего по позиции									567,72
80	81	ГЭСН20-02-013-01	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм Объем=6 / 10	10 шт	0,6	1	0,6					
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	25,8	1,15	17,802			506,79		9 021,88
		91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,35	1,25	0,2625	11,45	1,62	18,55		4,87
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,015			702,49		10,54
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,015			570,67		8,56
		01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,00001		0,000006	128,40	1,62	208,01		
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,8		1,08	174,93	1,12	195,92		211,59
		01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,9		1,14	138,50	1,58	218,83		249,47
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,01		0,006	79,88	1,79	142,99		0,86
		14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	0,01		0,006	133,31	1,22	162,64		0,98
	H	19.1.06.01	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт	шт	10		6					
			Итого прямые затраты									9 508,75
			Всего по позиции							41 449,22		24 869,53
81	82	ФСБЦ-01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-1,14	1	-1,14	138,50	1,58	218,83		-249,47
			Всего по позиции									-249,47
82	83	ФСБЦ-14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	-0,006	1	-0,006	79,88	1,79	142,99		-0,86
			Всего по позиции									-0,86
83	84	ФСБЦ-14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	-0,006	1	-0,006	133,31	1,22	162,64		-0,98
			Всего по позиции									-0,98
84	85	ФСБЦ-01.7.19.03-1015	Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 110 мм/ антенный выход	шт	6	1	6	522,80	1,63	852,16		5 112,96
			Всего по позиции									5 112,96
Замена люков												
85	86	ГЭСН09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного Объем=0,67*0,67*2	м2	0,8978	1	0,8978					
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	1,95	1,15	2,0133165			579,18		1 166,07
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0112225	37,32	1,69	63,07		0,71
		4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0112225			506,79		5,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,002	1,25	0,0022445			702,49		1,58
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,002	1,25	0,0022445			570,67		1,28
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0672		0,0603322			7,68		0,46
		01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,00094		0,0008439	89 330,06	1,12	100 049,67		84,43
		14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,44		0,395032	478,28	1,25	597,85		236,17
	H	07.1.05.01	Люки металлические противопожарные (EI60)	м2	1		0,8978					
			Итого прямые затраты									1 496,39
			Всего по позиции							3 448,89		3 096,41
86	87	ФСБЦ-07.1.05.01-0004	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 600х600 мм	шт	2	1	2	9 912,44	0,98	9 714,19		19 428,38
			Всего по позиции									19 428,38
Устройство слуховых окон ОС-1 (2шт)												
87	88	ГЭСН10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт	2	1	2					
		421/пр_2020_п.58_п.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,08	1,15	13,984			506,79		7 086,95
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11	1,25	0,275			1 752,75		482,01
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11	1,25	0,275			766,57		210,81
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	1,25	0,275			702,49		193,18
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11	1,25	0,275			570,67		156,93
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,112		0,224			7,68		1,72
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0014		0,0028	70 296,20	1,22	85 761,36		240,13
		11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III	м3	0,06		0,12	8 877,62	1,01	8 966,40		1 075,97
	П,Н	01.7.04.11	Скобяные изделия	компл	0							
	П,Н	11.2.07.11	Створки оконные	м2	0							
	H	11.1.03.06	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм	м3	0,06		0,12					
	H	11.1.03.06	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм	м3	0,1		0,2					
			Итого прямые затраты									9 447,70
			Всего по позиции							10 089,37		20 178,73
88	89	ФСБЦ-11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	0,13872	1	0,13872	10 082,68	1,65	16 636,42		2 307,80
			Всего по позиции									2 307,80
89	90	ФСБЦ-11.1.03.01-0066	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II	м3	0,31416	1	0,31416	16 655,00	0,98	16 321,90		5 127,69
			Всего по позиции									5 127,69
90	91	ФСБЦ-11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3	0,02856	1	0,02856	16 496,03	0,98	16 166,11		461,70
			Всего по позиции									461,70
91	92	ФСБЦ-11.2.07.11-0009	Створки оконные деревянные, площадь от 0,2 до 1,4 м2	м2	0,96	1	0,96	4 801,89	1,25	6 002,36		5 762,27
			Всего по позиции									5 762,27
92	93	ФСБЦ-01.7.04.03-0001	Задвижка накладная	шт	2	1	2	39,11	1,26	49,28		98,56
			Всего по позиции									98,56
93	94	ФСБЦ-01.7.04.10-0001	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, длина 160 мм	шт	2	1	2	72,31	1,55	112,08		224,16
			Всего по позиции									224,16
94	95	ФСБЦ-01.7.04.09-0035	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм	шт	4	1	4	48,19	1,55	74,69		298,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
95	96	ГЭСН15-04-024-05 Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов 421лр_2020_л.58_лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										298,76
1-100-32 Средний разряд работы 3,2												
				чел.-ч	40,5	1,15	1,8047813	519,56	937,69			
91.06.06-048 Подъемники одноопаловые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м				маш.-ч	0,01	1,25	0,0004844	63,07	0,03			
4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3				чел.-ч	0,01	1,25	0,0004844	506,79	0,25			
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,04	1,25	0,0019375	702,49	1,36			
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,04	1,25	0,0019375	570,67	1,11			
01.7.10.17-0141 Пена				кг	0,24	0,0093	2,507,62	4,062,34	37,78			
01.7.17.11-0011 Шпурта шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25				м2	0,8	0,031	531,44	860,93	26,69			
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная				кг	0,23	0,0089125	56,11	88,09	0,79			
14.5.05.01-0011 Опилка комбинированная для отделочных работ внутри помещений				т	0,0015	0,0000581	65,007,69	1,22	4,61			
14.5.11.01-0003 Шпателька масляно-кислая				т	0,005	0,0001938	24,995,33	1,66	8,04			
14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению				т	0,0245	0,0009494						
Итого прямые затраты												
Всего по позиции				т	0,0009494	1	0,0009494	58,183,48	2,254,61			
96	97	ФЭСЦ-14.4.02.04-0114 Краска масляная МА-025, цветная										94,54
Всего по позиции												
97	98	ФЭСЦ-08.3.05-05-1506 Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм Объем=3,56*1,1										421,02
Всего по позиции				м2	3,916	1	3,916	526,27	0,8			
1 648,71												
98	99	ФЭСЦ-12.1.02-15-0004 Лента уплотнительная из вспененного полиуретана с клеевым слоем, ширина 50 мм, толщина 3 мм Под конек										28,34
Всего по позиции				м	17,8	1	17,8	14,46	1,96			
504,45												
99	100	ГЭСН09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом Объем=1,98 / 100 421лр_2020_л.58_лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										504,45
1-100-33 Средний разряд работы 3,3				чел.-ч	29,9	1,15	0,680823	525,95	358,08			
91.05-05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,12	1,25	0,00297	1,752,75	5,21			
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,12	1,25	0,00297	766,57	2,28			
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,19	1,25	0,0047025	702,49	3,30			
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,19	1,25	0,0047025	570,67	2,66			
01.7.03.04-0001 Электромертвя				кг-ч	2,1892		0,0432462	7,68	0,33			
01.7.15.08-0011 Запчасти комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей				т	0,0003		0,0000059	199,827,16	1,44			
01.7.15.14-0083 Шпурты самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм				т	0,0003		0,0000059	215,311,97	1,22			
Л/Н 08.3.09.05 Стальной пугач профиль (профилированный настил)				т	0				262,690,60			
1,55												
Итого прямые затраты												
Всего по позиции				м2	2,178	1	2,178	526,27	0,8			
43,941,92												
100	102	ФЭСЦ-08.3.05-05-1506 Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм Объем=1,98*1,1										421,02
Всего по позиции				м2	2,178	1	2,178	526,27	0,8			
916,98												
101	103	ГЭСН12-01-010-01 Устройство молпик покрытий (брандауэры, паранглы, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали										916,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=(2+0,848) / 100									
		421/пр_2020_п.58_пп. б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,15	3,1834944			506,79		1 613,36
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,00712			1 086,84		7,74
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,00712			766,57		5,46
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,002492			702,49		1,75
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,002492			570,67		1,42
		01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,11392	72,97	1,22	89,02		10,14
		08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0003418	149 930,17	1,02	152 928,77		52,27
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,0162336			86 768,13		1 408,56
			Итого прямые затраты									3 100,70
			Всего по позиции							192 246,14		5 475,17
102	104	ФСБЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,0162336	1	-0,0162336			86 768,13		-1 408,56
			Всего по позиции									-1 408,56
103	105	ФСБЦ-08.3.05.05-1506 Планка угла внутр ОС-1	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	2,2	1	2,2	526,27	0,8	421,02		926,24
			Объем=2*1,1									
			Всего по позиции									926,24
104	107	ФСБЦ-08.3.05.05-1506 Планка топливная ОС-	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	0,9328	1	0,9328	526,27	0,8	421,02		392,73
			Объем=0,848*1,1									
			Всего по позиции									392,73
Установка лестниц ЛД-1 к слуховым окнам (2 шт)												
105	108	ГЭСН10-01-052-02	Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки	м2	1,34	1	1,34					
		421/пр_2020_п.58_пп. б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,08	1,15	6,28728			570,67		3 587,96
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,1005			702,49		70,60
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25	0,1005			570,67		57,35
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00025		0,000335	70 296,20	1,22	85 761,36		28,73
	Н	11.1.03.01	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм	м3	0,03		0,0402					
	Н	11.1.03.06	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм	м3	0,01		0,0134					
	Н	11.1.03.06	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм	м3	0,22		0,2948					
	Н	11.1.03.01	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм	м3	0,02		0,0268					
			Итого прямые затраты									3 744,64
			Всего по позиции							6 710,49		8 992,06
106	109	ФСБЦ-11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	0,10608	1	0,10608	10 082,68	1,65	16 636,42		1 764,79
			Всего по позиции									1 764,79
107	110	ФСБЦ-11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,01836	1	0,01836	10 082,68	1,65	16 636,42		305,44
			Всего по позиции									305,44
108	111	ФСБЦ-11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3	0,01836	1	0,01836	16 496,03	0,98	16 166,11		296,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												296,81
Водосточные трубы Вт1 (8 шт)												
109	112	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных Объем=74 / 100	100 м	0,74	1	0,74					
		421/нр_2020_н.58_пп. б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	27,8	1,15	23,6578			506,79		11 989,54
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,11	1,25	0,10175			1 086,84		110,59
		4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11	1,25	0,10175			766,57		78,00
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,04625			1 752,75		81,06
		4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,04625			766,57		35,45
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,08325			702,49		58,48
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,08325			570,67		47,51
		01.7.15.06-0094	Гвозди стальные оцинкованные проволоочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т	0,0038		0,002812	137 662,56	1,22	167 948,32		472,27
		08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,169		0,12506	55 898,18	1,29	72 108,65		9 017,91
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,33		0,2442			86 768,13		21 188,78
		Итого прямые затраты										43 079,59
		Всего по позиции										60 886,15
110	113	ФСБЦ-08.3.05.05-0001	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,2442	1	-0,2442			86 768,13		-21 188,78
		Всего по позиции										-21 188,78
111	114	ФСБЦ-08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	-0,12506	1	-0,12506			72 108,65		-9 017,91
		Всего по позиции										-9 017,91
112	115	ФСБЦ-12.1.01.05-0036	Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм, длина 3000 мм	шт	25	1	25	870,41	1,07	931,34		23 283,50
		Всего по позиции										23 283,50
113	116	ФСБЦ-12.1.01.05-0043	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм	шт	10	1	10	108,62	1,07	116,22		1 162,20
		Всего по позиции										1 162,20
114	117	ФСБЦ-12.1.01.05-0014	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм, длина кронштейна 350 мм	шт	115	1	115	116,43	1,07	124,58		14 326,70
		Всего по позиции										14 326,70
115	118	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	6	1	6					
		421/нр_2020_н.58_пп. б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,18	1,15	1,242			570,67		708,77
		Н 08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		6					
		Итого прямые затраты										708,77
		Всего по позиции										1 747,47
116	119	ФСБЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм	шт	6	1	6	402,92	1,07	431,12		2 586,72
		Всего по позиции										2 586,72
117	120	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	18	1	18					
		421/нр_2020_н.58_пп. б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12	1,15	2,484			570,67		1 417,54
		Н 08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		18					
		Итого прямые затраты										1 417,54
		Всего по позиции										3 494,95
		Всего по позиции										194,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	121	ФСБЦ-12,1.01.05-0051	Коплено трубы с уклоном 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 160 мм	шт	12	1	12	224,29	1,07			3 008,28
Всего по позиции												
119	122	ФСБЦ-12,1.01.05-0048	Коплено трубы с уклоном 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 160 мм	шт	6	1	6	382,38	1,07			3 008,28
Всего по позиции												
120	123	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямая звеньев труб Объем=36,6	м	42	1	42					2 262,30
При 12,1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОСП=1,0115; Т3=1,0115												
4211пр_2020_1.58.лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,15; Т3М=1,25												
1-100-40 Средний разряд работы 4,0				чел.-ч	0,12		1,163225	5,862654				3 345,64
017.15.07-0010 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-60 мм				100 шт	0,02		(1,0115*1,15)	0,84	1,22			610,14
Н 08 1.02.07 Труба водосточная				м	1			42				
Н 08 1.02.22 Изделия для водосточных труб				шт	2			84				
Итого прямые затраты												3 955,78
Всего по позиции												210,92
121	124	ФСБЦ-12,1.01.05-0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 160 мм, длина трубы 3000 мм	шт	12	1	12	1 386,67	1,07			8 858,81
Всего по позиции												17 546,76
122	125	ФСБЦ-12,1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 160 мм, длина трубы 1000 мм	шт	6	1	6	414,16	1,07			2 658,90
Всего по позиции												2 658,90
123	126	ФСБЦ-12,1.01.05-0025	Хомуты трубы металлический с двумя креплениями для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр хомута 160 мм	шт	52	1	52	111,73	1,07			6 216,60
Всего по позиции												6 216,60
Огнебиозащитное покрытие												
124	127	ГЭСН26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 281	100 м2	16	1	16					
4211пр_2020_1.58.лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3М=1,25												
1-100-30 Средний разряд работы 3,0				чел.-ч	1,78		1,15	32,752				16 598,39
91.06.05-012 Автопогружные вилочные, грузоподъемность 1 т				маш.-ч	0,0001		1,25	0,002				0,78
4-100-040 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,0001		1,25	0,002				1,14
91.06.06-045 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м				маш.-ч	0,0002		1,25	0,004				0,18
4-100-030 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 3				чел.-ч	0,0002		1,25	0,004				2,03
91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт				маш.-ч	0,86		1,25	17,2				111,97
Н 14 2.02.11 Системы огнезащитные				м	0,0185			4,52	1,44			16 714,49
Итого прямые затраты												38 968,88
Всего по позиции												111 967,92
125	128	ФСБЦ-14.2.06.01-0002	Антисептик-антипирен для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, усиленный антисептик с защитой от термитов, плотность при 20 °С 1,13-1,22 г/см³, температура при обработке от -15 до +60 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг	286	1	286					111 967,92
Объем=0,286*1000												
Всего по позиции												111 967,92
Устройство фронтона												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	129	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	2	1	2					
421пр_2020_л.58,лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
6												
1-100-31 Средний разряд работы 3,1				чел.-ч	43,5	1,15	100,05					51 342,66
91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,07	1,25	0,175					702,49
4-100-040 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,07	1,25	0,175					99,87
01.7.16.02.0002 Леса стальные стоечные приставные колуговые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробыдами (колугами, балками, болтами), без цитов настила, высота лесов до 60 м				т	0,035		0,07	91 734,54	1,29			8 283,63
11.1.03.01-00063 Бруска обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III				м3	0,009		0,018	16 496,03	0,98			290,99
Н 11.2.13.04 Циты настила				м2	3,4		6,8					
Итого прямые затраты												60 140,09
Всего по позиции								70 619,62				141 239,23
127	130	ФЭСН-11.2.13.06-0012	Циты настила, толщина 26 мм	м2	6,8	1	6,8	317,40	1,58			3 410,13
Всего по позиции												3 410,13
128	131	ФЭСН-11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,904975	1	0,904975	5 764,42	1,59			8 816,15
Всего по позиции								9 741,87				8 816,15
129	132	ГЭСН20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2	шт	2	1	2					
421пр_2020_л.58,лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
6												
1-100-34 Средний разряд работы 3,4				чел.-ч	1,39	1,15	3,197					1 701,89
91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,01	1,25	0,025					43,82
4-100-060 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,01	1,25	0,025					19,16
91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,07*	1,25	0,025					17,56
4-100-040 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,01	1,25	0,025					14,27
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				маш.-ч	0,1	1,25	0,25					9,02
01.7.03.04-0001 Электроэнергия				кВт-ч	0,182		0,364					2,80
01.7.11.07-0227 Электропровод для сварки изолированных и углеродистых сталей УОНИ 134/5, С4/2, диаметр 4-5 мм				кг	0,11		0,22	155,63	0,94			32,18
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные				кг	0,4		0,8					156,74
04.3.01.09-0014 Раствор готовый заводской, цементный, М100				м3	0,0003		0,0006	174,93	1,12			3,68
08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм				т	0,00043		0,00086					39,07
Н 19.2.03.09 Решетки жалюзийные				шт	1		2					
Итого прямые затраты												2 040,19
Всего по позиции								2 495,99				4 991,97
130	133	ФЭСН-11.2.07.11-0009	Створы оконные деревянные, площадь от 0,2 до 1,4 м2	м2	0,72	1	0,72	4 801,89	1,25			4 321,70
Объем=0,6*0,6*2												
Всего по позиции												4 321,70
131	134	ГЭСН08-06-001-01	Обшивка ворот стальными профилированными листом обшивки фронтонов профлистом	100 м2	0,35625	1	0,35625					
421пр_2020_л.58,лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
6												
1-100-33 Средний разряд работы 3,3				чел.-ч	29,9	1,15	12,249563					6 442,71
91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,12	1,25	0,0534375					93,66
4-100-060 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,12	1,25	0,0534375					40,96
91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,19	1,25	0,0846094					59,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,19	1,25	0,0840004					48,26
		01.7.03.04-0001 Электромерли		кВт.-ч	2,1882		0,7799025					5,99
		01.7.15.08-0011 Закрытие комбинированные для соединения		т	0,0003		0,0001069	199 827,16	1,22	243 788,14		26,06
		профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей										
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные		т	0,0003		0,0001069					28,08
		кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверла, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм										
	П.Н	08.3.09.05 Стальной пугый профиль (профилированный настил)		м	0			215 311,97	1,22	262 880,60		
		Итого прямые затраты										6 746,18
		Всего по позиции										15 654,76
132	135	ФСБЦ-08.3.09.02-0001 Профилисты оцинкованные с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5		м2	39,1875	1	39,1875	702,12	1,03	723,18		28 339,62
		Объем=35,625*1,1										
		Всего по позиции										28 339,62
133	136	ГСНН12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандамурын, паранеты, свесы и т.д.) из листовой оцинкованной стали		100 м2	0,019	1	0,019					
		Объем=1,9 / 100										
		421Пр_2020_л.58, лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	97,2	1,15	2,12382	506,79				1 076,33
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,2	1,25	0,00475	1 086,84				5,16
		4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,25	0,00475	766,57				3,64
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,07	1,25	0,0016625	702,49				1,17
		4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,07	1,25	0,0016625	570,67				0,95
		01.7.15.06-0022 Гвозди стальные тепловые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм		кг	4		0,076	72,97	1,22	88,02		6,77
		08.3.03.05-0002 Проволока вязальная оцинкованная, диаметр 3 мм		т	0,012		0,000228	149 930,17	1,02	152 928,77		34,87
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	0,57		0,01083			86 768,13		939,70
		Итого прямые затраты										2 068,59
		Всего по позиции										3 652,68
134	137	ФСБЦ-08.3.06.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	-0,01083	1	-0,01083			192 246,32		-939,70
		Всего по позиции										-939,70
135	138	ФСБЦ-08.3.06.05-1606 Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм		м2	2,09	1	2,09	626,27	0,8	421,02		879,93
		Планиа примыкания фронтона										
		Объем=1,9*1,1										
		Всего по позиции										879,93
Общая величина свесов фронтона и пристроя												
136	139	ГСНН09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом/ подшивка свесов		100 м2	0,1456	1	0,1456					
		Объем=14,56 / 100										
		421Пр_2020_л.58, лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	29,9	1,15	5,006456			525,95		2 633,15
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,12	1,25	0,02184			1 752,75		38,28
		4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,12	1,25	0,02184			766,57		16,74
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,19	1,25	0,03458			702,49		24,29
		4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,19	1,25	0,03458			570,67		19,73
		01.7.03.04-0001 Электромерли		кВт.-ч	2,1882		0,3187475			7,68		2,45
		01.7.15.08-0011 Закрытие комбинированные для соединения		т	0,0003		0,0000437	199 827,16	1,22	243 788,14		10,65
		профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей										
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные		т	0,0003		0,0000437			262 880,60		11,48
		кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверла, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	П,Н	08.3.09.05	Стальной пнутый профиль (профилированный настил)	м	0							
			Итого прямые затраты									2 756,77
			Всего по позиции							43 943,20		6 398,13
137	140	ФСБЦ-08.3.09.02-0021	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5 Объем=14,56*1,1	м2	16,016	1	16,016	702,12	1,03	723,18		11 582,45
			Всего по позиции									11 582,45
138	141	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=(9,2+4,31+6,15+1,78) / 100	100 м2	0,2144	1	0,2144					
		421/пр_2020_п.58_пп.	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-30	Средний разряд работы 3.0	чел.-ч	97,2	1,15	23,965632			506,79		12 145,54
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,0536			1 086,84		58,25
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,0536			766,57		41,09
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,01876			702,49		13,18
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,01876			570,67		10,71
		01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,8576	72,97	1,22	89,02		76,34
		08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0025728	149 930,17	1,02	152 928,77		393,46
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,122208			86 768,13		10 603,76
			Итого прямые затраты									23 342,33
			Всего по позиции							192 245,94		41 217,53
139	142	ФСБЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,122208	1	-0,122208			86 768,13		-10 603,76
			Всего по позиции									-10 603,76
140	143	ФСБЦ-08.3.05.05-1506 планка ветровая	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм Объем=9,2*1,1	м2	10,12	1	10,12	526,27	0,8	421,02		4 260,72
			Всего по позиции									4 260,72
141	144	ФСБЦ-08.3.05.05-1506 Планка примыкания	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	4,74	1	4,74	526,27	0,8	421,02		1 995,63
			Всего по позиции									1 995,63
142	145	ФСБЦ-08.3.05.05-1506	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм Объем=6,15*1,1	м2	6,765	1	6,765	526,27	0,8	421,02		2 848,20
			Всего по позиции									2 848,20
143	146	ФСБЦ-08.3.05.05-1506 Планка угла внутрен	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм Объем=1,78*1,1	м2	1,958	1	1,958	526,27	0,8	421,02		824,36
			Всего по позиции									824,36
			Всего по разделу 2 Строительно-монтажные работы									3 117 421,81
			Итого по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									2 190 479,29
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									821 449,53
			Эксплуатация машин									11 451,02
			Оплата труда машинистов (ОТм)									8 135,46
			Материалы									1 349 443,28
			Строительные работы									3 363 259,91
			в том числе:									
			оплата труда									821 449,53
			эксплуатация машин и механизмов									11 451,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда машинистов (Отм)									8 135,46
			материалы									1 349 443,28
			накладные расходы									771 835,98
			сметная прибыль									400 944,64
			Всего ФОТ (справочно)									829 584,99
			Всего накладные расходы (справочно)									771 835,98
			Всего сметная прибыль (справочно)									400 944,64
			Компенсация НДС при УСН (1349443,28+0)*0,22									296 877,52
			Всего									3 660 137,43
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором - 0,499999991%									18 300,69
			Всего									3 641 836,74
			НДС 5%									182 091,84
			ВСЕГО по акту									3 823 928,58
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									61 278,72
			Затраты труда рабочих				1626,7296503					
			Затраты труда машинистов				12,7469016					

СДАЛ:

Подрядчик :

Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень ОблСтройПроект-СК»

Директор

М.П.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»

Заместитель директора

М.П.

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:

Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от



А.В. Березовский

К.Ф. Евдокимов

А.В. Бытов

Н.В. Яновская

Н.И. Кузнецова

Заказчик Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10 телефон/факс – 393-107

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК» 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 22, офис 310 телефон – 8922-0000-308

Стройка Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52 (Ремонт крыши)

Объект Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	№ 241П/25
	дата
	05.11.2025
Вид операции	

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-01. Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ

Основание: Шифр 04-26-АС

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 41132,49 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый раздел												
1	1	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	11	1	11			1 263,36		13 896,96
			Всего по позиции									13 896,96
2	2	02-15-1-01-0020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км	1т груза	11	1	11			288,79		3 176,69
			Всего по позиции									3 176,69
3	3	Акт №3 от 13.03.26, Акт №4 от 22.03.26	Сдача (отходов) мусора на полигон ТБО после демонтажных работ	т	11	1	11			2 027,00		22 297,00
			Всего по позиции									22 297,00
			Всего по разделу 1 Новый раздел									39 370,65
			Итого по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									39 370,65
			в том числе:									
			Материалы									22 297,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Перевозка									17 073,65
			Строительные работы									17 073,65
			Перевозка									17 073,65
			Прочие затраты									22 297,00
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ									22 297,00
			в том числе:									
			материалы									22 297,00
			Всего									39 370,65
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором - 0,499999991%)									196,85
			Всего									39 173,80
			НДС 5%									1 958,69
			ВСЕГО по акту									41 132,49
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									22 297,00

СДАЛ:

Подрядчик:

М.П.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень ОблСтройПроект-СК»
Директор

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников

А.В. Березовский

К.Ф. Евдокимов

А.В. Бытов

Н.В. Яновская

Н.И. Кузнецова