

**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов многоквартирного дома**

г. р-н. Исетский, с. Исетское
местонахождение

«28» апреля 2026 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0140-ОД от «20» апреля 2026 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и органа
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель Администрации Исетского
муниципального округа Осокин К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Ведущий специалист отдела технического контроля
НО «ФКР ТО» Яновская Н.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Директор ООО УК «Новые люди» Комаревцев Ю.В.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации

Директор ООО «ТОСП-СК» Березовский А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту **крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52 ✓

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «ТОСП-СК» ✓

наименование организации

в соответствии с договором 241П/25 от 05.11.2025 г. ✓

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «ТОСП-СК» ✓

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

05.11.2025 ✓

дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

30.09.2026 ✓

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

20.04.2026 ✓

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей комиссии**

Члены комиссии

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

подпись

Березовский А.В.
расшифровка подписи

Представитель Департамента ЖКХ ТО уведомлен о дате и времени приемки выполненных работ. Не явился

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107

Подрядчик: Организация, адрес, телефон, факс
Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК»,
625002, г. Тюмень, ул. Комсомольская, 22, офис 310, телефон – 89220000308

Стройка: Организация, адрес, телефон, факс
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, обл.
Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52
(Ремонт крыши)

наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 241П/25
	дата 05.11.2025
Вид операции	

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		3 699 508,08	3 699 508,08	3 699 508,08
1	Ремонт крыши		3 699 508,08	3 699 508,08	3 699 508,08
			Итого	3 699 508,08	
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором 0,499999991%	18 497,54	
			Итого с учетом снижения	3 681 010,54	
			НДС 5%	184 050,53	
			Всего с учетом снижения, в том числе НДС	3 865 061,07	

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета
(удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Заместитель директора НО «ФКР ТО»
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:
Директор ООО «ТюменьОблСтройПроект-СК»
М П



О.М. Буй

А.В. Березовский

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томенской области» 625048, Томенская область, город Томень, ул. Новоросская, дом 10 телефон/факс – 393-107

Заявчик

Организация, адрес, телефон, факс

Общество с ограниченной ответственностью «ТоменьОбСтройПроект-СК» 625002, Томенская область, г. Томень, ул. Комсомольская, д. 22, офис: 310 телефон – 8922-0000-308

Подписчик

Организация, адрес, телефон, факс

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томенская, обл. Томенская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52 (Ремонт крыши)

Стройка

Имя(наименование), адрес

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томенская, обл. Томенская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52

Объект

Имя(наименование)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томенская, обл. Томенская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Форма по ОКДП

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Код

0322005

Номер документа

Дата составления

Дата

02.02.2026

05.11.2025

№ 24.11.25

Отчетный период

по

20.04.2026

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Ремонт крыши
Описание: Шифр 04-26-АС
Сметная (договорная) стоимость, в соответствии с Договором подряда (субподряд): 3 823 926,58 руб.

Номер	по позиции	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			на единицу измерения в базисной уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ГЭСН-6-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	5,34022	1	5,34022					
			Объем=534,022 / 100									
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15,9		84,909498			464,20		39 414,99
		91,06.03-055	Льбедки электрические тиковым услием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4,6		24,565012	11,45	1,62	18,55		455,68
				т	2,18		11,6416796					39 670,67
		999-9900	Строительный мусор									96 234,10
			Итого прямые затраты							18 020,62		
2	2	ГЭСН-6-01-001-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	5,34022	1	5,34022					
			Объем=534,022 / 100									
		1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15,16		80,9577352			472,72		38 270,34
		91,05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,46		2,4565012			1 086,84		2 669,82
		4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов Б	чел.-ч	0,46		2,4565012			766,57		1 893,08
		999-9900	Строительный мусор	т	1,4		7,476308					42 823,24
			Итого прямые затраты							18 244,92		97 431,89
3	3	ГЭСН-6-01-001-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: листов, сайдингов, желобов, отливов, свесов и т.п./ конек кровли + приямки к вентилятам+конек пристрой	100 м	0,4446	1	0,4446					
			Объем=(38,46+6) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	Чел.-ч	9,1			4,04566			464,20		1 878,09
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	Маш.-ч	0,12			0,053352		6,62	1,62		0,57
Итого прямые затраты			т	0,12			0,053352					
Итого прямые затраты												1 878,66
Всего по позиции												4 432,86
4	4	ГЭСНР-01-002-01 Разборка дымоходов кирпичных труб и бортовых в один канал/ разборка вентилят и бортов	100 м	0,072	1	0,072						
		Объем=7,2 / 100										
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	Чел.-ч	164,47			11,64164			485,49		5 749,09
		91.06.06-048 Подъемники одноопалочные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	3,98			0,28656		37,32	1,69		18,07
		4-100-030 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	3,98			0,28656			506,79		145,23
		999-9900 Строительный мусор	т	31,1			2,2392					5 912,39
Итого прямые затраты												13 751,83
Всего по позиции												190 997,64
5	5	ГЭСНП-01-008-04 Устройство: фронтонов/ Разборка фронтонов	100 м2	0,3562	1	0,3562						
		Объем=(17,81*2) / 100										
		648пр_2022_л.144_т. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8; ММТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
		З_стр.2_стр.3	Чел.-ч	68	0,8		19,3728			506,79		9 820,21
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	Маш.-ч	1,05	0,8		0,299208			702,49		210,19
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	1,05	0,8		0,299208			570,67		170,75
		4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,476	0					7,68		
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	т	0,0041	0				70 296,20	1,22		85 761,36
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	М3	1,58	0				28 414,00	1,69		48 079,66
		11.1.01.12-0007 Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль шпиль, толщина 13 мм, ширина до 96 мм										
		11.1.03.06 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм	М3	1,36	0							10 201,15
Итого прямые затраты												24 563,13
Всего по позиции												69 014,96
6	6	ГЭСН20-02-011-01 Установка зонтов над оборудованием/ разборка	м2	0,4	1	0,4						
		Демонтаж										
		648пр_2022_л.144_т. Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7; ММТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
		З_стр.4_стр.3	Чел.-ч	0,83	0,7		0,2324			557,89		129,65
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Маш.-ч	0,21	0,7		0,0568		2,36	1,62		0,22
		91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговые усилием 31,39 кН (3,2 т)	Маш.-ч	0,04	0,7		0,0112			702,49		7,67
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	0,04	0,7		0,0112			570,67		6,39
		4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,06	0				174,93	1,12		185,82
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06	0				138,50	1,58		218,83
		01.7.19.04-0031 Проволода резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	0,551	0							
		19.2.02.04-0001 Зонты вытяжные над оборудованием из листового гофрированного и сортовой стали	м2	1	0				1 477,22	1,44		2 127,20
		19.1.01.11 Крепления	кг	0	0							
Итого прямые затраты												144,13
Всего по позиции												375,54
7	7	ГЭСНП-01-039-05 Установка люков в перекрытия, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,007564	1	0,007564						
		Демонтаж										
		Объем=0,7564 / 100										
		648пр_2022_л.144_т. Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7; ММТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
		З_стр.4_стр.3	Чел.-ч	121,67	0,7		0,6442183			502,53		323,74
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	Маш.-ч	9,69	0,7		0,0513066			1 086,84		55,76
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	Чел.-ч	9,69	0,7		0,0513066			766,57		38,33
		4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.05-05-015 Крыша на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,13	0,7	0,0059631				1 752,75		10,49
		4-100-060 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,13	0,7	0,0059631				766,57		4,59
		91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,69	0,7	0,0089482				702,49		6,29
		4-100-040 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,69	0,7	0,0089482				570,67		5,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,3276	0					7,68		
		01.7.07-29-0111 Лакля садовая пропитанная	кг	173	0					150,58		
		01.7.13.14-0185 Шпунты самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т	0,0016	0					127 857,17		
		04.3.01-07-0027 Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,167	0					5 894,85		
П/Н	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0	0							
Н	08.1.02.06	Лазы и люки	м2	100	0							
		Итого прямые затраты								129 813,59		445,31
		Всего по позиции										981,91
8	ГЭСН859-01-015-01	Загривание строительного мусора в мешки	т	5	1	5				425,87		2 193,23
	1-100-10	Средний разряд, работы 1,0	чел.-ч	1,03		5,15				2 870,82		2 870,82
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		1				1 828,55		5 064,05
		Итого прямые затраты								1 609,37		8 046,84
		Всего по позиции										245 538,10
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы										

Раздел 2. Строительные-монтажные работы

9	ГЭСН858-01-005-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из досок	100 м	4,88	1	4,88						329 546,27
		Объем=(6+2+21,2+31,8+31,8+246,3+36,4+27+38,7+46,8) / 100				650,26				506,79		27,20
	1-100-30	Средний разряд, работы 3,0	чел.-ч	133,25		2,5376				10,72		651,35
	91.06.03-060	Лесбия электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,52		0,9272				702,49		529,13
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,19		0,9272				570,67		5 440,70
	4-100-040	ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4	т	0,013		0,06344				85 761,36		4 721,93
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,012		0,05856				79 053,06		
	08.3.03.04-0014	Проволока светлая, диаметр 3,0 мм	м3	0								
П/Н	11.1.03.06	Доски обрезные	м3	0								
Н	999-9900	Строительный мусор	м	0,564		2,75232						340 915,58
		Итого прямые затраты								161 847,70		789 816,76
		Всего по позиции										37 615,51
10	ФСБЦ-11.1.03.06-	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-5,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	2,281034	1	2,281034				10 082,68		1,65
		Объем=0,18*0,05*246,3*1,02										37 615,51
		Всего по позиции										10 385,12
11	ФСБЦ-11.1.03.06-	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-5,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	0,62424	1	0,62424				10 082,68		1,65
		Затяжка 50*180										10 385,12
		Объем=(0,05*0,18*21,2+46,8*0,18*0,05)*1,02										2 443,56
		Всего по позиции										16 536,42
12	ФСБЦ-11.1.03.06-	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-5,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	0,14688	1	0,14688				10 082,68		1,65
		Объем=0,1*0,18*6*1,02+0,1*0,18*2*1,02										16 536,42
		Всего по позиции										2 443,56
		Всего по разделу 2										2 443,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	ФСБЦ-11.1.03.06-0074 Затяжки 180*25 - 31.8м; Затяжки 32*150 -31.8м; Настил подок 32*150-36.4м; Сток подок строп 32*150-27м; Накладки на стоек	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II	м3	0,8015364	1	0,8015364	10 082,68	1,65	16 636,42		13 334,70
Объем=(0.032*0.15*31.8+0.032*0.15*36.4+0.032*0.15*27+0.032*0.15*36.7+0.025*0.18*31.8)*1.02												
14	14	ГЭСНр58-01-005-05 Прим	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами	100 м	0,04	1	0,04					13 334,70
Объем=4 / 100												
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0	Чел.-ч	160,21	6,4084			506,79				3 247,71
		91.06.03-060 Любодли электрические тросовым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	Маш.-ч	1,81	0,0724			10,72				0,78
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,63	0,0252			702,49				17,70
		4-100-040 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,63	0,0252			570,67				14,38
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,004	0,00016			85 761,36				13,72
		12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350	м2	37	1,48			62,79				92,93
		01.2.03.03 Мастика	т	0,08	0,0032							
		11.1.02.04 Лесоматериалы круглые	м3	0	0,0508							3 387,22
		999-9900 Строительный мусор	т	1,27				195 691,50				7 823,66
Итого прямые затраты												
15	15	ФСБЦ-11.1.03.01-0066	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II	м3	0,07344	1	0,07344	16 655,00	0,98	16 321,90		1 198,68
Объем=4*0.1*0.18*1.02												
Всего по позиции												
16	16	ФСБЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	-4,255	1	-4,255	47,57	1,32	62,79		-267,17
Всего по позиции												
Устройство обрешетки												
17	17	ГЭСНр58-01-012-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листового стали	100 м2	4,7315	1	4,7315					43 816,46
Объем=4*73.15 / 100												
		1-100-22 Средний разряд работы 2.2	Чел.-ч	19,59	82,690085			472,72				95,49
		91.06.06-048 Подъемники однокомовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,32	1,51408			63,07				767,32
		4-100-030 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,32	1,51408			506,79				631,53
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,19	0,898985			702,49				513,02
		4-100-040 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,19	0,898985			570,67				2 434,86
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,006	0,028389			85 761,36				
		11.1.03.01 Брус обрезной хвойных пород сухие	м3	0,6	2,8399							
		11.1.03.06 Доски необрезные и обрезные сухие	м3	1,2	5,6778							
Итого прямые затраты												
18	18	ФСБЦ-11.1.03.05-0064	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-60 мм, сорт II	м3	7,721808	1	7,721808	7 555,00	1,65	12 465,75		96 258,13
Объем=4*73.15*0.5*0.032*1.02												
Всего по позиции												
19	19	ГЭСНр58-01-012-01	Устройство обрешетки сплошной из досок у конька и жербоа	100 м2	0,56385	1	0,56385					
Объем=56.385 / 100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-22 Средний разряд работы 2.2		чел.-ч	28,21		16,4700585			472,72		7 785,73
		91.06.06-048 Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,44		0,248094		1,89	63,07		15,65
		4-100-030 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,44		0,248094			506,79		125,73
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,31		0,1747935			702,49		122,79
		4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,31		0,1747935			570,67		99,75
		01.7.15.06-0111 Грузид строительные		т	0,009		0,0050747		1,22	85 761,36		435,21
		11.1.03.06 Доски необрезные и обрезные сухие		м3	2,64		1,488564					8 584,86
		Итого прямые затраты								34 548,39		19 480,11
		Всего по позиции		м3	1,488564	1	1,488564	7 555,00	1,55	12 465,75		18 556,07
20	20	ФСБЦ-11.1.03.05-0064 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II		м3								18 556,07
21	21	ГЭСН-10-01-010-01 Установка элементов каркаса из брусаев 421пр_2020 г.58, лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭН=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		м3	0,8	1	0,8					10 314,19
		Контроль качества 421пр_2020 г.58, лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭН=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		чел.-ч	22,5	1,15	20,7			498,27		252,90
		1-100-28 Средний разряд работы 2.8		маш.-ч	0,36	1,25	0,36			702,49		205,44
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,36		0,36			570,67		7,79
		4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4		т	0,00015		0,00012			64 875,18		0,73
		01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95		кг	0,1196		0,09568			7,68		1 175,52
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	7,5		6			174,93		195,92
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		т	0,003		0,0024		1,22	70 296,20		85 761,36
		01.7.15.06-0111 Грузид строительные		т	0,0031		0,00248		1,29	55 898,18		72 108,65
		08.1.02.11-0001 Пиломатериал из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг		м3	0,001		0,008		1,69	7 555,00		12 767,95
		11.1.03.05-0065 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III		м3	0,12		0,096		1,55	10 082,68		16 636,42
		11.1.03.06-0078 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II		м2	1,45		1,16		1,32	47,57		62,79
		12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350		т	0,00256		0,002064		0,7	10 826,90		7 578,83
		14.2.04.01-0001 Смола каменноугольная для дорожного строительства		т	0,00301		0,002408		1,62	98 039,57		158 824,10
		14.5.06.03-0002 Пласти антисептическая		м3	0,93		0,744					14 511,40
		Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм								37 068,01		29 654,41
		Итого прямые затраты								158 824,10		382,45
22	22	ФСБЦ-14.5.06.03-0002 Пласти антисептическая		т	-0,002408	1	-0,002408	98 039,57	1,62			-382,45
		Всего по позиции		м3	-0,008	1	-0,008	7 555,00	1,59	12 767,95		-102,14
23	23	ФСБЦ-11.1.03.05-0065 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III		м3								-102,14
		Всего по позиции		т	-0,002064	1	-0,002064	10 826,90	0,7	7 578,83		-15,64
24	24	ФСБЦ-14.2.04.01-0001 Смола каменноугольная для дорожного строительства		т	-0,002064	1	-0,002064	10 826,90	0,7	7 578,83		-15,64
		Всего по позиции		м3	-0,096	1	-0,096	10 082,68	1,55	16 636,42		-1 597,10
25	25	ФСБЦ-11.1.03.06-0078 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II		м3	-0,096	1	-0,096	10 082,68	1,55	16 636,42		-1 597,10
		Всего по позиции		м2	-1,16	1	-1,16	47,57	1,32	62,79		-72,84
26	26	ФСБЦ-12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350		м2	-1,16	1	-1,16	47,57	1,32	62,79		-72,84
		Всего по позиции		м3	0,848	1	0,848	16 496,03	0,38	16 166,11		13 708,86
27	27	ФСБЦ-11.1.03.01-0062 Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Объем=0,8*1,06										13
			Всего по позиции										13 708,86
Покрытие основной кровли и прибора				100 м2	5,34022	1	5,34022						
28	28	ГСН12-01-033-02 Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности											
Объем=534,022 / 100													
421нпр_2020_л_58_лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
1-100-33 Средний разряд работы 3,3				чел.-ч	38,03	1,15	233,5518516	525,95	122 836,60				
91.05-01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т				маш.-ч	0,06	1,25	0,4005165	1 086,84	435,30				
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,06	1,25	0,4005165	766,57	307,02				
91.05-05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,14	1,25	0,9345385	1 752,75	1 638,01				
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,14	1,25	0,9345385	766,57	716,39				
91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,17	1,25	1,1347968	702,49	797,18				
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,17	1,25	1,1347968	570,67	647,59				
01.7.03-04-0001 Электроэнергия				кВт.-ч	5,018		26,797224	7,68	205,80				
01.7.15-08-0011 Закрепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей				т	0,0007		0,0037382	199 827,16	243 789,14	911,33			
01.7.15-14-0083 Штурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм				шт	0			215 311,97	1,22	262 680,60	2 805,53		
08.102.07 Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.				м	0						131 300,75		
08.3.09.01 Стальной пуглый профиль (профилированный настил)				м	0						313 766,64		
Итого прямые затраты													619 568,05
Всего по позиции				м2	587,4242	1	587,4242	1 024,00	1,03	1 054,72	619 568,05		
29	29	ФСЦ1-08.3.09.02-0003 Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н36-1000-0,7											
Объем=534,022*1,1													
Всего по позиции				м2	16,9224	1	16,9224	526,27	0,8	421,02	7 124,67		
30	30	ФСЦ1-08.3.05.05-1506 Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм											
Объем=15,384*1,1													
Всего по позиции				м2	16,9224	1	16,9224	526,27	0,8	421,02	7 124,67		
31	31	ФСЦ1-08.3.05.05-1506 Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм											
Объем=15,384*1,1													
Всего по позиции				м2	16,9224	1	16,9224	526,27	0,8	421,02	7 124,67		
32	32	ФСЦ1-08.3.05.05-1506 Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм											
Объем=5,88*1,1													
Всего по позиции				м2	6,468	1	6,468	526,27	0,8	421,02	2 723,16		
33	33	ФСЦ1-08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм											
Объем=12,4*1,1*0,0057													
Всего по позиции				т	0,077748	1	0,077748			86 768,13	6 746,05		
34	34	ФСЦ1-01.7.06.11-0001 Ленты предарматурно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм		10 м	7,692	1	7,692	158,82	1,96	311,29	2 394,44		
Объем=76,92 / 10													

Страница

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												2 394,44
35	36	ГЭСН12-01-10-01 Пленка Типа галстуг 421/пр_2020_л.58, лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Устройство мелких покрытий (брендмаурцы, паранетты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,0248	1	0,0248					
Всего по позиции												
1-100-30 Средний разряд работ 3,0				чел.-ч	97,2	1,15	2,772144					1 404,89
91.05.01-017 Крыша башенные, грузоподъемность 8 т				маш.-ч	0,2	1,25	0,0062					6,74
4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,2	1,25	0,0062					4,75
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,07	1,25	0,00217					1,52
4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,07	1,25	0,00217					1,24
01.7.15.06-0022 Ввозим стальные толканы, диаметр 2,3 мм, длина 20-40 мм				кг	4		0,0992	72,97	1,22			8,83
08.3.03.05-0002 Проволока катушка оцинкованная, диаметр 3 мм				т	0,012		0,0002976	149 930,17	1,02			45,51
08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм				т	0,57		0,014136	86 768,13				1 226,55
Итого прямые затраты												2 700,03
Всего по позиции												4 767,67
36	37	ГЭСН09-06-001-01 отвод воды с Кровли 421/пр_2020_л.58, лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Облицовка ворот стальными профилированными листом	100 м2	0,1176	1	0,1176					
1-100-33 Средний разряд работы 3,3				чел.-ч	29,9	1,15	4,043676					525,95
91.05.05-015 Крыша на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,12	1,25	0,01764					1 732,75
4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,12	1,25	0,01764					766,57
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,19	1,25	0,02793					702,49
4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,19	1,25	0,02793					570,67
01.7.03.04-0001 Энергосервис				кВт.-ч	2,1892		0,2574499	7,68				1,98
01.7.15.08-0011 Запелки комбинированные для соединения профилированного стального настила и равнообразных листовых деталей				т	0,0003		0,0000353	199 827,16	1,22			243 789,14
01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм				т	0,0003		0,0000353	215 311,97	1,22			262 690,60
08.3.09.05 Стальной лутый профиль (профилированный настил)				м	0							9,27
Итого прямые затраты												2 226,53
Всего по позиции												5 167,72
37	38	ФБСЦ-08.3.05-06-1506 Отвод воды от конька к вент шахты	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	12,94	1	12,94	526,27	0,8			421,02
Всего по позиции												5 448,00
38	39	ГЭСН11-01-060-01 421/пр_2020_л.58, лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Устройство пароизоляции из полистироловой пены в один слой насухо Объем=529,5335 / 100	100 м2	5,295335	1	5,295335					
1-100-30 Средний разряд работы 3,0				чел.-ч	3,45	1,15	21,0092416					506,79
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,02	1,25	0,1323834					93,00
4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,02	1,25	0,1323834					75,55
01.7.07.12-0022 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм				м2	122,4		648,148004	14,89	1,24			11 994,83
Итого прямые затраты												22 790,65
Всего по позиции												39 613,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	40	ФСБЦ-12.102.11-0004 Исполан	Мембрана на основе тканого полипропиленового полотна с антиконденсатной поверхностью, паро-гидроизоляционная, водонепроницаемая, группа герметичности Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 700/580 Н/50 мм, толщина 0,23 мм	М2	648,149004	1	648,149004		47,06	1,44		43 925,06
			Всего по позиции									
40	41	ФСБЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полипропиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	М2	-648,149004	1	-648,149004	14,89	1,24		18,46	-11 964,83
			Всего по позиции									
41	42	ГЭСН12-01-032-02	Устройство снегозадержателя	100 м	0,72	1	0,72					
		Объем=72 / 100 421/пр_2020_л.58.лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого									
		б 1-100-38 Средний разряд работ 3,8 91.06.06.046 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м 4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 07.2.07.13 Конструкции стальные	Чел.-ч Маш.-ч Чел.-ч Маш.-ч Чел.-ч КВт.-ч т	5,3 0,03 0,03 0,08 0,08 2,4932 0	1,15 1,25 1,25 1,25 1,25 1,795104	4,3884 0,027 0,027 0,072 0,072 1,795104	30,61 1,69	557,89 51,73 506,79 702,49 570,67 7,68	1,40 13,68 50,58 41,09 13,79	2 448,24 1,40 13,68 50,58 41,09 13,79		
		Итого прямые затраты									8 662,42	6 236,94
42	43	Счет-фактура №47 от 20.03.2026г КА п.3.2	Снегозадержатель трубчатый дл. 3000 мм (8017)	шт	24	1	24				2 553,28	61 278,72
			Всего по позиции									61 278,72
43	44	ГЭСН08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб/ вывод вентилят (бшт) над кровлей Объем=0,45+0,486 421/пр_2020_л.58.лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25	м3	0,336	1	0,336					
		б 1-100-32 Средний разряд работ 3,2 91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-080 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4 01.7.15.06-0085 Гвозди стальные проволоочные формовочные, диаметр 1,6 мм, длина 100 мм 01.7.15.08-0022 Заклепки стальные с полукруглой головкой, диаметр 4 мм, длина 10 мм 01.7.20.02-0002 Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм 02.1.01.01-0006 Грунт глинистый (глина) 02.3.01.02-1118 Песок природный для строительных работ II класс, средний	Чел.-ч Маш.-ч Чел.-ч Маш.-ч Чел.-ч Т Кг м3 м3 м3 Т Т Т Т	11,9 0,35 0,35 0,09 0,09 0,0006 0,0003 3 0,12 0,08 0,0006 0,004 0,006 0,004 0,004	1,15 1,25 1,25 1,25 1,25 0,0006 0,0002808 2,808 0,11232 0,07488 0,0005616 0,03744 0,005616 0,003744	12,80916 0,4085 0,4085 0,1053 0,1053 0,0005616 0,0002808 2,808 0,11232 0,07488 0,0005616 0,03744 0,005616 0,003744	12,80916 0,4085 0,4085 0,1053 0,1053 0,0005616 0,0002808 2,808 0,11232 0,07488 0,0005616 0,03744 0,005616 0,003744	193,65 669,31 565,20 5,275,05 3,486,80 71,131,50 75,646,56	1,57 1,75 3,03 1,76 1,52 0,8 0,82	304,03 1,171,29 1,712,56 9,284,09 5,299,94 319,58 62,030,18	853,72 131,56 128,24 5,21 198,43 319,58 232,24	
		Итого прямые затраты									22 344,81	9 833,32
			Всего по позиции									20 914,74

Страница 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	45	ФСБЦ-04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	-0,03744	1	-0,03744	3 486,80	1,52	5 289,94		-198,43
		Всего по позиции										-198,43
45	46	ФСБЦ-04.3.01.09-0054	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100	м3	0,03744	1	0,03744	3 404,62	1,52	5 175,02		193,75
		Всего по позиции										193,75
46	47	ФСБЦ-08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3спс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	-0,005616	1	-0,005616	71 131,50	0,8	56 905,20		-319,56
		Всего по позиции										-319,56
47	48	ФСБЦ-08.3.07.01-0060	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3спс, размеры 100х10 мм	т	-0,003744	1	-0,003744	75 646,56	0,82	62 030,18		-232,24
		Всего по позиции										-232,24
48	49	ФСБЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт	0,45864	1	0,45864	17 018,56	1,22	20 762,64		9 522,58
		Всего по позиции										9 522,58
49	50	ФСБЦ-19.2.02.02-0029	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 500х500 мм	шт	2	1	2	1 626,38	1,44	2 341,99		4 683,98
		Всего по позиции										4 683,98
50	51	ГЭСН-65.01.015.01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельных местами/ремонт существующей кладки вентшахт на чердаке и восстановление борозов	м3	0,974	1	0,974					
		Объем=0,253+0,721										
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	35,39			34 469,86		476,97		16 441,09
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу , грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,2			0,1948		1 752,75		341,44
		4-100-060 ОТМ(Стн) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2			0,1948		786,57		149,33
		91.06.06-048 Подъемники однокошечные, грузоподъемность до 500 кг,		маш.-ч	0,23			0,22402		37,32		14,13
		высота подъема 45 м		чел.-ч	0,23			0,22402				113,53
		4-100-030 ОТМ(Стн) Средний разряд машинистов 3		м3	0,044			0,042856		35,71		506,79
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,253			0,246422		3 659,62		67,85
		04.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-песчаный, М50		1000 шт	0,402			0,391548		1,52		5 866,62
		06.1.07.05 Кирпич		м	0,23			0,22402				1 445,66
		999-9900 Строительный мусор										18 508,09
		Итого прямые затраты								43 897,92		42 661,77
51	52	ФСБЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт	0,391548	1	0,391548	17 018,56	1,22	20 762,64		8 129,57
		Всего по позиции										8 129,57
52	53	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-песчаным раствором по камню: стен	100 м2	0,2285	1	0,2285					
		Объем=2,55 / 100										
		421.пр_2020_г_58_лп_ При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ОМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	61,1	1,15		15 844,7575		570,67		9 042,13
		91.06.03-061 Лебедки электрические типовым усилием до 12,26 кН (1,25 т)		маш.-ч	0,9	1,25		0,2536875		8,84		3,63
		91.07.07-011 Растворовая, производительность 4 м3/ч		маш.-ч	2,4	1,25		0,0765		13,69		14,62
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35			0,078925		35,71		5,36
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	1,89			0,426195		3 362,36		2 197,63
		Итого прямые затраты								102 738,54		11 263,57
53	54	ФСБЦ-04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	-0,426195	1	-0,426195	3 392,36	1,52	5 156,39		-2 197,63
		Всего по позиции										-2 197,63
54	55	ФСБЦ-04.3.01.09-0066	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,426195	1	0,426195	3 659,62	1,52	5 562,62		2 370,76
		Всего по позиции										2 370,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	56	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтово-клубочного проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,2255	1	0,2255					
		Объем=22,55 / 100										
		421лр_2020_л.58, лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		б										
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	4,65	1,15	1,2058613						688,15
		91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг.	Маш.-ч	0,01	1,25	0,0028188		37,32	1,69			0,18
		Высота подъема 45 м										
		4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0028188						1,43
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01	1,25	0,0028188						1,98
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0028188						1,61
		01.7.20.08-0051 Ветoshi-хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,02255		56,11	1,57			1,99
		14.3.01.03 Грунтовка	м	0,0103		0,0023227						695,34
		Итого прямые затраты						7 118,80				1 605,29
		Всего по позиции	кг	2,3227	1	2,3227		65,84	1,26			192,69
56	57	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтово-клубочный грубого проникновения	кг	2,3227	1	2,3227					
		Объем=0,0023227*1000										
		Всего по позиции	100 м2	0,2255	1	0,2255						192,69
57	58	ГЭСН15-04-005-01	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами проста по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,2255	1	0,2255					
		Объем=22,55 / 100										
		421лр_2020_л.58, лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		б										
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	Чел.-ч	13,8	1,15	3,578685						532,34
		91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг.	Маш.-ч	0,01	1,25	0,0028188		37,32	1,69			0,18
		Высота подъема 45 м										
		4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0028188						1,43
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,08	1,25	0,02255						15,84
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,08	1,25	0,02255						12,87
		01.7.17.11-0011 Шпурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,3		0,06765		531,44	1,62			58,24
		01.7.20.08-0051 Ветoshi-хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,02255		56,11	1,57			1,99
		14.5.11.01-0001 Шпательная клеваа	т	0,005		0,0011275		25 237,94	1,66			47,24
		14.3.02.01 Краска водозащитная	м	0,062		0,011726						
		Итого прямые затраты						20 264,88				2 042,87
		Всего по позиции	т	0,011726	1	0,011726		47 961,85	1,84			4 569,73
58	59	ФСБЦ-14.3.02.01-0371	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-11	т	0,011726	1	0,011726					1 034,82
		Всего по позиции	т	0,011726	1	0,011726		47 961,85	1,84			1 034,82
59	60	ГЭСН11-01-035-04	Крышки бортовых	100 м2	0,048	1	0,048					
		421лр_2020_л.58, лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		б										
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	Чел.-ч	47,84	1,15	2,640768						513,17
		91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг.	Маш.-ч	0,56	1,25	0,0348		37,32	1,69			63,07
		Высота подъема 45 м										
		4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,56	1,25	0,0348						506,79
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,83	1,25	0,0498						17,64
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,83	1,25	0,0498						34,98
		01.7.03.04-0001 Электросварки	кг-ч	0,301		0,014448						28,42
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0053		0,0002544		70 296,20	1,22			0,11
		11.2.09.02-0004 Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 16-20 мм	100 м2	1,027		0,048296		11 568,82	1,17			21,82
		Итого прямые затраты						85 761,36				667,25
		Всего по позиции						89 878,54				2 127,57
		Всего по позиции						89 878,54				4 314,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	61	ФСБЦ-11.2.09.02-0004	Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 18,20 мм	100 м2	-0,049296	1	-0,049296	11 566,82	1,17	13 535,52		-667,26
Всего по позиции										539,81		-667,26
61	62	ФСБЦ-01.6.01.10-1024	Плиты цементно-стружечные нешифованные ЦСП-2, толщина 10 мм Объем=0,049296*100	м2	4,9296	1	4,9296	461,38	1,17			2 661,05
Всего по позиции												2 661,05
Устройство и облицовка вентшафт Вш1				100 м2	0,119	1	0,119					
62	63	ГЭСН15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен									
Объем=11,9 / 100												
421/пр_2020_л.58_лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
6												
1-100-30 Средний разряд работы 3,0				Чел.-ч	46,11	1,15	6,3101535			506,79		3 197,92
91.06.06-048 Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м				Маш.-ч	0,04	1,25	0,00595	37,32	1,69	63,07		0,38
4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3				Чел.-ч	0,04	1,25	0,00595			506,79		3,02
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,004	1,25	0,000595			702,49		0,42
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	0,004	1,25	0,000595			570,67		0,34
01.7.15.07-0082 Дробель-твозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм				100 шт	2,51		0,29869	178,64	1,22	217,94		65,10
01.7.15.07-0152 Дробели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм				100 шт	1,51		0,17969	52,34	1,55	81,13		14,58
01.7.15.14-0042 Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полусферой головки и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм				100 шт	5,02		0,59738	22,93	1,22	27,97		16,71
07.2.06.03-0116 Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75x40 мм, толщина стали 0,6 мм				м	121,5		14,4585	85,93	0,98	84,21		1 217,55
07.2.06.03-0199 Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75x50 мм, толщина 0,6 мм				м	229,5		27,3105	103,37	0,98	101,30		2 766,55
07.2.06.04-0093 Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм				100 шт	2,51		0,29869	864,86	1,8	1 556,75		464,99
11.1.03.01-0002 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60x30, 75x50 мм, сорт АВ				м3	0,13875		0,0165113			37 391,80		617,39
Итого прямые зачеты										105 709,50		8 364,95
Всего по позиции										84,21		12 579,43
63	64	ФСБЦ-07.2.06.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	-14,4585	1	-14,4585					-1 217,55
Всего по позиции												-1 217,55
64	65	ФСБЦ-07.2.06.03-0199	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75x50 мм, толщина 0,6 мм	м	-27,3105	1	-27,3105	103,37	0,98	101,30		-2 766,55
Всего по позиции												-617,39
65	66	ФСБЦ-11.1.03.01-0002	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60x30, 75x50 мм, сорт АВ	м3	-0,0165113	1	-0,0165113			37 391,80		-617,39
Всего по позиции												-617,39
66	67	ФСБЦ-07.2.06.03-0155	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60x27 мм, толщина 0,6 мм Объем=30,66*1,1	м	33,726	1	33,726	64,44	0,98	63,15		2 129,80
Всего по позиции												2 129,80
67	68	ГЭСН05-05-001-01	Облицовка ворот стальными профилированными листом	100 м2	0,119	1	0,119					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-33 Средний разряд работы 3.3		чел.-ч	28,9	1,15	4,08/1815			525,95		2 152,09
		91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,12	1,25	0,01785			1 752,75		31,29
		4-100-060 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,12	1,25	0,01785			786,57		13,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,19	1,25	0,0282625			702,49		19,85
		4-100-040 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,19	1,25	0,0282625			570,67		16,13
		01.03.04-0001 Электроосвещение		кВт.-ч	2,1882		0,2805148			7,68		2,00
		01.7.15.08-0011 Закрепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей		т	0,0003		0,0000357			243 789,14		8,70
		01.7.15.14-0083 Шуровки самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм		т	0,0003		0,0000357			262 680,60		9,38
		08.3.09.05 Стальной пугай профиль (профилированный настил)		м	0					215 311,97	1,22	
		Итого прямые затраты								43 943,11		2 253,12
68	69	ФСБЦ-08.3.05-02-0021 Профиластил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5		м2	13,09	1	13,09	702,12	1,03	5 229,23		5 229,23
		Всего по позиции								723,18		9 466,43
69	70	ГЭСН12-01-010-01 Упростиство мелких покрытий (бразилмазурч, паранетч, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали		100 м2	0,1097	1	0,1097					
		Объем=(2,2+3,33+5,44) / 100										
		Прим.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К+1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) СЭП=1,0025, Т3=1,0025										
		421пр_2020_п.58_гл. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0		чел.-ч	97,2	1,152875 (1,0025*1,15)	12,2929217			506,79		6 229,93
		91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,2	1,25	0,027425			1 086,84		29,81
		4-100-060 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,25	0,027425			766,57		21,02
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,07	1,25	0,0095988			702,49		6,74
		4-100-040 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,07	1,25	0,0095988			570,67		5,48
		01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толстые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм		кг	4		0,4388	72,97	1,22	89,02		39,06
		08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм		т	0,012		0,0013164	149 930,17	1,02	152 928,77		201,32
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	0,57		0,065259			86 768,13		5 425,52
		Итого прямые затраты								11 959,98		11 959,98
		Всего по позиции								192 895,08		21 127,68
70	71	ФСБЦ-08.3.05-05-0061 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	-0,062529	1	-0,062529			86 768,13		-5 425,52
		Всего по позиции										-5 425,52
71	72	ФСБЦ-08.3.05-05-1506 Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм		м2	2,42	1	2,42	526,27	0,8	421,02		1 018,87
		Объем=2*1,1										1 018,87
		Всего по позиции								421,02		1 542,20
72	73	ФСБЦ-08.3.05-05-1506 Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм		м2	3,663	1	3,663	526,27	0,8			1 542,20
		Планка торцевая										
		Объем=3,33*1,1										1 542,20
		Всего по позиции								526,27		2 519,38
73	74	ФСБЦ-08.3.05-05-1506 Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм		м2	5,984	1	5,984	526,27	0,8	421,02		2 519,38
		Планка примыкания										
		Всего по позиции										2 519,38
		Установка зонтов										
74	75	ГЭСН20-02-010-04 Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм		шт	4	1	4					
		421пр_2020_п.58_гл. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	Средний разряд работ 3.3											
		1-100-38	Средний разряд работ 3.3	Чел.-ч	0.92	1.15	4.232					525.95	2 225.82
		91.06-03-047	Лесные ручные и рычажные тисовым усилием 31,39 кН (3.2 т)	Маш.-ч	0.23	1.25	1.15	2.36	1.62			3.82	4.39
		91.14-02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0.01	1.25	0.05			702.49		35.12	
		4-100-040	ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0.01	1.25	0.05			570.67		28.53	
		91.17-04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	0.12	1.25	0.6			36.09		21.65	
		01.7.11-07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.1		0.4	155.63	0.94	146.29		58.52	
		01.7.15-03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.54		2.16	174.93	1.12	195.92		423.19	
		П,Н	19.1.01.11 Крепления	кг	0								
		Н	19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1		4						
Итого прямые затраты											2 797.22		
Всего по позиции											6 631.87		
75	76	ФСБЦ-19.2.02.02-0029	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 500х500 мм	шт	4	1	4	1 626.38	1.44	2 341.99		9 367.96	
Всего по позиции											9 367.96		
Выход фановых труб выше кровли													
76	77	ГСН16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0.149	1	0.149						
421пр_2020_п.58.дл. При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЗМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25													
6													
1-100-38 Средний разряд работ 3.8				Чел.-ч	55.83	1.15	9.5664705			557.89		5 337.04	
91.05-01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т				Маш.-ч	0.1	1.25	0.018625			1 086.84		20.24	
4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6				Чел.-ч	0.1	1.25	0.018625			766.57		14.28	
91.05-05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				Маш.-ч	0.18	1.25	0.033525			1 732.75		58.76	
4-100-080 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6				Чел.-ч	0.18	1.25	0.033525			766.57		25.70	
91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0.18	1.25	0.033525			702.49		23.55	
4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	0.18	1.25	0.033525			570.67		19.13	
01.7.03-01-0001 Вода				м3	0.766		0.117114	35.71	1.9	67.85		7.85	
01.7.03-04-0001 Электроэнергия				кВт-ч	0.0336		0.0050064			7.68		0.04	
01.7.15-03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм				т	0.00286		0.0003963	145 801.49	1.12	163 297.67		64.71	
01.7.19-02-0052 Кольца резиновые уплотительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм				100 шт	0.12		0.01788	2 628.13	0.95	2 496.72		44.64	
П,Н				шт	0								
П,Н				кг	0								
Н				м	99.8		14.8702						
П,Н				шт	0								
Итого прямые затраты												5 616.04	
Всего по позиции												14 794.89	
77	78	ФСБЦ-24.3.02.02-0004	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	14.8702	1	14.8702	324.68	1.42	461.05		6 855.91	
Всего по позиции												6 855.91	
78	79	ГСН26-01-049-02	Покровные поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной	100 м.2	0.0110528	1	0.0110528						
421пр_2020_п.58.дл. При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЗМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25													
6													
1-100-41 Средний разряд работ 4.1				Чел.-ч	148.52	1.15	1.8877961			579.18		1 093.37	
91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	1.08	1.25	0.0148213			702.49		10.48	
4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	1.08	1.25	0.0148213			570.67		8.52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.21.22.44.1	Установка для заготовки защитных покрытий тепловых изоляции	Маш-ч	12,97	1,25	0,1791935	30,83	1,3	40,08		7,18
		91.21.22.44.3	Станки универсальные электрохимические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт	Маш-ч	5,73	1,25	0,0791657	21,39	1,62	34,85		2,74
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,3316		0,0478763			7,68		0,37
		01.7.15.14-0304	Шурпы самонарезающие стальные оцинкованные с полнуротной головкой и резьбовыми шлицем, остроугольные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т	0,0017		0,0000188	263,215,45	1,22	321,122,85		6,04
		08.3.02.01-0041	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм	т	0,01156		0,0001278	89,073,20	0,82	73,040,02		9,33
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,00047		0,0000052			86,768,13		0,45
		08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т	0,04277		0,0004727			77,832,40		36,79
		12.2.01.01	Листы из оцинкованной стали	м2	122		1,3484416					1,175,27
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
79	80	ФСБЦ.08.3.05.05-	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	1,3484416	1	1,3484416	526,27	0,8			2,652,35
		1506								421,02		567,72
		Всего по позиции										
80	81	ГСН20-02-013-01	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм	шт	0,6	1	0,6					9,021,88
		421лр_2020_п.58_лп.	При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									4,87
		Объем=6 / 10										10,54
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел-ч	25,8	1,15	17,802	11,45	1,62	506,79		8,56
		91.06.03-055	Легкие электрические тросы усиленные 19,62 мм (2 т)	Маш-ч	0,35	1,25	0,2625			702,49		208,01
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш-ч	0,02	1,25	0,015	128,40	1,62	570,67		211,59
		4-100-040	ОТМ(Стп) Средний разряд машинистов 4	чел-ч	0,02	1,25	0,015	174,93	1,12	195,92		249,47
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,00001		0,000006	1,08	1,14	218,83		0,86
		01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,9		1,14	136,50	1,58	142,99		0,99
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МЛ-0115, мунир, сурин желтый	кг	0,01		0,006	79,88	1,79	162,64		
		14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	0,01		0,006	133,31	1,22			
		19.1.06.01	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт	шт	10		6					9,508,75
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
81	82	ФСБЦ.01.7.19.04-	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-1,14	1	-1,14	138,50	1,58			24,859,53
		00031								218,53		-249,47
		Всего по позиции										
82	83	ФСБЦ.14.4.02-04-	Краска масляная МА-0115, мунир, сурин железный	кг	-0,006	1	-0,006	79,88	1,79	142,99		-0,86
		0142										-0,86
		Всего по позиции										
83	84	ФСБЦ.14.5.05-02-	Олифа натуральная	кг	-0,006	1	-0,006	133,31	1,22	162,64		-0,96
		0001										-0,96
		Всего по позиции										
84	85	ФСБЦ.01.7.19.03-	Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 110 мм латентный выход	шт	6	1	6	622,80	1,63	852,16		5,112,96
		1015										5,112,96
		Всего по позиции										
Замена люков												
85	86	ГСН08-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2	0,8978	1	0,8978					1,166,07
		421лр_2020_п.58_лп.	При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									0,71
		Объем=0,670,672										5,69
		1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел-ч	1,95	1,15	2,013165	37,32	1,69	506,79		5,69
		91.06.06-048	Подъемники одноамовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш-ч	0,01	1,25	0,0112225					5,69
		4-100-030	ОТМ(Стп) Средний разряд машинистов 3	чел-ч	0,01	1,25	0,0112225					5,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,002	1,25	0,0022445			702,49		1,56
		4-100-040 ОТМ(3тп) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,002	1,25	0,0022445			570,67		1,28
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0672		0,0603322			7,68		0,46
		01.7.15.02-0051 Болты анкерные		т	0,00094		0,0008439			100 049,67		84,43
		14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена неотжигая)		шт	0,44		0,395032			478,28		597,85
		противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 680 мл								1,25		236,17
				м2			0,8978					1 456,39
		Итого прямые затраты										3 096,41
		Всего по позиции		шт	2	1	2			9 912,44	0,98	9 714,19
		Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 600х600 мм										19 428,38
86	87	ФСБЦ-07.1.05-01-0004										19 428,38
		Всего по позиции										
		Устройство слуховых окон ОС-1(2шт)		шт	2	1	2					
87	88	ГЭСН10-01-003-01 421пп_2020_1.58_пп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										7 086,95
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	6,08	1,15	13,984			506,79		482,01
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,11	1,25	0,275			1 752,75		210,81
		4-100-060 ОТМ(3тп) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,11	1,25	0,275			766,57		193,18
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,11	1,25	0,275			702,49		156,93
		4-100-040 ОТМ(3тп) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,11	1,25	0,275			570,67		1,72
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,112		0,224			240,13		240,13
		01.7.15.06-0111 Газоди строительные		т	0,0014		0,0028			70 296,20	1,22	85 761,36
		11.1.02.05-0002 Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт II-III		м3	0,06		0,12			8 877,82	1,01	8 966,40
		01.7.04.11 Снобные изделия		копел	0							5 127,69
		11.2.07.11 Створки оконные		м2	0							2 307,80
		11.1.03.06 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм		м3	0,06		0,12					2 307,80
		11.1.03.06 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм		м3	0,1		0,2					9 447,70
		Итого прямые затраты										20 178,73
		Всего по позиции		м3	0,13872	1	0,13872			10 082,68	1,65	16 636,42
88	89	ФСБЦ-11.1.03-06-0078										2 307,80
		Всего по позиции										5 127,69
		Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II		м3	0,31416	1	0,31416			16 655,00	0,98	16 321,90
89	90	ФСБЦ-11.1.03-01-0066										5 127,69
		Всего по позиции										461,70
		Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-80 мм, толщина 20-80 мм, сорт II		м3	0,02866	1	0,02866			16 456,03	0,98	16 166,11
90	91	ФСБЦ-11.1.03-01-0062										461,70
		Всего по позиции										5 762,27
		Створки оконные деревянные, площадь от 0,2 до 1,4 м2		м2	0,96	1	0,96			4 801,89	1,25	6 002,36
91	92	ФСБЦ-11.2.07-11-0009										98,56
		Всего по позиции										98,56
		Задвижка накладная		шт	2	1	2			39,11	1,26	49,28
92	93	ФСБЦ-01.7.04-03-0001										98,56
		Всего по позиции										224,16
		Ручка-стеба из алюминияового сплава анодированная, длина 160 мм		шт	2	1	2			72,31	1,55	112,08
93	94	ФСБЦ-01.7.04-10-0001										224,16
		Всего по позиции										74,59
94	95	ФСБЦ-01.7.04-09-0035										298,76
		Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм		шт	4	1	4			48,19	1,55	74,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции				100 м2	0,03875	1	0,03875					298,76
95	ГЭСН15-04-024-05 Простая окраска масляными составами по дереву: затопленных оксидных проемов											
421/пр_2020_л.58_лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1-100-32 Средний разряд работы 3,2				чел.-ч	40,5	1,15	1,8047813					519,56
91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м				маш.-ч	0,01	1,25	0,0004844					63,07
4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3				чел.-ч	0,01	1,25	0,0004844					506,79
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,04	1,25	0,0019375					702,49
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,04	1,25	0,0019375					570,67
01.7.10.17-0141 Пемза				кг	0,24		0,0093					4.062,34
01.7.17.11-0011 Шпурка шифервальная двухслойная с зернистостью 40-25				м2	0,8		0,031					860,93
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная				кг	0,23		0,0089125					88,09
14.5.05.01-0011 Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений				т	0,0015		0,0000581					79.309,38
14.5.11.01-0003 Шпателька масляно-клеявая				т	0,005		0,0001938					24.995,33
14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению				т	0,0245		0,0009494					41.492,25
Итого прямые затраты												1.018,35
96	ФСБЦ-14.4.02.04-0114 Краска масляная МА-025, цветная											
Всего по позиции				т	0,0009494	1	0,0009494	55.628,75	1,79			58.183,48
Всего по позиции				м2	3,916	1	3,916	526,27	0,8			421,02
97	ФСБЦ-08.3.05.05-1506 Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм											
Объем=3,56*1,1				м	17,8	1	17,8	14,46	1,96			28,34
Всего по позиции				м	17,8	1	17,8	14,46	1,96			504,45
98	ФСБЦ-12.1.02.15-0004 Лента уплотнительная из вспененного полистирена с клеящим слоем, ширина 80 мм, толщина 3 мм											
Под конек				м	17,8	1	17,8	14,46	1,96			504,45
Всего по позиции				100 м2	0,0198	1	0,0198					358,08
99	ГЭСН09-05-001-01 Облицовка ворот стальными профилированными листами											
Объем=1,98 / 100				чел.-ч	29,9	1,15	0,680823					5,21
421/пр_2020_л.58_лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25				маш.-ч	0,12	1,25	0,00297					2,28
1-100-33 Средний разряд работы 3,3				чел.-ч	0,12	1,25	0,00297					702,49
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				чел.-ч	0,19	1,25	0,0047025					2,68
4-100-080 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,19	1,25	0,0047025					570,67
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				чел.-ч	2,1892		0,0433462					7,68
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4				кг.-ч	0,0003		0,0000059					243.789,14
01.7.03.04-0001 Энергосервис				т	0,0003		0,0000059					1,44
01.7.15.08-0011 Заплатки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей				т	0,0003		0,0000059					1,55
01.7.15.14-0083 Шпурки самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм				т	0,0003		0,0000059					262.880,80
Л/Н 08.3.09.05 Стальной пучный профиль (профилированный настил)				т	0			215.311,97	1,22			374,87
Итого прямые затраты												870,05
Всего по позиции				м2	2,178	1	2,178	526,27	0,8			916,98
100	ФСБЦ-08.3.05.05-1506 Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм											
Объем=1,98*1,1				м2	2,178	1	2,178	526,27	0,8			916,98
Всего по позиции				100 м2	0,02848	1	0,02848					916,98
101	ГЭСН12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (бразиллауры, паркет, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали											

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=(2+0,848)/100												
421пр_2020, л.58, лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
б												
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0		чел.-ч	97,2	1,15	3,1834944				506,79	1 613,36
		91.05.01-017 Крыш башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,2	1,25	0,00712				1 086,84	7,74
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,25	0,00712				766,57	5,46
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,07	1,25	0,002492				702,49	1,75
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,07	1,25	0,002492				570,67	1,42
		01.7.15.06-0022 Грузовые стальные толкеры, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм		кг	4		0,11392				72,97	10,14
		08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм		т	0,012		0,0003418				152,928,77	52,27
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	0,57		0,0162336				149 930,17	1 408,56
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	0,57		0,0162336				86 768,13	3 100,70
		Итого прямые затраты									192 246,14	5 475,17
102	104	ФСБЦ.08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,0162336	1	-0,0162336				86 768,13	-1 408,56
		Всего по позиции										-1 408,56
103	105	ФСБЦ.08.3.05.05-1506	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	2,2	1	2,2				526,27	421,02
		Плоская угла внутр ОС-1										926,24
		Объем=2*1,1										
		Всего по позиции									526,27	926,24
104	107	ФСБЦ.08.3.05.05-1506	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	0,9328	1	0,9328				526,27	421,02
		Плоская толкерыя ОС.										392,73
		Объем=0,848*1,1										
		Всего по позиции										392,73
Установка лестниц ЛД-1 к спусковым окнам (2 шт)												
105	108	ГЭСН10-01-052-02	Устройство: внутриквартирные лестницы без подшивки	м2	1,34	1	1,34					
		421пр_2020, л.58, лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		б										
		1-100-40 Средний разряд работы 4.0		чел.-ч	4,08	1,15	6,28728				570,67	3 587,96
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06	1,25	0,1005				702,49	70,60
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06	1,25	0,1005				570,67	57,35
		01.7.15.06-0111 Грузовые стальные толкеры		т	0,00025		0,000335				70 296,20	28,73
		11.1.03.01 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-50 мм		м3	0,03		0,0402				85 761,36	
		11.1.03.06 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм		м3	0,01		0,0134					
		11.1.03.06 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм		м3	0,22		0,2948					
		11.1.03.01 Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм		м3	0,02		0,0268					
		Итого прямые затраты									6 710,49	3 744,64
		Всего по позиции									10 082,68	8 992,06
106	109	ФСБЦ.11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	0,10608	1	0,10608				16 636,42	1 764,79
		Всего по позиции									10 082,68	1 764,79
107	110	ФСБЦ.11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,01836	1	0,01836				16 636,42	305,44
		Всего по позиции									16 496,03	296,87
108	111	ФСБЦ.11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3	0,01836	1	0,01836				16 166,11	305,44
		Всего по позиции									16 496,03	296,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												286,81
Водосточные трубы ВТ1 (8 шт)												
109	112	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,74	1	0,74					
Объем=74 / 100												
421пр_2020_л.58_лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25												
б												11 989,54
1-100-30 Средний разряд работы 3,0				Чел.-ч	27,8	1,15	23,6578					110,59
91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т				Маш.-ч	0,11	1,25	0,10175					78,00
4-100-080 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 6				Чел.-ч	0,11	1,25	0,10175					81,06
91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 18 т				Маш.-ч	0,05	1,25	0,04625					35,45
4-100-080 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 6				Чел.-ч	0,05	1,25	0,04625					58,48
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,09	1,25	0,08325					47,51
4-100-040 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	0,09	1,25	0,08325					570,67
01.7.15.06-0094 Грузовые стальные оцинкованные проволоочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм				Т	0,0038		0,002812	137 662,56	1,22			472,27
08.1.02.11-0001 Покровы из квадратного заготовок, масса 1,5-4,5 кг				Т	0,169		0,12506	55 898,18	1,29			9 017,91
08.3.05-05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм				Т	0,33		0,2442					21 188,78
Итого прямые затраты												43 079,59
Всего по позиции												60 886,15
110	113	ФСБЦ-08.3.05-05-	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	Т	-0,2442	1	-0,2442					-21 188,78
Всего по позиции												-21 188,78
111	114	ФСБЦ-08.1.02-11-0001	Покровы из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	Т	-0,12506	1	-0,12506					-9 017,91
Всего по позиции												-9 017,91
112	116	ФСБЦ-12.1.01.05-0036	Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр желоба 185 мм, длина 3000 мм	ШТ	25	1	25	870,41	1,07			23 283,50
Всего по позиции												23 283,50
113	116	ФСБЦ-12.1.01.05-0043	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр желоба 185 мм	ШТ	10	1	10	108,62	1,07			1 162,20
Всего по позиции												1 162,20
114	117	ФСБЦ-12.1.01.05-0014	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр желоба 185 мм, длина кронштейна 350 мм	ШТ	115	1	115	116,43	1,07			14 326,70
Всего по позиции												14 326,70
Всего по позиции												
115	118	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	ШТ	6	1	6					
421пр_2020_л.58_лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25												
б				Чел.-ч	0,18	1,15	1,242					708,77
1-100-40 Средний разряд работы 4,0				Чел.-ч	0,18	1,15	1,242					570,67
08.1.02.22 Изделия для водосточных труб				ШТ	1		6					708,77
Итого прямые затраты												281,25
Всего по позиции												1 747,47
116	119	ФСБЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм	ШТ	6	1	6	402,92	1,07			2 586,72
Всего по позиции												2 586,72
Всего по позиции												
117	120	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колпак	ШТ	18	1	18					
421пр_2020_л.58_лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25												
б				Чел.-ч	0,12	1,15	2,484					1 417,54
1-100-40 Средний разряд работы 4,0				Чел.-ч	0,12	1,15	2,484					570,67
08.1.02.22 Изделия для водосточных труб				ШТ	1		18					1 417,54
Итого прямые затраты												3 494,95
Всего по позиции												184,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	121	ФСБЦ-12,1.01.05-0051	Коплено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр трубы 150 мм	шт	12	1	12		234,29	1,07		3 008,28
			Всего по позиции									3 008,28
119	122	ФСБЦ-12,1.01.05-0048	Коплено трубы сплюсн с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр трубы 150 мм	шт	6	1	6		362,38	1,07		2 262,30
			Всего по позиции									2 262,30
120	123	ГЭСН-12-41-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых завершен труб	м	42	1	42					
			Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005·N, где N - количество метров свыше 15) ОЭП=1,0115; Т3=1,0115 Объем=36+6									
		421/пр_2020_п.58_лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-40 Средний разряд работ 4,0	Чел.-ч	0,12	1,163225	5,662654			570,67			3 345,64
		01.7.15.07-0010 Дюбели пластмассовые с шурпами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурпа 6 мм, длина шурпа 50-60 мм	шт	0,02	(1,0115*1,15)	0,64			728,36			610,14
		08.1.02.07 Труба водосточная	м	1		42						3 965,78
		08.1.02.22 Изделия для водосточных труб	шт	2		84						8 858,81
		Итого прямые затраты							210,92			17 546,76
121	124	ФСБЦ-12,1.01.05-0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм	шт	12	1	12		1 366,57	1,07		17 546,76
			Всего по позиции									2 658,90
122	125	ФСБЦ-12,1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм	шт	6	1	6		414,16	1,07		2 658,90
			Всего по позиции									6 216,60
123	126	ФСБЦ-12,1.01.05-0025	Хомут трубы металлический с двумя креплениями для водосточных систем, покрытие полистер, с крепежом, диаметр хомута 150 мм	шт	52	1	52		111,73	1,07		6 216,60
			Всего по позиции									
			Огнебиозащитное покрытие									
124	127	ГЭСН-26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы	100 м2	16	1	16					
			огнезащитной эффективности по НПБ 251									
		421/пр_2020_п.58_лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	Чел.-ч	1,78	1,15	32,732			506,79			16 598,39
		91.06.05-012 Автомоторная вальцовочная, грузоподъемность 1 т	Маш.-ч	0,0001	1,25	0,002			391,99			0,78
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,0001	1,25	0,002			570,67			1,14
		91.06.06-046 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	Маш.-ч	0,0002	1,25	0,004			46,05			0,18
		4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,0002	1,25	0,004			506,79			2,03
		91.21.01-012 Арекетты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	Маш.-ч	0,96	1,25	17,2			6,51			111,97
		14.2.02.11 Составы огнезащитные	т	0,0785		0,296						
		Итого прямые затраты							2 435,56			38 968,88
		Всего по позиции										111 967,92
125	128	ФСБЦ-14.2.06.01-0002	Антисептицирование для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, усиленный антисептик с защитой от термитов, плотность при 20 °С 1,13-1,22 г/см³, температура при обработке от -16 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг	296	1	296					111 967,92
			Объем=0,296*1000									
		Всего по позиции										
Устройство фронтонов												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	129	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	2	1	2					
421лр_2020_л.58_лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25				чел.-ч	43,5	1,15	100,05			513,17		51 342,06
1-100-31 Средний разряд работы 3,1				маш.-ч	0,07	1,25	0,175			702,49		122,94
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				чел.-ч	0,07	1,25	0,175			570,67		99,87
4-100-040 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 4				т	0,035		0,07	91 734,54	1,29	118 337,56		8 283,63
01.7.16.02-0002 Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, сваи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, баульками, болтами), без цитов настила, высота лесов до 60 м				м3	0,009		0,018	16 496,03	0,98	16 166,11		290,99
11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-80 мм, толщина 20-90 мм, сорт III				м2	3,4		6,8					
Шиты настила												
11.2.13.04 Шиты настила												
Итого прямые затраты										70 619,62		60 140,09
Всего по позиции				м2	6,8	1	6,8	317,40	1,58	501,49		141 239,23
127	130	ФСБЦ-11.2.13.06-0012	Шиты настила, толщина 25 мм									3 410,13
Всего по позиции												3 410,13
128	131	ФСБЦ-11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,904975	1	0,904975	5 764,42	1,69	9 741,87		8 816,15
Всего по позиции												8 816,15
129	132	ГЭСН20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2	шт	2	1	2					
421лр_2020_л.58_лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25				чел.-ч	1,39	1,15	3,197			532,34		1 701,89
1-100-34 Средний разряд работы 3,4				маш.-ч	0,01	1,25	0,025			1 752,75		43,82
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				чел.-ч	0,01	1,25	0,025			786,57		19,16
4-100-060 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,01	1,25	0,025			702,49		17,56
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				чел.-ч	0,01	1,25	0,025			570,67		14,27
4-100-040 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,01	1,25	0,025			36,09		9,02
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				маш.-ч	0,1	1,25	0,25			7,68		2,80
01.7.03.04-0001 Электроэнергия				кВт-ч	0,182		0,364	156,63	0,94	146,29		32,18
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13465, 3462А, диаметр 4-5 мм				кг	0,11		0,22					
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные				кг	0,4		0,8	174,93	1,12	185,92		156,74
04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100				м3	0,0003		0,0006			6 125,01		3,68
08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-1, диаметр 6-22 мм				т	0,00043		0,00086			45 425,45		39,07
19.2.03.09 Решетки жалюзийные				шт	1		2					2 040,19
Итого прямые затраты										2 495,99		4 991,97
Всего по позиции				м2	0,72	1	0,72	4 801,89	1,25	6 002,36		4 321,70
130	133	ФСБЦ-11.2.07.11-0009	Створки оконные деревянные, площадь от 0,2 до 1,4 м2									4 321,70
Объем=0,6*0,6*2												4 321,70
Всего по позиции												4 321,70
131	134	ГЭСН09-05-001-41	Обшивка ворот стальными профилированными листами	100 м2	0,35625	1	0,35625					
Объем=35,625 / 100												
421лр_2020_л.58_лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25				чел.-ч	29,9	1,15	12,246563			525,95		6 442,71
1-100-33 Средний разряд работы 3,3				маш.-ч	0,12	1,25	0,034375			1 752,75		93,66
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				чел.-ч	0,12	1,25	0,034375			766,57		40,96
4-100-060 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,12	1,25	0,034375			702,49		59,44
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,19	1,25	0,0846094					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,19	1,25	0,0846094			570,67		48,28
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		КВ-ч	2,1892		0,7799025			7,98		5,99
		01.7.15.08-0011 Зацепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей		Т	0,0003		0,0001069		1,22	243 789,14		26,06
		01.7.15.14-0083 Штурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм		Т	0,0003		0,0001069		1,22	262 680,60		28,08
		08.3.06.05 Стальной пугый профиль (профилированный настил)		м	0			215 311,97				
		Итого прямые затраты								43 943,19		6 745,16
		Всего по позиции								723,18		15 654,76
132	135	ФСБЦ-08.3.09.02-0021 Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5 Объем=35,625*1,1		м2	39,1875	1	39,1875	702,12	1,03			28 339,62
		Всего по позиции										
133	136	ГЭСН12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брезентажур, паранетч, свесы и т.д.) из листовой оцинкованной стали Объем=1,9 / 100		100 м2	0,019	1	0,019					
		421/пр_2020_л_58_лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										1 078,33
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		Чел.-ч	97,2	1,15	2,12382	506,79				5,16
		91.05.01-017 Крапы башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,2	1,25	0,00475	1 086,84				3,64
		4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,2	1,25	0,00475	766,57				1,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,07	1,25	0,0016625	702,49				0,95
		4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,07	1,25	0,0016625	570,67				6,77
		01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толовые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм		кг	4		0,076	72,97	1,22			89,02
		08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм		Т	0,012		0,000228	152 828,77	1,02			34,87
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		Т	0,57		0,01083	149 930,17				939,70
		Итого прямые затраты								192 246,32		2 068,59
		Всего по позиции								86 768,13		3 652,68
		Всего по позиции										-939,70
134	137	ФСБЦ-08.3.06.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		Т	-0,01083	1	-0,01083					879,33
		Всего по позиции										
135	138	ФСБЦ-08.3.05.05-1606 Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм Плана применения фронта		м2	2,09	1	2,09	526,27	0,8			879,33
		Объем=1,9*1,1										
		Всего по позиции										
		Общая карнизная свесов фронтона и пристроя										
136	139	ГЭСН08-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом/ подшивка свесов Объем=14,56 / 100		100 м2	0,1456	1	0,1456					
		421/пр_2020_л_58_лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										2 633,15
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		Чел.-ч	29,9	1,15	5,006456	525,95				38,28
		91.05.05-015 Крапы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,12	1,25	0,02184	1 752,75				16,74
		4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,12	1,25	0,02184	766,57				24,29
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,19	1,25	0,03458	702,49				19,73
		4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,19	1,25	0,03458	570,67				2,45
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		КВ-ч	2,1892		0,3187475	7,68				10,65
		01.7.15.08-0011 Зацепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей		Т	0,0003		0,0000437	243 789,14				
		01.7.15.14-0083 Штурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм		Т	0,0003		0,0000437	199 827,16	1,22			11,48
		Итого прямые затраты								215 311,97	1,22	262 680,60
		Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Л/Н	08.3.09.05	Стальной пугый профиль (профилированный лист)	m	0							
Итого прямые затраты												
137	140	ФЭСЦ-08.3.09.02-0021	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0.5	m2	16,016	1	16,016	702,12	1,03	43 943,20	6 398,13	11 582,45
Объем=14,56*1,1										723,18		11 582,45
Всего по позиции												
138	141	ГЭСН12-01-410-01	Устройство мелких покрытий (бранадауры, паразеты, свесы и т.д.) на листовая оцинкованной стали	100 м2	0,2144	1	0,2144					
421/пр. 2020_д.58_лп. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; 3М=1,25 т.рас.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25												
Объем=(9,2*4,31+6,15+1,78)/100												
6				Чел.-ч	97,2	1,15	23 966,632			506,79	12 145,54	
1-100-30 Средний разряд работы 3,0				Маш.-ч	0,2	1,25	0,0536			1 086,84	58,25	
91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т				Чел.-ч	0,2	1,25	0,0536			786,57	41,09	
4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6				Маш.-ч	0,07	1,25	0,01876			702,49	13,18	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Чел.-ч	0,07	1,25	0,01876			570,67	10,71	
4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4				Кг	4		0,8576	72,97	1,22	89,02	76,34	
01.7.15.06-0022 Гвозди стальные горяче- диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм										152 928,77	393,46	
08.3.03.05-0002 Проволока катушка оцинкованная, диаметр 3 мм				т	0,012		0,0025728	149 930,17	1,02	10 603,76	23 342,33	
08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм				т	0,57		0,122208			86 768,13		
Итого прямые затраты										192 245,94	41 217,53	
139	142	ФЭСЦ-08.3.05.05-0061	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,122208	1	-0,122208			86 768,13	-10 603,76	-10 603,76
Всего по позиции												4 260,72
140	143	ФЭСЦ-08.3.05.05-1506	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	m2	10,12	1	10,12	526,27	0,8	421,02	1 995,63	4 260,72
Объем=9,2*1,1												
Всего по позиции												1 995,63
141	144	ФЭСЦ-08.3.05.05-1506	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	m2	4,74	1	4,74	526,27	0,8	421,02	1 995,63	2 848,20
Планка прижимания												
Всего по позиции												2 848,20
142	145	ФЭСЦ-08.3.05.05-1506	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	m2	6,765	1	6,765	526,27	0,8	421,02	1 995,63	2 848,20
Объем=6,15*1,1												
Всего по позиции												824,36
143	146	ФЭСЦ-08.3.05.05-1506	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	m2	1,958	1	1,958	526,27	0,8	421,02	1 995,63	2 848,20
Планка угла внутрен												
Объем=1,76*1,1												
Всего по позиции												824,36
Всего по разделу 2 Строительно-монтажные работы												2 190 479,29
Итого по акту:												821 449,53
Всего прямые затраты (справочно)												11 451,02
в том числе:												8 135,46
Оплата труда рабочих												1 349 443,28
Эксплуатация машин												3 363 299,91
Оплата труда машинистов (ОТМ)												821 449,53
Материалы												11 451,02
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда машинистов (Отм)									8 135,46
			материалы									1 349 443,28
			накладные расходы									771 835,98
			сметная прибыль									400 944,64
			Всего ФОТ (справочно)									829 594,99
			Всего накладные расходы (справочно)									771 835,98
			Всего сметная прибыль (справочно)									400 944,64
			Компенсация НДС при УСН (1349443,28+0)/0,22									296 877,52
			Всего									3 660 137,43
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором - 0,499999991%									18 300,69
			Всего									3 641 836,74
			НДС 5%									182 091,84
			ВСЕГО по акту									3 823 928,58
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									61 278,72
			Заплаты труда рабочих									
			Заплаты труда машинистов									

СДЛП:
Общество с ограниченной ответственностью «Томск. ОблСтройПроект-СК»

М.П.

ПРИНЯЛ:

М.П.

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемов подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:

Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от



А.В. Березинский

К.Ф. Ездюков

А.В. Битов

Н.В. Яновская

Н.И. Крунцова

К.Ф. Доскин

Заказчик
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10 телефон/факс – 393-107

Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК» 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 22, офис 310 телефон – 8922-0000-308

Стройка
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52 (Ремонт крыши)

Объект
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Форма по ОК/Д
0322005

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Вид деятельности по ОКД
номер
дата

Вид операции

№ 2411125
05.11.2025

Отчетный период
по

20.04.2026

Номер документа
2

Дата составления
20.04.2026

02.02.2026

20.04.2026

Смета № 09-01-01, Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ
Основание: Шифр 04-26-АС
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

41132,49 руб.

Номер по позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	коэффициентов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый раздел												
1	1	47-1	Потруха в автотранспортное средство: мусор строительный с потрухой вручную									
				т1 груза	11	1	11			1 263,36		13 896,96
				Всего по позиции								
												13 896,96
2	2	02-15-1-01-0020	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 20 км									
				т1 груза	11	1	11			286,79		3 176,69
				Всего по позиции								
												3 176,69
3	3	Акт №3 от 13.03.26, Акт №4 от 22.03.26	Сдача (отходов) мусора на полигон ТБО после демонтажных работ									
				т	11	1	11			2 027,00		22 297,00
				Всего по позиции								
												22 297,00
				Всего по разделу 1 Новый раздел								
												39 370,65
				Итого по акту:								
												39 370,65
				Всего прямые затраты (справочно) в том числе:								
												22 297,00
				Материалы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Перевозка									17 073,65
			Строительные работы									17 073,65
			Перевозка									17 073,65
			Прочие затраты									22 297,00
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ									22 297,00
			в том числе:									
			Материалы									22 297,00
			Всего									39 370,65
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором - 0,499999991%									196,85
			Всего									39 173,80
			НДС 5%									1 958,69
			ВСЕГО по акту									41 132,49
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									22 297,00

СДАЛ:

Подразчик:

М.П.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «Томель ОбиСтройПроект-СК»
Директор

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томенской области»
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемов подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников

А.В. Серовский

И.О. Евдокимов

А.В. Битов

Н.В. Яновская

Н.И. Кузнецова

К.Ф. Осипов





**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001
20.04.2026 № 01-17-26/04017

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки

Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии


В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора

К.Ф. Евдокимов



Приложение 1 к письму от

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52 (Ремонт крыши)
Дата, время приемки:	28.04.2026 10 часов 30 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 241П/25 от 05.11.2025
Место приемки:	обл. Тюменская, р-н. Исетский, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Яновская Н.В., Ведущий специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	Администрация Исетского муниципального округа
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО УК «Новые люди» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует